



11.12.17

SO 00 HTU+piloty

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	% dokončení	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě . 1 - 6								
						Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F			
9950	OSTATNÍ NÁKLADY, REZERVA		0	0	5	3.9.18	8.10.18	0	2	101	0	2	201	0	x 2	301	0
905A	SO 00 HTU+piloty	0	0	0	5	0.0.00	5.10.18	0	2	359	0	2	409	0	0	0	0
9980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		0	1	0	8.10.18	8.10.18	0	x 4	6604	0	4	9101	0	4	9859	0
908A	SO 00 HTU+piloty	0	0	0	0	12.10.18	12.10.18	12.10.18	4	9900	0	1	9950	0	0	0	0

Studentská verze



11.12.17

SO13Zaj.stěn.lom

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě . 1 - 6						
						Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	
10101 1100	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO13Zaj.stěn.lom	0 0	0 0	0 2	0 0	3.9.18 0.0.00	17.9.18 14.9.18	0 0	x 6 0	101 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10201 1200	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO13Zaj.stěn.lom	0 0	0 0	1 0	0	17.9.18 21.9.18	17.9.18 21.9.18	0 0	2 0	10101 0	0 0	x 6 0	201 0	0 0	0 0
10301 1300	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO13Zaj.stěn.lom	0 0	0 0	0 2	0 0	1.10.18 27.9.18	15.10.18 12.10.18	0 0	3 0	10101 0	0 0	3 0	10201 0	0 0	x 6 0
10359 9800	DEMOLICE STAVEB KONSTR SO13Zaj.stěn.lom	0 0	0 0	0 6	0 0	3.9.18 0.0.00	15.10.18 12.10.18	0 0	x 2 0	10101 0	0 0	6 0	359 0	0 0	0 0
10409 9600	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO13Zaj.stěn.lom	0 0	0 0	0 6	0 0	3.9.18 0.0.00	15.10.18 12.10.18	0 0	x 2 0	10101 0	0 0	1 0	10359 0	0 0	6 0
10459 9790	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT SO13Zaj.stěn.lom	0 0	0 0	4 7	0 0	3.9.18 0.0.00	22.10.18 19.10.18	0 0	x 2 6	10101 459	0 0	1 0	10359 0	0 0	2 0
10502 2100	ZHUTNĚNÍ PODL POD NÁSPY SO13Zaj.stěn.lom	0 0	0 4	0 4	1	17.9.18 14.9.18	15.10.18 12.10.18	0 0	2 6	10101 502	0 0	x 2 0	10201 0	0 0	3 0
10601 1600	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO13Zaj.stěn.lom	0 0	0 0	1 3	0	24.9.18 27.9.18	15.10.18 19.10.18	0 0	2 0	10201 0	0 0	4 0	10459 0	0 0	x 6 0
10701 1700	NÁSPY A SKLÁDKY SO13Zaj.stěn.lom	0 0	0 0	1 3	2	1.10.18 5.10.18	22.10.18 26.10.18	0 0	2 4	10201 10459	0 0	x 2 6	10301 701	0 0	1 0
10725 5100	ODSTRANĚNÍ KOLEJ LOŽE SO13Zaj.stěn.lom	0 0	0 0	0 2	0	1.10.18 27.9.18	15.10.18 12.10.18	0 0	2 2	10101 10409	0 0	2 6	10201 725	0 0	x 2 0
10752 2600	VRTY PRO INJEKTÁŽ SO13Zaj.stěn.lom	0 0	0 4	0 4	3	1.10.18 27.9.18	29.10.18 26.10.18	0 0	3 5	10201 10409	0 100	x 3 3	10301 3	0 0	5 0
10801 1800	ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍM SO13Zaj.stěn.lom	0 0	0 0	1 0	0	15.10.18 19.10.18	15.10.18 19.10.18	0 0	2 2	10101 10601	0 0	2 2	10201 10725	0 0	2 x 6
10900 9000	OSTATNÍ PRÁCE TE 0 SO13Zaj.stěn.lom	0 0	0 0	0 4	2	1.10.18 27.9.18	29.10.18 26.10.18	0 0	2 2	10101 10359	0 0	2 2	10201 10409	0 0	x 2 6
13101 1703	NÁSPY ZHUTNĚNÉ SO13Zaj.stěn.lom	0 0	0 0	0 3	3	24.9.18 21.9.18	15.10.18 12.10.18	0 0	2 5	10101 10502	0 100	2 x 2	10201 10601	0 0	2 6
13201 1803	SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ SO13Zaj.stěn.lom	0 0	0 0	2 0	0	15.10.18 26.10.18	15.10.18 26.10.18	0 0	3 x 3	10201 10801	0 0	3 5	10301 13101	0 100	5 6
13302 2803	ZPEVŇOVÁNÍ KONSTRUKCÍ SO13Zaj.stěn.lom	0 0	0 0	0 1	0	22.10.18 19.10.18	29.10.18 26.10.18	0 0	3 5	10502 10752	0 100	4 x 5	10601 10801	0 100	5 6
13402 2703	ZÁKLADY IS SO13Zaj.stěn.lom	0 0	0 1	0 1	-1	22.10.18 19.10.18	29.10.18 26.10.18	0 0	5 3	10301 13101	100 0	3 3	10752 13302	0 0	x 3 6
13708 8903	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO13Zaj.stěn.lom	0 0	0 0	0 0	0	29.10.18 26.10.18	29.10.18 26.10.18	0 0	5 5	10502 13302	100 100	4 5	10900 13402	0 100	x 3 6
13802 2103	TRATIVODY SO13Zaj.stěn.lom	0 0	0 0	0 0	0	29.10.18 26.10.18	29.10.18 26.10.18	0 0	5 x 3	10725 13201	100 0	5 5	10752 13402	100 100	5 6
13859 9903	PŘESUN HMOT TE 3 SO13Zaj.stěn.lom	0 0	0 0	0 1	0	22.10.18 19.10.18	29.10.18 26.10.18	0 0	3 2	10701 13302	0 0	3 2	10752 13402	0 0	x 3 0
13900 9003	OSTATNÍ PRÁCE TE 3 SO13Zaj.stěn.lom	0 0	0 0	0 2	0	15.10.18 12.10.18	29.10.18 26.10.18	0 0	3 2	10502 13101	0 0	2 x 2	10801 13201	0 0	3 6
16103 3306	SLOUPY VENKOVNÍ SO13Zaj.stěn.lom	0 0	0 0	0 1	0	22.10.18 19.10.18	29.10.18 26.10.18	0 0	5 5	10752 13302	100 100	x 5 5	10801 13402	100 100	5 6
16204 4206	VODOROVNÁ KONSTRUKCE IS SO13Zaj.stěn.lom	0 0	0 0	0 0	0	29.10.18 26.10.18	29.10.18 26.10.18	0 0	4 4	10701 13859	0 0	5 5	13302 16103	100 100	x 4 6
16309 9366	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS SO13Zaj.stěn.lom	0 0	0 0	0 0	0	29.10.18 26.10.18	29.10.18 26.10.18	0 0	4 4	10701 13900	0 0	x 3 3	13708 16103	0 0	3 6
16508 8806	POTRUBÍ Z DRENÁŽEK SO13Zaj.stěn.lom	0 0	0 0	0 0	0	29.10.18 26.10.18	29.10.18 26.10.18	0 0	4 5	10459 13708	0 100	x 5 5	13201 13802	100 100	5 6
16604 4606	DLAŽBY IS SO13Zaj.stěn.lom	0 0	0 0	0 0	0	29.10.18 26.10.18	29.10.18 26.10.18	0 0	x 5 3	13708 16309	100 0	5 3	13802 16508	100 0	5 6
16859 9906	PŘESUN HMOT TE 6 SO13Zaj.stěn.lom	0 0	0 0	0 0	0	29.10.18 26.10.18	29.10.18 26.10.18	0 0	3 2	13402 16103	0 0	x 3 2	13708 16309	0 0	3 0
16900 9006	OSTATNÍ PRÁCE TE 6 SO13Zaj.stěn.lom	0 0	0 0	0 0	0	29.10.18 26.10.18	29.10.18 26.10.18	0 0	3 2	10900 16204	0 0	x 3 2	13802 16309	0 0	3 6
19101 1809	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU SO13Zaj.stěn.lom	0 0	0 0	0 0	0	29.10.18 26.10.18	29.10.18 26.10.18	0 0	x 5 4	13201 16859	100 0	5 4	16204 16900	100 0	3 6
19859 9909	PŘESUN HMOT TE 9 SO13Zaj.stěn.lom	0 0	0 0	0 0	0	29.10.18 26.10.18	29.10.18 26.10.18	0 0	3 3	13859 16859	0 0	x 3 2	16508 19101	0 0	3 0
19900 9009	OSTATNÍ PRÁCE TE 9 SO13Zaj.stěn.lom	0 0	0 0	0 0	0	29.10.18 26.10.18	29.10.18 26.10.18	0 0	3 3	13900 16900	0 0	x 3 2	16204 19101	0 0	3 6



11.12.17

SO13Zaj.stěn.lom

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	% dokončení	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě . 1 - 6								
						Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F			
19950	OSTATNÍ NÁKLADY, REZERVA		0	0	3	1.10.18	22.10.18	0	2	10101	0	2	10201	0	x 2	10301	0
905A	SO13Zaj.stěn.lom	0	0	0	3	27.9.18	19.10.18	0	2	10359	0	2	10409	0	0	0	0
19980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		0	0	1	0 22.10.18	22.10.18	0	x 4	16604	0	4	19101	0	4	19859	0
908A	SO13Zaj.stěn.lom	0	0	0	0	26.10.18	26.10.18	0	4	19900	0	1	19950	0	0	0	0

Studentská verze



11.12.17

IO1b Prodl.vod.ř

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	% dokončení	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6								
						Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F			
26859	PŘESUN HMOT TE 6	0	0	2	1	8.10.18	15.10.18	0	3	20859	0	x 3	23303	0	3	23502	0
9906	IO1b Prodl.vod.ř	0	0	1		19.10.18	26.10.18	0	3	23859	0	2	26178	0	0	0	0
26900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6	0	0	0	1	8.10.18	29.10.18	0	3	20900	0	x 3	23502	0	3	23900	0
9006	IO1b Prodl.vod.ř	0	0	3		5.10.18	26.10.18	0	2	26118	0	2	26128	0	0	0	0
29108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ	0	0	1	0	15.10.18	15.10.18	0	5	26118	50	5	26128	50	x 5	26158	50
8909	IO1b Prodl.vod.ř	0	0	0		19.10.18	19.10.18	0	5	26168	50	5	26178	50	0	0	0
29301	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	0	1	0	15.10.18	15.10.18	0	5	23808	50	x 5	26158	50	5	26168	50
1609	IO1b Prodl.vod.ř	0	0	0		19.10.18	19.10.18	0	5	26178	50	5	26757	50	0	0	0
29501	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	0	0	1	0	22.10.18	22.10.18	0	5	26307	50	5	26709	50	5	26757	50
1709	IO1b Prodl.vod.ř	0	0	0		26.10.18	26.10.18	0	5	29108	50	x 5	29301	50	0	0	0
29605	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE	0	0	0	0	29.10.18	29.10.18	0	5	26805	50	4	26859	0	4	26900	0
5909	IO1b Prodl.vod.ř	0	0	0		26.10.18	26.10.18	0	5	29108	50	x 5	29501	50	0	0	0
29705	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE	0	0	0	0	29.10.18	29.10.18	0	5	26506	50	5	26757	50	5	26805	50
5709	IO1b Prodl.vod.ř	0	0	0		26.10.18	26.10.18	0	5	29108	50	x 5	29501	50	0	0	0
29801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	0	0	0	0	29.10.18	29.10.18	0	5	26207	50	5	29301	50	x 3	29501	0
1809	IO1b Prodl.vod.ř	0	0	0		26.10.18	26.10.18	0	4	29605	0	4	29705	0	0	0	0
29859	PŘESUN HMOT TE 9	0	0	0	0	29.10.18	29.10.18	0	3	23859	0	3	26506	0	3	26608	0
9909	IO1b Prodl.vod.ř	0	0	0		26.10.18	26.10.18	0	3	26859	0	x 2	29605	0	0	0	0
29900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9	0	0	0	0	22.10.18	29.10.18	0	3	23900	0	x 3	26608	0	3	26656	0
9009	IO1b Prodl.vod.ř	0	0	1		19.10.18	26.10.18	0	3	26900	0	2	29108	0	0	0	0
29950	OSTATNÍ NÁKLADY, REZERVA	0	0	0	4	24.9.18	22.10.18	0	x 2	20101	0	2	20201	0	2	20359	0
905A	IO1b Prodl.vod.ř	0	0	4		21.9.18	19.10.18	0	2	20459	0	2	20501	0	0	0	0
29980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	0	1	0	22.10.18	22.10.18	0	x 4	29705	0	4	29801	0	4	29859	0
908A	IO1b Prodl.vod.ř	0	0	0		26.10.18	26.10.18	26.10.18	4	29900	0	1	29950	0	0	0	0



11.12.17

IO01a Vodov.přip

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	RV Rezerva	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6									
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F				
36859	PŘESUN HMOT TE 6	0	0	2	1	15.10.18	22.10.18	0	3	30859	0	x 3	33303	0	3	33502	0
9906	IO01a Vodov.přip	0	0	1		26.10.18	2.11.18	0	3	33859	0	2	36178	0	0	0	0
36900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6	0	0	0	1	15.10.18	5.11.18	0	3	30900	0	x 3	33502	0	3	33900	0
9006	IO01a Vodov.přip	0	0	3		12.10.18	2.11.18	0	2	36118	0	2	36128	0	6	26900	0
39108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ	0	0	1	0	22.10.18	22.10.18	0	5	36118	50	5	36128	50	x 5	36158	50
8909	IO01a Vodov.přip	0	0	0		26.10.18	26.10.18	0	5	36168	50	5	36178	50	6	29108	0
39301	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	0	1	0	22.10.18	22.10.18	0	5	33808	50	x 5	36158	50	5	36168	50
1609	IO01a Vodov.přip	0	0	0		26.10.18	26.10.18	0	5	36178	50	5	36757	50	6	29301	0
39501	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	0	0	1	0	29.10.18	29.10.18	0	5	36307	50	5	36709	50	5	36757	50
1709	IO01a Vodov.přip	0	0	0		2.11.18	2.11.18	0	5	39108	50	x 5	39301	50	6	29501	0
39605	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE	0	0	0	0	5.11.18	5.11.18	0	5	36805	50	4	36859	0	4	36900	0
5909	IO01a Vodov.přip	0	0	0		2.11.18	2.11.18	0	5	39108	50	x 5	39501	50	6	29605	0
39705	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE	0	0	0	0	5.11.18	5.11.18	0	5	36506	50	5	36757	50	5	36805	50
5709	IO01a Vodov.přip	0	0	0		2.11.18	2.11.18	0	5	39108	50	x 5	39501	50	6	29705	0
39801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	0	0	0	0	5.11.18	5.11.18	0	5	36207	50	5	39301	50	x 3	39501	0
1809	IO01a Vodov.přip	0	0	0		2.11.18	2.11.18	0	4	39605	0	4	39705	0	6	29801	0
39859	PŘESUN HMOT TE 9	0	0	0	0	5.11.18	5.11.18	0	3	33859	0	3	36506	0	3	36608	0
9909	IO01a Vodov.přip	0	0	0		2.11.18	2.11.18	0	3	36859	0	x 2	39605	0	0	0	0
39900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9	0	0	0	2	22.10.18	5.11.18	0	3	33900	0	3	36608	0	3	36656	0
9009	IO01a Vodov.přip	0	0	2		19.10.18	2.11.18	0	3	36900	0	x 2	39108	0	6	29900	0
39950	OSTATNÍ NÁKLADY, REZERVA	0	0	0	4	1.10.18	29.10.18	0	2	30101	0	2	30201	0	2	30359	0
905A	IO01a Vodov.přip	0	0	4		27.9.18	26.10.18	0	2	30459	0	x 2	30501	0	0	0	0
39980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	0	1	0	29.10.18	29.10.18	0	x 4	39705	0	4	39801	0	4	39859	0
908A	IO01a Vodov.přip	0	0	0		2.11.18	2.11.18	2.11.18	4	39900	0	1	39950	0	0	0	0



11.12.17

IO1d Vodom.šacht

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	RV Rezerva	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6									
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F				
46859	PŘESUN HMOT TE 6	0	0	1	1	22.10.18	29.10.18	0	3	40859	0	3	43303	0	3	43502	0
9906	IO1d Vodom.šacht	0	0	1		26.10.18	2.11.18	0	3	43859	0	x 2	46178	0	0	0	0
46900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6	0	0	2	2	22.10.18	5.11.18	0	3	40900	0	3	43502	0	3	43900	0
9006	IO1d Vodom.šacht	0	0	2		19.10.18	2.11.18	0	x 2	46118	0	2	46128	0	6	36900	0
49108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ	0	0	1	0	29.10.18	29.10.18	0	5	46118	100	5	46128	100	5	46158	100
8909	IO1d Vodom.šacht	0	0	0		2.11.18	2.11.18	0	5	46168	100	5	46178	100	x 6	39108	0
49301	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	0	0	1	29.10.18	5.11.18	0	5	43808	100	5	46158	100	5	46168	100
1600	IO1d Vodom.šacht	0	0	1		26.10.18	2.11.18	0	5	46178	100	x 5	46757	100	0	0	0
49501	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	0	0	0	0	5.11.18	5.11.18	0	5	46307	100	5	46709	100	5	46757	100
1709	IO1d Vodom.šacht	0	0	0		2.11.18	2.11.18	0	x 5	49108	100	5	49301	100	6	39501	0
49605	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE	0	0	0	0	5.11.18	5.11.18	0	5	46805	100	4	46859	0	4	46900	0
5909	IO1d Vodom.šacht	0	0	0		2.11.18	2.11.18	0	x 5	49108	100	5	49501	100	6	39605	0
49705	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE	0	0	0	0	5.11.18	5.11.18	0	5	46506	100	5	46757	100	5	46805	100
5709	IO1d Vodom.šacht	0	0	0		2.11.18	2.11.18	0	x 5	49108	100	5	49501	100	6	39705	0
49801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	0	0	0	0	5.11.18	5.11.18	0	5	46207	100	5	49301	100	x 3	49501	0
1809	IO1d Vodom.šacht	0	0	0		2.11.18	2.11.18	0	4	49605	0	4	49705	0	6	39801	0
49859	PŘESUN HMOT TE 9	0	0	0	0	5.11.18	5.11.18	0	3	43859	0	3	46506	0	x 3	46608	0
9909	IO1d Vodom.šacht	0	0	0		2.11.18	2.11.18	0	3	46859	0	2	49605	0	0	0	0
49900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9	0	0	0	0	5.11.18	5.11.18	0	3	43900	0	x 3	46608	0	3	46656	0
9009	IO1d Vodom.šacht	0	0	0		2.11.18	2.11.18	0	3	46900	0	2	49108	0	6	39900	0
49950	OSTATNÍ NÁKLADY, REZERVA	0	0	0	3	8.10.18	29.10.18	0	2	40101	0	2	40201	0	2	40359	0
905A	IO1d Vodom.šacht	0	0	3		5.10.18	26.10.18	0	2	40459	0	x 2	40501	0	0	0	0
49980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	0	1	0	29.10.18	29.10.18	0	x 4	49705	0	4	49801	0	4	49859	0
908A	IO1d Vodom.šacht	0	0	0		2.11.18	2.11.18	2.11.18	4	49900	0	1	49950	0	0	0	0



11.12.17

IO2e přel.jed.ka

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě . 1 - 6							
						Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./F	Druh na činnost	Čas.h./F	Druh na činnost	Čas.h./F		
50101 1100	PŘIPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE IO2e přel.jed.ka	0	0	0	0	24.9.18	24.9.18	0	x 1	10201	0	0	0	0	0	0
50159 9190	ŘEZÁNÍ VOZOVEK IO2e přel.jed.ka	0	0	0	0	24.9.18	24.9.18	0	x 2	50101	0	0	0	0	0	0
50201 1200	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY IO2e přel.jed.ka	0	0	0	0	24.9.18	24.9.18	0	x 2	50101	0	0	0	0	0	0
50301 1300	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY IO2e přel.jed.ka	0	0	0	0	24.9.18	24.9.18	0	x 2	50101	0	3	50159	0	2	50201
50359 9600	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ IO2e přel.jed.ka	0	0	1	0	24.9.18	27.9.18	0	x 2	50101	0	2	50159	0	0	0
50407 7210	DMTŽ POTRUBÍ KANALIZACE IO2e přel.jed.ka	0	0	0	0	1.10.18	1.10.18	0	3	50101	0	3	50159	0	3	50201
50459 9790	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT IO2e přel.jed.ka	0	0	1	0	24.9.18	27.9.18	0	x 2	50101	0	2	50359	0	0	0
50501 1500	PAŽENÍ IO2e přel.jed.ka	0	0	2	0	24.9.18	5.10.18	0	3	50159	0	x 2	50301	0	0	0
50601 1600	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU IO2e přel.jed.ka	0	0	2	0	24.9.18	12.10.18	0	3	50459	0	0	0	0	0	0
50701 1700	NÁSYPY A SKLÁDKY IO2e přel.jed.ka	0	0	2	1	24.9.18	5.10.18	0	x 2	50601	0	0	0	0	0	0
50807 7110	IZOL PROTI TLAKOVÉ VODĚ IO2e přel.jed.ka	0	0	0	0	1.10.18	27.9.18	0	5	50101	50	x 5	50301	50	5	50359
50859 9900	PŘESUN HMOT TE 0 IO2e přel.jed.ka	0	0	3	1	24.9.18	12.10.18	0	x 2	50359	0	2	50459	0	2	50501
50900 9000	OSTATNÍ PRÁCE TE 0 IO2e přel.jed.ka	0	0	2	1	24.9.18	5.10.18	0	x 2	50101	0	2	50159	0	2	50359
53104 4503	PODKLAD A VEDL KONSTR IS IO2e přel.jed.ka	0	0	0	0	1.10.18	5.10.18	0	x 5	50301	50	5	50407	50	4	50701
53203 3803	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE IO2e přel.jed.ka	0	1	1	-1	8.10.18	12.10.18	0	4	50601	0	4	50701	0	5	50807
53303 3503	STOKY IO2e přel.jed.ka	0	1	0	-1	8.10.18	5.10.18	0	5	50359	50	5	50501	50	4	50701
53408 8903	ŠACHTY NA POTRUBÍ IO2e přel.jed.ka	0	0	0	0	8.10.18	12.10.18	0	x 5	50359	50	5	50407	50	5	50501
53509 9393	OST DOK KONST A PRÁCE IS IO2e přel.jed.ka	0	0	1	1	8.10.18	12.10.18	0	3	53203	0	3	53303	0	0	0
53602 2103	TRATIVODY IO2e přel.jed.ka	0	0	3	0	1.10.18	19.10.18	0	5	50159	50	5	50201	50	5	50301
53859 9903	PŘESUN HMOT TE 3 IO2e přel.jed.ka	0	0	3	0	1.10.18	19.10.18	0	3	50407	0	3	50501	0	3	50807
53900 9003	OSTATNÍ PRÁCE TE 3 IO2e přel.jed.ka	0	0	3	1	1.10.18	19.10.18	0	3	50900	0	x 2	53104	0	0	0
56103 3603	OBEZDÍVKY ŠTOL IO2e přel.jed.ka	0	2	0	0	8.10.18	19.10.18	0	5	50501	50	4	50701	0	x 5	53104
56157 7156	IZOLACE PROTICHEMICKÁ IO2e přel.jed.ka	0	0	1	0	15.10.18	19.10.18	0	x 5	53408	50	5	53509	50	0	0
56218 8106	POTRUBÍ BETONOVÉ IO2e přel.jed.ka	0	0	1	0	15.10.18	19.10.18	0	5	53104	50	5	53203	50	x 3	53408
56228 8206	POTRUBÍ ŽELEZOBETONOVÉ IO2e přel.jed.ka	0	0	1	0	15.10.18	19.10.18	0	5	53602	50	5	56157	50	0	0
56238 8306	POTRUBÍ KAMENINOVÉ IO2e přel.jed.ka	0	0	0	0	15.10.18	19.10.18	0	5	53104	50	5	53203	50	x 5	53408
56258 8506	POTRUBÍ LITINOVÉ IO2e přel.jed.ka	0	0	1	0	15.10.18	19.10.18	0	5	53104	50	5	53203	50	x 3	53408
56268 8606	POTRUBÍ OCELOVÉ IO2e přel.jed.ka	0	0	1	0	15.10.18	19.10.18	0	x 3	53408	0	5	56157	50	0	0
56278 8706	POTRUBÍ Z PLASTU IO2e přel.jed.ka	0	0	1	0	15.10.18	19.10.18	0	5	53104	50	5	53203	50	x 3	53408
56307 7216	KANALIZACE VNITŘNÍ IO2e přel.jed.ka	0	0	0	0	22.10.18	19.10.18	0	3	56218	0	x 3	56238	0	3	56258
56354 4206	VODOROVNÁ KONSTRUKCE IS IO2e přel.jed.ka	0	0	0	0	22.10.18	19.10.18	0	4	53859	0	5	56103	50	5	56218
56409 9366	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS IO2e přel.jed.ka	0	0	0	0	19.10.18	19.10.18	0	3	56278	0	x 3	56307	0	0	0
56456 6206	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS IO2e přel.jed.ka	0	0	0	0	22.10.18	19.10.18	0	x 3	56354	0	3	56409	0	0	0



11.12.17

IO2e přel.jed.ka

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	RV Rezerva	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6								
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F			
56508	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET	0	1	0	22.10.18	22.10.18	0	5	53408	50	5	53509	50	5	53602	50
8906	IO2e přel.jed.ka	0	0	0	26.10.18	26.10.18	0	x 3	56307	0	3	56409	0	0	0	0
56559	OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY	0	0	0	22.10.18	29.10.18	0	5	53303	50	5	53408	50	5	53602	50
9356	IO2e přel.jed.ka	0	0	1	19.10.18	26.10.18	0	5	56157	50	x 3	56354	0	0	0	0
56606	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ	0	0	0	29.10.18	29.10.18	0	5	53203	50	5	53303	50	5	53408	50
6106	IO2e přel.jed.ka	0	0	0	26.10.18	26.10.18	0	3	56409	0	x 3	56508	0	0	0	0
56707	NÁTĚRY POTRUBÍ	0	0	0	22.10.18	22.10.18	0	5	53203	50	3	56258	0	3	56268	0
7836	IO2e přel.jed.ka	0	0	0	19.10.18	19.10.18	0	x 3	56307	0	4	56409	0	0	0	0
56759	CHODNÍKOVÉ OBRUBY	0	0	0	22.10.18	29.10.18	0	x 5	56354	50	5	56409	50	5	56456	50
9176	IO2e přel.jed.ka	0	0	1	19.10.18	26.10.18	0	5	56559	50	5	56707	50	0	0	0
56805	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA	0	0	1	22.10.18	29.10.18	0	x 5	56307	50	5	56354	50	5	56409	50
5606	IO2e přel.jed.ka	0	0	1	19.10.18	26.10.18	0	5	56559	50	5	56759	50	0	0	0
56859	PŘESUN HMOT TE 6	0	1	1	15.10.18	22.10.18	0	3	50859	0	3	53509	0	3	53602	0
9906	IO2e přel.jed.ka	0	0	1	19.10.18	26.10.18	0	3	53859	0	x 2	56157	0	0	0	0
56900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6	0	0	1	15.10.18	29.10.18	0	3	50900	0	3	53509	0	3	53602	0
9006	IO2e přel.jed.ka	0	0	2	12.10.18	26.10.18	0	3	53900	0	x 2	56258	0	0	0	0
59108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ	0	0	0	22.10.18	22.10.18	0	5	56218	50	5	56228	50	x 5	56238	50
8909	IO2e přel.jed.ka	0	0	0	19.10.18	19.10.18	0	5	56258	50	5	56278	50	0	0	0
59203	OBEZDÍVKY ŠTOL	0	0	0	29.10.18	29.10.18	0	5	53303	50	5	56103	50	3	56559	0
3603	IO2e přel.jed.ka	0	1	0	26.10.18	26.10.18	0	x 3	56606	0	3	59108	0	0	0	0
59301	PREMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	0	0	22.10.18	22.10.18	0	x 5	56238	50	5	56258	50	5	56268	50
1600	IO2e přel.jed.ka	0	0	0	19.10.18	19.10.18	0	5	56278	50	3	56707	0	0	0	0
59401	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	0	1	0	22.10.18	22.10.18	0	5	56103	50	x 3	56456	0	4	56900	0
1709	IO2e přel.jed.ka	0	0	0	26.10.18	26.10.18	0	5	59108	50	5	59301	50	0	0	0
59605	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE	0	0	0	29.10.18	29.10.18	0	5	56559	50	5	56759	50	5	56805	50
5909	IO2e přel.jed.ka	0	0	0	26.10.18	26.10.18	0	5	59108	50	x 5	59401	50	0	0	0
59705	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE	0	0	0	29.10.18	5.11.18	0	5	56759	50	5	56805	50	4	56859	0
5709	IO2e přel.jed.ka	0	0	1	26.10.18	2.11.18	0	5	59108	50	x 5	59401	50	0	0	0
59801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	0	0	1	29.10.18	5.11.18	0	5	56759	50	5	59301	50	x 3	59401	0
1809	IO2e přel.jed.ka	0	0	1	26.10.18	2.11.18	0	4	59605	0	4	59705	0	0	0	0
59859	PŘESUN HMOT TE 9	0	0	0	29.10.18	29.10.18	0	3	53859	0	x 3	56508	0	3	56606	0
9909	IO2e přel.jed.ka	0	0	0	26.10.18	26.10.18	0	3	56859	0	2	59605	0	0	0	0
59900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9	0	0	0	29.10.18	29.10.18	0	3	53900	0	3	56456	0	x 3	56606	0
9009	IO2e přel.jed.ka	0	0	0	26.10.18	26.10.18	0	3	56900	0	2	59108	0	0	0	0
59950	OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA	0	0	5	24.9.18	29.10.18	0	x 2	50101	0	2	50201	0	2	50359	0
905A	IO2e přel.jed.ka	0	0	5	21.9.18	26.10.18	0	2	50459	0	2	50501	0	0	0	0
59980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	1	0	29.10.18	29.10.18	0	x 3	59203	0	4	59801	0	3	59859	0
908A	IO2e přel.jed.ka	0	0	0	2.11.18	2.11.18	2.11.18	3	59900	0	5	59950	50	0	0	0



11.12.17

IO2a p.spla+dešť

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	RV Rezerva	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6								
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh činnost	na Čas.h./ F	Druh činnost	na Čas.h./ F	Druh činnost	na Čas.h./ F			
66508	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET	0	1	0	29.10.18	29.10.18	0	5	63408	50	5	63509	50	5	63602	50
8906	IO2a p.spla+dešť	0	0	0	2.11.18	2.11.18	0	x 3	66307	0	3	66409	0	6	56508	0
66559	OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY	0	0	0	29.10.18	5.11.18	0	5	63303	50	5	63408	50	5	63602	50
9356	IO2a p.spla+dešť	0	0	1	26.10.18	2.11.18	0	5	66157	50	x 3	66354	0	6	56559	0
66606	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ	0	0	0	5.11.18	5.11.18	0	5	63203	50	5	63303	50	5	63408	50
6106	IO2a p.spla+dešť	0	0	0	2.11.18	2.11.18	0	3	66409	0	x 3	66508	0	6	56606	0
66707	NÁTĚRY POTRUBÍ	0	0	0	29.10.18	29.10.18	0	5	63203	50	3	66258	0	3	66268	0
7836	IO2a p.spla+dešť	0	0	0	26.10.18	26.10.18	0	x 3	66307	0	4	66409	0	6	56707	0
66759	CHODNÍKOVÉ OBRUBY	0	0	0	29.10.18	5.11.18	0	x 5	66354	50	5	66409	50	5	66456	50
9176	IO2a p.spla+dešť	0	0	1	26.10.18	2.11.18	0	5	66559	50	5	66707	50	6	56759	0
66805	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA	0	0	1	29.10.18	5.11.18	0	x 5	66307	50	5	66354	50	5	66409	50
5606	IO2a p.spla+dešť	0	0	1	26.10.18	2.11.18	0	5	66559	50	5	66759	50	6	56805	0
66859	PŘESUN HMOT TE 6	0	0	1	22.10.18	29.10.18	0	3	60859	0	3	63509	0	3	63602	0
9906	IO2a p.spla+dešť	0	0	1	26.10.18	2.11.18	0	3	63859	0	x 2	66157	0	0	0	0
66900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6	0	0	2	22.10.18	5.11.18	0	3	60900	0	3	63509	0	3	63602	0
9006	IO2a p.spla+dešť	0	0	2	19.10.18	2.11.18	0	3	63900	0	x 2	66258	0	6	56900	0
69108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ	0	0	0	29.10.18	29.10.18	0	5	66218	50	5	66228	50	x 5	66238	50
8909	IO2a p.spla+dešť	0	0	0	26.10.18	26.10.18	0	5	66258	50	5	66278	50	6	59108	0
69203	OBEZDÍVKY ŠTOL	0	0	0	5.11.18	5.11.18	0	5	63303	50	5	66103	50	3	66559	0
3603	IO2a p.spla+dešť	0	1	0	2.11.18	2.11.18	0	x 3	66606	0	3	69108	0	6	59203	0
69301	PREMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	0	0	29.10.18	29.10.18	0	x 5	66238	50	5	66258	50	5	66268	50
1609	IO2a p.spla+dešť	0	0	0	26.10.18	26.10.18	0	5	66278	50	3	66707	0	0	0	0
69401	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	0	1	0	29.10.18	29.10.18	0	5	66103	50	x 3	66456	0	4	66900	0
1709	IO2a p.spla+dešť	0	0	0	2.11.18	2.11.18	0	5	69108	50	5	69301	50	6	59401	0
69605	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE	0	0	0	5.11.18	5.11.18	0	5	66559	50	5	66759	50	5	66805	50
5909	IO2a p.spla+dešť	0	0	0	2.11.18	2.11.18	0	5	69108	50	x 5	69401	50	6	59605	0
69705	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE	0	0	0	5.11.18	12.11.18	0	5	66759	50	5	66805	50	4	66859	0
5709	IO2a p.spla+dešť	0	0	1	2.11.18	9.11.18	0	5	69108	50	x 5	69401	50	6	59705	0
69801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	0	0	1	5.11.18	12.11.18	0	5	66759	50	5	69301	50	x 3	69401	0
1809	IO2a p.spla+dešť	0	0	1	2.11.18	9.11.18	0	4	69605	0	4	69705	0	6	59801	0
69859	PŘESUN HMOT TE 9	0	0	0	5.11.18	5.11.18	0	3	63859	0	x 3	66508	0	3	66606	0
9909	IO2a p.spla+dešť	0	0	0	2.11.18	2.11.18	0	3	66859	0	2	69605	0	0	0	0
69900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9	0	0	0	5.11.18	5.11.18	0	3	63900	0	3	66456	0	x 3	66606	0
9009	IO2a p.spla+dešť	0	0	0	2.11.18	2.11.18	0	3	66900	0	2	69108	0	6	59900	0
69950	OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA	0	0	5	1.10.18	5.11.18	0	2	60101	0	2	60201	0	2	60359	0
905A	IO2a p.spla+dešť	0	0	5	27.9.18	2.11.18	0	2	60459	0	x 2	60501	0	0	0	0
69980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	1	0	5.11.18	5.11.18	0	x 3	69203	0	4	69801	0	3	69859	0
908A	IO2a p.spla+dešť	0	0	0	9.11.18	9.11.18	9.11.18	3	69900	0	5	69950	50	0	0	0



11.12.17

IO2b are.splaš.k

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	RV Rezerva	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6									
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas./ F	Druh na činnost	Čas./ F	Druh na činnost	Čas./ F				
76508	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET	0	0	1	0	19.11.18	26.11.18	0	5	73408	50	5	73509	50	5	73602	50
8906	IO2b are.splaš.k	0	0	1		23.11.18	30.11.18	0	x 3	76307	0	3	76409	0	6	66508	0
76559	OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY	0	0	1	1	12.11.18	3.12.18	0	5	73303	50	x 5	73408	50	5	73602	50
9356	IO2b are.splaš.k	0	0	3		9.11.18	30.11.18	0	5	76157	50	3	76354	0	6	66559	0
76606	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ	0	0	0	0	26.11.18	3.12.18	0	5	73203	50	5	73303	50	5	73408	50
6106	IO2b are.splaš.k	0	0	1		23.11.18	30.11.18	0	3	76409	0	x 3	76508	0	6	66606	0
76707	NÁTĚRY POTRUBÍ	0	0	0	0	19.11.18	19.11.18	0	5	73203	50	3	76258	0	3	76268	0
7836	IO2b are.splaš.k	0	0	0		16.11.18	16.11.18	0	x 3	76307	0	4	76409	0	6	66707	0
76759	CHODNÍKOVÉ OBRUBY	0	0	0	0	19.11.18	3.12.18	0	5	76354	50	x 5	76409	50	5	76456	50
9176	IO2b are.splaš.k	0	0	2		16.11.18	30.11.18	0	5	76559	50	5	76707	50	6	66759	0
76805	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA	0	0	2	2	19.11.18	3.12.18	0	x 5	76307	50	5	76354	50	5	76409	50
5606	IO2b are.splaš.k	0	0	2		16.11.18	30.11.18	0	5	76559	50	5	76759	50	6	66805	0
76859	PŘESUN HMOT TE 6	0	0	2	1	12.11.18	19.11.18	0	3	70859	0	3	73509	0	3	73602	0
9906	IO2b are.splaš.k	0	0	1		23.11.18	30.11.18	0	3	73859	0	x 2	76157	0	0	0	0
76900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6	0	0	2	2	12.11.18	3.12.18	0	3	70900	0	3	73509	0	3	73602	0
9006	IO2b are.splaš.k	0	0	3		9.11.18	30.11.18	0	3	73900	0	x 2	76258	0	6	66900	0
79108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ	0	0	0	0	19.11.18	19.11.18	0	5	76218	50	5	76228	50	5	76238	50
8909	IO2b are.splaš.k	0	0	0		16.11.18	16.11.18	0	5	76258	50	x 5	76278	50	6	69108	0
79203	OBEZDÍVKY ŠTOL	0	0	0	1	26.11.18	3.12.18	0	5	73303	50	5	76103	50	3	76559	0
3603	IO2b are.splaš.k	0	1	1		23.11.18	30.11.18	0	x 3	76606	0	3	79108	0	6	69203	0
79301	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	0	0	0	19.11.18	19.11.18	0	5	76238	50	5	76258	50	5	76268	50
1609	IO2b are.splaš.k	0	0	0		16.11.18	16.11.18	0	x 5	76278	50	3	76707	0	6	69301	0
79401	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	0	0	2	0	19.11.18	19.11.18	0	5	76103	50	x 3	76456	0	4	76900	0
1709	IO2b are.splaš.k	0	0	0		30.11.18	30.11.18	0	5	79108	50	5	79301	50	6	69401	0
79605	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE	0	0	0	0	3.12.18	3.12.18	0	5	76559	50	5	76759	50	5	76805	50
5909	IO2b are.splaš.k	0	0	0		30.11.18	30.11.18	0	5	79108	50	x 5	79401	50	6	69605	0
79705	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE	0	0	0	0	3.12.18	10.12.18	0	5	76759	50	5	76805	50	4	76859	0
5709	IO2b are.splaš.k	0	0	1		30.11.18	7.12.18	0	5	79108	50	x 5	79401	50	6	69705	0
79801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	0	0	1	1	3.12.18	10.12.18	0	5	76759	50	5	79301	50	x 3	79401	0
1809	IO2b are.splaš.k	0	0	1		30.11.18	7.12.18	0	4	79605	0	4	79705	0	6	69801	0
79859	PŘESUN HMOT TE 9	0	0	0	0	3.12.18	3.12.18	0	3	73859	0	3	76508	0	3	76606	0
9909	IO2b are.splaš.k	0	0	0		30.11.18	30.11.18	0	3	76859	0	x 2	79605	0	0	0	0
79900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9	0	0	0	1	26.11.18	3.12.18	0	3	73900	0	3	76456	0	x 3	76606	0
9009	IO2b are.splaš.k	0	0	1		23.11.18	30.11.18	0	3	76900	0	2	79108	0	6	69900	0
79950	OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA	0	0	8	8	8.10.18	3.12.18	0	2	70101	0	2	70201	0	2	70359	0
905A	IO2b are.splaš.k	0	0	8		5.10.18	30.11.18	0	2	70459	0	x 2	70501	0	0	0	0
79980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	0	1	0	3.12.18	3.12.18	0	3	79203	0	4	79801	0	x 3	79859	0
908A	IO2b are.splaš.k	0	0	0		7.12.18	7.12.18	7.12.18	3	79900	0	5	79950	50	0	0	0



11.12.17

IO2d ret.nádrž.d

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	RV Rezerva	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6								
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F			
86508	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET	0	1	0	5.11.18	5.11.18	0	x 5	83408	100	5	83509	100	5	83602	100
8906	IO2d ret.nádrž.d	0	0	0	9.11.18	9.11.18	0	3	86307	0	3	86409	0	0	0	0
86559	OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY	0	0	0	5.11.18	12.11.18	0	5	83303	100	x 5	83408	100	5	83602	100
9356	IO2d ret.nádrž.d	0	0	1	2.11.18	9.11.18	0	5	86157	100	3	86354	0	0	0	0
86606	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ	0	0	0	12.11.18	12.11.18	0	5	83203	100	5	83303	100	5	83408	100
6106	IO2d ret.nádrž.d	0	0	0	9.11.18	9.11.18	0	3	86409	0	x 3	86508	0	0	0	0
86707	NÁTĚRY POTRUBÍ	0	0	0	5.11.18	5.11.18	0	5	83203	100	x 3	86258	0	3	86268	0
7836	IO2d ret.nádrž.d	0	0	0	2.11.18	2.11.18	0	3	86307	0	4	86409	0	0	0	0
86759	CHODNÍKOVÉ OBRUBY	0	0	0	5.11.18	12.11.18	0	x 5	86354	100	5	86409	100	5	86456	100
9176	IO2d ret.nádrž.d	0	0	1	2.11.18	9.11.18	0	5	86559	100	5	86707	100	0	0	0
86805	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA	0	0	1	5.11.18	12.11.18	0	x 5	86307	100	5	86354	100	5	86409	100
5606	IO2d ret.nádrž.d	0	0	1	2.11.18	9.11.18	0	5	86559	100	5	86759	100	0	0	0
86859	PŘESUN HMOT TE 6	0	0	1	5.11.18	12.11.18	0	3	80859	0	3	83509	0	3	83602	0
9906	IO2d ret.nádrž.d	0	0	1	2.11.18	9.11.18	0	3	83859	0	x 2	86157	0	0	0	0
86900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6	0	0	1	5.11.18	12.11.18	0	3	80900	0	3	83509	0	3	83602	0
9006	IO2d ret.nádrž.d	0	0	1	2.11.18	9.11.18	0	3	83900	0	x 2	86258	0	0	0	0
89108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ	0	0	0	5.11.18	5.11.18	0	x 5	86218	100	5	86228	100	5	86238	100
8909	IO2d ret.nádrž.d	0	0	0	2.11.18	2.11.18	0	5	86258	100	5	86278	100	0	0	0
89203	OBEZDÍVKY ŠTOL	0	0	0	12.11.18	12.11.18	0	5	83303	100	5	86103	100	3	86559	0
3603	IO2d ret.nádrž.d	0	1	0	9.11.18	9.11.18	0	x 3	86606	0	3	89108	0	0	0	0
89301	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	0	0	5.11.18	5.11.18	0	x 5	86238	100	5	86258	100	5	86268	100
1600	IO2d ret.nádrž.d	0	0	0	2.11.18	2.11.18	0	5	86278	100	3	86707	0	0	0	0
89401	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	0	1	0	5.11.18	5.11.18	0	5	86103	100	x 3	86456	0	4	86900	0
1709	IO2d ret.nádrž.d	0	0	0	9.11.18	9.11.18	0	5	89108	100	5	89301	100	0	0	0
89605	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE	0	0	0	12.11.18	12.11.18	0	5	86559	100	5	86759	100	5	86805	100
5909	IO2d ret.nádrž.d	0	0	0	9.11.18	9.11.18	0	5	89108	100	x 5	89401	100	0	0	0
89705	VÝSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE	0	0	0	12.11.18	19.11.18	0	5	86759	100	5	86805	100	4	86859	0
5709	IO2d ret.nádrž.d	0	0	1	9.11.18	16.11.18	0	5	89108	100	x 5	89401	100	0	0	0
89801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	0	0	1	12.11.18	19.11.18	0	5	86759	100	5	89301	100	x 3	89401	0
1809	IO2d ret.nádrž.d	0	0	1	9.11.18	16.11.18	0	4	89605	0	4	89705	0	0	0	0
89859	PŘESUN HMOT TE 9	0	0	0	12.11.18	12.11.18	0	3	83859	0	x 3	86508	0	3	86606	0
9909	IO2d ret.nádrž.d	0	0	0	9.11.18	9.11.18	0	3	86859	0	2	89605	0	0	0	0
89900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9	0	0	0	12.11.18	12.11.18	0	3	83900	0	3	86456	0	x 3	86606	0
9009	IO2d ret.nádrž.d	0	0	0	9.11.18	9.11.18	0	3	86900	0	2	89108	0	0	0	0
89950	OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA	0	0	4	15.10.18	12.11.18	0	x 2	80101	0	2	80201	0	2	80359	0
905A	IO2d ret.nádrž.d	0	0	4	12.10.18	9.11.18	0	2	80459	0	2	80501	0	0	0	0
89980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	1	0	12.11.18	12.11.18	0	x 3	89203	0	4	89801	0	3	89859	0
908A	IO2d ret.nádrž.d	0	0	0	16.11.18	16.11.18	16.11.18	3	89900	0	5	89950	100	0	0	0



11.12.17

IO2h Usaz.nádrž

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsané červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6												
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F							
90101 1100	PŘIPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE IO2h Usaz.nádrž	0 0	0 0	0 1	15.10.18	22.10.18	19.10.18	0	x 6	80101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90159 9190	ŘEZÁNÍ VOZOVEK IO2h Usaz.nádrž	0 0	0 1	0 1	15.10.18	22.10.18	19.10.18	0	x 2	90101	0	6	80159	0	0	0	0	0	0	0
90201 1200	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY IO2h Usaz.nádrž	0 0	0 1	0 1	15.10.18	22.10.18	19.10.18	0	x 2	90101	0	6	80201	0	0	0	0	0	0	0
90301 1300	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY IO2h Usaz.nádrž	0 0	0 0	1 0	22.10.18	22.10.18	26.10.18	0	2 x 6	90101 80301	0 0	3 0	90159 0	0 0	2 0	90201 0	0 0	0 0	0 0	0 0
90359 9600	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ IO2h Usaz.nádrž	0 0	0 2	0 2	15.10.18	29.10.18	26.10.18	0	x 2	90101	0	2	90159	0	6	80359	0	0	0	0
90407 7210	DMTŽ POTRUBÍ KANALIZACE IO2h Usaz.nádrž	0 0	0 0	0 0	29.10.18	29.10.18	26.10.18	0	3	90101	0	3	90159	0	3	90201	0	6	80407	0
90459 9790	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT IO2h Usaz.nádrž	0 0	0 2	0 2	15.10.18	29.10.18	26.10.18	0	x 2	90101	0	2	90359	0	6	80459	0	0	0	0
90501 1500	PAŽENÍ IO2h Usaz.nádrž	0 0	0 2	0 2	22.10.18	5.11.18	2.11.18	0	3	90159	0	x 2	90301	0	6	80501	0	0	0	0
90601 1600	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU IO2h Usaz.nádrž	0 0	0 2	1 0	22.10.18	5.11.18	9.11.18	0	2 3	90159 90459	0 0	2 6	90201 80601	0 0	x 2 0	90301 0	0 0	0 0	0 0	
90701 1700	NÁSYPHY A SKLÁDKY IO2h Usaz.nádrž	0 0	0 2	1 2	22.10.18	5.11.18	2.11.18	0	2	90201	0	2	90301	0	2	90359	0	0	0	0
90807 7110	IZOL PROTI TLAKOVÉ VODĚ IO2h Usaz.nádrž	0 0	0 0	0 0	29.10.18	29.10.18	26.10.18	0	5	90101	100	x 5	90301	100	5	90359	100	6	80807	0
90859 9900	PŘESUN HMOT TE 0 IO2h Usaz.nádrž	0 0	0 2	1 2	22.10.18	5.11.18	2.11.18	0	2	90359	0	2	90459	0	x 2	90501	0	0	0	0
90900 9000	OSTATNÍ PRÁCE TE 0 IO2h Usaz.nádrž	0 0	0 2	1 2	22.10.18	5.11.18	2.11.18	0	2	90101	0	2	90159	0	2	90359	0	6	80900	0
93104 4503	PODKLAD A VEDL KONSTR IS IO2h Usaz.nádrž	0 0	0 0	1 0	29.10.18	29.10.18	2.11.18	0	x 5 5	90301 90807	100 100	5 4	90407 90900	100 0	4 6	90701 83104	0 0	0 0	0 0	
93203 3803	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE IO2h Usaz.nádrž	0 0	0 1	-1 1	5.11.18	12.11.18	9.11.18	0	4	90601	0	4	90701	0	5	90807	100	6	83203	0
93303 3503	STOKY IO2h Usaz.nádrž	0 0	0 1	0 0	5.11.18	5.11.18	2.11.18	0	5	90359	100	5	90501	100	4	90701	0	6	83303	0
93408 8903	ŠAČHTY NA POTRUBÍ IO2h Usaz.nádrž	0 0	0 0	1 0	5.11.18	5.11.18	9.11.18	0	5 x 5	90359 93104	100 100	5 3	90407 93303	100 0	5 6	90501 83408	100 0	0 0	0 0	
93509 9393	OST DOK KONST A PRÁCE IS IO2h Usaz.nádrž	0 0	0 1	1 1	5.11.18	12.11.18	9.11.18	0	4	90601	0	5	90807	100	x 5	93104	100	6	83509	0
93602 2103	TRATIVODY IO2h Usaz.nádrž	0 0	0 2	0 2	29.10.18	12.11.18	9.11.18	0	5	90159	100	5	90201	100	5	90301	100	6	83602	0
93859 9903	PŘESUN HMOT TE 3 IO2h Usaz.nádrž	0 0	0 1	1 1	29.10.18	5.11.18	9.11.18	0	3 3	90407 90859	0 0	3 x 2	90501 93104	0 0	3 0	90807 0	0 0	0 0		
93900 9003	OSTATNÍ PRÁCE TE 3 IO2h Usaz.nádrž	0 0	0 2	0 2	29.10.18	12.11.18	9.11.18	0	2	90459	0	4	90701	0	3	90807	0	6	83900	0
96103 3603	OBEZDÍVKY ŠTOL IO2h Usaz.nádrž	0 0	0 1	0 1	5.11.18	12.11.18	9.11.18	0	5	90501	100	4	90701	0	x 5	93104	100	6	86103	0
96157 7156	IZOLACE PROTICHEMICKÁ IO2h Usaz.nádrž	0 0	0 0	0 0	12.11.18	12.11.18	9.11.18	0	5	93104	100	5	93203	100	5	93303	100	6	86157	0
96218 8106	POTRUBÍ BETONOVÉ IO2h Usaz.nádrž	0 0	0 0	0 0	12.11.18	12.11.18	9.11.18	0	5	93104	100	5	93203	100	x 3	93408	0	6	86218	0
96228 8206	POTRUBÍ ŽELEZOBETONOVÉ IO2h Usaz.nádrž	0 0	0 0	0 0	12.11.18	12.11.18	9.11.18	0	5	93104	100	5	93203	100	x 3	93408	0	6	86228	0
96238 8306	POTRUBÍ KAMENINOVÉ IO2h Usaz.nádrž	0 0	0 0	0 0	12.11.18	12.11.18	9.11.18	0	5	93104	100	5	93203	100	x 3	93408	0	6	86238	0
96258 8506	POTRUBÍ LITINOVÉ IO2h Usaz.nádrž	0 0	0 0	0 0	12.11.18	12.11.18	9.11.18	0	5	93104	100	5	93203	100	x 3	93408	0	6	86258	0
96268 8606	POTRUBÍ OCELOVÉ IO2h Usaz.nádrž	0 0	0 0	0 0	12.11.18	12.11.18	9.11.18	0	5	93104	100	5	93203	100	5	93303	100	6	86268	0
96278 8706	POTRUBÍ Z PLASTU IO2h Usaz.nádrž	0 0	0 0	0 0	12.11.18	12.11.18	9.11.18	0	5	93104	100	5	93203	100	x 3	93408	0	6	86278	0
96307 7216	KANALIZACE VNITŘNÍ IO2h Usaz.nádrž	0 0	0 0	0 0	12.11.18	12.11.18	9.11.18	0	x 3	96218	0	3	96238	0	3	96258	0	6	86307	0
96354 4206	VODOROVNÁ KONSTRUKCE IS IO2h Usaz.nádrž	0 0	0 0	0 0	12.11.18	12.11.18	9.11.18	0	4	93859	0	5	96103	100	x 5	96218	100	6	86354	0
96409 9366	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS IO2h Usaz.nádrž	0 0	0 0	0 0	12.11.18	12.11.18	9.11.18	0	3	93509	0	4	93900	0	x 3	96268	0	6	86409	0
96456 6206	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS IO2h Usaz.nádrž	0 0	0 0	0 0	12.11.18	12.11.18	9.11.18	0	5	93203	100	5	93303	100	x 5	93408	100	6	86456	0



11.12.17

IO2h Usaz.nádrž

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	RV Rezerva	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6								
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F			
96508	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET	0	0	0	12.11.18	19.11.18	0	x 5	93408	100	5	93509	100	5	93602	100
8906	IO2h Usaz.nádrž	0	0	1	9.11.18	16.11.18	0	3	96307	0	3	96409	0	6	86508	0
96559	OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY	0	0	0	12.11.18	19.11.18	0	5	93303	100	x 5	93408	100	5	93602	100
9356	IO2h Usaz.nádrž	0	0	1	9.11.18	16.11.18	0	5	96157	100	3	96354	0	6	86559	0
96606	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ	0	0	0	12.11.18	19.11.18	0	5	93203	100	5	93303	100	x 5	93408	100
6106	IO2h Usaz.nádrž	0	0	1	9.11.18	16.11.18	0	3	96409	0	3	96508	0	6	86606	0
96707	NÁTĚRY POTRUBÍ	0	0	0	12.11.18	12.11.18	0	5	93203	100	x 3	96258	0	3	96268	0
7836	IO2h Usaz.nádrž	0	0	0	9.11.18	9.11.18	0	3	96307	0	4	96409	0	6	86707	0
96759	CHODNÍKOVÉ OBRUBY	0	0	0	12.11.18	19.11.18	0	x 5	96354	100	5	96409	100	5	96456	100
9176	IO2h Usaz.nádrž	0	0	1	9.11.18	16.11.18	0	5	96559	100	5	96707	100	6	86759	0
96805	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA	0	0	1	12.11.18	19.11.18	0	x 5	96307	100	5	96354	100	5	96409	100
5606	IO2h Usaz.nádrž	0	0	1	9.11.18	16.11.18	0	5	96559	100	5	96759	100	6	86805	0
96859	PŘESUN HMOT TE 6	0	0	0	12.11.18	19.11.18	0	3	90859	0	3	93509	0	3	93602	0
9906	IO2h Usaz.nádrž	0	0	1	9.11.18	16.11.18	0	3	93859	0	x 2	96157	0	0	0	0
96900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6	0	0	0	12.11.18	19.11.18	0	3	90900	0	3	93509	0	3	93602	0
9006	IO2h Usaz.nádrž	0	0	1	9.11.18	16.11.18	0	3	93900	0	x 2	96258	0	6	86900	0
99108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ	0	0	0	12.11.18	12.11.18	0	x 5	96218	100	5	96228	100	5	96238	100
8909	IO2h Usaz.nádrž	0	0	0	9.11.18	9.11.18	0	5	96258	100	5	96278	100	6	89108	0
99203	OBEZDÍVKY ŠTOL	0	0	1	12.11.18	19.11.18	0	5	93303	100	5	96103	100	x 3	96559	0
3603	IO2h Usaz.nádrž	0	1	1	9.11.18	16.11.18	0	3	96606	0	3	99108	0	6	89203	0
99301	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	0	0	12.11.18	12.11.18	0	x 5	96238	100	5	96258	100	5	96268	100
1600	IO2h Usaz.nádrž	0	0	0	9.11.18	9.11.18	0	5	96278	100	3	96707	0	6	89301	0
99401	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	0	1	0	12.11.18	12.11.18	0	5	96103	100	x 3	96456	0	4	96900	0
1709	IO2h Usaz.nádrž	0	0	0	16.11.18	16.11.18	0	5	99108	100	5	99301	100	6	89401	0
99605	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE	0	0	0	19.11.18	19.11.18	0	5	96559	100	5	96759	100	5	96805	100
5909	IO2h Usaz.nádrž	0	0	0	16.11.18	16.11.18	0	5	99108	100	x 5	99401	100	6	89605	0
99705	VÝSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE	0	0	0	19.11.18	26.11.18	0	5	96759	100	5	96805	100	4	96859	0
5709	IO2h Usaz.nádrž	0	0	1	16.11.18	23.11.18	0	5	99108	100	x 5	99401	100	6	89705	0
99801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	0	0	1	19.11.18	26.11.18	0	5	96759	100	5	99301	100	x 3	99401	0
1809	IO2h Usaz.nádrž	0	0	1	16.11.18	23.11.18	0	4	99605	0	4	99705	0	6	89801	0
99859	PŘESUN HMOT TE 9	0	0	0	19.11.18	19.11.18	0	3	93859	0	3	96508	0	3	96606	0
9909	IO2h Usaz.nádrž	0	0	0	16.11.18	16.11.18	0	3	96859	0	x 2	99605	0	0	0	0
99900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9	0	0	0	12.11.18	19.11.18	0	3	93900	0	x 3	96456	0	3	96606	0
9009	IO2h Usaz.nádrž	0	0	1	9.11.18	16.11.18	0	3	96900	0	2	99108	0	6	89900	0
99950	OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA	0	0	4	22.10.18	19.11.18	0	2	90101	0	2	90201	0	2	90359	0
905A	IO2h Usaz.nádrž	0	0	4	19.10.18	16.11.18	0	2	90459	0	x 2	90501	0	0	0	0
99980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	1	0	19.11.18	19.11.18	0	3	99203	0	4	99801	0	x 3	99859	0
908A	IO2h Usaz.nádrž	0	0	0	23.11.18	23.11.18	23.11.18	3	99900	0	5	99950	100	0	0	0



11.12.17

IO2careál.dešť.k

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsané červeně, zpožděné modře.

Table with columns: Index, Název činnosti, Rozvin., Doba, RV, Možný PřípustnýVynucený, Začátek Konec, Začátek Konec, Začátek Konec, Druh, na Čas.h./F, Druh, na Čas.h./F, Druh, na Čas.h./F. The table contains project activity data, with critical and delayed activities highlighted in red.



11.12.17

IO2careál.dešť.k

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6								
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F			
106508	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET	0	1	0	10.12.18	17.12.18	0	5	103408	50	5	103509	50	5	103602	50
8906	IO2careál.dešť.k	0	0	1	14.12.18	21.12.18	0	x 3	106307	0	3	106409	0	6	96508	0
106559	OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY	0	0	1	3.12.18	27.12.18	0	5	103303	50	x 5	103408	50	5	103602	50
9356	IO2careál.dešť.k	0	0	3	30.11.18	21.12.18	0	5	106157	50	3	106354	0	6	96559	0
106606	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ	0	0	0	17.12.18	27.12.18	0	5	103203	50	5	103303	50	5	103408	50
6106	IO2careál.dešť.k	0	0	1	14.12.18	21.12.18	0	3	106409	0	x 3	106508	0	6	96606	0
106707	NÁTĚRY POTRUBÍ	0	0	0	10.12.18	10.12.18	0	5	103203	50	3	106258	0	3	106268	0
7836	IO2careál.dešť.k	0	0	0	7.12.18	7.12.18	0	x 3	106307	0	4	106409	0	6	96707	0
106759	CHODNÍKOVÉ OBRUBY	0	0	0	10.12.18	27.12.18	0	5	106354	50	x 5	106409	50	5	106456	50
9176	IO2careál.dešť.k	0	0	2	7.12.18	21.12.18	0	5	106559	50	5	106707	50	6	96759	0
106805	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA	0	0	2	10.12.18	27.12.18	0	x 5	106307	50	5	106354	50	5	106409	50
5606	IO2careál.dešť.k	0	0	2	7.12.18	21.12.18	0	5	106559	50	5	106759	50	6	96805	0
106859	PŘESUN HMOT TE 6	0	2	1	3.12.18	10.12.18	0	3	100859	0	3	103509	0	3	103602	0
9906	IO2careál.dešť.k	0	0	1	14.12.18	21.12.18	0	3	103859	0	x 2	106157	0	0	0	0
106900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6	0	0	2	3.12.18	27.12.18	0	3	100900	0	3	103509	0	3	103602	0
9006	IO2careál.dešť.k	0	0	3	30.11.18	21.12.18	0	3	103900	0	x 2	106258	0	6	96900	0
109108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ	0	0	0	10.12.18	10.12.18	0	5	106218	50	5	106228	50	5	106238	50
8909	IO2careál.dešť.k	0	0	0	7.12.18	7.12.18	0	5	106258	50	x 5	106278	50	6	99108	0
109203	OBEZDÍVKY ŠTOL	0	0	1	17.12.18	27.12.18	0	5	103303	50	5	106103	50	3	106559	0
3603	IO2careál.dešť.k	0	1	1	14.12.18	21.12.18	0	x 3	106606	0	3	109108	0	6	99203	0
109301	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	0	0	10.12.18	10.12.18	0	5	106238	50	5	106258	50	5	106268	50
1609	IO2careál.dešť.k	0	0	0	7.12.18	7.12.18	0	x 5	106278	50	3	106707	0	0	0	0
109401	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	0	2	0	10.12.18	10.12.18	0	5	106103	50	x 3	106456	0	4	106900	0
1709	IO2careál.dešť.k	0	0	0	21.12.18	21.12.18	0	5	109108	50	5	109301	50	6	99401	0
109605	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE	0	0	0	27.12.18	27.12.18	0	5	106559	50	5	106759	50	5	106805	50
5909	IO2careál.dešť.k	0	0	0	21.12.18	21.12.18	0	5	109108	50	x 5	109401	50	6	99605	0
109705	VÝSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE	0	0	0	27.12.18	31.12.18	0	5	106759	50	5	106805	50	4	106859	0
5709	IO2careál.dešť.k	0	0	1	21.12.18	28.12.18	0	5	109108	50	x 5	109401	50	6	99705	0
109801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	0	0	1	27.12.18	31.12.18	0	5	106759	50	5	109301	50	x 3	109401	0
1809	IO2careál.dešť.k	0	0	1	21.12.18	28.12.18	0	4	109605	0	4	109705	0	6	99801	0
109859	PŘESUN HMOT TE 9	0	0	0	27.12.18	27.12.18	0	3	103859	0	3	106508	0	3	106606	0
9909	IO2careál.dešť.k	0	0	0	21.12.18	21.12.18	0	3	106859	0	x 2	109605	0	0	0	0
109900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9	0	0	0	17.12.18	27.12.18	0	3	103900	0	3	106456	0	x 3	106606	0
9009	IO2careál.dešť.k	0	0	1	14.12.18	21.12.18	0	3	106900	0	2	109108	0	6	99900	0
109950	OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA	0	0	8	29.10.18	27.12.18	0	2	100101	0	2	100201	0	2	100359	0
905A	IO2careál.dešť.k	0	0	8	26.10.18	21.12.18	0	2	100459	0	x 2	100501	0	0	0	0
109980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	1	0	27.12.18	27.12.18	0	3	109203	0	4	109801	0	x 3	109859	0
908A	IO2careál.dešť.k	0	0	0	28.12.18	28.12.18	28.12.18	3	109900	0	5	109950	50	0	0	0



11.12.17

IO1c Areál.vodov

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6								
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F			
110101	PŘIPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE	0	0	0	5.11.18	5.11.18	0	x 1	100301	0	0	0	0	0	0	0
110159	ŘEZÁNÍ VOZOVEK	0	0	0	5.11.18	5.11.18	0	x 2	110101	0	0	0	0	0	0	0
110201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	0	0	0	5.11.18	5.11.18	0	x 2	110101	0	0	0	0	0	0	0
110301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	0	1	0	5.11.18	5.11.18	0	x 2	110101	0	2	110159	0	2	110201	0
110359	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	0	0	0	5.11.18	12.11.18	0	x 2	110101	0	2	110159	0	0	0	0
110407	DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVOD	0	0	0	12.11.18	12.11.18	0	3	110101	0	3	110159	0	3	110201	0
110459	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	0	0	0	5.11.18	12.11.18	0	x 2	110101	0	2	110359	0	0	0	0
110501	PAŽENÍ	0	0	0	5.11.18	12.11.18	0	3	110159	0	x 2	110301	0	0	0	0
110601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	1	0	5.11.18	12.11.18	0	2	110201	0	x 2	110301	0	3	110459	0
110701	NÁSYPY A SKLÁDKY	0	0	1	5.11.18	19.11.18	0	2	110201	0	2	110301	0	2	110501	0
110859	PŘESUN HMOT TE 0	0	0	1	5.11.18	19.11.18	0	x 2	110359	0	2	110459	0	2	110501	0
110900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0	0	0	1	5.11.18	19.11.18	0	x 2	110101	0	2	110159	0	2	110201	0
113104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	0	1	0	12.11.18	12.11.18	0	x 5	110407	50	5	110501	50	4	110601	0
113303	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	0	0	0	19.11.18	19.11.18	0	5	110407	50	4	110601	0	4	110701	0
113502	TRATIVODY	0	0	0	19.11.18	19.11.18	0	5	110301	50	5	110359	50	5	110407	50
113808	ŠACHTY NA POTRUBÍ	0	3	0	19.11.18	19.11.18	0	5	110301	50	5	110407	50	5	110501	50
113859	PŘESUN HMOT TE 3	0	0	3	12.11.18	10.12.18	0	3	110159	0	4	110459	0	3	110501	0
113900	OSTATNÍ PRÁCE TE 3	0	0	4	12.11.18	27.12.18	0	3	110407	0	4	110601	0	4	110701	0
116118	POTRUBÍ BETONOVÉ	0	0	0	10.12.18	10.12.18	0	5	110501	50	5	113104	50	5	113303	50
116128	POTRUBÍ ŽELEZOBETONOVÉ	0	0	0	10.12.18	10.12.18	0	5	110501	50	5	113104	50	5	113303	50
116158	POTRUBÍ LITINOVÉ	0	0	0	10.12.18	10.12.18	0	5	110501	50	5	113104	50	5	113303	50
116168	POTRUBÍ OCELOVÉ	0	0	0	10.12.18	10.12.18	0	5	110501	50	5	113104	50	5	113303	50
116178	POTRUBÍ Z PLASTU	0	2	0	3.12.18	3.12.18	0	5	110501	50	5	113104	50	5	113303	50
116207	VODOVOD ROZV A ARMATURY	0	1	0	10.12.18	10.12.18	0	3	116118	0	3	116128	0	3	116158	0
116259	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS	0	0	0	17.12.18	27.12.18	0	5	113303	50	5	113808	50	4	113859	0
116307	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR	0	0	0	17.12.18	17.12.18	0	5	113303	50	5	113808	50	5	116158	50
116409	JÍMACÍ ZAŘÍZ VODÁRENSKÉ	0	0	0	10.12.18	17.12.18	0	5	113104	50	5	113303	50	x 3	113808	0
116506	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS	0	0	1	10.12.18	17.12.18	0	5	113303	50	x 5	113808	50	3	116118	0
116608	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET	0	1	0	17.12.18	27.12.18	0	5	113808	50	5	116118	50	5	116128	50
116656	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ	0	0	0	17.12.18	17.12.18	0	5	113303	50	5	113808	50	x 3	116207	0
116709	OST DOK KONST A PRÁCE IS	0	0	0	17.12.18	17.12.18	0	5	110159	50	3	113303	0	5	113808	50
116757	NÁTĚRY POTRUBÍ	0	0	0	17.12.18	17.12.18	0	5	113303	50	3	116168	0	3	116409	0
116805	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA	0	0	2	17.12.18	31.12.18	0	x 5	116259	50	5	116307	50	5	116506	50



11.12.17

IO1c Areál.vodov

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	RV Rezerva	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6									
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F				
116859	PŘESUN HMOT TE 6	0	0	3	1	3.12.18	10.12.18	0	3	110859	0	3	113303	0	3	113502	0
9906	IO1c Areál.vodov	0	0	1		21.12.18	28.12.18	0	3	113859	0	x2	116178	0	0	0	0
116900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6	0	0	2	10.12.18	31.12.18	0	3	110900	0	3	113502	0	3	113900	0	
9006	IO1c Areál.vodov	0	0	3	7.12.18	28.12.18	0	x2	116118	0	2	116128	0	0	0	0	
119108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ	0	0	1	0	17.12.18	17.12.18	0	5	116118	50	5	116128	50	5	116158	50
8909	IO1c Areál.vodov	0	0	0		21.12.18	21.12.18	0	5	116168	50	x5	116178	50	0	0	0
119301	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	0	1	0	17.12.18	17.12.18	0	5	113808	50	5	116158	50	5	116168	50
1609	IO1c Areál.vodov	0	0	0		21.12.18	21.12.18	0	x5	116178	50	5	116757	50	0	0	0
119501	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	0	0	1	0	27.12.18	27.12.18	0	5	116307	50	5	116709	50	5	116757	50
1709	IO1c Areál.vodov	0	0	0		28.12.18	28.12.18	0	5	119108	50	x5	119301	50	0	0	0
119605	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE	0	0	0	0	31.12.18	31.12.18	0	5	116805	50	4	116859	0	4	116900	0
5909	IO1c Areál.vodov	0	0	0		28.12.18	28.12.18	0	5	119108	50	x5	119501	50	0	0	0
119705	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE	0	0	0	0	31.12.18	31.12.18	0	5	116506	50	5	116757	50	5	116805	50
5709	IO1c Areál.vodov	0	0	0		28.12.18	28.12.18	0	5	119108	50	x5	119501	50	0	0	0
119801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	0	0	0	0	31.12.18	31.12.18	0	5	116207	50	5	119301	50	x3	119501	0
1809	IO1c Areál.vodov	0	0	0		28.12.18	28.12.18	0	4	119605	0	4	119705	0	0	0	0
119859	PŘESUN HMOT TE 9	0	0	0	0	31.12.18	31.12.18	0	3	113859	0	3	116506	0	3	116608	0
9909	IO1c Areál.vodov	0	0	0		28.12.18	28.12.18	0	3	116859	0	x2	119605	0	0	0	0
119900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9	0	0	0	1	27.12.18	31.12.18	0	3	113900	0	x3	116608	0	3	116656	0
9009	IO1c Areál.vodov	0	0	1		21.12.18	28.12.18	0	3	116900	0	2	119108	0	0	0	0
119950	OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA	0	0	0	7	5.11.18	27.12.18	0	x2	110101	0	2	110201	0	2	110359	0
905A	IO1c Areál.vodov	0	0	7		2.11.18	21.12.18	0	2	110459	0	2	110501	0	0	0	0
119980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	0	1	0	27.12.18	27.12.18	0	x4	119705	0	4	119801	0	4	119859	0
908A	IO1c Areál.vodov	0	0	0		28.12.18	28.12.18	28.12.18	4	119900	0	1	119950	0	0	0	0



11.12.17

IO3 Příp.horkov.

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Table with columns: Index, Název činnosti, Rozvin., Doba, RV, Možný začátek, Přípustný začátek, Vynucený začátek, Druh, Vazby (1-6), Čas./činnost F. Contains project activity data with dates and resource assignments.



11.12.17

IO3 Příp.horkov.

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6								
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F			
126508	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET	0	0	0	19.11.18	26.11.18	0	5	123758	50	5	123801	50	4	123900	0
8906	IO3 Příp.horkov.	0	0	1	16.11.18	23.11.18	0	x 3	126257	0	3	126309	0	0	0	0
126556	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ	0	0	0	19.11.18	26.11.18	0	5	123758	50	x 5	126207	50	5	126257	50
6106	IO3 Příp.horkov.	0	0	1	16.11.18	23.11.18	0	5	126309	50	3	126508	0	0	0	0
126607	NÁTĚRY POTRUBÍ	0	0	1	19.11.18	26.11.18	0	5	123758	50	5	123801	50	x 5	126168	50
7836	IO3 Příp.horkov.	0	0	1	16.11.18	23.11.18	0	5	126207	50	3	126556	0	0	0	0
126709	OST DOK KONST A PRÁCE IS	0	0	0	19.11.18	26.11.18	0	5	123758	50	5	123801	50	x 5	126309	50
9396	IO3 Příp.horkov.	0	0	1	16.11.18	23.11.18	0	3	126406	0	3	126556	0	0	0	0
126751	ZÁSYPY	0	0	0	19.11.18	26.11.18	0	5	123303	50	5	123403	50	5	123503	50
1706	IO3 Příp.horkov.	0	0	1	16.11.18	23.11.18	0	5	123758	50	x 5	126709	50	0	0	0
126805	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA	0	0	0	19.11.18	26.11.18	0	5	123758	50	x 5	126309	50	5	126406	50
5606	IO3 Příp.horkov.	0	0	1	16.11.18	23.11.18	0	5	126709	50	5	126751	50	0	0	0
126859	PŘESUN HMOT TE 6	0	0	1	12.11.18	3.12.18	0	3	120859	0	x 3	123303	0	3	123607	0
9906	IO3 Příp.horkov.	0	0	3	9.11.18	30.11.18	0	3	123859	0	2	126148	0	0	0	0
126900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6	0	0	2	12.11.18	3.12.18	0	3	120900	0	x 3	123403	0	3	123607	0
9006	IO3 Příp.horkov.	0	0	3	9.11.18	30.11.18	0	3	123900	0	2	126128	0	0	0	0
129108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ	0	1	0	19.11.18	19.11.18	0	5	126118	50	5	126128	50	5	126148	50
8909	IO3 Příp.horkov.	0	0	0	23.11.18	23.11.18	0	x 5	126168	50	5	126207	50	0	0	0
129207	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ	0	0	0	26.11.18	26.11.18	0	5	126118	50	5	126128	50	5	126148	50
7139	IO3 Příp.horkov.	0	0	0	23.11.18	23.11.18	0	5	126168	50	x 5	129108	50	0	0	0
129257	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY	0	0	1	19.11.18	26.11.18	0	5	123707	50	x 3	126508	0	3	126406	0
7679	IO3 Příp.horkov.	0	0	1	16.11.18	23.11.18	0	3	126709	0	3	126805	0	0	0	0
129307	NÁTĚRY VENKOVNÍ	0	0	0	26.11.18	3.12.18	0	5	123707	50	5	126309	50	5	126607	50
7839	IO3 Příp.horkov.	0	0	1	23.11.18	30.11.18	0	x 5	129207	50	5	129257	50	0	0	0
129401	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	0	1	0	26.11.18	26.11.18	0	1	120701	0	5	126607	50	5	126709	50
1709	IO3 Příp.horkov.	0	0	0	30.11.18	30.11.18	0	x 3	129207	0	3	129257	0	0	0	0
129507	STROJNÍ VYBAVENÍ VHS	0	0	1	26.11.18	3.12.18	0	5	126556	50	3	126607	0	4	126859	0
7249	IO3 Příp.horkov.	0	0	1	23.11.18	30.11.18	0	4	126900	0	x 3	129307	0	0	0	0
129609	ZKOUŠKY TĚSNOSTI NÁDRŽÍ	0	0	0	3.12.18	3.12.18	0	5	126556	50	5	126607	50	5	129257	50
9339	IO3 Příp.horkov.	0	0	0	30.11.18	30.11.18	0	x 5	129401	50	3	129507	0	0	0	0
129705	VYSRAVENÍ KRYTU ŽIVICE	0	0	0	3.12.18	3.12.18	0	5	126751	50	5	126805	50	5	129108	50
5709	IO3 Příp.horkov.	0	0	0	30.11.18	30.11.18	0	x 5	129401	50	3	129609	0	0	0	0
129801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	0	0	1	3.12.18	10.12.18	0	5	126751	50	x 3	129401	0	3	129507	0
1809	IO3 Příp.horkov.	0	0	1	30.11.18	7.12.18	0	3	129609	0	4	129705	0	0	0	0
129859	PŘESUN HMOT TE 9	0	0	2	19.11.18	3.12.18	0	5	123403	50	3	123859	0	3	126508	0
9909	IO3 Příp.horkov.	0	0	2	16.11.18	30.11.18	0	3	126859	0	x 2	129108	0	0	0	0
129900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9	0	0	1	26.11.18	3.12.18	0	5	123403	50	3	123900	0	3	126257	0
9009	IO3 Příp.horkov.	0	0	1	23.11.18	30.11.18	0	3	126900	0	x 2	129207	0	0	0	0
129950	OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA	0	0	4	5.11.18	3.12.18	0	2	120101	0	x 2	120301	0	2	120409	0
905A	IO3 Příp.horkov.	0	0	4	2.11.18	30.11.18	0	2	120459	0	2	120501	0	0	0	0
129980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	1	0	3.12.18	3.12.18	0	x 3	129705	0	4	129801	0	3	129859	0
908A	IO3 Příp.horkov.	0	0	0	7.12.18	7.12.18	7.12.18	3	129900	0	1	129950	0	0	0	0



11.12.17

SO6 Podz.park.st

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6								
						Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh činnost	na F	Čas.h./ Druh	na F	Čas.h./ Druh	na činnost	Čas.h./ F		
137507 7737	PODLAHY Z LITEHO TERACA SO6 Podz.park.st	0 0	1 1	3	0	18.2.19 15.2.19	11.3.19 8.3.19	0	5 5	135204 136404	100 100	5 5	136207 136806	100 100	x 5 0	136306 0	100 0
137607 7717	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ SO6 Podz.park.st	0 0	1 1	1	-1	18.2.19 15.2.19	25.2.19 22.2.19	0	5 x 5	136207 136806	100 100	5 3	136404 137303	100 0	5 0	136507 0	100 0
137657 7837	NÁTĚRY VNITŘNÍ SO6 Podz.park.st	0 0	0 0	5	4	4.2.19 1.2.19	11.3.19 8.3.19	0	5 4	135407 136827	100 0	5 4	135647 137257	100 0	x 3 0	136709 0	0 0
137707 7847	MALBY VNITŘNÍ SO6 Podz.park.st	0 0	0 0	1	0	18.2.19 1.3.19	25.2.19 8.3.19	0	5 x 3	136109 137357	100 0	3 5	136709 137607	0 100	3 0	137107 0	0 0
137757 7857	TAPETOVÁNÍ SO6 Podz.park.st	0 0	0 0	3	2	18.2.19 15.2.19	11.3.19 8.3.19	0	5 5	136207 136607	100 100	x 5 3	136306 137107	100 0	5 0	136404 0	100 0
137807 7767	PODLAHY POVLAKOVÉ SO6 Podz.park.st	0 0	0 0	2	0	11.3.19 8.3.19	25.3.19 22.3.19	0	5 5	136806 137707	100 100	3 3	137207 137757	0 0	x 3 0	137407 0	0 0
137859 9907	PŘESUN HMOT POVRCHY SO6 Podz.park.st	0 0	0 0	6	3	11.2.19 8.2.19	25.3.19 22.3.19	0	3 2	135587 136859	0 0	3 x 2	136607 137107	0 0	3 0	136709 0	0 0
137900 9007	OSTATNÍ PRÁCE POVRCHY SO6 Podz.park.st	0 0	0 0	0	0	25.3.19 22.3.19	25.3.19 22.3.19	0	3 3	135667 137107	0 0	3 2	135687 137257	0 0	3 x 3	136900 137408	0 0
138109 9518	VÝTAHY NETECHNOL POVAHY SO6 Podz.park.st	0 0	0 0	3	0	18.2.19 15.2.19	11.3.19 8.3.19	0	5 5	135153 135747	100 100	5 x 5	135187 136306	100 0	5 0	135727 0	100 0
138159 9568	ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ SO6 Podz.park.st	0 0	0 3	3	3	18.2.19 15.2.19	11.3.19 8.3.19	0	5 3	136709 137607	100 0	x 3 3	137357 138109	0 0	3 0	137507 0	0 0
138207 7678	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ SO6 Podz.park.st	0 0	0 0	0	0	11.3.19 8.3.19	11.3.19 8.3.19	0	5 4	135807 137657	100 0	x 3 3	137407 138159	0 0	3 0	137507 0	0 0
138208 9149	DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ SO6 Podz.park.st	0 0	0 0	0	2	11.3.19 22.3.19	11.3.19 22.3.19	0	x 1 0	138207 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
138257 7768	PODLAHY TEXTILNÍ SO6 Podz.park.st	0 0	0 0	2	1	11.3.19 8.3.19	25.3.19 22.3.19	0	3 5	137107 137707	0 100	x 3 3	137407 137757	0 0	5 0	137657 0	100 0
138307 7758	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET SO6 Podz.park.st	0 0	0 3	3	0	4.3.19 1.3.19	25.3.19 22.3.19	0	5 4	136827 137657	100 0	5 3	137107 137757	100 0	x 4 0	137207 0	0 0
138357 7668	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ SO6 Podz.park.st	0 0	0 2	2	1	11.3.19 8.3.19	25.3.19 22.3.19	0	5 5	135306 137707	100 100	3 x 4	137607 137807	0 0	5 0	137657 0	100 0
138407 7868	ČALOUNICKÉ ÚPRAVY SO6 Podz.park.st	0 0	0 2	2	1	11.3.19 8.3.19	25.3.19 22.3.19	0	5 5	136607 137657	100 100	3 x 3	137157 138207	0 0	3 0	137207 0	0 0
138457 7268	INSTALAČNÍ PREFABRIKÁTY SO6 Podz.park.st	0 0	0 3	3	1	4.3.19 1.3.19	25.3.19 22.3.19	0	5 x 3	135527 137157	100 0	5 3	135587 137257	100 0	5 0	135657 0	100 0
138507 7258	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI SO6 Podz.park.st	0 0	0 2	2	1	11.3.19 8.3.19	25.3.19 22.3.19	0	5 x 3	135587 138207	100 0	5 4	137303 138457	100 0	5 0	137357 0	100 0
138557 7698	VZDUCHOTECHNIKA KOMPLET SO6 Podz.park.st	0 0	0 3	3	2	4.3.19 1.3.19	25.3.19 22.3.19	0	5 5	135422 137607	100 100	5 x 5	135687 137707	100 100	5 0	135747 0	100 0
138607 7368	MĚŘENÍ A REGULACE SO6 Podz.park.st	0 0	0 7	7	6	4.2.19 1.2.19	25.3.19 22.3.19	0	5 5	135627 135667	100 100	5 5	135647 135687	100 100	x 3 0	135657 0	0 0
138657 7578	SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ SO6 Podz.park.st	0 0	0 1	1	2	4.3.19 15.3.19	11.3.19 22.3.19	0	5 3	135767 137757	100 0	5 4	135787 138607	100 0	x 5 0	137707 0	100 0
138707 7478	SILNOPROUD KOMPLETACE SO6 Podz.park.st	0 0	0 1	1	2	4.3.19 15.3.19	11.3.19 22.3.19	0	5 4	135727 138357	100 0	5 4	135747 138507	100 0	x 5 0	137707 0	100 0
138759 9588	VÝKONY ŘEMESEL A UMĚNÍ SO6 Podz.park.st	0 0	0 1	1	0	18.3.19 15.3.19	25.3.19 22.3.19	0	4 4	137807 138557	0 0	4 x 4	138159 138657	0 0	4 0	138407 0	0 0
138809 9528	VYČISTĚNÍ OBJEKTU SO6 Podz.park.st	0 0	4 0	1	4	18.2.19 15.3.19	25.2.19 22.3.19	0	4 x 4	138257 138707	0 0	4 4	138307 138759	0 0	4 0	138357 0	0 0
138859 9908	PŘESUN HMOT KOMPLETACE SO6 Podz.park.st	0 0	0 3	3	3	4.3.19 1.3.19	25.3.19 22.3.19	0	3 3	136207 137859	0 0	3 2	136827 138307	0 0	x 2 0	137157 0	0 0
138900 9008	OSTATNÍ PRÁCE KOMPLETACE SO6 Podz.park.st	0 0	0 0	0	0	25.3.19 22.3.19	25.3.19 22.3.19	0	2 2	136607 138607	0 0	3 4	137900 138859	0 0	2 x 3	138109 138208	0 0
139109 9419	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ SO6 Podz.park.st	0 0	0 0	9	4	7.1.19 4.1.19	11.3.19 8.3.19	0	5 x 5	132607 133404	100 100	5 3	132751 135204	100 0	5 0	132702 0	100 0
139129 9429	TĚŽKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ SO6 Podz.park.st	0 0	0 2	2	0	7.1.19 4.1.19	21.1.19 18.1.19	0	5 5	131801 132702	100 100	5 x 5	132653 133404	100 100	5 0	132751 0	100 0
139159 9459	ZÁVĚSNÁ LEŠENÍ SO6 Podz.park.st	0 0	0 0	7	2	21.1.19 18.1.19	11.3.19 8.3.19	0	5 3	133203 134157	100 0	5 x 5	133404 135327	100 100	3 0	134107 0	0 0
139189 9319	VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPĚR SO6 Podz.park.st	0 0	0 2	2	0	25.2.19 22.2.19	11.3.19 8.3.19	0	5 5	132506 139129	100 100	5 5	133203 139159	100 100	x 4 0	134900 0	0 0
139207 7139	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO6 Podz.park.st	0 0	0 2	2	0	25.2.19 22.2.19	11.3.19 8.3.19	0	5 5	134307 139159	100 100	5 x 5	135306 139189	100 100	5 0	139109 0	100 0
139229 9539	DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ SO6 Podz.park.st	0 0	0 2	2	0	25.2.19 22.2.19	11.3.19 8.3.19	0	4 5	134859 139159	0 100	5 x 5	135153 139207	100 100	5 0	139129 0	100 0
139257 7459	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ SO6 Podz.park.st	0 0	0 2	2	0	25.2.19 22.2.19	11.3.19 8.3.19	0	5 x 5	133656 139207	100 100	5 3	134557 139229	100 0	5 0	139159 0	100 0



11.12.17

SO6 Podz.park.st

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6								
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F			
139287	HYDROIZOL BALKONŮ,LODŽIÍ	0	0	0	25.2.19	11.3.19	0	5	132607	100	5	133809	100	5	135153	100
7119	SO6 Podz.park.st	0	0	2	22.2.19	8.3.19	0	5	139109	100	x 3	139229	0	0	0	0
139306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ	0	0	0	25.2.19	11.3.19	0	5	132653	100	5	134203	100	5	139109	100
6209	SO6 Podz.park.st	0	0	2	22.2.19	8.3.19	0	x 5	139189	100	5	139207	100	0	0	0
139327	POVLAKOVÉ FÓLIE	0	0	0	25.2.19	11.3.19	0	5	133656	100	5	134727	100	5	135357	100
7129	SO6 Podz.park.st	0	0	2	22.2.19	8.3.19	0	5	139109	100	x 5	139207	100	0	0	0
139357	TRUHLÁŘI OBKLADY VNĚJŠÍ	0	0	0	25.2.19	11.3.19	0	5	133656	100	5	139109	100	x 5	139207	100
7669	SO6 Podz.park.st	0	0	2	22.2.19	8.3.19	0	3	139229	0	5	139327	100	0	0	0
139387	SILNOPROUD KOMPLET VENK	0	0	0	25.2.19	11.3.19	0	5	135727	100	5	135747	100	5	139109	100
7479	SO6 Podz.park.st	0	0	2	22.2.19	8.3.19	0	x 5	139207	100	5	139306	100	0	0	0
139407	SLABOPROUD KOMPLET VENK	0	0	0	25.2.19	11.3.19	0	5	135767	100	5	135787	100	x 3	139257	0
7579	SO6 Podz.park.st	0	0	2	22.2.19	8.3.19	0	5	139306	100	3	139387	0	0	0	0
139427	PODLAHY Z LITÉHO TERACA	0	0	0	25.2.19	11.3.19	0	5	135204	100	x 3	139229	0	3	139257	0
7739	SO6 Podz.park.st	0	1	2	22.2.19	8.3.19	0	5	139287	100	3	139306	0	0	0	0
139457	OBKLADY VNĚJŠÍ	0	0	0	25.2.19	11.3.19	0	x 5	139287	100	5	139306	100	3	139387	0
7819	SO6 Podz.park.st	0	0	2	22.2.19	8.3.19	0	3	139407	0	3	139427	0	0	0	0
139487	OBKLADY KAMENNÉ VNĚJŠÍ	0	0	0	25.2.19	25.3.19	0	5	133656	100	5	139129	100	x 3	139189	0
6409	SO6 Podz.park.st	0	0	4	22.2.19	22.3.19	0	5	139207	100	3	139327	0	0	0	0
139506	DESKY PARAPET A OKAPNICE	0	0	0	25.2.19	11.3.19	0	5	135357	100	x 5	139207	100	5	139306	100
6409	SO6 Podz.park.st	0	0	2	22.2.19	8.3.19	0	3	139327	0	5	139357	0	0	0	0
139527	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ	0	0	0	25.2.19	11.3.19	0	x 5	139287	100	5	139306	100	3	139427	0
7719	SO6 Podz.park.st	0	1	2	22.2.19	8.3.19	0	3	139457	0	3	139506	0	0	0	0
139557	PODLAHY Z KAMENE VNĚJŠÍ	0	0	2	25.2.19	25.3.19	0	5	135204	100	5	139109	100	5	139129	100
7729	SO6 Podz.park.st	0	1	4	22.2.19	22.3.19	0	x 5	139287	100	5	139487	100	0	0	0
139587	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY	0	0	5	4.2.19	25.3.19	0	5	133203	100	x 5	134807	100	5	135387	100
7649	SO6 Podz.park.st	0	0	7	1.2.19	22.3.19	0	5	139109	100	5	139159	100	0	0	0
139609	TESAŘI OPLOČENÍ DÍLCOVÉ	0	0	0	25.2.19	11.3.19	0	5	134507	100	5	134727	100	5	134757	100
7629	SO6 Podz.park.st	0	0	2	22.2.19	8.3.19	0	x 3	139229	0	3	139527	0	0	0	0
139627	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY	0	2	0	25.2.19	11.3.19	0	5	135807	100	5	139129	100	x 3	139229	0
7679	SO6 Podz.park.st	0	0	2	8.3.19	22.3.19	0	3	139327	0	3	139609	0	0	0	0
139657	NÁTĚRY VENKOVNÍ	0	0	0	11.3.19	25.3.19	0	5	134827	100	5	139357	100	3	139587	0
7839	SO6 Podz.park.st	0	0	2	8.3.19	22.3.19	0	3	139609	0	x 3	139627	0	0	0	0
139681	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	0	0	0	11.3.19	25.3.19	0	5	139257	100	3	139387	0	3	139407	0
1709	SO6 Podz.park.st	0	0	2	8.3.19	22.3.19	0	3	139557	0	x 3	139627	0	0	0	0
139704	RIGOLY	0	0	0	11.3.19	25.3.19	0	5	131801	100	5	132702	100	5	134557	100
4609	SO6 Podz.park.st	0	0	2	8.3.19	22.3.19	0	5	139189	100	x 3	139681	0	0	0	0
139726	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE	0	0	0	11.3.19	25.3.19	0	5	139257	100	5	139457	100	x 3	139627	0
5909	SO6 Podz.park.st	0	0	2	8.3.19	22.3.19	0	5	139681	100	5	139704	100	0	0	0
139759	DEMONTÁŽ JEŘÁBOVÉ DRÁHY	0	0	0	11.3.19	25.3.19	0	1	139357	0	1	139427	0	5	139457	100
9499	SO6 Podz.park.st	0	0	2	8.3.19	22.3.19	0	5	139609	100	x 3	139726	0	0	0	0
139801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	0	0	2	11.3.19	25.3.19	0	4	139527	0	x 4	139657	0	5	139704	100
1809	SO6 Podz.park.st	0	0	2	8.3.19	22.3.19	0	5	139726	100	5	139759	100	0	0	0
139859	PŘESUN HMOT TE 9	0	0	9	7.1.19	21.1.19	0	x 3	134157	0	3	134307	0	2	134457	0
9909	SO6 Podz.park.st	0	0	2	8.3.19	22.3.19	0	2	134859	0	2	139129	0	0	0	0
139900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9	0	0	0	11.3.19	25.3.19	0	3	134259	0	3	134307	0	3	134900	0
9009	SO6 Podz.park.st	0	0	2	8.3.19	22.3.19	0	2	139129	0	x 4	139859	0	0	0	0
139950	OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA	0	0	21	29.10.18	25.3.19	0	x 2	130101	0	2	130409	0	2	130459	0
905A	SO6 Podz.park.st	0	0	21	26.10.18	22.3.19	0	2	130469	0	2	130601	0	0	0	0
139980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	1	0	25.3.19	25.3.19	0	1	138809	0	x 1	138900	0	5	139801	100
908A	SO6 Podz.park.st	0	0	0	29.3.19	29.3.19	29.3.19	1	139900	0	1	139950	0	0	0	0



11.12.17

SO7 Vjezd.rampa

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísIDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě . 1 - 6							
						Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F		
140101	PŘIPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	0	0	0	0	29.10.18	14.1.19	0	x 6 130101	0	0	0	0	0	0	0
1100	SO7 Vjezd.rampa	0	0	11		26.10.18	11.1.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	0	0	0	0	29.10.18	14.1.19	0	x 2 140101	0	6 130201	0	0	0	0	0
1200	SO7 Vjezd.rampa	0	0	11		26.10.18	11.1.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	0	0	0	0	29.10.18	14.1.19	0	x 2 140101	0	2 140201	0	6 130301	0	0	0
1300	SO7 Vjezd.rampa	0	0	11		26.10.18	11.1.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140359	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	0	0	0	0	29.10.18	14.1.19	0	x 2 140101	0	6 130409	0	0	0	0	0
9600	SO7 Vjezd.rampa	0	0	11		26.10.18	11.1.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140409	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	0	0	0	0	29.10.18	14.1.19	0	x 2 140101	0	2 140359	0	6 130469	0	0	0
9790	SO7 Vjezd.rampa	0	0	11		26.10.18	11.1.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140501	PAŽENÍ	0	0	0	0	29.10.18	28.1.19	0	x 2 140301	0	3 140359	0	6 130501	0	0	0
1500	SO7 Vjezd.rampa	0	0	13		26.10.18	25.1.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	0	0	2	29.10.18	14.1.19	0	x 2 140201	0	2 140301	0	2 140359	0	0	0
1600	SO7 Vjezd.rampa	0	0	11		26.10.18	11.1.19	0	3 140409	0	6 130601	0	0	0	0	0
140701	NÁSYPHY A SKLÁDKY	0	0	4	29.10.18	28.1.19	0	x 5 140101	100	3 140201	0	3 140301	0	0	0	0
1700	SO7 Vjezd.rampa	0	0	13		26.10.18	25.1.19	0	3 140359	0	2 140501	0	6 130701	0	0	0
140802	KANALIZACE LEŽATÁ	0	0	0	4	29.10.18	4.2.19	0	x 5 140201	100	3 140301	0	3 140359	0	0	0
7211	SO7 Vjezd.rampa	0	0	14		26.10.18	1.2.19	0	2 140501	0	6 131757	0	0	0	0	0
140859	PŘESUN HMOT TE 0	0	0	4	29.10.18	4.2.19	0	x 2 140201	0	2 140359	0	2 140409	0	0	0	0
9900	SO7 Vjezd.rampa	0	0	14		26.10.18	1.2.19	0	2 140501	0	0	0	0	0	0	0
140900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0	0	0	0	4	29.10.18	25.3.19	0	x 2 140201	0	2 140301	0	2 140359	0	0	0
9000	SO7 Vjezd.rampa	0	0	21		26.10.18	22.3.19	0	2 140409	0	6 130900	0	0	0	0	0
143101	ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY	0	0	2	0	12.11.18	14.1.19	0	5 140101	100	3 140201	0	3 140301	0	0	0
2101	SO7 Vjezd.rampa	0	0	9		23.11.18	25.1.19	0	3 140409	0	3 140601	0	x 6 131452	0	0	0
143121	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY	0	0	2	0	26.11.18	28.1.19	0	3 140101	0	5 140301	100	5 140359	100	0	0
6301	SO7 Vjezd.rampa	0	0	9		7.12.18	8.2.19	0	1 140701	0	x 1 143101	0	6 131606	0	0	0
143122	ZÁKLADY	0	0	2	0	10.12.18	11.2.19	0	5 140301	100	5 140501	100	3 140802	0	0	0
2701	SO7 Vjezd.rampa	0	0	9		21.12.18	22.2.19	0	x 5 143121	100	6 131502	0	0	0	0	0
143207	IZOL PROTI VODĚ KONST IS	0	0	0	0	10.12.18	25.2.19	0	5 140101	100	5 140301	100	3 140802	0	0	0
7113	SO7 Vjezd.rampa	0	0	11		7.12.18	22.2.19	0	3 143101	0	x 5 143121	100	0	0	0	0
143222	ZDÍ NOSNÉ	0	0	2	0	27.12.18	25.2.19	0	x 5 143122	100	5 143121	100	5 143207	100	0	0
3103	SO7 Vjezd.rampa	0	0	9		4.1.19	8.3.19	0	6 133103	0	0	0	0	0	0	0
143234	STROPY	0	0	0	-1	7.1.19	25.3.19	0	x 5 143222	100	6 133404	0	0	0	0	0
4103	SO7 Vjezd.rampa	0	1	11		4.1.19	22.3.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143301	ODPAŽENÍ	0	0	0	0	27.12.18	25.3.19	0	1 140501	0	5 140802	100	5 143101	100	0	0
1503	SO7 Vjezd.rampa	0	0	13		21.12.18	22.3.19	0	x 5 143122	100	0	0	0	0	0	0
143324	ZASTŘEŠENÍ Z BETONU	0	0	0	0	7.1.19	25.3.19	0	x 5 143234	100	0	0	0	0	0	0
4404	SO7 Vjezd.rampa	0	1	11		4.1.19	22.3.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143359	SILNIČNÍ PROPUSTKY	0	0	0	2	10.12.18	25.3.19	0	5 140701	100	5 140802	100	5 143101	100	0	0
9193	SO7 Vjezd.rampa	0	0	15		7.12.18	22.3.19	0	x 3 143207	0	0	0	0	0	0	0
143409	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY	0	0	0	0	7.1.19	25.3.19	0	3 143121	0	5 143122	100	3 143301	0	0	0
9183	SO7 Vjezd.rampa	0	0	11		4.1.19	22.3.19	0	3 143359	0	x 4 143324	0	0	0	0	0
143459	CHODNÍKOVÉ OBRUBY	0	0	0	0	7.1.19	25.3.19	0	4 140859	0	5 143122	100	3 143121	0	0	0
9173	SO7 Vjezd.rampa	0	0	11		4.1.19	22.3.19	0	x 3 143409	0	0	0	0	0	0	0
143509	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY	0	0	0	0	7.1.19	25.3.19	0	4 140900	0	5 143122	100	5 143121	100	0	0
9163	SO7 Vjezd.rampa	0	0	11		4.1.19	22.3.19	0	x 3 143409	0	0	0	0	0	0	0
143704	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	0	0	0	0	27.12.18	25.3.19	0	3 143101	0	3 143121	0	3 143207	0	0	0
4503	SO7 Vjezd.rampa	0	0	13		21.12.18	22.3.19	0	x 3 143301	0	3 143359	0	0	0	0	0
143758	ŠACHTY NA POTRUBÍ	0	0	2	27.12.18	25.3.19	0	4 140601	0	5 140802	100	3 143101	0	0	0	0
8903	SO7 Vjezd.rampa	0	0	13		21.12.18	22.3.19	0	x 3 143122	0	5 143704	100	0	0	0	0
143803	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	0	0	3	27.12.18	25.3.19	0	5 140802	100	x 5 143122	100	3 143359	0	0	0	0
3803	SO7 Vjezd.rampa	0	1	13		21.12.18	22.3.19	0	3 143704	0	6 133703	0	0	0	0	0
143859	PŘESUN HMOT TE 3	0	0	7	0	26.11.18	4.2.19	0	3 140409	0	3 140802	0	3 140859	0	0	0
9903	SO7 Vjezd.rampa	0	0	10		11.1.19	22.3.19	0	x 2 143121	0	0	0	0	0	0	0
143900	OSTATNÍ PRÁCE TE 3	0	0	0	7	26.11.18	25.3.19	0	3 140201	0	3 140802	0	3 140900	0	0	0
9003	SO7 Vjezd.rampa	0	0	17		23.11.18	22.3.19	0	2 143101	0	x 6 133900	0	0	0	0	0
146105	PODKLAD KOM VRCH VRSÍ VA	0	0	0	0	7.1.19	25.3.19	0	5 143101	100	5 143121	100	5 143359	100	0	0
5606	SO7 Vjezd.rampa	0	0	11		4.1.19	22.3.19	0	x 3 143409	0	4 143509	0	1 143758	0	0	0
146205	ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE	0	0	0	0	7.1.19	25.3.19	0	5 143101	100	5 143121	100	x 5 143459	100	0	0
5706	SO7 Vjezd.rampa	0	1	11		4.1.19	22.3.19	0	3 146105	0	0	0	0	0	0	0
146255	BETONOVÝ KRYT KOMUNIKACE	0	0	0	-1	7.1.19	25.3.19	0	5 143101	100	5 143121	100	x 3 143459	0	0	0
5806	SO7 Vjezd.rampa	0	1	11		4.1.19	22.3.19	0	3 143509	0	0	0	0	0	0	0
146305	DLAŽBA KOMUNIKACE	0	0	0	0	7.1.19	25.3.19	0	5 143101	100	5 143121	100	x 5 143459	100	0	0
5906	SO7 Vjezd.rampa	0	0	11		4.1.19	22.3.19	0	3 146105	0	0	0	0	0	0	0
146359	ČISTĚNÍ USAZENIN	0	0	0	0	7.1.19	25.3.19	0	5 143359	100	x 3 146205	0	3 146255	0	0	0
9386	SO7 Vjezd.rampa	0	0	11		4.1.19	22.3.19	0	3 146305	0	0	0	0	0	0	0



11.12.17

SO7 Vjezd.rampa

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin.	Doba T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný Přípustný Vynucený			V a z b y ě. 1 - 6									
						Začátek	Začátek	Začátek	Druh na	Čas./	Druh na	Čas./	Druh na	Čas./				
							činnost	F	činnost	F	činnost	F	činnost	F				
146409	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ	0	0	0	0	7.1.19	25.3.19	0	x 5	146105	100	2	146205	0	2	146255	0	
7456	SO7 Vjezd.rampa	0	0	11		4.1.19	22.3.19	0	2	146305	0	2	146359	0	0	0	0	
146454	DLAŽBY IS	0	0	0	0	7.1.19	1.4.19	0	x 3	146105	0	3	146205	0	3	146255	0	
4606	SO7 Vjezd.rampa	0	0	12		4.1.19	29.3.19	0	3	146305	0	3	146409	0	0	0	0	
146502	VZDUCHOTECHNIKA OSTATNÍ	0	0	0	0	7.1.19	25.3.19	0	5	143101	100	5	143121	100	3	143301	0	
7696	SO7 Vjezd.rampa	0	0	11		4.1.19	22.3.19	0	x 5	146105	100	5	146255	100	0	0	0	
146609	VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR	0	0	0	0	7.1.19	25.3.19	0	x 3	146205	0	3	146255	0	3	146305	0	
9316	SO7 Vjezd.rampa	0	0	11		4.1.19	22.3.19	0	3	146359	0	0	0	0	0	0	0	
146618	POTRUBÍ BETONOVÉ	0	0	0	0	7.1.19	25.3.19	0	5	143122	100	5	143704	100	5	143758	100	
8106	SO7 Vjezd.rampa	0	0	11		4.1.19	22.3.19	0	x 2	146409	0	0	0	0	0	0	0	
146628	POTRUBÍ ŽELEZOBETONOVÉ	0	0	1	7.1.19	25.3.19	0	0	5	143704	100	5	143758	100	x 2	146409	0	
8206	SO7 Vjezd.rampa	0	0	11		4.1.19	22.3.19	0	3	146618	0	0	0	0	0	0	0	
146638	POTRUBÍ KAMENINOVÉ	0	0	0	0	14.1.19	25.3.19	0	x 4	143859	0	4	143900	0	5	143758	100	
8306	SO7 Vjezd.rampa	0	0	10		11.1.19	22.3.19	0	3	143803	0	0	0	0	0	0	0	
146709	OST DOK KONST A PRÁCE IS	0	0	6	14.1.19	25.3.19	0	0	5	143758	100	3	146409	0	3	146618	0	
9396	SO7 Vjezd.rampa	0	0	10		11.1.19	22.3.19	0	3	146628	0	x 3	146638	0	0	0	0	
146759	DOPLŇKY POZEM KOMUNIKACÍ	0	2	0	7.1.19	11.3.19	0	0	x 5	143222	100	0	0	0	0	0	0	
9196	SO7 Vjezd.rampa	0	0	9		18.1.19	22.3.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
146807	ZÁMEČNÍCI ZDOV PODLAHY	0	0	7	21.1.19	25.3.19	0	0	5	143758	100	5	146205	100	5	146305	100	
7676	SO7 Vjezd.rampa	0	0	9		18.1.19	22.3.19	0	5	146628	100	x 3	146759	0	0	0	0	
146859	PŘESUN HMOT TE 6	0	0	1	14.1.19	25.3.19	0	0	3	140859	0	3	143207	0	x 3	143859	0	
9906	SO7 Vjezd.rampa	0	0	10		11.1.19	22.3.19	0	2	146255	0	2	146305	0	0	0	0	
146900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6	0	0	0	21.1.19	25.3.19	0	0	3	140900	0	3	143704	0	3	143803	0	
9006	SO7 Vjezd.rampa	0	0	9		18.1.19	22.3.19	0	3	143900	0	2	146205	0	x 6	136900	0	
149109	ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	0	0	0	21.1.19	25.3.19	0	0	5	143803	100	4	146859	0	x 3	146759	0	
9119	SO7 Vjezd.rampa	0	0	9		18.1.19	22.3.19	0	5	143222	100	0	0	0	0	0	0	
149159	OCHRANNÁ ZAŘÍZENÍ	0	0	0	21.1.19	25.3.19	0	0	5	143803	100	x 4	146900	0	3	149109	0	
9129	SO7 Vjezd.rampa	0	0	9		18.1.19	22.3.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
149209	ZNAČKY PRO STANIČENÍ	0	0	9	21.1.19	25.3.19	0	0	5	146205	100	x 3	149109	0	3	149159	0	
9139	SO7 Vjezd.rampa	0	0	9		18.1.19	22.3.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
149259	DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ	0	0	0	25.3.19	25.3.19	0	0	2	143509	0	3	146709	0	2	149109	0	
9149	SO7 Vjezd.rampa	0	0	0	22.3.19	22.3.19	0	0	2	149159	0	2	149209	0	x 6	138208	0	
149307	SILNOPROUD KOMPLET VENK	0	0	2	25.2.19	25.3.19	0	0	2	146205	0	2	146255	0	2	146305	0	
7479	SO7 Vjezd.rampa	0	0	4	22.2.19	22.3.19	0	0	3	146709	0	x 6	139387	0	0	0	0	
149355	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE	0	0	0	11.3.19	25.3.19	0	0	5	146305	100	5	146359	100	5	146502	100	
5909	SO7 Vjezd.rampa	0	0	2	8.3.19	22.3.19	0	0	5	146609	100	5	146807	100	x 6	139726	0	
149409	ÚPRAVY POZEM KOMUNIKACÍ	0	0	2	11.3.19	25.3.19	0	0	5	146759	100	5	146807	100	3	149109	0	
9199	SO7 Vjezd.rampa	0	0	2	8.3.19	22.3.19	0	0	3	149159	0	x 3	149355	0	0	0	0	
149457	PODLAHY SYNTETICKÉ	0	1	0	25.3.19	25.3.19	0	0	5	146807	100	5	149109	100	3	149159	0	
7779	SO7 Vjezd.rampa	0	1	0	29.3.19	29.3.19	0	0	x 3	149259	0	3	149409	0	0	0	0	
149509	DOPRAVNÍ ZNAČKY VODOROV	0	0	0	25.3.19	1.4.19	0	0	5	146205	100	5	146255	100	5	146305	100	
9159	SO7 Vjezd.rampa	0	0	1	22.3.19	29.3.19	0	0	5	146359	100	5	149355	100	x 6	137408	0	
149551	ODSTR SILNÍČ KONSTRUKCÍ	0	0	9	7.1.19	1.4.19	0	0	5	143207	100	x 3	146359	0	3	146454	0	
1109	SO7 Vjezd.rampa	0	0	12		4.1.19	29.3.19	0	3	146502	0	3	146609	0	0	0	0	
149601	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	0	0	0	11.3.19	1.4.19	0	0	1	140701	0	5	143758	100	3	146454	0	
1709	SO7 Vjezd.rampa	0	0	3	8.3.19	29.3.19	0	0	3	149307	0	3	149551	0	x 6	139681	0	
149701	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	0	2	11.3.19	1.4.19	0	0	1	140601	0	3	143301	0	3	146205	0	
1609	SO7 Vjezd.rampa	0	0	3	8.3.19	29.3.19	0	0	4	149551	0	x 2	149601	0	0	0	0	
149759	ČISTĚNÍ USAZENIN	0	0	0	25.3.19	1.4.19	0	0	3	149355	0	3	149409	0	x 3	149509	0	
9389	SO7 Vjezd.rampa	0	0	1	22.3.19	29.3.19	0	0	3	149601	0	3	149701	0	0	0	0	
149801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	0	0	1	25.3.19	1.4.19	0	0	x 4	149509	0	4	149551	0	3	149601	0	
1809	SO7 Vjezd.rampa	0	0	1	22.3.19	29.3.19	0	0	4	149701	0	4	149759	0	6	139801	0	
149859	PŘESUN HMOT TE 9	0	0	10	21.1.19	1.4.19	0	0	3	143859	0	3	146205	0	3	146859	0	
9909	SO7 Vjezd.rampa	0	0	10		18.1.19	29.3.19	0	x 2	149109	0	2	149159	0	0	0	0	
149900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9	0	0	2	11.3.19	25.3.19	0	0	5	143803	100	3	143900	0	3	146709	0	
9009	SO7 Vjezd.rampa	0	0	2	8.3.19	22.3.19	0	0	3	146900	0	2	149307	0	x 6	139900	0	
149950	OSTATNÍ NÁKLADY, REZERVA	0	0	21	29.10.18	25.3.19	0	0	x 2	140101	0	2	140359	0	0	0	0	
905A	SO7 Vjezd.rampa	0	0	21	26.10.18	22.3.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
149980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	0	1	0	25.3.19	25.3.19	0	0	x 4	149457	0	4	149801	0	4	149859	0
908A	SO7 Vjezd.rampa	0	0	0	0	29.3.19	29.3.19	29.3.19	1	149900	0	1	149950	0	0	0	0	



11.12.17

SO 03 bytovkaIII

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě . 1 - 6								
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh činnost	na Čas.h./ F	Druh činnost	na Čas.h./ F	Druh činnost	na Čas.h./ F			
150101	PŘIPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	0	0	0	29.10.18	29.10.18	0	x 2	130101	0	0	0	0	0	0	0
1100	SO 03 bytovkaIII	0	0	0	26.10.18	26.10.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	0	0	0	29.10.18	29.10.18	0	x 2	150101	0	0	0	0	0	0	0
1200	SO 03 bytovkaIII	0	0	0	26.10.18	26.10.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	0	0	0	29.10.18	29.10.18	0	x 2	150101	0	2	150201	0	0	0	0
1300	SO 03 bytovkaIII	0	0	0	26.10.18	26.10.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	0	0	0	29.10.18	29.10.18	0	x 2	150101	0	0	0	0	0	0	0
9600	SO 03 bytovkaIII	0	0	0	26.10.18	26.10.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150459	OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE	0	0	0	29.10.18	29.10.18	0	x 2	150101	0	2	150409	0	0	0	0
9700	SO 03 bytovkaIII	0	0	0	26.10.18	26.10.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150469	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	0	0	0	29.10.18	29.10.18	0	x 2	150409	0	2	150459	0	0	0	0
9790	SO 03 bytovkaIII	0	0	0	26.10.18	26.10.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150501	PAŽENÍ	0	0	0	29.10.18	29.10.18	0	x 7	150301	20	0	0	0	0	0	0
1500	SO 03 bytovkaIII	0	0	0	26.10.18	26.10.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	0	0	29.10.18	29.10.18	0	x 2	150301	0	2	150469	0	0	0	0
1600	SO 03 bytovkaIII	0	0	0	26.10.18	26.10.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150701	NÁSYPY A SKLÁDKY	0	0	0	29.10.18	29.10.18	0	x 2	150101	0	2	150201	0	2	150301	0
1700	SO 03 bytovkaIII	0	0	0	26.10.18	26.10.18	0	2	150409	0	2	150601	0	0	0	0
150752	VRTY PRO INJEKTÁŽ	0	0	0	29.10.18	12.11.18	0	x 5	150101	100	5	150201	100	3	150301	0
2600	SO 03 bytovkaIII	0	0	2	26.10.18	9.11.18	0	3	150409	0	3	150459	0	0	0	0
150802	POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ	0	0	0	29.10.18	29.10.18	0	x 5	150201	100	5	150301	100	5	150501	100
2700	SO 03 bytovkaIII	0	0	0	26.10.18	26.10.18	0	4	150601	0	4	150701	0	0	0	0
150859	PŘESUN HMOT TE 0	0	0	0	29.10.18	17.12.18	0	x 2	150409	0	2	150459	0	2	150469	0
9900	SO 03 bytovkaIII	0	0	7	26.10.18	14.12.18	0	2	150501	0	0	0	0	0	0	0
150900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0	0	0	0	29.10.18	10.12.18	0	x 2	150409	0	2	150459	0	2	150469	0
9000	SO 03 bytovkaIII	0	0	6	26.10.18	7.12.18	0	2	150601	0	0	0	0	0	0	0
151101	ČERPÁNÍ VODY	0	0	0	29.10.18	12.11.18	0	x 2	150101	0	7	150301	40	0	0	0
1101	SO 03 bytovkaIII	0	0	2	26.10.18	9.11.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151155	PODKLAD VRST DOČAS PLOCH	0	0	0	29.10.18	12.11.18	0	x 5	150101	100	5	150201	100	3	150409	0
5601	SO 03 bytovkaIII	0	0	2	26.10.18	9.11.18	0	4	150469	0	3	150501	0	0	0	0
151205	PLOCHA ZE SILNIC PANELŮ	0	0	0	29.10.18	12.11.18	0	x 5	150201	100	3	150409	0	4	150469	0
5801	SO 03 bytovkaIII	0	0	2	26.10.18	9.11.18	0	3	150501	0	5	151155	100	0	0	0
151252	PODZEMNÍ STĚNY	0	0	-1	29.10.18	12.11.18	0	x 7	150301	100	7	150752	100	4	151101	0
2301	SO 03 bytovkaIII	0	1	2	26.10.18	9.11.18	0	3	151155	0	3	151205	0	0	0	0
151302	ZPEVNŔOVÁNÍ HORNIN,KONSTR	0	0	0	29.10.18	12.11.18	0	x 3	150301	0	3	150501	0	5	150752	100
2801	SO 03 bytovkaIII	0	0	2	26.10.18	9.11.18	0	5	151155	100	5	151205	100	0	0	0
151352	VRTY PRO PILOTY	0	0	0	29.10.18	12.11.18	0	x 3	150301	0	3	150752	0	4	151101	0
2601	SO 03 bytovkaIII	0	0	2	26.10.18	9.11.18	0	5	151155	100	5	151205	100	0	0	0
151402	PILOTY	0	0	-1	29.10.18	12.11.18	0	x 3	150409	0	3	150459	0	3	150501	0
2201	SO 03 bytovkaIII	0	1	2	26.10.18	9.11.18	0	5	151205	100	5	151352	100	0	0	0
151452	ÚPR PODLŔŽÍ A ZÁKL SPÁRY	0	0	2	29.10.18	10.12.18	0	x 5	150409	100	5	150459	100	5	150501	100
2101	SO 03 bytovkaIII	0	0	6	9.11.18	21.12.18	0	3	150802	0	5	151352	100	0	0	0
151502	ZÁKLADY	0	0	2	29.10.18	29.10.18	0	x 5	150301	100	5	150409	100	5	150469	100
2701	SO 03 bytovkaIII	0	0	0	9.11.18	9.11.18	0	5	150501	100	5	150802	100	0	0	0
151606	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY	0	0	2	12.11.18	12.11.18	0	5	150802	100	5	151252	100	5	151302	100
6301	SO 03 bytovkaIII	0	0	0	23.11.18	23.11.18	0	5	151402	100	x 5	151502	100	0	0	0
151607	IZOL PROTÍ TLAKOVÉ VODĚ	0	0	2	26.11.18	26.11.18	0	x 5	151606	100	0	0	0	0	0	0
7110	SO 03 bytovkaIII	0	0	0	7.12.18	7.12.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151657	IZOL PROTÍ ZEMNÍ VLH VOD	0	0	2	26.11.18	26.11.18	0	4	150900	0	5	151302	100	5	151402	100
7111	SO 03 bytovkaIII	0	0	0	7.12.18	7.12.18	0	5	151502	100	x 5	151606	100	0	0	0
151703	ZÁKLADOVÁ DESKA	0	0	2	26.11.18	26.11.18	0	x 3	151657	0	0	0	0	0	0	0
2701	SO 03 bytovkaIII	0	0	0	7.12.18	7.12.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151704	PODKLAD LEŽ KANALIZACE	0	0	0	29.10.18	17.12.18	0	x 5	150201	100	5	150301	100	5	150501	100
4501	SO 03 bytovkaIII	0	0	7	26.10.18	14.12.18	0	5	151252	100	5	151402	100	0	0	0
151757	KANALIZACE LEŽATA	0	0	0	29.10.18	17.12.18	0	x 4	150859	0	5	151252	100	5	151352	100
7211	SO 03 bytovkaIII	0	0	7	26.10.18	14.12.18	0	5	151402	100	5	151704	100	0	0	0
151801	ODPAŽENÍ	0	0	0	26.11.18	7.1.19	0	5	151252	100	5	151302	100	5	151502	100
1501	SO 03 bytovkaIII	0	0	6	23.11.18	4.1.19	0	x 5	151606	100	5	151757	100	0	0	0
151859	PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ	0	0	4	29.10.18	17.12.18	0	x 3	150501	0	3	150859	0	2	151155	0
9901	SO 03 bytovkaIII	0	0	7	26.10.18	14.12.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151900	OSTATNÍ PRÁCE ZAKLÁDÁNÍ	0	0	0	29.10.18	21.1.19	0	x 3	150701	0	3	150900	0	2	151101	0
9001	SO 03 bytovkaIII	0	0	12	26.10.18	18.1.19	0	2	151155	0	0	0	0	0	0	0
152103	ZDÍ SPODNÍ STAVBY NOSNÉ	0	0	2	10.12.18	10.12.18	0	5	151402	100	5	151502	100	5	151606	100
3102	SO 03 bytovkaIII	0	0	0	21.12.18	21.12.18	0	5	151657	100	5	151703	100	x 5	151607	100
152203	ZDÍ ŠACHET A ŠACHTIC	0	0	0	10.12.18	7.1.19	0	5	151302	100	5	151452	100	5	151502	100
3202	SO 03 bytovkaIII	0	0	4	7.12.18	4.1.19	0	x 5	151657	100	5	151704	100	0	0	0



11.12.17

SO 03 bytovkaIII

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Číslo	Název činnosti	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PříkladVynucený			V a z b y ě. 1 - 6								
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F			
152253 3302	SO 03 bytovkaIII SLOUPY SPODNI STAVBY	0 0	0 0	0 4	26.11.18 23.11.18	27.12.18 21.12.18	0 0	5 5	151302 151502	100 100	5 x 5	151352 151606	100 100	5 0	151402 0	100 0
152303 3802	SO 03 bytovkaIII JÍMKY A PODLAHOVÉ VPUSTI	0 0	0 3	0 3	26.11.18 23.11.18	17.12.18 14.12.18	0 0	5 5	150802 151704	100 100	4 5	151101 151757	0 100	x 5	151606	100
152354 4302	SO 03 bytovkaIII SCHODIŠTĚ SUTERÉN	0 0	2 0	0 4	10.12.18 21.12.18	7.1.19 18.1.19	0 0	5 x 3	151452 152103	100 0	5 3	151657 152253	100 0	4 0	151900	0 0
152404 4102	SO 03 bytovkaIII STROP SUTERÉN	0 0	2 0	0 0	27.12.18 4.1.19	27.12.18 4.1.19	0 0	5 x 5	151452 152103	100 100	5 5	151757 152253	100 100	4 0	151801	0 0
152458 8902	SO 03 bytovkaIII DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI	0 0	0 6	0 6	27.12.18 21.12.18	4.2.19 1.2.19	0 0	5 x 5	151452 152103	100 100	5 3	151704 152303	100 0	5	151757	100
152506 6202	SO 03 bytovkaIII VYSRAVENÍ,ZATŘENÍ ZDIVA	0 0	0 9	0 9	27.12.18 21.12.18	25.2.19 22.2.19	0 0	5 x 5	151252 152103	100 100	5 3	151502 152203	100 0	5	151606	100
152607 7112	SO 03 bytovkaIII IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI	0 0	0 9	0 9	27.12.18 4.1.19	25.2.19 8.3.19	0 0	4 x 5	151101 152103	0 100	5 5	151252 152506	100 100	5	151657	100
152653 3402	SO 03 bytovkaIII IZOL PŘÍZDÍVKY A OBKLADY	0 0	2 9	0 9	7.1.19 18.1.19	11.3.19 22.3.19	0 0	5 5	151657 152506	100 100	4 x 5	151859 152607	0 100	5	152103	100
152702 2102	SO 03 bytovkaIII TRATIVODY	0 0	0 9	0 9	21.1.19 18.1.19	25.3.19 22.3.19	0 0	5 5	150802 152607	100 100	5 x 5	151452 152653	100 100	5	151801	100
152751 1702	SO 03 bytovkaIII OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU	0 0	0 9	0 9	21.1.19 18.1.19	25.3.19 22.3.19	0 0	5 5	150701 152607	100 100	5 x 5	151801 152653	100 100	5	152404	100
152809 9492	SO 03 bytovkaIII MONTÁŽ JEŘÁBOVÉ DRÁHY	0 0	0 8	0 8	26.11.18 23.11.18	21.1.19 18.1.19	0 0	5 5	150701 151252	100 100	5 x 5	150752 151801	100 100	5	151205	100
152859 9902	SO 03 bytovkaIII PŘESUN HMOT SUTERÉN	0 0	7 3	0 3	26.11.18 11.1.19	17.12.18 1.2.19	0 0	5 3	150752 151859	100 0	3 x 2	150859 152303	0 0	3	151205	0
152900 9002	SO 03 bytovkaIII OSTATNÍ PRÁCE SPOD STAV	0 0	0 14	0 14	26.11.18 23.11.18	4.3.19 1.3.19	0 0	3 3	150601 151900	0 0	3 x 2	150900 152253	0 0	3	151352	0
153103 3103	SO 03 bytovkaIII ZDI NOSNÉ	0 0	0 0	8 0	7.1.19 1.3.19	7.1.19 1.3.19	0 0	5 x 5	152103 152404	100 100	5 4	152203 152900	100 0	3	152354	0
153203 3403	SO 03 bytovkaIII STĚNY NOSNÉ MONTOVANÉ	0 0	0 3	0 3	14.1.19 11.1.19	4.2.19 1.2.19	0 0	5 5	152203 152809	100 100	5 x 4	152253 152859	100 0	5	152404	100
153303 3303	SO 03 bytovkaIII SLOUPY A PILÍŘE	0 0	0 10	0 10	7.1.19 4.1.19	18.3.19 15.3.19	0 0	5 x 5	151352 152404	100 100	5 5	151402 152809	100 100	5	152253	100
153404 4103	SO 03 bytovkaIII STROPY	0 0	8 0	0 0	21.1.19 15.3.19	21.1.19 15.3.19	0 0	5 4	152354 153203	100 0	5 4	152809 153303	100 0	x 5	153103	20
153504 4303	SO 03 bytovkaIII SCHODIŠTĚ	0 0	7 3	0 3	14.1.19 1.3.19	4.2.19 22.3.19	0 0	5 x 2	152203 153103	100 1	5 3	152354 153203	100 0	5	152809	100
153606 6103	SO 03 bytovkaIII OBKL BETONU DESKAMI VNIT	0 0	0 1	0 1	18.3.19 15.3.19	25.3.19 22.3.19	0 0	5 x 5	152404 153404	100 20	5 5	153103 153504	40 40	5	153203	40
153656 6203	SO 03 bytovkaIII OBKL BETONU DESKAMI VNĚJ	0 0	0 4	0 4	18.3.19 15.3.19	15.4.19 12.4.19	0 0	5 5	152103 153203	100 40	5 x 5	152404 153404	100 40	5	153103	40
153703 3803	SO 03 bytovkaIII KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	0 0	0 1	0 9	21.1.19 18.1.19	25.3.19 22.3.19	0 0	5 x 3	152303 152702	100 0	5 3	152404 152751	100 0	5	152458	100
153757 7623	SO 03 bytovkaIII TESAŘI STĚNY A STROPY	0 0	0 2	0 2	18.3.19 15.3.19	1.4.19 29.3.19	0 0	5 5	152751 153303	100 40	5 x 5	153103 153404	40 20	5	153203	40
153809 9443	SO 03 bytovkaIII OCHRANA ZÁCHYTNÉ KONSTR	0 0	0 7	0 7	4.2.19 1.2.19	25.3.19 22.3.19	0 0	5 x 7	152809 153404	100 20	7 3	153103 153703	40 0	7	153203	40
153859 9903	SO 03 bytovkaIII PŘESUN HMOT TE 3	0 0	10 4	0 4	7.1.19 15.3.19	4.2.19 12.4.19	0 0	3 3	151859 152859	0 0	3 x 2	152303 153103	0 0	3	152458	0
153900 9003	SO 03 bytovkaIII OSTATNÍ PRÁCE TE 3	0 0	0 19	0 19	7.1.19 4.1.19	20.5.19 17.5.19	0 0	5 3	151900 152900	100 0	3 2	152506 153303	0 0	x 3	152607	0
154107 7624	SO 03 bytovkaIII TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV	0 0	0 2	0 2	18.3.19 15.3.19	1.4.19 29.3.19	0 0	5 5	152809 153757	100 100	5 5	153203 153809	100 100	x 5	153404	100
154157 7684	SO 03 bytovkaIII OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ	0 0	0 2	0 2	18.3.19 15.3.19	1.4.19 29.3.19	0 0	5 x 5	152809 153404	100 100	5 5	153103 153809	100 100	5	153303	100
154203 3104	SO 03 bytovkaIII ZDI NADSTŘEŠNÍ	0 0	0 1	0 1	18.3.19 15.3.19	25.3.19 22.3.19	0 0	5 5	153103 153504	100 100	5 5	153203 153809	100 100	x 5	153404	100
154259 9594	SO 03 bytovkaIII ÚPRAVY VĚTRACÍCH OTVORŮ	0 0	0 1	0 1	18.3.19 15.3.19	25.3.19 22.3.19	0 0	5 5	153404 153809	100 100	5 3	153504 154203	100 0	5	153703	100
154307 7134	SO 03 bytovkaIII TEPELNÁ IZOLACE STŘECH	0 0	2 1	0 1	18.3.19 29.3.19	25.3.19 5.4.19	0 0	5 3	153404 154203	100 0	5 3	153606 154259	100 0	5	153809	100
154356 6304	SO 03 bytovkaIII NÁSYPY A MAZANINY STŘECH	0 0	0 1	0 1	1.4.19 29.3.19	8.4.19 5.4.19	0 0	5 5	153606 154259	100 100	5 x 5	153809 154307	100 100	5	154203	100
154409 9534	SO 03 bytovkaIII DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ	0 0	2 1	0 1	1.4.19 12.4.19	8.4.19 19.4.19	0 0	5 3	153809 154307	100 0	5 x 3	154203 154356	100 0	3	154259	0
154457 7214	SO 03 bytovkaIII KANALIZACE STŘEŠNÍ PRVKY	0 0	0 2	0 2	18.3.19 29.3.19	1.4.19 12.4.19	0 0	5 5	153809 154203	100 100	x 3	154107	0	3	154157	0



11.12.17

SO 03 bytovkaIII

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený Začátek Začátek Začátek			V a z b y ě. 1 - 6								
					Konec	Konec	Konec	Druh činnost	na čas.h./ F	Druh na čas.h./ F	Druh na čas.h./ F	Druh na čas.h./ F	Druh na čas.h./ F	Druh na čas.h./ F		
157607	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ	0	3	0	17.6.19	17.6.19	0	5	156207	20	5	156404	20	5	156507	20
7717	SO 03 bytovkaIII	0	1	0	4.7.19	4.7.19	0	x 5	156806	20	3	157303	0	0	0	0
157657	NÁTĚRY VNITŘNÍ	0	0	6	20.5.19	22.7.19	0	5	155407	40	5	155647	20	x 3	156709	0
7837	SO 03 bytovkaIII	0	0	9	17.5.19	19.7.19	0	4	156827	0	4	157257	0	0	0	0
157707	MALBY VNITŘNÍ	0	4	0	1.7.19	1.7.19	0	5	156109	20	3	156709	0	3	157107	0
7847	SO 03 bytovkaIII	0	0	0	26.7.19	26.7.19	0	3	157357	0	x 5	157607	20	0	0	0
157757	TAPETOVÁNÍ	0	0	0	10.6.19	8.7.19	0	5	156207	20	x 5	156306	20	5	156404	40
7857	SO 03 bytovkaIII	0	0	4	7.6.19	4.7.19	0	5	156607	20	3	157107	0	0	0	0
157807	PODLAHY POVLAČOVÉ	0	0	1	29.7.19	5.8.19	0	5	156806	20	3	157207	0	3	157407	0
7767	SO 03 bytovkaIII	0	0	1	26.7.19	2.8.19	0	x 5	157707	20	3	157757	0	0	0	0
157859	PŘESUN HMOT POVRCHY	0	11	0	6.5.19	20.5.19	0	3	155587	0	3	156607	0	x 3	156709	0
9907	SO 03 bytovkaIII	0	0	2	19.7.19	2.8.19	0	2	156859	0	2	157107	0	0	0	0
157900	OSTATNÍ PRÁCE POVRCHY	0	0	7	20.5.19	22.7.19	0	3	155667	0	x 3	155687	0	3	156900	0
9007	SO 03 bytovkaIII	0	0	9	17.5.19	19.7.19	0	3	157107	0	2	157257	0	0	0	0
158109	VÝTAHY NETECHNOL POVAHY	0	2	4	27.5.19	8.7.19	0	5	155153	40	5	155187	40	5	155727	40
9518	SO 03 bytovkaIII	0	0	6	7.6.19	19.7.19	0	5	155747	40	x 3	156306	0	0	0	0
158159	ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ	0	0	0	8.7.19	22.7.19	0	5	156709	20	3	157357	0	3	157507	0
9568	SO 03 bytovkaIII	0	0	2	4.7.19	19.7.19	0	x 3	157607	0	3	158109	0	0	0	0
158207	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ	0	2	0	8.7.19	22.7.19	0	5	155807	40	3	157407	0	3	157507	0
7678	SO 03 bytovkaIII	0	0	2	19.7.19	2.8.19	0	4	157657	0	x 3	158159	0	0	0	0
158257	PODLAHY TEXTILNÍ	0	0	1	29.7.19	5.8.19	0	3	157107	0	3	157407	0	5	157657	20
7768	SO 03 bytovkaIII	0	0	1	26.7.19	2.8.19	0	x 5	157707	20	3	157757	0	0	0	0
158307	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET	0	3	2	10.6.19	8.7.19	0	5	156827	20	5	157107	20	4	157207	0
7758	SO 03 bytovkaIII	0	0	4	28.6.19	26.7.19	0	4	157657	0	x 3	157757	0	0	0	0
158357	TRUHLÁŘÍ DVEŘE,VYBAVENÍ	0	2	0	22.7.19	22.7.19	0	5	155306	20	3	157607	0	5	157657	20
7668	SO 03 bytovkaIII	0	0	0	2.8.19	2.8.19	0	x 5	157707	20	4	157807	0	0	0	0
158407	ČALOUNICKÉ ÚPRAVY	0	2	2	8.7.19	22.7.19	0	5	156607	20	3	157157	0	3	157207	0
7868	SO 03 bytovkaIII	0	0	2	19.7.19	2.8.19	0	5	157657	20	x 3	158207	0	0	0	0
158457	INSTALAČNÍ PREFABRIKÁTY	0	0	4	24.6.19	5.8.19	0	5	155527	40	5	155587	20	5	155657	40
7268	SO 03 bytovkaIII	0	0	6	21.6.19	2.8.19	0	x 3	157157	0	3	157257	0	0	0	0
158507	ZARÍZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI	0	2	2	8.7.19	22.7.19	0	5	155587	20	5	157303	20	5	157357	20
7258	SO 03 bytovkaIII	0	0	2	19.7.19	2.8.19	0	x 3	158207	0	4	158457	0	0	0	0
158557	VZDUCHOTECHNIKA KOMPLET	0	2	0	22.7.19	22.7.19	0	5	155422	40	5	155687	40	5	155747	40
7698	SO 03 bytovkaIII	0	0	0	2.8.19	2.8.19	0	5	157607	20	x 5	157707	20	0	0	0
158607	MĚŘENÍ A REGULACE	0	0	7	20.5.19	22.7.19	0	5	155627	20	5	155647	20	3	155657	0
7368	SO 03 bytovkaIII	0	0	9	17.5.19	19.7.19	0	5	155667	20	x 5	155687	20	0	0	0
158657	SLABOPROUD KOMPLET,ZARÍZ	0	2	0	22.7.19	22.7.19	0	5	155767	40	5	155787	40	x 5	157707	20
7578	SO 03 bytovkaIII	0	0	0	2.8.19	2.8.19	0	3	157757	0	4	158607	0	0	0	0
158707	SILNOPROUD KOMPLETACE	0	2	0	22.7.19	22.7.19	0	5	155727	40	5	155747	20	5	157707	20
7478	SO 03 bytovkaIII	0	0	0	2.8.19	2.8.19	0	x 4	158357	0	4	158507	0	0	0	0
158759	VÝKONY ŘEMESEL A UMĚNÍ	0	0	0	5.8.19	5.8.19	0	4	157807	0	4	158159	0	4	158407	0
9588	SO 03 bytovkaIII	0	0	0	2.8.19	2.8.19	0	4	158557	0	x 4	158657	0	0	0	0
158809	VYČISTĚNÍ OBJEKTU	0	3	0	15.7.19	15.7.19	0	4	158257	0	4	158307	0	4	158357	0
9528	SO 03 bytovkaIII	0	0	0	2.8.19	2.8.19	0	x 4	158707	0	4	158759	0	0	0	0
158859	PŘESUN HMOT KOMPLETACE	0	4	0	24.6.19	8.7.19	0	3	156207	0	3	156827	0	2	157157	0
9908	SO 03 bytovkaIII	0	0	2	19.7.19	2.8.19	0	x 3	157859	0	2	158307	0	0	0	0
158900	OSTATNÍ PRÁCE KOMPLETACE	0	2	2	8.7.19	22.7.19	0	2	156607	0	3	157900	0	2	158109	0
9008	SO 03 bytovkaIII	0	0	2	19.7.19	2.8.19	0	2	158607	0	x 4	158859	0	0	0	0
159109	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ	0	2	6	11.3.19	13.5.19	0	5	152607	100	5	152751	100	5	152702	100
9419	SO 03 bytovkaIII	0	0	9	22.3.19	24.5.19	0	x 5	153404	20	3	155204	0	0	0	0
159129	TĚŽKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ	0	0	0	18.3.19	1.4.19	0	5	151801	100	5	152653	100	5	152751	100
9429	SO 03 bytovkaIII	0	0	2	15.3.19	29.3.19	0	5	152702	100	x 5	153404	20	0	0	0
159159	ZÁVĚSNÁ LEŠENÍ	0	0	2	22.4.19	27.5.19	0	5	153203	100	5	153404	100	3	154107	0
9459	SO 03 bytovkaIII	0	0	5	19.4.19	24.5.19	0	3	154157	0	x 5	155327	100	0	0	0
159189	VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR	0	0	0	20.5.19	27.5.19	0	5	152506	100	5	153203	100	x 4	154900	0
9319	SO 03 bytovkaIII	0	0	1	17.5.19	24.5.19	0	5	159129	100	5	159159	40	0	0	0
159207	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ	0	0	0	20.5.19	27.5.19	0	5	154307	100	5	155306	100	5	159109	100
7139	SO 03 bytovkaIII	0	0	1	17.5.19	24.5.19	0	5	159159	40	x 5	159189	20	0	0	0
159229	DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ	0	0	0	20.5.19	24.6.19	0	4	154859	0	5	155153	100	5	159129	100
9539	SO 03 bytovkaIII	0	0	5	17.5.19	21.6.19	0	5	159159	40	x 5	159207	20	0	0	0
159257	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ	0	2	3	20.5.19	24.6.19	0	5	153656	100	5	154557	100	5	159159	40
7459	SO 03 bytovkaIII	0	0	5	31.5.19	4.7.19	0	x 5	159207	40	3	159229	0	0	0	0
159287	HYDROIZOL BALKONŮ,LODŽÍÍ	0	2	0	20.5.19	24.6.19	0	5	152607	100	5	153809	100	5	155153	100
7119	SO 03 bytovkaIII	0	0	5	31.5.19	4.7.19	0	5	159109	100	x 3	159229	0	0	0	0
159306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ	0	0	5	20.5.19	27.5.19	0	5	152653	100	5	154203	100	5	159109	100
6209	SO 03 bytovkaIII	0	0	1	21.6.19	28.6.19	0	x 5	159189	40	5	159207	20	0	0	0



11.12.17

SO 03 bytovkaIII

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6								
						Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas./ F	Druh na činnost	Čas./ F	Druh na činnost	Čas./ F			
159327	POVLAKOVÉ FÓLIE	0	0	0	0	20.5.19	24.6.19	0	5	153656	100	5	154727	100	5	155357	100
7129	SO 03 bytovkaIII	0	0	5		17.5.19	21.6.19	0	5	159109	100	x 5	159207	20	0	0	0
159357	TRUHLÁŘI OBKLADY VNĚJŠÍ	0	0	2	3	20.5.19	24.6.19	0	5	153656	100	5	159109	100	x 5	159207	20
7669	SO 03 bytovkaIII	0	0	5		31.5.19	4.7.19	0	3	159229	0	5	159327	20	0	0	0
159387	SILNOPROUD KOMPLET VENK	0	0	2	0	17.6.19	24.6.19	0	5	155727	100	5	155747	100	5	159109	100
7479	SO 03 bytovkaIII	0	0	1		28.6.19	4.7.19	0	5	159207	20	x 5	159306	20	0	0	0
159407	SLABOPROUD KOMPLET VENK	0	0	2	0	17.6.19	24.6.19	0	5	155767	100	5	155787	100	3	159257	0
7579	SO 03 bytovkaIII	0	0	1		28.6.19	4.7.19	0	5	159306	20	x 3	159387	0	0	0	0
159427	PODLAHY Z LITÉHO TERACA	0	0	0	1	24.6.19	8.7.19	0	5	155204	100	3	159229	0	3	159257	0
7739	SO 03 bytovkaIII	0	1	2		21.6.19	4.7.19	0	5	159287	40	x 3	159306	0	0	0	0
159457	OBKLADY VNĚJŠÍ	0	0	0	0	1.7.19	8.7.19	0	5	159287	20	5	159306	20	3	159387	0
7819	SO 03 bytovkaIII	0	0	1		28.6.19	4.7.19	0	x 3	159407	0	3	159427	0	0	0	0
159487	OBKLADY KAMENNÉ VNĚJŠÍ	0	0	0	2	20.5.19	22.7.19	0	5	153656	100	5	159129	100	x 3	159189	0
7829	SO 03 bytovkaIII	0	0	9		17.5.19	19.7.19	0	5	159207	40	3	159327	0	0	0	0
159506	DESKY PARAPET A OKAPNICE	0	0	0	1	24.6.19	8.7.19	0	5	155357	100	5	159207	40	x 5	159306	40
6409	SO 03 bytovkaIII	0	0	2		21.6.19	4.7.19	0	3	159327	0	3	159357	0	0	0	0
159527	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ	0	0	0	0	1.7.19	8.7.19	0	5	159287	20	5	159306	20	3	159427	0
7719	SO 03 bytovkaIII	0	1	1		28.6.19	4.7.19	0	x 3	159457	0	3	159506	0	0	0	0
159557	PODLAHY Z KAMENE VNĚJŠÍ	0	0	0	6	3.6.19	22.7.19	0	5	155204	100	5	159109	100	5	159129	100
7729	SO 03 bytovkaIII	0	1	7		31.5.19	19.7.19	0	x 5	159287	40	5	159487	40	0	0	0
159587	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY	0	0	2	6	6.5.19	22.7.19	0	5	153203	100	x 5	154807	100	5	155387	100
7649	SO 03 bytovkaIII	0	0	11		17.5.19	2.8.19	0	5	159109	100	5	159159	40	0	0	0
159609	TESAŘI OPLOCENÍ DÍLCOVÉ	0	0	2	0	1.7.19	8.7.19	0	5	154507	100	5	154727	100	5	154757	100
7629	SO 03 bytovkaIII	0	0	1		12.7.19	19.7.19	0	3	159229	0	x 3	159527	0	0	0	0
159627	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY	0	0	2	0	1.7.19	8.7.19	0	5	155807	100	5	159129	100	3	159229	0
7679	SO 03 bytovkaIII	0	0	1		12.7.19	19.7.19	0	3	159327	0	x 3	159609	0	0	0	0
159657	NÁTĚRY VENKOVNÍ	0	0	2	15.7.19	5.8.19	0	5	154827	100	5	159357	100	3	159587	0	
7839	SO 03 bytovkaIII	0	0	3		12.7.19	2.8.19	0	3	159609	0	x 3	159627	0	0	0	0
159681	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	0	0	0	0	15.7.19	22.7.19	0	5	159257	100	3	159387	0	3	159407	0
1709	SO 03 bytovkaIII	0	0	1		12.7.19	19.7.19	0	3	159557	0	x 3	159627	0	0	0	0
159704	RIGOLY	0	0	0	0	15.7.19	22.7.19	0	5	151801	100	5	152702	100	5	154557	100
4609	SO 03 bytovkaIII	0	0	1		12.7.19	19.7.19	0	5	159189	100	x 3	159681	0	0	0	0
159726	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE	0	0	2	0	15.7.19	22.7.19	0	5	159257	100	5	159457	100	3	159627	0
5909	SO 03 bytovkaIII	0	0	1		26.7.19	2.8.19	0	x 5	159681	100	5	159704	100	0	0	0
159759	DEMONTÁŽ JEŘÁBOVÉ DRÁHY	0	0	0	0	29.7.19	5.8.19	0	1	159357	0	1	159427	0	5	159457	100
9499	SO 03 bytovkaIII	0	0	1		26.7.19	2.8.19	0	5	159609	100	x 3	159726	0	0	0	0
159801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	0	0	0	1	29.7.19	5.8.19	0	4	159527	0	4	159657	0	5	159704	100
1809	SO 03 bytovkaIII	0	0	1		26.7.19	2.8.19	0	x 5	159726	100	5	159759	100	0	0	0
159859	PŘESUN HMOT TE 9	0	0	18	0	18.3.19	1.4.19	0	3	154157	0	3	154307	0	2	154457	0
9909	SO 03 bytovkaIII	0	0	2		19.7.19	2.8.19	0	x 2	154859	0	2	159129	0	0	0	0
159900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9	0	0	0	2	22.7.19	5.8.19	0	3	154259	0	3	154307	0	3	154900	0
9009	SO 03 bytovkaIII	0	0	2		19.7.19	2.8.19	0	2	159129	0	x 4	159859	0	0	0	0
159950	OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA	0	0	40,29	10,18	5.8.19	0	x 2	150101	0	2	150409	0	2	150459	0	
905A	SO 03 bytovkaIII	0	0	40		26.10.18	2.8.19	0	2	150469	0	2	150601	0	0	0	0
159980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	0	1	0	5.8.19	5.8.19	0	x 1	158809	0	1	158900	0	5	159801	100
908A	SO 03 bytovkaIII	0	0	0		9.8.19	9.8.19	9.8.19	1	159900	0	1	159950	0	0	0	0



11.12.17

SO 02 bytovka II

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6								
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F			
160101	PŘIPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	0	0	0	29.10.18	27.12.18	0	x 6	150101	0	0	0	0	0	0	
1100	SO 02 bytovka II	0	0	8	26.10.18	21.12.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
160201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	0	0	0	29.10.18	27.12.18	0	x 2	160101	0	6	150201	0	0	0	
1200	SO 02 bytovka II	0	0	8	26.10.18	21.12.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
160301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	0	0	0	29.10.18	27.12.18	0	x 2	160101	0	2	160201	0	6	150301	0
1300	SO 02 bytovka II	0	0	8	26.10.18	21.12.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
160409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	0	0	0	29.10.18	27.12.18	0	x 2	160101	0	6	150409	0	0	0	0
9600	SO 02 bytovka II	0	0	8	26.10.18	21.12.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
160459	OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE	0	0	0	29.10.18	27.12.18	0	x 2	160101	0	2	160409	0	6	150459	0
9700	SO 02 bytovka II	0	0	8	26.10.18	21.12.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
160469	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	0	0	0	29.10.18	27.12.18	0	x 2	160409	0	2	160459	0	6	150469	0
9790	SO 02 bytovka II	0	0	8	26.10.18	21.12.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
160501	PAŽENÍ	0	0	0	29.10.18	27.12.18	0	x 7	160301	20	6	150501	0	0	0	0
1500	SO 02 bytovka II	0	0	8	26.10.18	21.12.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
160601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	0	0	29.10.18	27.12.18	0	x 2	160301	0	2	160469	0	6	150601	0
1600	SO 02 bytovka II	0	0	8	26.10.18	21.12.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
160701	NÁSYPY A SKLÁDKY	0	0	0	29.10.18	27.12.18	0	x 2	160101	0	2	160201	0	2	160301	0
1700	SO 02 bytovka II	0	0	8	26.10.18	21.12.18	0	2	160409	0	2	160601	0	6	150701	0
160752	VRTY PRO INJEKTÁŽ	0	0	0	29.10.18	7.1.19	0	x 5	160101	100	5	160201	100	3	160301	0
2600	SO 02 bytovka II	0	0	10	26.10.18	4.1.19	0	3	160409	0	3	160459	0	6	150752	0
160802	POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ	0	0	0	29.10.18	27.12.18	0	x 5	160201	100	5	160301	100	5	160501	100
2700	SO 02 bytovka II	0	0	8	26.10.18	21.12.18	0	4	160601	0	4	160701	0	6	150802	0
160859	PŘESUN HMOT TE 0	0	0	0	29.10.18	28.1.19	0	x 2	160409	0	2	160459	0	2	160469	0
9900	SO 02 bytovka II	0	0	13	26.10.18	25.1.19	0	2	160501	0	0	0	0	0	0	
160900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0	0	0	0	29.10.18	4.2.19	0	x 2	160409	0	2	160459	0	2	160469	0
9000	SO 02 bytovka II	0	0	14	26.10.18	1.2.19	0	2	160601	0	6	150900	0	0	0	0
161101	ČERPÁNÍ VODY	0	0	0	29.10.18	7.1.19	0	x 2	160101	0	7	160301	40	6	151101	0
1101	SO 02 bytovka II	0	0	10	26.10.18	4.1.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
161155	PODKLAD VRST DOČAS PLOCH	0	0	0	29.10.18	7.1.19	0	x 5	160101	100	5	160201	100	3	160409	0
5601	SO 02 bytovka II	0	0	10	26.10.18	4.1.19	0	4	160469	0	3	160501	0	6	151155	0
161205	PLOCHA ZE SILNIC PANELŮ	0	0	0	29.10.18	7.1.19	0	x 5	160201	100	3	160409	0	4	160469	0
5801	SO 02 bytovka II	0	0	10	26.10.18	4.1.19	0	3	160501	0	5	161155	100	6	151205	0
161252	PODZEMNÍ STĚNY	0	0	-1	29.10.18	7.1.19	0	x 7	160301	100	7	160752	100	4	161101	0
2301	SO 02 bytovka II	0	1	10	26.10.18	4.1.19	0	3	161155	0	3	161205	0	6	151252	0
161302	ZPEVŇOVÁNÍ HORNIN,KONSTR	0	0	0	29.10.18	7.1.19	0	x 3	160301	0	3	160501	0	5	160752	100
2801	SO 02 bytovka II	0	0	10	26.10.18	4.1.19	0	5	161155	100	5	161205	100	6	151302	0
161352	VRTY PRO PILOTY	0	0	0	29.10.18	7.1.19	0	x 3	160301	0	3	160752	0	4	161101	0
2601	SO 02 bytovka II	0	0	10	26.10.18	4.1.19	0	5	161155	100	5	161205	100	6	151352	0
161402	PILOTY	0	0	-1	29.10.18	7.1.19	0	x 3	160409	0	3	160459	0	3	160501	0
2201	SO 02 bytovka II	0	1	10	26.10.18	4.1.19	0	5	161205	100	5	161352	100	6	151402	0
161452	ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY	0	0	0	12.11.18	18.2.19	0	5	160409	100	5	160459	100	5	160501	100
2101	SO 02 bytovka II	0	0	14	9.11.18	15.2.19	0	3	160802	0	5	161352	100	x 6	151452	0
161502	ZÁKLADY	0	2	0	12.11.18	27.12.18	0	5	160301	100	5	160409	100	5	160469	100
2701	SO 02 bytovka II	0	0	6	23.11.18	4.1.19	0	5	160501	100	5	160802	100	x 6	151502	0
161606	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY	0	0	2	26.11.18	7.1.19	0	5	160802	100	5	161252	100	5	161302	100
6301	SO 02 bytovka II	0	0	6	7.12.18	18.1.19	0	5	161402	100	x 5	161502	100	6	151606	0
161607	IZOL PROTI TLAKOVÉ VODĚ	0	2	0	10.12.18	21.1.19	0	x 5	161606	100	6	151607	0	0	0	0
7110	SO 02 bytovka II	0	0	6	21.12.18	1.2.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
161657	IZOL PROTI ZEMNÍ VLV VOD	0	2	0	10.12.18	21.1.19	0	4	160900	0	5	161302	100	5	161402	100
7111	SO 02 bytovka II	0	0	6	21.12.18	1.2.19	0	5	161502	100	x 5	161606	100	6	151657	0
161703	ZÁKLADOVÁ DESKA	0	2	0	10.12.18	21.1.19	0	x 3	161657	0	6	151703	0	0	0	0
2701	SO 02 bytovka II	0	0	6	21.12.18	1.2.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
161704	PODKLAD LEŽ KANALIZACE	0	0	0	29.10.18	28.1.19	0	x 5	160201	100	5	160301	100	5	160501	100
4501	SO 02 bytovka II	0	0	13	26.10.18	25.1.19	0	5	161252	100	5	161402	100	6	151704	0
161757	KANALIZACE LEŽATA	0	0	0	29.10.18	28.1.19	0	x 4	160859	0	5	161252	100	5	161352	100
7211	SO 02 bytovka II	0	0	13	26.10.18	25.1.19	0	5	161402	100	5	161704	100	6	151757	0
161801	ODPAŽENÍ	0	0	0	10.12.18	4.3.19	0	5	161252	100	5	161302	100	5	161502	100
1501	SO 02 bytovka II	0	0	12	7.12.18	1.3.19	0	x 5	161606	100	5	161757	100	6	151801	0
161859	PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ	0	0	6	29.10.18	28.1.19	0	x 3	160501	0	3	160859	0	2	161155	0
9901	SO 02 bytovka II	0	0	13	26.10.18	25.1.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
161900	OSTATNÍ PRÁCE ZAKLÁDÁNÍ	0	0	0	29.10.18	18.3.19	0	x 3	160701	0	3	160900	0	2	161101	0
9001	SO 02 bytovka II	0	0	20	26.10.18	15.3.19	0	2	161155	0	6	151900	0	0	0	0
162103	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ	0	2	0	27.12.18	4.2.19	0	5	161402	100	5	161502	100	5	161606	100
3102	SO 02 bytovka II	0	0	6	4.1.19	15.2.19	0	5	161657	100	5	161703	100	x 5	161607	100
162203	ZDI ŠACHET A ŠACHTIC	0	0	0	27.12.18	4.3.19	0	5	161302	100	5	161452	100	5	161502	100
3202	SO 02 bytovka II	0	0	10	21.12.18	1.3.19	0	x 5	161657	100	5	161704	100	6	152203	0



11.12.17

SO 02 bytovka II

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísIDB	Název činnosti	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6								
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F			
164507 7694	STROJNÍ VYBAVENÍ VZT SO 02 bytovka II	0 0	0 1	0	10.6.19 7.6.19	17.6.19 14.6.19	0	5 5	164203 164356	100 100	5 x 3	164259 164409	100 0	5 6	164307 154507	100 0
164557 7454	HROMOSVOD STŘEŠNÍ ČÁST SO 02 bytovka II	0 0	2 2	1	27.5.19 7.6.19	10.6.19 21.6.19	0	5 3	163656 164307	100 0	5 x 3	164107 164356	100 0	5 6	164203 154557	100 0
164607 7664	TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA SO 02 bytovka II	0 0	0 1	0	10.6.19 7.6.19	17.6.19 14.6.19	0	5 5	163809 164203	100 100	5 x 3	164107 164409	100 0	5 6	164157 154607	100 0
164657 7674	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY SO 02 bytovka II	0 0	2 1	0	27.5.19 7.6.19	3.6.19 14.6.19	0	5 x 3	164157 164409	100 0	3 3	164307 164457	0 0	3 6	164356 154657	0 0
164707 7874	ZASKLÍVÁNÍ STŘEŠ OKEN SO 02 bytovka II	0 0	0 1	0	10.6.19 7.6.19	17.6.19 14.6.19	0	5 5	164107 164607	100 100	5 x 5	164157 164657	100 100	4 6	164457 154707	0 0
164727 7124	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH SO 02 bytovka II	0 0	3 1	0	10.6.19 28.6.19	17.6.19 4.7.19	0	3 3	164356 164657	0 0	x 3 3	164507 164707	0 0	3 6	164607 154727	0 0
164757 7654	TVRDÉ KRYTINY STŘEŠNÍ SO 02 bytovka II	0 0	0 2	1	10.6.19 7.6.19	24.6.19 21.6.19	0	3 x 3	164409 164657	0 0	3 3	164457 164707	0 0	3 6	164507 154757	0 0
164807 7644	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY SO 02 bytovka II	0 0	2 1	0	17.6.19 28.6.19	24.6.19 4.7.19	0	5 x 3	164557 164727	100 0	5 3	164607 164757	100 0	3 6	164707 154807	0 0
164808 1804	VEGETAČNÍ STŘECHY SO 02 bytovka II	0 0	2 0	1	1.7.19 12.7.19	8.7.19 19.7.19	0	x 1 0	164807 0	0 0	6 0	154808 0	0 0	0 0	0 0	0 0
164827 7834	NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ SO 02 bytovka II	0 0	0 13	8	1.7.19 28.6.19	30.9.19 27.9.19	0	3 5	164107 164657	0 100	3 x 3	164557 164807	0 0	3 6	164607 154827	0 0
164859 9904	PŘESUN HMOT STŘECHA SO 02 bytovka II	0 0	9 2	0	13.5.19 12.7.19	27.5.19 26.7.19	0	3 3	163103 163859	0 0	3 x 2	163504 164107	0 0	3 0	163703 0	0 0
164900 9004	OSTATNÍ PRÁCE STŘECHA SO 02 bytovka II	0 0	0 1	0	15.7.19 12.7.19	22.7.19 19.7.19	0	3 3	163404 163900	0 0	2 2	163504 164107	0 0	3 x 3	163703 164808	0 0
165103 3405	PRÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO 02 bytovka II	0 0	4 0	0	13.5.19 7.6.19	13.5.19 7.6.19	0	5 x 5	162404 163404	100 100	5 6	163103 155103	40 0	5 0	163203 0	40 0
165127 7635	PRÍČKY A PODHL SÁDROKART SO 02 bytovka II	0 0	2 1	0	13.5.19 24.5.19	20.5.19 31.5.19	0	5 5	163103 163504	40 20	5 4	163203 163757	40 0	x 5 6	163404 155127	100 0
165153 3105	ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ SO 02 bytovka II	0 0	0 2	2	13.5.19 10.5.19	27.5.19 24.5.19	0	5 x 5	162354 163404	100 20	5 3	163103 163703	20 0	5 6	163303 155153	20 0
165187 7615	SKLOBETON STĚNY A OKNA SO 02 bytovka II	0 0	0 1	3	13.5.19 10.5.19	17.6.19 14.6.19	0	5 5	163103 163504	40 20	5 5	163203 163703	40 40	x 5 6	163404 155187	20 0
165204 4305	PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ SO 02 bytovka II	0 0	2 1	2	4.2.19 1.2.19	3.6.19 31.5.19	0	5 x 5	162506 162751	100 100	5 5	162607 162702	100 100	5 6	162809 155204	100 0
165229 9565	POMOCNÉ PŘÍDRŽNÉ PRVKY SO 02 bytovka II	0 0	0 5	0	29.4.19 26.4.19	3.6.19 31.5.19	0	5 x 5	162354 163504	100 20	5 5	163203 165204	40 20	5 6	163303 155229	40 0
165253 3805	PROSTOR DÍLY MONTOVANÉ SO 02 bytovka II	0 0	0 4	1	29.4.19 26.4.19	27.5.19 24.5.19	0	5 5	162303 163203	100 40	5 3	162458 163703	100 0	x 5 6	163103 155253	40 0
165306 6405	VÝPLNĚ OTVORŮ SO 02 bytovka II	0 0	2 0	0	3.6.19 14.6.19	3.6.19 14.6.19	0	5 5	163103 165127	20 20	5 5	163404 165153	20 20	x 5 6	165103 155306	20 0
165327 7675	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ SO 02 bytovka II	0 0	2 2	0	3.6.19 14.6.19	17.6.19 28.6.19	0	3 3	165153 165229	0 0	3 x 3	165187 165306	0 0	3 6	165204 155327	0 0
165357 7665	TRUHLÁŘI OKNA SO 02 bytovka II	0 0	2 2	0	3.6.19 14.6.19	17.6.19 28.6.19	0	5 5	163103 163809	40 40	5 x 3	163203 165306	40 0	5 6	163404 155357	20 0
165387 7875	ZASKLÍVÁNÍ OKEN,ZÁBRADLÍ SO 02 bytovka II	0 0	0 2	0	17.6.19 14.6.19	1.7.19 28.6.19	0	3 3	165187 165327	0 0	3 x 3	165253 165357	0 0	3 6	165306 155387	0 0
165407 7625	TESAŘI SCHODIŠTĚ DŘEVĚNÉ SO 02 bytovka II	0 0	0 7	1	10.6.19 7.6.19	29.7.19 26.7.19	0	5 3	163404 165153	20 0	5 3	163504 165229	20 0	x 3 6	165103 155407	0 0
165422 2705	DROBNÉ ZÁKLADY SO 02 bytovka II	0 0	4 1	0	13.5.19 10.5.19	10.6.19 7.6.19	0	5 x 3	162203 163404	100 0	5 3	162404 163703	100 0	5 6	162303 155422	100 0
165457 7265	INSTAL PEFAB ZABUDOVANÉ SO 02 bytovka II	0 0	0 0	0	10.6.19 7.6.19	10.6.19 7.6.19	0	x 5 5	165103 165253	20 20	3 3	165153 165422	0 0	3 6	165229 155457	0 0
165507 7215	KANALIZACE VNITRNÍ SO 02 bytovka II	0 0	3 3	1	20.5.19 7.6.19	10.6.19 28.6.19	0	5 3	161704 165253	100 0	5 x 4	161757 165457	100 0	5 6	162458 155507	100 0
165527 7225	VODOVOD ROZV A ARMATURY SO 02 bytovka II	0 0	4 3	0	20.5.19 14.6.19	10.6.19 4.7.19	0	5 3	162458 165253	100 0	5 4	163703 165457	40 0	x 5 6	165127 155527	20 0
165528 7245	STROJNÍ VYBAVENÍ ZTI SO 02 bytovka II	0 0	2 4	0	3.6.19 14.6.19	1.7.19 12.7.19	0	x 3 0	165527 0	0 0	6 0	155528 0	0 0	0 0	0 0	0 0
165557 7235	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY SO 02 bytovka II	0 0	0 0	0	10.6.19 7.6.19	10.6.19 7.6.19	0	5 2	163703 165507	40 0	3 2	165253 165527	0 0	x 4 6	165457 155557	0 0
165587 7255	ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ SO 02 bytovka II	0 0	0 4	2	17.6.19 14.6.19	15.7.19 12.7.19	0	5 x 5	165253 165527	20 20	5 5	165457 165557	20 20	5 6	165507 155587	20 0
165607 7335	ROZVODY ÚT VNITRNÍ SO 02 bytovka II	0 0	2 4	0	6.5.19 17.5.19	3.6.19 14.6.19	0	5 5	163103 163703	40 40	5 3	163203 165253	40 0	x 5 6	163404 155607	40 0
165627 7345	ARMATURY ÚT SO 02 bytovka II	0 0	2 8	5	6.5.19 17.5.19	1.7.19 12.7.19	0	5 3	163404 165253	40 0	5 x 2	163703 165607	40 0	4 6	163859 155627	0 0
165647 7355	OTOPNÁ TĚLESA SO 02 bytovka II	0 0	2 2	0	17.6.19 28.6.19	1.7.19 12.7.19	0	5 5	163103 165357	40 20	5 x 5	163203 165387	40 20	5 6	163404 155647	40 0



11.12.17

SO 02 bytovka II

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6									
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F				
165657	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ	0	0	2	0	17.6.19	19.8.19	0	3	165253	0	3	165457	0	5	165607	20
7135	SO 02 bytovka II	0	0	9		28.6.19	30.8.19	0	5	165627	20	x 3	165647	0	6	155657	0
165658	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	0	0	0	0	1.7.19	15.7.19	0	x 3	165647	0	6	155658	0	0	0	0
7305	SO 02 bytovka II	0	0	2		28.6.19	12.7.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165667	KOTELNY ÚT	0	0	0	0	1.7.19	15.7.19	0	5	162303	100	4	163900	0	5	165422	20
7315	SO 02 bytovka II	0	0	2		28.6.19	12.7.19	0	5	165607	20	5	165627	20	x 5	165658	20
165687	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT	0	0	2	0	1.7.19	26.8.19	0	3	165422	0	5	165607	20	5	165627	20
7325	SO 02 bytovka II	0	0	8		12.7.19	6.9.19	0	3	165647	0	x 3	165667	0	6	155687	0
165707	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ	0	0	3	0	27.5.19	27.5.19	0	5	163703	40	x 5	165103	20	5	165127	20
7455	SO 02 bytovka II	0	0	0		14.6.19	14.6.19	0	3	165153	0	3	165253	0	6	155707	0
165727	SILNOPROUD VODIČE	0	0	3	0	3.6.19	29.7.19	0	5	163703	40	3	165103	0	5	165127	20
7465	SO 02 bytovka II	0	0	8		21.6.19	16.8.19	0	3	165253	0	x 5	165707	20	6	155727	0
165747	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE	0	0	2	5	10.6.19	5.8.19	0	5	163703	40	3	165153	0	3	165187	0
7485	SO 02 bytovka II	0	0	8		21.6.19	16.8.19	0	3	165707	0	x 3	165727	0	6	155747	0
165767	SLABOPROUD TRUBKY	0	0	2	0	27.5.19	10.6.19	0	4	162859	0	4	162900	0	x 3	165103	0
7555	SO 02 bytovka II	0	0	2		7.6.19	21.6.19	0	3	165127	0	3	165153	0	6	155767	0
165787	SLABOPROUD VODIČE	0	0	4	0	3.6.19	17.6.19	0	5	163703	40	3	165103	0	3	165127	0
7565	SO 02 bytovka II	0	0	2		28.6.19	12.7.19	0	3	165153	0	x 5	165707	20	6	155787	0
165807	VZDUCHOTECHNIKA	0	0	2	0	10.6.19	1.7.19	0	3	163606	0	3	165229	0	3	165253	0
7695	SO 02 bytovka II	0	0	3		21.6.19	12.7.19	0	3	165422	0	x 3	165457	0	6	155807	0
165859	PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR	0	0	0	0	13.5.19	3.6.19	0	5	162354	100	3	162859	0	3	163859	0
9905	SO 02 bytovka II	0	0	3		10.5.19	31.5.19	0	x 2	165103	0	2	165204	0	0	0	0
165900	OSTATNÍ PRÁCE HR VNITŘNÍ	0	0	1	1	17.6.19	15.7.19	0	5	162653	100	5	162702	100	3	162900	0
9005	SO 02 bytovka II	0	0	4		14.6.19	12.7.19	0	3	163900	0	2	165204	0	x 3	165528	0
166109	LEHKÉ POMOČNÉ LEŠENÍ	0	0	4	0	29.4.19	3.6.19	0	5	163404	20	5	163504	40	5	163703	40
9416	SO 02 bytovka II	0	0	5		24.5.19	28.6.19	0	4	163606	0	x 5	165229	20	6	156109	0
166207	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR	0	0	4	0	6.5.19	17.6.19	0	5	163404	20	4	163606	0	5	165229	40
7136	SO 02 bytovka II	0	0	6		31.5.19	12.7.19	0	4	165859	0	x 5	166109	20	6	156207	0
166305	NÁTĚRY POTRUBÍ	0	0	2	0	27.5.19	8.7.19	0	x 5	166207	40	6	156305	0	0	0	0
7836	SO 02 bytovka II	0	1	6		7.6.19	19.7.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ	0	0	8	0	10.6.19	10.6.19	0	5	165306	20	5	165557	40	5	165607	40
6106	SO 02 bytovka II	0	0	0		2.8.19	2.8.19	0	x 5	165707	40	5	166109	20	6	156306	0
166404	ZAŽDÍVKA, DOBETON OTVORŮ	0	0	0	0	17.6.19	29.7.19	0	5	165407	40	5	165507	40	5	165557	40
4106	SO 02 bytovka II	0	0	6		14.6.19	26.7.19	0	5	165707	40	5	165767	40	x 5	166305	40
166507	HYDROIZOL SANITÁR PROST	0	0	2	0	17.6.19	29.7.19	0	5	165103	20	5	165457	20	5	165507	40
7116	SO 02 bytovka II	0	0	6		28.6.19	9.8.19	0	5	165527	40	x 3	166404	0	6	156507	0
166607	IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ	0	0	1	1	24.6.19	15.7.19	0	5	165327	20	5	165387	20	x 5	165807	40
7146	SO 02 bytovka II	0	0	3		21.6.19	12.7.19	0	4	165900	0	5	166109	20	6	156607	0
166709	DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ	0	0	2	0	1.7.19	15.7.19	0	5	163757	100	5	165253	40	5	165607	40
9536	SO 02 bytovka II	0	0	2		12.7.19	26.7.19	0	5	165627	20	x 5	165667	20	6	156709	0
166806	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE	0	0	2	0	29.7.19	29.7.19	0	5	165253	40	5	165607	40	5	166207	20
6306	SO 02 bytovka II	0	1	0		9.8.19	9.8.19	0	x 5	166306	20	5	166404	20	6	156806	0
166827	TESAŘI PODLAHY	0	0	2		1.7.19	2.9.19	0	5	163757	100	5	165407	40	x 5	165657	40
7626	SO 02 bytovka II	0	0	9		28.6.19	30.8.19	0	5	166207	20	5	166607	20	6	156827	0
166859	PŘESUN HMOT TE 6	0	0	13	1	13.5.19	3.6.19	0	3	165204	0	3	165229	0	3	165253	0
9906	SO 02 bytovka II	0	0	3		9.8.19	30.8.19	0	x 3	165859	0	2	166109	0	0	0	0
166900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6	0	0	0	0	15.7.19	9.9.19	0	2	165187	0	3	165407	0	x 3	165687	0
9006	SO 02 bytovka II	0	0	8		12.7.19	6.9.19	0	3	165900	0	2	166109	0	6	156900	0
167107	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ	0	0	0	0	1.7.19	15.7.19	0	5	163757	100	5	164607	20	x 5	165787	40
7637	SO 02 bytovka II	0	0	2		28.6.19	12.7.19	0	5	165807	40	5	166207	20	6	157107	0
167108	TRUHLÁŘI OBKL STĚN, PODHL	0	0	2	0	5.8.19	19.8.19	0	x 1	166306	0	6	157108	0	0	0	0
7667	SO 02 bytovka II	0	0	2		16.8.19	30.8.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167157	ZÁMEČ STĚNY, PŘÍČKY, PODHL	0	0	0	0	19.8.19	2.9.19	0	5	165327	40	5	165657	40	5	165807	40
7677	SO 02 bytovka II	0	0	2		16.8.19	30.8.19	0	5	166827	40	4	166859	0	x 5	167108	40
167207	ZASKLÍVÁNÍ STĚN A PŘÍČEK	0	0	1	1	19.8.19	16.9.19	0	5	165327	20	5	165387	20	3	166709	0
7877	SO 02 bytovka II	0	0	4		16.8.19	13.9.19	0	x 5	166806	20	5	167157	20	6	157207	0
167257	KLEMPÍŘI ODVĚTRÁNÍ ŠPOTŘ	0	0	2	1	17.19	16.9.19	0	5	165253	40	5	165457	40	5	165557	40
7647	SO 02 bytovka II	0	0	11		28.6.19	13.9.19	0	5	165587	20	x 5	165667	20	6	157257	0
167303	OBEZDÍVKY ZAŘÍZ PŘEDMĚTŮ	0	0	4	1	1.7.19	12.8.19	0	5	165457	40	5	165587	20	5	165787	40
3407	SO 02 bytovka II	0	0	6		28.6.19	9.8.19	0	5	166404	40	x 5	166507	20	6	157303	0
167357	OBKLADY VNITŘNÍ	0	0	2	0	29.7.19	26.8.19	0	5	166306	20	3	166507	0	x 3	166806	0
7817	SO 02 bytovka II	0	0	4		9.8.19	6.9.19	0	4	166900	0	3	167303	0	6	157357	0
167407	PODLAHY SYNTETICKÉ	0	0	2	5	29.7.19	16.9.19	0	5	166207	20	5	166507	20	3	166806	0
7777	SO 02 bytovka II	0	1	7		9.8.19	27.9.19	0	3	167303	0	x 3	167357	0	6	157407	0
167507	PODLAHY Z LITÉHO TERACA	0	0	2	19.8.19	16.9.19	0	5	165204	20	5	166207	20	5	166306	40	
7737	SO 02 bytovka II	0	1	4		16.8.19	13.9.19	0	5	166404	20	x 5	166806	20	6	157507	0



11.12.17

SO 02 bytovka II

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	RV Rezerva	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6								
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh činnost	na Čas.h./ F	Druh na Čas.h./ F	Druh na Čas.h./ F	Druh na Čas.h./ činnost	Čas.h./ F			
169327	POVLAKOVÉ FÓLIE	0	0	0	15.7.19	19.8.19	0	5	163656	100	5	164727	100	5	165357	100
7129	SO 02 bytovka II	0	0	5	12.7.19	16.8.19	0	5	169109	100	x 5	169207	20	6	159327	0
169357	TRUHLÁŘI OBKLADY VNĚJŠÍ	0	2	3	15.7.19	19.8.19	0	5	163656	100	5	169109	100	x 5	169207	20
7669	SO 02 bytovka II	0	0	5	26.7.19	30.8.19	0	3	169229	0	5	169327	20	6	159357	0
169387	SILNOPROUD KOMPLET VENK	0	2	0	12.8.19	19.8.19	0	5	165727	100	5	165747	100	5	169109	100
7479	SO 02 bytovka II	0	0	1	23.8.19	30.8.19	0	5	169207	20	x 5	169306	20	6	159387	0
169407	SLABOPROUD KOMPLET VENK	0	2	0	12.8.19	19.8.19	0	5	165767	100	5	165787	100	3	169257	0
7579	SO 02 bytovka II	0	0	1	23.8.19	30.8.19	0	5	169306	20	x 3	169387	0	6	159407	0
169427	PODLAHY Z LITÉHO TERACA	0	0	1	19.8.19	2.9.19	0	5	165204	100	3	169229	0	3	169257	0
7739	SO 02 bytovka II	0	1	2	16.8.19	30.8.19	0	5	169287	40	x 3	169306	0	6	159427	0
169457	OBKLADY VNĚJŠÍ	0	0	0	26.8.19	2.9.19	0	5	169287	20	5	169306	20	3	169387	0
7819	SO 02 bytovka II	0	0	1	23.8.19	30.8.19	0	x 3	169407	0	3	169427	0	6	159457	0
169487	OBKLADY KAMENNÉ VNĚJŠÍ	0	0	2	15.7.19	16.9.19	0	5	163656	100	5	169129	100	x 3	169189	0
7829	SO 02 bytovka II	0	0	9	12.7.19	13.9.19	0	5	169207	40	3	169327	0	6	159487	0
169506	DESKY PARAPET A OKAPNICE	0	0	1	19.8.19	2.9.19	0	5	165357	100	5	169207	40	x 5	169306	40
6409	SO 02 bytovka II	0	0	2	16.8.19	30.8.19	0	3	169327	0	3	169357	0	6	159506	0
169527	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ	0	0	0	26.8.19	2.9.19	0	5	169287	20	5	169306	20	3	169427	0
7719	SO 02 bytovka II	0	1	1	23.8.19	30.8.19	0	x 3	169457	0	3	169506	0	6	159527	0
169557	PODLAHY Z KAMENE VNĚJŠÍ	0	0	6	29.7.19	16.9.19	0	5	165204	100	5	169109	100	5	169129	100
7729	SO 02 bytovka II	0	1	7	26.7.19	13.9.19	0	x 5	169287	40	5	169487	40	6	159557	0
169587	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY	0	2	6	1.7.19	16.9.19	0	5	163203	100	x 5	164807	100	5	165387	100
7649	SO 02 bytovka II	0	0	11	12.7.19	27.9.19	0	5	169109	100	5	169159	40	6	159587	0
169609	TESAŘI OPLOČENÍ DÍLCOVÉ	0	2	0	26.8.19	2.9.19	0	5	164507	100	5	164727	100	5	164757	100
7629	SO 02 bytovka II	0	0	1	6.9.19	13.9.19	0	3	169229	0	x 3	169527	0	6	159609	0
169627	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY	0	2	0	26.8.19	2.9.19	0	5	165807	100	5	169129	100	3	169229	0
7679	SO 02 bytovka II	0	0	1	6.9.19	13.9.19	0	3	169327	0	x 3	169609	0	6	159627	0
169657	NÁTĚRY VENKOVNÍ	0	0	2	9.9.19	30.9.19	0	5	164827	100	5	169357	100	3	169587	0
7839	SO 02 bytovka II	0	0	3	6.9.19	27.9.19	0	3	169609	0	x 3	169627	0	6	159657	0
169681	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	0	0	0	9.9.19	16.9.19	0	5	169257	100	3	169387	0	3	169407	0
1709	SO 02 bytovka II	0	0	1	6.9.19	13.9.19	0	3	169557	0	x 3	169627	0	6	159681	0
169704	RIGOLY	0	0	0	9.9.19	16.9.19	0	5	161801	100	5	162702	100	5	164557	100
4609	SO 02 bytovka II	0	0	1	6.9.19	13.9.19	0	5	169189	100	x 3	169681	0	6	159704	0
169726	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE	0	2	0	9.9.19	16.9.19	0	5	169257	100	5	169457	100	3	169627	0
5909	SO 02 bytovka II	0	0	1	20.9.19	27.9.19	0	x 5	169681	100	5	169704	100	6	159726	0
169759	DEMONTÁŽ JEŘÁBOVÉ DRÁHY	0	0	0	23.9.19	30.9.19	0	1	169357	0	1	169427	0	5	169457	100
9499	SO 02 bytovka II	0	0	1	20.9.19	27.9.19	0	5	169609	100	x 3	169726	0	6	159759	0
169801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	0	0	1	23.9.19	30.9.19	0	4	169527	0	4	169657	0	5	169704	100
1809	SO 02 bytovka II	0	0	1	20.9.19	27.9.19	0	x 5	169726	100	5	169759	100	6	159801	0
169859	PŘESUN HMOT TE 9	0	18	0	13.5.19	27.5.19	0	3	164157	0	3	164307	0	2	164457	0
9909	SO 02 bytovka II	0	0	2	13.9.19	27.9.19	0	x 2	164859	0	2	169129	0	0	0	0
169900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9	0	0	2	16.9.19	30.9.19	0	3	164259	0	3	164307	0	3	164900	0
9009	SO 02 bytovka II	0	0	2	13.9.19	27.9.19	0	2	169129	0	x 4	169859	0	6	159900	0
169950	OSTATNÍ NÁKLADY, REZERVA	0	0	48	29.10.18	30.9.19	0	x 2	160101	0	2	160409	0	2	160459	0
905A	SO 02 bytovka II	0	0	48	26.10.18	27.9.19	0	2	160469	0	2	160601	0	0	0	0
169980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	1	0	30.9.19	30.9.19	0	x 1	168809	0	1	168900	0	5	169801	100
908A	SO 02 bytovka II	0	0	0	4.10.19	4.10.19	4.10.19	1	169900	0	1	169950	0	0	0	0



11.12.17

SO 01 bytovka I

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin.		Doba	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě . 1 - 6								
		% dokončení	T.přest.			Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F			
170101	PŘIPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	0	0	0	0	29.10.18	18.2.19	0	x 6	160101	0	0	0	0	0	0	0
1100	SO 01 bytovka I	0	0	16		26.10.18	15.2.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	0	0	0	0	29.10.18	18.2.19	0	x 2	170101	0	6	160201	0	0	0	0
1200	SO 01 bytovka I	0	0	16		26.10.18	15.2.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	0	0	0	0	29.10.18	18.2.19	0	x 2	170101	0	2	170201	0	6	160301	0
1300	SO 01 bytovka I	0	0	16		26.10.18	15.2.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	0	0	0	0	29.10.18	18.2.19	0	x 2	170101	0	6	160409	0	0	0	0
9600	SO 01 bytovka I	0	0	16		26.10.18	15.2.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170459	OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE	0	0	0	0	29.10.18	18.2.19	0	x 2	170101	0	2	170409	0	6	160459	0
9700	SO 01 bytovka I	0	0	16		26.10.18	15.2.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170469	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	0	0	0	0	29.10.18	18.2.19	0	x 2	170409	0	2	170459	0	6	160469	0
9790	SO 01 bytovka I	0	0	16		26.10.18	15.2.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170501	PAŽENÍ	0	0	0	0	29.10.18	18.2.19	0	x 7	170301	20	6	160501	0	0	0	0
1500	SO 01 bytovka I	0	0	16		26.10.18	15.2.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	0	0	0	29.10.18	18.2.19	0	x 2	170301	0	2	170469	0	6	160601	0
1600	SO 01 bytovka I	0	0	16		26.10.18	15.2.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170701	NÁSPY A SKLÁDKY	0	0	0	0	29.10.18	18.2.19	0	x 2	170101	0	2	170201	0	2	170301	0
1700	SO 01 bytovka I	0	0	16		26.10.18	15.2.19	0	2	170409	0	2	170601	0	6	160701	0
170752	VRTY PRO INJEKTÁŽ	0	0	0	0	29.10.18	4.3.19	0	x 5	170101	100	5	170201	100	3	170301	0
2600	SO 01 bytovka I	0	0	18		26.10.18	1.3.19	0	3	170409	0	3	170459	0	6	160752	0
170802	POLŠTĚR ZÁKLADŮ	0	0	0	2	29.10.18	18.2.19	0	x 5	170201	100	5	170301	100	5	170501	100
2700	SO 01 bytovka I	0	0	16		26.10.18	15.2.19	0	4	170601	0	4	170701	0	6	160802	0
170859	PŘESUN HMOT TE 0	0	0	0	0	29.10.18	1.4.19	0	x 2	170409	0	2	170459	0	2	170469	0
9900	SO 01 bytovka I	0	0	22		26.10.18	29.3.19	0	2	170501	0	0	0	0	0	0	0
170900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0	0	0	0	0	29.10.18	1.4.19	0	x 2	170409	0	2	170459	0	2	170469	0
9000	SO 01 bytovka I	0	0	22		26.10.18	29.3.19	0	2	170601	0	6	160900	0	0	0	0
171101	ČERPÁNÍ VODY	0	0	0	0	29.10.18	4.3.19	0	x 2	170101	0	7	170301	40	6	161101	0
1101	SO 01 bytovka I	0	0	18		26.10.18	1.3.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171155	PODKLAD VRST DOČAS PLOCH	0	0	0	0	29.10.18	4.3.19	0	x 5	170101	100	5	170201	100	3	170409	0
5601	SO 01 bytovka I	0	0	18		26.10.18	1.3.19	0	4	170469	0	3	170501	0	6	161155	0
171205	PLOCHA ZE SILNIC PANELŮ	0	0	0	0	29.10.18	4.3.19	0	x 5	170201	100	3	170409	0	4	170469	0
5801	SO 01 bytovka I	0	0	18		26.10.18	1.3.19	0	3	170501	0	5	171155	100	6	161205	0
171252	PODZEMNÍ STĚNY	0	0	-1	0	29.10.18	4.3.19	0	x 7	170301	100	7	170752	100	4	171101	0
2301	SO 01 bytovka I	0	1	18		26.10.18	1.3.19	0	3	171155	0	3	171205	0	6	161252	0
171302	ZPEVŇOVÁNÍ HORNIN,KONSTR	0	0	6	0	29.10.18	4.3.19	0	x 3	170301	0	3	170501	0	5	170752	100
2801	SO 01 bytovka I	0	0	18		26.10.18	1.3.19	0	5	171155	100	5	171205	100	6	161302	0
171352	VRTY PRO PILOTY	0	0	0	0	29.10.18	4.3.19	0	x 3	170301	0	3	170752	0	4	171101	0
2601	SO 01 bytovka I	0	0	18		26.10.18	1.3.19	0	5	171155	100	5	171205	100	6	161352	0
171402	PILOTY	0	0	-1	0	29.10.18	4.3.19	0	x 3	170409	0	3	170459	0	3	170501	0
2201	SO 01 bytovka I	0	1	18		26.10.18	1.3.19	0	5	171205	100	5	171352	100	6	161402	0
171452	ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY	0	0	2	6	12.11.18	1.4.19	0	5	170409	100	5	170459	100	5	170501	100
2101	SO 01 bytovka I	0	0	20		23.11.18	12.4.19	0	3	170802	0	5	171352	100	x 6	161452	0
171502	ZÁKLADY	0	0	2	0	26.11.18	18.2.19	0	5	170301	100	5	170409	100	5	170469	100
2701	SO 01 bytovka I	0	0	12		7.12.18	1.3.19	0	5	170501	100	5	170802	100	x 6	161502	0
171606	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY	0	0	2	0	10.12.18	4.3.19	0	5	170802	100	5	171252	100	5	171302	100
6301	SO 01 bytovka I	0	0	12		21.12.18	15.3.19	0	5	171402	100	x 5	171502	100	6	161606	0
171607	IZOL PROTÍ TLAKOVÉ VODĚ	0	0	2	0	27.12.18	18.3.19	0	x 5	171606	100	6	161607	0	0	0	0
7110	SO 01 bytovka I	0	0	12		4.1.19	29.3.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171657	IZOL PROTÍ ZEMNÍ VLH VOD	0	0	2	0	27.12.18	18.3.19	0	4	170900	0	5	171302	100	5	171402	100
7111	SO 01 bytovka I	0	0	12		4.1.19	29.3.19	0	5	171502	100	x 5	171606	100	6	161657	0
171703	ZÁKLADOVÁ DESKA	0	0	2	0	27.12.18	18.3.19	0	x 3	171657	0	6	161703	0	0	0	0
2701	SO 01 bytovka I	0	0	12		4.1.19	29.3.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171704	PODKLAD LEŽ KANALIZACE	0	0	0	0	29.10.18	1.4.19	0	x 5	170201	100	5	170301	100	5	170501	100
4501	SO 01 bytovka I	0	0	22		26.10.18	29.3.19	0	5	171252	100	5	171402	100	6	161704	0
171757	KANALIZACE LEŽATA	0	0	0	8	29.10.18	1.4.19	0	x 4	170859	0	5	171252	100	5	171352	100
7211	SO 01 bytovka I	0	0	22		26.10.18	29.3.19	0	5	171402	100	5	171704	100	6	161757	0
171801	ODPAŽENÍ	0	0	0	0	27.12.18	29.4.19	0	5	171252	100	5	171302	100	5	171502	100
1501	SO 01 bytovka I	0	0	18		21.12.18	26.4.19	0	x 5	171606	100	5	171757	100	6	161801	0
171859	PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ	0	0	0	8	29.10.18	1.4.19	0	x 3	170501	0	3	170859	0	2	171155	0
9901	SO 01 bytovka I	0	0	22		26.10.18	29.3.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171900	OSTATNÍ PRÁCE ZAKLÁDÁNÍ	0	0	0	8	29.10.18	13.5.19	0	x 3	170701	0	3	170900	0	2	171101	0
9001	SO 01 bytovka I	0	0	28		26.10.18	10.5.19	0	2	171155	0	6	161900	0	0	0	0
172103	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ	0	0	2	0	7.1.19	1.4.19	0	5	171402	100	5	171502	100	5	171606	100
3102	SO 01 bytovka I	0	0	12		18.1.19	12.4.19	0	5	171657	100	5	171703	100	x 5	171607	100
172203	ZDI ŠACHET A ŠACHTIC	0	0	0	2	7.1.19	29.4.19	0	5	171302	100	5	171452	100	5	171502	100
3202	SO 01 bytovka I	0	0	16		4.1.19	26.4.19	0	x 5	171657	100	5	171704	100	6	162203	0



11.12.17

SO 01 bytovka I

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísloDB	Název činnosti	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6								
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh činnost	na Čas.h./ F	Druh činnost	na Čas.h./ F	Druh činnost	na Čas.h./ F			
175657	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ	0	2	0	12.8.19	29.10.19	0	3	175253	0	3	175457	0	5	175607	20
7135	SO 01 bytovka I	0	0	11	23.8.19	8.11.19	0	5	175627	20	x 3	175647	0	6	165657	0
175658	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	0	0	0	26.8.19	2.9.19	0	x 3	175647	0	6	165658	0	0	0	0
7305	SO 01 bytovka I	0	0	1	23.8.19	30.8.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175667	KOTELNÝ ÚT	0	0	0	26.8.19	2.9.19	0	5	172303	100	4	173900	0	5	175422	20
7315	SO 01 bytovka I	0	0	1	23.8.19	30.8.19	0	5	175607	20	5	175627	20	x 5	175658	20
175687	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT	0	2	0	26.8.19	29.10.19	0	3	175422	0	5	175607	20	5	175627	20
7325	SO 01 bytovka I	0	0	9	6.9.19	8.11.19	0	3	175647	0	x 3	175667	0	6	165687	0
175707	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ	0	3	0	22.7.19	22.7.19	0	5	173703	40	x 5	175103	20	5	175127	20
7455	SO 01 bytovka I	0	0	0	9.8.19	9.8.19	0	3	175153	0	3	175253	0	6	165707	0
175727	SILNOPROUD VODIČE	0	3	0	29.7.19	30.9.19	0	5	173703	40	3	175103	0	5	175127	20
7465	SO 01 bytovka I	0	0	9	16.8.19	18.10.19	0	3	175253	0	x 5	175707	20	6	165727	0
175747	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE	0	2	6	5.8.19	7.10.19	0	5	173703	40	3	175153	0	3	175187	0
7485	SO 01 bytovka I	0	0	9	16.8.19	18.10.19	0	3	175707	0	x 3	175727	0	6	165747	0
175767	SLABOPROUD TRUBKY	0	2	0	22.7.19	29.7.19	0	4	172859	0	4	172900	0	x 3	175103	0
7555	SO 01 bytovka I	0	0	1	2.8.19	9.8.19	0	3	175127	0	3	175153	0	6	165767	0
175787	SLABOPROUD VODIČE	0	4	0	29.7.19	5.8.19	0	5	173703	40	3	175103	0	3	175127	0
7565	SO 01 bytovka I	0	0	1	23.8.19	30.8.19	0	3	175153	0	x 5	175707	20	6	165787	0
175807	VZDUCHOTECHNIKA	0	2	0	5.8.19	19.8.19	0	3	173606	0	3	175229	0	3	175253	0
7695	SO 01 bytovka I	0	0	2	16.8.19	30.8.19	0	3	175422	0	x 3	175457	0	6	165807	0
175859	PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR	0	0	0	8.7.19	5.8.19	0	5	172354	100	3	172859	0	3	173859	0
9905	SO 01 bytovka I	0	0	4	4.7.19	2.8.19	0	x 2	175103	0	2	175204	0	0	0	0
175900	OSTATNÍ PRÁCE HR VNITŘNÍ	0	0	1	12.8.19	2.9.19	0	5	172653	100	5	172702	100	3	172900	0
9005	SO 01 bytovka I	0	0	3	9.8.19	30.8.19	0	3	173900	0	2	175204	0	x 3	175528	0
176109	LEHKÉ POMOČNÉ LEŠENÍ	0	4	0	24.6.19	29.7.19	0	5	173404	20	5	173504	40	5	173703	40
9416	SO 01 bytovka I	0	0	5	19.7.19	23.8.19	0	4	173606	0	x 5	175229	20	6	166109	0
176207	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR	0	4	0	1.7.19	5.8.19	0	5	173404	20	4	173606	0	5	175229	40
7136	SO 01 bytovka I	0	0	5	26.7.19	30.8.19	0	4	175859	0	x 5	176109	20	6	166207	0
176305	NÁTĚRY POTRUBÍ	0	2	0	22.7.19	9.9.19	0	x 5	176207	40	6	166305	0	0	0	0
7836	SO 01 bytovka I	0	1	7	2.8.19	20.9.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ	0	9	0	5.8.19	5.8.19	0	5	175306	20	5	175557	40	5	175607	40
6106	SO 01 bytovka I	0	0	0	4.10.19	4.10.19	0	x 5	175707	40	5	176109	20	6	166306	0
176404	ZAŽDÍVKA, DOBETON OTVORŮ	0	0	0	12.8.19	30.9.19	0	5	175407	40	5	175507	40	5	175557	40
4106	SO 01 bytovka I	0	0	7	9.8.19	27.9.19	0	5	175707	40	5	175767	40	x 5	176305	40
176507	HYDROIZOL SANITÁR PROST	0	2	0	12.8.19	30.9.19	0	5	175103	20	5	175457	20	5	175507	40
7116	SO 01 bytovka I	0	0	7	23.8.19	11.10.19	0	5	175527	40	x 3	176404	0	6	166507	0
176607	IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ	0	0	1	19.8.19	2.9.19	0	5	175327	20	5	175387	20	x 5	175807	40
7146	SO 01 bytovka I	0	0	2	16.8.19	30.8.19	0	4	175900	0	5	176109	20	6	166607	0
176709	DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ	0	2	0	26.8.19	2.9.19	0	5	173757	100	5	175253	40	5	175607	40
9536	SO 01 bytovka I	0	0	1	6.9.19	13.9.19	0	5	175627	20	x 5	175667	20	6	166709	0
176806	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE	0	2	0	30.9.19	30.9.19	0	5	175253	40	5	175607	40	5	176207	20
6306	SO 01 bytovka I	0	1	0	11.10.19	11.10.19	0	x 5	176306	20	5	176404	20	6	166806	0
176827	TESAŘI PODLAHY	0	0	2	26.8.19	11.11.19	0	5	173757	100	5	175407	40	x 5	175657	40
7626	SO 01 bytovka I	0	0	11	23.8.19	8.11.19	0	5	176207	20	5	176607	20	6	166827	0
176859	PŘESUN HMOT TE 6	0	0	14	8.7.19	5.8.19	0	3	175204	0	3	175229	0	3	175253	0
9906	SO 01 bytovka I	0	0	4	11.10.19	8.11.19	0	x 3	175859	0	2	176109	0	0	0	0
176900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6	0	0	0	9.9.19	11.11.19	0	2	175187	0	3	175407	0	x 3	175687	0
9006	SO 01 bytovka I	0	0	9	6.9.19	8.11.19	0	3	175900	0	2	176109	0	6	166900	0
177107	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ	0	0	0	26.8.19	2.9.19	0	5	173757	100	5	174607	20	x 5	175787	40
7637	SO 01 bytovka I	0	0	1	23.8.19	30.8.19	0	5	175807	40	5	176207	20	6	167107	0
177108	TRUHLÁŘI OBKL STĚN, PODHL	0	2	0	7.10.19	29.10.19	0	x 1	176306	0	6	167108	0	0	0	0
7667	SO 01 bytovka I	0	0	3	18.10.19	8.11.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177157	ZÁMEČ STĚNY, PŘÍČKY, PODHL	0	0	0	21.10.19	11.11.19	0	5	175327	40	5	175657	40	5	175807	40
7677	SO 01 bytovka I	0	0	3	18.10.19	8.11.19	0	5	176827	40	4	176859	0	x 5	177108	40
177207	ZASKLÍVÁNÍ STĚN A PŘÍČEK	0	0	1	21.10.19	18.11.19	0	5	175327	20	5	175387	20	3	176709	0
7877	SO 01 bytovka I	0	0	4	18.10.19	15.11.19	0	x 5	176806	20	5	177157	20	6	167207	0
177257	KLEMPÍŘI ODVĚTRÁNÍ ŠPOTŘ	0	0	2	26.8.19	18.11.19	0	5	175253	40	5	175457	40	5	175557	40
7647	SO 01 bytovka I	0	0	12	23.8.19	15.11.19	0	5	175587	20	x 5	175667	20	6	167257	0
177303	OBEZDÍVKY ZAŘIZ PŘEDMĚTŮ	0	0	5	26.8.19	14.10.19	0	5	175457	40	5	175587	20	5	175787	40
3407	SO 01 bytovka I	0	0	7	23.8.19	11.10.19	0	5	176404	40	x 5	176507	20	6	167303	0
177357	OBKLADY VNITŘNÍ	0	2	0	30.9.19	29.10.19	0	5	176306	20	3	176507	0	x 3	176806	0
7817	SO 01 bytovka I	0	0	4	11.10.19	8.11.19	0	4	176900	0	3	177303	0	6	167357	0
177407	PODLAHY SYNTETICKÉ	0	2	5	30.9.19	18.11.19	0	5	176207	20	5	176507	20	3	176806	0
7777	SO 01 bytovka I	0	1	7	11.10.19	29.11.19	0	3	177303	0	x 3	177357	0	6	167407	0
177507	PODLAHY Z LITÉHO TERACA	0	0	0	21.10.19	18.11.19	0	5	175204	20	5	176207	20	5	176306	40
7737	SO 01 bytovka I	0	1	4	18.10.19	15.11.19	0	5	176404	20	x 5	176806	20	6	167507	0



11.12.17

SO 01 bytovka I

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6								
						Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh činnost	na Čas.h./ F	Druh na Čas.h./ F	Druh na Čas.h./ F	Druh na Čas.h./ činnost	Druh na Čas.h./ F			
179327	POVLAKOVÉ FÓLIE	0	0	0	0	9.9.19	21.10.19	0	5	173656	100	5	174727	100	5	175357	100
7129	SO 01 bytovka I	0	0	6		6.9.19	18.10.19	0	5	179109	100	x 5	179207	20	6	169327	0
179357	TRUHLÁŘI OBKLADY VNĚJŠÍ	0	2	4	0	9.9.19	21.10.19	0	5	173656	100	5	179109	100	x 5	179207	20
7669	SO 01 bytovka I	0	0	6		20.9.19	1.11.19	0	3	179229	0	5	179327	20	6	169357	0
179387	SILNOPROUD KOMPLET VENK	0	2	0	0	14.10.19	21.10.19	0	5	175727	100	5	175747	100	5	179109	100
7479	SO 01 bytovka I	0	0	1		25.10.19	1.11.19	0	5	179207	20	x 5	179306	20	6	169387	0
179407	SLABOPROUD KOMPLET VENK	0	2	0	0	14.10.19	21.10.19	0	5	175767	100	5	175787	100	3	179257	0
7579	SO 01 bytovka I	0	0	1		25.10.19	1.11.19	0	5	179306	20	x 3	179387	0	6	169407	0
179427	PODLAHY Z LITÉHO TERACA	0	0	0	0	21.10.19	4.11.19	0	5	175204	100	3	179229	0	3	179257	0
7739	SO 01 bytovka I	0	1	2		18.10.19	1.11.19	0	5	179287	40	x 3	179306	0	6	169427	0
179457	OBKLADY VNĚJŠÍ	0	0	0	0	29.10.19	4.11.19	0	5	179287	20	5	179306	20	3	179387	0
7819	SO 01 bytovka I	0	0	1		25.10.19	1.11.19	0	x 3	179407	0	3	179427	0	6	169457	0
179487	OBKLADY KAMENNÉ VNĚJŠÍ	0	0	2	0	9.9.19	18.11.19	0	5	173656	100	5	179129	100	x 3	179189	0
7829	SO 01 bytovka I	0	0	10		6.9.19	15.11.19	0	5	179207	40	3	179327	0	6	169487	0
179506	DESKY PARAPET A OKAPNICE	0	0	1	0	21.10.19	4.11.19	0	5	175357	100	5	179207	40	x 5	179306	40
6409	SO 01 bytovka I	0	0	2		18.10.19	1.11.19	0	3	179327	0	3	179357	0	6	169506	0
179527	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ	0	0	0	0	29.10.19	4.11.19	0	5	179287	20	5	179306	20	3	179427	0
7719	SO 01 bytovka I	0	1	1		25.10.19	1.11.19	0	x 3	179457	0	3	179506	0	6	169527	0
179557	PODLAHY Z KAMENE VNĚJŠÍ	0	0	7	0	23.9.19	18.11.19	0	5	175204	100	5	179109	100	5	179129	100
7729	SO 01 bytovka I	0	1	8		20.9.19	15.11.19	0	x 5	179287	40	5	179487	40	6	169557	0
179587	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY	0	2	9	0	26.8.19	18.11.19	0	5	173203	100	x 5	174807	100	5	175387	100
7649	SO 01 bytovka I	0	0	12		6.9.19	29.11.19	0	5	179109	100	5	179159	40	6	169587	0
179609	TESAŘI OPLOČENÍ DÍLCOVÉ	0	2	0	0	29.10.19	4.11.19	0	5	174507	100	5	174727	100	5	174757	100
7629	SO 01 bytovka I	0	0	1		8.11.19	15.11.19	0	3	179229	0	x 3	179527	0	6	169609	0
179627	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY	0	2	0	0	29.10.19	4.11.19	0	5	175807	100	5	179129	100	3	179229	0
7679	SO 01 bytovka I	0	0	1		8.11.19	15.11.19	0	3	179327	0	x 3	179609	0	6	169627	0
179657	NÁTĚRY VENKOVNÍ	0	0	2	0	11.11.19	2.12.19	0	5	174827	100	5	179357	100	3	179587	0
7839	SO 01 bytovka I	0	0	3		8.11.19	29.11.19	0	3	179609	0	x 3	179627	0	6	169657	0
179681	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	0	0	0	0	11.11.19	18.11.19	0	5	179257	100	3	179387	0	3	179407	0
1709	SO 01 bytovka I	0	0	1		8.11.19	15.11.19	0	3	179557	0	x 3	179627	0	6	169681	0
179704	RIGOLY	0	0	0	0	11.11.19	18.11.19	0	5	171801	100	5	172702	100	5	174557	100
4609	SO 01 bytovka I	0	0	1		8.11.19	15.11.19	0	5	179189	100	x 3	179681	0	6	169704	0
179726	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE	0	2	0	0	11.11.19	18.11.19	0	5	179257	100	5	179457	100	3	179627	0
5909	SO 01 bytovka I	0	0	1		22.11.19	29.11.19	0	x 5	179681	100	5	179704	100	6	169726	0
179759	DEMONTÁŽ JEŘÁBOVÉ DRÁHY	0	0	0	0	25.11.19	2.12.19	0	1	179357	0	1	179427	0	5	179457	100
9499	SO 01 bytovka I	0	0	1		22.11.19	29.11.19	0	5	179609	100	x 3	179726	0	6	169759	0
179801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	0	0	1	0	25.11.19	2.12.19	0	4	179527	0	4	179657	0	5	179704	100
1809	SO 01 bytovka I	0	0	1		22.11.19	29.11.19	0	x 5	179726	100	5	179759	100	6	169801	0
179859	PŘESUN HMOT TE 9	0	0	18	0	8.7.19	29.7.19	0	3	174157	0	3	174307	0	2	174457	0
9909	SO 01 bytovka I	0	0	3		8.11.19	29.11.19	0	x 2	174859	0	2	179129	0	0	0	0
179900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9	0	0	0	0	11.11.19	2.12.19	0	3	174259	0	3	174307	0	3	174900	0
9009	SO 01 bytovka I	0	0	3		8.11.19	29.11.19	0	2	179129	0	x 4	179859	0	6	169900	0
179950	OSTATNÍ NÁKLADY, REZERVA	0	0	57	0	29.10.18	2.12.19	0	x 2	170101	0	2	170409	0	2	170459	0
905A	SO 01 bytovka I	0	0	57		26.10.18	29.11.19	0	2	170469	0	2	170601	0	0	0	0
179980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	1	0	0	2.12.19	2.12.19	0	x 1	178809	0	1	178900	0	5	179801	100
908A	SO 01 bytovka I	0	0	0		6.12.19	6.12.19	6.12.19	1	179900	0	1	179950	0	0	0	0



11.12.17

SO 04 bytovka IV

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný Přípustný/Vynucený			V a z b y ě . 1 - 6							
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F		
180101	PŘIPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	0	0	0	29.10.18	29.10.18	0	x 2	180101	0	0	0	0	0	0
1100	SO 04 bytovka IV	0	0	0	26.10.18	26.10.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	0	0	0	29.10.18	29.10.18	0	x 2	180101	0	0	0	0	0	0
1200	SO 04 bytovka IV	0	0	0	26.10.18	26.10.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	0	0	0	29.10.18	29.10.18	0	x 2	180101	0	2	180201	0	0	0
1300	SO 04 bytovka IV	0	0	0	26.10.18	26.10.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	0	0	0	29.10.18	29.10.18	0	x 2	180101	0	0	0	0	0	0
9600	SO 04 bytovka IV	0	0	0	26.10.18	26.10.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180459	OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE	0	0	0	29.10.18	29.10.18	0	x 2	180101	0	2	180409	0	0	0
9700	SO 04 bytovka IV	0	0	0	26.10.18	26.10.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180469	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	0	0	0	29.10.18	29.10.18	0	x 2	180409	0	2	180459	0	0	0
9790	SO 04 bytovka IV	0	0	0	26.10.18	26.10.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180501	PAŽENÍ	0	0	0	29.10.18	29.10.18	0	x 7	180301	16	0	0	0	0	0
1500	SO 04 bytovka IV	0	0	0	26.10.18	26.10.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	0	0	29.10.18	29.10.18	0	x 2	180301	0	2	180469	0	0	0
1600	SO 04 bytovka IV	0	0	0	26.10.18	26.10.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180701	NÁSYPY A SKLÁDKY	0	0	0	29.10.18	29.10.18	0	x 2	180101	0	2	180201	0	2	180301
1700	SO 04 bytovka IV	0	0	0	26.10.18	26.10.18	0	2	180409	0	2	180601	0	0	0
180752	VRTY PRO INJEKTÁŽ	0	0	0	29.10.18	12.11.18	0	x 5	180101	100	5	180201	100	3	180301
2600	SO 04 bytovka IV	0	0	2	26.10.18	9.11.18	0	3	180409	0	3	180459	0	0	0
180802	POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ	0	0	0	29.10.18	29.10.18	0	x 5	180201	100	5	180301	100	5	180501
2700	SO 04 bytovka IV	0	0	0	26.10.18	26.10.18	0	4	180601	0	4	180701	0	0	0
180859	PŘESUN HMOT TE 0	0	0	0	29.10.18	27.12.18	0	x 2	180409	0	2	180459	0	2	180469
9900	SO 04 bytovka IV	0	0	8	26.10.18	21.12.18	0	2	180501	0	0	0	0	0	0
180900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0	0	0	0	29.10.18	10.12.18	0	x 2	180409	0	2	180459	0	2	180469
9000	SO 04 bytovka IV	0	0	6	26.10.18	7.12.18	0	2	180601	0	0	0	0	0	0
181101	ČERPÁNÍ VODY	0	0	0	29.10.18	12.11.18	0	x 2	180101	0	7	180301	33	0	0
1101	SO 04 bytovka IV	0	0	2	26.10.18	9.11.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181155	PODKLAD VRST DOČAS PLOCH	0	0	0	29.10.18	12.11.18	0	x 5	180101	100	5	180201	100	3	180409
5601	SO 04 bytovka IV	0	0	2	26.10.18	9.11.18	0	4	180469	0	3	180501	0	0	0
181205	PLOCHA ZE SILNIC PANELŮ	0	0	0	29.10.18	12.11.18	0	x 5	180201	100	3	180409	0	4	180469
5801	SO 04 bytovka IV	0	0	2	26.10.18	9.11.18	0	3	180501	0	5	181155	100	0	0
181252	PODZEMNÍ STĚNY	0	0	-1	29.10.18	12.11.18	0	x 7	180301	100	7	180752	100	4	181101
2301	SO 04 bytovka IV	0	1	2	26.10.18	9.11.18	0	3	181155	0	3	181205	0	0	0
181302	ZPEVŇOVÁNÍ HORNIN,KONSTR	0	0	0	29.10.18	12.11.18	0	x 3	180301	0	3	180501	0	5	180752
2801	SO 04 bytovka IV	0	0	2	26.10.18	9.11.18	0	5	181155	100	5	181205	100	0	0
181352	VRTY PRO PILOTY	0	0	0	29.10.18	12.11.18	0	x 3	180301	0	3	180752	0	4	181101
2601	SO 04 bytovka IV	0	0	2	26.10.18	9.11.18	0	5	181155	100	5	181205	100	0	0
181402	PILOTY	0	0	-1	29.10.18	12.11.18	0	x 3	180409	0	3	180459	0	3	180501
2201	SO 04 bytovka IV	0	1	2	26.10.18	9.11.18	0	5	181205	100	5	181352	100	0	0
181452	ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY	0	0	0	29.10.18	27.12.18	0	x 5	180409	100	5	180459	100	5	180501
2101	SO 04 bytovka IV	0	0	8	26.10.18	21.12.18	0	3	180802	0	5	181352	100	0	0
181502	ZÁKLADY	0	2	0	29.10.18	29.10.18	0	x 5	180301	100	5	180409	100	5	180469
2701	SO 04 bytovka IV	0	0	0	9.11.18	9.11.18	0	5	180501	100	5	180802	100	0	0
181606	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY	0	2	0	12.11.18	12.11.18	0	5	180802	100	5	181252	100	5	181302
6301	SO 04 bytovka IV	0	0	0	23.11.18	23.11.18	0	5	181402	100	x 5	181502	100	0	0
181607	IZOL PROTI TLAKOVÉ VODĚ	0	2	0	26.11.18	26.11.18	0	x 5	181606	100	0	0	0	0	0
7110	SO 04 bytovka IV	0	0	0	7.12.18	7.12.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181657	IZOL PROTI ZEMNÍ VLN VOD	0	2	0	26.11.18	26.11.18	0	4	180900	0	5	181302	100	5	181402
7111	SO 04 bytovka IV	0	0	0	7.12.18	7.12.18	0	5	181502	100	x 5	181606	100	0	0
181703	ZÁKLADOVÁ DESKA	0	2	0	26.11.18	26.11.18	0	x 3	181657	0	0	0	0	0	0
2701	SO 04 bytovka IV	0	0	0	7.12.18	7.12.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181704	PODKLAD LEŽ KANALIZACE	0	0	0	29.10.18	27.12.18	0	x 5	180201	100	5	180301	100	5	180501
4501	SO 04 bytovka IV	0	0	8	26.10.18	21.12.18	0	5	181252	100	5	181402	100	0	0
181757	KANALIZACE LEŽATA	0	0	0	29.10.18	27.12.18	0	x 4	180859	0	5	181252	100	5	181352
7211	SO 04 bytovka IV	0	0	8	26.10.18	21.12.18	0	5	181402	100	5	181704	100	0	0
181801	ODPAŽENÍ	0	0	0	26.11.18	7.1.19	0	5	181252	100	5	181302	100	5	181502
1501	SO 04 bytovka IV	0	0	6	23.11.18	4.1.19	0	x 5	181606	100	5	181757	100	0	0
181859	PŘESUN HMOT ZAKLADÁNÍ	0	0	4	29.10.18	27.12.18	0	x 3	180501	0	3	180859	0	2	181155
9901	SO 04 bytovka IV	0	0	8	26.10.18	21.12.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181900	OSTATNÍ PRÁCE ZAKLADÁNÍ	0	0	0	29.10.18	21.1.19	0	x 3	180701	0	3	180900	0	2	181101
9001	SO 04 bytovka IV	0	0	12	26.10.18	18.1.19	0	2	181155	0	0	0	0	0	0
182103	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ	0	2	0	10.12.18	10.12.18	0	5	181402	100	5	181502	100	5	181606
3102	SO 04 bytovka IV	0	0	0	21.12.18	21.12.18	0	5	181657	100	5	181703	100	x 5	181607
182203	ZDI ŠACHET A ŠACHTIC	0	0	2	10.12.18	27.12.18	0	5	181302	100	5	181452	100	5	181502
3202	SO 04 bytovka IV	0	0	2	7.12.18	21.12.18	0	x 5	181657	100	5	181704	100	0	0



11.12.17

SO 04 bytovka IV

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísIDB	Název činnosti	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6								
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F			
184507 7694	STROJNÍ VYBAVENÍ VZT SO 04 bytovka IV	0 0	0 1	0	29.4.19 26.4.19	6.5.19 3.5.19	0	5 5	184203 184356	100 100	x 3	184409	0	0	0	0
184557 7454	HROMOSVOD STŘEŠNÍ ČÁST SO 04 bytovka IV	0 0	0 2	1	15.4.19 26.4.19	29.4.19 10.5.19	0	5 3	183656 184307	100 0	5	184107 184356	100 0	5 0	184203 0	100 0
184607 7664	TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA SO 04 bytovka IV	0 0	0 1	0	29.4.19 26.4.19	6.5.19 3.5.19	0	5 5	183809 184203	100 100	x 3	184409	100 0	5 0	184157 0	100 0
184657 7674	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY SO 04 bytovka IV	0 0	0 1	2	15.4.19 26.4.19	22.4.19 3.5.19	0	5 x 3	184157 184409	100 0	3	184307 184457	0 0	3 0	184356 0	0 0
184707 7874	ZASKLÍVÁNÍ STŘEŠ OKEN SO 04 bytovka IV	0 0	0 1	0	29.4.19 26.4.19	6.5.19 3.5.19	0	5 5	184107 184607	100 100	x 5	184157 184657	100 100	4 0	184457 0	0 0
184727 7124	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH SO 04 bytovka IV	0 0	0 1	3	29.4.19 17.5.19	6.5.19 24.5.19	0	3 3	184356 184657	0 0	x 3	184507 184707	0 0	3 0	184607 0	0 0
184757 7654	TVRDÉ KRYTINY STŘEŠNÍ SO 04 bytovka IV	0 0	0 2	1	29.4.19 26.4.19	13.5.19 10.5.19	0	3 x 3	184409 184657	0 0	3	184457 184707	0 0	3 0	184507 0	0 0
184807 7644	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY SO 04 bytovka IV	0 0	0 1	2	6.5.19 17.5.19	13.5.19 24.5.19	0	5 x 3	184557 184727	100 0	5	184607 184757	100 0	3 0	184707 0	0 0
184808 1804	VEGETAČNÍ STŘECHY SO 04 bytovka IV	0 0	0 1	0	20.5.19 31.5.19	27.5.19 7.6.19	0	x 1 0	184807 0	0 0	0	0	0	0	0	0
184827 7834	NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ SO 04 bytovka IV	0 0	0 15	10	20.5.19 17.5.19	2.9.19 30.8.19	0	3 5	184107 184657	0 100	x 3	184557 184807	0 0	3 0	184607 0	0 0
184859 9904	PŘESUN HMOT STŘECHA SO 04 bytovka IV	0 0	0 2	9	1.4.19 31.5.19	15.4.19 14.6.19	0	3 3	183103 183859	0 0	3	183504 184107	0 0	3 0	183703 0	0 0
184900 9004	OSTATNÍ PRÁCE STŘECHA SO 04 bytovka IV	0 0	0 1	0	3.6.19 31.5.19	10.6.19 7.6.19	0	3 3	183404 183900	0 0	x 2	183504 184107	0 0	3 x 3	183703 184808	0 0
185103 3405	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO 04 bytovka IV	0 0	5 0	0	1.4.19 3.5.19	1.4.19 3.5.19	0	5 x 5	182404 183404	100 100	5	183103 0	33 0	5 0	183203 0	33 0
185127 7635	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART SO 04 bytovka IV	0 0	3 2	0	1.4.19 19.4.19	15.4.19 3.5.19	0	5 5	183103 183504	33 16	5	183203 183757	33 0	x 5	183404	100 0
185153 3105	ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ SO 04 bytovka IV	0 0	0 4	3	1.4.19 29.3.19	29.4.19 26.4.19	0	5 x 5	182354 183404	100 16	5	183103 183703	16 0	5	183303 0	16 0
185187 7615	SKLOBETON STĚNY A OKNA SO 04 bytovka IV	0 0	0 1	4	1.4.19 29.3.19	13.5.19 10.5.19	0	5 5	183103 183504	33 16	5	183203 183703	33 33	x 5	183404	16 0
185204 4305	PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ SO 04 bytovka IV	0 0	0 1	5	21.1.19 18.1.19	29.4.19 26.4.19	0	5 x 5	182506 182751	100 100	5	182607 182702	100 100	5	182809 0	100 0
185229 9565	POMOCNÉ PŘÍDRŽNÉ PRVKY SO 04 bytovka IV	0 0	0 6	0	18.3.19 15.3.19	29.4.19 26.4.19	0	5 x 5	182354 183504	100 16	5	183203 182504	33 16	5	183303 0	33 0
185253 3805	PROSTOR DÍLY MONTOVANÉ SO 04 bytovka IV	0 0	0 6	1	18.3.19 15.3.19	29.4.19 26.4.19	0	5 5	182303 183203	100 33	5	182458 183703	100 0	x 5	183103	33 0
185306 6405	VÝPLNĚ OTVORŮ SO 04 bytovka IV	0 0	2 0	0	29.4.19 10.5.19	29.4.19 10.5.19	0	5 5	183103 185127	16 16	5	183404 185153	16 16	x 5	185103	16 0
185327 7675	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ SO 04 bytovka IV	0 0	0 2	0	29.4.19 10.5.19	13.5.19 24.5.19	0	3 3	185153 185229	0 0	x 3	185187 185306	0 0	3 0	185204 0	0 0
185357 7665	TRUHLÁŘI OKNA SO 04 bytovka IV	0 0	0 2	0	29.4.19 10.5.19	13.5.19 24.5.19	0	5 5	183103 183809	33 33	5	183203 185306	33 0	5	183404 0	16 0
185387 7875	ZASKLÍVÁNÍ OKEN,ZÁBRADLÍ SO 04 bytovka IV	0 0	0 2	0	13.5.19 10.5.19	27.5.19 24.5.19	0	3 3	185187 185327	0 0	x 3	185253 185357	0 0	3 0	185306 0	0 0
185407 7625	TESAŘI SCHODIŠTĚ DŘEVĚNÉ SO 04 bytovka IV	0 0	0 8	1	6.5.19 3.5.19	1.7.19 28.6.19	0	5 3	183404 185153	16 0	5	183504 185229	16 0	x 3	185103	0 0
185422 2705	DROBNÉ ZÁKLADY SO 04 bytovka IV	0 0	1 5	5	1.4.19 29.3.19	6.5.19 3.5.19	0	5 x 3	182203 183404	100 0	5	182404 183703	100 0	5	182303	100 0
185457 7265	INSTAL PREFAB ZABUDOVANÉ SO 04 bytovka IV	0 0	0 0	0	6.5.19 3.5.19	6.5.19 3.5.19	0	x 5 5	185103 185253	16 16	3	185153 185422	0 0	3	185229	0 0
185507 7215	KANALIZACE VNITŘNÍ SO 04 bytovka IV	0 0	0 3	0	15.4.19 3.5.19	6.5.19 24.5.19	0	5 3	181704 185253	100 0	5	181757 185457	100 0	5	182458 0	100 0
185527 7225	VODOVOD ROZV A ARMATURY SO 04 bytovka IV	0 0	0 4	0	8.4.19 3.5.19	6.5.19 31.5.19	0	5 3	182458 185253	100 0	5	183703 185457	33 0	x 5	185127	16 0
185528 7245	STROJNÍ VYBAVENÍ ZTI SO 04 bytovka IV	0 0	0 5	2	22.4.19 3.5.19	27.5.19 7.6.19	0	x 3 0	185527 0	0 0	0	0	0	0	0	0
185557 7235	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY SO 04 bytovka IV	0 0	0 0	0	6.5.19 3.5.19	6.5.19 3.5.19	0	5 2	183703 185507	33 0	3	185253 185527	0 0	x 4	185457	0 0
185587 7255	ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ SO 04 bytovka IV	0 0	0 5	3	6.5.19 3.5.19	10.6.19 7.6.19	0	5 x 5	185253 185527	16 16	5	185457 185557	16 16	5	185507	16 0
185607 7335	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ SO 04 bytovka IV	0 0	0 5	2	25.3.19 5.4.19	29.4.19 10.5.19	0	5 5	183103 183703	33 33	5	183203 185253	33 0	x 5	183404	33 0
185627 7345	ARMATURY ÚT SO 04 bytovka IV	0 0	0 9	6	25.3.19 5.4.19	27.5.19 7.6.19	0	5 3	183404 185253	33 0	5	183703 185607	33 0	4	183859	0 0
185647 7355	OTOPNÁ TĚLESA SO 04 bytovka IV	0 0	0 2	0	13.5.19 24.5.19	27.5.19 7.6.19	0	5 5	183103 185357	33 16	5	183203 185387	33 16	5	183404	33 0



11.12.17

SO 04 bytovka IV

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě . 1 - 6								
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh činnost	na Čas.h./ F	Druh na Čas.h./ F	Druh na Čas.h./ činnost	Druh na Čas.h./ F				
187607 7717	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ SO 04 bytovka IV	0 0	3 1	0	15.7.19	15.7.19	0	5	186207 186806	16 16	5	186404 187303	16 0	5	186507 0	16 0
187657 7837	NÁTĚRY VNITŘNÍ SO 04 bytovka IV	0 0	0 10	8	10.6.19	19.8.19	0	5	185407 186827	33 0	5	185647 187257	16 0	x 3	186709 0	0
187707 7847	MALBY VNITŘNÍ SO 04 bytovka IV	0 0	4 0	0	29.7.19	29.7.19	0	5	186109 187357	16 0	3	186709 187607	0 16	3	187107 0	0
187757 7857	TAPETOVÁNÍ SO 04 bytovka IV	0 0	0 4	0	8.7.19	5.8.19	0	5	186207 186607	16 16	x 5	186306 187107	16 0	5	186404 0	33 0
187807 7767	PODLAHY POVLAKOVÉ SO 04 bytovka IV	0 0	0 1	1	26.8.19	2.9.19	0	5	186806 187707	16 16	3	187207 187757	0 0	3	187407 0	0
187859 9907	PŘESUN HMOT POVRCHY SO 04 bytovka IV	0 0	12 2	0	27.5.19	10.6.19	0	3	185587 186859	0 0	3	186607 187107	0 0	x 3	186709 0	0
187900 9007	OSTATNÍ PRÁCE POVRCHY SO 04 bytovka IV	0 0	0 10	8	10.6.19	19.8.19	0	3	185667 187107	0 0	x 3	185667 187257	0 0	3	186900 0	0
188109 9518	VÝTAHY NETECHNOL POVAHY SO 04 bytovka IV	0 0	2 6	4	24.6.19	5.8.19	0	5	185153 185747	33 33	5	185187 186306	33 0	5	185727 0	33 0
188159 9568	ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ SO 04 bytovka IV	0 0	0 2	0	5.8.19	19.8.19	0	5	186709 187607	16 0	3	187357 188109	0 0	3	187507 0	0
188207 7678	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ SO 04 bytovka IV	0 0	2 2	0	5.8.19	19.8.19	0	5	185807 187657	33 0	3	187407 188159	0 0	3	187507 0	0
188257 7768	PODLAHY TEXTILNÍ SO 04 bytovka IV	0 0	0 1	1	26.8.19	2.9.19	0	3	187107 187707	0 16	3	187407 187757	0 0	5	187657 0	16
188307 7758	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET SO 04 bytovka IV	0 0	4 4	3	8.7.19	5.8.19	0	5	186827 187657	16 0	5	187107 187757	16 0	4	187207 0	0
188357 7668	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ SO 04 bytovka IV	0 0	2 0	0	19.8.19	19.8.19	0	5	185306 187707	16 16	3	187607 187807	0 0	5	187657 0	16
188407 7868	ČALOUNICKÉ ÚPRAVY SO 04 bytovka IV	0 0	2 2	2	5.8.19	19.8.19	0	5	186607 187657	16 16	3	187157 188207	0 0	3	187207 0	0
188457 7268	INSTALAČNÍ PREFABRIKÁTY SO 04 bytovka IV	0 0	4 6	2	22.7.19	2.9.19	0	5	185527 187157	33 0	5	185587 187257	16 0	5	185657 0	33
188507 7258	ZARÍZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI SO 04 bytovka IV	0 0	2 2	2	5.8.19	19.8.19	0	5	185587 188207	16 0	5	187303 188457	16 0	5	187357 0	16
188557 7698	VZDUCHOTECHNIKA KOMPLET SO 04 bytovka IV	0 0	2 0	0	19.8.19	19.8.19	0	5	185422 187607	33 16	5	185687 187707	33 16	5	185747 0	33
188607 7368	MĚŘENÍ A REGULACE SO 04 bytovka IV	0 0	8 10	0	10.6.19	19.8.19	0	5	185627 185667	16 16	5	185647 185687	16 16	3	185657 0	0
188657 7578	SLABOPROUD KOMPLET,ZARÍZ SO 04 bytovka IV	0 0	0 0	2	19.8.19	19.8.19	0	5	185767 187757	33 0	5	185787 188607	33 0	x 5	187707 0	16
188707 7478	SILNOPROUD KOMPLETACE SO 04 bytovka IV	0 0	2 0	0	19.8.19	19.8.19	0	5	185727 188357	33 0	5	185747 188507	16 0	5	187707 0	16
188759 9588	VÝKONY ŘEMESEL A UMĚNÍ SO 04 bytovka IV	0 0	0 0	0	2.9.19	2.9.19	0	4	187807 188557	0 0	4	188159 188657	0 0	4	188407 0	0
188809 9528	VYČISTĚNÍ OBJEKTU SO 04 bytovka IV	0 0	4 0	0	5.8.19	5.8.19	0	4	188257 188707	0 0	4	188307 188759	0 0	4	188357 0	0
188859 9908	PŘESUN HMOT KOMPLETACE SO 04 bytovka IV	0 0	3 2	0	29.7.19	12.8.19	0	3	186207 187859	0 0	3	186827 188307	0 0	2	187157 0	0
188900 9008	OSTATNÍ PRÁCE KOMPLETACE SO 04 bytovka IV	0 0	2 2	2	5.8.19	19.8.19	0	2	186607 188607	0 0	3	187900 188859	0 0	2	188109 0	0
189109 9419	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ SO 04 bytovka IV	0 0	3 9	6	18.3.19	20.5.19	0	5	182607 183404	100 16	5	182751 185204	100 0	5	182702 0	100
189129 9429	TĚŽKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ SO 04 bytovka IV	0 0	0 2	0	1.4.19	15.4.19	0	5	181801 182702	100 100	5	182653 183404	100 16	5	182751 0	100
189159 9459	ZÁVĚSNÁ LEŠENÍ SO 04 bytovka IV	0 0	0 4	1	13.5.19	10.6.19	0	5	183203 184157	100 0	5	183404 185327	100 100	3	184107 0	0
189189 9319	VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR SO 04 bytovka IV	0 0	0 1	0	3.6.19	10.6.19	0	5	182506 189129	100 100	5	183203 189159	100 33	x 4	184900 0	0
189207 7139	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO 04 bytovka IV	0 0	0 1	0	3.6.19	10.6.19	0	5	184307 189159	100 33	5	185306 189189	100 16	5	189109 0	100
189229 9539	DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ SO 04 bytovka IV	0 0	0 4	0	3.6.19	1.7.19	0	x 4	184859 189159	0 33	5	185153 189207	100 16	5	189129 0	100
189257 7459	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ SO 04 bytovka IV	0 0	0 4	2	3.6.19	1.7.19	0	5	183656 189207	100 33	5	184557 189229	100 0	5	189159 0	33
189287 7119	HYDROIZOL BALKONŮ,LODŽIÍ SO 04 bytovka IV	0 0	2 4	0	3.6.19	1.7.19	0	5	182607 189109	100 100	5	183809 189229	100 0	5	185153 0	100
189306 6209	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO 04 bytovka IV	0 0	0 1	5	3.6.19	10.6.19	0	5	182653 189189	100 33	5	184203 189207	100 16	5	189109 0	100



11.12.17

SO 04 bytovka IV

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6								
						Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas./ F	Druh na činnost	Čas./ F	Druh na činnost	Čas./ F			
189327	POVLAKOVÉ FÓLIE	0	0	0	0	3.6.19	22.7.19	0	5	183656	100	5	184727	100	5	185357	100
7129	SO 04 bytovka IV	0	0	7		31.5.19	19.7.19	0	5	189109	100	x 5	189207	16	0	0	0
189357	TRUHLÁŘI OBKLADY VNĚJŠÍ	0	2	3	3	3.6.19	22.7.19	0	5	183656	100	5	189109	100	x 5	189207	16
7669	SO 04 bytovka IV	0	0	7		14.6.19	2.8.19	0	3	189229	0	5	189327	16	0	0	0
189387	SILNOPROUD KOMPLET VENK	0	2	0	2	1.7.19	15.7.19	0	5	185727	100	5	185747	100	5	189109	100
7479	SO 04 bytovka IV	0	0	2		12.7.19	26.7.19	0	5	189207	16	x 5	189306	16	0	0	0
189407	SLABOPROUD KOMPLET VENK	0	2	1	1	1.7.19	15.7.19	0	5	185767	100	5	185787	100	3	189257	0
7579	SO 04 bytovka IV	0	0	2		12.7.19	26.7.19	0	5	189306	16	x 3	189387	0	0	0	0
189427	PODLAHY Z LITÉHO TERACA	0	0	0	0	8.7.19	15.7.19	0	5	185204	100	3	189229	0	3	189257	0
7739	SO 04 bytovka IV	0	1	1		4.7.19	12.7.19	0	5	189287	33	x 3	189306	0	0	0	0
189457	OBKLADY VNĚJŠÍ	0	3	0	0	8.7.19	15.7.19	0	5	189287	16	5	189306	16	3	189387	0
7819	SO 04 bytovka IV	0	0	1		26.7.19	2.8.19	0	3	189407	0	x 3	189427	0	0	0	0
189487	OBKLADY KAMENNÉ VNĚJŠÍ	0	0	2	2	3.6.19	19.8.19	0	5	183656	100	5	189129	100	x 3	189189	0
7829	SO 04 bytovka IV	0	0	11		31.5.19	16.8.19	0	5	189207	33	3	189327	0	0	0	0
189506	DESKY PARAPET A OKAPNICE	0	0	3	3	8.7.19	5.8.19	0	5	185357	100	5	189207	33	x 5	189306	33
6409	SO 04 bytovka IV	0	0	4		4.7.19	2.8.19	0	3	189327	0	3	189357	0	0	0	0
189527	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ	0	0	0	0	29.7.19	5.8.19	0	5	189287	16	5	189306	16	3	189427	0
7719	SO 04 bytovka IV	0	1	1		26.7.19	2.8.19	0	x 3	189457	0	3	189506	0	0	0	0
189557	PODLAHY Z KAMENE VNĚJŠÍ	0	0	8	8	17.6.19	19.8.19	0	5	185204	100	5	189109	100	5	189129	100
7729	SO 04 bytovka IV	0	1	9		14.6.19	16.8.19	0	x 5	189287	33	5	189487	33	0	0	0
189587	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY	0	2	8	8	20.5.19	19.8.19	0	5	183203	100	x 5	184807	100	5	185387	100
7649	SO 04 bytovka IV	0	0	13		31.5.19	30.8.19	0	5	189109	100	5	189159	33	0	0	0
189609	TESAŘI OPLOČENÍ DÍLCOVÉ	0	2	0	2	29.7.19	5.8.19	0	5	184507	100	5	184727	100	5	184757	100
7629	SO 04 bytovka IV	0	0	1		9.8.19	16.8.19	0	3	189229	0	x 3	189527	0	0	0	0
189627	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY	0	2	0	2	29.7.19	5.8.19	0	5	185807	100	5	189129	100	3	189229	0
7679	SO 04 bytovka IV	0	0	1		9.8.19	16.8.19	0	3	189327	0	x 3	189609	0	0	0	0
189657	NÁTĚRY VENKOVNÍ	0	0	2	2	12.8.19	2.9.19	0	5	184827	100	5	189357	100	3	189587	0
7839	SO 04 bytovka IV	0	0	3		9.8.19	30.8.19	0	3	189609	0	x 3	189627	0	0	0	0
189681	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	0	0	0	0	12.8.19	19.8.19	0	5	189257	100	3	189387	0	3	189407	0
1709	SO 04 bytovka IV	0	0	1		9.8.19	16.8.19	0	3	189557	0	x 3	189627	0	0	0	0
189704	RIGOLY	0	0	0	0	12.8.19	19.8.19	0	5	181801	100	5	182702	100	5	184557	100
4609	SO 04 bytovka IV	0	0	1		9.8.19	16.8.19	0	5	189189	100	x 3	189681	0	0	0	0
189726	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE	0	2	0	2	12.8.19	19.8.19	0	5	189257	100	5	189457	100	3	189627	0
5909	SO 04 bytovka IV	0	0	1		23.8.19	30.8.19	0	x 5	189681	100	5	189704	100	0	0	0
189759	DEMONTÁŽ JEŘÁBOVÉ DRÁHY	0	0	0	0	26.8.19	2.9.19	0	1	189357	0	1	189427	0	5	189457	100
9499	SO 04 bytovka IV	0	0	1		23.8.19	30.8.19	0	5	189609	100	x 3	189726	0	0	0	0
189801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	0	0	1	1	26.8.19	2.9.19	0	4	189527	0	4	189657	0	5	189704	100
1809	SO 04 bytovka IV	0	0	1		23.8.19	30.8.19	0	x 5	189726	100	5	189759	100	0	0	0
189859	PŘESUN HMOT TE 9	0	0	20	0	14.19	15.4.19	0	3	184157	0	3	184307	0	2	184457	0
9909	SO 04 bytovka IV	0	0	2		16.8.19	30.8.19	0	x 2	184859	0	2	189129	0	0	0	0
189900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9	0	0	2	2	19.8.19	2.9.19	0	3	184259	0	3	184307	0	3	184900	0
9009	SO 04 bytovka IV	0	0	2		16.8.19	30.8.19	0	2	189129	0	x 4	189859	0	0	0	0
189950	OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA	0	0	44	44	29.10.18	2.9.19	0	x 2	180101	0	2	180409	0	2	180459	0
905A	SO 04 bytovka IV	0	0	44		26.10.18	30.8.19	0	2	180469	0	2	180601	0	0	0	0
189980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	1	0	0	2.9.19	2.9.19	0	x 1	188809	0	1	188900	0	5	189801	100
908A	SO 04 bytovka IV	0	0	0		6.9.19	6.9.19	6.9.19	1	189900	0	1	189950	0	0	0	0



11.12.17

SO 05 bytovka V

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsané červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6								
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F			
192253	3302 SLOUPY SPODNI STAVBY	0	0	6	10.12.18	18.1.19	0	5	191302	100	5	191352	100	5	191402	100
192303	3802 JÍMKY A PODLAHOVÉ VPUSTI	0	0	7	10.12.18	25.1.19	0	5	190802	100	4	191101	0	x 5	191606	100
192354	4302 SCHODIŠTĚ SUTERÉN	0	2	11	27.12.18	18.3.19	0	5	191452	100	5	191657	100	4	191900	0
192404	4102 STROP SUTERÉN	0	0	2	7.1.19	21.1.19	0	5	191452	100	5	191757	100	4	191801	0
192458	8902 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI	0	0	7	7.1.19	15.4.19	0	x 5	192103	100	3	192203	0	6	182458	0
192506	6202 VYSRAVENÍ,ZATŘENÍ ZDIVA	0	0	0	7.1.19	7.1.19	0	5	191252	100	5	191502	100	5	191606	100
192607	7112 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI	0	0	2	7.1.19	7.1.19	0	4	191101	0	5	191252	100	5	191657	100
192653	3402 IZOL PŘÍZDÍVKY A OBKLADY	0	0	2	21.1.19	21.1.19	0	5	191657	100	4	191859	0	5	192103	100
192702	2102 TRATIVODY	0	0	3	4.2.19	17.6.19	0	5	190802	100	5	191452	100	5	191801	100
192751	1702 OBSYP A ZÁS. OBJ.(SO1-6)	0	0	3	4.2.19	4.2.19	0	5	190701	100	5	191801	100	5	192404	100
192809	9492 MONTÁŽ JERÁBOVÉ DRÁHY	0	0	16	7.12.18	29.3.19	0	5	191252	100	x 5	191801	100	6	182809	0
192859	9902 PŘESUN HMOT SUTERÉN	0	11	7	10.12.18	18.3.19	0	5	190752	100	3	190859	0	3	191205	0
192900	9002 OSTATNÍ PRÁCE SPOD STAV	0	0	24	7.12.18	24.5.19	0	3	190601	0	3	190900	0	3	191352	0
193103	3103 ZDI NOSNÉ	0	0	10	18.3.19	18.3.19	0	5	192103	100	5	192203	100	3	192354	0
193203	3403 STĚNY NOSNÉ MONTOVANÉ	0	0	4	25.2.19	15.4.19	0	5	192203	100	5	192253	100	5	192404	100
193303	3303 SLOUPY A PILÍŘE	0	1	20	18.1.19	7.6.19	0	5	191352	100	5	191402	100	5	192253	100
193404	4103 STROPY	0	0	10	1.4.19	1.4.19	0	5	192354	100	5	192809	100	x 5	193103	16
193504	4303 SCHODIŠTĚ	0	0	3	24.5.19	14.6.19	0	5	192203	100	5	192354	100	5	192809	100
193606	6103 OBKL BETONU DESKAMI VNIT	0	0	1	10.6.19	17.6.19	0	5	192404	100	5	193103	33	5	193203	33
193656	6203 OBKL BETONU DESKAMI VNĚJ	0	0	4	7.6.19	4.7.19	0	5	192103	100	5	192404	100	5	193103	33
193703	3803 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	0	0	7	25.2.19	17.6.19	0	5	192303	100	5	192404	100	5	192458	100
193757	7623 TESAŘI STĚNY A STROPY	0	0	2	7.6.19	21.6.19	0	3	192702	0	x 3	192751	0	6	183703	0
193809	9443 OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR	0	0	8	15.4.19	17.6.19	0	5	192751	100	5	193103	33	5	193203	33
193859	9903 PŘESUN HMOT TE 3	0	12	4	18.3.19	15.4.19	0	3	191859	0	3	192303	0	3	192458	0
193900	9003 OSTATNÍ PRÁCE TE 3	0	0	25	21.1.19	19.8.19	0	5	191900	100	3	192506	0	x 3	192607	0
194107	7624 TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV	0	0	2	7.6.19	21.6.19	0	5	192809	100	5	193203	100	x 5	193404	100
194157	7684 OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ	0	0	2	7.6.19	21.6.19	0	5	193757	100	5	193809	100	6	184107	0
194203	3104 ZDI NADSTŘEŠNÍ	0	0	1	10.6.19	17.6.19	0	5	192809	100	5	193103	100	5	193303	100
194259	9594 ÚPRAVY VĚTRACÍCH OTVORŮ	0	0	1	7.6.19	14.6.19	0	5	193103	100	5	193203	100	x 5	193404	100
194307	7134 TEPelnÁ IZOLACE STŘECH	0	0	1	21.6.19	28.6.19	0	5	193504	100	5	193809	100	5	193703	100
194356	6304 NÁSPYPY A MAZANINY STŘECH	0	1	1	21.6.19	28.6.19	0	3	191859	0	x 2	193103	0	0	0	0
194409	9534 DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ	0	0	1	4.7.19	12.7.19	0	5	192859	0	3	192303	0	0	0	0
194457	7214 KANALIZACE STŘEŠNÍ PRVKY	0	0	2	10.6.19	24.6.19	0	5	192403	0	3	194259	0	6	184307	0
								5	193809	100	5	194203	100	3	194259	0
								3	194307	0	x 3	194356	0	6	184409	0
								5	194203	100	x 3	194107	0	3	194157	0
								5	194203	100	3	194259	0	6	184457	0



11.12.17

SO 05 bytovka V

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6									
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh činnost	na Čas.h./ F	Druh na Čas.h./ činnost	na Čas.h./ F	Druh na Čas.h./ činnost	na Čas.h./ F				
195657	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ	0	0	2	0	22.7.19	30.9.19	0	3	195253	0	3	195457	0	5	195607	16
7135	SO 05 bytovka V	0	0	10		2.8.19	11.10.19	0	5	195627	16	x 3	195647	0	6	185657	0
195658	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	0	0	0	0	5.8.19	19.8.19	0	x 3	195647	0	6	185658	0	0	0	0
7305	SO 05 bytovka V	0	0	2		2.8.19	16.8.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195667	KOTELNÝ ÚT	0	0	0	0	5.8.19	19.8.19	0	5	192303	100	4	193900	0	5	195422	16
7315	SO 05 bytovka V	0	0	2		2.8.19	16.8.19	0	5	195607	16	5	195627	16	x 5	195658	16
195687	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT	0	0	2	0	5.8.19	14.10.19	0	3	195422	0	5	195607	16	5	195627	16
7325	SO 05 bytovka V	0	0	10		16.8.19	25.10.19	0	3	195647	0	x 3	195667	0	6	185687	0
195707	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ	0	0	3	0	1.7.19	8.7.19	0	5	193703	33	x 5	195103	16	5	195127	16
7455	SO 05 bytovka V	0	0	1		19.7.19	26.7.19	0	3	195153	0	3	195253	0	6	185707	0
195727	SILNOPROUD VODIČE	0	0	3	0	8.7.19	2.9.19	0	5	193703	33	3	195103	0	5	195127	16
7465	SO 05 bytovka V	0	0	8		26.7.19	20.9.19	0	3	195253	0	x 5	195707	16	6	185727	0
195747	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE	0	0	2	6	15.7.19	9.9.19	0	5	193703	33	3	195153	0	3	195187	0
7485	SO 05 bytovka V	0	0	8		26.7.19	20.9.19	0	3	195707	0	x 3	195727	0	6	185747	0
195767	SLABOPROUD TRUBKY	0	0	2	0	1.7.19	15.7.19	0	4	192859	0	4	192900	0	x 3	195103	0
7555	SO 05 bytovka V	0	0	2		12.7.19	26.7.19	0	3	195127	0	3	195153	0	6	185767	0
195787	SLABOPROUD VODIČE	0	0	4	0	8.7.19	22.7.19	0	5	193703	33	3	195103	0	3	195127	0
7565	SO 05 bytovka V	0	0	2		2.8.19	16.8.19	0	3	195153	0	x 5	195707	16	6	185787	0
195807	VZDUCHOTECHNIKA	0	0	2	0	15.7.19	5.8.19	0	3	193606	0	3	195229	0	3	195253	0
7695	SO 05 bytovka V	0	0	3		26.7.19	16.8.19	0	3	195422	0	x 3	195457	0	6	185807	0
195859	PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR	0	0	0	0	10.6.19	8.7.19	0	5	192354	100	3	192859	0	3	193859	0
9905	SO 05 bytovka V	0	0	4		7.6.19	4.7.19	0	x 2	195103	0	2	195204	0	0	0	0
195900	OSTATNÍ PRÁCE HR VNITŘNÍ	0	0	2	15.7.19	19.8.19	0	5	192653	100	5	192702	100	3	192900	0	
9005	SO 05 bytovka V	0	0	5		12.7.19	16.8.19	0	3	193900	0	2	195204	0	x 3	195528	0
196109	LEHKÉ POMOČNÉ LEŠENÍ	0	0	5	0	27.5.19	8.7.19	0	5	193404	16	5	193504	33	5	193703	33
9416	SO 05 bytovka V	0	0	6		28.6.19	9.8.19	0	4	193606	0	x 5	195229	16	6	186109	0
196207	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR	0	0	3	0	17.6.19	29.7.19	0	5	193404	16	4	193606	0	5	195229	33
7136	SO 05 bytovka V	0	0	6		4.7.19	16.8.19	0	4	195859	0	x 5	196109	16	6	186207	0
196305	NÁTĚRY POTRUBÍ	0	0	2	0	1.7.19	19.8.19	0	x 5	196207	33	6	186305	0	0	0	0
7836	SO 05 bytovka V	0	1	7		12.7.19	30.8.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ	0	0	9	0	15.7.19	15.7.19	0	x 5	195306	16	5	195557	33	5	195607	33
6106	SO 05 bytovka V	0	0	0		13.9.19	13.9.19	0	5	195707	33	5	196109	16	6	186306	0
196404	ZAZDÍVKA, DOBETON OTVORŮ	0	0	0	0	22.7.19	9.9.19	0	5	195407	33	5	195507	33	5	195557	33
4106	SO 05 bytovka V	0	0	7		19.7.19	6.9.19	0	5	195707	33	5	195767	33	x 5	196305	33
196507	HYDROIZOL SANITÁR PROST	0	0	2	0	22.7.19	9.9.19	0	5	195103	16	5	195457	16	5	195507	33
7116	SO 05 bytovka V	0	0	7		2.8.19	20.9.19	0	5	195527	33	x 3	196404	0	6	186507	0
196607	IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ	0	0	1	29.7.19	19.8.19	0	5	195327	16	5	195387	16	x 5	195807	33	
7146	SO 05 bytovka V	0	0	3		26.7.19	16.8.19	0	4	195900	0	5	196109	16	6	186607	0
196709	DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ	0	0	2	0	5.8.19	19.8.19	0	5	193757	100	5	195253	33	5	195607	33
9536	SO 05 bytovka V	0	0	2		16.8.19	30.8.19	0	5	195627	16	x 5	195667	16	6	186709	0
196806	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE	0	0	2	0	9.9.19	9.9.19	0	5	195253	33	5	195607	33	5	196207	16
6306	SO 05 bytovka V	0	1	0		20.9.19	20.9.19	0	x 5	196306	16	5	196404	16	6	186806	0
196827	TESAŘI PODLAHY	0	0	2	8.8.19	14.10.19	0	5	193757	100	5	195407	33	x 5	195657	33	
7626	SO 05 bytovka V	0	0	10		2.8.19	11.10.19	0	5	196207	16	5	196607	16	6	186827	0
196859	PŘESUN HMOT TE 6	0	0	15	1	10.6.19	8.7.19	0	3	195204	0	3	195229	0	3	195253	0
9906	SO 05 bytovka V	0	0	4		20.9.19	18.10.19	0	x 3	195859	0	2	196109	0	0	0	0
196900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6	0	0	0	19.8.19	29.10.19	0	2	195187	0	3	195407	0	x 3	195687	0	
9006	SO 05 bytovka V	0	0	10		16.8.19	25.10.19	0	3	195900	0	2	196109	0	6	186900	0
197107	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ	0	0	0	5.8.19	19.8.19	0	5	193757	100	5	194607	16	x 5	195787	33	
7637	SO 05 bytovka V	0	0	2		2.8.19	16.8.19	0	5	195807	33	5	196207	16	6	187107	0
197108	TRUHLÁŘI OBKL STĚN, PODHL	0	0	2	0	16.9.19	7.10.19	0	x 1	196306	0	6	187108	0	0	0	0
7667	SO 05 bytovka V	0	0	3		27.9.19	18.10.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197157	ZÁMEČ STĚNY, PŘÍČKY, PODHL	0	0	0	30.9.19	21.10.19	0	5	195327	33	5	195657	33	5	195807	33	
7677	SO 05 bytovka V	0	0	3		27.9.19	18.10.19	0	5	196827	33	4	196859	0	x 5	197108	33
197207	ZASKLÍVÁNÍ STĚN A PŘÍČEK	0	0	2	30.9.19	29.10.19	0	5	195327	16	5	195387	16	3	196709	0	
7877	SO 05 bytovka V	0	0	4		27.9.19	25.10.19	0	x 5	196806	16	5	197157	16	6	187207	0
197257	KLEMPÍŘI ODVĚTRÁNÍ ŠPOTŘ	0	0	2	5.8.19	29.10.19	0	5	195253	33	5	195457	33	5	195557	33	
7647	SO 05 bytovka V	0	0	12		2.8.19	25.10.19	0	5	195587	16	x 5	195667	16	6	187257	0
197303	OBEZDÍVKY ZAŘIZ PŘEDMĚTŮ	0	0	5	5.8.19	23.9.19	0	5	195457	33	5	195587	16	5	195787	33	
3407	SO 05 bytovka V	0	0	7		2.8.19	20.9.19	0	5	196404	33	x 5	196507	16	6	187303	0
197357	OBKLADY VNITŘNÍ	0	0	3	0	9.9.19	7.10.19	0	5	196306	16	3	196507	0	x 3	196806	0
7817	SO 05 bytovka V	0	0	4		27.9.19	25.10.19	0	4	196900	0	3	197303	0	6	187357	0
197407	PODLAHY SYNTETICKÉ	0	0	2	5	16.9.19	29.10.19	0	5	196207	16	5	196507	16	3	196806	0
7777	SO 05 bytovka V	0	1	6		27.9.19	8.11.19	0	3	197303	0	x 3	197357	0	6	187407	0
197507	PODLAHY Z LITÉHO TERACA	0	0	0	3	30.9.19	29.10.19	0	5	195204	16	5	196207	16	5	196306	33
7737	SO 05 bytovka V	0	1	4		27.9.19	25.10.19	0	5	196404	16	x 5	196806	16	6	187507	0



11.12.17

SO 05 bytovka V

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6								
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh činnost	na Čas.h./ F	Druh činnost	na Čas.h./ F	Druh činnost	na Čas.h./ F			
197607	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ	0	4	0	23.9.19	23.9.19	0	5	196207	16	5	196404	16	5	196507	16
7717	SO 05 bytovka V	0	1	0	18.10.19	18.10.19	0	x 5	196806	16	3	197303	0	6	187607	0
197657	NÁTĚRY VNITŘNÍ	0	0	8	19.8.19	29.10.19	0	5	195407	33	5	195647	16	x 3	196709	0
7837	SO 05 bytovka V	0	0	10	16.8.19	25.10.19	0	4	196827	0	4	197257	0	6	187657	0
197707	MALBY VNITŘNÍ	0	4	0	7.10.19	7.10.19	0	5	196109	16	3	196709	0	3	197107	0
7847	SO 05 bytovka V	0	0	0	1.11.19	1.11.19	0	3	197357	0	x 5	197607	16	6	187707	0
197757	TAPETOVÁNÍ	0	0	0	16.9.19	14.10.19	0	5	196207	16	x 5	196306	16	5	196404	33
7857	SO 05 bytovka V	0	0	4	13.9.19	11.10.19	0	5	196607	16	3	197107	0	6	187757	0
197807	PODLAHY POVLAKOVÉ	0	0	1	4.11.19	11.11.19	0	5	196806	16	3	197207	0	3	197407	0
7767	SO 05 bytovka V	0	0	1	1.11.19	8.11.19	0	x 5	197707	16	3	197757	0	6	187807	0
197859	PŘESUN HMOT POVRCHY	0	12	0	5.8.19	19.8.19	0	3	195587	0	3	196607	0	x 3	196709	0
9907	SO 05 bytovka V	0	0	2	25.10.19	8.11.19	0	2	196859	0	2	197107	0	0	0	0
197900	OSTATNÍ PRÁCE POVRCHY	0	0	8	19.8.19	29.10.19	0	3	195667	0	x 3	195687	0	3	196900	0
9007	SO 05 bytovka V	0	0	10	16.8.19	25.10.19	0	3	197107	0	2	197257	0	6	187900	0
198109	VÝTAHY NETECHNOL POVAHY	0	2	5	2.9.19	14.10.19	0	5	195153	33	5	195187	33	5	195727	33
9518	SO 05 bytovka V	0	0	6	13.9.19	25.10.19	0	5	195747	33	x 3	196306	0	6	188109	0
198159	ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ	0	0	0	21.10.19	29.10.19	0	5	196709	16	3	197357	0	3	197507	0
9568	SO 05 bytovka V	0	0	1	18.10.19	25.10.19	0	x 3	197607	0	3	198109	0	6	188159	0
198207	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ	0	2	0	21.10.19	29.10.19	0	5	195807	33	3	197407	0	3	197507	0
7678	SO 05 bytovka V	0	0	1	1.11.19	8.11.19	0	4	197657	0	x 3	198159	0	6	188207	0
198257	PODLAHY TEXTILNÍ	0	0	1	4.11.19	11.11.19	0	3	197107	0	3	197407	0	5	197657	16
7768	SO 05 bytovka V	0	0	1	1.11.19	8.11.19	0	x 5	197707	16	3	197757	0	6	188257	0
198307	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET	0	4	3	16.9.19	14.10.19	0	5	196827	16	5	197107	16	4	197207	0
7758	SO 05 bytovka V	0	0	4	11.10.19	8.11.19	0	4	197657	0	x 3	197757	0	6	188307	0
198357	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ	0	2	0	29.10.19	29.10.19	0	5	195306	16	3	197607	0	5	197657	16
7668	SO 05 bytovka V	0	0	0	8.11.19	8.11.19	0	x 5	197707	16	4	197807	0	6	188357	0
198407	ČALOUNICKÉ ÚPRAVY	0	2	1	21.10.19	29.10.19	0	5	196607	16	3	197157	0	3	197207	0
7868	SO 05 bytovka V	0	0	1	1.11.19	8.11.19	0	5	197657	16	x 3	198207	0	6	188407	0
198457	INSTALAČNÍ PREFABRIKÁTY	0	0	5	30.9.19	11.11.19	0	5	195527	33	5	195587	16	5	195657	33
7268	SO 05 bytovka V	0	0	6	27.9.19	8.11.19	0	x 3	197157	0	3	197257	0	6	188457	0
198507	ZARÍZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI	0	2	1	21.10.19	29.10.19	0	5	195587	16	5	197303	16	5	197357	16
7258	SO 05 bytovka V	0	0	1	1.11.19	8.11.19	0	x 3	198207	0	4	198457	0	6	188507	0
198557	VZDUCHOTECHNIKA KOMPLET	0	2	0	29.10.19	29.10.19	0	5	195422	33	5	195687	33	5	195747	33
7698	SO 05 bytovka V	0	0	0	8.11.19	8.11.19	0	5	197607	16	x 5	197707	16	6	188557	0
198607	MĚŘENÍ A REGULACE	0	0	8	19.8.19	29.10.19	0	5	195627	16	5	195647	16	3	195657	0
7368	SO 05 bytovka V	0	0	10	16.8.19	25.10.19	0	5	195667	16	x 5	195687	16	6	188607	0
198657	SLABOPROUD KOMPLET,ZARÍZ	0	2	0	29.10.19	29.10.19	0	5	195767	33	5	195787	33	x 5	197707	16
7578	SO 05 bytovka V	0	0	0	8.11.19	8.11.19	0	3	197757	0	4	198607	0	6	188657	0
198707	SILNOPROUD KOMPLETACE	0	2	0	29.10.19	29.10.19	0	5	195727	33	5	195747	16	5	197707	16
7478	SO 05 bytovka V	0	0	0	8.11.19	8.11.19	0	x 4	198357	0	4	198507	0	6	188707	0
198759	VÝKONY ŘEMESEL A UMĚNÍ	0	0	0	11.11.19	11.11.19	0	4	197807	0	4	198159	0	4	198407	0
9588	SO 05 bytovka V	0	0	0	8.11.19	8.11.19	0	4	198557	0	x 4	198657	0	6	188759	0
198809	VYČISTĚNÍ OBJEKTU	0	4	0	14.10.19	14.10.19	0	4	198257	0	4	198307	0	4	198357	0
9528	SO 05 bytovka V	0	0	0	8.11.19	8.11.19	0	x 4	198707	0	4	198759	0	6	188809	0
198859	PŘESUN HMOT KOMPLETACE	0	3	0	7.10.19	21.10.19	0	3	196207	0	3	196827	0	2	197157	0
9908	SO 05 bytovka V	0	0	2	25.10.19	8.11.19	0	x 3	197859	0	2	198307	0	0	0	0
198900	OSTATNÍ PRÁCE KOMPLETACE	0	2	2	14.10.19	29.10.19	0	2	196607	0	3	197900	0	2	198109	0
9008	SO 05 bytovka V	0	0	2	25.10.19	8.11.19	0	2	198607	0	x 4	198859	0	6	188900	0
199109	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ	0	3	6	27.5.19	29.7.19	0	5	192607	100	5	192751	100	5	192702	100
9419	SO 05 bytovka V	0	0	9	14.6.19	16.8.19	0	x 5	193404	16	3	195204	0	6	189109	0
199129	TĚŽKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ	0	0	0	10.6.19	24.6.19	0	5	191801	100	5	192653	100	5	192751	100
9429	SO 05 bytovka V	0	0	2	7.6.19	21.6.19	0	5	192702	100	x 5	193404	16	6	189129	0
199159	ZÁVĚSNÁ LEŠENÍ	0	0	1	22.7.19	19.8.19	0	5	193203	100	5	193404	100	3	194107	0
9459	SO 05 bytovka V	0	0	4	19.7.19	16.8.19	0	3	194157	0	x 5	195327	100	6	189159	0
199189	VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR	0	0	0	12.8.19	19.8.19	0	5	192506	100	5	193203	100	x 4	194900	0
9319	SO 05 bytovka V	0	0	1	9.8.19	16.8.19	0	5	199129	100	5	199159	33	6	189189	0
199207	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ	0	0	0	12.8.19	19.8.19	0	5	194307	100	5	195306	100	5	199109	100
7139	SO 05 bytovka V	0	0	1	9.8.19	16.8.19	0	5	199159	33	x 5	199189	16	6	189207	0
199229	DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ	0	0	0	12.8.19	9.9.19	0	x 4	194859	0	5	195153	100	5	199129	100
9539	SO 05 bytovka V	0	0	4	9.8.19	6.9.19	0	5	199159	33	5	199207	16	6	189229	0
199257	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ	0	2	3	12.8.19	9.9.19	0	5	193656	100	5	194557	100	5	199159	33
7459	SO 05 bytovka V	0	0	4	23.8.19	20.9.19	0	x 5	199207	33	3	199229	0	6	189257	0
199287	HYDROIZOL BALKONŮ,LODŽIÍ	0	2	0	12.8.19	9.9.19	0	5	192607	100	5	193809	100	5	195153	100
7119	SO 05 bytovka V	0	0	4	23.8.19	20.9.19	0	5	199109	100	x 3	199229	0	6	189287	0
199306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ	0	0	5	12.8.19	19.8.19	0	5	192653	100	5	194203	100	5	199109	100
6209	SO 05 bytovka V	0	0	1	13.9.19	20.9.19	0	x 5	199189	33	5	199207	16	6	189306	0



11.12.17

SO 05 bytovka V

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6								
						Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh činnost	na Čas.h./ F	Druh na Čas.h./ F	Druh na Čas.h./ F	Druh na Čas.h./ činnost	Druh na Čas.h./ F			
199327	POVLAKOVÉ FÓLIE	0	0	0	0	12.8.19	30.9.19	0	5	193656	100	5	194727	100	5	195357	100
7129	SO 05 bytovka V	0	0	7		9.8.19	27.9.19	0	5	199109	100	x 5	199207	16	6	189327	0
199357	TRUHLÁŘI OBKLADY VNĚJŠÍ	0	2	3	12.8.19	30.9.19	0	5	193656	100	5	199109	100	x 5	199207	16	6
7669	SO 05 bytovka V	0	0	7	23.8.19	11.10.19	0	3	199229	0	5	199327	16	6	189357	0	0
199387	SILNOPROUD KOMPLET VENK	0	2	0	9.9.19	23.9.19	0	5	195727	100	5	195747	100	5	199109	100	0
7479	SO 05 bytovka V	0	0	2	20.9.19	4.10.19	0	5	199207	16	x 5	199306	16	6	189387	0	0
199407	SLABOPROUD KOMPLET VENK	0	2	1	9.9.19	23.9.19	0	5	195767	100	5	195787	100	3	199257	0	0
7579	SO 05 bytovka V	0	0	2	20.9.19	4.10.19	0	5	199306	16	x 3	199387	0	6	189407	0	0
199427	PODLAHY Z LITÉHO TERACA	0	0	0	16.9.19	23.9.19	0	5	195204	100	3	199229	0	3	199257	0	0
7739	SO 05 bytovka V	0	1	1	9.8.19	25.9.19	0	5	199287	33	x 3	199306	0	6	189427	0	0
199457	OBKLADY VNĚJŠÍ	0	3	0	16.9.19	23.9.19	0	5	199287	16	5	199306	16	3	199387	0	0
7819	SO 05 bytovka V	0	0	1	4.10.19	11.10.19	0	3	199407	0	x 3	199427	0	6	189457	0	0
199487	OBKLADY KAMENNÉ VNĚJŠÍ	0	0	2	12.8.19	29.10.19	0	5	193656	100	5	199129	100	x 3	199189	0	0
7829	SO 05 bytovka V	0	0	11	9.8.19	25.10.19	0	5	199207	33	3	199327	0	6	189487	0	0
199506	DESKY PARAPET A OKAPNICE	0	0	3	16.9.19	14.10.19	0	5	195357	100	5	199207	33	x 5	199306	33	0
6409	SO 05 bytovka V	0	0	4	13.9.19	11.10.19	0	3	199327	0	3	199357	0	6	189506	0	0
199527	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ	0	0	0	7.10.19	14.10.19	0	5	199287	16	5	199306	16	3	199427	0	0
7719	SO 05 bytovka V	0	1	1	4.10.19	11.10.19	0	x 3	199457	0	3	199506	0	6	189527	0	0
199557	PODLAHY Z KAMENE VNĚJŠÍ	0	0	8	26.8.19	29.10.19	0	5	195204	100	5	199109	100	5	199129	100	0
7729	SO 05 bytovka V	0	1	9	23.8.19	25.10.19	0	x 5	199287	33	5	199487	33	6	189557	0	0
199587	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY	0	2	10	29.7.19	29.10.19	0	5	193203	100	x 5	194807	100	5	195387	100	0
7649	SO 05 bytovka V	0	0	13	9.8.19	8.11.19	0	5	199109	100	5	199159	33	6	189587	0	0
199609	TESAŘI OPLOČENÍ DÍLCOVÉ	0	2	0	7.10.19	14.10.19	0	5	194507	100	5	194727	100	5	194757	100	0
7629	SO 05 bytovka V	0	0	1	18.10.19	25.10.19	0	3	199229	0	x 3	199527	0	6	189609	0	0
199627	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY	0	2	0	7.10.19	14.10.19	0	5	195807	100	5	199129	100	3	199229	0	0
7679	SO 05 bytovka V	0	0	1	18.10.19	25.10.19	0	3	199327	0	x 3	199609	0	6	189627	0	0
199657	NÁTĚRY VENKOVNÍ	0	0	2	21.10.19	11.11.19	0	5	194827	100	5	199357	100	3	199587	0	0
7839	SO 05 bytovka V	0	0	3	18.10.19	8.11.19	0	3	199609	0	x 3	199627	0	6	189657	0	0
199681	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	0	0	0	21.10.19	29.10.19	0	5	199257	100	3	199387	0	3	199407	0	0
1709	SO 05 bytovka V	0	0	1	18.10.19	25.10.19	0	3	199557	0	x 3	199627	0	6	189681	0	0
199704	RIGOLY	0	0	0	21.10.19	29.10.19	0	5	191801	100	5	192702	100	5	194557	100	0
4609	SO 05 bytovka V	0	0	1	18.10.19	25.10.19	0	5	199189	100	x 3	199681	0	6	189704	0	0
199726	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE	0	2	0	21.10.19	29.10.19	0	5	199257	100	5	199457	100	3	199627	0	0
5909	SO 05 bytovka V	0	0	1	1.11.19	8.11.19	0	x 5	199681	100	5	199704	100	6	189726	0	0
199759	DEMONTÁŽ JEŘÁBOVÉ DRÁHY	0	0	0	4.11.19	11.11.19	0	1	199357	0	1	199427	0	5	199457	100	0
9499	SO 05 bytovka V	0	0	1	1.11.19	8.11.19	0	5	199609	100	x 3	199726	0	6	189759	0	0
199801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	0	0	1	4.11.19	11.11.19	0	4	199527	0	4	199657	0	5	199704	100	0
1809	SO 05 bytovka V	0	0	1	1.11.19	8.11.19	0	x 5	199726	100	5	199759	100	6	189801	0	0
199859	PŘESUN HMOT TE 9	0	0	20	10.6.19	24.6.19	0	3	194157	0	3	194307	0	2	194457	0	0
9909	SO 05 bytovka V	0	0	2	25.10.19	8.11.19	0	x 2	194859	0	2	199129	0	0	0	0	0
199900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9	0	0	2	29.10.19	11.11.19	0	3	194259	0	3	194307	0	3	194900	0	0
9009	SO 05 bytovka V	0	0	2	25.10.19	8.11.19	0	2	199129	0	x 4	199859	0	6	189900	0	0
199950	OSTATNÍ NÁKLADY, REZERVA	0	0	54	29.10.18	11.11.19	0	x 2	190101	0	2	190409	0	2	190459	0	0
905A	SO 05 bytovka V	0	0	54	26.10.18	8.11.19	0	2	190469	0	2	190601	0	0	0	0	0
199980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	1	0	11.11.19	11.11.19	0	x 1	198809	0	1	198900	0	5	199801	100	0
908A	SO 05 bytovka V	0	0	0	15.11.19	15.11.19	15.11.19	1	199900	0	1	199950	0	0	0	0	0



11.12.17

IO2gareál.dren.k

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6								
						Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F			
200101	PŘIPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	0	0	0	0	4.2.19	4.2.19	0	x 2	192751	0	0	0	0	0	0	0
1100	IO2gareál.dren.k	0	0	0		1.2.19	1.2.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200159	ŘEZÁNÍ VOZOVEK	0	0	0	0	4.2.19	4.2.19	0	x 2	200101	0	0	0	0	0	0	0
9190	IO2gareál.dren.k	0	0	0		1.2.19	1.2.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	0	0	0	0	4.2.19	4.2.19	0	x 2	200101	0	0	0	0	0	0	0
1200	IO2gareál.dren.k	0	0	0		1.2.19	1.2.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	0	0	0	0	4.2.19	4.2.19	0	x 2	200101	0	3	200159	0	2	200201	0
1300	IO2gareál.dren.k	0	0	0		1.2.19	1.2.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200359	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	0	0	0	0	4.2.19	4.2.19	0	x 2	200101	0	2	200159	0	0	0	0
9600	IO2gareál.dren.k	0	0	0		1.2.19	1.2.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200407	DMTŽ POTRUBÍ KANALIZACE	0	0	0	0	4.2.19	4.2.19	0	x 3	200101	0	3	200159	0	3	200201	0
7210	IO2gareál.dren.k	0	0	0		1.2.19	1.2.19	0	3	200301	0	3	200359	0	0	0	0
200459	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	0	0	0	0	4.2.19	4.2.19	0	x 2	200101	0	2	200359	0	0	0	0
9790	IO2gareál.dren.k	0	0	0		1.2.19	1.2.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200501	PAŽENÍ	0	0	0	0	4.2.19	4.2.19	0	x 3	200159	0	2	200301	0	0	0	0
1500	IO2gareál.dren.k	0	0	0		1.2.19	1.2.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	0	0	0	4.2.19	4.2.19	0	x 2	200159	0	2	200201	0	2	200301	0
1600	IO2gareál.dren.k	0	0	0		1.2.19	1.2.19	0	3	200459	0	0	0	0	0	0	0
200701	NÁSYPY A SKLÁDKY	0	0	0	0	4.2.19	4.2.19	0	x 2	200201	0	2	200301	0	2	200359	0
1700	IO2gareál.dren.k	0	0	0		1.2.19	1.2.19	0	2	200601	0	0	0	0	0	0	0
200807	IZOL PROTI TLAKOVÉ VODĚ	0	0	0	0	4.2.19	4.2.19	0	x 5	200101	50	5	200301	50	5	200359	50
7110	IO2gareál.dren.k	0	0	0		1.2.19	1.2.19	0	5	200407	50	5	200459	50	0	0	0
200859	PŘESUN HMOT TE 0	0	0	0	0	4.2.19	11.2.19	0	x 2	200359	0	2	200459	0	2	200501	0
9900	IO2gareál.dren.k	0	0	1		1.2.19	8.2.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0	0	0	0	0	4.2.19	4.2.19	0	x 2	200101	0	2	200159	0	2	200359	0
9000	IO2gareál.dren.k	0	0	0		1.2.19	1.2.19	0	2	200459	0	2	200501	0	0	0	0
203104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	0	0	0	0	4.2.19	4.2.19	0	x 5	200301	50	5	200407	50	4	200701	0
4503	IO2gareál.dren.k	0	0	0		1.2.19	1.2.19	0	5	200807	50	4	200900	0	0	0	0
203203	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	0	0	-1	0	4.2.19	18.2.19	0	x 4	200601	0	4	200701	0	5	200807	50
3803	IO2gareál.dren.k	0	1	2		1.2.19	15.2.19	0	4	200859	0	5	203104	50	0	0	0
203303	STOKY	0	0	-1	0	4.2.19	4.2.19	0	x 5	200359	50	5	200501	50	4	200701	0
3503	IO2gareál.dren.k	0	1	0		1.2.19	1.2.19	0	5	200807	50	5	203104	50	0	0	0
203408	ŠACHTY NA POTRUBÍ	0	2	0	0	4.2.19	4.2.19	0	x 5	200359	50	5	200407	50	5	200501	50
8903	IO2gareál.dren.k	0	0	0		15.2.19	15.2.19	0	5	203104	50	3	203303	0	0	0	0
203509	OST DOK KONST A PRÁCE IS	0	0	2	0	4.2.19	18.2.19	0	x 4	200601	0	5	200807	50	5	203104	50
9393	IO2gareál.dren.k	0	0	2		1.2.19	15.2.19	0	3	203203	0	3	203303	0	0	0	0
203602	TRATIVODY	0	2	0	0	4.2.19	4.2.19	0	x 5	200159	50	5	200201	50	5	200301	50
2103	IO2gareál.dren.k	0	0	0		15.2.19	15.2.19	0	5	200407	50	4	200601	0	0	0	0
203859	PŘESUN HMOT TE 3	0	1	1	0	4.2.19	11.2.19	0	x 3	200407	0	3	200501	0	3	200807	0
9903	IO2gareál.dren.k	0	0	1		8.2.19	15.2.19	0	3	200859	0	2	203104	0	0	0	0
203900	OSTATNÍ PRÁCE TE 3	0	0	2	0	4.2.19	18.2.19	0	x 2	200459	0	4	200701	0	3	200807	0
9003	IO2gareál.dren.k	0	0	2		1.2.19	15.2.19	0	3	200900	0	2	203104	0	0	0	0
206103	OBEZDÍVKY ŠTOL	0	0	1	0	4.2.19	18.2.19	0	x 5	200501	50	4	200701	0	5	203104	50
3603	IO2gareál.dren.k	0	1	2		1.2.19	15.2.19	0	5	203203	50	5	203303	50	0	0	0
206157	IZOLACE PROTICHEMICKÁ	0	0	0	0	18.2.19	18.2.19	0	5	203104	50	5	203203	50	5	203303	50
7156	IO2gareál.dren.k	0	0	0		15.2.19	15.2.19	0	x 5	203408	50	5	203509	50	0	0	0
206218	POTRUBÍ BETONOVÉ	0	0	0	0	18.2.19	18.2.19	0	5	203104	50	5	203203	50	3	203408	0
8106	IO2gareál.dren.k	0	0	0		15.2.19	15.2.19	0	x 5	203602	50	5	206157	50	0	0	0
206228	POTRUBÍ ŽELEZOBETONOVÉ	0	0	0	0	18.2.19	18.2.19	0	5	203104	50	5	203203	50	3	203408	0
8206	IO2gareál.dren.k	0	0	0		15.2.19	15.2.19	0	x 5	203602	50	5	206157	50	0	0	0
206238	POTRUBÍ KAMENINOVÉ	0	0	0	0	18.2.19	18.2.19	0	5	203104	50	5	203203	50	x 3	203408	0
8306	IO2gareál.dren.k	0	0	0		15.2.19	15.2.19	0	5	203509	50	5	206157	50	0	0	0
206258	POTRUBÍ LITINOVÉ	0	0	0	0	18.2.19	18.2.19	0	5	203104	50	5	203203	50	x 3	203408	0
8506	IO2gareál.dren.k	0	0	0		15.2.19	15.2.19	0	5	203509	50	5	206157	50	0	0	0
206268	POTRUBÍ OCELOVÉ	0	0	0	0	18.2.19	18.2.19	0	5	203104	50	5	203203	50	5	203303	50
8606	IO2gareál.dren.k	0	0	0		15.2.19	15.2.19	0	x 3	203408	0	5	206157	50	0	0	0
206278	POTRUBÍ Z PLASTU	0	0	0	0	18.2.19	18.2.19	0	5	203104	50	5	203203	50	x 3	203408	0
8706	IO2gareál.dren.k	0	0	0		15.2.19	15.2.19	0	5	203509	50	5	206157	50	0	0	0
206307	KANALIZACE VNITŘNÍ	0	0	0	0	18.2.19	18.2.19	0	x 3	206218	0	3	206238	0	3	206258	0
7216	IO2gareál.dren.k	0	0	0		15.2.19	15.2.19	0	3	206268	0	3	206278	0	0	0	0
206354	VODOROVNÁ KONSTRUKCE IS	0	0	0	0	18.2.19	18.2.19	0	4	203859	0	5	206103	50	x 5	206218	50
4206	IO2gareál.dren.k	0	0	0		15.2.19	15.2.19	0	5	206228	50	5	206238	50	0	0	0
206409	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS	0	0	0	0	18.2.19	18.2.19	0	3	203509	0	4	203900	0	x 3	206268	0
9366	IO2gareál.dren.k	0	0	0		15.2.19	15.2.19	0	3	206278	0	3	206307	0	0	0	0
206456	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS	0	0	0	0	18.2.19	18.2.19	0	5	203203	50	5	203303	50	x 5	203408	50
6206	IO2gareál.dren.k	0	0	0		15.2.19	15.2.19	0	3	206354	0	3	206409	0	0	0	0



11.12.17

IO2gareál.dren.k

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6								
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F			
206508	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET	0	0	0	18.2.19	18.2.19	0	5	203408	50	5	203509	50	x 5	203602	50
8906	IO2gareál.dren.k	0	0	0	15.2.19	15.2.19	0	3	206307	0	3	206409	0	0	0	0
206559	OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY	0	0	0	18.2.19	18.2.19	0	5	203303	50	5	203408	50	x 5	203602	50
9356	IO2gareál.dren.k	0	0	0	15.2.19	15.2.19	0	5	206157	50	3	206354	0	0	0	0
206606	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ	0	0	0	18.2.19	18.2.19	0	5	203203	50	5	203303	50	x 5	203408	50
6106	IO2gareál.dren.k	0	0	0	15.2.19	15.2.19	0	3	206409	0	3	206508	0	0	0	0
206707	NÁTĚRY POTRUBÍ	0	0	0	18.2.19	18.2.19	0	5	203203	50	x 3	206258	0	3	206268	0
7836	IO2gareál.dren.k	0	0	0	15.2.19	15.2.19	0	3	206307	0	4	206409	0	0	0	0
206759	CHODNÍKOVÉ OBRUBY	0	0	0	18.2.19	18.2.19	0	x 5	206354	50	5	206409	50	5	206456	50
9176	IO2gareál.dren.k	0	0	0	15.2.19	15.2.19	0	5	206559	50	5	206707	50	0	0	0
206805	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA	0	0	0	18.2.19	18.2.19	0	x 5	206307	50	5	206354	50	5	206409	50
5606	IO2gareál.dren.k	0	0	0	15.2.19	15.2.19	0	5	206559	50	5	206759	50	0	0	0
206859	PŘESUN HMOT TE 6	0	0	0	18.2.19	18.2.19	0	3	200859	0	3	203509	0	x 3	203602	0
9906	IO2gareál.dren.k	0	0	0	15.2.19	15.2.19	0	3	203859	0	2	206157	0	0	0	0
206900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6	0	0	0	18.2.19	18.2.19	0	3	200900	0	3	203509	0	x 3	203602	0
9006	IO2gareál.dren.k	0	0	0	15.2.19	15.2.19	0	3	203900	0	2	206258	0	0	0	0
209108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ	0	0	0	18.2.19	18.2.19	0	x 5	206218	50	5	206228	50	5	206238	50
8909	IO2gareál.dren.k	0	0	0	15.2.19	15.2.19	0	5	206258	50	5	206278	50	0	0	0
209203	OBEZDÍVKY ŠTOL	0	0	0	18.2.19	18.2.19	0	5	203303	50	5	206103	50	x 3	206559	0
3603	IO2gareál.dren.k	0	1	0	15.2.19	15.2.19	0	3	206606	0	3	209108	0	0	0	0
209301	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	0	0	18.2.19	18.2.19	0	x 5	206238	50	5	206258	50	5	206268	50
1600	IO2gareál.dren.k	0	0	0	15.2.19	15.2.19	0	5	206278	50	3	206707	0	0	0	0
209401	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	0	0	0	18.2.19	18.2.19	0	5	206103	50	x 3	206456	0	4	206900	0
1709	IO2gareál.dren.k	0	0	0	15.2.19	15.2.19	0	5	209108	50	5	209301	50	0	0	0
209605	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE	0	0	0	18.2.19	18.2.19	0	x 5	206559	50	5	206759	50	5	206805	50
5909	IO2gareál.dren.k	0	0	0	15.2.19	15.2.19	0	5	209108	50	5	209401	50	0	0	0
209705	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE	0	0	0	18.2.19	25.2.19	0	x 5	206759	50	5	206805	50	4	206859	0
5709	IO2gareál.dren.k	0	0	1	15.2.19	22.2.19	0	5	209108	50	5	209401	50	0	0	0
209801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	0	0	1	18.2.19	25.2.19	0	x 5	206759	50	5	209301	50	3	209401	0
1809	IO2gareál.dren.k	0	0	1	15.2.19	22.2.19	0	4	209605	0	4	209705	0	0	0	0
209859	PŘESUN HMOT TE 9	0	0	0	18.2.19	18.2.19	0	3	203859	0	x 3	206508	0	3	206606	0
9909	IO2gareál.dren.k	0	0	0	15.2.19	15.2.19	0	3	206859	0	2	209605	0	0	0	0
209900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9	0	0	0	18.2.19	18.2.19	0	3	203900	0	x 3	206456	0	3	206606	0
9009	IO2gareál.dren.k	0	0	0	15.2.19	15.2.19	0	3	206900	0	2	209108	0	0	0	0
209950	OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA	0	0	2	14.2.19	18.2.19	0	x 2	200101	0	2	200201	0	2	200359	0
905A	IO2gareál.dren.k	0	0	2	1.2.19	15.2.19	0	2	200459	0	2	200501	0	0	0	0
209980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	0	1	18.2.19	18.2.19	0	x 3	209203	0	4	209801	0	3	209859	0
908A	IO2gareál.dren.k	0	0	0	22.2.19	22.2.19	0	3	209900	0	5	209950	50	0	0	0



11.12.17

SO10 Vodní prvek

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6							
						Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F		
210101	PŘIPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	0	0	0	0	25.2.19	25.2.19	0	x 6	209980	0	0	0	0	0	0
1100	SO10 Vodní prvek	0	0	0	0	22.2.19	22.2.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	0	1	0	0	25.2.19	25.2.19	0	x 5	210101	100	0	0	0	0	0
1200	SO10 Vodní prvek	0	0	0	0	1.3.19	1.3.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	0	0	0	0	4.3.19	4.3.19	0	5	210101	100	x 3	210201	0	0	0
1300	SO10 Vodní prvek	0	0	0	0	1.3.19	1.3.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	0	0	0	0	25.2.19	4.3.19	0	x 2	210101	0	0	0	0	0	0
9600	SO10 Vodní prvek	0	0	1	0	22.2.19	1.3.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210459	OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE	0	0	0	0	25.2.19	4.3.19	0	x 2	210101	0	2	210409	0	0	0
9700	SO10 Vodní prvek	0	0	1	0	22.2.19	1.3.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210469	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	0	0	0	0	25.2.19	11.3.19	0	x 2	210101	0	2	210409	0	2	210459
9790	SO10 Vodní prvek	0	0	2	0	22.2.19	8.3.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210501	RAŽENÍ A HLOUB PODZEMNÍ	0	0	0	0	4.3.19	11.3.19	0	2	210101	0	x 2	210301	0	0	0
1400	SO10 Vodní prvek	0	0	1	0	1.3.19	8.3.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210556	ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍM	0	1	0	0	4.3.19	4.3.19	0	5	210101	100	3	210201	0	x 5	210301
1800	SO10 Vodní prvek	0	0	0	0	8.3.19	8.3.19	0	3	210409	0	3	210459	0	0	0
210557	IZOL PROTI TLAKOVÉ VODĚ	0	1	0	0	11.3.19	11.3.19	0	3	210101	0	3	210301	0	3	210501
7110	SO10 Vodní prvek	0	0	0	0	15.3.19	15.3.19	0	x 5	210556	100	0	0	0	0	0
210601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	1	0	0	25.2.19	4.3.19	0	2	210101	0	x 2	210201	0	0	0
1600	SO10 Vodní prvek	0	0	1	0	1.3.19	8.3.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210701	NÁSYPY A SKLÁDKY	0	0	0	0	4.3.19	11.3.19	0	3	210201	0	3	210301	0	3	210501
1700	SO10 Vodní prvek	0	0	1	0	1.3.19	8.3.19	0	x 3	210601	0	0	0	0	0	0
210722	VRTY PRO INJEKTÁŽ	0	0	0	0	4.3.19	11.3.19	0	3	210101	0	x 3	210201	0	3	210301
2600	SO10 Vodní prvek	0	0	1	0	1.3.19	8.3.19	0	5	210409	100	5	210459	100	0	0
210802	ZHUTNĚNÍ PODL POD NÁSYPY	0	0	1	1	11.3.19	18.3.19	0	5	210101	100	5	210201	100	3	210409
2100	SO10 Vodní prvek	0	0	1	0	8.3.19	15.3.19	0	3	210459	0	x 5	210556	100	0	0
210822	POLŠTĚR ZÁKLADŮ	0	0	0	0	4.3.19	11.3.19	0	5	210301	100	5	210409	100	5	210459
2700	SO10 Vodní prvek	0	0	1	0	1.3.19	8.3.19	0	x 4	210601	0	4	210701	0	0	0
210900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0	0	0	1	0	25.2.19	11.3.19	0	x 2	210101	0	2	210409	0	2	210459
9000	SO10 Vodní prvek	0	0	2	0	22.2.19	8.3.19	0	2	210469	0	0	0	0	0	0
213102	ZPEVŇOVÁNÍ KONSTRUKCÍ	0	0	0	2	4.3.19	18.3.19	0	x 5	210201	100	5	210301	100	5	210409
2803	SO10 Vodní prvek	0	0	2	0	1.3.19	15.3.19	0	5	210459	100	5	210722	100	0	0
213152	VRTY PRO PODZEMNÍ STĚNY	0	0	0	0	4.3.19	11.3.19	0	x 5	210201	100	5	210301	100	5	210409
2603	SO10 Vodní prvek	0	0	1	0	1.3.19	8.3.19	0	5	210459	100	5	210722	100	0	0
213202	PODZEMNÍ STĚNY	0	0	-1	0	18.3.19	18.3.19	0	5	210201	100	x 5	210557	100	5	210722
2303	SO10 Vodní prvek	0	1	0	0	15.3.19	15.3.19	0	3	213102	0	5	213152	100	0	0
213223	STOKY	0	0	0	-1	18.3.19	18.3.19	0	5	210556	100	5	210802	100	5	213102
3503	SO10 Vodní prvek	0	1	0	0	15.3.19	15.3.19	0	5	213152	100	x 5	213202	100	0	0
213252	PILOTY	0	0	1	0	4.3.19	18.3.19	0	5	210101	100	5	210409	100	5	210459
2203	SO10 Vodní prvek	0	1	2	0	1.3.19	15.3.19	0	x 5	210722	100	5	213152	100	0	0
213302	ZÁKLADY IS	0	0	0	-1	18.3.19	18.3.19	0	5	210409	100	5	210459	100	x 5	210557
2703	SO10 Vodní prvek	0	1	0	0	15.3.19	15.3.19	0	5	210722	100	5	210822	100	0	0
213354	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	0	0	0	0	18.3.19	18.3.19	0	x 5	210557	100	5	210722	100	5	210556
4503	SO10 Vodní prvek	0	0	0	0	15.3.19	15.3.19	0	5	210802	100	5	213152	100	0	0
213404	ZPEVNĚNÉ PLOCHY	0	0	0	0	18.3.19	18.3.19	0	5	210722	100	5	210556	100	5	213102
4603	SO10 Vodní prvek	0	0	0	0	15.3.19	15.3.19	0	5	213152	100	x 3	213202	0	0	0
213427	IZOL PROTI VODĚ KONST IS	0	0	0	0	18.3.19	18.3.19	0	x 5	210557	100	5	213102	100	5	213202
7113	SO10 Vodní prvek	0	0	0	0	15.3.19	15.3.19	0	5	213252	100	5	213302	100	0	0
213451	NÁSYPY ZHUTNĚNÉ	0	0	0	0	18.3.19	18.3.19	0	5	210722	100	5	210556	100	5	210802
1703	SO10 Vodní prvek	0	0	0	0	15.3.19	15.3.19	0	5	213102	100	x 5	213354	100	0	0
213501	SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ	0	0	0	0	18.3.19	18.3.19	0	5	210556	100	5	210802	100	5	213102
1803	SO10 Vodní prvek	0	0	0	0	15.3.19	15.3.19	0	x 5	213354	100	5	213451	100	0	0
213529	OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR	0	0	0	0	18.3.19	18.3.19	0	4	210900	0	x 5	213202	100	5	213252
9443	SO10 Vodní prvek	0	0	0	0	15.3.19	15.3.19	0	3	213451	0	3	213501	0	0	0
213559	LEŠENÍ TRUBKOVÉ	0	0	0	0	18.3.19	18.3.19	0	5	210722	100	5	210822	100	5	213152
9493	SO10 Vodní prvek	0	0	0	0	15.3.19	15.3.19	0	x 5	213202	100	5	213252	100	0	0
213609	TĚŽKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ	0	0	0	0	18.3.19	18.3.19	0	x 5	210557	100	5	213202	100	5	213252
9433	SO10 Vodní prvek	0	0	0	0	15.3.19	15.3.19	0	5	213302	100	5	213427	100	0	0
213623	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	0	0	-1	0	18.3.19	18.3.19	0	5	210822	100	x 5	213202	100	5	213302
3803	SO10 Vodní prvek	0	1	0	0	15.3.19	15.3.19	0	5	213354	100	5	213427	100	0	0
213652	TRATIVODY	0	0	0	0	18.3.19	18.3.19	0	5	210802	100	x 5	213223	100	5	213404
2103	SO10 Vodní prvek	0	0	0	0	15.3.19	15.3.19	0	5	213451	100	5	213501	100	0	0
213708	ŠACHTY NA POTRUBÍ	0	0	0	0	18.3.19	18.3.19	0	x 5	213223	100	5	213354	100	5	213404
8903	SO10 Vodní prvek	0	0	0	0	15.3.19	15.3.19	0	5	213427	100	3	213652	0	0	0
213718	POTRUBÍ BETONOVÉ	0	0	0	0	18.3.19	25.3.19	0	4	210601	0	4	210701	0	x 5	213354
8103	SO10 Vodní prvek	0	0	1	0	15.3.19	22.3.19	0	3	213652	0	5	213708	100	0	0
213728	POTRUBÍ ŽELEZOBETONOVÉ	0	0	0	0	18.3.19	25.3.19	0	4	210601	0	4	210701	0	x 5	213354
8203	SO10 Vodní prvek	0	0	1	0	15.3.19	22.3.19	0	5	213623	100	5	213708	100	0	0



11.12.17

SO10 Vodní prvek

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě . 1 - 6								
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F			
213738 8303	POTRUBÍ KAMENINOVÉ SO10 Vodní prvek	0 0	0 0	0 1	18.3.19 15.3.19	25.3.19 22.3.19	0 0	4 5	210701 213623	0 100	x 5 5	213223 213708	100 100	5 0	213354 0	100 0
213748 8403	POTRUBÍ VLÁKNOCEMENTOVÉ SO10 Vodní prvek	0 0	0 1	0 0	18.3.19 15.3.19	25.3.19 22.3.19	0 0	x 5 5	213223 213652	100 100	5 5	213354 213708	100 100	5 0	213623 0	100 0
213768 8603	POTRUBÍ OCELOVÉ SO10 Vodní prvek	0 0	0 1	0 0	18.3.19 15.3.19	25.3.19 22.3.19	0 0	x 5 5	213223 213623	100 100	5 5	213354 213708	100 100	5 0	213404 0	100 0
213778 8703	POTRUBÍ Z PLASTU SO10 Vodní prvek	0 0	0 1	0 0	18.3.19 15.3.19	25.3.19 22.3.19	0 0	x 5 5	213223 213623	100 100	5 5	213354 213708	100 100	5 0	213404 0	100 0
213788 8803	POTRUBÍ Z DRENÁŽEK SO10 Vodní prvek	0 0	0 0	0 0	18.3.19 15.3.19	18.3.19 15.3.19	0 0	x 5 3	213223 213652	100 0	5 5	213354 213708	100 100	5 0	213623 0	100 0
213859 9903	PŘESUN HMOT TE 3 SO10 Vodní prvek	0 0	1 0	1 1	4.3.19 8.3.19	11.3.19 15.3.19	0 0	4 3	210469 210900	0 0	x 3 2	210501 213152	0 0	3 0	210822 0	0 0
213900 9003	OSTATNÍ PRÁCE TE 3 SO10 Vodní prvek	0 0	0 0	2 2	4.3.19 1.3.19	18.3.19 15.3.19	0 0	4 3	210469 210900	0 0	x 3 2	210501 213152	0 0	3 0	210822 0	0 0
216103 3206	ZDI HYDROSTAVEB SO10 Vodní prvek	0 0	0 5	0 0	-5 18.3.19 15.3.19	18.3.19 15.3.19	0 0	5 5	213102 213302	100 100	x 5 3	213202 213609	100 0	5 0	213252 0	100 0
216129 9316	VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR SO10 Vodní prvek	0 0	0 0	0 0	18.3.19 15.3.19	18.3.19 15.3.19	0 0	x 3 4	213427 213900	0 0	3 5	213623 216103	0 100	4 0	213859 0	0 0
216153 3603	OBEZDÍVKY ŠTOL SO10 Vodní prvek	0 0	1 0	0 0	-1 18.3.19 15.3.19	18.3.19 15.3.19	0 0	5 5	213102 213223	100 100	5 5	213152 213354	100 100	x 5 0	213202 0	100 0
216203 3106	ZDI PODPĚRNÉ A VOLNÉ SO10 Vodní prvek	0 0	0 1	0 0	-1 18.3.19 15.3.19	18.3.19 15.3.19	0 0	x 5 5	213529 216103	100 100	5 3	213559 216129	100 0	5 0	213609 0	100 0
216227 7686	OCELOVÁ KONSTRUKCE IS SO10 Vodní prvek	0 0	0 0	0 0	18.3.19 15.3.19	18.3.19 15.3.19	0 0	5 5	213102 213559	100 100	x 5 5	213354 213609	100 100	5 0	213529 0	100 0
216253 3306	SLOUPY VENKOVNÍ SO10 Vodní prvek	0 0	0 0	0 0	18.3.19 15.3.19	18.3.19 15.3.19	0 0	5 3	213152 213623	100 0	5 3	213252 216103	100 0	x 5 0	213559 0	100 0
216309 9326	JÍMACÍ ZAŘÍZ VODÁRENSKÉ SO10 Vodní prvek	0 0	0 0	0 0	18.3.19 15.3.19	18.3.19 15.3.19	0 0	x 5 3	216103 216203	100 0	5 3	216129 216227	100 0	5 0	216153 0	100 0
216327 7126	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH SO10 Vodní prvek	0 0	0 1	0 0	18.3.19 15.3.19	25.3.19 22.3.19	0 0	x 5 5	216103 216227	100 100	5 5	216129 216309	100 100	5 0	216203 0	100 0
216351 1706	ZÁSYPY SO10 Vodní prvek	0 0	0 0	0 0	18.3.19 15.3.19	18.3.19 15.3.19	0 0	x 5 5	213623 216153	100 100	5 3	216103 216203	100 0	5 0	216129 0	100 0
216404 4506	ZAJIŠŤOVACÍ KONSTR IS SO10 Vodní prvek	0 0	0 0	0 0	18.3.19 15.3.19	18.3.19 15.3.19	0 0	x 5 5	213354 216103	100 100	5 3	213451 216203	100 0	5 0	213652 0	100 0
216424 4306	SCHODIŠŤ STUPNĚ NA TERÉN SO10 Vodní prvek	0 0	0 1	0 0	18.3.19 15.3.19	18.3.19 15.3.19	0 0	x 5 5	213404 216351	100 100	5 3	213451 216404	100 0	5 0	213501 0	100 0
216459 9356	OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY SO10 Vodní prvek	0 0	0 0	0 0	18.3.19 15.3.19	18.3.19 15.3.19	0 0	x 5 5	213223 216351	100 100	5 5	213501 216424	100 0	5 0	213788 0	100 0
216509 9346	PŘEPAD ZAŘÍZENÍ NÁDRŽÍ SO10 Vodní prvek	0 0	0 0	0 0	18.3.19 15.3.19	18.3.19 15.3.19	0 0	x 5 3	216203 216404	100 0	5 3	216227 216459	100 0	3 0	216309 0	0 0
216553 3406	ZÍDKY PLOTY A ZÁBRADLÍ SO10 Vodní prvek	0 0	0 0	1 0	18.3.19 22.3.19	18.3.19 22.3.19	0 0	x 5 3	216153 216424	100 0	3 3	216253 216509	0 0	3 0	216309 0	0 0
216609 9366	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS SO10 Vodní prvek	0 0	0 0	0 0	28.3.19 22.3.19	25.3.19 22.3.19	0 0	5 3	216203 216509	100 0	5 x 3	216253 216553	100 0	3 0	216309 0	0 0
216622 2206	LEDOLAMY SO10 Vodní prvek	0 0	0 0	0 0	25.3.19 22.3.19	25.3.19 22.3.19	0 0	5 5	216103 216404	100 100	5 x 3	216227 216553	100 0	5 0	216253 0	100 0
216656 6206	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS SO10 Vodní prvek	0 0	0 0	0 1	18.3.19 15.3.19	25.3.19 22.3.19	0 0	x 3 3	213708 216327	0 0	3 5	216103 216351	0 100	3 0	216203 0	0 0
216704 4606	DLAŽBY IS SO10 Vodní prvek	0 0	0 1	0 0	18.3.19 15.3.19	25.3.19 22.3.19	0 0	x 5 3	213501 216459	100 0	5 3	216351 216656	100 0	3 0	216424 0	0 0
216728 8906	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO10 Vodní prvek	0 0	0 0	0 1	18.3.19 15.3.19	25.3.19 22.3.19	0 0	x 3 3	213738 213778	0 0	3 3	213748 213788	0 0	3 0	213768 0	0 0
216756 6106	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ SO10 Vodní prvek	0 0	0 0	1 1	18.3.19 15.3.19	25.3.19 22.3.19	0 0	x 5 5	213529 213708	100 100	5 3	213609 216728	100 0	3 0	213623 0	0 0
216807 7496	SILNOPROUD OSTATNÍ SO10 Vodní prvek	0 0	0 0	0 0	25.3.19 22.3.19	25.3.19 22.3.19	0 0	5 3	216129 216728	100 0	3 3	216327 216756	0 0	x 3 0	216609 0	0 0
216859 9906	PŘESUN HMOT TE 6 SO10 Vodní prvek	0 0	1 0	0 1	18.3.19 22.3.19	25.3.19 29.3.19	0 0	x 3 3	213302 213859	0 0	3 2	213427 216103	0 0	3 0	213559 0	0 0
216900 9006	OSTATNÍ PRÁCE TE 6 SO10 Vodní prvek	0 0	0 0	1 2	18.3.19 15.3.19	1.4.19 29.3.19	0 0	x 3 3	213302 213900	0 0	3 2	213529 216103	0 0	3 0	213609 0	0 0
219101 1709	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ SO10 Vodní prvek	0 0	0 0	1 1	18.3.19 15.3.19	25.3.19 22.3.19	0 0	x 5 5	213718 213748	100 100	5 5	213728 213768	100 100	5 0	213738 0	100 0
219209 9399	OST DOK KONST A PRÁCE IS SO10 Vodní prvek	0 0	0 0	0 0	25.3.19 22.3.19	25.3.19 22.3.19	0 0	3 3	213778 216656	0 0	3 3	216253 216756	0 0	x 3 0	216553 0	0 0
219259 9339	ZKOUŠKY TĚSNOSTI NÁDRŽÍ SO10 Vodní prvek	0 0	0 0	0 0	25.3.19 22.3.19	25.3.19 22.3.19	0 0	5 5	216404 219101	100 100	5 x 3	216509 219209	100 0	5 0	216704 0	100 0



11.12.17

SO10 Vodní prvek

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	RV Rezerva	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6									
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F				
219309	ČISTĚNÍ USAZENIN	0	0	0	0	25.3.19	25.3.19	0	5	216459	100	3	216509	0	3	216704	0
9389	SO10 Vodní prvek	0	0	0		22.3.19	22.3.19	0	x 3	219209	0	3	219259	0	0	0	0
219359	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	0	0	1	0	25.3.19	1.4.19	0	1	210469	0	3	216807	0	x 4	216859	0
9799	SO10 Vodní prvek	0	0	1	0	22.3.19	29.3.19	0	4	216900	0	2	219309	0	0	0	0
219407	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY	0	0	1	0	25.3.19	25.3.19	0	5	216756	100	x 3	216807	0	5	219101	100
7679	SO10 Vodní prvek	0	0	0		29.3.19	29.3.19	0	3	219209	0	3	219309	0	0	0	0
219453	OBEZDÍVKY ŠTOL	0	0	1	0	25.3.19	1.4.19	0	5	216153	100	5	216309	100	5	216351	100
3603	SO10 Vodní prvek	0	1	1		22.3.19	29.3.19	0	x 3	219259	0	3	219309	0	0	0	0
219509	DOPRAVNÍ A ZDV ZAŘÍZENÍ	0	0	0	0	1.4.19	1.4.19	0	5	219101	100	3	219209	0	3	219309	0
9519	SO10 Vodní prvek	0	0	0		29.3.19	29.3.19	0	4	219359	0	x 3	219407	0	0	0	0
219603	DROBNÁ ARCHITEKTURA	0	0	0	0	1.4.19	1.4.19	0	3	216253	0	3	216351	0	3	216553	0
3409	SO10 Vodní prvek	0	0	0		29.3.19	29.3.19	0	3	216704	0	x 3	219407	0	0	0	0
219707	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY	0	0	0	0	1.4.19	1.4.19	0	5	216129	100	5	216203	100	5	216327	100
7649	SO10 Vodní prvek	0	0	0		29.3.19	29.3.19	0	3	216656	0	x 3	219603	0	0	0	0
219757	NÁTĚRY VENKOVNÍ	0	0	0	0	1.4.19	1.4.19	0	3	216609	0	3	216622	0	x 4	219407	0
7839	SO10 Vodní prvek	0	0	0		29.3.19	29.3.19	0	4	219453	0	4	219509	0	0	0	0
219801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	0	0	0	0	1.4.19	1.4.19	0	4	216609	0	3	219259	0	4	219359	0
1809	SO10 Vodní prvek	0	0	0		29.3.19	29.3.19	0	x 4	219509	0	4	219707	0	0	0	0
219859	PŘESUN HMOT TE 9	0	0	1	0	25.3.19	25.3.19	0	3	213718	0	3	216327	0	x 3	216622	0
9909	SO10 Vodní prvek	0	0	0		29.3.19	29.3.19	0	3	216859	0	2	219209	0	0	0	0
219900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9	0	0	1	0	25.3.19	1.4.19	0	3	213728	0	x 3	216622	0	3	216756	0
9009	SO10 Vodní prvek	0	0	1		22.3.19	29.3.19	0	3	216900	0	4	219101	0	0	0	0
219950	OSTATNÍ NÁKLADY, REZERVA	0	0	5	5	25.2.19	1.4.19	0	x 2	210101	0	2	210409	0	2	210459	0
905A	SO10 Vodní prvek	0	0	5		22.2.19	29.3.19	0	2	210469	0	0	0	0	0	0	0
219980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	0	1	0	25.3.19	25.3.19	0	4	219757	0	4	219801	0	x 4	219859	0
908A	SO10 Vodní prvek	0	0	0		29.3.19	29.3.19	29.3.19	4	219900	0	4	219950	0	0	0	0



11.12.17

IO6 Areál.osvětl

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6							
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh činnost	na Čas.h./ F	Druh na Čas.h./ činnost	F	Druh na Čas.h./ činnost	F		
220101	PŘIPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	0	0	0	10.6.19	10.6.19	0	x 1	193404	0	0	0	0	0	0
1100	IO6 Areál.osvětl	0	0	0	7.6.19	7.6.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220159	ŘEZÁNÍ VOZOVEK	0	0	0	10.6.19	10.6.19	0	x 2	220101	0	0	0	0	0	0
9190	IO6 Areál.osvětl	0	0	0	7.6.19	7.6.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	0	0	0	10.6.19	10.6.19	0	x 2	220101	0	0	0	0	0	0
1200	IO6 Areál.osvětl	0	0	0	7.6.19	7.6.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	0	1	0	10.6.19	10.6.19	0	x 2	220101	0	3	220159	0	2	220201
1300	IO6 Areál.osvětl	0	0	0	14.6.19	14.6.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	0	0	0	10.6.19	24.6.19	0	x 2	220101	0	2	220159	0	0	0
9600	IO6 Areál.osvětl	0	0	2	7.6.19	21.6.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220509	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	0	0	0	10.6.19	24.6.19	0	x 2	220101	0	2	220409	0	0	0
9790	IO6 Areál.osvětl	0	0	2	7.6.19	21.6.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	0	0	10.6.19	24.6.19	0	2	220201	0	x 2	220301	0	3	220509
1600	IO6 Areál.osvětl	0	0	2	7.6.19	21.6.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220701	NÁSYPY A SKLÁDKY	0	0	0	10.6.19	24.6.19	0	2	220201	0	x 2	220301	0	2	220509
1700	IO6 Areál.osvětl	0	0	2	7.6.19	21.6.19	0	2	220601	0	0	0	0	0	0
220900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0	0	0	1	10.6.19	24.6.19	0	x 2	220101	0	2	220159	0	2	220201
9000	IO6 Areál.osvětl	0	0	2	7.6.19	21.6.19	0	2	220409	0	2	220509	0	0	0
223104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	0	1	0	17.6.19	17.6.19	0	5	220101	50	5	220159	50	x 5	220301
4503	IO6 Areál.osvětl	0	0	0	21.6.19	21.6.19	0	4	220601	0	4	220701	0	0	0
223207	IZOL PROTI VODĚ KONST IS	0	0	0	24.6.19	24.6.19	0	5	220159	50	5	220301	50	5	220409
7113	IO6 Areál.osvětl	0	0	0	21.6.19	21.6.19	0	4	220900	0	x 5	223104	50	0	0
223403	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	0	0	-1	24.6.19	24.6.19	0	5	220201	50	5	220301	50	5	220409
3803	IO6 Areál.osvětl	0	1	0	21.6.19	21.6.19	0	x 5	223104	50	5	223207	50	0	0
223608	ŠACHTY NA POTRUBÍ	0	0	0	24.6.19	24.6.19	0	5	220101	50	5	220201	50	5	220301
8903	IO6 Areál.osvětl	0	0	0	21.6.19	21.6.19	0	x 5	223104	50	5	223207	50	0	0
223807	ZÁMEČNÍCI KONSTR PRVKY	0	0	0	24.6.19	24.6.19	0	5	220409	50	4	220509	0	x 5	223104
7673	IO6 Areál.osvětl	0	0	0	21.6.19	21.6.19	0	5	223207	50	3	223403	0	0	0
223859	PŘESUN HMOT TE 3	0	0	4	17.6.19	15.7.19	0	3	220409	0	3	220509	0	4	220601
9903	IO6 Areál.osvětl	0	0	4	14.6.19	12.7.19	0	4	220701	0	x 2	223104	0	0	0
223900	OSTATNÍ PRÁCE TE 3	0	0	4	17.6.19	15.7.19	0	4	220509	0	4	220601	0	4	220701
9003	IO6 Areál.osvětl	0	0	4	14.6.19	12.7.19	0	3	220900	0	x 2	223104	0	0	0
226103	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	0	0	-1	24.6.19	24.6.19	0	4	220701	0	x 5	223207	50	5	223403
3806	IO6 Areál.osvětl	0	1	0	21.6.19	21.6.19	0	5	223608	50	3	223807	0	0	0
226207	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU	0	1	0	24.6.19	24.6.19	0	x 5	223207	50	5	223403	50	5	223608
7436	IO6 Areál.osvětl	0	0	0	28.6.19	28.6.19	0	5	223807	50	5	226103	50	0	0
226257	SILNOPROUD VEDENÍ KAB AL	0	0	1	24.6.19	1.7.19	0	x 5	223207	50	5	223403	50	5	223608
7426	IO6 Areál.osvětl	0	0	1	21.6.19	28.6.19	0	5	223807	50	5	226103	50	0	0
226307	VEŘEJ OSVĚTLENÍ STOŽÁRY	0	0	3	24.6.19	24.6.19	0	5	220301	50	x 5	223104	50	5	223207
7446	IO6 Areál.osvětl	0	0	0	12.7.19	12.7.19	0	5	223403	50	5	223807	50	0	0
226357	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE IS	0	2	0	1.7.19	1.7.19	0	5	223807	50	4	223900	0	3	226207
7486	IO6 Areál.osvětl	0	0	0	12.7.19	12.7.19	0	3	226257	0	x 3	226307	0	0	0
226407	SILNOPROUD OSTATNÍ	0	2	0	1.7.19	1.7.19	0	4	223859	0	5	226207	50	5	226257
7496	IO6 Areál.osvětl	0	0	0	12.7.19	12.7.19	0	3	226307	0	x 3	226357	0	0	0
226508	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHT	0	0	0	15.7.19	15.7.19	0	5	223608	50	5	226103	50	3	226207
8906	IO6 Areál.osvětl	0	0	0	12.7.19	12.7.19	0	3	226257	0	x 3	226307	0	0	0
226556	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS	0	0	0	15.7.19	15.7.19	0	5	223403	50	5	223608	50	5	226103
6206	IO6 Areál.osvětl	0	0	0	12.7.19	12.7.19	0	x 3	226407	0	3	226508	0	0	0
226601	ZÁSYPY	0	0	0	15.7.19	15.7.19	0	5	226207	50	5	226257	50	5	226307
1706	IO6 Areál.osvětl	0	0	0	12.7.19	12.7.19	0	x 5	226407	50	5	226556	50	0	0
226654	DLAŽBY IS	0	0	0	15.7.19	15.7.19	0	5	226207	50	5	226257	50	x 5	226307
4606	IO6 Areál.osvětl	0	0	0	12.7.19	12.7.19	0	5	226556	50	5	226601	50	0	0
226709	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY	0	0	0	15.7.19	15.7.19	0	5	226103	50	x 5	226307	50	5	226556
9186	IO6 Areál.osvětl	0	0	0	12.7.19	12.7.19	0	5	226601	50	3	226654	0	0	0
226759	CHODNÍKOVÉ OBRUBY	0	0	0	15.7.19	15.7.19	0	5	226103	50	x 5	226556	50	5	226601
9176	IO6 Areál.osvětl	0	0	0	12.7.19	12.7.19	0	3	226654	0	3	226709	0	0	0
226805	PODKLAD KOM VRCH VRŠT VA	0	0	0	15.7.19	15.7.19	0	5	226207	50	5	226257	50	x 5	226601
5606	IO6 Areál.osvětl	0	0	0	12.7.19	12.7.19	0	5	226709	50	5	226759	50	0	0
226859	PŘESUN HMOT TE 6	0	0	0	15.7.19	22.7.19	0	3	223807	0	3	223859	0	2	226207
9906	IO6 Areál.osvětl	0	0	1	12.7.19	19.7.19	0	2	226307	0	x 2	226508	0	0	0
226900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6	0	0	0	15.7.19	15.7.19	0	3	220900	0	3	223608	0	3	223900
9006	IO6 Areál.osvětl	0	0	0	12.7.19	12.7.19	0	2	226257	0	x 2	226508	0	0	0
229107	SILNOPROUD KOMPLET VENK	0	0	0	15.7.19	22.7.19	0	5	226207	50	5	226257	50	5	226307
7479	IO6 Areál.osvětl	0	0	1	12.7.19	19.7.19	0	5	226357	50	x 5	226407	50	0	0



11.12.17

IO6 Areál.osvětl

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	RV Rezerva	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6								
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F			
229207	VEREJNÉ OSVĚTLENÍ KOMPL	0	0	0	15.7.19	22.7.19	0	5	226207	50	5	226307	50	5	226357	50
7449	IO6 Areál.osvětl	0	0	1	12.7.19	19.7.19	0	x 5	226407	50	4	229107	0	0	0	0
229407	NÁTĚRY VENKOVNÍ	0	0	0	15.7.19	15.7.19	0	5	223807	50	3	226103	0	3	226307	0
7839	IO6 Areál.osvětl	0	0	0	12.7.19	12.7.19	0	x 3	226357	0	4	226508	0	0	0	0
229505	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE	0	0	0	15.7.19	22.7.19	0	x 5	226601	50	5	226709	50	5	226759	50
5909	IO6 Areál.osvětl	0	0	1	12.7.19	19.7.19	0	5	226805	50	4	226859	0	0	0	0
229605	VYSRAVENÍ KRYTU ŽIVICE	0	0	0	15.7.19	15.7.19	0	x 5	226601	50	5	226709	50	5	226759	50
5709	IO6 Areál.osvětl	0	0	0	12.7.19	12.7.19	0	5	226805	50	4	226900	0	0	0	0
229801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	0	0	1	15.7.19	22.7.19	0	x 3	226654	0	4	229207	0	4	229407	0
1809	IO6 Areál.osvětl	0	0	1	12.7.19	19.7.19	0	4	229505	0	4	229605	0	0	0	0
229859	PŘESUN HMOT TE 9	0	0	1	15.7.19	22.7.19	0	3	223859	0	x 3	226556	0	3	226859	0
9909	IO6 Areál.osvětl	0	0	1	12.7.19	19.7.19	0	2	229107	0	2	229207	0	0	0	0
229900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9	0	0	0	15.7.19	15.7.19	0	3	223900	0	x 3	226654	0	3	226805	0
9009	IO6 Areál.osvětl	0	0	0	12.7.19	12.7.19	0	3	226900	0	2	229407	0	0	0	0
229950	OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA	0	0	5	10.6.19	15.7.19	0	x 2	220101	0	2	220409	0	2	220509	0
905A	IO6 Areál.osvětl	0	0	5	7.6.19	12.7.19	0	2	220601	0	2	220701	0	0	0	0
229980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	1	0	15.7.19	15.7.19	0	x 3	229605	0	4	229801	0	4	229859	0
908A	IO6 Areál.osvětl	0	0	0	19.7.19	19.7.19	0	5	229900	50	1	229950	0	0	0	0

Studentská veřejně



11.12.17

IO7Kom.azpev.plo

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísIDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6								
						Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F			
230101	PŘIPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE	0	0	1	0	15.7.19	15.7.19	0	x 2	229980	0	0	0	0	0		
1100	IO7Kom.azpev.plo	0	0	0	0	19.7.19	19.7.19	0	0	0	0	0	0	0	0		
230159	ŘEZÁNÍ VOZOVEK	0	0	0	0	15.7.19	15.7.19	0	x 2	230101	0	0	0	0	0		
9190	IO7Kom.azpev.plo	0	0	0	0	12.7.19	12.7.19	0	0	0	0	0	0	0	0		
230201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	0	0	1	0	15.7.19	15.7.19	0	x 2	230101	0	0	0	0	0		
1200	IO7Kom.azpev.plo	0	0	0	0	19.7.19	19.7.19	0	0	0	0	0	0	0	0		
230301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	0	0	0	0	15.7.19	22.7.19	0	2	230101	0	3	230159	0	x 2	230201	0
1300	IO7Kom.azpev.plo	0	0	1	0	12.7.19	19.7.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
230409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	0	0	1	0	15.7.19	15.7.19	0	x 2	230101	0	2	230159	0	0	0	0
9600	IO7Kom.azpev.plo	0	0	0	0	19.7.19	19.7.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
230459	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	0	0	1	0	15.7.19	22.7.19	0	2	230101	0	x 2	230409	0	0	0	0
9790	IO7Kom.azpev.plo	0	0	1	0	19.7.19	26.7.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
230501	PAŽENÍ	0	0	0	0	22.7.19	22.7.19	0	2	230301	0	x 3	230409	0	0	0	0
1500	IO7Kom.azpev.plo	0	0	0	0	19.7.19	19.7.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
230601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	0	1	0	15.7.19	22.7.19	0	x 2	230201	0	2	230301	0	0	0	0
1600	IO7Kom.azpev.plo	0	0	1	0	19.7.19	26.7.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
230701	NÁSYPY A SKLÁDKY	0	0	0	1	22.7.19	29.7.19	0	5	230101	50	x 3	230201	0	3	230301	0
1700	IO7Kom.azpev.plo	0	0	1	0	19.7.19	26.7.19	0	2	230501	0	0	0	0	0	0	0
230751	ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍM	0	0	1	0	22.7.19	22.7.19	0	x 5	230201	50	5	230301	50	5	230501	50
1800	IO7Kom.azpev.plo	0	0	0	0	26.7.19	26.7.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
230802	ZHUTNĚNÍ PODL POD NÁSYPY	0	0	0	0	22.7.19	29.7.19	0	5	230101	50	3	230201	0	x 5	230409	50
2100	IO7Kom.azpev.plo	0	0	1	0	19.7.19	26.7.19	0	2	230459	0	0	0	0	0	0	
230859	PŘESUN HMOT TE 0	0	0	0	0	22.7.19	12.8.19	0	2	230201	0	2	230409	0	2	230459	0
9900	IO7Kom.azpev.plo	0	0	3	0	19.7.19	9.8.19	0	x 2	230501	0	0	0	0	0	0	
230900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0	0	0	0	1	15.7.19	12.8.19	0	2	230201	0	2	230301	0	2	230409	0
9000	IO7Kom.azpev.plo	0	0	4	0	12.7.19	9.8.19	0	x 2	230459	0	0	0	0	0	0	
233101	NÁSYPY ZHUTNĚNÉ	0	0	0	0	22.7.19	29.7.19	0	5	230101	50	3	230201	0	3	230459	0
1703	IO7Kom.azpev.plo	0	0	1	0	19.7.19	26.7.19	0	x 3	230601	0	5	230802	50	0	0	
233155	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY	0	0	1	0	22.7.19	29.7.19	0	3	230101	0	5	230301	50	x 5	230409	50
5603	IO7Kom.azpev.plo	0	0	1	0	26.7.19	2.8.19	0	3	230802	0	3	233101	0	0	0	
233201	PŘIPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE	0	0	0	0	29.7.19	29.7.19	0	5	230101	50	5	230159	50	5	230301	50
1103	IO7Kom.azpev.plo	0	0	0	0	26.7.19	26.7.19	0	x 3	230751	0	3	230802	0	0	0	
233222	ZÁKLADY IS	0	0	-1	0	29.7.19	29.7.19	0	5	230301	50	5	230501	50	3	230802	0
2703	IO7Kom.azpev.plo	0	1	0	0	26.7.19	26.7.19	0	2	233155	0	x 3	233201	0	0	0	
233253	ZDI NOSNÉ	0	0	-1	0	29.7.19	29.7.19	0	5	230601	50	4	230701	0	5	230802	50
3103	IO7Kom.azpev.plo	0	1	0	0	26.7.19	26.7.19	0	x 5	233201	50	5	233222	50	0	0	
233301	ODPAŽENÍ	0	0	0	0	29.7.19	29.7.19	0	1	230501	0	5	230802	50	x 5	230751	50
1503	IO7Kom.azpev.plo	0	0	0	0	26.7.19	26.7.19	0	5	233101	50	5	233253	50	0	0	
233359	SILNIČNÍ PROPUSTKY	0	0	0	0	29.7.19	29.7.19	0	5	230701	50	5	230802	50	x 5	230751	50
9193	IO7Kom.azpev.plo	0	0	0	0	26.7.19	26.7.19	0	5	233101	50	3	233201	0	0	0	
233409	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY	0	0	1	0	29.7.19	29.7.19	0	3	230159	0	3	233155	0	x 5	233222	50
9183	IO7Kom.azpev.plo	0	0	0	0	2.8.19	2.8.19	0	3	233301	0	3	233359	0	0	0	
233459	CHODNÍKOVÉ OBRUBY	0	0	2	0	29.7.19	29.7.19	0	5	230159	50	4	230859	0	5	233222	50
9173	IO7Kom.azpev.plo	0	0	0	0	9.8.19	9.8.19	0	3	233155	0	x 3	233409	0	0	0	
233509	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY	0	0	1	0	29.7.19	5.8.19	0	5	230159	50	4	230900	0	5	233222	50
9163	IO7Kom.azpev.plo	0	0	1	0	2.8.19	9.8.19	0	5	233155	50	x 3	233409	0	0	0	
233553	ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK	0	0	0	0	29.7.19	5.8.19	0	5	230501	50	5	230802	50	x 5	233222	50
3203	IO7Kom.azpev.plo	0	1	1	0	26.7.19	2.8.19	0	5	233253	50	3	233359	0	0	0	
233602	TRATIVODY	0	0	1	0	5.8.19	12.8.19	0	4	230701	0	5	233359	50	5	233409	50
2103	IO7Kom.azpev.plo	0	0	1	0	9.8.19	16.8.19	0	x 3	233459	0	3	233509	0	0	0	
233624	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	0	0	0	0	29.7.19	12.8.19	0	3	233101	0	x 3	233155	0	3	233201	0
4503	IO7Kom.azpev.plo	0	0	2	0	26.7.19	9.8.19	0	3	233301	0	3	233359	0	0	0	
233653	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	0	0	0	0	29.7.19	12.8.19	0	x 5	233222	50	5	233253	50	3	233359	0
3803	IO7Kom.azpev.plo	0	1	2	0	26.7.19	9.8.19	0	3	233553	0	3	233624	0	0	0	
233708	ŠACHTY NA POTRUBÍ	0	0	1	0	29.7.19	12.8.19	0	4	230601	0	3	233101	0	x 3	233253	0
8903	IO7Kom.azpev.plo	0	0	2	0	2.8.19	16.8.19	0	5	233624	50	3	233653	0	0	0	
233718	POTRUBÍ BETONOVÉ	0	0	0	0	12.8.19	26.8.19	0	5	233222	50	x 5	233602	50	5	233624	50
8103	IO7Kom.azpev.plo	0	0	2	0	9.8.19	23.8.19	0	5	233653	50	5	233708	50	0	0	
233728	POTRUBÍ ŽELEZOBETONOVÉ	0	0	0	0	12.8.19	26.8.19	0	4	233301	0	x 5	233602	50	5	233624	50
8203	IO7Kom.azpev.plo	0	0	2	0	9.8.19	23.8.19	0	5	233653	50	5	233708	50	0	0	
233778	POTRUBÍ Z PLASTU	0	0	1	0	5.8.19	26.8.19	0	4	230701	0	5	233101	50	5	233624	50
8703	IO7Kom.azpev.plo	0	0	3	0	2.8.19	23.8.19	0	5	233653	50	x 5	233708	50	0	0	
233801	svahování a zpev pláne	0	0	0	0	5.8.19	19.8.19	0	5	230751	50	5	233101	50	5	233359	50
1803	IO7Kom.azpev.plo	0	0	2	0	2.8.19	16.8.19	0	5	233553	50	x 5	233708	50	0	0	
233859	PŘESUN HMOT TE 3	0	0	3	0	22.7.19	2.9.19	0	3	230459	0	3	230501	0	3	230802	0
9903	IO7Kom.azpev.plo	0	0	6	0	19.7.19	30.8.19	0	3	230859	0	x 2	233155	0	0	0	
233900	OSTATNÍ PRÁCE TE 3	0	0	0	1	22.7.19	26.8.19	0	3	230159	0	x 3	230201	0	3	230802	0
9003	IO7Kom.azpev.plo	0	0	5	0	19.7.19	23.8.19	0	3	230900	0	2	233101	0	0	0	



11.12.17

IO7Kom.azpev.plo

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný Přípustný Vynucený			V a z b y ě. 1 - 6								
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F			
236105	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA	0	1	1	29.7.19	5.8.19	0	5	233101	50	5	233155	50	5	233359	50
5606	IO7Kom.azpev.plo	0	0	1	2.8.19	9.8.19	0	3	233409	0	x 3	233509	0	0	0	0
236205	ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE	0	0	0	12.8.19	19.8.19	0	5	233155	50	x 5	233459	50	5	233509	50
5706	IO7Kom.azpev.plo	0	1	1	9.8.19	16.8.19	0	3	233553	0	3	236105	0	0	0	0
236255	BETONOVÝ KRYT KOMUNIKACE	0	0	-1	12.8.19	19.8.19	0	5	233101	50	5	233155	50	x 3	233459	0
5806	IO7Kom.azpev.plo	0	1	1	9.8.19	16.8.19	0	3	233509	0	3	233553	0	0	0	0
236305	DLAŽBA KOMUNIKACE	0	3	0	5.8.19	5.8.19	0	5	233101	50	5	233155	50	x 5	233459	50
5906	IO7Kom.azpev.plo	0	0	0	23.8.19	23.8.19	0	3	233553	0	3	236105	0	0	0	0
236409	OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY	0	1	0	12.8.19	19.8.19	0	x 5	233602	50	5	233801	50	2	236205	0
9356	IO7Kom.azpev.plo	0	0	1	16.8.19	23.8.19	0	2	236255	0	2	236305	0	0	0	0
236504	DLAŽBY IS	0	0	0	19.8.19	2.9.19	0	5	233624	50	5	233708	50	5	233778	50
4606	IO7Kom.azpev.plo	0	0	2	16.8.19	30.8.19	0	5	233801	50	x 3	236409	0	0	0	0
236602	VRTY DO BETONU KOMUNIK	0	0	0	12.8.19	26.8.19	0	5	233101	50	5	233155	50	3	233301	0
2606	IO7Kom.azpev.plo	0	0	2	9.8.19	23.8.19	0	5	236105	50	x 5	236255	50	0	0	0
236707	VEŘEJ OSVĚTLENÍ STOŽÁRY	0	0	0	19.8.19	2.9.19	0	5	233222	50	5	233253	50	5	233801	50
7446	IO7Kom.azpev.plo	0	0	2	16.8.19	30.8.19	0	x 3	236504	0	3	236602	0	0	0	0
236809	DOPLŇKY POZEM KOMUNIKACÍ	0	0	0	12.8.19	26.8.19	0	x 3	233459	0	3	233509	0	2	236205	0
9196	IO7Kom.azpev.plo	0	0	2	9.8.19	23.8.19	0	2	236255	0	2	236305	0	0	0	0
236859	PŘESUN HMOT TE 6	0	0	1	12.8.19	2.9.19	0	3	230859	0	3	233201	0	x 4	233602	0
9906	IO7Kom.azpev.plo	0	0	3	9.8.19	30.8.19	0	3	233859	0	2	236105	0	0	0	0
236900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6	0	0	0	12.8.19	2.9.19	0	3	230900	0	3	233624	0	3	233653	0
9006	IO7Kom.azpev.plo	0	0	3	9.8.19	30.8.19	0	3	233900	0	x 2	236205	0	0	0	0
239109	ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	0	0	1	12.8.19	26.8.19	0	5	233409	50	5	233653	50	5	233801	50
9119	IO7Kom.azpev.plo	0	0	2	16.8.19	30.8.19	0	4	236859	0	x 3	236809	0	0	0	0
239129	OCHRANNÁ ZAŘÍZENÍ	0	0	0	19.8.19	2.9.19	0	5	233653	50	5	233801	50	3	236809	0
9129	IO7Kom.azpev.plo	0	0	2	16.8.19	30.8.19	0	4	236900	0	x 3	239109	0	0	0	0
239157	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY	0	0	0	26.8.19	26.8.19	0	5	233728	50	4	233900	0	5	236205	50
7679	IO7Kom.azpev.plo	0	0	0	23.8.19	23.8.19	0	x 5	236305	50	3	236809	0	0	0	0
239209	ZNAČKY PRO STANIČENÍ	0	0	0	19.8.19	2.9.19	0	3	236602	0	3	236707	0	3	236809	0
9139	IO7Kom.azpev.plo	0	0	2	16.8.19	30.8.19	0	x 3	239109	0	3	239129	0	0	0	0
239223	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI ZDÍ	0	0	1	5.8.19	2.9.19	0	5	233253	50	5	233553	50	5	233653	50
3209	IO7Kom.azpev.plo	0	0	4	2.8.19	30.8.19	0	x 5	233708	50	5	233801	50	0	0	0
239257	VEŘEJNĚ OSVĚTLENÍ KOMPL	0	0	0	19.8.19	9.9.19	0	2	236205	0	2	236255	0	2	236305	0
7449	IO7Kom.azpev.plo	0	0	3	16.8.19	6.9.19	0	x 5	236707	50	3	239223	0	0	0	0
239309	DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ	0	1	0	19.8.19	9.9.19	0	x 5	236707	50	2	239109	0	2	239129	0
9149	IO7Kom.azpev.plo	0	0	3	23.8.19	13.9.19	0	2	239209	0	3	239257	0	0	0	0
239359	ODVODŇOVACÍ ŽLABY KOVOVÉ	0	0	0	26.8.19	26.8.19	0	5	233718	50	5	233728	50	5	233778	50
9359	IO7Kom.azpev.plo	0	0	0	23.8.19	23.8.19	0	5	236409	50	x 3	239157	0	0	0	0
239405	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE	0	2	0	26.8.19	26.8.19	0	5	236105	50	5	236305	50	5	236602	50
5909	IO7Kom.azpev.plo	0	0	0	6.9.19	6.9.19	0	x 3	239157	0	3	239359	0	0	0	0
239459	ÚPRAVY POZEM KOMUNIKACÍ	0	1	0	2.9.19	2.9.19	0	3	239129	0	3	239209	0	5	239223	50
9199	IO7Kom.azpev.plo	0	0	0	6.9.19	6.9.19	0	3	239359	0	x 3	239405	0	0	0	0
239507	NÁTĚRY VENKOVNÍ	0	0	0	9.9.19	16.9.19	0	5	236707	50	3	239109	0	5	239157	50
7839	IO7Kom.azpev.plo	0	0	1	6.9.19	13.9.19	0	4	239309	0	x 4	239459	0	0	0	0
239551	ODSTR SILNÍČ KONSTRUKCÍ	0	0	0	19.8.19	9.9.19	0	5	233201	50	4	233859	0	3	236105	0
1109	IO7Kom.azpev.plo	0	0	3	16.8.19	6.9.19	0	x 3	236504	0	3	236602	0	0	0	0
239601	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	0	0	0	19.8.19	9.9.19	0	5	233602	50	5	233718	50	5	233728	50
1709	IO7Kom.azpev.plo	0	0	3	16.8.19	6.9.19	0	5	233778	50	x 3	239551	0	0	0	0
239651	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	0	1	19.8.19	9.9.19	0	1	230601	0	3	233301	0	3	233718	0
1609	IO7Kom.azpev.plo	0	0	3	16.8.19	6.9.19	0	x 4	239551	0	2	239601	0	0	0	0
239709	ČISTĚNÍ USAZENIN	0	0	0	9.9.19	9.9.19	0	5	236409	50	5	236504	50	3	239405	0
9389	IO7Kom.azpev.plo	0	0	0	6.9.19	6.9.19	0	x 3	239459	0	3	239651	0	0	0	0
239725	VÝSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE	0	0	0	9.9.19	9.9.19	0	x 5	239405	50	5	239551	50	5	239601	50
5709	IO7Kom.azpev.plo	0	0	0	6.9.19	6.9.19	0	5	239651	50	3	239709	0	0	0	0
239759	DOPRAVNÍ ZNAČKY VODOROV	0	1	0	9.9.19	9.9.19	0	5	236205	50	5	236255	50	x 5	239405	50
9159	IO7Kom.azpev.plo	0	0	0	13.9.19	13.9.19	0	5	239709	50	3	239725	0	0	0	0
239801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	0	0	0	16.9.19	16.9.19	0	4	239257	0	3	239601	0	4	239651	0
1809	IO7Kom.azpev.plo	0	0	0	13.9.19	13.9.19	0	4	239709	0	x 4	239759	0	0	0	0
239859	PŘESUN HMOT TE 9	0	0	4	19.8.19	16.9.19	0	3	233859	0	x 3	236409	0	3	236504	0
9909	IO7Kom.azpev.plo	0	0	4	16.8.19	13.9.19	0	3	236859	0	2	239223	0	0	0	0
239900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9	0	0	1	19.8.19	9.9.19	0	3	233778	0	3	233900	0	x 3	236409	0
9009	IO7Kom.azpev.plo	0	0	3	16.8.19	6.9.19	0	3	236900	0	2	239129	0	0	0	0
239950	OSTATNÍ NÁKLADY, REZERVA	0	0	8	15.7.19	9.9.19	0	2	230101	0	x 2	230409	0	0	0	0
905A	IO7Kom.azpev.plo	0	0	8	12.7.19	6.9.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	0	1	9.9.19	9.9.19	0	4	239507	0	x 4	239801	0	4	239859	0
908A	IO7Kom.azpev.plo	0	0	0	13.9.19	13.9.19	13.9.19	1	239900	0	1	239950	0	0	0	0



11.12.17

SO8 Stan.SKOaTKO

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6								
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F			
240101	PŘIPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	0	0	0	22.7.19	29.7.19	0	x 6	230101	0	0	0	0	0	0	0
1100	SO8 Stan.SKOaTKO	0	0	1	19.7.19	26.7.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240159	ŘEZÁNÍ VOZOVEK	0	0	0	22.7.19	29.7.19	0	x 2	240101	0	6	230159	0	0	0	0
9190	SO8 Stan.SKOaTKO	0	0	1	19.7.19	26.7.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	0	0	0	22.7.19	29.7.19	0	x 2	240101	0	6	230201	0	0	0	0
1200	SO8 Stan.SKOaTKO	0	0	1	19.7.19	26.7.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	0	0	1	22.7.19	29.7.19	0	x 2	240101	0	3	240159	0	2	240201	0
1300	SO8 Stan.SKOaTKO	0	0	1	26.7.19	2.8.19	0	6	230301	0	0	0	0	0	0	0
240409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	0	0	0	22.7.19	29.7.19	0	x 2	240101	0	2	240159	0	6	230409	0
9600	SO8 Stan.SKOaTKO	0	0	1	19.7.19	26.7.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240459	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	0	0	0	22.7.19	29.7.19	0	x 2	240101	0	2	240409	0	6	230459	0
9790	SO8 Stan.SKOaTKO	0	0	1	19.7.19	26.7.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240501	PAŽENÍ	0	0	0	22.7.19	5.8.19	0	x 2	240301	0	3	240409	0	6	230501	0
1500	SO8 Stan.SKOaTKO	0	0	2	19.7.19	2.8.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	0	1	22.7.19	29.7.19	0	2	240201	0	x 2	240301	0	6	230601	0
1600	SO8 Stan.SKOaTKO	0	0	1	26.7.19	2.8.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240701	NÁSYPY A SKLÁDKY	0	0	0	26.7.19	19.8.19	0	5	240101	100	3	240201	0	x 3	240301	0
1700	SO8 Stan.SKOaTKO	0	0	3	26.7.19	16.8.19	0	2	240501	0	6	230701	0	0	0	0
240751	ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍM	0	0	0	29.7.19	5.8.19	0	5	240201	100	x 5	240301	100	5	240501	100
1800	SO8 Stan.SKOaTKO	0	0	1	26.7.19	2.8.19	0	6	230751	0	0	0	0	0	0	0
240802	ZHUTNĚNÍ PODL POD NÁSYPY	0	0	1	22.7.19	29.7.19	0	x 5	240101	100	3	240201	0	5	240409	100
2100	SO8 Stan.SKOaTKO	0	0	1	26.7.19	2.8.19	0	2	240459	0	6	230802	0	0	0	0
240859	PŘESUN HMOT TE 0	0	0	1	22.7.19	5.8.19	0	x 2	240201	0	2	240409	0	2	240459	0
9900	SO8 Stan.SKOaTKO	0	0	2	19.7.19	2.8.19	0	2	240501	0	0	0	0	0	0	0
240900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0	0	0	0	22.7.19	19.8.19	0	2	240201	0	x 2	240301	0	2	240409	0
9000	SO8 Stan.SKOaTKO	0	0	4	19.7.19	16.8.19	0	2	240459	0	6	230900	0	0	0	0
243101	NÁSYPY ZHUTNĚNÉ	0	0	0	29.7.19	5.8.19	0	5	240101	100	3	240201	0	3	240459	0
1703	SO8 Stan.SKOaTKO	0	0	1	26.7.19	2.8.19	0	3	240601	0	x 5	240802	100	6	233101	0
243155	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY	0	0	1	29.7.19	5.8.19	0	3	240101	0	x 5	240301	100	5	240409	100
5603	SO8 Stan.SKOaTKO	0	0	1	2.8.19	9.8.19	0	3	240802	0	3	243101	0	6	233155	0
243201	PŘIPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	0	0	0	29.7.19	5.8.19	0	5	240101	100	5	240159	100	5	240301	100
1103	SO8 Stan.SKOaTKO	0	0	1	26.7.19	2.8.19	0	3	240751	0	x 3	240802	0	6	233201	0
243222	ZÁKLADY	0	0	1	29.7.19	5.8.19	0	5	240301	100	5	240501	100	3	240802	0
2703	SO8 Stan.SKOaTKO	0	0	1	2.8.19	9.8.19	0	x 2	243155	0	3	243201	0	6	233222	0
243253	ZDI NOSNÉ	0	0	1	5.8.19	12.8.19	0	5	240601	100	4	240701	0	5	240802	100
3103	SO8 Stan.SKOaTKO	0	0	1	9.8.19	16.8.19	0	5	243201	100	x 5	243222	100	6	233253	0
243301	ODPAŽENÍ	0	0	0	12.8.19	19.8.19	0	1	240501	0	5	240802	100	5	240751	100
1503	SO8 Stan.SKOaTKO	0	0	1	9.8.19	16.8.19	0	5	243101	100	x 5	243253	100	6	233301	0
243359	SILNIČNÍ PROPUSTKY	0	0	2	29.7.19	19.8.19	0	5	240701	100	x 5	240802	100	5	240751	100
9193	SO8 Stan.SKOaTKO	0	0	3	26.7.19	16.8.19	0	5	243101	100	3	243201	0	6	233359	0
243409	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY	0	0	0	12.8.19	19.8.19	0	3	240159	0	3	243155	0	5	243222	100
9183	SO8 Stan.SKOaTKO	0	0	1	9.8.19	16.8.19	0	x 3	243301	0	3	243359	0	6	233409	0
243459	CHODNÍKOVÉ OBRUBY	0	0	0	12.8.19	19.8.19	0	5	240159	100	4	240859	0	5	243222	100
9173	SO8 Stan.SKOaTKO	0	0	1	9.8.19	16.8.19	0	3	243155	0	x 3	243409	0	6	233459	0
243509	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY	0	0	0	12.8.19	19.8.19	0	5	240159	100	4	240900	0	5	243222	100
9163	SO8 Stan.SKOaTKO	0	0	1	9.8.19	16.8.19	0	5	243155	100	x 3	243409	0	6	233509	0
243553	ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK	0	0	-1	12.8.19	19.8.19	0	5	240501	100	5	240802	100	5	243222	100
3203	SO8 Stan.SKOaTKO	0	0	1	9.8.19	16.8.19	0	x 5	243253	100	3	243359	0	6	233553	0
243602	TRATIVODY	0	0	0	12.8.19	19.8.19	0	4	240701	0	5	243359	100	x 5	243409	100
2103	SO8 Stan.SKOaTKO	0	0	1	9.8.19	16.8.19	0	3	243459	0	3	243509	0	6	233602	0
243624	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	0	0	0	12.8.19	19.8.19	0	3	243101	0	3	243155	0	3	243201	0
4503	SO8 Stan.SKOaTKO	0	0	1	9.8.19	16.8.19	0	x 3	243301	0	3	243359	0	6	233624	0
243653	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	0	0	-1	12.8.19	19.8.19	0	5	243222	100	x 5	243253	100	3	243359	0
3803	SO8 Stan.SKOaTKO	0	0	1	9.8.19	16.8.19	0	3	243553	0	3	243624	0	6	233653	0
243708	ŠACHTY NA POTRUBÍ	0	0	0	12.8.19	19.8.19	0	4	240601	0	3	243101	0	x 3	243253	0
8903	SO8 Stan.SKOaTKO	0	0	1	9.8.19	16.8.19	0	5	243624	100	3	243653	0	6	233708	0
243718	POTRUBÍ BETONOVÉ	0	0	2	12.8.19	16.9.19	0	5	243222	100	x 5	243602	100	5	243624	100
8103	SO8 Stan.SKOaTKO	0	0	5	9.8.19	13.9.19	0	5	243653	100	5	243708	100	6	233718	0
243728	POTRUBÍ ŽELEZOBETONOVÉ	0	0	2	12.8.19	9.9.19	0	x 4	243301	0	5	243602	100	5	243624	100
8203	SO8 Stan.SKOaTKO	0	0	4	9.8.19	6.9.19	0	5	243653	100	5	243708	100	6	233728	0
243778	POTRUBÍ Z PLASTU	0	0	2	12.8.19	2.9.19	0	4	240701	0	5	243101	100	x 5	243624	100
8703	SO8 Stan.SKOaTKO	0	0	3	9.8.19	30.8.19	0	5	243653	100	5	243708	100	6	233778	0
243801	SVÁHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ	0	0	0	12.8.19	19.8.19	0	5	240751	100	5	243101	100	5	243359	100
1803	SO8 Stan.SKOaTKO	0	0	1	9.8.19	16.8.19	0	x 5	243553	100	5	243708	100	6	233801	0
243859	PŘESUN HMOT TE 3	0	0	4	29.7.19	5.8.19	0	3	240459	0	3	240501	0	3	240802	0
9903	SO8 Stan.SKOaTKO	0	0	1	23.8.19	30.8.19	0	3	240859	0	x 2	243155	0	0	0	0
243900	OSTATNÍ PRÁCE TE 3	0	0	0	29.7.19	9.9.19	0	3	240159	0	3	240201	0	x 3	240802	0
9003	SO8 Stan.SKOaTKO	0	0	6	26.7.19	6.9.19	0	3	240900	0	2	243101	0	6	233900	0



11.12.17

SO8 Stan.SK0aTKO

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6								
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas./ F	Druh na činnost	Čas./ F	Druh na činnost	Čas./ F			
246105	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA	0	0	0	12.8.19	2.9.19	0	5	243101	100	5	243155	100	5	243359	100
5606	SO8 Stan.SK0aTKO	0	0	3	9.8.19	30.8.19	0	x 3	243409	0	3	243509	0	6	236105	0
246205	ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE	0	0	0	12.8.19	2.9.19	0	5	243155	100	x 5	243459	100	5	243509	100
5706	SO8 Stan.SK0aTKO	0	1	3	9.8.19	30.8.19	0	3	243553	0	3	246105	0	6	236205	0
246255	BETONOVÝ KRYT KOMUNIKACE	0	0	-1	12.8.19	2.9.19	0	5	243101	100	5	243155	100	x 3	243459	0
5806	SO8 Stan.SK0aTKO	0	1	3	9.8.19	30.8.19	0	3	243509	0	3	243553	0	6	236255	0
246305	DLAŽBA KOMUNIKACE	0	1	0	26.8.19	2.9.19	0	5	243101	100	5	243155	100	5	243459	100
5906	SO8 Stan.SK0aTKO	0	0	1	30.8.19	6.9.19	0	3	243553	0	3	246105	0	x 6	236305	0
246409	OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY	0	0	0	26.8.19	2.9.19	0	5	243602	100	5	243801	100	2	246205	0
9356	SO8 Stan.SK0aTKO	0	0	1	23.8.19	30.8.19	0	2	246255	0	x 2	246305	0	6	236409	0
246504	DLAŽBY IS	0	0	0	26.8.19	2.9.19	0	5	243624	100	5	243708	100	5	243778	100
4606	SO8 Stan.SK0aTKO	0	0	1	23.8.19	30.8.19	0	5	243801	100	x 3	246409	0	6	236504	0
246602	VRTY DO BETONU KOMUNIK	0	0	0	12.8.19	9.9.19	0	5	243101	100	5	243155	100	x 3	243301	0
2606	SO8 Stan.SK0aTKO	0	0	4	9.8.19	6.9.19	0	5	246105	100	5	246255	100	6	236602	0
246707	VEŘEJ OSVĚTLENÍ STOŽÁRY	0	0	0	26.8.19	9.9.19	0	5	243222	100	5	243253	100	5	243801	100
7446	SO8 Stan.SK0aTKO	0	0	2	23.8.19	6.9.19	0	x 3	246504	0	3	246602	0	6	236707	0
246809	DOPLŇKY POZEM KOMUNIKACÍ	0	0	0	26.8.19	9.9.19	0	3	243459	0	3	243509	0	2	246205	0
9196	SO8 Stan.SK0aTKO	0	0	2	23.8.19	6.9.19	0	2	246255	0	x 2	246305	0	6	236809	0
246859	PŘESUN HMOT TE 6	0	0	0	26.8.19	2.9.19	0	3	240859	0	3	243201	0	4	243602	0
9906	SO8 Stan.SK0aTKO	0	0	1	23.8.19	30.8.19	0	x 3	243859	0	2	246105	0	0	0	0
246900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6	0	0	0	12.8.19	9.9.19	0	3	240900	0	x 3	243624	0	3	243653	0
9006	SO8 Stan.SK0aTKO	0	0	4	9.8.19	6.9.19	0	3	243900	0	2	246205	0	6	236900	0
249109	ZÁBRADLÍ,SVODIDLA	0	0	0	26.8.19	9.9.19	0	5	243409	100	5	243653	100	5	243801	100
9119	SO8 Stan.SK0aTKO	0	0	2	23.8.19	6.9.19	0	x 4	246859	0	3	246809	0	6	239109	0
249129	OCHRANNÁ ZAŘÍZENÍ	0	0	0	26.8.19	9.9.19	0	5	243653	100	5	243801	100	x 3	246809	0
9129	SO8 Stan.SK0aTKO	0	0	2	23.8.19	6.9.19	0	4	246900	0	3	249109	0	6	239129	0
249157	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY	0	1	0	2.9.19	9.9.19	0	5	243728	100	4	243900	0	5	246205	100
7679	SO8 Stan.SK0aTKO	0	0	1	6.9.19	13.9.19	0	x 5	246305	100	3	246809	0	6	239157	0
249209	ZNAČKY PRO STANIČENÍ	0	0	0	26.8.19	16.9.19	0	3	246602	0	x 3	246707	0	3	246809	0
9139	SO8 Stan.SK0aTKO	0	0	3	23.8.19	13.9.19	0	3	249109	0	3	249129	0	6	239209	0
249223	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI ZDÍ	0	0	0	12.8.19	2.9.19	0	x 5	243253	100	5	243553	100	5	243653	100
3209	SO8 Stan.SK0aTKO	0	0	3	9.8.19	30.8.19	0	5	243708	100	5	243801	100	6	239223	0
249257	VEŘEJNĚ OSVĚTLENÍ KOMPL	0	0	0	26.8.19	16.9.19	0	2	246205	0	2	246255	0	x 2	246305	0
7449	SO8 Stan.SK0aTKO	0	0	3	23.8.19	13.9.19	0	5	246707	100	3	249223	0	6	239257	0
249309	DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ	0	0	2	26.8.19	16.9.19	0	x 5	246707	100	2	249109	0	2	249129	0
9149	SO8 Stan.SK0aTKO	0	0	3	23.8.19	13.9.19	0	2	249209	0	3	249257	0	6	239309	0
249359	ODVODŇOVACÍ ŽLABY KOVOVÉ	0	0	0	9.9.19	16.9.19	0	5	243718	100	5	243728	100	5	243778	100
9359	SO8 Stan.SK0aTKO	0	0	1	6.9.19	13.9.19	0	5	246409	100	x 3	249157	0	6	239359	0
249405	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE	0	0	0	9.9.19	16.9.19	0	5	246105	100	5	246305	100	5	246602	100
5909	SO8 Stan.SK0aTKO	0	0	1	6.9.19	13.9.19	0	x 3	249157	0	3	249359	0	6	239405	0
249459	ÚPRAVY POZEM KOMUNIKACÍ	0	0	0	9.9.19	16.9.19	0	3	249129	0	3	249209	0	5	249223	100
9199	SO8 Stan.SK0aTKO	0	0	1	6.9.19	13.9.19	0	x 3	249359	0	3	249405	0	6	239459	0
249507	NÁTĚRY VENKOVNÍ	0	0	0	9.9.19	16.9.19	0	5	246707	100	3	249109	0	x 5	249157	100
7839	SO8 Stan.SK0aTKO	0	0	1	6.9.19	13.9.19	0	4	249309	0	4	249459	0	6	239507	0
249551	ODSTR SILNÍČ KONSTRUKCÍ	0	0	0	26.8.19	16.9.19	0	5	243201	100	x 4	243859	0	3	246105	0
1109	SO8 Stan.SK0aTKO	0	0	3	23.8.19	13.9.19	0	3	246504	0	3	246602	0	6	239551	0
249601	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	0	0	0	26.8.19	16.9.19	0	5	243602	100	5	243718	100	5	243728	100
1709	SO8 Stan.SK0aTKO	0	0	3	23.8.19	13.9.19	0	5	243778	100	x 3	249551	0	6	239601	0
249651	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	0	2	26.8.19	16.9.19	0	1	240601	0	3	243301	0	3	243718	0
1609	SO8 Stan.SK0aTKO	0	0	3	23.8.19	13.9.19	0	x 4	249551	0	2	249601	0	6	239651	0
249709	ČISTĚNÍ USAZENIN	0	0	0	9.9.19	16.9.19	0	5	246409	100	5	246504	100	x 3	249405	0
9389	SO8 Stan.SK0aTKO	0	0	1	6.9.19	13.9.19	0	3	249459	0	3	249651	0	6	239709	0
249725	VÝSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE	0	0	1	9.9.19	16.9.19	0	x 5	249405	100	5	249551	100	5	249601	100
5709	SO8 Stan.SK0aTKO	0	0	1	6.9.19	13.9.19	0	5	249651	100	3	249709	0	6	239725	0
249759	DOPRAVNÍ ZNAČKY VODOROV	0	0	0	16.9.19	16.9.19	0	5	246205	100	5	246255	100	5	249405	100
9159	SO8 Stan.SK0aTKO	0	0	0	13.9.19	13.9.19	0	5	249709	100	3	249725	0	x 6	239759	0
249801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	0	0	0	16.9.19	16.9.19	0	4	249257	0	3	249601	0	4	249651	0
1809	SO8 Stan.SK0aTKO	0	0	0	13.9.19	13.9.19	0	4	249709	0	x 4	249759	0	6	239801	0
249859	PŘESUN HMOT TE 9	0	2	1	26.8.19	2.9.19	0	3	243859	0	x 3	246409	0	3	246504	0
9909	SO8 Stan.SK0aTKO	0	0	1	6.9.19	13.9.19	0	3	246859	0	2	249223	0	0	0	0
249900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9	0	0	1	26.8.19	9.9.19	0	3	243778	0	3	243900	0	x 3	246409	0
9009	SO8 Stan.SK0aTKO	0	0	2	23.8.19	6.9.19	0	3	246900	0	2	249129	0	6	239900	0
249950	OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA	0	0	7	22.7.19	9.9.19	0	x 2	240101	0	2	240409	0	0	0	0
905A	SO8 Stan.SK0aTKO	0	0	7	19.7.19	6.9.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	0	1	9.9.19	9.9.19	0	4	249507	0	x 4	249801	0	4	249859	0
908A	SO8 Stan.SK0aTKO	0	0	0	13.9.19	13.9.19	13.9.19	1	249900	0	1	249950	0	0	0	0



11.12.17

SO12 Opěrné stěn

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísIDB	Název činnosti	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6							
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F		
250101	PŘIPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	0	0	0	22.7.19	12.8.19	0	x 6	240101	0	0	0	0	0	0
1100	SO12 Opěrné stěn	0	0	3	19.7.19	9.8.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	0	0	0	22.7.19	12.8.19	0	x 2	250101	0	6	240201	0	0	0
1200	SO12 Opěrné stěn	0	0	3	19.7.19	9.8.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250301	HLOUBENÉ VÝKOPÁVKY	0	0	1	0	29.7.19	12.8.19	0	2	250101	0	2	250201	0	x 6
1300	SO12 Opěrné stěn	0	0	2	2.8.19	16.8.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	0	0	0	22.7.19	12.8.19	0	x 2	250101	0	6	240409	0	0	0
9600	SO12 Opěrné stěn	0	0	3	19.7.19	9.8.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250459	OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE	0	0	0	22.7.19	12.8.19	0	x 2	250101	0	2	250409	0	0	0
9700	SO12 Opěrné stěn	0	0	3	19.7.19	9.8.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250469	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	0	0	0	22.7.19	12.8.19	0	x 2	250101	0	2	250409	0	2	250459
9790	SO12 Opěrné stěn	0	0	3	19.7.19	9.8.19	0	6	240459	0	0	0	0	0	0
250501	PAŽENÍ	0	0	0	29.7.19	19.8.19	0	2	250101	0	x 2	250301	0	6	240501
1500	SO12 Opěrné stěn	0	0	3	26.7.19	16.8.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	0	1	0	29.7.19	12.8.19	0	2	250201	0	x 2	250301	0	2
1600	SO12 Opěrné stěn	0	0	2	2.8.19	16.8.19	0	6	240601	0	0	0	0	0	0
250652	ZHUTNĚNÍ PODL POD NÁSYPY	0	0	0	0	5.8.19	19.8.19	0	3	250201	0	x 3	250301	0	3
2100	SO12 Opěrné stěn	0	0	2	2.8.19	16.8.19	0	3	250459	0	3	250501	0	6	240802
250701	NÁSYPY A SKLÁDKY	0	0	0	1	29.7.19	19.8.19	0	2	250201	0	2	250301	0	x 2
1700	SO12 Opěrné stěn	0	0	3	26.7.19	16.8.19	0	6	240701	0	0	0	0	0	0
250752	VRTY PRO INJEKTÁŽ	0	0	0	1	29.7.19	19.8.19	0	5	250101	50	5	250201	50	5
2600	SO12 Opěrné stěn	0	0	3	26.7.19	16.8.19	0	5	250459	50	x 3	250501	0	0	0
250802	POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ	0	0	0	5.8.19	19.8.19	0	5	250201	50	x 5	250301	50	5	
2700	SO12 Opěrné stěn	0	0	2	2.8.19	16.8.19	0	5	250459	50	5	250501	50	0	
250829	OCHRANNÉ ZÁBRADLÍ	0	0	0	5.8.19	19.8.19	0	x 5	250301	50	5	250409	50	5	
9440	SO12 Opěrné stěn	0	0	2	2.8.19	16.8.19	0	5	250501	50	3	250701	0	0	
250859	PŘESUN HMOT TE 0	0	0	1	29.7.19	19.8.19	0	2	250101	0	2	250409	0	2	
9900	SO12 Opěrné stěn	0	0	3	26.7.19	16.8.19	0	2	250469	0	x 2	250501	0	0	
250900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0	0	0	0	2	22.7.19	19.8.19	0	x 2	250101	0	2	250201	0	2
9000	SO12 Opěrné stěn	0	0	4	19.7.19	16.8.19	0	2	250459	0	2	250469	0	6	
253101	NÁSYPY ZHUTNĚNÉ	0	0	0	0	5.8.19	19.8.19	0	5	250101	50	x 4	250601	0	5
1703	SO12 Opěrné stěn	0	0	2	2.8.19	16.8.19	0	4	250701	0	3	250752	0	6	
253121	SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ	0	0	0	0	12.8.19	19.8.19	0	5	250201	50	5	250301	50	3
1803	SO12 Opěrné stěn	0	0	1	9.8.19	16.8.19	0	3	250652	0	5	253101	50	x 6	
253152	VRTY PRO PODZEMNÍ STĚNY	0	0	0	0	5.8.19	19.8.19	0	x 3	250301	0	3	250409	0	3
2603	SO12 Opěrné stěn	0	0	2	2.8.19	16.8.19	0	3	250469	0	3	250829	0	0	
253202	PODZEMNÍ STĚNY	0	0	0	-1	5.8.19	19.8.19	0	5	250201	50	x 3	250301	0	3
2303	SO12 Opěrné stěn	0	1	2	2.8.19	16.8.19	0	3	250829	0	5	253152	50	0	
253222	ZPEVŇOVÁNÍ KONSTRUKCÍ	0	0	0	0	5.8.19	19.8.19	0	5	250459	50	x 5	250652	50	3
2803	SO12 Opěrné stěn	0	0	2	2.8.19	16.8.19	0	5	250752	50	3	250829	0	0	
253252	PILOTY	0	0	0	-1	5.8.19	19.8.19	0	3	250409	0	3	250501	0	5
2203	SO12 Opěrné stěn	0	1	2	2.8.19	16.8.19	0	x 3	250829	0	3	253152	0	0	
253302	ZÁKLADY IS	0	0	0	-1	5.8.19	19.8.19	0	5	250501	50	x 3	250601	0	3
2703	SO12 Opěrné stěn	0	1	2	2.8.19	16.8.19	0	5	250802	50	5	253101	50	6	
253327	IZOL PROTI VODĚ KONST IS	0	0	0	1	5.8.19	19.8.19	0	5	250752	50	x 5	250802	50	5
7113	SO12 Opěrné stěn	0	0	2	2.8.19	16.8.19	0	5	253222	50	5	253252	50	5	
253351	ODPAŽENÍ	0	0	0	0	12.8.19	19.8.19	0	5	253101	50	x 5	253121	50	5
1503	SO12 Opěrné stěn	0	0	1	9.8.19	16.8.19	0	5	253302	50	5	253327	50	6	
253409	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ	0	0	0	0	12.8.19	19.8.19	0	5	253202	50	5	253222	50	5
9413	SO12 Opěrné stěn	0	0	1	9.8.19	16.8.19	0	5	253302	50	x 3	253351	0	0	
253429	TĚŽKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ	0	0	0	0	12.8.19	19.8.19	0	5	253152	50	5	253252	50	5
9423	SO12 Opěrné stěn	0	0	1	9.8.19	16.8.19	0	5	253327	50	x 3	253351	0	0	
253453	ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK	0	0	-1	12.8.19	19.8.19	0	5	253202	50	5	253222	50	5	
3203	SO12 Opěrné stěn	0	1	1	9.8.19	16.8.19	0	5	253302	50	3	253327	0	x 6	
253503	SLOUPY A PILÍŘE	0	0	0	0	5.8.19	19.8.19	0	5	250752	50	x 5	253202	50	5
3303	SO12 Opěrné stěn	0	1	2	2.8.19	16.8.19	0	5	253252	50	5	253302	50	0	
253527	OCELOVÁ KONSTRUKCE	0	0	0	0	12.8.19	9.9.19	0	5	253222	50	5	253302	50	5
7683	SO12 Opěrné stěn	0	0	4	9.8.19	6.9.19	0	x 3	253351	0	3	253429	0	0	
253557	DŘEVOSTAV TRÁMOVÉ KONTR	0	0	0	0	12.8.19	19.8.19	0	4	250859	0	5	253302	50	3
7633	SO12 Opěrné stěn	0	0	1	9.8.19	16.8.19	0	x 3	253409	0	3	253429	0	0	
253604	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	0	0	0	0	12.8.19	19.8.19	0	4	250469	0	5	250501	50	4
4503	SO12 Opěrné stěn	0	0	1	9.8.19	16.8.19	0	3	250652	0	x 3	253351	0	6	
253653	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	0	0	0	-1	12.8.19	19.8.19	0	5	253202	50	5	253302	50	3
3803	SO12 Opěrné stěn	0	1	1	9.8.19	16.8.19	0	x 3	253351	0	3	253604	0	6	
253702	TRATIVODY	0	0	0	0	12.8.19	19.8.19	0	5	253101	50	x 3	253121	0	3
2103	SO12 Opěrné stěn	0	0	1	9.8.19	16.8.19	0	3	253604	0	3	253653	0	6	
253729	HRÁZKY,NÁSTUPIŠTNÍ ZÍDKY	0	0	0	0	12.8.19	9.9.19	0	5	250802	50	5	250829	50	5
9233	SO12 Opěrné stěn	0	0	4	9.8.19	6.9.19	0	x 3	253653	0	5	253702	50	0	



11.12.17

SO12 Opěrné stěn

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísD/B	Název činnosti	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6								
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh činnost	na čas./ F	Druh na čas./ činnost	F	Druh na čas./ činnost	F			
253757	ZÁMEČNÍCI KONSTR PRVKY	0	0	2	12.8.19	9.9.19	0	x 5	253527	50	5	253557	50	5	253653	50
7673	SO12 Opěrné stěn	0	0	4	9.8.19	6.9.19	0	3	253702	0	3	253729	0	0	0	0
253804	ZPEVNĚNÉ PLOCHY	0	0	0	12.8.19	19.8.19	0	5	250802	50	4	250900	0	5	253101	50
4603	SO12 Opěrné stěn	0	0	1	9.8.19	16.8.19	0	5	253152	50	x 3	253604	0	0	0	0
253859	PŘESUN HMOT TE 3	0	0	1	5.8.19	19.8.19	0	x 3	250652	0	3	250752	0	3	250802	0
9903	SO12 Opěrné stěn	0	0	2	2.8.19	16.8.19	0	3	250859	0	2	253202	0	0	0	0
253900	OSTATNÍ PRÁCE TE 3	0	0	1	5.8.19	9.9.19	0	3	250469	0	x 3	250652	0	3	250701	0
9003	SO12 Opěrné stěn	0	0	5	2.8.19	6.9.19	0	3	250900	0	2	253152	0	6	243900	0
256103	ZDI PODPĚRNÉ A VOLNÉ	0	0	-1	12.8.19	9.9.19	0	5	253202	50	x 3	253409	0	3	253429	0
3106	SO12 Opěrné stěn	0	1	4	9.8.19	6.9.19	0	5	253453	50	3	253503	0	0	0	0
256153	ZÍDKY PLOTY A ZÁBRADLÍ	0	0	3	12.8.19	19.8.19	0	5	253327	50	x 3	253453	0	3	253503	0
3406	SO12 Opěrné stěn	0	0	1	30.8.19	6.9.19	0	3	253653	0	3	253702	0	0	0	0
256209	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS	0	0	0	2.9.19	9.9.19	0	5	253503	50	5	253527	50	5	253653	50
9366	SO12 Opěrné stěn	0	0	1	30.8.19	6.9.19	0	5	256103	50	x 5	256153	50	0	0	0
256257	TVRDÉ KRYTINY OSTATNÍ	0	0	0	2.9.19	16.9.19	0	5	253409	50	5	253453	50	5	253503	50
7656	SO12 Opěrné stěn	0	0	2	30.8.19	13.9.19	0	5	256103	50	x 5	256153	50	0	0	0
256306	VÝPLNĚ OTVORŮ	0	0	0	2.9.19	16.9.19	0	5	253453	50	5	253527	50	4	253859	0
6406	SO12 Opěrné stěn	0	0	2	30.8.19	13.9.19	0	3	256103	0	x 3	256153	0	0	0	0
256359	VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR	0	0	0	2.9.19	16.9.19	0	5	253453	50	5	253653	50	5	253729	50
9317	SO12 Opěrné stěn	0	0	2	30.8.19	13.9.19	0	3	256103	0	x 3	256153	0	0	0	0
256407	VEŘEJ OSVĚTLENÍ STOŽÁRY	0	0	0	26.8.19	9.9.19	0	5	253302	50	5	253453	50	5	253527	50
7446	SO12 Opěrné stěn	0	0	2	23.8.19	6.9.19	0	5	253604	50	5	253757	50	x 6	246707	0
256457	IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ	0	0	0	2.9.19	16.9.19	0	5	253453	50	x 3	256153	0	3	256306	0
7146	SO12 Opěrné stěn	0	0	2	30.8.19	13.9.19	0	3	256359	0	3	256407	0	0	0	0
256506	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS	0	0	0	2.9.19	16.9.19	0	5	253429	50	x 5	256153	50	5	256257	50
6206	SO12 Opěrné stěn	0	0	2	30.8.19	13.9.19	0	3	256306	0	3	256359	0	0	0	0
256555	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA	0	0	1	26.8.19	9.9.19	0	5	253453	50	5	253604	50	5	253653	50
5606	SO12 Opěrné stěn	0	0	2	23.8.19	6.9.19	0	3	253702	0	x 5	256407	50	6	246105	0
256609	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY	0	0	0	2.9.19	9.9.19	0	5	253121	50	5	253702	50	3	256103	0
9186	SO12 Opěrné stěn	0	0	1	30.8.19	6.9.19	0	x 3	256153	0	5	256555	50	0	0	0
256659	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY	0	0	0	2.9.19	9.9.19	0	5	253121	50	5	253804	50	4	253900	0
9166	SO12 Opěrné stěn	0	0	1	30.8.19	6.9.19	0	5	256555	50	x 3	256609	0	0	0	0
256675	ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE	0	0	0	2.9.19	9.9.19	0	5	253729	50	5	253757	50	5	256407	50
5706	SO12 Opěrné stěn	0	1	1	30.8.19	6.9.19	0	5	256555	50	x 3	256659	0	6	246205	0
256685	BETONOVÝ KRYT KOMUNIKACE	0	0	1	2.9.19	16.9.19	0	5	253729	50	5	253757	50	5	256555	50
5806	SO12 Opěrné stěn	0	1	2	30.8.19	13.9.19	0	x 3	256659	0	3	256609	0	6	246255	0
256695	DLAŽBA KOMUNIKACE	0	0	0	2.9.19	9.9.19	0	5	253729	50	5	253757	50	5	256407	50
5906	SO12 Opěrné stěn	0	0	1	30.8.19	6.9.19	0	5	256555	50	x 3	256659	0	6	246305	0
256709	OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY	0	0	1	2.9.19	16.9.19	0	5	253121	50	5	253702	50	5	253804	50
9356	SO12 Opěrné stěn	0	0	2	30.8.19	13.9.19	0	x 3	256209	0	5	256555	50	6	246409	0
256759	OST DOK KONST A PRÁCE IS	0	0	0	12.8.19	9.9.19	0	3	253302	0	x 3	253453	0	3	253503	0
9396	SO12 Opěrné stěn	0	0	4	9.8.19	6.9.19	0	3	253557	0	3	253604	0	0	0	0
256801	ZÁSYPY	0	0	1	2.9.19	16.9.19	0	x 3	256306	0	3	256359	0	3	256457	0
1706	SO12 Opěrné stěn	0	0	2	30.8.19	13.9.19	0	3	256506	0	3	256659	0	0	0	0
256859	PŘESUN HMOT TE 6	0	0	4	12.8.19	19.8.19	0	5	250859	50	3	253557	0	3	253804	0
9906	SO12 Opěrné stěn	0	0	1	6.9.19	13.9.19	0	3	253859	0	x 2	256153	0	0	0	0
256900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6	0	0	3	12.8.19	9.9.19	0	5	250900	50	x 3	253557	0	3	253804	0
9006	SO12 Opěrné stěn	0	0	4	9.8.19	6.9.19	0	3	253900	0	2	256759	0	6	246900	0
259103	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI ZDÍ	0	0	3	12.8.19	16.9.19	0	x 5	253453	50	5	253503	50	5	253527	50
3209	SO12 Opěrné stěn	0	0	5	9.8.19	13.9.19	0	5	253557	50	5	256103	50	6	249223	0
259159	ZÁVĚSNÁ LEŠENÍ	0	0	0	2.9.19	9.9.19	0	5	253351	50	5	253453	50	5	253503	50
9459	SO12 Opěrné stěn	0	0	1	30.8.19	6.9.19	0	5	253527	50	x 3	256209	0	0	0	0
259203	DROBNÁ ARCHITEKTURA	0	0	0	2.9.19	16.9.19	0	5	253409	50	5	253804	50	x 3	256359	0
3409	SO12 Opěrné stěn	0	0	2	30.8.19	13.9.19	0	3	256457	0	5	259103	50	0	0	0
259257	PÍSMOMALÍŘI	0	0	1	2.9.19	16.9.19	0	x 5	256457	50	5	256506	50	4	256900	0
7899	SO12 Opěrné stěn	0	0	2	30.8.19	13.9.19	0	3	259159	0	3	259203	0	0	0	0
259307	TVRDÉ KRYTINY OBKLADY	0	0	0	9.9.19	16.9.19	0	5	253429	50	5	256257	50	x 4	256859	0
7659	SO12 Opěrné stěn	0	0	1	6.9.19	13.9.19	0	3	259203	0	3	259257	0	0	0	0
259407	OBKLADY VNĚJŠÍ	0	0	0	9.9.19	16.9.19	0	5	253409	50	5	256257	50	3	259159	0
7819	SO12 Opěrné stěn	0	0	1	6.9.19	13.9.19	0	5	259257	50	x 3	259307	0	0	0	0
259459	DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ	0	0	0	9.9.19	16.9.19	0	5	256801	50	3	259103	0	3	259159	0
9539	SO12 Opěrné stěn	0	0	1	6.9.19	13.9.19	0	x 4	259307	0	4	259407	0	0	0	0
259507	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY	0	0	0	9.9.19	16.9.19	0	3	256209	0	5	256306	50	3	256709	0
7679	SO12 Opěrné stěn	0	0	1	6.9.19	13.9.19	0	3	256801	0	3	259203	0	x 6	249157	0
259557	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ KOMPL	0	0	0	9.9.19	16.9.19	0	5	256407	50	3	256506	0	5	259159	50
7449	SO12 Opěrné stěn	0	0	1	6.9.19	13.9.19	0	3	259203	0	x 4	259459	0	6	249257	0
259607	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY	0	0	0	2.9.19	16.9.19	0	5	256103	50	x 5	256153	50	3	256359	0
7649	SO12 Opěrné stěn	0	0	2	30.8.19	13.9.19	0	3	256457	0	3	256506	0	0	0	0



11.12.17

SO12 Opěrné stěn

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	RV Rezerva	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6									
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F				
259657	NATĚRY VENKOVNÍ	0	0	0	9.9.19	16.9.19	0	3	253757	0	3	256209	0	3	256759	0	
7839	SO12 Opěrné stěn	0	0	1	6.9.19	13.9.19	0	x 4	259507	0	4	259607	0	6	249507	0	
259709	VYČISTĚNÍ OBJEKTU IS	0	0	1	9.9.19	16.9.19	0	x 4	259459	0	4	259507	0	4	259557	0	
9529	SO12 Opěrné stěn	0	0	1	6.9.19	13.9.19	0	4	259607	0	4	259657	0	0	0	0	
259754	RIGOLY	0	0	0	9.9.19	16.9.19	0	5	256675	50	5	256695	50	5	256709	50	
4609	SO12 Opěrné stěn	0	0	1	6.9.19	13.9.19	0	3	256759	0	x 3	259307	0	0	0	0	
259801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	0	0	0	16.9.19	16.9.19	0	5	256685	50	5	256801	50	5	259103	50	
1809	SO12 Opěrné stěn	0	0	0	13.9.19	13.9.19	0	4	259407	0	4	259754	0	x 6	249801	0	
259859	PŘESUN HMOT TE 9	0	0	1	9.9.19	16.9.19	0	5	253859	50	3	256685	0	3	256695	0	
9909	SO12 Opěrné stěn	0	0	1	6.9.19	13.9.19	0	x 3	256859	0	2	259103	0	0	0	0	
259900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9	0	0	1	2.9.19	9.9.19	0	5	253900	50	x 3	256675	0	3	256695	0	
9009	SO12 Opěrné stěn	0	0	1	30.8.19	6.9.19	0	3	256900	0	2	259159	0	6	249900	0	
259950	OSTATNÍ NÁKLADY, REZERVA	0	0	6	29.7.19	9.9.19	0	2	250101	0	2	250409	0	2	250459	0	
905A	SO12 Opěrné stěn	0	0	6	26.7.19	6.9.19	0	2	250469	0	x 2	250601	0	0	0	0	
259980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	0	1	0	9.9.19	9.9.19	0	4	259709	0	x 4	259801	0	4	259859	0
908A	SO12 Opěrné stěn	0	0	0	13.9.19	13.9.19	13.9.19	1	259900	0	1	259950	0	0	0	0	

Studentská verze



11.12.17

SO 00 Sadové úpr

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísIDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě . 1 - 6							
						Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F		
260101	PŘIPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	0	0	4	0	22.7.19	12.8.19	0	x 6	250101	0	0	0	0	0	0
1100	SO 00 Sadové úpr	0	0	3		16.8.19	6.9.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	0	0	2	2	22.7.19	2.9.19	0	x 2	260101	0	6	250201	0	0	0
1200	SO 00 Sadové úpr	0	0	6		19.7.19	30.8.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	0	0	0	0	5.8.19	2.9.19	0	2	260101	0	2	260201	0	x 6	250301
1300	SO 00 Sadové úpr	0	0	4		2.8.19	30.8.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	0	1	0	5.8.19	7.10.19	0	2	260201	0	x 2	260301	0	6	250601
1600	SO 00 Sadové úpr	0	0	9		9.8.19	11.10.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260701	NÁSYPY A SKLÁDKY	0	0	1	0	5.8.19	7.10.19	0	2	260101	0	2	260201	0	x 2	260301
1700	SO 00 Sadové úpr	0	0	9		9.8.19	11.10.19	0	6	250701	0	0	0	0	0	0
260802	ZHUTNĚNÍ PODL POD NÁSYPY	0	0	0	0	19.8.19	14.10.19	0	x 3	260101	0	3	260201	0	6	250652
2100	SO 00 Sadové úpr	0	0	8		16.8.19	11.10.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0	0	0	0	2	5.8.19	14.10.19	0	2	260101	0	2	260201	0	x 2	260301
9000	SO 00 Sadové úpr	0	0	10		2.8.19	11.10.19	0	6	250900	0	0	0	0	0	0
263101	NÁSYPY ZHUTNĚNÉ	0	0	0	0	19.8.19	14.10.19	0	x 3	260101	0	3	260201	0	4	260601
1703	SO 00 Sadové úpr	0	0	8		16.8.19	11.10.19	0	4	260701	0	5	260802	100	6	253101
263201	ŠVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ	0	0	6	0	12.8.19	2.9.19	0	5	260201	100	5	260301	100	4	260601
1803	SO 00 Sadové úpr	0	0	3		20.9.19	11.10.19	0	x 1	260101	-1	6	253121	0	0	0
263252	TRATIVODY	0	0	0	0	23.9.19	14.10.19	0	3	260101	0	3	260201	0	3	260301
2103	SO 00 Sadové úpr	0	0	3		20.9.19	11.10.19	0	3	260802	0	x 3	263201	0	6	253702
263308	ŠACHTY NA POTRUBÍ	0	0	5	19.8.19	14.10.19	0	5	260201	100	5	260301	100	5	260701	100
8903	SO 00 Sadové úpr	0	0	8		16.8.19	11.10.19	0	x 5	260802	100	3	263101	0	0	0
263402	ZÁKLADY IS	0	0	0	-1	23.9.19	14.10.19	0	3	260101	0	5	260201	100	5	260301
2703	SO 00 Sadové úpr	0	1	3		20.9.19	11.10.19	0	3	263101	0	x 3	263201	0	6	253302
263503	ZDI NOSNÉ	0	0	0	0	23.9.19	14.10.19	0	5	260802	100	5	263101	100	x 5	263201
3103	SO 00 Sadové úpr	0	1	3		20.9.19	11.10.19	0	5	263252	100	5	263402	100	0	0
263603	ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK	0	0	0	-1	23.9.19	14.10.19	0	4	260900	0	5	263101	100	x 5	263201
3203	SO 00 Sadové úpr	0	1	3		20.9.19	11.10.19	0	3	263252	0	3	263402	0	6	253453
263703	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	0	0	0	-1	23.9.19	14.10.19	0	5	260802	100	5	263101	100	x 5	263201
3803	SO 00 Sadové úpr	0	1	3		20.9.19	11.10.19	0	3	263252	0	3	263402	0	6	253653
263759	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY	0	0	0	0	23.9.19	14.10.19	0	3	263101	0	x 3	263402	0	3	263503
9183	SO 00 Sadové úpr	0	0	3		20.9.19	11.10.19	0	3	263603	0	3	263703	0	0	0
263809	CHODNÍKOVÉ OBRUBY	0	0	0	0	23.9.19	14.10.19	0	3	263308	0	x 3	263503	0	3	263603
9173	SO 00 Sadové úpr	0	0	3		20.9.19	11.10.19	0	3	263703	0	3	263759	0	0	0
263859	PŘESUN HMOT TE 3	0	0	0	0	23.9.19	21.10.19	0	4	260601	0	4	260701	0	2	263308
9903	SO 00 Sadové úpr	0	0	4		20.9.19	18.10.19	0	x 2	263759	0	2	263809	0	0	0
263900	OSTATNÍ PRÁCE TE 3	0	0	0	5	19.8.19	21.10.19	0	4	260601	0	4	260701	0	3	260900
9003	SO 00 Sadové úpr	0	0	9		16.8.19	18.10.19	0	x 2	263101	0	2	263201	0	6	253900
266103	SLOUPY VENKOVNÍ	0	0	0	0	23.9.19	14.10.19	0	5	260201	100	3	263101	0	x 3	263201
3306	SO 00 Sadové úpr	0	0	3		20.9.19	11.10.19	0	3	263252	0	3	263402	0	0	0
266154	VODOROVNÁ KONSTRUKCE IS	0	0	0	0	23.9.19	14.10.19	0	x 5	263402	100	3	263503	0	3	263603
4206	SO 00 Sadové úpr	0	0	3		20.9.19	11.10.19	0	3	263703	0	5	266103	100	0	0
266204	ZAJIŠŤOVACÍ KONSTR IS	0	0	0	0	23.9.19	14.10.19	0	5	260201	100	5	260301	100	3	263101
4506	SO 00 Sadové úpr	0	0	3		20.9.19	11.10.19	0	x 3	263201	0	3	263252	0	0	0
266254	SCHODIŠŤ STUPNĚ NA TERÉN	0	0	0	0	23.9.19	14.10.19	0	5	263101	100	x 5	263201	100	3	263252
4306	SO 00 Sadové úpr	0	1	3		20.9.19	11.10.19	0	3	263503	0	3	266154	0	0	0
266305	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA	0	0	0	0	23.9.19	21.10.19	0	5	263101	100	5	263308	100	x 5	263759
5606	SO 00 Sadové úpr	0	0	4		20.9.19	18.10.19	0	5	263809	100	5	266154	100	6	256555
266355	DLAŽBA KOMUNIKACE	0	0	0	0	23.9.19	21.10.19	0	5	263101	100	x 5	263252	100	3	266103
5906	SO 00 Sadové úpr	0	0	4		20.9.19	18.10.19	0	3	266254	0	5	266305	100	6	256695
266408	POTRUBÍ Z DRENÁŽEK	0	0	0	0	23.9.19	14.10.19	0	5	260201	100	5	260301	100	x 3	263201
8806	SO 00 Sadové úpr	0	0	3		20.9.19	11.10.19	0	3	263703	0	3	266204	0	0	0
266453	ZÍDKY PLOTY A ZABRADLÍ	0	0	0	0	23.9.19	14.10.19	0	x 5	263201	100	3	263402	0	3	263603
3406	SO 00 Sadové úpr	0	0	3		20.9.19	11.10.19	0	5	266154	100	3	266408	0	6	256153
266506	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS	0	0	0	0	23.9.19	14.10.19	0	x 3	263503	0	3	263603	0	3	263703
6206	SO 00 Sadové úpr	0	0	3		20.9.19	11.10.19	0	3	266154	0	3	266453	0	6	256506
266556	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE	0	0	0	0	23.9.19	14.10.19	0	x 5	263703	100	5	263809	100	3	266254
6306	SO 00 Sadové úpr	0	1	3		20.9.19	11.10.19	0	3	266453	0	3	266506	0	0	0
266609	OST DOK KONST A PRÁCE IS	0	0	0	0	23.9.19	21.10.19	0	5	263308	100	x 5	263603	100	5	263703
9396	SO 00 Sadové úpr	0	0	4		20.9.19	18.10.19	0	3	266408	0	3	266506	0	6	256759
266659	HRÁZKY,NÁSTUPIŠTNÍ ZÍDKY	0	0	0	0	23.9.19	21.10.19	0	x 3	263759	0	3	266154	0	3	266204
9236	SO 00 Sadové úpr	0	0	4		20.9.19	18.10.19	0	3	266254	0	3	266453	0	0	0
266704	DLAŽBY IS	0	0	0	0	23.9.19	21.10.19	0	x 5	263809	100	5	266204	100	3	266254
4606	SO 00 Sadové úpr	0	0	4		20.9.19	18.10.19	0	3	266609	0	3	266659	0	0	0
266759	ŽELEZNIČNÍ ÚPRAVY PLOCH	0	0	0	0	23.9.19	21.10.19	0	3	263308	0	x 4	263859	0	3	266408
9226	SO 00 Sadové úpr	0	0	4		20.9.19	18.10.19	0	3	266659	0	3	266704	0	0	0



11.12.17

SO 00 Sadové úpr

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	RV Rezerva	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6								
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F			
266809	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS	0	1	0	23.9.19	14.10.19	0	x 5	263201	100	3	263308	0	3	266204	0
9366	SO 00 Sadové úpr	0	0	3	27.9.19	18.10.19	0	3	266408	0	3	266556	0	6	256209	0
266859	PŘESUN HMOT TE 6	0	0	0	23.9.19	21.10.19	0	x 3	263503	0	3	263859	0	2	266103	0
9906	SO 00 Sadové úpr	0	0	4	20.9.19	18.10.19	0	2	266254	0	2	266355	0	0	0	0
266900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6	0	0	1	23.9.19	21.10.19	0	5	260900	100	x 3	263603	0	3	263900	0
9006	SO 00 Sadové úpr	0	0	4	20.9.19	18.10.19	0	2	266609	0	2	266759	0	6	256900	0
269101	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	0	6	0	16.9.19	16.9.19	0	2	263201	1	4	266355	0	4	266859	0
1809	SO 00 Sadové úpr	0	0	0	25.10.19	25.10.19	0	x 6	259801	0	0	0	0	0	0	0
269203	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI ZDÍ	0	0	0	23.9.19	21.10.19	0	x 5	263603	100	5	263703	100	3	266204	0
3209	SO 00 Sadové úpr	0	0	4	20.9.19	18.10.19	0	5	266453	100	3	266506	0	6	259103	0
269253	DROBNÁ ARCHITEKTURA	0	1	0	23.9.19	21.10.19	0	x 5	263703	100	3	266103	0	3	266453	0
3409	SO 00 Sadové úpr	0	0	4	27.9.19	25.10.19	0	3	266556	0	3	266704	0	6	259203	0
269309	ODVODŇOVACÍ ŽLABY KOVOVÉ	0	0	4	30.9.19	29.10.19	0	3	266659	0	3	266704	0	3	266809	0
9359	SO 00 Sadové úpr	0	0	4	27.9.19	25.10.19	0	3	269203	0	x 3	269253	0	0	0	0
269405	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE	0	0	0	29.10.19	29.10.19	0	4	263900	0	5	266355	100	5	266305	100
5909	SO 00 Sadové úpr	0	0	0	25.10.19	25.10.19	0	x 4	269101	0	5	269309	100	0	0	0
269507	NÁTĚRY VENKOVNÍ	0	0	4	30.9.19	29.10.19	0	5	266103	100	4	266506	0	4	266609	0
7839	SO 00 Sadové úpr	0	0	4	27.9.19	25.10.19	0	4	266759	0	x 4	266809	0	6	259657	0
269609	ZKOUŠKY TĚSNOSTI NÁDRŽÍ	0	0	0	29.10.19	29.10.19	0	5	263703	100	3	266556	0	3	266609	0
9339	SO 00 Sadové úpr	0	0	0	25.10.19	25.10.19	0	x 3	269101	0	3	269203	0	0	0	0
269709	ČISTĚNÍ USAZENIN	0	0	0	29.10.19	29.10.19	0	3	266809	0	4	266900	0	4	269253	0
9389	SO 00 Sadové úpr	0	0	0	25.10.19	25.10.19	0	4	269507	0	x 4	269609	0	0	0	0
269809	DOPRAVNÍ ZNAČKY VODOROV	0	0	0	29.10.19	29.10.19	0	5	266355	100	5	266659	100	5	266704	100
9159	SO 00 Sadové úpr	0	0	0	25.10.19	25.10.19	0	x 5	269405	100	5	269709	100	0	0	0
269859	PŘESUN HMOT TE 9	0	0	4	23.9.19	21.10.19	0	3	263859	0	3	266859	0	3	266759	0
9909	SO 00 Sadové úpr	0	0	4	20.9.19	18.10.19	0	2	269203	0	x 2	269253	0	0	0	0
269900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9	0	0	3	30.9.19	21.10.19	0	3	263900	0	3	266305	0	3	266759	0
9009	SO 00 Sadové úpr	0	0	3	27.9.19	18.10.19	0	x 3	266809	0	3	266900	0	6	259900	0
269950	OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA	0	0	11	5.8.19	21.10.19	0	2	260101	0	2	260201	0	2	260301	0
905A	SO 00 Sadové úpr	0	0	11	2.8.19	18.10.19	0	2	260601	0	x 2	260701	0	0	0	0
269980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	1	0	21.10.19	21.10.19	0	x 4	269405	0	4	269809	0	5	269859	100
908A	SO 00 Sadové úpr	0	0	0	25.10.19	25.10.19	25.10.19	5	269900	100	1	269950	0	0	0	0



11.12.17

SO 00 Sadové úpr

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	RV Rezerva	Možný PřípustnýVynucený			Druh	V a z b y ě. 1 - 6					
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec		na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F

Vysvětlivky zkratk z áhlaví

Index	Číselné označení činnosti v projektu
ČísDB	Číselný kód činnosti z databáze
Rozvin.	Doba rozvinutí činnosti v časových jednotkách
T.přest.	Technologická přestávka v časových jednotkách
Rezerva	Rezerva celková v časových jednotkách
RV	Rezerva volná v časových jednotkách
Druh	Druh vazby v síťovém grafu
	1 - Konec - začátek
	2 - Začátek - začátek
	3 - Kritické přiblížení
	4 - Konec - konec
	5 - Stavebně technologická
	6 - Proudová
	7 - Částečná začátek - začátek
	8 - Částečná konec - konec
Čas.h.	Časová hodnota vazby v časových jednotkách
F	Součinitel pracovní fronty v %
x	Označení hlavní vazby

Poznámka - Termínem startu činnosti je okamžik začátku první časové jednotky průběhu činnosti
 Termínem konce činnosti je okamžik konce poslední časové jednotky průběhu činnosti
 Termínem aktualizace je okamžik konce časové jednotky tohoto termínu

Studentská verze