



3.1.18

S01

Index Kód	Název činnosti	Pracovníků		Norma času Prac- nost	Stroj Stroj č. 3	č. 1	P čet	Spotř. paliva	Dok. DR TP	Start Připustný m o ž n ý v y n u c e n ý	Př. Konec m o ž n ý v y n u c e n ý	Start Akt. m o ž n ý v y n u c e n ý	Konec m o ž n ý v y n u c e n ý	V a z b y 1 - 6						
		Etapa M. j.	Objem Soub.čety Směnnost											D	Na pro- ces	Čas. D F	U	Na pro- ces	Čas. D F	U
5	Zemní práce, bourání			3	0,91	RYPADLO	1	N	0	0	3.9.18	16.11.18	3.9.18	16.11.18	0	0	0	0	0	0
00000	S01	0	TKč	1	288	SKLAPEC	2	N	0	10	3.9.18	16.11.18	3.9.18	16.11.18	0	0	0	0	0	0
00000		316,55		317	291	NA	2	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 11 týdnů, kritický															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
10	Zakládání			2	0,99	RYPADLO	1	N	0	0	22.10.18	8.2.19	22.10.18	8.2.19	x 5	5	0	0	0	0
00001	S01	1	TKč	1	283	NA	2	N	0	15	22.10.18	8.2.19	22.10.18	8.2.19	0	0	0	0	0	0
00001		284,40		284	283	BETONMIX	2	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 16 týdnů, kritický															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
20	Spodní stavba			3	1,78	NAKLADA	1	N	0	0	4.2.19	22.3.19	4.2.19	22.3.19	x 5	10	0	0	0	0
00002	S01	2	TKč	1	160	NA	1	N	0	6	4.2.19	22.3.19	4.2.19	22.3.19	0	0	0	0	0	0
00002		89,82		90	160		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 7 týdnů, kritický															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
30	Hrubá vrchní stavba			4	1,05	NA	6	N	0	0	25.3.19	19.7.19	25.3.19	19.7.19	x 5	20	0	0	0	0
00003	S01	3	TKč	1	1246	AUTJEŘÁB	4	N	0	16	1.4.19	26.7.19	1.4.19	26.7.19	0	0	0	0	0	0
00003		1184,29		1184	1246		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 17 týdnů, s rezervou 1 týden															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
40	Střecha			3	1,02				0	0	15.7.19	27.9.19	15.7.19	27.9.19	x 5	30	0	0	0	0
00004	S01	4	TKč	1	214				0	10	22.7.19	4.10.19	22.7.19	4.10.19	0	0	0	0	0	0
00004		210,73		211	214				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 11 týdnů, s rezervou 1 týden															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
50	Příčky, hrubé instalace			5	1,11				0	0	8.7.19	20.9.19	8.7.19	20.9.19	x 5	30	0	0	0	0
00005	S01	5	TKč	1	1261				0	9	22.7.19	4.10.19	22.7.19	4.10.19	0	0	0	0	0	0
00005		1135,41		1135	1261				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 11 týdnů, s rezervou 2 týdnů															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
60	Omitky a potěry			4	2,03				0	0	26.8.19	18.10.19	26.8.19	18.10.19	x 5	50	0	0	0	0
00006	S01	6	TKč	1	919				0	7	26.8.19	18.10.19	26.8.19	18.10.19	0	0	0	0	0	0
00006		452,01		452	919				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 8 týdnů, kritický															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
70	Podlahy, povrchy, techn.			2	2,61				0	0	2.9.19	24.1.20	2.9.19	24.1.20	x 5	60	-1	0	0	0
00007	S01	7	TKč	1	943				0	18	2.9.19	24.1.20	2.9.19	24.1.20	0	0	0	0	0	0
00007		363,01		363	890				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 21 týdnů, kritický															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
80	Vnitřní kompletace			3	0,96				0	0	27.1.20	27.3.20	27.1.20	27.3.20	x 5	70	-2	0	0	0
00008	S01	8	TKč	1	357				0	6	27.1.20	27.3.20	27.1.20	27.3.20	0	0	0	0	0	0
00008		372,68		373	357				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 9 týdnů, kritický															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
90	Vnější úpravy			3	2,49				0	0	30.3.20	17.7.20	30.3.20	17.7.20	x 5	40	0	4	80	0
00009	S01	9	TKč	1	1375				0	12	30.3.20	17.7.20	30.3.20	17.7.20	0	0	0	0	0	0
00009		552,19		552	1375				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 16 týdnů, kritický															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
10010	VODOVOD ROZV A ARMATURY			2	1,40				0	0	5.11.18	9.11.18	5.11.18	9.11.18	x 7	907300	0	0	0	0
00001		1	TKč	1	20				0	0	5.11.18	9.11.18	5.11.18	9.11.18	0	0	0	0	0	0
VODO5		13,88		14	20				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 1 týden, kritický															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
20005	Zemní práce, bourání			1	1,30	RYPADLO	1	N	0	0	8.10.18	8.2.19	8.10.18	8.2.19	x 6	10010	0	0	0	0
00000	S02a - vodovod	0	TKč	1	33	SKLAPEC	2	N	0	17	8.10.18	8.2.19	8.10.18	8.2.19	0	0	0	0	0	0
00000		25,74		26	33	NA	1	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 18 týdnů, kritický															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
20030	Hrubá vrchní stavba			4	14,55				0	0	22.10.18	2.11.18	22.10.18	2.11.18	x 5	20005	0	0	0	0
00003	S02a - vodovod	3	TKč	1	182				0	1	22.10.18	2.11.18	22.10.18	2.11.18	0	0	0	0	0	0
00003		12,48		12	182				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 2 týdnů, kritický															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
20060	Omitky a potěry			1	1,87	NA	1	N	0	0	5.11.18	25.1.19	5.11.18	25.1.19	x 5	20030	0	0	0	0
00006	S02a - vodovod	6	TKč	1	54				0	11	5.11.18	25.1.19	5.11.18	25.1.19	0	0	0	0	0	0
00006		28,77		29	51				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 12 týdnů, kritický															Spotřeba energie: 0,00 GJ					

Index Kód Zkratka	Název činnosti Dodavatel	Etapa	M. j. Objem	Pracovníků Soub.čety Směnnost	Norma času Prac- Nost Ph	Stroj č. 1 Stroj č. 2 Stroj č. 3	Počet čet l	P a	Spotř. paliva	Dok. DR TP	Start Pův. Konec		Akt. Konec		Vazby 1 - 6					
											m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	D r	Na pro- ces	Čas. hod./ F	D r	Na pro- ces	Čas. hod./ F		
20090 00009 00009	Vnější úpravy S02a - vodovod	9	TKč	1	2,52	NAKLADA	1	N	0	0	19.11.18	1.2.19	19.11.18	1.2.19	x 5	20030	0	4	20060	0
Proces HSV, s dobou 11 týdnů, kritický															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
30005 00000 00000	Zemní práce, bourání S02b- kanalizace	0	TKč	4	1,20	RYPADLO	1	N	0	0	4.2.19	15.2.19	4.2.19	15.2.19	x 6	20005	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 2 týdny, s rezervou 1 týden															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
30030 00003 00003	Hrubá vrchní stavba S02b- kanalizace	3	TKč	3	10,43		0	0	0	0	18.2.19	8.3.19	18.2.19	8.3.19	x 5	30005	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 3 týdny, kritický															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
30060 00006 00006	Omítky a potěry S02b- kanalizace	6	TKč	2	1,07	NA	1	N	0	0	11.3.19	19.4.19	11.3.19	19.4.19	x 5	30030	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 6 týdnů, kritický															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
30090 00009 00009	Vnější úpravy S02b- kanalizace	9	TKč	4	2,51	NAKLADA	1	N	0	0	1.4.19	12.4.19	1.4.19	12.4.19	x 5	30030	0	2	30060	0
Proces HSV, s dobou 2 týdny, kritický															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
30095 0000A PREJA	PŘEJÍMKA S02b- kanalizace	10	TKč	1	0,01		0	0	0	0	22.4.19	26.4.19	22.4.19	26.4.19	x 2	30005	0	4	30060	0
Proces scízí, s dobou 1 týden, kritický															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
40005 00000 00000	Zemní práce, bourání S02c - elektro	0	TKč	1	1,37	RYPADLO	1	N	0	0	22.4.19	4.7.19	22.4.19	4.7.19	x 6	30005	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 11 týdnů, kritický															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
40030 00003 00003	Hrubá vrchní stavba S02c - elektro	3	TKč	5	1,34		0	0	0	0	6.5.19	17.5.19	6.5.19	17.5.19	x 5	40005	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 2 týdny, kritický															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
40060 00006 00006	Omítky a potěry S02c - elektro	6	TKč	3	0,51	NA	1	N	0	0	27.5.19	21.6.19	27.5.19	21.6.19	x 5	40030	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 4 týdny, kritický															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
40090 00009 00009	Vnější úpravy S02c - elektro	9	TKč	2	3,66		0	0	0	0	10.6.19	28.6.19	10.6.19	28.6.19	x 5	40030	0	4	40060	0
Proces HSV, s dobou 3 týdny, kritický															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
50005 00000 00000	Zemní práce, bourání S03 - sezení	0	TKč	1	1,17	TRBAGR	1	N	0	0	2.9.19	24.4.20	2.9.19	24.4.20	x 6	40005	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 34 týdnů, kritický															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
50010 00001 00001	Zakládání S03 - sezení	1	TKč	4	1,49	BETONMIX	1	N	0	0	23.9.19	18.10.19	23.9.19	18.10.19	x 5	50005	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 4 týdny, kritický															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
50020 00002 00002	Spodní stavba S03 - sezení	2	TKč	5	3,09		0	0	0	0	21.10.19	25.10.19	21.10.19	25.10.19	x 5	50010	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
50030 00003 00003	Hrubá vrchní stavba S03 - sezení	3	TKč	7	0,89		0	0	0	0	29.10.19	1.11.19	29.10.19	1.11.19	x 5	50020	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický															Spotřeba energie: 0,00 GJ					

3.1.18

S03 - sezení

Index Kód	Název činnosti	Pracovníků M. j.	Norma času Prac- Nh	Stroj č. 1 Stroj č. 3	Počet čet	P l	Spotř. paliva	Dok. DR	Start m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	Pův. Konec m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	Start Akt. m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	Konec m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	V a z b y 1 - 6					
													D r	Na pro- ces	Čas. hod./ F	D r	Na pro- ces	Čas. hod./ F
50040	Sřecha	4	6,03		0	0	0	0	2.12.19	13.12.19	2.12.19	13.12.19	x 5	50030	0	0	0	0
00004	S03 - sezení	4 TKč	1	172	0	0	0	1	2.12.19	13.12.19	2.12.19	13.12.19	0	0	0	0	0	0
00004		28,57	29	1	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 2 týdny, kritický													Spotřeba energie: 0,00 GJ					
50050	Příčky, hrubé instalace	2	0,81		0	0	0	0	16.12.19	24.1.20	16.12.19	24.1.20	x 5	50030	0	0	0	0
00005	S03 - sezení	5 TKč	1	31	0	0	0	5	16.12.19	24.1.20	16.12.19	24.1.20	0	0	0	0	0	0
00005		38,48	38	1	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 6 týdnů, kritický													Spotřeba energie: 0,00 GJ					
50060	Omítky a potěry	1	1,51		0	0	0	0	4.11.19	7.2.20	4.11.19	7.2.20	x 5	50050	0	0	0	0
00006	S03 - sezení	6 TKč	1	160	0	0	0	13	4.11.19	7.2.20	4.11.19	7.2.20	0	0	0	0	0	0
00006		106,63	107	1	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 14 týdnů, kritický													Spotřeba energie: 0,00 GJ					
50070	Podlahy, povrchy, techn.	4	1,74		0	0	0	0	10.2.20	21.2.20	10.2.20	21.2.20	x 5	50060	-1	0	0	0
00007	S03 - sezení	7 TKč	1	24	0	0	0	1	10.2.20	21.2.20	10.2.20	21.2.20	0	0	0	0	0	0
00007		13,97	14	1	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 2 týdny, kritický													Spotřeba energie: 0,00 GJ					
50080	Vnitřní kompletace	1	8,37		0	0	0	0	11.11.19	6.3.20	11.11.19	6.3.20	x 5	50070	-2	0	0	0
00008	S03 - sezení	8 TKč	1	230	0	0	0	15	11.11.19	6.3.20	11.11.19	6.3.20	0	0	0	0	0	0
00008		27,46	27	1	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 17 týdnů, kritický													Spotřeba energie: 0,00 GJ					
50090	Vnější úpravy	4	4,60	NA	1	N	0	0	9.3.20	10.4.20	9.3.20	10.4.20	x 5	50040	0	4	50080	0
00009	S03 - sezení	9 TKč	1	119	0	0	4	4	9.3.20	10.4.20	9.3.20	10.4.20	7	400901300	0	0	0	0
00009		25,87	26	1	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 5 týdnů, kritický													Spotřeba energie: 0,00 GJ					
60005	Zemní práce, bourání	1	0,49	TRBAGR	1	N	0	0	18.3.19	20.9.19	18.3.19	20.9.19	x 6	50005	0	0	0	0
00000	S04 - WC	0 TKč	1	15	RYPADLO	1	N	0	26	18.3.19	20.9.19	18.3.19	20.9.19	0	0	0	0	0
00000		31,08	31	1	16	SKLAPEC	2	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 27 týdnů, kritický													Spotřeba energie: 0,00 GJ					
60010	Zakládání	5	2,53	BETONMIX	1	N	0	0	8.4.19	26.4.19	8.4.19	26.4.19	x 5	60005	0	0	0	0
00001	S04 - WC	1 TKč	1	112	0	0	2	8.4.19	26.4.19	8.4.19	26.4.19	0	0	0	0	0	0	0
00001		44,50	45	1	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 3 týdny, kritický													Spotřeba energie: 0,00 GJ					
60020	Spodní stavba	3	3,61	NAKLADACI	1	N	0	0	29.4.19	24.5.19	29.4.19	24.5.19	x 5	60010	0	0	0	0
00002	S04 - WC	2 TKč	1	93	NA	1	N	0	3	29.4.19	24.5.19	29.4.19	24.5.19	0	0	0	0	0
00002		25,72	26	1	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 4 týdny, kritický													Spotřeba energie: 0,00 GJ					
60030	Hrubá vrchní stavba	3	0,57		0	0	0	0	6.5.19	7.6.19	6.5.19	7.6.19	x 5	60020	0	0	0	0
00003	S04 - WC	3 TKč	1	60	0	0	4	6.5.19	7.6.19	6.5.19	7.6.19	0	0	0	0	0	0	0
00003		105,35	105	1	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 5 týdnů, kritický													Spotřeba energie: 0,00 GJ					
60040	Sřecha	4	2,40		0	0	0	0	17.6.19	19.7.19	17.6.19	19.7.19	x 5	60030	0	0	0	0
00004	S04 - WC	4 TKč	1	46	0	0	4	17.6.19	19.7.19	17.6.19	19.7.19	0	0	0	0	0	0	0
00004		19,21	19	1	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 5 týdnů, kritický													Spotřeba energie: 0,00 GJ					
60050	Příčky, hrubé instalace	4	2,04		0	0	0	0	10.6.19	26.7.19	10.6.19	26.7.19	x 5	60030	0	0	0	0
00005	S04 - WC	5 TKč	1	111	0	0	6	5.8.19	20.9.19	5.8.19	20.9.19	0	0	0	0	0	0	0
00005		54,28	54	1	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 7 týdnů, s rezervou 8 týdnů													Spotřeba energie: 0,00 GJ					
60060	Omítky a potěry	1	1,63		0	0	0	0	1.7.19	18.10.19	1.7.19	18.10.19	x 5	60050	0	0	0	0
00006	S04 - WC	6 TKč	1	51	0	0	15	1.7.19	18.10.19	1.7.19	18.10.19	0	0	0	0	0	0	0
00006		31,48	31	1	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 16 týdnů, kritický													Spotřeba energie: 0,00 GJ					
60070	Podlahy, povrchy, techn.	2	3,99		0	0	0	0	23.9.19	22.11.19	23.9.19	22.11.19	x 5	60060	-1	0	0	0
00007	S04 - WC	7 TKč	1	126	0	0	8	23.9.19	22.11.19	23.9.19	22.11.19	0	0	0	0	0	0	0
00007		31,59	32	1	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 9 týdnů, kritický													Spotřeba energie: 0,00 GJ					

3.1.18

S04 - WC

Index Kód	Název činnosti	Pracovníků			Norma času Prac-nh nost Ph	Stroj č. 1 Stroj č. 2 Stroj č. 3	Počet čet l	P a	Spotř. paliva	Dok. DR TP	Start	Pův.	Konec	Start	Akt.	Konec	Vazby 1 - 6					
		m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	D r u							Na pro- ces	Čas. hod./ F u	D r u	Na pro- ces	Čas. hod./ F u							
60080	Vnitřní kompletace			1	0,37			0	0	17.6.19	29.11.19	17.6.19	29.11.19	x 5	60070	-2	0	0	0	0		
00008	S04 - WC	8	TKč	1	23			0	0	23	17.6.19	29.11.19	17.6.19	29.11.19	0	0	0	0	0	0		
00008		63,25		63	23			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Proces PSV, s dobou 24 týdnů, kritický																Spotřeba energie: 0,00 GJ						
60090	Vnější úpravy			4	1,18	NAKLADA	1	N	0	0	2.12.19	31.1.20	2.12.19	31.1.20	x 5	60040	0	2	60060	0		
00009	S04 - WC	9	TKč	1	103	NA	1	N	0	8	2.12.19	31.1.20	2.12.19	31.1.20	0	0	0	0	0	0		
00009		87,43		87	103			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Proces HSV, s dobou 9 týdnů, kritický																Spotřeba energie: 0,00 GJ						
60095	VÝSTUPNÍ KONTROLA			1	0,01			0	0	3.2.20	7.2.20	3.2.20	7.2.20	x 2	60005	0	4	60080	0			
0000A	S04 - WC	10	TKč	1	40			0	0	3.2.20	7.2.20	3.2.20	7.2.20	4	60090	0	7	50090	-500			
VYSKA		0,00		0	40			0	0	0	7.2.20	0	7.2.20	0	0	0	0	0	0	0		
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický																Spotřeba energie: 0,00 GJ						
70005	Zemní práce, bourání			5	0,77	RYPADLO	1	N	0	0	16.9.19	4.10.19	16.9.19	4.10.19	x 6	60005	0	0	0	0		
00000	S05 - odpady	0	TKč	1	9	SKLAPEC	1	N	0	2	16.9.19	4.10.19	16.9.19	4.10.19	0	0	0	0	0	0		
00000		11,40		11	9	NA	1	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Proces HSV, s dobou 3 týdnů, kritický																Spotřeba energie: 0,00 GJ						
70010	Zakládání			5	2,46	BETONMIX	1	N	0	0	7.10.19	11.10.19	7.10.19	11.10.19	x 5	70005	0	0	0	0		
00001	S05 - odpady	1	TKč	1	20			0	0	7.10.19	11.10.19	7.10.19	11.10.19	0	0	0	0	0	0	0		
00001		8,16		8	20			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický																Spotřeba energie: 0,00 GJ						
70020	Spodní stavba			5	3,77	NAKLADA	1	N	0	0	14.10.19	18.10.19	14.10.19	18.10.19	x 5	70010	0	0	0	0		
00002	S05 - odpady	2	TKč	1	8	NA	1	N	0	0	21.10.19	25.10.19	21.10.19	25.10.19	0	0	0	0	0	0		
00002		2,25		2	8			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden																Spotřeba energie: 0,00 GJ						
70030	Hrubá vrchní stavba			5	1,13			0	0	14.10.19	18.10.19	14.10.19	18.10.19	x 5	70020	0	0	0	0			
00003	S05 - odpady	3	TKč	1	24			0	0	14.10.19	18.10.19	14.10.19	18.10.19	0	0	0	0	0	0	0		
00003		21,14		21	23			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický																Spotřeba energie: 0,00 GJ						
70040	Střecha			4	4,38			0	0	29.10.19	8.11.19	29.10.19	8.11.19	x 5	70030	0	0	0	0			
00004	S05 - odpady	4	TKč	1	25			0	0	1	29.10.19	8.11.19	29.10.19	8.11.19	0	0	0	0	0	0		
00004		5,66		6	25			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Proces PSV, s dobou 2 týdnů, kritický																Spotřeba energie: 0,00 GJ						
70050	Přičky, hrubé instalace			5	1,34			0	0	11.11.19	15.11.19	11.11.19	15.11.19	x 5	70030	0	0	0	0			
00005	S05 - odpady	5	TKč	1	11			0	0	0	11.11.19	15.11.19	11.11.19	15.11.19	0	0	0	0	0	0		
00005		8,15		8	11			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Proces PSV, s dobou 1 týden, kritický																Spotřeba energie: 0,00 GJ						
70060	Omitky a potěry			3	1,19			0	0	18.11.19	6.12.19	18.11.19	6.12.19	x 5	70050	0	0	0	0			
00006	S05 - odpady	6	TKč	1	8			0	0	2	18.11.19	6.12.19	18.11.19	6.12.19	0	0	0	0	0	0		
00006		6,93		7	8			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Proces HSV, s dobou 3 týdnů, kritický																Spotřeba energie: 0,00 GJ						
70070	Podlahy, povrchy, techn.			5	2,36			0	0	9.12.19	13.12.19	9.12.19	13.12.19	x 5	70060	-1	0	0	0			
00007	S05 - odpady	7	TKč	1	5			0	0	0	9.12.19	13.12.19	9.12.19	13.12.19	0	0	0	0	0	0		
00007		2,07		2	5			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Proces PSV, s dobou 1 týden, kritický																Spotřeba energie: 0,00 GJ						
70080	Vnitřní kompletace			2	0,81			0	0	16.12.19	10.1.20	16.12.19	10.1.20	x 5	70070	-2	0	0	0			
00008	S05 - odpady	8	TKč	1	4			0	0	3	16.12.19	10.1.20	16.12.19	10.1.20	0	0	0	0	0	0		
00008		4,85		5	4			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Proces PSV, s dobou 4 týdnů, kritický																Spotřeba energie: 0,00 GJ						
70090	Vnější úpravy			3	4,88	NA	1	N	0	0	6.1.20	7.2.20	6.1.20	7.2.20	x 5	70040	0	2	70060	0		
00009	S05 - odpady	9	TKč	1	60			0	0	4	6.1.20	7.2.20	6.1.20	7.2.20	0	0	0	0	0	0		
00009		12,22		12	60			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Proces HSV, s dobou 5 týdnů, kritický																Spotřeba energie: 0,00 GJ						
70095	VÝSTUPNÍ KONTROLA			1	0,01			0	0	10.2.20	14.2.20	10.2.20	14.2.20	x 2	70005	0	4	70080	0			
0000A	S05 - odpady	10	TKč	1	40			0	0	0	10.2.20	14.2.20	10.2.20	14.2.20	4	70090	0	7	60095	100		
VYSKA		0,00		0	40			0	0	0	14.2.20	0	14.2.20	0	0	0	0	0	0	0		
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický																Spotřeba energie: 0,00 GJ						



3.1.18

VŠE

Index Kód	Název činnosti	Etapa	M. j.	Pracovníků Soub.čety Objem Směnnost	Norma času Prac- Nh nost Ph	Stroj č. 1 Stroj č. 2 Stroj č. 3	Po- čet	P a	Spotř. paliva	Dok. DR TP	Start	Pův.	Konec	Start	Akt.	Konec	Vazby 1 - 6					
											m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	D r	Na pro- ces	Čas. hod./ F	D r	Na pro- ces	Čas. hod./ F				
80095	KOLAUDACE			2	0,01		0	0	0	0	20.7.20		24.7.20	20.7.20		24.7.20	x 2	5	0	7	700952300	
0000A	VŠE	10	TKč	1	40		0	0	0	0	20.7.20		24.7.20	20.7.20		24.7.20	0	0	0	0	0	0
VYSKA		0,00		0	1		40	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0

Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický

Spotřeba energie: 0,00 GJ

	Cena HSV	Cena PSV	Cena cizí	Cena	Nh HSV	Nh PSV	Nh cizí	Nh celkem	Ph HSV	Ph PSV	Ph cizí	Ph celkem
Plán oddíl:	3847	2393	0	6241	6108	3603	40	9751	6108	3536	40	9684
Plán celkem:	3847	2393	0	6241	6108	3603	40	9751	6108	3536	40	9684
Skut. oddíl:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skut. celkem:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Cena HSV	Cena PSV	Cena cizí	Cena	Nh HSV	Nh PSV	Nh cizí	Nh celkem	Ph HSV	Ph PSV	Ph cizí	Ph celkem
Plán oddíl:	3847	2393	0	6241	6108	3603	40	9751	6108	3536	40	9684
Plán celkem:	3847	2393	0	6241	6108	3603	40	9751	6108	3536	40	9684
Skut. oddíl:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skut. celkem:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Studentská verze



Index	Název činnosti	Pracovníků	Norma času	Stroj č. 1	Po- P	Spotř.	Dok.	Start	Pův.	Konec	Start	Akt.	Konec	Vazby 1 - 6					
														D	Na	Čas.	D	Na	Čas.
Kód	Etapa	M. j.	Soub.čety	Prac- Nh	Stroj č. 2	čet	a	paliva	DR	přípustný	přípustný	r	pro-	hod./	r	pro-	hod./		
Zkratka	Dodavatel	Rozp.cena	Objem	Směnnost	nost	Ph	Stroj č. 3	l	TP	vynucený	vynucený	u	ces	F	u	ces	F		

**Vysvětlivky zkratk záhlaví**

Index	Číselné označení činnosti v projektu
Kód	Číselný kód činnosti z databáze
M. j.	Měrná jednotka produktu
Rozp.cena	Rozpočtová cena v tisíc Kč
Soub.čety	Počet souběžných pracovních čet
Nh	Normohodiny
Ph	Pracovní hodiny
Pal	Druh paliva: N - nafta, B - benzin, E - elektřina, J - jiné
Dok.	Procento dokončení (rozestavenosti) činnosti v %
DR	Doba rozvinutí činnosti v časových jednotkách
TP	Technologická přestávka v časových jednotkách
Pův.	Původní termíny činnosti
Akt.	Aktualizované termíny činnosti
Dru	Druh vazby v síťovém grafu
	1 - Konec - začátek
	2 - Začátek - začátek
	3 - Kritické přiblížení
	4 - Konec - konec
	5 - Stavebně technologická
	6 - Proudová
	7 - Částečná začátek - začátek
	8 - Částečná konec - konec
Čas. hod.	Časová hodnota vazby v časových jednotkách
F	Součinitel pracovní fronty v %
Skut.	Skutečnost
Poznámka -	Termínem startu činnosti je okamžik začátku první časové jednotky průběhu činnosti Termínem konce činnosti je okamžik konce poslední časové jednotky průběhu činnosti Termínem aktualizace je okamžik konce časové jednotky tohoto termínu

Studentská verze