



16.12.18

Kolektory

Kritické činnosti jsou vypsané červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost sh Sh	Pracovníků Směnnost Směnnost	Trvání Rezerva Rezerva	Začátek možný	Konec možný
201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	M3	3	0,25	0,080	2	160	2	2	25.3.19	5.4.19
0	Kolektory				1			1	0		
121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzd	M3	2,58	0,00	1,000	0,00	0,00				
301	HLOUBENĚ VYKOPÁVKY	M3	1463	310,08	0,150	219	219	3	2	25.3.19	5.4.19
0	Kolektory				100			1	0		
131201203	Hloubení jam zapažených v hornině t	M3	1462,63	0,00	1,000	0,00	0,00				
131201209	Příplatek za lepivost u hloubení ja	M3	1462,63	0,00	0,000	0,00	0,00				
409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	M3	6	10,74	6,350	37	161	2	2	25.3.19	5.4.19
0	Kolektory				23			1	1		
962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo	M3	3,01	0,00	1,000	0,00	0,00				
963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300	M3	2,42	0,00	1,000	0,00	0,00				
967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném	M2	2,79	0,00	0,100	0,00	0,00				
967041112	Přísekání rovných ostění v betonu	M2	1,00	0,00	0,050	0,00	0,00				
968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jedno	M2	0,71	0,00	0,100	0,00	0,00				
459	OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE	M3	0	0,44	37,600	2	160	2	2	25.3.19	5.4.19
0	Kolektory				1			1	1		
974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl d	M	1,30	0,00	0,040	0,00	0,00				
501	PAŽENÍ	M2	835	202,16	0,540	451	451	6	2	1.4.19	12.4.19
0	Kolektory				100			1	0		
151711111	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	M	1061,50	0,00	0,000	0,00	0,00				
130107600	ocel profilová IPE, v jakosti I 11 37	T	42,91	0,00	0,000	0,00	0,00				
159202200	štitovnice VL 604	T	3,50	0,00	0,000	0,00	0,00				
151711131	Vytažení zápor ocelových dl do 8 m	M	396,24	0,00	0,000	0,00	0,00				
151712111	Převázka ocelová zdvojená pro kotve	M	18,50	0,00	0,010	0,00	0,00				
151712121	Odstanění ocelové převázky zdvojen	M	18,50	0,00	0,010	0,00	0,00				
153124111	Zřízení stěn nasazených nebo tabulo	M2	794,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
605110110	řezivo jehličnaté deskové nepracov	M3	63,52	0,00	0,000	0,00	0,00				
153126121	Montáž kleštiny nebo převázky pro s	M3	2,05	0,00	10,000	0,00	0,00				
605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I n	M3	2,05	0,00	0,000	0,00	0,00				
153126131	Demontáž kleštiny nebo převázky pro	M3	2,05	0,00	10,000	0,00	0,00				
601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	M3	4789	756,60	0,130	623	623	6	3	25.3.19	12.4.19
0	Kolektory				100			1	9		
161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny	M3	1462,63	0,00	1,000	0,00	0,00				
162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkop	M3	398,11	0,00	1,000	0,00	0,00				
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výk	M3	1264,87	0,00	1,000	0,00	0,00				
162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění	M3	6324,35	0,00	0,000	0,00	0,00				
167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až	M3	1662,98	0,00	1,000	0,00	0,00				
701	NÁSYPY A SKLÁDKY	M3	1465	416,12	0,010	15	81	1	2	25.3.19	5.4.19
0	Kolektory				18			1	10		
171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťn	M3	200,34	0,00	1,000	0,00	0,00				
171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	1264,87	0,00	1,000	0,00	0,00				
171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypan	T	2340,01	0,00	0,000	0,00	0,00				
1352	VRTY PRO PILOTY	M	1016	4791,46	1,140	1158	1158	6	5	15.4.19	17.5.19
1	Kolektory				100			1	0		
226112213	Vrty velkopřilivové svislé nezapaže	M	1016,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
1402	PILOTY	M	1372	7385,18	2,060	2827	2261	12	5	29.4.19	31.5.19
1	Kolektory				125			1	0		
231211312	Zřízení pilot svislých zapažených D	M	356,20	0,00	1,000	0,00	0,00				
589319630	směs pro beton třída C8/10 (B10) ka	M3	200,20	0,00	0,000	0,00	0,00				
589390420	Cementová stabilizace	M3	156,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
1502	ZÁKLADY	M3	125	696,89	3,350	420	321	4	2	3.6.19	14.6.19
1	Kolektory				131			1	0		
273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/1	M3	57,20	0,00	1,000	0,00	0,00				
273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených	M3	68,28	0,00	1,000	0,00	0,00				
273351215	Zřízení bednění stěn základových de	M2	67,78	0,00	0,000	0,00	0,00				
273351216	Odstanění bednění stěn základových	M2	67,78	0,00	0,000	0,00	0,00				
273361821	Výztuž základových desek betonářsko	T	6,83	0,00	0,000	0,00	0,00				
1606	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY	M2	210	98,80	0,590	124	317	4	2	17.6.19	28.6.19
1	Kolektory				39			1	0		
631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prost	M3	16,78	0,00	12,500	0,00	0,00				
631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za	M3	16,78	0,00	0,000	0,00	0,00				
631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlah	M2	40,81	0,00	0,000	0,00	0,00				
631351102	Odstanění bednění rýh a hran v pod	M2	40,81	0,00	0,000	0,00	0,00				
1657	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD	M2	680	89,10	0,100	68	158	2	2	17.6.19	28.6.19
1	Kolektory				43			1	1		
711161308	Izolace proti zemní vlhkosti stěn f	M2	680,14	0,00	1,000	0,00	0,00				



16.12.18

Kolektory

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Nh Pracnost	Pracnost skutečná Ph Sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
2508	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI	KS	3	45,21	14,000	42	81	1	2	1.7.19	12.7.19
2	Kolektory				52			1	2		
899102111	Osazení poklopů litinových nebo oce	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
K1AZ	Poklop šachty 700x700 - litinový.	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
K1BZ	Poklop šachty 700x700 - litinový.	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
2607	IZOL PROTI ZEMNÍ VĽH SVI	M2	2497	392,01	0,140	350	350	4	2	8.7.19	19.7.19
2	Kolektory				100			1	0		
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhko	M2	564,14	0,00	1,000	0,00	0,00				
111631500	lak asfaltový	T	0,17	0,00	0,000	0,00	0,00				
711112001	Provedení izolace proti zemní vlhko	M2	684,30	0,00	1,000	0,00	0,00				
111631500	lak asfaltový	T	0,24	0,00	0,000	0,00	0,00				
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhko	M2	564,14	0,00	1,000	0,00	0,00				
628321340	pás těžký asfaltovaný	M2	648,76	0,00	0,000	0,00	0,00				
711142559	Provedení izolace proti zemní vlhko	M2	684,30	0,00	1,000	0,00	0,00				
628321340	pás těžký asfaltovaný	M2	821,16	0,00	0,000	0,00	0,00				
2751	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU	M3	750	109,43	0,320	240	240	3	2	15.7.19	26.7.19
2	Kolektory				100			1	0		
174101101	Zásyp jam. šachet rýh nebo kolem ob	M3	749,53	0,00	1,000	0,00	0,00				
583312010	stěrkopisek netříděný stabilizační	T	1103,53	0,00	0,000	0,00	0,00				
3203	ZDI NOSNÉ	M3	131	574,97	4,180	548	548	6	2	17.6.19	28.6.19
3	Kolektory				100			1	1		
312231115	Zdivo výplňové z cihel dl 290 mm pe	M3	0,95	0,00	1,000	0,00	0,00				
317941121	Osazování ocelových válcovaných nos	T	0,07	0,00	0,600	0,00	0,00				
130107140	ocel profilová IPN. v jakosti 11 37	T	0,07	0,00	0,000	0,00	0,00				
341321410	Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30	M3	130,07	0,00	1,000	0,00	0,00				
341351101	Zřízení bednění jednostranného stěn	M2	0,60	0,00	0,000	0,00	0,00				
341351102	Odstranění bednění jednostranného s	M2	0,60	0,00	0,000	0,00	0,00				
341351105	Zřízení bednění oboustranného stěn	M2	1085,47	0,00	0,000	0,00	0,00				
341351106	Odstranění bednění oboustranného st	M2	1085,47	0,00	0,000	0,00	0,00				
341361821	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 50	T	15,58	0,00	0,000	0,00	0,00				
3404	STROPY	M2	615	1557,28	2,080	1279	1279	15	2	17.6.19	28.6.19
3	Kolektory				100			1	1		
411121121	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů z	KS	111,00	0,00	3,500	0,00	0,00				
PREFEA1	Prefabrikovaná zákrtytová deska kole	KS	111,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	M3	13,86	0,00	5,000	0,00	0,00				
411351101	Zřízení bednění stropů deskových	M2	63,54	0,00	0,000	0,00	0,00				
411351102	Odstranění bednění stropů deskových	M2	63,54	0,00	0,000	0,00	0,00				
411354175	Zřízení podpěrné konstrukce stropů	M2	42,80	0,00	0,000	0,00	0,00				
411354176	Odstranění podpěrné konstrukce stro	M2	42,80	0,00	0,000	0,00	0,00				
411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10	T	2,08	0,00	0,000	0,00	0,00				
5306	VÝPLNĚ OTVORŮ	KS	1	2,58	0,640	1	80	1	2	1.7.19	12.7.19
5	Kolektory				1			1	1		
642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřnic	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
Z1	Zárubeň rámová 1180x1410 ocelová vě	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
766660002	Montáž dveřních křidel otvíracích 1	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
D1	Dveře 1180x141 dle speciřkace vět	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
6306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ	M2	11	3,35	0,730	8	400	5	2	15.7.19	26.7.19
6	Kolektory				2			1	1		
612131102	Cementový postřik vnitřních stěn na	M2	5,48	0,00	1,000	0,00	0,00				
612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřn	M2	5,48	0,00	0,000	0,00	0,00				
612321141	Vápenocementová omítka štuková dvou	M2	5,48	0,00	1,000	0,00	0,00				
7707	MALBY VNITŘNÍ	M2	3	0,12	0,090	0	24	2	2	22.7.19	2.8.19
7	Kolektory				1			1	1		
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v míst	M2	2,65	0,00	0,000	0,00	0,00				
784181101	Základní akrylátová jednonásobná pe	M2	2,65	0,00	0,000	0,00	0,00				
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za	M2	2,65	0,00	1,000	0,00	0,00				
9821	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	M2	26	13,05	0,620	16	80	1	2	29.7.19	9.8.19
9	Kolektory				20			1	0		
181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 10	M2	25,80	0,00	1,000	0,00	0,00				



16.12.18

Kolektory

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost Nh skutečná Sh	Pracovníků Ph Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný	
9980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		0	0,00	0,001	80	80	1	1	12.8.19	16.8.19	
10	Kolektory				100			1	0			
	Cena HSV	Cena PSV	Cena cizí	Cena	Nh HSV	Nh PSV	Nh cizí	Nh celkem	Ph HSV	Ph PSV	Ph cizí	Ph celkem
Plán oddíl:	16975	481	0	17456	8091	418	0	8509	8701	532	0	9233
Plán celkem:	16975	481	0	17456	8091	418	0	8509	8701	532	0	9233
Skut. oddíl:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skut. celkem:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Studentská verze



16.12.18

Psychiatrie

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost skutečná Sh	Pracovníků Ph Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
30201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	M3	220	21,54	0,080	18	160	2	2	6.5.19	17.5.19
0	Psychiatrie				11			1	0		
121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzd	M3	220,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
30301	HLOUBENĚ VYKOPÁVKY	M3	7814	1275,48	0,150	1172	1522	6	6	6.5.19	14.6.19
0	Psychiatrie				77			1	0		
133201109	Příplatek za lepvost u hloubení ša	M3	8,68	0,00	0,000	0,00	0,00				
133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 obj	M3	8,68	0,00	1,000	0,00	0,00				
131201209	Příplatek za lepvost u hloubení ja	M3	7804,87	0,00	0,000	0,00	0,00				
131201204	Hloubení jam zapažených v hornině t	M3	7804,87	0,00	1,000	0,00	0,00				
30501	PAŽENÍ	M2	542	131,20	0,540	293	293	2	4	13.5.19	7.6.19
0	Psychiatrie				100			1	0		
151101301	Zřízení rozepnutí stěn při pažení p	M3	8,68	0,00	4,000	0,00	0,00				
151101201	Zřízení příložného pažení stěn výko	M2	7,44	0,00	1,000	0,00	0,00				
151711111	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	M	648,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
130107600	ocel profilová IPE. v jakosti 11 37	T	27,50	0,00	0,000	0,00	0,00				
151711131	Vytažení zápor ocelových dl do 8 m	M	243,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
153124111	Zřízení stěn nasazených nebo tabulo	M2	500,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
605110110	řezivo jehličnaté deskové nepracov	M3	40,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
30601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	M3	18062	2853,87	0,130	2348	2348	10	6	6.5.19	14.6.19
0	Psychiatrie				100			1	14		
161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny	M3	8,68	0,00	1,000	0,00	0,00				
162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkop	M3	2426,68	0,00	1,000	0,00	0,00				
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výk	M3	6600,21	0,00	1,000	0,00	0,00				
162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění	M3	33001,06	0,00	0,000	0,00	0,00				
167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až	M3	9026,89	0,00	1,000	0,00	0,00				
30701	NÁSYPY A SKLÁDKY	M3	7814	2219,05	0,010	78	156	1	4	6.5.19	31.5.19
0	Psychiatrie				50			1	16		
171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťe	M3	1213,34	0,00	1,000	0,00	0,00				
171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	6600,21	0,00	1,000	0,00	0,00				
171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypan	T	12210,39	0,00	0,000	0,00	0,00				
31352	VRTY PRO PILOTY	M	1165	5491,78	1,140	1328	1328	6	6	27.5.19	4.7.19
1	Psychiatrie				100			1	0		
226112113	Vrty velkoprofilové svislé nezapaže	M	249,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
226112213	Vrty velkoprofilové svislé nezapaže	M	745,50	0,00	1,000	0,00	0,00				
226113213	Vrty velkoprofilové svislé nezapaže	M	170,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
31402	PILOTY	M	695	3737,80	2,060	1431	1431	12	3	24.6.19	12.7.19
1	Psychiatrie				100			1	0		
231211312	Zřízení pilot svislých zapažených D	M	228,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
589319630	směs pro beton třída C8/10 (B10) ka	M3	128,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
589390420	Cementová stabilizace	M3	100,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
231212112	Zřízení pilot svislých zapažených D	M	308,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
589329320	směs pro beton třída C25-30 XC1 fra	M3	92,94	0,00	0,000	0,00	0,00				
231212113	Zřízení pilot svislých zapažených D	M	158,50	0,00	1,000	0,00	0,00				
589329320	směs pro beton třída C25-30 XC1 fra	M3	109,94	0,00	0,000	0,00	0,00				
231611114	Výztuž pilot betonovaných do země o	T	15,22	0,00	0,000	0,00	0,00				
31502	ZÁKLADOVÁ DESKA	M3	1134	6299,64	3,350	3800	3800	12	8	8.7.19	30.8.19
1	Psychiatrie				100			1	0		
273311511	Základové desky prokládané kamenem	M3	226,40	0,00	1,000	0,00	0,00				
273321311	Základové desky ze ŽB bez zvýšených	M3	272,63	0,00	1,000	0,00	0,00				
273321611	Základové desky ze ŽB bez zvýšených	M3	622,71	0,00	1,000	0,00	0,00				
273351215	Zřízení bednění stěn základových de	M2	100,24	0,00	0,000	0,00	0,00				
273351216	Odstanění bednění stěn základových	M2	100,24	0,00	0,000	0,00	0,00				
273361821	Výztuž základových desek betonářsko	T	62,27	0,00	0,000	0,00	0,00				
273362021	Výztuž základových desek svařovaným	T	2,50	0,00	0,000	0,00	0,00				
275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/2	M3	1,60	0,00	1,000	0,00	0,00				
275351215	Zřízení bednění stěn základových pa	M2	6,25	0,00	0,000	0,00	0,00				
275351216	Odstanění bednění stěn základových	M2	6,25	0,00	0,000	0,00	0,00				
279321348	Základová zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez	M3	10,91	0,00	1,000	0,00	0,00				
279351105	Zřízení bednění základových zdí obo	M2	81,87	0,00	0,000	0,00	0,00				
279351106	Odstanění bednění základových zdí	M2	81,87	0,00	0,000	0,00	0,00				
279361821	Výztuž základových zdí nosných beto	T	1,09	0,00	0,000	0,00	0,00				
31607	IZOL PROTI ZEMNÍ VĚH VOD	M2	2891	378,73	0,100	289	289	2	4	5.8.19	30.8.19
1	Psychiatrie				100			1	0		
31859	PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ	KČ	1156965	1156,96	0,004	5091	5091	10	13	24.6.19	20.9.19
1	Psychiatrie				100			1	8		
998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace pro	T	20,33	0,00	0,000	0,00	0,00				



16.12.18

Psychiatrie

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost skutečná Sh	Pracovníků Ph Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
32103	SLOUPY SPODNÍ STAVBY	M3	39	525,71	20,900	817	817	4	5	2.9.19	4.10.19
	2 Psychiatrie				100			1	0		
279361829	Suteren - Sloupy nebo pilíře ze ŽB	M3	39,11	0,00	1,000	0,00	0,00				
279361830	Suteren - Zřízení bednění sloupů št	M2	73,25	0,00	0,000	0,00	0,00				
279361831	Suteren - Odstranění bednění sloupů	M2	73,25	0,00	0,000	0,00	0,00				
279361832	Suteren - Zřízení bednění sloupů ob	M2	127,16	0,00	0,000	0,00	0,00				
279361833	Suteren - Odstranění bednění sloupů	M2	127,16	0,00	0,000	0,00	0,00				
279361834	Suteren - Výztuž sloupů hranatých b	T	7,95	0,00	0,000	0,00	0,00				
32253	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ	M3	303	2103,60	6,590	1997	1997	16	3	2.9.19	20.9.19
	2 Psychiatrie				100			2	1		
279361822	Suteren - zdívo nosné vnitřní z cih	M2	347,83	0,00	0,250	0,00	0,00				
279361823	Suteren - zdívo nosné vnitřní zvuko	M2	8,11	0,00	0,250	0,00	0,00				
279361824	Suteren - Montáž prefabrikovaných p	KS	13,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
279361825	Suteren - Montáž prefabrikovaných p	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
279361826	Suteren - Preklad keramický plochý	KS	16,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
279361827	Suteren - Preklad keramický plochý	KS	16,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
279361828	Suteren - Preklad keramický plochý	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
279361835	Suteren - Stěny nosné ze ŽB tř. C 3	M3	199,04	0,00	1,000	0,00	0,00				
279361836	Suteren - Zřízení bednění jednostra	M2	52,88	0,00	0,000	0,00	0,00				
279361837	Suteren - Odstranění bednění jednos	M2	52,88	0,00	0,000	0,00	0,00				
279361838	Suteren - Zřízení bednění oboustran	M2	1746,41	0,00	0,000	0,00	0,00				
279361839	Suteren - Odstranění bednění oboust	M2	1746,41	0,00	0,000	0,00	0,00				
279361840	Suteren - Výztuž stěn betonářskou o	T	25,84	0,00	0,000	0,00	0,00				
32354	SCHODIŠTĚ SUTERÉN	M2	68	248,87	4,930	334	418	4	3	23.9.19	11.10.19
	2 Psychiatrie				80			1	7		
279361847	Suteren - Schodišťová konstrukce a	M3	13,56	0,00	5,000	0,00	0,00				
279361848	Suteren - Výztuž schodišťové konstr	T	1,36	0,00	0,000	0,00	0,00				
279361849	Suteren - Zřízení bednění podest se	M2	63,49	0,00	0,000	0,00	0,00				
279361850	Suteren - Odstranění bednění podes	M2	63,49	0,00	0,000	0,00	0,00				
279361851	Suteren - Zřízení bednění stupňů př	M2	16,21	0,00	0,000	0,00	0,00				
279361852	Suteren - Odstranění bednění stupňů	M2	16,21	0,00	0,000	0,00	0,00				
279361853	Suteren - Polymercementový spojovac	M2	65,79	0,00	0,000	0,00	0,00				
32404	STROP SUTERÉN	M2	1833	5058,37	3,100	5684	4547	15	8	23.9.19	15.11.19
	2 Psychiatrie				125			1	0		
279361841	Suteren - Stropy deskové ze ŽB tř.	M3	416,68	0,00	4,400	0,00	0,00				
279361842	Suteren - Zřízení bednění stropů de	M2	1834,97	0,00	0,000	0,00	0,00				
279361843	Suteren - Odstranění bednění stropů	M2	1834,97	0,00	0,000	0,00	0,00				
279361844	Suteren - Zřízení podpěrné konstruk	M2	1735,19	0,00	0,000	0,00	0,00				
279361845	Suteren - Odstranění podpěrné konst	M2	1735,19	0,00	0,000	0,00	0,00				
279361846	Suteren - Výztuž stropů betonářskou	T	73,48	0,00	0,000	0,00	0,00				
32607	IZOL PROTI ZEMNÍ VĚH SVI	M2	7220	1133,53	0,140	1011	1011	8	3	30.9.19	18.10.19
	2 Psychiatrie				100			1	16		
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhko	M2	2032,08	0,00	1,000	0,00	0,00				
111631500	lak asfaltový	T	0,61	0,00	0,000	0,00	0,00				
711111052	Provedení izolace proti zemní vlhko	M2	285,66	0,00	1,000	0,00	0,00				
245510300	nátěr hydroizolační - tekutá lepenk	KG	856,99	0,00	0,000	0,00	0,00				
711112001	Provedení izolace proti zemní vlhko	M2	867,36	0,00	1,000	0,00	0,00				
111631500	lak asfaltový	T	0,30	0,00	0,000	0,00	0,00				
711112052	Provedení izolace proti zemní vlhko	M2	276,45	0,00	1,000	0,00	0,00				
245510300	nátěr hydroizolační - tekutá lepenk	KG	456,14	0,00	0,000	0,00	0,00				
711131101	Provedení izolace proti zemní vlhko	M2	826,66	0,00	1,000	0,00	0,00				
628322800	pás těžký asfaltovaný	M2	950,66	0,00	0,000	0,00	0,00				
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhko	M2	2064,38	0,00	1,000	0,00	0,00				
628321340	pás těžký asfaltovaný	M2	2374,04	0,00	0,000	0,00	0,00				
711142559	Provedení izolace proti zemní vlhko	M2	867,36	0,00	1,000	0,00	0,00				
628321340	pás těžký asfaltovaný	M2	1040,84	0,00	0,000	0,00	0,00				
32653	IZOL PŘÍZDÍVKY A OBKLADY	M2	98	63,04	0,980	96	96	1	2	14.10.19	25.10.19
	2 Psychiatrie				100			1	16		
342151111	Montáž opláštění stěn ocelových kei	M2	23,58	0,00	1,000	0,00	0,00				
SP1	Teplně izolační panel PIR tl 80mm	M2	23,58	0,00	0,000	0,00	0,00				
346271112	Přízdívky izolační tl 140 mm z cihle	M2	74,15	0,00	1,000	0,00	0,00				
32751	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU	M3	1213	177,15	0,320	388	388	4	2	18.11.19	29.11.19
	2 Psychiatrie				100			1	12		
174101101	Zásyp jam. šachet rýh nebo kolem ob	M3	1213,34	0,00	1,000	0,00	0,00				
32859	PŘESUN HMOT SUTERÉN	KČ	458306	458,31	0,004	1971	1971	3	16	2.9.19	20.12.19
	2 Psychiatrie				100			1	9		
33103	SLOUPY A PILÍŘE	M3	66	845,60	22,700	1501	1501	10	4	11.11.19	6.12.19
	3 Psychiatrie				100			1	0		
330321610	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/3	M3	66,11	0,00	1,000	0,00	0,00				
331351101	Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníko	M2	360,00	0,00	0,000	0,00	0,00				



16.12.18

Psychiatrie

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost skutečná Sh	Pracovníků Ph Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
331351102	Odstanění bednění sloupů čtyřuheln	M2	360,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
332351105	Zřízení bednění sloupů obých D pře	M2	120,46	0,00	0,000	0,00	0,00				
332351102	Odstanění bednění sloupů obých v	M2	120,46	0,00	0,000	0,00	0,00				
331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou	T	7,83	0,00	0,000	0,00	0,00				
33203	ZDI NOSNÉ	M3	1101	4830,88	4,180	4603	3682	10	9	21.10.19	20.12.19
3	Psychiatrie				125			1	3		
311238130	Zdivo nosné vnitřní zvukově izolačn	M2	2686,34	0,00	0,190	0,00	0,00				
317121101	Montáž prefabrikovaných překladů pr	KS	54,00	0,00	0,080	0,00	0,00				
31	Atypický ŽB překlad 140-1000-R - vý	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
34	Atypický ŽB překlad 140-1100 - výšk	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
33	Atypický ŽB překlad 140-850-R - výš	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
36	Atypický ŽB překlad 140-1235-R - vý	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
38	Atypický ŽB překlad 140-1200-R - vý	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
37	Atypický ŽB překlad 140-1300-R - vý	KS	19,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
39	Atypický ŽB překlad 140-1400-R - vý	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
41	Atypický ŽB překlad 115-1200-R - vý	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
42	Atypický ŽB překlad 115-1300-R - vý	KS	9,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
43	Atypický ŽB překlad 115-1315-R - vý	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
44	Atypický ŽB překlad 115-1320-R - vý	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
45	Atypický ŽB překlad 115-1400-R - vý	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
46	Atypický ŽB překlad 115-1405-R - vý	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
51	Atypický ŽB překlad 190-1350-R - vý	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
52	Atypický ŽB překlad 190-1400 - výšk	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
53	Atypický ŽB překlad 190-1400-R - vý	KS	19,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
54	Atypický ŽB překlad 190-1400-R - vý	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
317121102	Montáž prefabrikovaných překladů pr	KS	8,00	0,00	0,140	0,00	0,00				
32	Atypický ŽB překlad 140-1600-R - vý	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
35	Atypický ŽB překlad 140-2060-R - vý	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
310	Atypický ŽB překlad 140-2100-R - vý	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
311	Atypický ŽB překlad 140-2560-R - vý	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
312	Atypický ŽB překlad 140-2605-R - vý	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
47	Atypický ŽB překlad 115-2490-R - vý	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
55	Atypický ŽB překlad 190-2155-R - vý	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
317168111	Překlad keramický plochý š 11.5 cm	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
317168112	Překlad keramický plochý š 11.5 cm	KS	136,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
317168113	Překlad keramický plochý š 11.5 cm	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
317168114	Překlad keramický plochý š 11.5 cm	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
317168115	Překlad keramický plochý š 11.5 cm	KS	8,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
317168117	Překlad keramický plochý š 11.5 cm	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
317168122	Překlad keramický plochý š 14.5 cm	KS	14,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
317168123	Překlad keramický plochý š 14.5 cm	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
317168124	Překlad keramický plochý š 14.5 cm	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
317168130	Překlad keramický vysoký v 23.8 cm	KS	6,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
317168131	Překlad keramický vysoký v 23.8 cm	KS	78,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
317168133	Překlad keramický vysoký v 23.8 cm	KS	56,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
317168134	Překlad keramický vysoký v 23.8 cm	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
317941123	Osazování ocelových válcovaných nos	T	0,11	0,00	0,670	0,00	0,00				
130107160	ocel profilová IPN. v jakosti 11 37	T	0,12	0,00	0,000	0,00	0,00				
341321610	Stěny nosné ze ŽB tř. C 30/37	M3	585,27	0,00	1,000	0,00	0,00				
341351101	Zřízení bednění jednostranného stěn	M2	303,22	0,00	0,000	0,00	0,00				
341351102	Odstanění bednění jednostranného s	M2	303,22	0,00	0,000	0,00	0,00				
341351105	Zřízení bednění oboustranného stěn	M2	4937,36	0,00	0,000	0,00	0,00				
341351106	Odstanění bednění oboustranného st	M2	4937,36	0,00	0,000	0,00	0,00				
341361821	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 50	T	51,69	0,00	0,000	0,00	0,00				
33404	STROPY	M2	4249	10757,97	2,080	8838	7070	16	11	25.11.19	7.2.20
3	Psychiatrie				125			1	0		
411121121	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů z	KS	3,00	0,00	3,500	0,00	0,00				
4111	Panel stropní 2100x1000x250mm	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
411121131	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů z	KS	2,00	0,00	5,250	0,00	0,00				
4112	Panel stropní 1700x1850x250mm	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
411121141	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů z	KS	1,00	0,00	7,350	0,00	0,00				
4113	Panel stropní 2700x2100x250mm	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	M3	1052,97	0,00	4,000	0,00	0,00				
411351101	Zřízení bednění stropů deskových	M2	4817,65	0,00	0,000	0,00	0,00				
411351102	Odstanění bednění stropů deskových	M2	4817,65	0,00	0,000	0,00	0,00				
411354175	Zřízení podpěrné konstrukce stropů	M2	4609,99	0,00	0,000	0,00	0,00				
411354176	Odstanění podpěrné konstrukce stro	M2	4609,99	0,00	0,000	0,00	0,00				
411354234	Bednění stropů ztracené z hranatých	M2	23,30	0,00	0,000	0,00	0,00				
411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10	T	146,97	0,00	0,000	0,00	0,00				
413321616	Nosníky ze ŽB tř. C 30/37	M3	1,41	0,00	0,000	0,00	0,00				
413351107	Zřízení bednění nosníků bez podpěrn	M2	14,13	0,00	0,000	0,00	0,00				
413351108	Odstanění bednění nosníků bez pod	M2	14,13	0,00	0,000	0,00	0,00				



16.12.18

Psychiatrie

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost skutečná Sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
413351213	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků	M2	2,83	0,00	0,000	0,00	0,00				
413351214	Odstanění podpěrné konstrukce nosn	M2	2,83	0,00	0,000	0,00	0,00				
413361821	Výztuž nosníků. volných trámů nebo	T	0,35	0,00	0,000	0,00	0,00				
953946111	Montáž atypických ocelových kci hmo	T	0,87	0,00	10,000	0,00	0,00				
145502540	profil ocelový čtvercový svařovaný	T	0,50	0,00	0,000	0,00	0,00				
145502360	profil ocelový čtvercový svařovaný	T	0,19	0,00	0,000	0,00	0,00				
145501920	profil ocelový obdélníkový svařovan	T	0,18	0,00	0,000	0,00	0,00				
1451	Kotvicí materiál	T	0,08	0,00	0,000	0,00	0,00				
33604	SCHODIŠTĚ	M2	245	834,24	4,490	1102	1378	4	9	18.11.19	17.1.20
3	Psychiatrie				80			1	4		
430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze Ž	M3	5,40	0,00	5,000	0,00	0,00				
430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze Ž	M3	23,42	0,00	5,000	0,00	0,00				
430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a ram	T	2,34	0,00	0,000	0,00	0,00				
430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a ram	T	0,49	0,00	0,000	0,00	0,00				
431351121	Zřízení bednění podest schodišť a r	M2	107,15	0,00	0,000	0,00	0,00				
431351122	Odstanění bednění podest schodišť	M2	107,15	0,00	0,000	0,00	0,00				
434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých	M2	34,30	0,00	0,000	0,00	0,00				
434351142	Odstanění bednění stupňů přímočarý	M2	34,30	0,00	0,000	0,00	0,00				
611131111	Polymercementový spojovací mstšek v	M2	377,91	0,00	0,000	0,00	0,00				
611131115	Polymercementový spojovací mstšek v	M2	101,33	0,00	1,000	0,00	0,00				
953611115	Schodišťový nosný a zvukově-izolačn	KS	56,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
953611211	Schodišťový zvukově-izolační prvek	KS	60,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
33859	PŘESUN HMOT TE 3	KČ	1787525	1787,53	0,002	3218	2925	6	12	11.11.19	31.1.20
3	Psychiatrie				110			1	12		
998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické	T	13358,25	0,00	0,000	0,00	0,00				
34107	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ KROV	M2	934	792,14	1,220	1140	1140	8	4	10.2.20	6.3.20
4	Psychiatrie				100			1	0		
762341034	Bednění střech rovných z desek OSB	M2	173,46	0,00	1,000	0,00	0,00				
762341047	Bednění střech rovných z desek OSB	M2	5,80	0,00	1,000	0,00	0,00				
762342441	Montáž listů trojúhelníkových nebo k	M	578,20	0,00	1,000	0,00	0,00				
605141140	řezivo jehličnaté. střešní latě impr	M3	1,53	0,00	0,000	0,00	0,00				
762395000	Spojovací prostředky pro montáž kro	M3	4,65	0,00	0,000	0,00	0,00				
762420011	Obložení stropu z desek cementovlá	M2	5,70	0,00	1,000	0,00	0,00				
762420024	Obložení stropu z desek cementovlá	M2	16,05	0,00	1,000	0,00	0,00				
762429001	Montáž obložení stropu podkladový r	M	32,10	0,00	1,000	0,00	0,00				
605141130	řezivo jehličnaté. střešní latě impr	M3	0,08	0,00	0,000	0,00	0,00				
762430034	Obložení stěn z desek cementovlákn	M2	50,54	0,00	1,000	0,00	0,00				
762495000	Spojovací prostředky pro montáž oli	M2	72,29	0,00	1,000	0,00	0,00				
34307	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH	M2	6709	3904,46	0,170	1140	1140	8	4	24.2.20	20.3.20
4	Psychiatrie				100			1	0		
713141131	Montáž izolace tepelné střech ploch	M2	6597,54	0,00	1,000	0,00	0,00				
631536010	deska z hydrofilní minerální vlny	M2	2350,40	0,00	0,000	0,00	0,00				
631536000	deska z hydrofilní minerální vlny 6	M2	69,36	0,00	0,000	0,00	0,00				
283759610	deska z pěnového polystyrenu EPS 20	M2	2081,95	0,00	0,000	0,00	0,00				
283759280	deska z pěnového polystyrenu EPS 20	M3	273,65	0,00	0,000	0,00	0,00				
283764170	deska z extrudovaného polystyrenu 5	M2	9,38	0,00	0,000	0,00	0,00				
283764220	deska z extrudovaného polystyrenu 1	M2	4,50	0,00	0,000	0,00	0,00				
713141162	Montáž izolace tepelné střech ploch	M2	3,13	0,00	1,000	0,00	0,00				
631404000	deska minerální pro ploché střechy	M2	3,19	0,00	0,000	0,00	0,00				
713141181	Montáž izolace tepelné střech ploch	M2	51,79	0,00	1,000	0,00	0,00				
631404110	deska minerální pro ploché střechy	M2	23,77	0,00	0,000	0,00	0,00				
631404110	deska minerální pro ploché střechy	M3	0,71	0,00	0,000	0,00	0,00				
631404000	deska minerální pro ploché střechy	M2	5,29	0,00	0,000	0,00	0,00				
713191133	Montáž izolace tepelné podlah. stro	M2	56,24	0,00	1,000	0,00	0,00				
283292760	folie nehořlavá parotěsná	M2	61,86	0,00	0,000	0,00	0,00				
34607	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY	KG	1039	107,01	0,130	135	135	2	2	16.3.20	27.3.20
4	Psychiatrie				100			1	0		
766213200	Montáž madel schodišťových průběžný	M	87,00	0,00	0,200	0,00	0,00				
40	madlo šedé s vejcovitým průřezem .	M	87,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767161111	Montáž zábradlí rovného z trubek do	M	233,03	0,00	1,000	0,00	0,00				
33Z	bezpečnostní prvek na střeše - ocel	M	233,03	0,00	0,000	0,00	0,00				
767161219	Montáž zábradlí rovného z profilové	M	6,59	0,00	1,000	0,00	0,00				
48Z	Venkovní zábradlí - madla - kulaté	M	3,29	0,00	0,000	0,00	0,00				
49Z	Venkovní zábradlí - madla - kulaté	M	3,29	0,00	0,000	0,00	0,00				
767161223	Montáž zábradlí rovného z profilové	M	142,96	0,00	1,000	0,00	0,00				
80	Bezpečnostní ochranný prvek - zaskl	M2	214,44	0,00	0,000	0,00	0,00				
767165111	Montáž zábradlí rovného madla z tru	M	140,28	0,00	1,000	0,00	0,00				
20Z	madlo DN50mm - broušený nerez včetně	M	49,52	0,00	0,000	0,00	0,00				
21Z	madlo DN50mm - broušený nerez včetně	M	25,37	0,00	0,000	0,00	0,00				
22Z	madlo DN50mm - broušený nerez včetně	M	53,39	0,00	0,000	0,00	0,00				



16.12.18

Psychiatrie

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	Nh skutečná	Ph	Směnnost	Rezerva	
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh			možný	možný
23Z	Soustava madla a vodičí tyče DN 50m	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767220120	Montáž zábradlí schodišťového hmotn	M	11,03	0,00	1,000	0,00	0,00				
45Z	Schodišťové zábradlí. madla - kulat	M	2,31	0,00	0,000	0,00	0,00				
46Z	Schodišťové zábradlí. madla - kulat	M	2,71	0,00	0,000	0,00	0,00				
47Z	Schodišťové zábradlí. madla - kulat	M	6,01	0,00	0,000	0,00	0,00				
767220430	Montáž zábradlí schodišťového z pro	M	62,85	0,00	1,000	0,00	0,00				
24Z	Schodišťové zábradlí - madlo DN 50m	M	5,38	0,00	0,000	0,00	0,00				
25Z	Schodišťové zábradlí - madlo DN 50m	M	24,90	0,00	0,000	0,00	0,00				
26Z	Schodišťové zábradlí - madlo DN 50m	M	30,97	0,00	0,000	0,00	0,00				
27Z	Schodišťové zábradlí - madlo DN 50m	M	1,60	0,00	0,000	0,00	0,00				
767248110	Montáž ochranné konstrukce výtahový	M2	157,92	0,00	1,000	0,00	0,00				
V51	Ocelová konstrukce výtahové šachty	M2	157,92	0,00	0,000	0,00	0,00				
767315151	Montáž světlíků pultových se zaskle	M2	6,70	0,00	20,000	0,00	0,00				
39	Hliníkový prosklený světlík oválnéh	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767330112	Montáž tubusového světlovodu kopule	KS	11,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
767330123	Montáž tubusového světlovodu tubus.	M	23,65	0,00	1,000	0,00	0,00				
19Z	Světlovod prům. 600 délka 1650mm +	KS	11,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767531111	Montáž vstupních kovových nebo plas	M2	29,45	0,00	1,000	0,00	0,00				
ČZ1	čistící zóna koberecová dle specifik	M2	21,45	0,00	0,000	0,00	0,00				
ČZ2	čistící zóna gumové vlnovky přínyto	M2	8,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profil	M	54,76	0,00	1,000	0,00	0,00				
697521600	rám pro zapuštění. profil L - 30/30	M	54,76	0,00	0,000	0,00	0,00				
767640113	Montáž dveří ocelových vchodových j	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
P02	Hliníková prosklená stěna 3000x3650	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P08	Hliníková prosklená stěna 3000x3650	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P13	Hliníková prosklená stěna 3000x3650	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767640222	Montáž dveří ocelových vchodových d	KS	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
P03	Hliníková prosklená stěna 2200x3650	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P06	Hliníková prosklená stěna 2200x3650	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P09	Hliníková prosklená stěna 2200x3650	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P14	Hliníková prosklená stěna1500x3650	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767640224	Montáž dveří ocelových vchodových d	KS	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
26	Hliníková prosklená stěna - dveře 9	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P01P	Hliníková prosklená stěna 2200x3650	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P01L	Hliníková prosklená stěna 2200x3650	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P12	Hliníková prosklená stěna 2982x3650	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
34657	ZASKLÍVÁNÍ STŘEŠ OKEN	M2	146	80,52	0,700	102	80	1	2	23.3.20	3.4.20
4	Psychiatrie				128			1	0		
787192523	Zasklívání stěn. příček. balkónověh	M2	146,40	0,00	1,000	0,00	0,00				
34707	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH	M2	6956	4493,59	0,610	4243	4243	14	8	23.3.20	15.5.20
4	Psychiatrie				100			1	0		
712311101	Provedení povlakové krytiny střech	M2	2328,68	0,00	0,000	0,00	0,00				
111631500	lak asfaltový	T	0,70	0,00	0,000	0,00	0,00				
712341559	Provedení povlakové krytiny střech	M2	2328,68	0,00	1,000	0,00	0,00				
628321340	pás těžký asfaltovaný	M2	2677,98	0,00	0,000	0,00	0,00				
712361701	Provedení povlakové krytiny střech	M2	27,63	0,00	1,000	0,00	0,00				
283292600	folie hořlavá parotěsná	M2	31,77	0,00	0,000	0,00	0,00				
712363312	Povlakové krytiny střech do 10° fóli	KS	154,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
712363314	Povlakové krytiny střech do 10° fóli	KS	154,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
712363316	Povlakové krytiny střech do 10° fóli	KS	10,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
712363611	Provedení povlak krytiny mechanicky	M2	30,30	0,00	1,000	0,00	0,00				
283220120	folie hydroizolační střešní 1.5 mm	M2	34,84	0,00	0,000	0,00	0,00				
712391171	Provedení povlakové krytiny střech	M2	2392,88	0,00	1,000	0,00	0,00				
693111460	textilie 300 g/m2 do š 8.8 m	M2	2751,81	0,00	0,000	0,00	0,00				
712391172	Provedení povlakové krytiny střech	M2	2176,54	0,00	1,000	0,00	0,00				
693111460	textilie 300 g/m2 do š 8.8 m	M2	2499,43	0,00	0,000	0,00	0,00				
34807	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY	M2	688	867,76	1,130	778	778	3	6	20.4.20	29.5.20
4	Psychiatrie				100			1	2		
764141401	Krytina střechy rovné drážkováním z	M2	4,30	0,00	1,000	0,00	0,00				
764141491	Příplatek k cenám krytiny z TiZn při	M2	4,30	0,00	0,000	0,00	0,00				
764244403	Oplechování horních ploch a nadezdí	M	2,10	0,00	1,000	0,00	0,00				
764244405	Oplechování horních ploch a nadezdí	M	18,10	0,00	1,000	0,00	0,00				
764244409	Oplechování horních ploch a nadezdí	M	236,70	0,00	1,000	0,00	0,00				
764244411	Oplechování horních ploch a nadezdí	M2	25,90	0,00	1,000	0,00	0,00				
764245445	Příplatek za zvýšenou pracnost při	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
764245446	Příplatek za zvýšenou pracnost při	KS	20,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
764246445	Oplechování parapetů rovných celopli	M	173,07	0,00	1,000	0,00	0,00				
764246465	Příplatek oplechování rohů parapetů	KS	172,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
764247443	Oplechování parapetů obých ze segm	M	15,50	0,00	1,000	0,00	0,00				
764247445	Oplechování parapetů obých ze segm	M	129,68	0,00	1,000	0,00	0,00				
764248406	Oplechování římsy rovné mechanicky	M	17,80	0,00	1,000	0,00	0,00				
764248411	Oplechování římsy rovné mechanicky	M2	65,00	0,00	1,000	0,00	0,00				



16.12.18

Psychiatrie

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost sh Sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
34808	VEGETAČNÍ STŘECHY	M2	1548	2473,22	1,600	2476	2476	10	6	18.5.20	26.6.20
0	Psychiatrie				100			1	0		
712391382	Provedení povlakové krytiny střech	M2	265,17	0,00	0,000	0,00	0,00				
583374020	kamenivo dekorální (kačírek) frakce	T	21,88	0,00	0,000	0,00	0,00				
712391482	Příplatek k povlakové krytině střech	M2	4507,89	0,00	0,000	0,00	0,00				
583374020	kamenivo dekorální (kačírek) frakce	T	74,38	0,00	0,000	0,00	0,00				
712771221	Provedení drenážní vrstvy vegetační	M2	1547,70	0,00	1,000	0,00	0,00				
693343210	vegetační střechy drenážní nopová	M2	1538,32	0,00	0,000	0,00	0,00				
712771271	Provedení filtrační vrstvy vegetační	M2	1538,32	0,00	0,000	0,00	0,00				
693343100	vegetační střechy filtrační geotex	M2	1692,15	0,00	0,000	0,00	0,00				
712771611	Osazení ochranné kačírkové listy př	M	535,20	0,00	0,000	0,00	0,00				
693343400	vegetační střechy hliníková kačírka	M	545,90	0,00	0,000	0,00	0,00				
34859	PŘESUN HMOT STŘECHA	KČ	285511	285,51	0,002	600	799	1	20	10.2.20	26.6.20
4	Psychiatrie				75			1	11		
998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro kry	T	117,24	0,00	0,000	0,00	0,00				
998762103	Přesun hmot tonážní pro kece tesařsk	T	4,99	0,00	0,000	0,00	0,00				
998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce	T	2,87	0,00	0,000	0,00	0,00				
35123	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ	M2	4103	2581,10	0,660	2708	2167	12	5	10.2.20	13.3.20
5	Psychiatrie				125			1	7		
342248336	Příčky zvukově izolační tl 115 mm	M2	917,17	0,00	1,000	0,00	0,00				
342248340	Příčky z cihel broušených tl 80 mm	M2	1094,52	0,00	1,000	0,00	0,00				
342248342	Příčky z cihel broušených tl 140 mm	M2	1741,39	0,00	1,000	0,00	0,00				
345321616	Zidky atikové, parapetní, schodišťa	M3	87,60	0,00	4,000	0,00	0,00				
345351101	Zřízení bednění zidek atikových, pa	M2	697,30	0,00	0,000	0,00	0,00				
345351102	Odstranění bednění zidek atikových.	M2	697,30	0,00	0,000	0,00	0,00				
345361821	Výstuž zidek atikových, parapetních	T	10,51	0,00	0,000	0,00	0,00				
35187	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART	M2	6650	6184,89	1,150	7648	7648	16	12	10.2.20	30.4.20
5	Psychiatrie				100			1	0		
763111311	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50	M2	8,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
763111333	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 7	M2	17,66	0,00	1,000	0,00	0,00				
763111717	SDK příčka základní penetrační nátě	M2	25,66	0,00	0,000	0,00	0,00				
763121411	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm pro	M2	154,46	0,00	1,000	0,00	0,00				
763121415	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm pr	M2	30,60	0,00	1,000	0,00	0,00				
763121428	SDK stěna předsazená tl 87,5 mm pro	M2	462,08	0,00	1,000	0,00	0,00				
763121621	Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou k	M2	30,60	0,00	1,000	0,00	0,00				
590305210	deska stavební sdk "A" tl. 12,5 mm	M2	33,66	0,00	0,000	0,00	0,00				
763121714	SDK stěna předsazená základní penet	M2	647,13	0,00	1,000	0,00	0,00				
763131411	SDK podhled desky 1x12,5 bez TI d	M2	1246,64	0,00	0,000	0,00	0,00				
763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5	M	231,13	0,00	0,000	0,00	0,00				
763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace	M2	850,02	0,00	1,000	0,00	0,00				
631508220	pás tepelné izolační 60mm. 2x7200x1	M2	94,49	0,00	0,000	0,00	0,00				
631507920	pás tepelné izolační 180 mm 4000x12	M2	772,53	0,00	0,000	0,00	0,00				
763164256	SDK obklad dřevěných kci tvaru U š	M2	132,78	0,00	0,000	0,00	0,00				
763231211	Sádrovláknitý podhled desky 2x10 v	M2	10,48	0,00	0,000	0,00	0,00				
763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjim	M2	1278,28	0,00	1,000	0,00	0,00				
590360750	panel akustický T2 - 600x600x15mm -	M2	1055,56	0,00	0,000	0,00	0,00				
590360751	panel akustický T3 - 600x600x15mm -	M2	183,07	0,00	0,000	0,00	0,00				
590364000	panel akustický T4 - 600x600x40mm -	M2	103,56	0,00	0,000	0,00	0,00				
763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjim	M2	3171,60	0,00	1,000	0,00	0,00				
590360210	panel akustický T1 - 600x600 - dle	M2	3330,18	0,00	0,000	0,00	0,00				
763431041	Příplatek k montáži minerálního pod	M2	3605,68	0,00	0,000	0,00	0,00				
763431042	Příplatek k montáži minerálního pod	M2	480,17	0,00	0,000	0,00	0,00				
35229	LEHKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ	M3	3218	386,21	0,150	483	483	2	6	10.2.20	20.3.20
5	Psychiatrie				100			1	2		
943311811	Demontáž lešení prostorového modulu	M3	668,40	0,00	1,000	0,00	0,00				
943311812	Demontáž lešení prostorového modulu	M3	2550,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
35306	VÝPLNĚ OTVORŮ	KS	1326	3415,42	0,640	849	849	6	4	13.4.20	7.5.20
5	Psychiatrie				100			1	2		
642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřníe	KS	63,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
1Z	Zárubeň ocelová rámová lisovaná pro	KS	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
8Z	zárubeň ocelová pro běžné zdění 70	KS	56,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
27Z	zárubeň ocelová pro SDK 600x600 tl	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
642942221	Osazování zárubní nebo rámu dveřnic	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
2Z	Zárubeň ocelová rámová lisovaná pro	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřnic	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
9Z	zárubeň ocelová pro sádrokarton 70	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
642945111	Osazování protipožárních nebo proti	KS	11,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
P16Z	zárubeň ocelová protipožární rámová	KS	7,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P18Z	zárubeň ocelová protipožární rámová	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P24Z	zárubeň ocelová protipožární rámová	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				



16.12.18

Psychiatrie

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKč]	Norma času Souč.nap.%	Pracnost normová	Pracnost sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
P19Z	záručen ocelová protipožární rámová	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
642945112	Osazování protipožárních nebo proti	KS	7,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
P17Z	záručen ocelová protipožární rámová	KS	7,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
642946124	Osazování pouzdra posuvných dveří s	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
553316830	pouzdro stavební pro dvoukřídlé dv	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
642946112	Osazování pouzdra posuvných dveří s	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
553316130	pouzdro stavební pro dveře 900x2100	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553316150	pouzdro stavební pro dveře 1100x21	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
766622125	Montáž plastových oken plochy přes	M2	22,05	0,00	1,000	0,00	0,00				
4	Okno plastové jednodílné 1900x900 -	KS	8,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
15	Okno plastové dvoudílné 850+850x900	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
18	Okno plastové třídlílné 850+800+850x	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
766622132	Montáž plastových oken plochy přes	M2	553,81	0,00	1,000	0,00	0,00				
1	Okno plastové třídlílné 2500x1900 -	KS	53,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
2	Okno plastové dvoudílné 1700x1900 -	KS	9,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
3	Okno plastové jednodílné 900x1900 -	KS	21,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
5	Okno plastové třídlílné 850+800+850x	KS	22,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
6	Okno plastové dvoudílné 850+850x190	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
7	Okno plastové třídlílné 850+800+850x	KS	11,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
8	Okno plastové dvoudílné 850+850x190	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
9	Okno plastové jednodílné 900x2400 -	KS	8,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
10	Okno plastové dvoudílné 850+850x240	KS	6,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
11	Okno plastové dvoudílné 850+850x190	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
12	Okno plastové třídlílné 850+800+855x	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
13	Okno plastové třídlílné 850+800+850x	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
16	Okno plastové třídlílné 850+1650x190	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
17	Okno plastové dvoudílné 850+850x190	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
766622216	Montáž plastových oken plochy do 1	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
14	Okno plastové jednodílné 900x1000 -	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostě	M	1454,54	0,00	0,000	0,00	0,00				
766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1	KS	60,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
8L	Dveře vnitřní jednodílné 700x2100	KS	26,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
9L	Dveře vnitřní jednodílné 700x2100	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
8P	Dveře vnitřní jednodílné 700x2100	KS	30,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1	KS	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
1L	Dveře venkovní jednodílné 900x210	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
1P	Dveře venkovní jednodílné 900x2100	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
1PEP	Příplatek za elektronický zámek	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
766660011	Montáž dveřních křídel otvíravých 2	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
2L	Dveře venkovní dvoukřídlé 1300x2100	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
P18P	Dveře vnitřní jednodílné 800x2100	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P24P	Dveře vnitřní jednodílné 700x1750	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P25P	Dveře vnitřní jednodílné 800x1750	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých 1	KS	8,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
P16L	Dveře vnitřní jednodílné 900x2100	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P16P	Dveře vnitřní jednodílné 900x2100	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P19P	Dveře vnitřní jednodílné 1100x2100	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P23P	Dveře vnitřní jednodílné 900x2100	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P23LPEP	příplatek za elektromechanický zámek	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
766660031	Montáž dveřních křídel otvíravých 2	KS	7,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
P17L	Dveře vnitřní dvoukřídlé 1600x2100	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P17P	Dveře vnitřní dvoukřídlé 1600x2100	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P20L	Dveře vnitřní dvoukřídlé 1600x2100	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P20P	Dveře vnitřní dvoukřídlé 1600x2100	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P21L	Dveře vnitřní dvoukřídlé 1600x2100	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P22P	Dveře vnitřní jednodílné 1600x2100	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
766660101	Montáž dveřních křídel otvíravých 1	KS	94,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
6L	Dveře vnitřní jednodílné 800x2100	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
6P	Dveře vnitřní jednodílné 800x2100	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
7L	Dveře vnitřní jednodílné 800x2100	KS	15,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
7P	Dveře vnitřní jednodílné 800x2100	KS	23,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
11L	Dveře vnitřní jednodílné 800x2100	KS	9,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
11P	Dveře vnitřní jednodílné 800x2100	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
12L	Dveře vnitřní jednodílné 800x2100	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
12P	Dveře vnitřní jednodílné 800x2100	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
21L	Dveře vnitřní jednodílné 800x2100	KS	10,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
21P	Dveře vnitřní jednodílné 800x2100	KS	15,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
22P	Dveře vnitřní jednodílné 800x2100	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
26L	Dveře vnitřní jednodílné 800x2100	KS	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
26P	Dveře vnitřní jednodílné 800x2100	KS	6,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
766660102	Montáž dveřních křídel otvíravých 1	KS	81,00	0,00	1,000	0,00	0,00				



16.12.18

Psychiatrie

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	Nh skutečná	Ph	Směnnost	Rezerva	
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh			možný	možný
3L	Dveře vnitřní jednokřídlové 900x2100	KS	17,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
3P	Dveře vnitřní jednokřídlové 900x2100	KS	22,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
4P	Dveře vnitřní jednokřídlové 900x2100	KS	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
5L	Dveře vnitřní jednokřídlové 900x2100	KS	15,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
5P	Dveře vnitřní jednokřídlové 900x2100	KS	11,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
13P	Dveře vnitřní jednokřídlové 900x2100	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
14L	Dveře vnitřní jednokřídlové 900x2100	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
18P	Dveře vnitřní jednokřídlové 900x2100	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
20L	Dveře vnitřní jednokřídlové 1100x2100	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
25P	Dveře vnitřní jednokřídlové 900x2100	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
76660111	Montáž dveřních křidel otvíravých 2	KS	32,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
10L	Dveře vnitřní dvoukřídlové 1300x2100	KS	12,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
10P	Dveře vnitřní dvoukřídlové 1300x2100	KS	17,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
76660112	Montáž dveřních křidel otvíravých 2	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
15L	Dveře vnitřní dvoukřídlové 1600x2100	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
24P	Dveře vnitřní dvoukřídlové 1600x2100	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
76660161	Montáž dveřních křidel otvíravých 1	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
P10P	Dveře vnitřní jednokřídlové 800x2100	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P15P	Dveře vnitřní jednokřídlové 800x2100	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P15L	Dveře vnitřní jednokřídlové 800x2100	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P15LPEP	příplatek za elektromechanický zámeč	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
76660162	Montáž dveřních křidel otvíravých 1	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
P07P	Dveře vnitřní jednokřídlové 900x2100	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P07L	Dveře vnitřní jednokřídlové 900x2100	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
76660312	Montáž posuvných dveří jednokřídlových	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
23POSUV	Dveře vnitřní jednokřídlové 900x2100	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
24POSUV	Dveře vnitřní jednokřídlové 1100x2100	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
76660322	Montáž posuvných dveří dvoukřídlových	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
17POSUV	Dveře vnitřní dvoukřídlové 1800x2100	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
76660352	Montáž posuvných dveří jednokřídlových	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
16POSUV	Dveře jednokřídlové 1100x2100 dřevěné	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
19POSUV	Dveře jednokřídlové 1200x2100 skleněné	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
76660720	Osazení větrací mřížky s vyfuknutím	KS	108,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
X1	Mřížka do dveří 500x70	KS	108,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
766681114	Montáž zárubní rámových pro dveře j	KS	191,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
611822520	zárubeň rámová pro dveře 1křídlové	KS	90,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
611822525	zárubeň rámová pro dveře 1křídlové	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
611822524	zárubeň rámová pro dveře 1křídlové	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
611822521	zárubeň rámová pro dveře 1křídlové	KS	40,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
611822522	zárubeň rámová pro dveře 1křídlové	KS	39,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
611822523	zárubeň rámová pro dveře 1křídlové	KS	17,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
766681115	Montáž zárubní rámových pro dveře j	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
611822527	zárubeň rámová pro dveře 1křídlové	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
766681121	Montáž zárubní rámových pro dveře d	KS	32,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
611822550	zárubeň rámová pro dveře 2křídlové	KS	29,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
611822551	zárubeň rámová pro dveře 2křídlové	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
611822553	zárubeň rámová pro dveře 2křídlové	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
766682211	Montáž zárubní rámových protipožárních	KS	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
611822530	zárubeň rámová pro dveře 1křídlové	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
611822531	zárubeň rámová pro dveře 1křídlové	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767640311	Montáž dveří ocelových vnitřních je	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
27LP	Dvířka 600x600 jednokřídlové otočné.	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767640322	Montáž dveří ocelových vnitřních dv	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
P11P	Dveře vnitřní hliníkové prosklené 1	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P11L	Dveře vnitřní hliníkové prosklené 1	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767641112	Montáž automatických dveří řízených	KS	10,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
191	Automatické dvoukřídlové dveře 1400x2	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
201	Automatické dvoukřídlové dveře 1400x2	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
211	Automatické dvoukřídlové dveře 1400x2	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
221	Automatické dvoukřídlové dveře 1400x2	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
271	Automatické dvoukřídlové dveře 1400x2	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
401	Automatické dvoukřídlové dveře 1400x2	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P041	Automatické dvoukřídlové dveře 1400x2	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
P051	Automatické dvoukřídlové dveře 1400x2	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
35407	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ	M2	7	67,83	1,360	10	165	2	2	13.4.20	24.4.20
5	Psychiatrie				6			1	14		
767651113	Montáž vrat garážových sekčních zaj	KS	1,00	0,00	7,290	0,00	0,00				
43Z	Rolovací mříže bezpečnostní ocelová	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
35587	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ	M	10340	6783,04	0,700	7238	7238	16	11	10.2.20	24.4.20
5	Psychiatrie	/			100			1	4		



16.12.18

Psychiatrie

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec	
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	Nh skutečná	Ph	Směnnost	Rezerva	možný	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh					
35627	OTOPNÁ TĚLESA	KS	304	1256,43	1,510	459	459	4	3	11.5.20	29.5.20	
5	Psychiatrie	/			100			1	5			
35647	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ	M2	836	552,02	0,880	736	736	2	9	11.5.20	10.7.20	
5	Psychiatrie	/			100			1	5			
35707	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ	M	2030	452,69	0,240	487	487	6	2	27.4.20	7.5.20	
5	Psychiatrie	/			100			1	0			
35727	SILNOPROUD VODIČE	M	34460	2071,05	0,050	1723	1723	10	4	4.5.20	29.5.20	
5	Psychiatrie	/			100			1	5			
35747	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE	KPL	40	345,72	3,270	131	131	2	2	18.5.20	29.5.20	
5	Psychiatrie	/			100			1	5			
35807	VZDUCHOTECHNIKA	KS	645	5252,23	2,360	1522	1522	8	5	25.5.20	26.6.20	
5	Psychiatrie	/			100			1	5			
35859	PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR	KČ	518627	518,63	0,002	1245	1660	2	21	10.2.20	3.7.20	
5	Psychiatrie				75			1	17			
998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce	T	10,17	0,00	0,000	0,00	0,00					
998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické	T	51,88	0,00	0,000	0,00	0,00					
36109	LEHKÉ POMOČNÉ LEŠENÍ	M2	15709	2749,07	0,280	4399	4399	12	9	23.3.20	22.5.20	
6	Psychiatrie				100			1	2			
941311111	Montáž lešení řadového modulového 1	M2	668,40	0,00	1,000	0,00	0,00					
941311112	Montáž lešení řadového modulového 1	M2	2550,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
941311213	Příplatek k lešení řadovému modulov	M2	269604,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z u	M2	3218,40	0,00	1,000	0,00	0,00					
944511211	Příplatek k ochranné síti za první	M2	269604,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z	M2	3218,40	0,00	1,000	0,00	0,00					
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemnic	M2	6053,80	0,00	1,000	0,00	0,00					
36207	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR	M2	8127	3202,17	0,150	1219	1219	6	5	4.5.20	5.6.20	
6	Psychiatrie				100			1	2			
713111111	Montáž izolace tepelné vrchem strop	M2	5,70	0,00	1,000	0,00	0,00					
631508220	pás tepelné izolační 60mm. 2x7200x1	M2	5,81	0,00	0,000	0,00	0,00					
713111121	Montáž izolace tepelné spodem strop	M2	16,05	0,00	1,000	0,00	0,00					
631508220	pás tepelné izolační 60mm. 2x7200x1	M2	16,37	0,00	0,000	0,00	0,00					
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně	M2	7026,46	0,00	1,000	0,00	0,00					
283723050	deska z pěnového polystyrenu EPS 10	M2	1043,30	0,00	0,000	0,00	0,00					
283723060	deska z pěnového polystyrenu EPS 10	M2	78,15	0,00	0,000	0,00	0,00					
283723080	deska z pěnového polystyrenu EPS 10	M2	982,57	0,00	0,000	0,00	0,00					
283764170	deska z extrudovaného polystyrenu 5	M2	734,69	0,00	0,000	0,00	0,00					
283764180	deska z extrudovaného polystyrenu 6	M2	25,58	0,00	0,000	0,00	0,00					
283764040	deska z extrudovaného polystyrenu 1	M3	7,25	0,00	0,000	0,00	0,00					
283756730	deska pro kročejový útulum minerální	M2	3882,48	0,00	0,000	0,00	0,00					
283756750	deska pro kročejový útulum minerální	M2	465,41	0,00	0,000	0,00	0,00					
713131151	Montáž izolace tepelné stěn a zákla	M2	1079,14	0,00	1,000	0,00	0,00					
283764040	deska z extrudovaného polystyrenu 1	M3	33,90	0,00	0,000	0,00	0,00					
283764220	deska z extrudovaného polystyrenu 1	M2	733,32	0,00	0,000	0,00	0,00					
283764180	deska z extrudovaného polystyrenu 6	M2	146,36	0,00	0,000	0,00	0,00					
631512870	deska příčková 1200 x 625 tl.60 mm	M2	51,55	0,00	0,000	0,00	0,00					
36306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ	M2	12786	3912,40	0,730	9334	9334	28	8	4.5.20	26.6.20	
6	Psychiatrie				100			2	0			
611181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních	M2	377,91	0,00	1,000	0,00	0,00					
611311135	Potažení vnitřních schodišťových ko	M2	167,12	0,00	0,000	0,00	0,00					
611341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka h	M2	377,91	0,00	0,000	0,00	0,00					
612131111	Polymercementový spojovací můstek v	M2	3197,51	0,00	0,000	0,00	0,00					
612131321	Penetrace akrylát-silikonová vnitřn	M2	9212,54	0,00	0,000	0,00	0,00					
612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknit	M2	1202,95	0,00	0,000	0,00	0,00					
612181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních	M2	12262,77	0,00	1,000	0,00	0,00					
612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným št	M2	401,30	0,00	0,000	0,00	0,00					
612341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka h	M2	12029,47	0,00	0,000	0,00	0,00					
613131111	Polymercementový spojovací můstek v	M2	144,95	0,00	0,000	0,00	0,00					
613341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka h	M2	144,95	0,00	1,000	0,00	0,00					
621131111	Polymercementový spojovací můstek v	M2	36,82	0,00	0,000	0,00	0,00					
36706	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE	M2	16903	3938,32	0,250	4226	4226	10	11	25.5.20	7.8.20	
6	Psychiatrie				100			1	0			
631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prost	M3	412,36	0,00	1,000	0,00	0,00					
631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu pros	M3	12,92	0,00	1,000	0,00	0,00					
631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu pros	M3	108,04	0,00	1,000	0,00	0,00					
631319021	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za	M3	4,60	0,00	0,000	0,00	0,00					
631319022	Příplatek k mazanině tl do 120 mm z	M3	12,92	0,00	0,000	0,00	0,00					
631319023	Příplatek k mazanině tl do 240 mm z	M3	108,04	0,00	0,000	0,00	0,00					
631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za	M3	313,62	0,00	0,000	0,00	0,00					
631319205	Příplatek k mazaninám za přidání oc	M3	118,68	0,00	0,000	0,00	0,00					
631342133	Mazanina tl do 240 mm z betonu lehč	M3	11,90	0,00	1,000	0,00	0,00					



16.12.18

Psychiatrie

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec	
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	skutečná	Nh	Směnnost	Rezerva	možný	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh					
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi K	T	27,59	0,00	0,000	0,00	0,00					
632481213	Separční vrstva z PE fólie	M2	5882,80	0,00	1,000	0,00	0,00					
633811111	Broušení nerovností betonových podl	M2	5173,33	0,00	1,000	0,00	0,00					
634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí p	M	4403,52	0,00	1,000	0,00	0,00					
634113113	Výplň dilatačních spár mazanin plas	M	129,50	0,00	1,000	0,00	0,00					
634661111	Výplň dilatačních spár šířky do 5 m	M	448,50	0,00	0,000	0,00	0,00					
634911112	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl d	M	448,50	0,00	1,000	0,00	0,00					
634911114	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl d	M	129,50	0,00	1,000	0,00	0,00					
635211121	Náryp pod podlahy z keramzitu	M3	190,32	0,00	1,000	0,00	0,00					
36859	PŘESUN HMOT TE 6	KČ	681748	681,75	0,002	1295	1178	2	15	27.4.20	7.8.20	
6	Psychiatrie				110			1	12			
998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tep	T	57,21	0,00	0,000	0,00	0,00					
37127	ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL	M2	558	2549,49	0,800	446	446	3	4	3.8.20	28.8.20	
7	Psychiatrie				100			1	0			
767113110	Montáž stěn pro zasklení z Al profil	M2	43,10	0,00	1,000	0,00	0,00					
21	Hliníková prosklená stěna 2420x3650	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
22	Hliníková prosklená stěna 2420x3650	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
27	Hliníková prosklená stěna 2220x3650	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
40	Hliníková prosklená stěna 2200x3650	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
P04	Hliníková prosklená stěna 2200x3650	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
P05	Hliníková prosklená stěna 2200x3650	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
767113120	Montáž stěn pro zasklení z Al profil	M2	27,31	0,00	1,000	0,00	0,00					
20	Hliníková prosklená stěna 3140x3650	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
25	Hliníková prosklená stěna 3000x3585	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
33	Hliníková prosklená stěna 2200x3650	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
767113140	Montáž stěn pro zasklení z Al profil	M2	39,60	0,00	1,000	0,00	0,00					
19	Hliníková prosklená stěna 4210x3650	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
36	Hliníková prosklená stěna 5308X2550	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
37	Hliníková prosklená stěna 5349X2550	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
767113150	Montáž stěn pro zasklení z Al profil	M2	439,54	0,00	1,000	0,00	0,00					
23	Hliníková prosklená stěna 5170x1085	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
24	Hliníková prosklená stěna 3000x8815	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
28	Hliníková prosklená stěna 9970x3650	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
29	Hliníková prosklená stěna 8610x3650	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
30	Hliníková prosklená stěna 5550x3650	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
31	Hliníková prosklená stěna 10440x365	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
38	Hliníková prosklená stěna 14950x170	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
32	Hliníková prosklená stěna 8010x3650	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
34	Hliníková prosklená stěna 18340x365	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
35	Hliníková prosklená stěna 18410x365	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
767122112	Montáž stěn s výplní z drátěné sítě	M2	8,09	0,00	1,000	0,00	0,00					
36XZ	Ocelová ochranná mříž 1550x2150 se	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
37Z	Ocelová ochranná mříž 3000x1585 se	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
37407	OBKLADY VNITŘNÍ	M2	2173	2266,03	1,410	3064	2785	9	8	13.7.20	4.9.20	
7	Psychiatrie				110			1	5			
781474115	Montáž obkladů vnitřních keramické	M2	2172,87	0,00	1,000	0,00	0,00					
ST11	Glazovaný keramický obklad z hutnýc	M2	91,96	0,00	0,000	0,00	0,00					
ST12	Glazovaný keramický obklad z hutnýc	M2	29,67	0,00	0,000	0,00	0,00					
ST13	Glazovaný keramický obklad z hutnýc	M2	47,85	0,00	0,000	0,00	0,00					
ST21	Glazovaný keramický obklad bělinový	M2	685,69	0,00	0,000	0,00	0,00					
ST22	Glazovaný keramický obklad bělinový	M2	170,73	0,00	0,000	0,00	0,00					
ST23	Glazovaný keramický obklad bělinový	M2	319,13	0,00	0,000	0,00	0,00					
ST24	Glazovaný keramický obklad bělinový	M2	536,83	0,00	0,000	0,00	0,00					
ST25	Glazovaný keramický obklad bělinový	M2	271,25	0,00	0,000	0,00	0,00					
ST26	Glazovaný keramický obklad bělinový	M2	19,75	0,00	0,000	0,00	0,00					
781494111	Nerezové profily rohové lepené flex	M	15,00	0,00	0,010	0,00	0,00					
781495111	Penetrace podkladu vnitřních obklad	M2	2172,87	0,00	0,000	0,00	0,00					
37507	PODLAHY SYNTETICKÉ	M2	5178	4623,58	0,630	3262	3262	12	7	20.7.20	4.9.20	
7	Psychiatrie				100			1	4			
776991121	Základní čištění nově položených po	M2	4324,76	0,00	1,000	0,00	0,00					
777615213	Nátěry epoxidové podlah betonových	M2	132,52	0,00	1,000	0,00	0,00					
777615217	Nátěry epoxidové podlah betonových	M2	720,30	0,00	1,000	0,00	0,00					
37607	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ	M2	2865	3051,65	1,230	3524	3204	12	7	3.8.20	18.9.20	
7	Psychiatrie				110			1	0			
771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic pr	M	75,00	0,00	0,270	0,00	0,00					
P4	Keramická dlažba- slinutá glazovaná	M2	17,82	0,00	0,000	0,00	0,00					
P41	Keramická dlažba- slinutá glazovaná	M2	4,46	0,00	0,000	0,00	0,00					
771274124	Montáž obkladů stupnic z dlaždic pr	M	272,85	0,00	0,320	0,00	0,00					
P4	Keramická dlažba- slinutá glazovaná	M2	73,70	0,00	0,000	0,00	0,00					
P41	Keramická dlažba- slinutá glazovaná	M2	21,92	0,00	0,000	0,00	0,00					



16.12.18

Psychiatrie

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	Nh skutečná	Ph	Směnnost	Rezerva	
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh			možný	možný
771274242	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic	M	347,85	0,00	0,180	0,00	0,00				
P4	Keramická dlažba- slinutá glazovaná	M2	47,11	0,00	0,000	0,00	0,00				
P41	Keramická dlažba- slinutá glazovaná	M2	13,59	0,00	0,000	0,00	0,00				
771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramickýc	M	333,95	0,00	0,050	0,00	0,00				
P4S	Sokl pro keramickou dlažbu P4	M	267,10	0,00	0,000	0,00	0,00				
P6S	Sokl pro keramickou dlažbu P6	M	14,55	0,00	0,000	0,00	0,00				
P9S	Sokl pro keramickou dlažbu P9	M	28,49	0,00	0,000	0,00	0,00				
P91S	Sokl pro keramickou dlažbu P9.1	M	57,20	0,00	0,000	0,00	0,00				
771474132	Montáž soklíků z dlaždic keramickýc	M	114,79	0,00	0,050	0,00	0,00				
P4S	Sokl pro keramickou dlažbu P4	M	126,27	0,00	0,000	0,00	0,00				
771574113	Montáž podlah keramických rezných h	M2	477,67	0,00	1,000	0,00	0,00				
P4	Keramická dlažba- slinutá glazovaná	M2	448,55	0,00	0,000	0,00	0,00				
P9	Keramická dlažba- slinutá neglazova	M2	26,40	0,00	0,000	0,00	0,00				
P91	Keramická dlažba- slinutá neglazova	M2	50,49	0,00	0,000	0,00	0,00				
771574153	Montáž podlah keramických velkoform	M2	132,09	0,00	1,000	0,00	0,00				
P411	Keramická dlažba- slinutá glazovaná	M2	132,91	0,00	0,000	0,00	0,00				
P412	Keramická dlažba- slinutá glazovaná	M2	19,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
771591111	Podlahy penetrace podkladu	M2	1066,54	0,00	1,000	0,00	0,00				
771591115	Podlahy spárování silikonem	M	1090,13	0,00	0,010	0,00	0,00				
771591171	Montáž profilu ukončujícího pro ply	M	102,44	0,00	0,010	0,00	0,00				
590541000	profil přechodový hliník	M	112,68	0,00	0,000	0,00	0,00				
771591172	Montáž profilu pro schodové hrany	M	462,64	0,00	0,010	0,00	0,00				
590541400	profil schodový ušlechtilá ocel	M	508,90	0,00	0,000	0,00	0,00				
771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační st	M2	979,94	0,00	1,000	0,00	0,00				
771990191	Příplatek k vyrovnání podkladu dlaž	M2	979,94	0,00	0,000	0,00	0,00				
37707	MALBY VNITŘNÍ	M2	37290	1689,22	0,090	3356	3356	12	7	31.8.20	16.10.20
7	Psychiatrie				100			1	0		
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v míst	M2	12262,77	0,00	1,000	0,00	0,00				
784111007	Oprášení (ometení) podkladu na sch	M2	167,12	0,00	1,000	0,00	0,00				
784181101	Základní akrylátová jednonásobná pe	M2	12262,77	0,00	1,000	0,00	0,00				
784181107	Základní akrylátová jednonásobná pe	M2	167,12	0,00	1,000	0,00	0,00				
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za	M2	5962,37	0,00	1,000	0,00	0,00				
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za	M2	6300,40	0,00	1,000	0,00	0,00				
784211167	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí	M2	876,88	0,00	0,000	0,00	0,00				
784221107	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za	M2	167,12	0,00	1,000	0,00	0,00				
37757	PODLAHY POVLAKOVÉ	M2	4662	2014,19	0,320	1492	1492	12	3	17.8.20	4.9.20
7	Psychiatrie				100			1	8		
776111112	Broušení betonového podkladu povlak	M2	4324,76	0,00	0,000	0,00	0,00				
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	M2	4324,76	0,00	0,000	0,00	0,00				
776121111	Vodou ředitelná penetrace savého po	M2	4324,76	0,00	0,000	0,00	0,00				
776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podl	M2	4324,76	0,00	0,000	0,00	0,00				
776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu sta	M2	4662,47	0,00	1,000	0,00	0,00				
P11	Elektrostatická podlaha s úpravou iQ	M2	56,68	0,00	0,000	0,00	0,00				
P21	Homogenní vinylová podlahas úpravou	M2	391,19	0,00	0,000	0,00	0,00				
P22	Homogenní vinylová podlahas úpravou	M2	230,63	0,00	0,000	0,00	0,00				
P23	Homogenní vinylová podlahas úpravou	M2	863,67	0,00	0,000	0,00	0,00				
P24	Homogenní vinylová podlahas úpravou	M2	774,15	0,00	0,000	0,00	0,00				
P25	Homogenní vinylová podlahas úpravou	M2	156,34	0,00	0,000	0,00	0,00				
P26	Homogenní vinylová podlahas úpravou	M2	721,71	0,00	0,000	0,00	0,00				
P27	Homogenní vinylová podlahas úpravou	M2	790,55	0,00	0,000	0,00	0,00				
P28	Homogenní vinylová podlahas úpravou	M2	132,14	0,00	0,000	0,00	0,00				
P29	Homogenní vinylová podlahas úpravou	M2	71,22	0,00	0,000	0,00	0,00				
P31	Homogenní vinylová podlaha s úpravo	M2	483,74	0,00	0,000	0,00	0,00				
P32	Homogenní vinylová podlaha s úpravo	M2	41,04	0,00	0,000	0,00	0,00				
P33	Homogenní vinylová podlaha s úpravo	M2	342,16	0,00	0,000	0,00	0,00				
37859	PŘESUN HMOT POVRCHY	KČ	206292	206,29	0,002	454	454	2	6	13.7.20	21.8.20
7	Psychiatrie				100			1	10		
998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z d	T	35,11	0,00	0,000	0,00	0,00				
998777103	Přesun hmot tonážní pro podlahy lit	T	1,01	0,00	0,000	0,00	0,00				
998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady ker	T	40,57	0,00	0,000	0,00	0,00				
998787103	Přesun hmot tonážní pro zasklívání	T	5,15	0,00	0,000	0,00	0,00				
38109	VÝTAHY NETECHNOL POVAHY	KS	3	30,54	1,580	5	237	3	2	25.5.20	5.6.20
8	Psychiatrie				2			1	17		
VYT1	Nákladní lůžkový výtah dle specifík	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
VYT2	Osobní výtah dle specifíkace - komp	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
38207	TRUHLÁŘI DVĚŘE,VYBAVENÍ	KS	93	427,80	1,040	97	161	2	2	12.10.20	23.10.20
8	Psychiatrie				60			1	2		
1B	Doplňky zařízení koupelen a záchodů	SOUB	10,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
2B	Doplňky zařízení koupelen a záchodů	SOUB	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
3B	Doplňky zařízení koupelen a záchodů	SOUB	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00				



16.12.18

Psychiatrie

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost sh Sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
4B	Doplňky zařízení koupelen a záchodů	SOUB	33,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
5B	Doplňky zařízení koupelen a záchodů	SOUB	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
11	PRACOVNÍ LINKA 2400x2100 - dle spec	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
21	PRACOVNÍ LINKA 3000x2100 - dle spec	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
31	KUCHYŇSKÁ LINKA 1900x2100 - dle spe	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
41	KUCHYŇSKÁ LINKA 5350x2100 - dle spe	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
51	PRACOVNÍ LINKA 2400x2100 - dle spec	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
61	PRACOVNÍ LINKA 2400x2100 - dle spec	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
71	PRACOVNÍ LINKA 1800x2100 - dle spec	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
81	KUCHYŇSKÁ LINKA 4900X2100 - dle spe	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
101	KUCHYŇSKÁ SKŘÍŇKA 900X2100 - dle sp	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
111	KUCHYŇSKÁ LINKA 4900X2100 - dle spe	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
121	PRACOVNÍ LINKA 2400x2100 - dle spec	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
131	PRACOVNÍ LINKA 2400x2100 - dle spec	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
141	PRACOVNÍ LINKA 4190x900 - dle speci	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
1411	KUCHYŇSKÁ LINKA 4190X2100 - dle spe	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
151	KUCHYŇSKÁ LINKA 2520x2100 - dle spe	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
161	KUCHYŇSKÁ LINKA 1515+1800x2100 - dl	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
171	KUCHYŇSKÁ LINKA 4850X2100 - dle spe	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
181	KUCHYŇSKÁ LINKA 2400X2100 - dle spe	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
191	PRACOVNÍ LINKA 1800x900 - dle speci	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
21T	PULT U SESTERNY - pracovní deska HP	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
22T	PULT U RECEPCE - pracovní deska HPL	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
44Z	Sestava pojízdných policových regál	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
38307	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ	KG	11	1,23	0,140	2	77	1	2	7.9.20	18.9.20
8	Psychiatrie				2			1	4		
767646401	Montáž revizních dvířek 1křídlových	KS	11,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
39Z	Revizní dvířka otočná - plastová 30	KS	8,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
41Z	Revizní dvířka otočná - ocelová 300	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
42Z	Revizní dvířka otočná - ocelová 600	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
38357	ČALOUNICKÉ ÚPRAVY	M2	163	235,92	1,180	192	192	2	2	21.9.20	2.10.20
8	Psychiatrie				100			1	4		
786612200	Montáž zastiňujících rolet z textil	M2	101,97	0,00	1,000	0,00	0,00				
407	Vertikální žaluzie látková na celou	M2	101,97	0,00	0,000	0,00	0,00				
786671131	Montáž čalounění stěn včetně dveří	M2	47,11	0,00	1,000	0,00	0,00				
ST5	Polstrovaný obklad- zdravotnická ko	M2	47,11	0,00	0,000	0,00	0,00				
786671132	Montáž čalounění podlah	M2	13,96	0,00	1,000	0,00	0,00				
P10	Polstrovaná podlaha- zdravotnická k	M2	13,96	0,00	0,000	0,00	0,00				
38457	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI	KS	1521	4806,36	0,900	1369	1369	10	3	14.9.20	2.10.20
8	Psychiatrie				100			1	4		
725249103	Montáž koutu sprchového	SOUB	63,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
8B	Zástěna sprchového koutu - kompaktn	KS	46,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
9B	Zástěna sprchového koutu - kompaktn	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
10B	Zástěna sprchového koutu - kompaktn	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
11B	Sprchové dveře otočné 900x1950 . pr	KS	8,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
12B	Sprchové dveře otočné 1040-1140x195	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
13B	Sprchové dveře posuvné pro sprchovo	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
751398022	Mtz větrací mřížky stěnové do 0.100	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
40Z	Větrací stěnová mřížka ocelová 500x	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
38607	MĚŘENÍ A REGULACE	KS	1200	2000,40	1,000	1200	1200	12	2	12.10.20	23.10.20
8	Psychiatrie				100			1	0		
38608	VZDUCHOTECHNIKA KOMPLET	KS	574	3282,13	1,660	953	953	8	3	12.10.20	30.10.20
0	Psychiatrie				100			1	0		
38657	SILNOPROUD KOMPLETACE	KS	4425	4796,70	0,310	1372	1372	10	3	12.10.20	30.10.20
8	Psychiatrie				100			1	0		
38707	SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ	KPL	845	1976,45	0,770	651	651	8	2	12.10.20	23.10.20
8	Psychiatrie				100			1	1		
38809	VYČISTĚNÍ OBJEKTU	M2	7600	504,64	0,310	2356	2356	12	5	29.9.20	30.10.20
8	Psychiatrie				100			1	0		
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské v	M2	7600,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
38859	PŘESUN HMOT KOMPLETACE	KČ	96165	96,17	0,003	288	288	4	2	12.10.20	23.10.20
8	Psychiatrie				100			1	1		
998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací	T	3,94	0,00	0,000	0,00	0,00				
998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy pov	T	85,95	0,00	0,000	0,00	0,00				
998786103	Přesun hmot tonážní pro čalounické	T	3,88	0,00	0,000	0,00	0,00				
39207	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ	M2	5494	3065,56	0,570	3131	3131	12	7	29.6.20	14.8.20
9	Psychiatrie				100			1	0		
621221011	Montáž kontaktního zateplení vnější	M2	7,32	0,00	1,000	0,00	0,00				
631515200	deska minerální izolační tl. 60 mm	M2	7,47	0,00	0,000	0,00	0,00				
621221031	Montáž kontaktního zateplení vnější	M2	21,80	0,00	1,000	0,00	0,00				



16.12.18

Psychiatrie

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	Nh skutečná	Ph	Směnnost	Rezerva	
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh			možný	možný
631515380	deska minerální izolační tl. 160 mm	M2	22,24	0,00	0,000	0,00	0,00				
621221041	Montáž kontaktního zateplení vnější	M2	7,70	0,00	1,000	0,00	0,00				
631515400	deska minerální izolační tl. 200 mm	M2	7,85	0,00	0,000	0,00	0,00				
622143004	Montáž omítkových samolepicích začí	M	1996,31	0,00	0,000	0,00	0,00				
590514760	profil okenní začíšťovací s tkanino	M	2096,13	0,00	0,000	0,00	0,00				
622211011	Montáž kontaktního zateplení vnější	M2	15,01	0,00	1,000	0,00	0,00				
283764160	deska z extrudovaného polystyrénu 4	M2	12,47	0,00	0,000	0,00	0,00				
283764180	deska z extrudovaného polystyrénu 6	M2	2,85	0,00	0,000	0,00	0,00				
622211031	Montáž kontaktního zateplení vnější	M2	6,16	0,00	1,000	0,00	0,00				
283764250	deska z extrudovaného polystyrénu 1	M2	6,28	0,00	0,000	0,00	0,00				
622211041	Montáž kontaktního zateplení vnější	M2	251,13	0,00	1,000	0,00	0,00				
283763850	deska z extrudovaného polystyrénu 1	M3	51,23	0,00	0,000	0,00	0,00				
622211041	Montáž kontaktního zateplení vnější	M2	389,77	0,00	1,000	0,00	0,00				
622221001	Montáž kontaktního zateplení vnější	M2	3,47	0,00	1,000	0,00	0,00				
631515060	deska minerální izolační tl. 30 mm	M2	3,47	0,00	0,000	0,00	0,00				
622221011	Montáž kontaktního zateplení vnější	M2	63,50	0,00	1,000	0,00	0,00				
631515200	deska minerální izolační tl. 60 mm	M2	53,57	0,00	0,000	0,00	0,00				
631515260	deska minerální izolační tl. 80 mm	M2	11,20	0,00	0,000	0,00	0,00				
622221021	Montáž kontaktního zateplení vnější	M2	382,64	0,00	1,000	0,00	0,00				
631515290	deska minerální izolační tl. 120 mm	M2	390,29	0,00	0,000	0,00	0,00				
622221031	Montáž kontaktního zateplení vnější	M2	8,01	0,00	1,000	0,00	0,00				
631515380	deska minerální izolační tl. 160 mm	M2	8,17	0,00	0,000	0,00	0,00				
622221041	Montáž kontaktního zateplení vnější	M2	4304,16	0,00	1,000	0,00	0,00				
631515400	deska minerální izolační tl. 200 mm	M2	4390,24	0,00	0,000	0,00	0,00				
622252002	Montáž ostatních listů kontaktního z	M	1315,10	0,00	0,010	0,00	0,00				
590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou	M	727,96	0,00	0,000	0,00	0,00				
590515100	profil okenní s nepřiznanou okapnic	M	382,89	0,00	0,000	0,00	0,00				
590515120	profil parapetní plast 2 m	M	317,97	0,00	0,000	0,00	0,00				
953511114	Nosný tepelně-izolační prvek pro v	KS	20,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
39226	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ	M2	4946	2987,11	1,240	6132	6132	20	8	13.7.20	4.9.20
9	Psychiatrie				100			1	1		
621531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítk	M2	52,87	0,00	1,000	0,00	0,00				
622131111	Polymercementový spojovací můstek v	M2	4632,78	0,00	0,000	0,00	0,00				
622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítk	M2	4620,36	0,00	1,000	0,00	0,00				
622532011	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní z	M2	272,31	0,00	1,000	0,00	0,00				
39259	DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ	KS	21	10,42	0,590	12	83	1	2	3.8.20	14.8.20
9	Psychiatrie				15			1	4		
936001001	Montáž prvků městské a zahradní arc	KS	7,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
3V	Stojan na kola 1510x600x845 - šest	KS	6,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
31V	Stojan na kola 1010x600x845 - čtyři	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
936104213	Montáž odpadkového koše kotvením š	KS	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
4V	Odpadkový koš se stříškou 390x390x9	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
5V	Trojité odpadkové koše se stříškou 10	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
6V	Odpadkový koš se stříškou DN390x940	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šro	KS	9,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
1V	Parková lavička 1500x715x805s opěra	KS	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
2V	Parková lavička 1500x715x805s opěra	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
39456	DESKY PARAPET A OKAPNICE	M	172	84,62	0,410	71	71	1	2	31.8.20	11.9.20
9	Psychiatrie				100			1	2		
766694111	Montáž parapetních desek dřevěných	KS	46,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
3T	Vnitřní parapet 900x220x40mm - lami	KS	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
9T	Vnitřní parapet 900x220x40mm - lami	KS	8,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
14T	Vnitřní parapet 900x220x40mm - lami	KS	15,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
15T	Vnitřní parapet 900x220x40mm - lami	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
18T	Vnitřní parapet 900x220x40mm - lami	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
20T	Vnitřní parapet 885x220x40mm - lami	KS	16,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
766694113	Montáž parapetních desek dřevěných	KS	124,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
1T	Vnitřní parapet 2500x220x40mm - lam	KS	53,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
2T	Vnitřní parapet 1700x220x40mm - lam	KS	9,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
4T	Vnitřní parapet 1900x220x40mm - lam	KS	8,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
5T	Vnitřní parapet 2495x220x40mm - lam	KS	23,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
6T	Vnitřní parapet 1700x220x40mm - lam	KS	8,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
7T	Vnitřní parapet 2530x220x40mm - lam	KS	11,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
8T	Vnitřní parapet 1705x220x40mm - lam	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
10T	Vnitřní parapet 1705x220x40mm - lam	KS	6,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
11T	Vnitřní parapet 1705x220x40mm - lam	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
13T	Vnitřní parapet 1705x220x40mm - lam	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
16T	Vnitřní parapet 2480x220x40mm - lam	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
17T	Vnitřní parapet 1700x220x40mm - lam	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
766694114	Montáž parapetních desek dřevěných	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
12T	Vnitřní parapet 2715x220x40mm - lam	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
19T	Vnitřní parapet 5170x220x40mm - lam	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				



16.12.18

Komunikace

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost Ph Sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
40201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	M3	76	7,47	0,080	6	153	2	2	27.7.20	7.8.20
0	Komunikace				4			1	0		
122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s	M3	76,30	0,00	0,000	0,00	0,00				
122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s	M3	76,30	0,00	1,000	0,00	0,00				
120001101	Příplatek za ztižení vykopávky v bl	M3	76,30	0,00	0,000	0,00	0,00				
40301	HLOUBENĚ VYKOPÁVKY	M3	11	2,40	0,150	2	160	2	2	27.7.20	7.8.20
0	Komunikace				1			1	0		
132201109	Hloubení zapažených i nezapažených	M3	11,30	0,00	0,000	0,00	0,00				
132201101	Hloubení zapažených i nezapažených	M3	11,30	0,00	1,000	0,00	0,00				
40601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	M3	320	50,61	0,130	42	80	1	2	27.7.20	7.8.20
0	Komunikace				52			1	1		
167101101	Nakládání, skládání a překládání ne	M3	154,50	0,00	1,000	0,00	0,00				
162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	165,80	0,00	1,000	0,00	0,00				
40701	NÁSYPY A SKLÁDKY	M3	166	47,09	0,010	2	83	1	2	27.7.20	7.8.20
0	Komunikace				2			1	1		
171201201	Uložení sypaniny na skládky (přebyt	M3	165,80	0,00	1,000	0,00	0,00				
171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypan	T	306,73	0,00	0,000	0,00	0,00				
40751	ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍM	M2	2138	23,31	0,020	43	81	1	2	3.8.20	14.8.20
0	Komunikace				53			1	0		
181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových r	M2	2093,30	0,00	1,000	0,00	0,00				
182101101	Svahování trvalých svahů do projekt	M2	45,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
40802	ZHUTNĚNÍ PODL POD NÁSYPY	M2	377	3,05	0,010	4	75	1	2	27.7.20	7.8.20
0	Komunikace				5			1	0		
215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostl	M2	376,50	0,00	1,000	0,00	0,00				
43101	NÁSYPY ZHUTNĚNĚ	M3	156	15,24	0,130	20	156	2	2	3.8.20	14.8.20
3	Komunikace				13			1	0		
171101103	Uložení sypaniny do násypů s rozpro	M3	154,50	0,00	1,000	0,00	0,00				
171151101	Hutnění boků násypů z hornin soudrž	M2	15,10	0,00	0,100	0,00	0,00				
43155	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY	M2	3138	602,52	0,040	126	126	2	2	3.8.20	14.8.20
3	Komunikace				100			1	0		
564261111	Podklad nebo podsyp ze šterkopiskú	M2	101,50	0,00	1,000	0,00	0,00				
564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprost	M2	180,10	0,00	1,000	0,00	0,00				
564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprost	M2	1811,70	0,00	1,000	0,00	0,00				
564911511	Podklad z R-materiálu tl 50 mm	M2	995,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní AC	M2	49,80	0,00	1,000	0,00	0,00				
43509	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY	M	2499	2860,90	0,120	300	300	4	2	17.8.20	28.8.20
3	Komunikace				100			1	0		
916131113	Osazení silničního obrubníku betono	M	616,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
592174650	obrubník betonový silniční vibrolis	KS	451,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
592174690	obrubník betonový silniční přechodo	KS	14,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
592174680	obrubník betonový silniční nájezdov	KS	32,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
592174700	obrubník betonový silniční vnější o	KS	12,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
592174710	obrubník betonový silniční vnější o	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
916231113	Osazení chodníkového obrubníku beto	M	121,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
592174110	obrubník betonový chodníkový vibrol	KS	123,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
916241113	Osazení obrubníku kamenného se zříz	M	96,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
916331112	Osazení zahradního obrubníku betono	M	134,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
592172120	obrubník betonový zahradní šedý (2	KS	136,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo o	M3	15,32	0,00	100,000	0,00	0,00				
46205	ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE	M2	1557	442,05	0,040	62	160	2	2	31.8.20	11.9.20
6	Komunikace				39			1	1		
566901121	Vyspravení podkladu po překópech in	M2	150,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
572131112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů	M2	79,50	0,00	1,000	0,00	0,00				
573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kam	M2	166,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO	M2	1161,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
46255	BETONOVÝ KRYT KOMUNIKACE	M2	91	64,06	0,080	7	146	2	2	17.8.20	28.8.20
6	Komunikace				5			1	3		
581131316	Kryt cementobetonový silničních kom	M2	91,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
46305	DLAŽBA KOMUNIKACE	M2	851	1433,93	1,160	987	987	6	4	31.8.20	25.9.20
6	Komunikace				100			1	0		
596211211	Kladení dlažby z betonových zámkový	M2	157,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
592174170	obrubník betonový chodníkový vibrol	KS	121,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
592452660	dlažba skladebná betonová základní	M2	153,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
592452670	dlažba skladebná betonová základní	M2	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
596212313	Kladení dlažby z betonových zámkový	M2	694,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
592452120	dlažba zámková profilová základní 1	M2	700,94	0,00	0,000	0,00	0,00				



16.12.18

Komunikace

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Nh Pracnost	Pracnost skutečná Ph Sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný	
49309	DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ	KS	10	23,63	1,720	17	156	2	2	7.9.20	18.9.20	
9	Komunikace				11			1	5			
914111111	Montáž svislé dopravní značky zákla	KS	10,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
404440000	značka dopravní svislá	KS	10,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
404452250	sloupek Zn 60 - 350	KS	10,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
49459	ÚPRAVY POZEM KOMUNIKACÍ	M2	70	0,46	0,010	1	80	1	2	29.9.20	9.10.20	
9	Komunikace				1			1	0			
915621111	Předznačení pro vodorovné značení s	M2	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
919733111	Úprava povrchu živíčního krytu brou	M2	65,50	0,00	1,000	0,00	0,00					
49759	DOPRAVNÍ ZNAČKY VODOROV	M	134	9,86	0,110	15	82	1	2	12.10.20	23.10.20	
9	Komunikace				18			1	0			
915491211	Osazení vodičícího proužku z betonový	M	134,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
49980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		0	0,00	0,001	80	80	1	1	19.10.20	23.10.20	
10	Komunikace				100			1	0			
	Cena HSV	Cena PSV	Cena cizí	Cena	Nh HSV	Nh PSV	Nh cizí	Nh celkem	Ph HSV	Ph PSV	Ph cizí	Ph celkem
Plán oddíl:	5587	0	0	5587	1713	0	0	1713	2904	0	0	2904
Plán celkem:	100430	75938	0	176368	95811	55410	0	151221	98067	55198	0	153265
Skut. oddíl:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skut. celkem:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Studentská VERZE

