



2.1.19

Knihovna

Kritické činnosti jsou vypsané červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost skutečná Sh	Pracovník Směnnost Ph	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
712000311	zajištění a úprava prostupu ve skla	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
71200031	zajištění a úprava prostupu ve skla	KS	6,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
711786RR0	zajištění prostupu kan. potrubí DN	KS	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
711786RR0	zajištění prostupu kan. potrubí DN	KS	9,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
71120011	zajištění prostupů zákł. ŽB deskou	KS	14,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
7112001	dilatační spoj. hydroizolace proti	M	20,60	0,00	0,500	0,00	0,00				
283220RR0	fólie zemní hydroizolační mPVC. tl.	M2	2211,53	0,00	0,000	0,00	0,00				
711472R00	Provedení izolace proti povrchové a	M2	386,08	0,00	1,000	0,00	0,00				
711471R00	Provedení izolace proti povrchové a	M2	1440,78	0,00	0,000	0,00	0,00				
00062	Penetrace pod tekutou lepenku - plo	M2	233,56	0,00	0,100	0,00	0,00				
0005	Izolace - tekutá lepenka - nátěr ve	M2	233,56	0,00	1,000	0,00	0,00				
693112RR0	geotextilie 300 g/m2	M2	4423,06	0,00	0,000	0,00	0,00				
711491272	Provedení izolace proti povrchové a	M2	386,08	0,00	1,000	0,00	0,00				
711491271	Provedení izolace proti povrchové a	M2	386,08	0,00	1,000	0,00	0,00				
711211121	Izolace provětrávaná dutinová proti	M2	4,18	0,00	1,000	0,00	0,00				
711211116	Izolace provětrávaná dutinová proti	M2	14,17	0,00	1,000	0,00	0,00				
711161RR0	Izolace proti zemní vlhkosti nopový	M2	473,44	0,00	1,000	0,00	0,00				
711161382	Izolace proti zemní vlhkosti nopový	M	219,80	0,00	0,000	0,00	0,00				
712020033	zajištění a úprava prostupu ve skla	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
1779	MOŽNÝ ZAČÁTEK BETONÁŽE		0	0,00	0,000	0	0		1	7.5.18	12.5.18
0	Knihovna	MILNIK			100				1	0	
1800	ZÁKLADY	M3	402	2234,37	3,350	1348	1348		12	2	7.5.18 19.5.18
1	Knihovna				100				1	0	
274361RR0	smyková výztuž základová deska ozn.	KS	15,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
274361RR0	smyková výztuž základová deska ozn.	KS	288,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
273361821	Výztuž základů desek z betonářské o	T	87,52	0,00	0,000	0,00	0,00				
273351216	Bednění základových stěn desek svís	M2	87,45	0,00	0,000	0,00	0,00				
273351215	Bednění základových stěn desek svís	M2	87,45	0,00	0,000	0,00	0,00				
273321611	Základy z betonu železového (bez vý	M3	402,30	0,00	1,000	0,00	0,00				
1859	PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ	KČ	663851	663,85	0,004	2921	2921		9	9	19.3.18 19.5.18
1	Knihovna	PREVZ			100				1	1	
2103	SLOUPY SPODNÍ STAVBY	M3	36	481,42	20,900	749	749		8	2	21.5.18 2.6.18
2	Knihovna				100				1	0	
331361821	Sloupy spodní stavby z betonu železového	M3	36,42	0,00	1,000	0,00	0,00				
33135RR02	vložka do bednění sloupů - vytvořen	M	9195,73	0,00	0,000	0,00	0,00				
331351102	Bednění hranatých pilřř. rámových	M2	3579,92	0,00	0,000	0,00	0,00				
331351101	Bednění hranatých pilřř. rámových	M2	3579,92	0,00	0,010	0,00	0,00				
2253	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ	M3	128	889,83	6,590	845	845		10	2	21.5.18 2.6.18
2	Knihovna				100				1	0	
33135RR01	vložka do bednění stěn - vytvoření	M	182,03	0,00	0,000	0,00	0,00				
311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných s	T	15,36	0,00	0,000	0,00	0,00				
311351106	Bednění nadzákladových zdí nosných	M2	1006,11	0,00	0,000	0,00	0,00				
311351105	Bednění nadzákladových zdí nosných	M2	1006,11	0,00	0,000	0,00	0,00				
311321611	Nadzákladové zdi z betonu železových	M3	128,18	0,00	1,000	0,00	0,00				
2404	STROP SUTERÉN	M2	1382	3811,83	3,100	4283	3569		30	2	4.6.18 16.6.18
2	Knihovna				100				1	0	
274361RR0	smyková výztuž stropní deska ozn. P	KS	9168,24	0,00	0,000	0,00	0,00				
274361RR0	smyková výztuž stropní deska ozn. P	KS	3677,51	0,00	0,000	0,00	0,00				
413351240	Podpěrná konstrukce nosníků a tyčev	M2	19,15	0,00	0,000	0,00	0,00				
413351239	Podpěrná konstrukce nosníků a tyčev	M2	19,15	0,00	0,000	0,00	0,00				
413351220	Podpěrná konstrukce nosníků a tyčev	M2	956,22	0,00	0,000	0,00	0,00				
413351219	Podpěrná konstrukce nosníků a tyčev	M2	956,22	0,00	0,000	0,00	0,00				
413351108	Bednění nosníků včetně stěnových i	M2	2849,32	0,00	0,000	0,00	0,00				
413351107	Bednění nosníků včetně stěnových i	M2	2849,32	0,00	0,000	0,00	0,00				
411361821	Výztuž stropů prostě uložených. vet	T	1259,64	0,00	0,000	0,00	0,00				
411354178	Podpěrná konstrukce stropů výšky do	M2	31827,56	0,00	0,000	0,00	0,00				
411354177	Podpěrná konstrukce stropů výšky do	M2	31827,56	0,00	0,000	0,00	0,00				
411351102	Bednění stropů. kleneb nebo skořepi	M2	33828,63	0,00	0,000	0,00	0,00				
411351101	Bednění stropů. kleneb nebo skořepi	M2	33828,63	0,00	0,000	0,00	0,00				
411321515	Stropy spodní stavby z betonu železov	M3	414,09	0,00	3,333	0,00	0,00				
417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a v	M2	1174,76	0,00	0,000	0,00	0,00				
417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a v	M2	1174,76	0,00	0,000	0,00	0,00				
2504	SCHODIŠTĚ SUTERÉN	M2	16	22,46	4,930	30	30		4	1	18.6.18 23.6.18
2	Knihovna				100				1	0	
43135RR03	vložka do bednění schodiště - vytvo	M	29,55	0,00	0,000	0,00	0,00				
43135RR02	vložka do bednění nosníků - vytvoře	M	1033,80	0,00	0,000	0,00	0,00				
341272RR0	Schodiště 1.PP z betonu železového	M2	16,46	0,00	1,000	0,00	0,00				



2.1.19

Knihovna

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost Nh skutečná Sh	Pracovník Ph	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
4410001	tyčový prefabrikát - vazník ozn. VA	KS	17,09	0,00	0,000	0,00	0,00				
441125212	Montáž vazníků ze železobetonu nebo	KS	20,48	0,00	4,000	0,00	0,00				
4130002	tyčový prefabrikát - průvlak ozn. R	KS	1,76	0,00	0,000	0,00	0,00				
4130001	tyčový prefabrikát - průvlak ozn. R	KS	1,76	0,00	0,000	0,00	0,00				
413123924	Montáž trámů, průvlaků, ztužidel a	KS	3,38	0,00	4,000	0,00	0,00				
41320006	tyčový prefabrikát - ztužidlo ozn.	KS	1,76	0,00	0,000	0,00	0,00				
41320005	tyčový prefabrikát - ztužidlo ozn.	KS	1,76	0,00	0,000	0,00	0,00				
41320004	tyčový prefabrikát - ztužidlo ozn.	KS	1,76	0,00	0,000	0,00	0,00				
41320003	tyčový prefabrikát - ztužidlo ozn.	KS	1,76	0,00	0,000	0,00	0,00				
41320002	tyčový prefabrikát - ztužidlo ozn.	KS	3,38	0,00	0,000	0,00	0,00				
41320001	tyčový prefabrikát - ztužidlo ozn.	KS	10,25	0,00	0,000	0,00	0,00				
413123922	Montáž trámů, průvlaků, ztužidel a	KS	20,48	0,00	4,000	0,00	0,00				
41310003	tyčový prefabrikát - ztužidlo ozn.	KS	0,86	0,00	0,000	0,00	0,00				
41310002	tyčový prefabrikát - ztužidlo ozn.	KS	0,86	0,00	0,000	0,00	0,00				
41310001	tyčový prefabrikát - ztužidlo ozn.	KS	7,73	0,00	0,000	0,00	0,00				
413123921	Montáž trámů, průvlaků, ztužidel a	KS	9,36	0,00	4,000	0,00	0,00				
411362021	Výstuž stropů prostě uložených, vet	T	0,99	0,00	0,000	0,00	0,00				
411354188	Podpěrná konstrukce stropů Příplate	M2	36,70	0,00	0,000	0,00	0,00				
411354187	Podpěrná konstrukce stropů Příplate	M2	36,70	0,00	0,000	0,00	0,00				
59346RR07	panel stropní - dutinový předpjatý	M	28,21	0,00	0,000	0,00	0,00				
59346RR07	panel stropní - dutinový předpjatý	M	10,61	0,00	0,000	0,00	0,00				
59346RR07	panel stropní - dutinový předpjatý	M	319,32	0,00	0,000	0,00	0,00				
59346RR07	panel stropní - dutinový předpjatý	M	5,24	0,00	0,000	0,00	0,00				
59346RR07	panel stropní - dutinový předpjatý	M	13,10	0,00	0,000	0,00	0,00				
59346RR07	panel stropní - dutinový předpjatý	M	224,95	0,00	0,000	0,00	0,00				
59346RR07	panel stropní - dutinový předpjatý	M	21,59	0,00	0,000	0,00	0,00				
59346RR07	panel stropní - dutinový předpjatý	M	178,38	0,00	0,000	0,00	0,00				
411133902	Montáž stropních panelů z předpjaté	KS	109,35	0,00	7,080	0,00	0,00				
411133901	Montáž stropních panelů z předpjaté	KS	47,82	0,00	7,080	0,00	0,00				
593412200	deska stropní plná PZD 180x30x9 cm	KS	17,98	0,00	0,000	0,00	0,00				
411121232	Montáž prefabrikovaných železobeton	KS	17,98	0,00	3,000	0,00	0,00				
5934121RR	deska stropní plná PZD 75x30x9 cm	KS	3,38	0,00	0,000	0,00	0,00				
411121221	Montáž prefabrikovaných železobeton	KS	3,38	0,00	3,000	0,00	0,00				
95320001	závluka svislé spáry UPE240 - strop	M	53,80	0,00	0,000	0,00	0,00				
953611RR0	nápojevací výstuž HBT 150 - 12/15 -	KS	9,36	0,00	0,000	0,00	0,00				
4410003	tyčový prefabrikát - vazník ozn. VA	KS	1,76	0,00	0,000	0,00	0,00				
417361821	Výstuž ztužujících pásů a věnců z b	T	13,61	0,00	0,000	0,00	0,00				
3114	SCHODIŠTĚ 2.NP	M2	63	214,14	4,490	0	0	4	2	6.8.18	18.8.18
3	Knihovna			100				1	0		
430321617	Schodišťové konstrukce a rampy z be	M3	15,65	0,00	4,000	0,00	0,00				
431351123	Bednění schodišťových desek a podst	M2	63,1	0,00	0,000	0,00	0,00				
431351124	Bednění schodišťových desek a podst	M2	63,1	0,00	0,000	0,00	0,00				
3115	SCHODIŠTĚ 2.NP+	M2	31	105,37	4,490	139	139	4	1	20.8.18	25.8.18
3	Knihovna			100				1	0		
435123912	Montáž schodišťových desek a podst	KS	1,00	0,00	31,000	0,00	0,00				
953611RR0	nápojevací výstuž HBT 150 - 12/15 -	KS	8,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
953611RR0	nápojevací výstuž HBT 150 - 12/15 -	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
3200	OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR	M	238	78,47	0,230	55	55	2	1	13.8.18	18.8.18
3	Knihovna			100				1	1		
3450	VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR	M2	168	60,68	0,350	59	59	3	1	13.8.18	18.8.18
9	Knihovna			100				1	1		
953331112	Vložky svislé do dilatačních spár z	M2	7,57	0,00	1,000	0,00	0,00				
953321RR0	výplň dilatační spáry pružným tmele	M	11,94	0,00	0,000	0,00	0,00				
953321111	Vložky svislé do dilatačních spár z	M2	1,49	0,00	1,000	0,00	0,00				
953312113	Vložky svislé do dilatačních spár z	M2	3,67	0,00	1,000	0,00	0,00				
953312112	Vložky svislé do dilatačních spár z	M2	1,14	0,00	1,000	0,00	0,00				
953312122	Vložky svislé do dilatačních spár z	M2	153,74	0,00	1,000	0,00	0,00				
3859	PŘESUN HMOT TE 3	KČ	839715	839,72	0,002	1511	1374	2	10	18.6.18	25.8.18
3	Knihovna	PŘEVZ		110				1	1		
4107	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV	M2	69	58,24	1,220	84	84	8	1	27.8.18	1.9.18
4	Knihovna			100				1	0		
762795000	Spojovací prostředky prostorových v	M3	0,82	0,00	0,000	0,00	0,00				
605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I n	M3	0,23	0,00	0,000	0,00	0,00				
605121RR0	řezivo jehličnaté hranol středový j	M3	0,59	0,00	0,000	0,00	0,00				
762751120	Montáž prostorových konstrukcí váza	M	13,30	0,00	1,000	0,00	0,00				
762751110	Montáž prostorových konstrukcí váza	M	55,37	0,00	1,000	0,00	0,00				
762341RR0	Bednění a laťování bednění střech r	M2	11,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
762341131	Bednění a laťování bednění střech r	M2	10,88	0,00	0,000	0,00	0,00				
762083122	Práce společné pro tesařské konstru	M3	0,82	0,00	0,000	0,00	0,00				



2.1.19

Knihovna

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost Nh skutečná Sh	Pracovníci Ph Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
763131765	Podhled ze sádrokartonových desek P	M2	127,76	0,00	0,000	0,00	0,00				
763131761	Podhled ze sádrokartonových desek P	M2	12,14	0,00	0,000	0,00	0,00				
763131714	Podhled ze sádrokartonových desek o	M2	630,84	0,00	0,000	0,00	0,00				
763131713	Podhled ze sádrokartonových desek o	M	447,88	0,00	0,000	0,00	0,00				
763131712	Podhled ze sádrokartonových desek o	M	24,40	0,00	0,000	0,00	0,00				
590360RR0	deska akustická minerálního podhled	KS	12,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
590360RR0	deska akustická minerálního podhled	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
590360RR0	deska akustická minerálního podhled	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
590360RR0	deska akustická minerálního podhled	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
590360RR0	deska akustická minerálního podhled	KS	19,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
590360RR0	deska akustická minerálního podhled	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
590360RR0	deska akustická minerálního podhled	KS	14,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
590360RR0	deska akustická minerálního podhled	KS	16,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
590360RR0	deska akustická minerálního podhled	KS	180,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
590360RR0	deska akustická minerálního podhled	KS	16,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
590360RR0	deska akustická minerálního podhled	KS	44,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
590360RR0	deska akustická minerálního podhled	KS	230,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
590360RR0	deska akustická minerálního podhled	KS	218,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
590360RR0	deska akustická minerálního podhled	KS	723,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
763431R03	Montáž podhledu minerálního včetně	M2	109,44	0,00	1,000	0,00	0,00				
763431043	Montáž podhledu minerálního včetně	M2	73,44	0,00	0,000	0,00	0,00				
763431042	Montáž podhledu minerálního včetně	M2	513,90	0,00	0,000	0,00	0,00				
763431041	Montáž podhledu minerálního včetně	M2	393,44	0,00	0,000	0,00	0,00				
763431031	Montáž podhledu minerálního včetně	M2	972,09	0,00	1,000	0,00	0,00				
763331RR0	Podhled z cementovláknitých nebo ce	M2	2,92	0,00	1,000	0,00	0,00				
76318RR00	požární upávky propustů, odolnost 6	KS	22,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
76318RR00	požární upávky propustů, odolnost 1	KS	32,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
590301RR0	revizní SDK dvířka do podhledu 1500	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
590301RR0	revizní SDK dvířka do podhledu 900	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
590301RR0	revizní SDK dvířka do podhledu 600	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
590301RR0	revizní SDK dvířka do podhledu 600	KS	18,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
590301RR0	revizní SDK dvířka do podhledu 300	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
763171215	Instalační technika pro konstrukce	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
763171214	Instalační technika pro konstrukce	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
763171213	Instalační technika pro konstrukce	KS	18,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
763171212	Instalační technika pro konstrukce	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
763131551	Podhled ze sádrokartonových desek j	M2	100,46	0,00	1,000	0,00	0,00				
763131511	Podhled ze sádrokartonových desek j	M2	238,91	0,00	1,000	0,00	0,00				
763111923	Zhotovení otvorů v příčkách ze sádr	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
763111922	Zhotovení otvorů v příčkách ze sádr	KS	12,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
763111921	Zhotovení otvorů v příčkách ze sádr	KS	74,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonovýc	M2	129,89	0,00	0,000	0,00	0,00				
763121RR4	Stěna předsazená ze sádrokartonovýc	M2	101,21	0,00	1,000	0,00	0,00				
763121RR4	Stěna předsazená ze sádrokartonovýc	M2	6,56	0,00	1,000	0,00	0,00				
763121RR0	Stěna předsazená ze sádrokartonovýc	M2	5,95	0,00	1,000	0,00	0,00				
763121RR0	Stěna předsazená ze sádrokartonovýc	M2	1,35	0,00	1,000	0,00	0,00				
763121RR0	Stěna předsazená ze sádrokartonovýc	M2	14,82	0,00	1,000	0,00	0,00				
590305150	deska sádrovláknitá pro lepenou spá	M2	26,12	0,00	0,000	0,00	0,00				
763111624	Příčka ze sádrokartonových desek mo	M2	11,87	0,00	1,000	0,00	0,00				
763111726	Příčka ze sádrokartonových desek os	M	115,95	0,00	0,000	0,00	0,00				
763111717	Příčka ze sádrokartonových desek os	M2	1562,90	0,00	0,000	0,00	0,00				
763111713	Příčka ze sádrokartonových desek os	M	74,55	0,00	0,000	0,00	0,00				
763112317	Příčka mezibytová ze sádrokartonový	M2	7,84	0,00	1,000	0,00	0,00				
763112314	Příčka mezibytová ze sádrokartonový	M2	29,43	0,00	1,000	0,00	0,00				
763111RR4	Příčka ze sádrokartonových desek s	M2	6,10	0,00	1,000	0,00	0,00				
763111RR4	Příčka ze sádrokartonových desek s	M2	19,67	0,00	1,000	0,00	0,00				
763111RR5	Příčka ze sádrokartonových desek s	M2	8,55	0,00	1,000	0,00	0,00				
763111RR5	Příčka ze sádrokartonových desek s	M2	278,23	0,00	1,000	0,00	0,00				
763111RR4	Příčka ze sádrokartonových desek s	M2	140,28	0,00	1,000	0,00	0,00				
763111434	Příčka ze sádrokartonových desek s	M2	483,50	0,00	1,000	0,00	0,00				
763111417	Příčka ze sádrokartonových desek s	M2	28,94	0,00	1,000	0,00	0,00				
763111414	Příčka ze sádrokartonových desek s	M2	548,48	0,00	1,000	0,00	0,00				
5209	LEHKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ	M3	4084	490,09	0,150	613	613	4	1	27.8.18	1.9.18
5	Knihovna				100			1	4		
946113819	Demontáž pojízdných věží trubkových	KS	4,00	0,00	45,000	0,00	0,00				
946113219	Montáž pojízdných věží trubkových n	KS	240,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
946113119	Montáž pojízdných věží trubkových n	KS	4,00	0,00	45,000	0,00	0,00				
949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty	M2	1184,12	0,00	1,000	0,00	0,00				
949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty	M2	2436,25	0,00	1,000	0,00	0,00				
949311812	Demontáž lešení trubkového do šache	M	42,60	0,00	1,000	0,00	0,00				
949311112	Montáž lešení trubkového do šache	M	42,60	0,00	1,000	0,00	0,00				
949421121	Montáž schodišťových a výstupových	M	13,24	0,00	1,000	0,00	0,00				



2.1.19

Knihovna

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost skutečná Sh	Pracovník Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
611640RR0	dveře vnitřní plně hladké 1křídle	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
611640RR0	dveře vnitřní plně hladké 1křídle	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
611640RR0	dveře vnitřní plně hladké 1křídle	KS	7,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
611640RR0	dveře vnitřní plně hladké 1křídle	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
766660031	Montáž dveřních křidel dřevěných ne	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
766660022	Montáž dveřních křidel dřevěných ne	KS	8,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
766660021	Montáž dveřních křidel dřevěných ne	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
766660012	Montáž dveřních křidel dřevěných ne	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
766660002	Montáž dveřních křidel dřevěných ne	KS	14,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných ne	KS	16,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
76620085	dřevěný typový květník ozn. 85 s os	KS	32,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
611822RR0	záruběň obložková pro dveře 1křídlo	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
8309	ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ	KS	7	5,27	0,280	2	2	2	1	10.12.18	15.12.18
8	Knihovna				100			1	0		
9772008	zábradlí pro interierové schodiště	M	3,78	0,00	0,265	0,00	0,00				
9772007	zábradlí pro interierové schodiště	M	5,22	0,00	0,191	0,00	0,00				
9772005	zábradlí pro interierové schodiště	M	2,00	0,00	0,500	0,00	0,00				
9772003	zábradlí pro interierové schodiště	M	12,58	0,00	0,079	0,00	0,00				
9772002	zábradlí pro interierové schodiště	M	27,86	0,00	0,036	0,00	0,00				
97720011	zábradlí pro interierové schodiště	M	5,18	0,00	0,387	0,00	0,00				
8327	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ	KG	68	7,66	0,140	10	10	2	1	17.12.18	22.12.18
8	Knihovna				100			1	0		
9772006	madlo pro interierové schodiště z o	M	8,01	0,00	2,000	0,00	0,00				
9772004	madlo pro interierové schodiště z o	M	4,80	0,00	2,000	0,00	0,00				
697520RR0	čisticí rohož ozn. R2 - tech. param	M2	8,83	0,00	0,000	0,00	0,00				
697520RR0	čisticí rohož ozn. R1 - tech. param	M2	8,83	0,00	0,000	0,00	0,00				
767531111	Montáž vstupních čisticích zón z ro	M2	16,06	0,00	1,500	0,00	0,00				
76660003	vodorovné madlo na dveře š 900 mm k	KS	4,00	0,00	1,500	0,00	0,00				
766682RR0	lemování otvoru posuvných dveří ozn	KS	1,00	0,00	0,700	0,00	0,00				
766660RR2	koordinátor samozavíračů dvoukřídlo	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
766660RR2	paniková brzda vč. všech souv. dodá	KS	2,00	0,00	2,000	0,00	0,00				
766660RR2	zámek dveří elektromechanický pro p	KS	2,00	0,00	2,000	0,00	0,00				
766660RR2	zámek dveří elektromechanický. kart	KS	2,00	0,00	2,000	0,00	0,00				
8457	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI	KS	409	1292,44	0,900	368	368	6	1	17.12.18	22.12.18
8	Knihovna	PŘEVZ			100			1	0		
8607	MĚŘENÍ A REGULACE	KS	753	1255,25	0,500	377	377	4	2	22.10.18	3.11.18
8	Knihovna	MAR			100			1	7		
8657	SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ	KPL	510	1192,89	0,770	393	393	4	2	10.12.18	22.12.18
8	Knihovna	SLAB			100			1	0		
8707	SILNOPROUD KOMPLETACE	KS	1719	1863,40	0,310	430	430	4	2	10.12.18	22.12.18
8	Knihovna	SILN			100			1	0		
8809	VYČISTĚNÍ OBJEKTU	M2	3544	235,29	0,310	177	177	6	1	17.12.18	22.12.18
8	Knihovna				100			1	0		
952901114	Vyčištění budov nebo objektů před p	M2	1100,07	0,00	1,000	0,00	0,00				
952901111	Vyčištění budov nebo objektů před p	M2	2443,43	0,00	1,000	0,00	0,00				
8859	PŘESUN HMOT KOMPLETACE	KČ	43388	43,39	0,003	130	130	2	2	10.12.18	22.12.18
8	Knihovna	PREVZ			100			1	0		
9109	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ	M2	2251	555,98	0,270	608	608	4	3	27.8.18	15.9.18
9	Knihovna				100			1	2		
941111232	Montáž lešení řadového trubkového 1	M2	202583,52	0,00	0,000	0,00	0,00				
941111132	Montáž lešení řadového trubkového 1	M2	2250,93	0,00	1,000	0,00	0,00				
949311211	Montáž lešení trubkového do šachet	M	2556,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
9110	DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ	KS	27	13,38	0,590	16	16	1	1	17.9.18	22.9.18
9	Knihovna	VZT			100			1	2		
9772001	vana z polymerickeho betonu ozn. 30	KS	9,00	0,00	3,000	0,00	0,00				
9111	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ	M	216	118,62	0,650	140	140	2	1	17.9.18	22.9.18
9	Knihovna	SILN			100			1	2		
9207	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ	M2	225	125,28	0,570	128	128	3	1	24.9.18	29.9.18
9	Knihovna				100			1	2		
283764160	deska z polystyrenu XPS. hrana polo	M2	263,24	0,00	0,000	0,00	0,00				
283764170	deska z polystyrenu XPS. hrana polo	M2	251,63	0,00	0,000	0,00	0,00				
283764250	deska z polystyrenu XPS. hrana polo	M2	371,62	0,00	0,000	0,00	0,00				
590514RR0	lišta rohová pro KZS	M	48,30	0,00	0,000	0,00	0,00				
590514RR0	lišta koutová pro KZS	M	18,68	0,00	0,000	0,00	0,00				
622252002	Montáž lišt kontaktního zateplení o	M	63,79	0,00	0,000	0,00	0,00				
590516380	lišta zakládací pro telpelně izolač	M	31,08	0,00	0,000	0,00	0,00				
622252001	Montáž lišt kontaktního zateplení z	M	29,60	0,00	0,000	0,00	0,00				
622221131	Montáž kontaktního zateplení z dese	M2	156,69	0,00	1,000	0,00	0,00				
631515RR0	deska izolační čedičová vata tl. 24	M2	69,90	0,00	0,000	0,00	0,00				
621221151	Montáž kontaktního zateplení z dese	M2	67,19	0,00	1,000	0,00	0,00				



2.1.19

Knihovna

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost Nh skutečná Sh	Pracovník Ph Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
9806	DLAŽBA VENKOVNÍ	M2	33	24,93	0,620	20	20	2	1	22.10.18	27.10.18
9	Knihovna				100			1	5		
592453150	dlažba desková betonová 30x30x5,5 c	M2	33,74	0,00	0,000	0,00	0,00				
636311113	Kladení dlažby z betonových dlaždic	M2	32,76	0,00	1,000	0,00	0,00				
9859	PŘESUN HMOT TE 9	KČ	27580	27,58	0,002	63	67	1	10	27.8.18	3.11.18
9	Knihovna	PREVZ			94			1	4		
9860	ZIMA		0	0,00	0,000	0	0	0	1	3.12.18	8.12.18
0		MILNIK			100			1	0		
9980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		1	0,00	0,001	40	40	1	1	27.12.18	29.12.18
10	Knihovna	PREVZ			100			1	0		

	Cena HSV	Cena PSV	Cena cizí	Cena	Nh HSV	Nh PSV	Nh cizí	Nh celkem	Ph HSV	Ph PSV	Ph cizí	Ph celkem
Plán oddíl:	41094	52227	0	93321	35949	21468	0	57417	33373	19972	0	53345
Plán celkem:	41094	52227	0	93321	35949	21468	0	57417	33373	19972	0	53345
Skut. oddíl:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skut. celkem:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Studentská verze



2.1.19

Parkovací dům

Kritické činnosti jsou vypsané červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost skutečná Sh	Pracovník Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
78382RR0	kompl. akrylátový transparent. nátě	M2	1058,68	0,00	1,000	0,00	0,00				
14250	KANALIZACE VNITŘNÍ	M	119	18,23	1,110	21	21	2	1	12.11.18	16.11.18
5	Parkovací dům	KANA			100			1	0		
899104111	Osazení poklopů litinových a ocelov	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
552414RR0	čtvercový litinový poklop, protiskl	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
899503RR0	Stupadla do šachet a drobných objek	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
936942122	Osazení mostní vpusti a prodlužovac	KS	14,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
962001	mostní odvodňovač 300 x 500 mm ozn.	KS	14,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
14326	NÁSYPY A MAZANINY STŘECH	M2	1413	471,65	0,290	297	297	6	1	12.11.18	16.11.18
4	Parkovací dům				100			1	0		
564841111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprost	M2	38,75	0,00	1,000	0,00	0,00				
631311126	Mazanina z betonu prostého bez zvýš	M3	137,38	0,00	10,000	0,00	0,00				
631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu	M3	137,38	0,00	0,000	0,00	0,00				
631319183	Příplatek k cenám mazanin za sklon	M3	137,38	0,00	0,000	0,00	0,00				
631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zříz	M2	4,94	0,00	0,000	0,00	0,00				
631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odst	M2	4,94	0,00	0,000	0,00	0,00				
14707	HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST	M	15	7,19	0,540	8	8	2	1	19.11.18	24.11.18
4	Parkovací dům	SILNO			100			1	1		
14859	PŘESUN HMOT STŘECHA	KČ	30959	30,96	0,002	65	54	2	2	12.11.18	24.11.18
4	Parkovací dům	PŘEVZ			100			1	1		
15707	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ	M	156	34,73	0,240	37	37	1	1	12.11.18	16.11.18
5	Parkovací dům	SILNO			100			1	0		
15727	SILNOPROUD VODIČE	M	894	53,71	0,050	45	45	1	1	12.11.18	16.11.18
5	Parkovací dům	SILNO			100			1	0		
15729	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ KOMPL	KS	12	90,52	3,080	37	37	2	1	19.11.18	24.11.18
0	Parkovací dům				100			1	0		
15747	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE	KPL	3	25,93	3,270	10	10	2	1	12.11.18	16.11.18
5	Parkovací dům	SILNO			100			1	0		
15750	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ	M2	137	1276,77	1,360	187	187	2	2	19.11.18	1.12.18
5	Parkovací dům				100			1	0		
767316015	svislá nerezová síť nerezové treláž	M2	90,41	0,00	1,000	0,00	0,00				
767316017	svislá nerezová síť nerezové treláž	M2	12,30	0,00	1,000	0,00	0,00				
767316018	svislá nerezová síť nerezové treláž	M2	5,20	0,00	1,000	0,00	0,00				
767316019	svislá nerezová síť nerezové treláž	M2	5,02	0,00	1,000	0,00	0,00				
767316020	svislá nerezová síť nerezové treláž	M2	12,30	0,00	1,000	0,00	0,00				
7674001	systémový kotevní rám pro osazení s	M2	12,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
16109	LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ	M2	2533	443,25	0,280	709	709	8	2	5.11.18	16.11.18
6	Parkovací dům				100			1	2		
941111131	Montáž lešení řadového trubkového I	M2	737,10	0,00	1,000	0,00	0,00				
941111231	Montáž lešení řadového trubkového I	M2	66339,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
941111831	Demontáž lešení řadového trubkového	M2	737,10	0,00	1,000	0,00	0,00				
949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty	M2	1058,68	0,00	1,000	0,00	0,00				
16659	DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ	KS	109	35,98	0,380	41	41	1	1	26.11.18	1.12.18
6	Parkovací dům				100			1	0		
953943122	Osazování drobných kovových předmět	KS	14,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
954001	autonom. bateriové napájený snímač	KS	89,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
959791004	přenosný hasicí přístroj ozn. 918 -	KS	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
16859	PŘESUN HMOT TE 6	KČ	19849	19,85	0,002	38	34	1	2	19.11.18	1.12.18
6	Parkovací dům	PŘEVZ			100			1	0		
18707	SILNOPROUD KOMPLETACE	KS	306	331,70	0,310	95	95	4	1	12.11.18	16.11.18
8	Parkovací dům	SILNO			100			1	1		
18708	DOPRAVNÍ ZNAČKY SVIS VNI	KS	7	15,94	1,880	13	13	2	1	19.11.18	24.11.18
0	Parkovací dům				100			1	0		
18709	ŽIVIČNÝ KRYT PARKOVIŠTĚ	M2	4230	1203,12	0,040	169	169	3	1	19.11.18	24.11.18
0	Parkovací dům				100			1	0		
18710	DOPRAVNÍ ZNAČKY VOD VNI	M	1852	236,32	0,110	204	204	3	1	26.11.18	1.12.18
0	Parkovací dům				100			1	0		
18859	PŘESUN HMOT KOMPLETACE	KČ	2306	2,31	0,003	7	7	1	2	12.11.18	24.11.18
8	Parkovací dům	PŘEVZ			100			1	1		
19209	VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR	M2	66	23,94	0,350	23	23	3	1	19.11.18	24.11.18
9	Parkovací dům				100			1	1		
520001	výpň spáry v komunikaci trvale pruž	M	71,20	0,00	0,100	0,00	0,00				
931941RR0	Osazení dilatačního závěru pro park	M	32,80	0,00	0,333	0,00	0,00				
903001	dilatační závěr pro parkovací domy	M	36,08	0,00	0,000	0,00	0,00				



2.1.19

Parkovací dům

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovník	Trvání	Začátek	Konec
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKČ]	Souč.nap.%	normová	Nh skutečná	Ph	Směnnost	Rezerva	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
931992121	Výplň dilatačních spár z polystyren	M2	25,06	0,00	1,000	0,00	0,00				
931994RR1	zatemlení dilatačních spár stěnovýc	M	69,20	0,00	0,333	0,00	0,00				
19287	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ	M	14	7,97	0,650	9	9	2	1	19.11.18	24.11.18
9	Parkovací dům	SILNO			100			1	1		
19357	SILNOPROUD KOMPLET VENK	KS	15	23,65	0,870	13	13	2	1	26.11.18	1.12.18
9	Parkovací dům	SILNO			100			1	0		
19657	NÁTĚRY VENKOVNÍ	M2	14	1,75	0,290	3	3	2	1	26.11.18	1.12.18
9	Parkovací dům				100			1	0		
7674002	bezpečnostní ochrana svodů ozn. 915	M2	0,09	0,00	1,000	0,00	0,00				
19699	ZIMA		0	0,00	0,000	0	0	0	1	3.12.18	8.12.18
0		MILNIK			100			1	0		
19700	VYČISTĚNÍ OBJEKTU	M2	2117	140,59	0,310	212	212	6	1	3.12.18	8.12.18
8	Parkovací dům				100			1	0		
952901111	Vyčištění budov nebo objektů před p	M2	2117,36	0,00	1,000	0,00	0,00				
19980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		1	0,00	0,001	0	0	1	1	10.12.18	15.12.18
0	Parkovací dům				100			1	0		

	Cena HSV	Cena PSV	Cena cizí	Cena	Nh HSV	Nh PSV	Nh cizí	Nh celkem	Ph HSV	Ph PSV	Ph cizí	Ph celkem
Plán oddíl:	17948	2609	0	20557	13688	1276	0	14965	13230	1276	0	14506
Plán celkem:	59042	54837	0	113878	49637	22744	0	72381	46603	21249	0	67852
Skut. oddíl:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skut. celkem:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Studentská

