



3.1.19

Knihovna

Sestava obsahuje i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	Možný Začátek Konec	Přípustný Začátek Konec	Vynucený Začátek Konec	V a z b y ě . 1 - 6								
							Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F			
101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE		0	0	1.3.18	1.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1100	Knihovna	0	0	0	0.0.00	0.0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	0	0	1	1.3.18	1.3.18	0	x 2	101	0	0	0	0	0	0
1200	Knihovna	0	0	0	3.3.18	3.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	0	0	1	1.3.18	1.3.18	0	2	101	0	x 2	201	0	0	0
1300	Knihovna	0	0	0	3.3.18	3.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	0	0	0	1.3.18	12.3.18	0	x 2	101	0	0	0	0	0	0
9600	Knihovna	0	0	2	0.0.00	10.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
459	OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE	0	0	0	1.3.18	12.3.18	0	x 2	101	0	2	409	0	0	0
9700	Knihovna	0	0	2	0.0.00	10.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
469	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	0	0	0	1.3.18	12.3.18	0	x 2	409	0	2	459	0	0	0
9790	Knihovna	0	0	2	0.0.00	10.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501	PAŽENÍ	0	0	2	5.3.18	5.3.18	0	x 7	301	-2	0	0	0	0	0
1500	Knihovna	0	0	0	17.3.18	17.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	0	2	1.3.18	12.3.18	0	x 2	301	0	2	469	0	0	0
1600	Knihovna	0	0	2	10.3.18	24.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602	NÁSPY ZHUTNĚNÉ	0	0	1	1.3.18	12.3.18	0	x 2	601	0	0	0	0	0	0
1703	Knihovna	0	0	2	3.3.18	17.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
701	NÁSPY A SKLÁDKY	0	0	1	1.3.18	19.3.18	0	2	101	0	2	201	0	2	301
1700	Knihovna	0	0	3	3.3.18	24.3.18	0	2	409	0	x 2	601	0	0	0
752	VRTY PRO INJEKTÁŽ	0	0	0	5.3.18	26.3.18	0	5	101	0	5	201	0	x 3	301
2600	Knihovna	0	0	3	3.3.18	24.3.18	0	3	409	0	3	459	0	0	0
802	POLŠTĚŘ ZÁKLADŮ	0	0	0	19.3.18	16.4.18	0	5	201	0	5	301	0	x 5	501
2700	Knihovna	0	0	4	17.3.18	14.4.18	0	4	601	0	4	701	0	0	0
859	PŘESUN HMOT TE 0	0	0	0	5.3.18	26.3.18	0	2	409	0	2	459	0	x 2	501
9900	Knihovna	0	0	3	3.3.18	24.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0	0	0	0	1.3.18	30.4.18	0	x 2	101	0	2	409	0	2	459
9000	Knihovna	0	0	9	0.0.00	28.4.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1101	ČERPÁNÍ VODY	0	0	15	5.3.18	5.3.18	0	2	101	0	x 7	301	-1	0	0
1101	Knihovna	0	0	0	16.6.18	16.6.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1155	PODKLAD VRST DOČAS PLOCH	0	0	0	19.3.18	19.3.18	0	5	101	0	5	201	0	3	459
5601	Knihovna	0	0	0	17.3.18	17.3.18	0	4	469	0	x 3	501	0	0	0
1205	PLOCHA ZE SILNIČ PANELŮ	0	0	0	19.3.18	19.3.18	0	5	201	0	3	409	0	4	469
5801	Knihovna	0	0	0	17.3.18	17.3.18	0	x 3	501	0	5	1155	0	0	0
1252	PODZEMNÍ STĚNY	0	0	0	19.3.18	16.4.18	0	7	301	0	x 3	501	0	5	1155
2301	Knihovna	0	1	4	17.3.18	14.4.18	0	5	1205	0	0	0	0	0	0
1302	ZPEVŇOVÁNÍ HORNIN.KONSTR	0	0	0	19.3.18	23.4.18	0	3	301	0	x 3	501	0	5	752
2801	Knihovna	0	0	5	17.3.18	21.4.18	0	5	1155	0	5	1205	0	0	0
1352	VRTY PRO PILOTY	0	0	3	19.3.18	19.3.18	0	3	301	0	4	469	0	x 5	1155
2601	Knihovna	0	0	0	7.4.18	7.4.18	0	5	1205	0	5	601	0	5	602
1402	PILOTY	0	0	3	26.3.18	26.3.18	0	5	301	0	3	501	0	5	1155
2201	Knihovna	0	1	0	14.4.18	14.4.18	0	5	1205	0	x 2	1352	1	0	0
1452	ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY	0	0	2	9.4.18	9.4.18	0	5	501	0	4	859	0	3	1155
2101	Knihovna	0	0	0	21.4.18	21.4.18	0	3	1205	0	3	1352	0	x 1	1402
1453	PODKLAD LEŽ KANALIZACE	0	0	1	16.4.18	16.4.18	0	5	802	0	5	1252	0	x 3	1452
4501	Knihovna	0	0	0	21.4.18	21.4.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1454	KANALIZACE LEŽATÁ	0	0	1	23.4.18	23.4.18	0	4	900	0	3	1252	0	3	1402
7211	Knihovna	0	0	0	28.4.18	28.4.18	0	3	1452	0	x 1	1453	0	0	0
1500	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY	0	0	2	23.4.18	23.4.18	0	5	802	0	5	1252	0	5	1302
6301	Knihovna	0	1	0	5.5.18	5.5.18	0	5	1452	0	x 2	1454	0	0	0
1501	IZOL.PROTI ZEMNÍ VLH VOD	0	0	2	30.4.18	30.4.18	0	4	900	0	5	1302	0	5	1402
7111	Knihovna	0	0	0	12.5.18	12.5.18	0	x 1	1500	-1	0	0	0	0	0
1779	MOŽNÝ ZAČÁTEK BETONÁŽE	0	0	1	7.5.18	7.5.18	7.5.18	0	0	0	0	0	0	0	0
1800	ZÁKLADY	0	0	2	7.5.18	7.5.18	0	5	301	0	2	1779	0	4	469
2701	Knihovna	0	0	0	19.5.18	19.5.18	0	5	501	0	5	1454	0	x 5	1501
1859	PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ	0	0	9	19.3.18	26.3.18	0	2	501	0	3	752	0	3	859
9901	Knihovna	0	0	1	19.5.18	26.5.18	0	x 2	1155	0	0	0	0	0	0
1900	OSTATNÍ PRÁCE ZAKLÁDÁNÍ	0	0	0	5.3.18	11.6.18	0	2	201	0	x 2	501	0	3	900
9001	Knihovna	0	0	14	3.3.18	9.6.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2103	SLOUPY SPODNÍ STAVBY	0	0	2	21.5.18	21.5.18	0	5	752	0	5	1302	0	5	1352
3302	Knihovna	0	1	0	2.6.18	2.6.18	0	5	1402	0	x 1	1800	0	1	1501
2203	ZDI ŠACHET A ŠACHTIC	0	0	0	14.5.18	4.6.18	0	5	802	0	5	1302	0	5	1500
3202	Knihovna	0	1	3	12.5.18	2.6.18	0	x 3	1501	0	5	1453	0	0	0
2253	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ	0	0	2	21.5.18	21.5.18	0	5	1252	0	x 1	1800	0	5	1500
3102	Knihovna	0	1	0	2.6.18	2.6.18	0	5	1501	0	5	1454	0	1	1859



3.1.19

Knihovna

Sestava obsahuje i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest. Rezerva	Možný		Přípustný		Vynucený		V a z b y č. 1 - 6							
				Začátek	Konec	Začátek	Konec	Začátek	Konec	Druh	na	Čas.h./	Druh	na	Čas.h./	Druh	na
2404	STROP SUTERÉN		0	2	4.6.18	4.6.18	0	0	4	1859	0	5	2103	0	5	2203	0
4102	Knihovna	0	1	0	16.6.18	16.6.18	0	0	x 5	2253	0	0	0	0	0	0	0
2453	JÍMKY A PODLAHOVÉ VPUSTI		0	0	14.5.18	25.6.18	0	0	5	802	0	x 5	1501	0	5	1453	0
3802	Knihovna	0	1	6	12.5.18	23.6.18	0	0	5	1454	0	0	0	0	0	0	0
2504	SCHODIŠTĚ SUTERÉN		0	1	18.6.18	18.6.18	0	0	5	1452	0	5	1500	0	5	1501	0
4302	Knihovna	0	1	0	23.6.18	23.6.18	0	0	5	2203	0	5	2253	0	x 1	2404	0
2508	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI		0	0	11.6.18	16.7.18	0	0	5	1453	0	5	1454	0	4	1859	0
8902	Knihovna	0	0	5	9.6.18	14.7.18	0	0	x 5	2253	0	3	2453	0	0	0	0
2556	VYSPRAVENÍ,ZATŘENÍ ZDIVA		0	0	11.6.18	11.6.18	0	0	5	1800	0	4	1900	0	2	2103	0
6202	Knihovna	0	0	0	9.6.18	9.6.18	0	0	x 5	2253	0	0	0	0	0	0	0
2607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI		0	1	4.6.18	4.6.18	0	0	5	1501	0	3	2103	-2	5	2203	0
7112	Knihovna	0	0	0	9.6.18	9.6.18	0	0	3	2253	-2	x 2	2556	-1	0	0	0
2608	TEPEL. IZOL. SUTERÉN		0	1	11.6.18	11.6.18	0	0	x 5	2607	0	0	0	0	0	0	0
7136	Knihovna	0	0	0	16.6.18	16.6.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2653	IZOL PŘÍZDÍVKY A OBKLADY		0	0	11.6.18	18.6.18	0	0	5	1800	0	5	1501	0	3	2253	0
3402	Knihovna	0	0	1	9.6.18	16.6.18	0	0	5	2556	0	x 5	2607	0	0	0	0
2702	TRATIVODY		0	0	11.6.18	27.8.18	0	0	5	1454	0	x 3	2607	0	3	2653	0
2102	Knihovna	0	0	11	9.6.18	25.8.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2751	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU		0	1	18.6.18	18.6.18	0	0	5	1454	0	5	2607	0	5	2653	0
1702	Knihovna	0	0	0	23.6.18	23.6.18	0	0	1	2608	0	1	1101	0	x 1	2404	0
2801	ODPAŽENÍ		0	1	25.6.18	25.6.18	0	0	5	1252	0	5	1452	0	5	1800	0
1501	Knihovna	0	0	0	30.6.18	30.6.18	0	0	5	1500	0	4	1101	0	x 5	2751	0
2809	MONTÁŽ JEŘÁBOVÉ DRÁHY		0	0	2.7.18	2.7.18	0	0	3	701	0	5	1155	0	5	1205	0
9492	Knihovna	0	0	0	30.6.18	30.6.18	0	0	5	1252	0	x 5	2801	0	0	0	0
2859	PŘESUN HMOT SUTERÉN		0	6	21.5.18	28.5.18	0	0	3	859	0	3	1501	0	3	1453	0
9902	Knihovna	0	0	1	30.6.18	7.7.18	0	0	1	1859	-2	x 2	2103	0	0	0	0
2900	OSTATNÍ PRÁCE SPOD STAV		0	0	11.6.18	16.7.18	0	0	4	601	0	4	701	0	3	1352	0
9002	Knihovna	0	0	5	9.6.18	14.7.18	0	0	3	1900	0	x 2	2508	0	0	0	0
3000	STĚNY NOSNÉ MONTOVANÉ		0	0	2.7.18	2.7.18	0	0	5	2103	0	5	2203	0	5	2253	0
3403	Knihovna	0	0	0	30.6.18	30.6.18	0	0	5	2404	0	x 5	2809	0	0	0	0
3104	SLOUPY A PILÍŘE 1.NP		0	2	18.6.18	18.6.18	0	0	5	1302	0	5	1352	0	5	1402	0
3303	Knihovna	0	1	0	30.6.18	30.6.18	0	0	x 5	2404	0	0	0	0	0	0	0
3105	ZDI NOSNÉ 1.NP		0	2	18.6.18	18.6.18	0	0	2	3104	0	5	2103	0	5	2203	0
3103	Knihovna	0	0	0	30.6.18	30.6.18	0	0	5	2253	0	5	2404	0	x 3	2504	0
3106	STROPY 1.NP		0	2	2.7.18	2.7.18	0	0	1	2859	-1	4	2900	0	4	3000	0
4103	Knihovna	0	1	0	14.7.18	14.7.18	0	0	1	3105	0	x 5	3104	0	0	0	0
3107	SCHODIŠTĚ 1.NP		0	2	2.7.18	2.7.18	0	0	5	2404	0	x 5	2504	0	5	3105	0
4303	Knihovna	0	1	0	14.7.18	14.7.18	0	0	3	3000	0	0	0	0	0	0	0
3108	OCHR A ZÁCHYT KONSTR 2NP		0	1	9.7.18	9.7.18	0	0	4	3106	0	x 4	3107	0	0	0	0
9443	Knihovna	0	0	0	14.7.18	14.7.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	SLOUPY A PILÍŘE 2.NP		0	2	16.7.18	16.7.18	0	0	1	3106	0	5	3107	0	x 5	3108	0
3303	Knihovna	0	1	0	28.7.18	28.7.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3111	ZDI NOSNÉ 2.NP		0	2	16.7.18	16.7.18	0	0	x 1	3106	0	5	3105	0	0	0	0
3103	Knihovna	0	1	0	28.7.18	28.7.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3112	STROPY 2.NP		0	2	6.8.18	6.8.18	0	0	1	3111	0	x 1	3110	1	0	0	0
4103	Knihovna	0	1	0	18.8.18	18.8.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3114	SCHODIŠTĚ 2.NP		0	2	6.8.18	6.8.18	0	0	1	3111	1	6	3107	0	x 2	3112	0
4303	Knihovna	0	1	0	18.8.18	18.8.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3115	SCHODIŠTĚ 2.NP+		0	1	20.8.18	20.8.18	0	0	x 1	3114	0	0	0	0	0	0	0
4303	Knihovna	0	0	0	25.8.18	25.8.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR		0	1	13.8.18	13.8.18	0	0	7	3111	-1	7	3000	-1	x 7	3112	-2
9443	Knihovna	0	0	0	18.8.18	18.8.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3300	ZDI NADSTŘEŠNÍ		0	1	20.8.18	20.8.18	0	0	5	3111	0	5	3000	0	1	3112	-1
3104	Knihovna	0	0	0	25.8.18	25.8.18	0	0	x 5	3200	0	0	0	0	0	0	0
3301	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR		0	0	27.8.18	10.9.18	0	0	x 1	3300	0	0	0	0	0	0	0
7136	Knihovna	0	0	2	25.8.18	8.9.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3450	VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR		0	1	13.8.18	20.8.18	0	0	5	2556	0	5	3000	0	x 4	3112	0
9319	Knihovna	0	0	1	18.8.18	25.8.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3553	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE		0	0	25.6.18	27.8.18	0	0	5	2404	0	5	2453	0	5	2508	0
3803	Knihovna	0	1	9	23.6.18	25.8.18	0	0	3	2702	0	x 3	2751	0	0	0	0
3607	OCELOVÁ KONSTRUKCE		0	0	2.7.18	20.8.18	0	0	5	2103	0	5	2203	0	5	2253	0
7683	Knihovna	0	0	7	30.6.18	18.8.18	0	0	5	2404	0	x 5	2809	0	0	0	0
3657	DŘEVOSTAV TRÁMOVÉ KONTR		0	0	2.7.18	27.8.18	0	0	5	1205	0	5	1302	0	5	2404	0
7633	Knihovna	0	0	8	30.6.18	25.8.18	0	0	5	2809	0	x 4	2859	0	0	0	0
3706	OBKL BETONU DESKAMI VNIT		0	0	27.8.18	3.9.18	0	0	5	2404	0	5	3111	-1	5	3000	-1
6103	Knihovna	0	0	1	25.8.18	1.9.18	0	0	x 5	3112	-2	5	3553	-1	0	0	0
3756	OBKL BETONU DESKAMI VNĚJ		0	0	27.8.18	1.10.18	0	0	5	2404	0	5	3111	-1	5	3000	-1
6203	Knihovna	0	0	5	25.8.18	29.9.18	0	0	x 5	3112	-2	5	3553	-1	0	0	0



3.1.19

Knihovna

Sestava obsahuje i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	Doba Rezerva	Možný		Přípustný Začátek	Vynucený Začátek	V a z b y ě . 1 - 6								
					Začátek Konec	Konec			Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F			
3859	PŘESUN HMOT TE 3		0	10	18.6.18	25.6.18	0	0	x 3	2504	0	3	2453	0	0	0	0
9903	Knihovna	0	0	1	25.8.18	1.9.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3900	OSTATNÍ PRÁCE TE 3		0	0	11.6.18	22.10.18	0	0	3	1900	0	3	2103	0	x 3	2702	0
9003	Knihovna	0	0	19	9.6.18	20.10.18	0	0	3	2900	0	0	0	0	0	0	0
4107	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV		0	1	27.8.18	27.8.18	0	0	5	3111	0	5	3112	0	5	3607	0
7624	Knihovna	0	0	0	1.9.18	1.9.18	0	0	5	3657	0	x 5	3115	0	5	3450	0
4127	DŘEVOSTAVBY STŘEŠNÍ		0	0	27.8.18	3.9.18	0	0	5	3111	0	5	3000	0	x 5	3112	0
7634	Knihovna	0	0	1	25.8.18	1.9.18	0	0	5	3657	0	5	3200	0	0	0	0
4157	OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ		0	0	27.8.18	3.9.18	0	0	5	3111	0	5	3000	0	x 5	3112	0
7684	Knihovna	0	0	1	25.8.18	1.9.18	0	0	5	3607	0	5	3200	0	0	0	0
4204	ZASTŘEŠENÍ Z BETONU		0	0	27.8.18	3.9.18	0	0	5	2809	0	5	3000	0	x 5	3112	0
4404	Knihovna	0	1	1	25.8.18	1.9.18	0	0	5	3200	0	0	0	0	0	0	0
4300	KANALIZACE STŘEŠNÍ PRVKY		0	1	27.8.18	3.9.18	0	0	5	3200	0	x 5	4127	0	5	4157	0
7214	Knihovna	0	0	1	1.9.18	8.9.18	0	0	5	4204	0	1	3112	0	0	0	0
4309	ÚPRAVY VĚTRACÍCH OTVORŮ		0	0	27.8.18	3.9.18	0	0	5	3111	0	5	3000	0	5	3112	0
9594	Knihovna	0	0	1	25.8.18	1.9.18	0	0	5	3200	0	x 3	3300	0	0	0	0
4356	NÁSYPY A MAZANINY STŘECH		0	0	27.8.18	3.9.18	0	0	5	3706	0	5	4157	0	x 3	3300	0
6304	Knihovna	0	1	1	25.8.18	1.9.18	0	0	5	4309	0	0	0	0	0	0	0
4409	DOPLŇKY STŘECH.ODVĚTRÁNÍ		0	2	27.8.18	27.8.18	0	0	5	3112	0	5	3200	0	x 5	3300	0
9534	Knihovna	0	0	0	8.9.18	8.9.18	0	0	4	3301	0	0	0	0	0	0	0
4459	PRODL KOMÍNU TROUBAMI		0	0	10.9.18	10.9.18	0	0	5	3111	0	5	3200	0	5	3300	0
9554	Knihovna	0	0	0	8.9.18	8.9.18	0	0	3	4309	0	x 3	4409	0	0	0	0
4557	HROMOSVOD STŘEŠNÍ ČÁST		0	1	3.9.18	3.9.18	0	0	x 5	4107	0	5	4127	0	5	4204	0
7454	Knihovna	0	0	0	8.9.18	8.9.18	0	0	5	3300	0	3	4459	-1	0	0	0
4607	TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA		0	1	3.9.18	3.9.18	0	0	5	3657	0	5	4127	0	5	4204	0
7664	Knihovna	0	0	0	8.9.18	8.9.18	0	0	x 4	4459	0	5	3115	0	4	3859	1
4657	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY		0	1	3.9.18	3.9.18	0	0	5	4157	0	3	4356	0	x 4	4459	0
7674	Knihovna	0	0	0	8.9.18	8.9.18	0	0	3	4300	0	0	0	0	0	0	0
4699	PAROZÁBRANA SBS		0	1	10.9.18	10.9.18	0	0	5	4657	0	5	4607	0	x 5	4557	0
7111	Knihovna	0	0	0	15.9.18	15.9.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH		0	1	17.9.18	17.9.18	0	0	5	3112	0	5	3200	0	5	4127	0
7134	Knihovna	0	0	0	22.9.18	22.9.18	0	0	3	3300	0	x 5	4699	0	4	4657	0
4707	ZASKLÍVÁNÍ STŘEŠ OKEN		0	0	10.9.18	15.10.18	0	0	5	4157	0	4	4300	0	3	4607	0
7874	Knihovna	0	0	5	8.9.18	13.10.18	0	0	x 3	4657	0	0	0	0	0	0	0
4727	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH		0	3	24.9.18	24.9.18	0	0	5	4356	0	x 5	4700	0	3	4657	0
7124	Knihovna	0	0	0	13.10.18	13.10.18	0	0	4	4707	0	8	4557	30	0	0	0
4728	VEGETAČNÍ STŘECHY		0	2	8.10.18	8.10.18	0	0	x 5	4727	0	0	0	0	0	0	0
1804	Knihovna	0	0	0	20.10.18	20.10.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4730	STROJNÍ VYBAVENÍ VZT		0	1	15.10.18	15.10.18	0	0	5	3300	0	5	4309	0	3	4356	0
7694	Knihovna	0	0	0	20.10.18	20.10.18	0	0	3	4409	0	x 5	4727	0	0	0	0
4757	TVRDÉ KRYTINY STŘEŠNÍ		0	1	10.9.18	15.10.18	0	0	5	4107	0	5	4204	0	5	4607	0
7654	Knihovna	0	0	5	15.9.18	20.10.18	0	0	x 5	4657	0	4	4707	0	0	0	0
4807	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY		0	1	15.10.18	15.10.18	0	0	5	4300	0	5	4607	0	4	4707	0
7644	Knihovna	0	0	0	20.10.18	20.10.18	0	0	x 5	4727	0	3	4757	0	0	0	0
4827	NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ		0	1	15.10.18	15.10.18	0	0	5	4107	0	5	4127	0	3	4557	0
7834	Knihovna	0	0	0	20.10.18	20.10.18	0	0	3	4657	0	x 3	4807	0	0	0	0
4859	PŘESUN HMOT STŘECHA		0	8	20.8.18	27.8.18	0	0	5	2508	0	3	3115	0	3	3553	0
9904	Knihovna	0	0	1	13.10.18	20.10.18	0	0	3	3859	0	x 2	3300	0	0	0	0
4860	STŘECHA KOMPLET		0	1	22.10.18	22.10.18	22.10.18	0	1	4827	0	1	4859	0	1	4730	0
Knihovna		0	0	0	27.10.18	27.10.18	27.10.18	0	x 1	4728	0	0	0	0	0	0	0
4900	OSTATNÍ PRÁCE STŘECHA		0	0	27.8.18	17.12.18	0	0	3	3115	0	3	3553	0	3	3657	0
9004	Knihovna	0	0	16	25.8.18	15.12.18	0	0	3	3900	0	x 2	4107	0	0	0	0
5000	PANELOVÝ OBVODOVÝ PLÁŠT		0	2	20.8.18	20.8.18	0	0	5	2653	0	5	3112	-1	x 2	3115	0
7675	Knihovna	0	0	0	1.9.18	1.9.18	0	0	5	3607	-1	0	0	0	0	0	0
5001	POSKLENÁ FASÁDA		0	1	3.9.18	10.9.18	0	0	x 1	5000	0	0	0	0	0	0	0
6405	Knihovna	0	0	1	8.9.18	15.9.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5103	ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ		0	0	27.8.18	17.9.18	0	0	5	3111	-2	5	3000	-2	x 5	3112	-2
3105	Knihovna	0	0	3	25.8.18	15.9.18	0	0	5	3607	-1	0	0	0	0	0	0
5123	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ		0	0	27.8.18	24.9.18	0	0	5	3111	-1	5	3000	-1	5	3112	-2
3405	Knihovna	0	0	4	25.8.18	22.9.18	0	0	x 4	3115	0	5	3607	-1	0	0	0
5157	SKLOBETON STĚNY A OKNA		0	0	27.8.18	1.10.18	0	0	5	3000	-1	x 5	3115	-1	5	3553	-1
7615	Knihovna	0	1	5	25.8.18	29.9.18	0	0	5	3607	-1	5	3657	-1	0	0	0
5187	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART		0	6	27.8.18	27.8.18	0	0	5	3111	-1	5	3000	-1	1	3112	0
7635	Knihovna	0	0	0	6.10.18	6.10.18	0	0	5	3657	-1	x 7	5000	30	2	5001	-2
5209	LEHKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ		0	1	27.8.18	24.9.18	0	0	5	2504	0	5	2453	0	7	3112	-1
9435	Knihovna	0	0	4	1.9.18	29.9.18	0	0	7	3115	-1	x 2	5187	0	0	0	0



3.1.19

Knihovna

Sestava obsahuje i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest. Rezerva	Možný		Přípustný Začátek	Vynucený Začátek	V a z b y ě . 1 - 6								
				Začátek	Konec			Druh	na činnost	Čas.h./ F	Druh	na činnost	Čas.h./ F	Druh	na činnost	Čas.h./ F
5229	POMOCNÉ PŘÍDRŽNÉ PRVKY	0	0	0	3.9.18	1.10.18	0	5	3111	-1	5	3000	-1	5	3115	-2
9565	Knihovna	0	0	4	1.9.18	29.9.18	0	5	3607	-1	x 5	5209	-2	0	0	0
5254	PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ	0	0	0	2.7.18	1.10.18	0	5	2607	0	x 5	2504	0	5	2702	0
4305	Knihovna	0	1	13	30.6.18	29.9.18	0	5	2751	0	3	3553	0	0	0	0
5306	VÝPLNĚ OTVORŮ	0	0	1	8.10.18	15.10.18	0	5	3111	-1	5	3000	-1	3	3112	0
6405	Knihovna	0	0	1	13.10.18	20.10.18	0	5	5123	-2	x 5	5187	-2	0	0	0
5327	TRUHLÁŘI OKNA	0	0	0	15.10.18	22.10.18	0	5	3111	-1	5	3000	-1	5	3112	-2
7665	Knihovna	0	0	1	13.10.18	20.10.18	0	4	3900	0	x 5	5306	-2	0	0	0
5407	TESAŘI SCHODIŠTĚ DŘEVĚNÉ	0	0	0	3.9.18	5.11.18	0	5	3115	-1	5	3657	-1	3	5123	0
7625	Knihovna	0	0	9	1.9.18	3.11.18	0	x 5	5209	-2	3	5254	0	0	0	0
5452	DROBNÉ ZÁKLADY	0	0	0	20.8.18	22.10.18	0	5	2453	0	x 3	3112	0	5	3553	-1
2705	Knihovna	0	1	9	18.8.18	20.10.18	0	5	3607	-1	5	3657	-1	0	0	0
5507	KANALIZACE VNITŘNÍ	0	0	3	17.9.18	24.9.18	0	5	1454	0	5	2508	0	5	3112	-1
7215	Knihovna	0	0	1	6.10.18	13.10.18	0	5	3553	-1	3	5103	0	x 7	5187	50
5527	VODOVOD ROZV A ARMATURY	0	0	3	17.9.18	24.9.18	0	5	2508	0	5	3112	-1	5	3553	-1
7225	Knihovna	0	0	1	6.10.18	13.10.18	0	3	5103	0	3	5123	0	x 7	5187	50
5547	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY	0	0	3	17.9.18	24.9.18	0	5	3112	-1	5	3553	-1	3	5103	0
7235	Knihovna	0	0	1	6.10.18	13.10.18	0	2	5507	0	x 2	5527	0	0	0	0
5557	STROJNÍ VYBAVENÍ ZTI	0	0	0	8.10.18	10.12.18	0	3	5103	0	3	5452	0	3	5507	0
7245	Knihovna	0	0	9	6.10.18	8.12.18	0	3	5527	0	x 3	5547	0	0	0	0
5567	ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ	0	0	1	8.10.18	29.10.18	0	5	5123	-2	5	5187	-2	5	5507	-1
7255	Knihovna	0	0	3	13.10.18	3.11.18	0	5	5527	-1	x 5	5547	-1	0	0	0
5587	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ	0	0	4	10.9.18	17.9.18	0	5	3111	-1	5	3000	-1	5	3112	-1
7335	Knihovna	0	0	1	6.10.18	13.10.18	0	5	3553	-1	3	5103	0	x 7	5187	30
5607	ARMATURY ÚT	0	0	1	17.9.18	15.10.18	0	5	3111	-1	5	3000	-1	5	3115	-1
7345	Knihovna	0	0	4	22.9.18	20.10.18	0	5	3553	-1	x 7	5587	-2	0	0	0
5627	OTOPNÁ TĚLESA	0	0	3	8.10.18	15.10.18	0	5	3112	-1	3	5103	0	x 2	5327	-1
7355	Knihovna	0	0	1	27.10.18	3.11.18	0	5	5000	-1	3	5607	0	5	5187	0
5647	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ	0	0	1	22.10.18	29.10.18	0	4	3859	0	4	3900	0	5	5587	-2
7135	Knihovna	0	0	1	27.10.18	3.11.18	0	3	5607	0	x 3	5627	0	0	0	0
5667	KOTELNY ÚT	0	0	3	1.10.18	5.11.18	0	5	5103	-1	3	5229	0	5	5452	-2
7315	Knihovna	0	0	5	20.10.18	24.11.18	0	5	5587	-1	3	5607	0	x 1	5187	-1
5687	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT	0	0	1	15.10.18	19.11.18	0	5	5103	-1	3	5452	0	5	5587	-1
7325	Knihovna	0	0	5	20.10.18	24.11.18	0	3	5607	0	x 3	5667	0	0	0	0
5707	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ	0	0	2	24.9.18	1.10.18	0	5	3553	-1	3	5103	0	5	5123	-1
7455	Knihovna	0	0	1	6.10.18	13.10.18	0	x 4	5187	0	5	5209	-2	0	0	0
5727	SILNOPROUD VODIČE	0	0	3	24.9.18	8.10.18	0	5	3553	-1	3	5103	0	5	5123	-1
7465	Knihovna	0	0	2	13.10.18	27.10.18	0	5	5187	-1	x 2	5707	0	0	0	0
5747	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE	0	0	1	8.10.18	22.10.18	0	3	5103	0	3	5452	0	3	5229	0
7485	Knihovna	0	0	2	13.10.18	27.10.18	0	3	5707	0	x 3	5727	0	0	0	0
5767	SLABOPROUD TRUBKY	0	0	1	24.9.18	8.10.18	0	5	3112	-1	5	3553	-1	3	5103	0
7555	Knihovna	0	0	2	29.9.18	13.10.18	0	3	5157	0	5	5209	-2	x 7	5187	60
5787	SLABOPROUD VODIČE	0	0	2	1.10.18	15.10.18	0	5	3112	-1	5	3115	-1	3	5103	0
7565	Knihovna	0	0	2	13.10.18	27.10.18	0	5	5209	-2	x 5	5767	-2	0	0	0
5807	VZDUCHOTECHNIKA	0	0	1	15.10.18	29.10.18	0	3	5103	0	3	5157	0	5	5209	-1
7695	Knihovna	0	0	2	20.10.18	3.11.18	0	x 3	5327	0	3	5452	0	0	0	0
5859	PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR	0	0	10	20.8.18	27.8.18	0	5	2556	0	5	2859	0	3	3607	0
9905	Knihovna	0	0	1	27.10.18	3.11.18	0	3	3859	0	x 2	5000	0	0	0	0
5900	OSTATNÍ PRÁCE HR VNITŘNÍ	0	0	0	27.8.18	10.12.18	0	5	2607	0	5	2900	0	2	3607	0
9005	Knihovna	0	0	15	25.8.18	8.12.18	0	3	3900	0	x 2	5123	0	0	0	0
6109	LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ	0	0	0	3.9.18	1.10.18	0	5	3657	-2	4	3706	0	5	5157	-2
9416	Knihovna	0	0	4	1.9.18	29.9.18	0	x 5	5209	-1	5	5229	-2	0	0	0
6207	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR	0	0	0	3.9.18	15.10.18	0	5	3112	-2	4	3706	0	x 5	5209	-1
7136	Knihovna	0	0	6	1.9.18	13.10.18	0	5	5229	-1	5	6109	-2	0	0	0
6254	ZAŠTĚVKA, DOBETON OTVORŮ	0	0	0	8.10.18	15.10.18	0	5	5507	-1	5	5547	-1	5	5587	-1
4106	Knihovna	0	0	1	6.10.18	13.10.18	0	x 5	5707	-1	5	5767	-1	0	0	0
6306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ	0	0	5	1.10.18	8.10.18	0	5	5187	0	5	5527	-1	5	5547	-1
6106	Knihovna	0	0	1	3.11.18	10.11.18	0	x 5	5707	-1	5	6109	-2	0	0	0
6507	IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ	0	0	0	22.10.18	5.11.18	0	5	5123	-2	5	5327	-2	5	5000	-2
7146	Knihovna	0	0	2	20.10.18	3.11.18	0	x 5	5807	-1	3	6109	0	0	0	0
6609	DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ	0	0	1	29.10.18	3.12.18	0	5	5103	-1	x 5	5627	-2	3	5667	0
9536	Knihovna	0	0	5	3.11.18	8.12.18	0	3	5687	0	3	6109	0	0	0	0
6700	TEP. A ZVUK IZOL. PODLAH	0	0	4	24.9.18	24.9.18	0	x 5	5187	0	0	0	0	0	0	0
7134	Knihovna	0	0	0	20.10.18	20.10.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6706	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE	0	0	3	15.10.18	15.10.18	0	5	5187	-1	5	6207	-2	5	6254	0
6306	Knihovna	0	1	0	3.11.18	3.11.18	0	4	6507	0	x 5	6700	0	0	0	0
6807	ZÁMEČNÍCI ZDOJ PODLAHY	0	0	0	5.11.18	12.11.18	0	5	5727	-2	5	5787	-2	5	6207	-2
7676	Knihovna	0	0	1	3.11.18	10.11.18	0	x 5	6306	-2	4	6507	0	0	0	0



3.1.19

Knihovna

Sestava obsahuje i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest. Rezerva	Možný		Přípustný Začátek Konec	Vynucený Začátek Konec	V a z b y ě . 1 - 6								
				Začátek	Konec			Druh činnost	Čas.h./ F	Druh činnost	Čas.h./ F	Druh činnost	Čas.h./ F			
6859	PŘESUN HMOT TE 6	0	0	6	24.9.18	1.10.18	0	3	5157	0	3	5254	0	4	5767	0
9906	Knihovna	0	0	1	3.11.18	10.11.18	0	2	5859	0	2	6109	0	x 2	6700	0
6900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6	0	0	0	3.9.18	10.12.18	0	3	5157	0	x 3	5229	0	3	5254	0
9006	Knihovna	0	0	14	1.9.18	8.12.18	0	3	5900	0	2	6109	0	0	0	0
7107	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ	0	0	3	29.10.18	5.11.18	0	5	5407	-1	5	5647	-1	5	5807	-1
7637	Knihovna	0	0	1	16.11.18	24.11.18	0	1	5859	0	5	6207	-2	x 1	6859	-1
7127	ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL	0	0	3	5.11.18	19.11.18	0	5	3706	-1	5	5407	-1	5	5647	-1
7677	Knihovna	0	0	2	24.11.18	8.12.18	0	3	6507	0	x 5	6706	0	0	0	0
7157	TESAŘI OBKLADY DESKAMI	0	0	2	5.11.18	5.11.18	0	5	3706	-1	5	5229	-1	5	5407	-1
7627	Knihovna	0	0	0	16.11.18	16.11.18	0	3	6109	0	3	6207	0	x 5	6706	0
7207	ZASKLÍVÁNÍ STĚN A PŘÍČEK	0	0	0	5.11.18	19.11.18	0	5	3706	-1	5	4707	0	3	6706	0
7877	Knihovna	0	0	2	3.11.18	16.11.18	0	3	6807	0	x 4	6859	0	0	0	0
7257	KLEMPÍŘI ODVĚTRÁNÍ SPOTŘ	0	0	0	19.11.18	10.12.18	0	5	5229	-1	5	5547	-1	5	5557	-1
7647	Knihovna	0	0	3	16.11.18	8.12.18	0	5	5567	-1	x 3	7107	0	0	0	0
7303	OBEZDÍVKY ZAŘÍZ PŘEDMĚTŮ	0	0	0	15.10.18	5.11.18	0	5	5123	-2	5	5567	-2	x 5	5727	-1
3407	Knihovna	0	0	3	13.10.18	3.11.18	0	5	6254	-2	0	0	0	0	0	0
7357	OBKLADY KAMENNÉ VNITŘNÍ	0	0	0	26.11.18	10.12.18	0	5	6207	-2	5	6306	-2	3	6706	0
7827	Knihovna	0	0	2	24.11.18	8.12.18	0	4	6900	0	x 3	7127	0	0	0	0
7400	HYDROIZOL SANITÁR PROST	0	0	1	12.11.18	12.11.18	0	5	5123	-2	5	5507	-1	5	5527	-1
7116	Knihovna	0	0	0	16.11.18	16.11.18	0	1	5567	1	5	6254	-2	x 5	6706	0
7407	OBKLADY VNITŘNÍ	0	0	4	19.11.18	19.11.18	0	5	6306	-2	x 5	7400	0	3	6706	0
7817	Knihovna	0	0	0	15.12.18	15.12.18	0	4	6900	0	3	7303	0	0	0	0
7457	PODLAHY SYNTETICKÉ	0	0	0	17.12.18	17.12.18	0	5	6254	-2	5	6306	-2	3	6706	0
7777	Knihovna	0	1	0	15.12.18	15.12.18	0	3	7107	0	x 3	7407	0	0	0	0
7507	PODLAHY Z LITÉHO TERACA	0	0	0	5.11.18	17.12.18	0	5	5647	-1	5	6207	-2	5	6254	-2
7737	Knihovna	0	1	6	3.11.18	15.12.18	0	5	6306	-2	x 3	6609	0	0	0	0
7557	PODLAHY Z KAMENE VNITŘNÍ	0	0	0	17.12.18	17.12.18	0	5	7400	-2	5	6706	-2	3	7207	0
7727	Knihovna	0	1	0	15.12.18	15.12.18	0	3	7303	0	x 3	7457	0	0	0	0
7607	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ	0	0	4	19.11.18	19.11.18	0	3	5687	0	5	6207	-2	x 5	7400	-2
7717	Knihovna	0	1	0	15.12.18	15.12.18	0	5	6706	0	3	7303	0	0	0	0
7657	NÁTĚRY VNITŘNÍ	0	0	1	12.11.18	3.12.18	0	3	5000	0	3	5407	0	3	5627	0
7837	Knihovna	0	0	3	16.11.18	8.12.18	0	3	5807	0	x 4	7257	0	0	0	0
7707	MALBY VNITŘNÍ	0	0	3	5.11.18	12.11.18	0	5	6109	-2	5	6306	-2	5	6706	-2
7847	Knihovna	0	0	1	24.11.18	1.12.18	0	5	6807	-2	x 5	7107	-2	0	0	0
7727	TAPETOVÁNÍ	0	0	0	19.11.18	19.11.18	0	5	5627	-2	5	6207	-1	5	6706	-2
7857	Knihovna	0	0	0	16.11.18	16.11.18	0	5	6807	-2	x 5	7157	-2	0	0	0
7757	PODLAHY POVLAŠKOVÉ	0	0	1	10.12.18	10.12.18	0	5	6807	-2	3	7127	0	x 4	7457	0
7767	Knihovna	0	0	0	15.12.18	15.12.18	0	5	7707	-2	4	7727	0	0	0	0
7800	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET	0	0	3	19.11.18	19.11.18	0	5	6706	-2	4	7157	0	3	7207	0
7758	Knihovna	0	0	0	8.12.18	8.12.18	0	x 3	7727	0	5	7707	-2	0	0	0
7807	TEPELNÁ IZOLACE CHLADÍŘ	0	0	0	22.10.18	17.12.18	0	5	5209	-1	5	5557	-1	5	5567	-1
7137	Knihovna	0	0	8	20.10.18	15.12.18	0	x 5	5807	-1	5	6254	-2	0	0	0
7827	OBCHODNĚ PRŮM CHLAZENÍ	0	0	0	19.11.18	17.12.18	0	5	5807	-1	x 5	7400	-2	5	6306	-2
7927	Knihovna	0	0	4	16.11.18	15.12.18	0	3	6706	0	5	7807	-2	0	0	0
7859	PŘESUN HMOT POVRCHY	0	0	7	29.10.18	5.11.18	0	3	5747	0	3	5787	0	3	6507	0
9907	Knihovna	0	0	1	15.12.18	22.12.18	0	2	7303	0	x 2	7107	0	0	0	0
7900	OSTATNÍ PRÁCE POVRCHY	0	0	0	22.10.18	27.12.18	0	3	3706	0	x 3	5687	0	3	6507	0
9007	Knihovna	0	0	9	20.10.18	22.12.18	0	3	6900	0	2	7303	0	0	0	0
8109	VÝTAHY NETECHNOL POVAHY	0	0	6	15.10.18	5.11.18	0	5	5452	-1	3	5727	0	3	5747	0
9518	Knihovna	0	0	3	24.11.18	15.12.18	0	3	5787	0	x 3	5807	0	0	0	0
8207	PODLAHY TEXTILNÍ	0	0	0	26.11.18	27.12.18	0	5	6807	-2	5	7107	-2	4	7157	0
7768	Knihovna	0	0	4	24.11.18	22.12.18	0	x 5	7707	-2	4	7727	0	0	0	0
8257	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ	0	0	1	10.12.18	10.12.18	0	5	5306	-2	3	7607	0	5	7657	-2
7668	Knihovna	0	0	0	15.12.18	15.12.18	0	5	7707	-2	3	7757	0	x 5	7800	0
8309	ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ	0	0	1	10.12.18	10.12.18	0	5	5000	-1	5	6609	-2	3	7357	0
9568	Knihovna	0	0	0	15.12.18	15.12.18	0	x 3	7607	0	3	8109	0	0	0	0
8327	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ	0	0	1	17.12.18	17.12.18	0	5	6609	-2	5	7257	-2	x 3	7557	0
7678	Knihovna	0	0	0	22.12.18	22.12.18	0	3	8109	0	3	8309	0	0	0	0
8357	ČALOUNICKÉ ÚPRAVY	0	0	0	26.11.18	27.12.18	0	5	5327	-1	5	6507	-1	5	7207	-2
7868	Knihovna	0	0	4	24.11.18	22.12.18	0	5	7657	-2	x 5	7707	-2	0	0	0
8407	ZAŘÍZENÍ VELKOKUCHYNÍ	0	0	0	17.12.18	27.12.18	0	3	6609	0	4	7507	0	x 3	7607	0
7918	Knihovna	0	0	1	15.12.18	22.12.18	0	5	7707	-2	5	7807	-1	0	0	0
8457	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI	0	0	1	17.12.18	17.12.18	0	5	5567	-2	x 5	7407	-2	5	7707	-2
7258	Knihovna	0	0	0	22.12.18	22.12.18	0	3	7827	0	4	8257	0	0	0	0
8507	ZAŘÍZ PRÁDELEN,ČISTĚN	0	0	0	27.12.18	27.12.18	0	5	5557	-1	5	7507	-2	x 5	7607	-2
7938	Knihovna	0	0	0	22.12.18	22.12.18	0	5	7657	-2	5	7707	-2	0	0	0





3.1.19

Knihovna

Sestava obsahuje i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	% dokončení	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	Možný			V a z b y č. 1 - 6								
					Začátek Konec	Přípustný Začátek Konec	Vynucený Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F			
9806	DLAŽBA VENKOVNÍ		0	1	22.10.18	26.11.18	0	5	9226	0	5	9111	0	x 2	9527	1
6309	Knihovna	0	0	5	27.10.18	1.12.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9821	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU		0	0	5.11.18	27.12.18	0	4	9709	0	4	9727	0	3	9806	0
1809	Knihovna	0	0	7	3.11.18	22.12.18	0	1	9784	0	x 5	9687	0	0	0	0
9859	PŘESUN HMOT TE 9		0	10	27.8.18	24.9.18	0	3	3859	0	5	4157	0	5	4127	0
9909	Knihovna	0	0	4	3.11.18	1.12.18	0	3	4859	0	x 2	9109	0	0	0	0
9860	ZIMA		0	1	3.12.18	3.12.18	3.12.18	1	9727	0	1	9806	0	x 1	9859	0
	Knihovna	0	0	0	8.12.18	8.12.18	8.12.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9		0	0	5.11.18	17.12.18	0	2	4127	0	3	4900	0	3	5900	0
9009	Knihovna	0	0	6	3.11.18	15.12.18	0	2	9109	0	x 4	9859	0	0	0	0
9950	OSTATNÍ NÁKLADY, REZERVA		0	0	1.3.18	27.12.18	0	2	101	0	2	409	0	2	459	0
905A	Knihovna	0	0	43	0.0.00	22.12.18	0	2	469	0	x 2	601	0	0	0	0
9980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		0	1	27.12.18	27.12.18	0	1	8809	0	1	8900	0	1	9821	0
908A	Knihovna	0	0	0	29.12.18	29.12.18	0	1	9900	0	1	9950	0	x 1	8859	0

Studentská verze



3.1.19

Parkovací dům

Sestava obsahuje i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	% dokončení	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	Možný		Přípustný		Vazby č. 1 - 6		Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F
					Začátek Konec	Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F						
10101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE		0	0	1.3.18	1.3.18	0	0	x 6	101	0	0	0	0	0	0
1100	Parkovací dům	0	0	0	0.0.00	0.0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY		0	1	5.3.18	5.3.18	0	0	2	10101	0	x 6	201	0	0	0
1200	Parkovací dům	0	0	0	10.3.18	10.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY		0	1	12.3.18	12.3.18	0	0	2	10101	0	x 1	10201	0	6	301
1300	Parkovací dům	0	0	0	17.3.18	17.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ		0	0	1.3.18	26.3.18	0	0	x 2	10101	0	6	409	0	0	0
9600	Parkovací dům	0	0	4	0.0.00	24.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10459	OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE		0	0	1.3.18	26.3.18	0	0	x 2	10101	0	2	10409	0	6	459
9700	Parkovací dům	0	0	4	0.0.00	24.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10469	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT		0	0	1.3.18	26.3.18	0	0	x 2	10101	0	2	10409	0	2	10459
9790	Parkovací dům	0	0	4	0.0.00	24.3.18	0	0	6	469	0	0	0	0	0	0
10501	PAŽENÍ		0	1	19.3.18	19.3.18	0	0	x 7	10301	0	6	501	0	0	0
1500	Parkovací dům	0	0	0	24.3.18	24.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU		0	2	26.3.18	26.3.18	0	0	2	10201	0	3	10469	0	6	601
1600	Parkovací dům	0	0	0	7.4.18	7.4.18	0	0	x 1	10501	0	0	0	0	0	0
10701	NÁSYPY A SKLÁDKY		0	2	26.3.18	26.3.18	0	0	2	10201	0	2	10301	0	2	10469
1700	Parkovací dům	0	0	0	7.4.18	7.4.18	0	0	x 2	10601	0	6	701	0	0	0
10752	VRTY PRO INJEKTÁŽ		0	0	26.3.18	26.3.18	0	0	5	10101	0	5	10201	0	5	10409
2600	Parkovací dům	0	0	0	24.3.18	24.3.18	0	0	5	10459	0	x 5	10501	0	6	752
10802	POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ		0	0	26.3.18	3.9.18	0	0	3	10201	0	3	10301	0	7	10501
2700	Parkovací dům	0	0	23	24.3.18	1.9.18	0	0	2	10601	0	x 2	10701	0	6	802
10859	PŘESUN HMOT TE 0		0	0	19.3.18	26.3.18	0	0	2	10409	0	2	10459	0	2	10469
9900	Parkovací dům	0	0	1	17.3.18	24.3.18	0	0	x 2	10501	0	0	0	0	0	0
10900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0		0	0	26.3.18	8.10.18	0	0	2	10101	0	2	10409	0	2	10459
9000	Parkovací dům	0	0	28	24.3.18	6.10.18	0	0	2	10469	0	x 2	10601	0	6	900
11101	ČERPÁNÍ VODY		0	32	19.3.18	19.3.18	0	0	2	10101	0	x 7	10301	0	0	0
1101	Parkovací dům	0	0	0	27.10.18	27.10.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11102	ZÁKLADY JEŘÁBU		0	1	9.4.18	30.4.18	0	0	x 1	10701	0	0	0	0	0	0
2701	Parkovací dům	0	1	3	14.4.18	5.5.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11105	PODKLAD VRST DOČAS PLOCH		0	0	19.3.18	26.3.18	0	0	5	10201	0	x 7	10301	0	2	10409
5601	Parkovací dům	0	0	1	17.3.18	24.3.18	0	0	2	10459	0	2	10469	0	6	1155
11155	PLOCHA ZE SILNÍČ PANELŮ		0	0	26.3.18	9.4.18	0	0	7	10301	0	3	10409	0	2	10469
5801	Parkovací dům	0	0	2	24.3.18	7.4.18	0	0	x 3	10501	0	5	11105	0	6	1205
11202	ZPEVNĚVÁNÍ HORNIN,KONSTR		0	0	26.3.18	17.9.18	0	0	3	10301	0	7	10409	0	4	10459
2801	Parkovací dům	0	0	25	24.3.18	15.9.18	0	0	x 5	10501	0	5	10752	0	6	1302
11252	VRTY PRO PILOTY		0	2	9.4.18	9.4.18	0	0	x 1	10701	0	3	10459	0	5	10752
2601	Parkovací dům	0	0	0	21.4.18	21.4.18	0	0	5	11105	0	5	11155	0	6	1352
11302	PILOTY		0	3	16.4.18	16.4.18	0	0	5	10409	0	5	10501	0	5	11105
2201	Parkovací dům	0	0	0	5.5.18	5.5.18	0	0	5	11155	0	x 5	11252	0	6	1402
11310	PILOTY HOTOVO		0	1	7.5.18	7.5.18	7.5.18	0	x 1	11302	0	1	11102	0	0	0
Parkovací dům	0	0	0	12.5.18	12.5.18	12.5.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11311	POKRAČOVÁNÍ PARK. DŮM		0	1	27.8.18	27.8.18	27.8.18	0	6	3106	0	6	3107	0	x 7	5000
Parkovací dům	0	0	0	1.9.18	1.9.18	1.9.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11352	ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY		0	1	27.8.18	27.8.18	0	0	5	10201	0	3	10301	0	3	10409
2101	Parkovací dům	0	0	0	1.9.18	1.9.18	0	0	3	10501	0	3	10752	0	x 7	5000
11506	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY		0	0	3.9.18	29.10.18	0	0	5	10802	0	4	11302	-1	x 5	11352
6301	Parkovací dům	0	1	8	1.9.18	27.10.18	0	0	6	1500	0	0	0	0	0	0
11654	PODKLAD LEŽ KANALIZACE		0	1	27.8.18	27.8.18	0	0	5	10301	0	3	10409	0	5	10501
4501	Parkovací dům	0	0	0	1.9.18	1.9.18	0	0	x 2	11352	0	6	1453	0	0	0
11703	KANÁLY PRO INŽ SÍTĚ		0	0	3.9.18	3.9.18	0	0	5	10752	0	3	10802	0	5	11155
3801	Parkovací dům	0	0	0	1.9.18	1.9.18	0	0	5	11352	0	x 5	11654	0	0	0
11757	KANALIZACE LEŽATÁ		0	1	3.9.18	3.9.18	0	0	3	10802	0	5	11105	0	5	11155
7211	Parkovací dům	0	0	0	8.9.18	8.9.18	0	0	x 5	11654	0	3	11703	0	6	1454
11759	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY		0	2	3.9.18	3.9.18	0	0	x 2	11757	0	0	0	0	0	0
6303	Parkovací dům	0	0	0	15.9.18	15.9.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11760	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD		0	1	17.9.18	17.9.18	0	0	5	11202	0	5	11302	0	5	11352
7111	Parkovací dům	0	0	0	22.9.18	22.9.18	0	0	6	1501	0	x 5	11759	0	0	0
11800	ZÁKLADY		0	2	24.9.18	24.9.18	0	0	5	10301	0	6	3111	0	5	10501
2701	Parkovací dům	0	0	0	6.10.18	6.10.18	0	0	4	10900	0	1	11302	-1	x 5	11760
11859	PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ		0	29	26.3.18	26.3.18	0	0	2	10501	0	x 3	10752	0	3	10859
9901	Parkovací dům	0	0	0	13.10.18	13.10.18	0	0	2	11105	0	0	0	0	0	0
11900	OSTATNÍ PRÁCE ZAKLÁDÁNÍ		0	0	9.4.18	29.10.18	0	0	4	10601	0	x 4	10701	0	3	10900
9001	Parkovací dům	0	0	29	7.4.18	27.10.18	0	0	2	11105	0	6	1900	0	0	0
12103	ZDI ŠACHET A ŠACHTIC		0	0	8.10.18	15.10.18	0	0	5	11202	0	5	11302	0	x 3	11800
3202	Parkovací dům	0	1	1	6.10.18	13.10.18	0	0	5	11654	0	3	11703	0	6	2203

















3.1.19

Přípojka kan.

Sestava obsahuje i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	% dokončení	Rozvin.		Doba		Možný	Přípustný	Vynucený	V a z b y č. 1 - 6							
			T.přest.	Rezerva	Začátek	Konec	Začátek	Začátek	Druh	na	Čas.h./	Druh	na	Čas.h./	Druh	na	Čas.h./
26508	ARMATURY, DOPLŇKY ŠACHET		0		1	19.3.18	26.3.18	0	5	23408	50	5	23509	50	5	23602	50
8906	Přípojka kan.	0	0	1	24.3.18	31.3.18	0	3	26307	0	x 3	26409	0	0	0	0	0
26559	OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY		0	0	0	19.3.18	26.3.18	0	5	23303	50	5	23408	50	5	23602	50
9356	Přípojka kan.	0	0	1	17.3.18	24.3.18	0	5	26157	50	x 3	26354	0	0	0	0	0
26606	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ		0	0	0	26.3.18	2.4.18	0	5	23203	50	5	23303	50	5	23408	50
6106	Přípojka kan.	0	0	1	24.3.18	31.3.18	0	3	26409	0	x 3	26508	0	0	0	0	0
26707	NÁTĚRY POTRUBÍ		0	0	0	26.3.18	26.3.18	0	5	23203	50	3	26258	0	3	26268	0
7836	Přípojka kan.	0	0	0	24.3.18	24.3.18	0	3	26307	0	x 4	26409	0	0	0	0	0
26759	CHODNÍKOVÉ OBRUBY		0	0	0	26.3.18	26.3.18	0	5	26354	50	5	26409	50	x 5	26456	50
9176	Přípojka kan.	0	0	0	24.3.18	24.3.18	0	5	26559	50	5	26707	50	0	0	0	0
26805	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA		0	1	26.3.18	26.3.18	0	5	26307	50	5	26354	50	x 5	26409	50	50
5606	Přípojka kan.	0	0	0	31.3.18	31.3.18	0	5	26559	50	5	26759	50	0	0	0	0
26859	PŘESUN HMOT TE 6		0	1	12.3.18	2.4.18	0	3	20859	0	x 3	23509	0	3	23602	0	0
9906	Přípojka kan.	0	0	3	17.3.18	7.4.18	0	3	23859	0	2	26157	0	0	0	0	0
26900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6		0	0	0	12.3.18	2.4.18	0	3	20900	0	x 3	23509	0	3	23602	0
9006	Přípojka kan.	0	0	3	10.3.18	31.3.18	0	3	23900	0	2	26228	0	0	0	0	0
29108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ		0	1	19.3.18	19.3.18	0	5	26218	50	5	26228	50	5	26238	50	50
8909	Přípojka kan.	0	0	0	24.3.18	24.3.18	0	5	26258	50	x 5	26278	50	0	0	0	0
29203	OBEZDÍVKY ŠTOL		0	0	0	26.3.18	2.4.18	0	5	23303	50	5	26103	50	3	26559	0
3603	Přípojka kan.	0	1	1	24.3.18	31.3.18	0	3	26606	0	x 3	29108	0	0	0	0	0
29301	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU		0	0	0	26.3.18	26.3.18	0	5	26238	50	5	26258	50	5	26268	50
1600	Přípojka kan.	0	0	0	24.3.18	24.3.18	0	5	26278	50	x 3	26707	0	0	0	0	0
29401	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ		0	1	26.3.18	26.3.18	0	5	26103	50	3	26456	0	4	26900	0	0
1709	Přípojka kan.	0	0	0	31.3.18	31.3.18	0	x 5	29108	50	5	29301	50	0	0	0	0
29605	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE		0	0	0	2.4.18	2.4.18	0	5	26559	50	5	26759	50	5	26805	50
5909	Přípojka kan.	0	0	0	31.3.18	31.3.18	0	5	29108	50	x 5	29401	50	0	0	0	0
29705	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE		0	0	0	2.4.18	9.4.18	0	5	26759	50	5	26805	50	4	26859	0
5709	Přípojka kan.	0	0	1	31.3.18	7.4.18	0	5	29108	50	x 5	29401	50	0	0	0	0
29801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU		0	0	0	2.4.18	9.4.18	0	5	26759	50	5	29301	50	x 3	29401	0
1809	Přípojka kan.	0	0	1	31.3.18	7.4.18	0	4	29605	0	4	29705	0	0	0	0	0
29859	PŘESUN HMOT TE 9		0	1	2.4.18	2.4.18	0	3	23859	0	3	26508	0	3	26606	0	0
9909	Přípojka kan.	0	0	0	7.4.18	7.4.18	0	3	26859	0	x 2	29605	0	0	0	0	0
29900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9		0	0	0	26.3.18	2.4.18	0	3	23900	0	x 3	26456	0	3	26606	0
9009	Přípojka kan.	0	0	1	24.3.18	31.3.18	0	3	26900	0	2	29108	0	0	0	0	0
29950	OSTATNÍ NÁKLADY, REZERVA		0	0	0	1.3.18	2.4.18	0	x 2	20101	0	2	20201	0	2	20359	0
905A	Přípojka kan.	0	0	5	0.0.00	31.3.18	0	2	20459	0	2	20501	0	0	0	0	0
29980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		0	1	2.4.18	2.4.18	0	3	29203	0	4	29801	0	x 3	29859	0	0
908A	Přípojka kan.	0	0	0	7.4.18	7.4.18	7.4.18	3	29900	0	5	29950	50	0	0	0	0







3.1.19

Příp. dešť. kan.

Sestava obsahuje i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	Možný Začátek Konec	Přípustný Začátek Konec	Vynucený Začátek Konec	V a z b y č. 1 - 6					
							Druh činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F
36508	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET	0	0	1 2.4.18	9.4.18	0	5 33408	13	5 33509	13	5 33602	13
8906	Příp. dešť. kan.	0	0	1 7.4.18	14.4.18	0	3 36307	0	x 3 36409	0	6 26508	0
36559	OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY	0	0	0 26.3.18	16.4.18	0	5 33303	13	x 5 33408	13	5 33602	13
9356	Příp. dešť. kan.	0	0	3 24.3.18	14.4.18	0	5 36157	13	3 36354	0	6 26559	0
36606	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ	0	0	0 9.4.18	16.4.18	0	5 33203	13	5 33303	13	5 33408	13
6106	Příp. dešť. kan.	0	0	1 7.4.18	14.4.18	0	3 36409	0	x 3 36508	0	6 26606	0
36707	NÁTĚRY POTRUBÍ	0	0	0 9.4.18	9.4.18	0	5 33203	13	3 36258	0	3 36268	0
7836	Příp. dešť. kan.	0	0	0 7.4.18	7.4.18	0	3 36307	0	x 4 36409	0	6 26707	0
36759	CHODNÍKOVÉ OBRUBY	0	0	0 9.4.18	16.4.18	0	5 36354	13	5 36409	13	x 5 36456	13
9176	Příp. dešť. kan.	0	0	1 7.4.18	14.4.18	0	5 36559	13	5 36707	13	6 26759	0
36805	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA	0	0	0 9.4.18	16.4.18	0	5 36307	13	5 36354	13	x 5 36409	13
5606	Příp. dešť. kan.	0	0	1 7.4.18	14.4.18	0	5 36559	13	5 36759	13	6 26805	0
36859	PŘESUN HMOT TE 6	0	0	1 26.3.18	16.4.18	0	3 30859	0	3 33509	0	3 33602	0
9906	Příp. dešť. kan.	0	0	3 31.3.18	21.4.18	0	3 33859	0	x 2 36157	0	0 0	0
36900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6	0	0	0 26.3.18	16.4.18	0	3 30900	0	3 33509	0	3 33602	0
9006	Příp. dešť. kan.	0	0	3 24.3.18	14.4.18	0	3 33900	0	x 2 36228	0	6 26900	0
39108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ	0	0	1 2.4.18	2.4.18	0	5 36218	13	5 36228	13	5 36238	13
8909	Příp. dešť. kan.	0	0	0 7.4.18	7.4.18	0	5 36258	13	x 5 36278	13	6 29108	0
39203	OBEZDÍVKY ŠTOL	0	0	0 9.4.18	16.4.18	0	5 33303	13	5 36103	13	3 36559	0
3603	Příp. dešť. kan.	0	1	1 7.4.18	14.4.18	0	3 36606	0	x 3 39108	0	6 29203	0
39301	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	0	0 9.4.18	9.4.18	0	5 36238	13	5 36258	13	5 36268	13
1600	Příp. dešť. kan.	0	0	0 7.4.18	7.4.18	0	5 36278	13	x 3 36707	0	6 29301	0
39401	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	0	0	1 9.4.18	9.4.18	0	5 36103	13	3 36456	0	4 36900	0
1709	Příp. dešť. kan.	0	0	0 14.4.18	14.4.18	0	x 5 39108	13	5 39301	13	6 29401	0
39605	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE	0	0	0 16.4.18	16.4.18	0	5 36559	13	5 36759	13	5 36805	13
5909	Příp. dešť. kan.	0	0	0 14.4.18	14.4.18	0	5 39108	13	x 5 39401	13	6 29605	0
39705	VYSRAVENÍ KRYTU ŽIVICE	0	0	0 16.4.18	23.4.18	0	5 36759	13	5 36805	13	4 36859	0
5709	Příp. dešť. kan.	0	0	1 14.4.18	21.4.18	0	5 39108	13	x 5 39401	13	6 29705	0
39801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	0	0	0 16.4.18	23.4.18	0	5 36759	13	5 39301	13	x 3 39401	0
1809	Příp. dešť. kan.	0	0	1 14.4.18	21.4.18	0	4 39605	0	4 39705	0	6 29801	0
39859	PŘESUN HMOT TE 9	0	0	1 16.4.18	16.4.18	0	3 33859	0	3 36508	0	3 36606	0
9909	Příp. dešť. kan.	0	0	0 21.4.18	21.4.18	0	3 36859	0	x 2 39605	0	0 0	0
39900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9	0	0	0 9.4.18	16.4.18	0	3 33900	0	x 3 36456	0	3 36606	0
9009	Příp. dešť. kan.	0	0	1 7.4.18	14.4.18	0	3 36900	0	2 39108	0	6 29900	0
39950	OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA	0	0	0 5.3.18	16.4.18	0	x 2 30101	0	2 30201	0	2 30359	0
905A	Příp. dešť. kan.	0	0	6 3.3.18	14.4.18	0	2 30459	0	2 30501	0	0 0	0
39980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	0	1 16.4.18	16.4.18	0	3 39203	0	4 39801	0	x 3 39859	0
908A	Příp. dešť. kan.	0	0	0 21.4.18	21.4.18	21.4.18	3 39900	0	5 39950	13	0 0	0



3.1.19

Dešť. kan. parko

Sestava obsahuje i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest. Rezerva	Možný		Přípustný Začátek Konec	Vynucený Začátek Konec	V a z b y č. 1 - 6								
				Začátek	Konec			Druh	na činnost	Čas.h./ F	Druh	na činnost	Čas.h./ F	Druh	na činnost	Čas.h./ F
<b>40101</b>	<b>PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>12.3.18</b>	<b>12.3.18</b>	<b>0</b>	<b>x 6</b>	<b>30101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1100</b>	<b>Dešť. kan. parko</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.3.18</b>	<b>17.3.18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40159	ŘEZÁNÍ VOZOVEK	0	0	0	12.3.18	12.3.18	0	x 2	40101	0	6	30159	0	0	0	0
9190	Dešť. kan. parko	0	0	0	10.3.18	10.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	0	0	0	12.3.18	12.3.18	0	x 2	40101	0	6	30201	0	0	0	0
1200	Dešť. kan. parko	0	0	0	10.3.18	10.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>40301</b>	<b>HLOUBENÉ VYKOPÁVKY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>12.3.18</b>	<b>12.3.18</b>	<b>0</b>	<b>x 2</b>	<b>40101</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>40159</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>40201</b>	<b>0</b>
<b>1300</b>	<b>Dešť. kan. parko</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.3.18</b>	<b>17.3.18</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>30301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40359	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	0	0	0	12.3.18	19.3.18	0	x 2	40101	0	2	40159	0	6	30359	0
9600	Dešť. kan. parko	0	0	1	10.3.18	17.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40407	DMTŽ POTRUBÍ KANALIZACE	0	0	0	19.3.18	19.3.18	0	3	40101	0	3	40159	0	3	40201	0
7210	Dešť. kan. parko	0	0	0	17.3.18	17.3.18	0	x 3	40301	0	3	40359	0	6	30407	0
40459	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	0	0	0	12.3.18	19.3.18	0	x 2	40101	0	2	40359	0	6	30459	0
9790	Dešť. kan. parko	0	0	1	10.3.18	17.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40501	PAŽENÍ	0	0	0	12.3.18	26.3.18	0	3	40159	0	x 2	40501	0	6	30501	0
1500	Dešť. kan. parko	0	0	2	10.3.18	24.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>40601</b>	<b>PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>12.3.18</b>	<b>19.3.18</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>40159</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>40201</b>	<b>0</b>	<b>x 2</b>	<b>40301</b>	<b>0</b>
<b>1600</b>	<b>Dešť. kan. parko</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>17.3.18</b>	<b>24.3.18</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>40459</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>30601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40701</b>	<b>NÁSYPY A SKLÁDKY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>12.3.18</b>	<b>19.3.18</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>40201</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>40301</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>40359</b>	<b>0</b>
<b>1700</b>	<b>Dešť. kan. parko</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>17.3.18</b>	<b>24.3.18</b>	<b>0</b>	<b>x 2</b>	<b>40601</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>30701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40807	IZOL PROTI TLAKOVÉ VODĚ	0	0	0	19.3.18	19.3.18	0	5	40101	17	x 5	40301	17	5	40359	17
7110	Dešť. kan. parko	0	0	0	17.3.18	17.3.18	0	5	40407	17	5	40459	17	6	30807	0
40859	PŘESUN HMOT TE 0	0	0	0	12.3.18	2.4.18	0	x 2	40359	0	2	40459	0	2	40501	0
9900	Dešť. kan. parko	0	0	3	10.3.18	31.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0	0	0	0	12.3.18	26.3.18	0	x 2	40101	0	2	40159	0	2	40359	0
9000	Dešť. kan. parko	0	0	2	10.3.18	24.3.18	0	2	40459	0	2	40501	0	6	30900	0
<b>43104</b>	<b>PODKLAD A VEDL KONSTR IS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>19.3.18</b>	<b>19.3.18</b>	<b>0</b>	<b>x 5</b>	<b>40301</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>40407</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>40701</b>	<b>0</b>
<b>4503</b>	<b>Dešť. kan. parko</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.3.18</b>	<b>24.3.18</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>40807</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>40900</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>33104</b>	<b>0</b>
43203	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	0	0	0	26.3.18	2.4.18	0	4	40601	0	4	40701	0	5	40807	17
3803	Dešť. kan. parko	0	1	1	24.3.18	31.3.18	0	4	40859	0	x 5	43104	17	6	33203	0
43303	ŠTOKY	0	0	0	26.3.18	26.3.18	0	5	40359	17	5	40501	17	4	40701	0
3503	Dešť. kan. parko	0	1	0	24.3.18	24.3.18	0	5	40807	17	x 5	43104	17	6	33303	0
<b>43408</b>	<b>ŠACHTY NA POTRUBÍ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>26.3.18</b>	<b>26.3.18</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>40359</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>40407</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>40501</b>	<b>17</b>
<b>8903</b>	<b>Dešť. kan. parko</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.3.18</b>	<b>31.3.18</b>	<b>0</b>	<b>x 5</b>	<b>43104</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>43303</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>33408</b>	<b>0</b>
43509	OST DOK KONST A PRÁCE IS	0	0	0	26.3.18	2.4.18	0	4	40601	0	5	40807	17	x 5	43104	17
9393	Dešť. kan. parko	0	0	1	24.3.18	31.3.18	0	3	43203	0	3	43303	0	6	33509	0
43602	TRATIVODY	0	0	0	19.3.18	9.4.18	0	5	40159	17	5	40201	17	5	40301	17
2103	Dešť. kan. parko	0	0	3	17.3.18	7.4.18	0	5	40407	17	x 4	40601	0	6	33602	0
<b>43859</b>	<b>PŘESUN HMOT TE 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>19.3.18</b>	<b>9.4.18</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>40407</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>40501</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>40807</b>	<b>0</b>
<b>9903</b>	<b>Dešť. kan. parko</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>24.3.18</b>	<b>14.4.18</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>40859</b>	<b>0</b>	<b>x 2</b>	<b>43104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43900	OSTATNÍ PRÁCE TE 3	0	0	0	19.3.18	16.4.18	0	2	40459	0	4	40701	0	3	40807	0
9003	Dešť. kan. parko	0	0	4	17.3.18	14.4.18	0	3	40900	0	x 2	43104	0	6	33900	0
46103	OBEZDÍVKY ŠTOL	0	0	0	26.3.18	16.4.18	0	5	40501	17	4	40701	0	x 5	43104	17
3603	Dešť. kan. parko	0	1	3	24.3.18	14.4.18	0	5	43203	17	5	43303	17	6	36103	0
46157	IZOLACE PROTICHEMICKÁ	0	0	0	2.4.18	2.4.18	0	5	43104	17	5	43203	17	5	43303	17
7156	Dešť. kan. parko	0	0	0	31.3.18	31.3.18	0	x 5	43408	17	5	43509	17	6	36157	0
46218	POTRUBÍ BETONOVÉ	0	0	0	2.4.18	9.4.18	0	5	43104	17	5	43203	17	x 3	43408	0
8106	Dešť. kan. parko	0	0	1	31.3.18	7.4.18	0	5	43602	17	5	46157	17	6	36218	0
46228	POTRUBÍ ŽELEZOBETONOVÉ	0	0	0	2.4.18	9.4.18	0	5	43104	17	5	43203	17	x 3	43408	0
8206	Dešť. kan. parko	0	0	1	31.3.18	7.4.18	0	5	43602	17	5	46157	17	6	36228	0
<b>46238</b>	<b>POTRUBÍ KAMENINOVÉ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2.4.18</b>	<b>2.4.18</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>43104</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>43203</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>43408</b>	<b>0</b>
<b>8306</b>	<b>Dešť. kan. parko</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.4.18</b>	<b>7.4.18</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>43509</b>	<b>17</b>	<b>x 5</b>	<b>46157</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>36238</b>	<b>0</b>
46258	POTRUBÍ LITINOVÉ	0	0	0	2.4.18	9.4.18	0	5	43104	17	5	43203	17	x 3	43408	0
8506	Dešť. kan. parko	0	0	1	31.3.18	7.4.18	0	5	43509	17	5	46157	17	6	36258	0
46268	POTRUBÍ OCELOVÉ	0	0	0	2.4.18	9.4.18	0	5	43104	17	5	43203	17	5	43303	17
8606	Dešť. kan. parko	0	0	1	31.3.18	7.4.18	0	x 3	43408	0	5	46157	17	6	36268	0
<b>46278</b>	<b>POTRUBÍ Z PLASTU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2.4.18</b>	<b>2.4.18</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>43104</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>43203</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>43408</b>	<b>0</b>
<b>8706</b>	<b>Dešť. kan. parko</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.4.18</b>	<b>7.4.18</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>43509</b>	<b>17</b>	<b>x 5</b>	<b>46157</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>36278</b>	<b>0</b>
46307	KANALIZACE VNITŘNÍ	0	0	0	9.4.18	9.4.18	0	3	46218	0	3	46238	0	3	46258	0
7216	Dešť. kan. parko	0	0	0	7.4.18	7.4.18	0	3	46268	0	x 3	46278	0	6	36307	0
46354	VODOROVNÁ KONSTRUKCE IS	0	0	0	9.4.18	16.4.18	0	4	43859	0	5	46103	17	5	46218	17
4206	Dešť. kan. parko	0	0	1	7.4.18	14.4.18	0	5	46228	17	x 5	46238	17	6	36354	0
<b>46409</b>	<b>DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9.4.18</b>	<b>9.4.18</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>43509</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>43900</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>46268</b>	<b>0</b>
<b>9366</b>	<b>Dešť. kan. parko</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.4.18</b>	<b>14.4.18</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>46278</b>	<b>0</b>	<b>x 3</b>	<b>46307</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>36409</b>	<b>0</b>
<b>46456</b>	<b>ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9.4.18</b>	<b>16.4.18</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>43203</b>	<b>17</b>	<b>5</b>					



3.1.19

Dešť. kan. parko

Sestava obsahuje i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	% dokončení	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	Možný		Přípustný Začátek	Vynucený Začátek	V a z b y č. 1 - 6								
					Začátek Konec	Konec			Druh činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F			
46508	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET	0	0	1	9.4.18	16.4.18	16.4.18	0	5	43408	17	5	43509	17	5	43602	17
8906	Dešť. kan. parko	0	0	1	14.4.18	21.4.18	21.4.18	0	3	46307	0	x 3	46409	0	6	36508	0
46559	OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY	0	0	0	9.4.18	23.4.18	23.4.18	0	5	43303	17	5	43408	17	5	43602	17
9356	Dešť. kan. parko	0	0	2	7.4.18	21.4.18	21.4.18	0	5	46157	17	x 3	46354	0	6	36559	0
46606	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ	0	0	0	16.4.18	23.4.18	23.4.18	0	5	43203	17	5	43303	17	5	43408	17
6106	Dešť. kan. parko	0	0	1	14.4.18	21.4.18	21.4.18	0	3	46409	0	x 3	46508	0	6	36606	0
46707	NÁTĚRY POTRUBÍ	0	0	0	16.4.18	16.4.18	16.4.18	0	5	43203	17	3	46258	0	3	46268	0
7836	Dešť. kan. parko	0	0	0	14.4.18	14.4.18	14.4.18	0	3	46307	0	x 4	46409	0	6	36707	0
46759	CHODNÍKOVÉ OBRUBY	0	0	0	16.4.18	23.4.18	23.4.18	0	5	46354	17	5	46409	17	x 5	46456	17
9176	Dešť. kan. parko	0	0	1	14.4.18	21.4.18	21.4.18	0	5	46559	17	5	46707	17	6	36759	0
46805	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA	0	0	0	16.4.18	23.4.18	23.4.18	0	5	46307	17	5	46354	17	x 5	46409	17
5606	Dešť. kan. parko	0	0	1	14.4.18	21.4.18	21.4.18	0	5	46559	17	5	46759	17	6	36805	0
46859	PŘESUN HMOT TE 6	0	0	1	2.4.18	23.4.18	23.4.18	0	3	40859	0	3	43509	0	3	43602	0
9906	Dešť. kan. parko	0	0	3	7.4.18	28.4.18	28.4.18	0	3	43859	0	x 2	46157	0	0	0	0
46900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6	0	0	0	2.4.18	23.4.18	23.4.18	0	3	40900	0	3	43509	0	3	43602	0
9006	Dešť. kan. parko	0	0	3	31.3.18	21.4.18	21.4.18	0	3	43900	0	x 2	46228	0	6	36900	0
49108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ	0	0	1	9.4.18	9.4.18	9.4.18	0	5	46218	17	5	46228	17	5	46238	17
8909	Dešť. kan. parko	0	0	0	14.4.18	14.4.18	14.4.18	0	5	46258	17	x 5	46278	17	6	39108	0
49203	OBEZDÍVKY ŠTOL	0	0	0	16.4.18	23.4.18	23.4.18	0	5	43303	17	5	46103	17	3	46559	0
3603	Dešť. kan. parko	0	1	1	14.4.18	21.4.18	21.4.18	0	3	46606	0	x 3	49108	0	6	39203	0
49301	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	0	0	16.4.18	16.4.18	16.4.18	0	5	46238	17	5	46258	17	5	46268	17
1600	Dešť. kan. parko	0	0	0	14.4.18	14.4.18	14.4.18	0	5	46278	17	x 3	46707	0	6	39301	0
49401	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	0	0	1	16.4.18	16.4.18	16.4.18	0	5	46103	17	3	46456	0	4	46900	0
1709	Dešť. kan. parko	0	0	0	21.4.18	21.4.18	21.4.18	0	x 5	49108	17	5	49301	17	6	39401	0
49605	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE	0	0	0	23.4.18	23.4.18	23.4.18	0	5	46559	17	5	46759	17	5	46805	17
5909	Dešť. kan. parko	0	0	0	21.4.18	21.4.18	21.4.18	0	5	49108	17	x 5	49401	17	6	39605	0
49705	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE	0	0	0	23.4.18	30.4.18	30.4.18	0	5	46759	17	5	46805	17	4	46859	0
5709	Dešť. kan. parko	0	0	1	21.4.18	28.4.18	28.4.18	0	5	49108	17	x 5	49401	17	6	39705	0
49801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	0	0	0	23.4.18	30.4.18	30.4.18	0	5	46759	17	5	49301	17	x 3	49401	0
1809	Dešť. kan. parko	0	0	1	21.4.18	28.4.18	28.4.18	0	4	49605	0	4	49705	0	6	39801	0
49859	PŘESUN HMOT TE 9	0	0	1	23.4.18	23.4.18	23.4.18	0	3	43859	0	3	46508	0	3	46606	0
9909	Dešť. kan. parko	0	0	0	28.4.18	28.4.18	28.4.18	0	3	46859	0	x 2	49605	0	0	0	0
49900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9	0	0	0	16.4.18	23.4.18	23.4.18	0	3	43900	0	x 3	46456	0	3	46606	0
9009	Dešť. kan. parko	0	0	1	14.4.18	21.4.18	21.4.18	0	3	46900	0	2	49108	0	6	39900	0
49950	OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA	0	0	0	12.3.18	23.4.18	23.4.18	0	x 2	40101	0	2	40201	0	2	40359	0
905A	Dešť. kan. parko	0	0	6	10.3.18	21.4.18	21.4.18	0	2	40459	0	2	40501	0	0	0	0
49980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	0	1	23.4.18	23.4.18	23.4.18	0	3	49203	0	4	49801	0	x 3	49859	0
908A	Dešť. kan. parko	0	0	0	28.4.18	28.4.18	28.4.18	28.4.18	3	49900	0	5	49950	17	0	0	0



3.1.19

Přípojka vody

Sestava obsahuje i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	Doba Rezerva	Možný		Připustný Začátek	Vynucený Začátek	V a z b y č. 1 - 6						
					Začátek	Konec			Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	
50101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE	0	0	1	1.3.18	1.3.18	0	x 2	201	0	0	0	0	0	0
1100	Přípojka vody	0	0	0	3.3.18	3.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50159	ŘEZÁNÍ VOZOVEK	0	0	0	1.3.18	1.3.18	0	x 2	50101	0	0	0	0	0	0
9190	Přípojka vody	0	0	0	0.0.00	0.0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	0	0	0	1.3.18	1.3.18	0	x 2	50101	0	0	0	0	0	0
1200	Přípojka vody	0	0	0	0.0.00	0.0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	0	0	1	1.3.18	1.3.18	0	x 2	50101	0	2	50159	0	2	50201
1300	Přípojka vody	0	0	0	3.3.18	3.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50359	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	0	0	0	1.3.18	5.3.18	0	x 2	50101	0	2	50159	0	0	0
9600	Přípojka vody	0	0	1	0.0.00	3.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50407	DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVOD	0	0	0	5.3.18	5.3.18	0	3	50101	0	3	50159	0	3	50201
7220	Přípojka vody	0	0	0	3.3.18	3.3.18	0	x 3	50301	0	2	50359	0	0	0
50459	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	0	0	0	1.3.18	5.3.18	0	x 2	50101	0	2	50359	0	0	0
9790	Přípojka vody	0	0	1	0.0.00	3.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50501	PAŽENÍ	0	0	0	1.3.18	5.3.18	0	3	50159	0	x 2	50301	0	0	0
1500	Přípojka vody	0	0	1	0.0.00	3.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	0	1	1.3.18	5.3.18	0	2	50201	0	x 2	50301	0	3	50459
1600	Přípojka vody	0	0	1	3.3.18	10.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50701	NÁSYPY A SKLÁDKY	0	0	1	1.3.18	5.3.18	0	2	50201	0	2	50301	0	2	50501
1700	Přípojka vody	0	0	1	3.3.18	10.3.18	0	x 2	50601	0	0	0	0	0	0
50859	PŘESUN HMOT TE 0	0	0	0	1.3.18	12.3.18	0	x 2	50359	0	2	50459	0	2	50501
9900	Přípojka vody	0	0	2	0.0.00	10.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0	0	0	0	1.3.18	12.3.18	0	x 2	50101	0	2	50159	0	2	50201
9000	Přípojka vody	0	0	2	0.0.00	10.3.18	0	2	50359	0	2	50459	0	0	0
53104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	0	0	1	5.3.18	5.3.18	0	x 5	50407	100	5	50501	100	4	50601
4503	Přípojka vody	0	0	0	10.3.18	10.3.18	0	4	50701	0	4	50900	0	0	0
53303	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	0	0	0	12.3.18	12.3.18	0	5	50407	100	4	50601	0	4	50701
3803	Přípojka vody	0	1	0	10.3.18	10.3.18	0	4	50859	0	x 5	53104	100	0	0
53502	TRATIVODY	0	0	0	12.3.18	12.3.18	0	5	50301	100	5	50359	100	5	50407
2103	Přípojka vody	0	0	0	10.3.18	10.3.18	0	4	50701	0	x 5	53104	100	0	0
53808	ŠACHTY NA POTRUBÍ	0	0	0	12.3.18	12.3.18	0	5	50301	100	5	50407	100	5	50501
8903	Přípojka vody	0	0	0	10.3.18	10.3.18	0	x 3	53303	0	3	53502	0	0	0
53859	PŘESUN HMOT TE 3	0	0	1	5.3.18	19.3.18	0	3	50159	0	4	50459	0	3	50501
9903	Přípojka vody	0	0	2	10.3.18	24.3.18	0	3	50859	0	x 2	53104	0	0	0
53900	OSTATNÍ PRÁCE TE 3	0	0	0	5.3.18	26.3.18	0	3	50407	0	4	50601	0	4	50701
9003	Přípojka vody	0	0	3	3.3.18	24.3.18	0	3	50900	0	x 2	53104	0	0	0
56118	POTRUBÍ BETONOVÉ	0	0	0	12.3.18	19.3.18	0	5	50501	100	x 5	53104	100	5	53303
8106	Přípojka vody	0	0	1	10.3.18	17.3.18	0	5	53502	100	5	53808	100	0	0
56128	POTRUBÍ ŽELEZOBETONOVÉ	0	0	0	12.3.18	19.3.18	0	5	50501	100	x 5	53104	100	5	53303
8206	Přípojka vody	0	0	1	10.3.18	17.3.18	0	5	53502	100	5	53808	100	0	0
56158	POTRUBÍ LITINOVÉ	0	0	0	12.3.18	19.3.18	0	5	50501	100	x 5	53104	100	5	53303
8506	Přípojka vody	0	0	1	10.3.18	17.3.18	0	5	53502	100	5	53808	100	0	0
56168	POTRUBÍ OCELOVÉ	0	0	0	12.3.18	19.3.18	0	5	50501	100	x 5	53104	100	5	53303
8606	Přípojka vody	0	0	1	10.3.18	17.3.18	0	5	53502	100	5	53808	100	0	0
56178	POTRUBÍ Z PLASTU	0	0	1	12.3.18	12.3.18	0	5	50501	100	x 5	53104	100	5	53303
8706	Přípojka vody	0	0	0	17.3.18	17.3.18	0	5	53502	100	5	53808	100	0	0
56207	VODOVOD ROZV A ARMATURY	0	0	0	19.3.18	19.3.18	0	3	56118	0	3	56128	0	3	56158
7226	Přípojka vody	0	0	0	17.3.18	17.3.18	0	3	56168	0	x 3	56178	0	0	0
56259	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS	0	0	1	19.3.18	19.3.18	0	5	53303	100	5	53808	100	4	53859
9366	Přípojka vody	0	0	0	24.3.18	24.3.18	0	4	53900	0	x 3	56207	0	0	0
56307	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR	0	0	0	19.3.18	26.3.18	0	5	53303	100	5	53808	100	5	56158
7136	Přípojka vody	0	0	1	17.3.18	24.3.18	0	5	56168	100	x 5	56178	100	0	0
56409	JÍMACÍ ZAŘÍZ VODÁRENSKÉ	0	0	0	12.3.18	19.3.18	0	x 5	53104	100	5	53303	100	3	53808
9326	Přípojka vody	0	0	1	10.3.18	17.3.18	0	3	56118	0	3	56128	0	0	0
56506	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS	0	0	1	12.3.18	19.3.18	0	x 5	53303	100	5	53808	100	3	56118
6206	Přípojka vody	0	0	1	17.3.18	24.3.18	0	3	56128	0	3	56409	0	0	0
56608	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET	0	0	1	19.3.18	26.3.18	0	5	53808	100	5	56118	100	5	56128
8906	Přípojka vody	0	0	1	24.3.18	31.3.18	0	x 3	56259	0	3	56409	0	0	0
56656	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ	0	0	0	19.3.18	26.3.18	0	5	53303	100	5	53808	100	x 3	56207
6106	Přípojka vody	0	0	1	17.3.18	24.3.18	0	3	56307	0	3	56409	0	0	0
56709	OST DOK KONST A PRÁCE IS	0	0	0	19.3.18	26.3.18	0	5	50159	100	3	53303	0	5	53808
9396	Přípojka vody	0	0	1	17.3.18	24.3.18	0	5	56307	100	x 3	56506	0	0	0
56757	NÁTĚRY POTRUBÍ	0	0	0	19.3.18	26.3.18	0	5	53303	100	3	56168	0	3	56409
7836	Přípojka vody	0	0	1	17.3.18	24.3.18	0	x 3	56656	0	4	56709	0	0	0
56805	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA	0	0	1	26.3.18	26.3.18	0	x 5	56259	100	5	56307	100	5	56506
5606	Přípojka vody	0	0	0	31.3.18	31.3.18	0	5	56709	100	5	56757	100	0	0



3.1.19

Přípojka vody

Sestava obsahuje i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	% dokončení	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	Možný			V a z b y č. 1 - 6								
					Začátek Konec	Přípustný Začátek Konec	Vynucený Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F			
56859	PŘESUN HMOT TE 6		0	1	12.3.18	26.3.18	0	3	50859	0	3	53303	0	3	53502	0
9906	Přípojka vody	0	0	2	17.3.18	31.3.18	0	3	53859	0	x 2	56178	0	0	0	0
56900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6		0	0	12.3.18	2.4.18	0	3	50900	0	x 3	53502	0	3	53900	0
9006	Přípojka vody	0	0	3	10.3.18	31.3.18	0	2	56118	0	2	56128	0	0	0	0
59108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ		0	1	19.3.18	19.3.18	0	5	56118	100	5	56128	100	5	56158	100
8909	Přípojka vody	0	0	0	24.3.18	24.3.18	0	5	56168	100	x 5	56178	100	0	0	0
59301	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU		0	0	19.3.18	26.3.18	0	5	53808	100	5	56158	100	5	56168	100
1600	Přípojka vody	0	0	1	17.3.18	24.3.18	0	x 5	56178	100	5	56757	100	0	0	0
59501	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ		0	1	26.3.18	26.3.18	0	5	56307	100	5	56709	100	5	56757	100
1709	Přípojka vody	0	0	0	31.3.18	31.3.18	0	x 5	59108	100	5	59301	100	0	0	0
59605	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE		0	0	2.4.18	2.4.18	0	5	56805	100	4	56859	0	4	56900	0
5909	Přípojka vody	0	0	0	31.3.18	31.3.18	0	5	59108	100	x 5	59501	100	0	0	0
59705	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE		0	1	2.4.18	2.4.18	0	5	56506	100	5	56757	100	5	56805	100
5709	Přípojka vody	0	0	0	7.4.18	7.4.18	0	5	59108	100	x 5	59501	100	0	0	0
59801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU		0	0	9.4.18	9.4.18	0	5	56207	100	5	59301	100	3	59501	0
1809	Přípojka vody	0	0	0	7.4.18	7.4.18	0	4	59605	0	x 4	59705	0	0	0	0
59859	PŘESUN HMOT TE 9		0	1	2.4.18	2.4.18	0	3	53859	0	3	56506	0	3	56608	0
9909	Přípojka vody	0	0	0	7.4.18	7.4.18	0	3	56859	0	x 2	59605	0	0	0	0
59900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9		0	0	26.3.18	9.4.18	0	3	53900	0	x 3	56608	0	3	56656	0
9009	Přípojka vody	0	0	2	24.3.18	7.4.18	0	3	56900	0	2	59108	0	0	0	0
59950	OSTATNÍ NÁKLADY, REZERVA		0	0	1.3.18	2.4.18	0	x 2	50101	0	2	50201	0	2	50359	0
905A	Přípojka vody	0	0	5	0.0.00	31.3.18	0	2	50459	0	2	50501	0	0	0	0
59980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		0	1	2.4.18	2.4.18	0	4	59705	0	4	59801	0	x 4	59859	0
908A	Přípojka vody	0	0	0	7.4.18	7.4.18	7.4.18	4	59900	0	1	59950	0	0	0	0

Studentska



3.1.19

Přípojka NN

Sestava obsahuje i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsané červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	% dokončení	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	Možný		Přípustný Začátek	Vynucený Začátek	V a z b y č. 1 - 6								
					Začátek	Konec			Druh	na činnost	Čas.h./ F	Druh	na činnost	Čas.h./ F	Druh	na činnost	Čas.h./ F
60101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE		0	1		5.3.18	5.3.18	0	x 6	50101	0	0	0	0	0	0	0
1100	Přípojka NN	0	0	0		10.3.18	10.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60159	ŘEZÁNÍ VOZOVEK		0	0		5.3.18	5.3.18	0	x 2	60101	0	6	50159	0	0	0	0
9190	Přípojka NN	0	0	0		3.3.18	3.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY		0	0		5.3.18	5.3.18	0	x 2	60101	0	6	50201	0	0	0	0
1200	Přípojka NN	0	0	0		3.3.18	3.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY		0	1		5.3.18	5.3.18	0	x 2	60101	0	3	60159	0	2	60201	0
1300	Přípojka NN	0	0	0		10.3.18	10.3.18	0	6	50301	0	0	0	0	0	0	0
60409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ		0	0		5.3.18	12.3.18	0	x 2	60101	0	2	60159	0	6	50359	0
9600	Přípojka NN	0	0	1		3.3.18	10.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60509	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT		0	0		5.3.18	12.3.18	0	x 2	60101	0	2	60409	0	6	50459	0
9790	Přípojka NN	0	0	1		3.3.18	10.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU		0	1		5.3.18	12.3.18	0	2	60201	0	x 2	60301	0	3	60509	0
1600	Přípojka NN	0	0	1		10.3.18	17.3.18	0	6	50601	0	0	0	0	0	0	0
60701	NÁSYPY A SKLÁDKY		0	1		5.3.18	12.3.18	0	2	60201	0	2	60301	0	2	60509	0
1700	Přípojka NN	0	0	1		10.3.18	17.3.18	0	x 2	60601	0	6	50701	0	0	0	0
60900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0		0	0		5.3.18	19.3.18	0	x 2	60101	0	2	60159	0	2	60201	0
9000	Přípojka NN	0	0	2		3.3.18	17.3.18	0	2	60409	0	2	60509	0	6	50900	0
63104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS		0	1		12.3.18	12.3.18	0	5	60101	15	5	60159	15	x 5	60301	15
4503	Přípojka NN	0	0	0		17.3.18	17.3.18	0	4	60601	0	4	60701	0	6	53104	0
63207	IZOL PROTI VODĚ KONSTR IS		0	0		19.3.18	19.3.18	0	5	60159	15	5	60301	15	5	60409	15
7113	Přípojka NN	0	0	0		17.3.18	17.3.18	0	4	60900	0	x 5	63104	15	0	0	0
63403	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE		0	1		19.3.18	19.3.18	0	5	60201	15	5	60301	15	5	60409	15
3803	Přípojka NN	0	1	0		24.3.18	24.3.18	0	x 5	63104	15	5	63207	15	6	53303	0
63608	ŠACHTY NA POTRUBÍ		0	0		19.3.18	2.4.18	0	5	60101	15	5	60201	15	5	60301	15
8903	Přípojka NN	0	0	2		17.3.18	31.3.18	0	x 5	63104	15	5	63207	15	6	53808	0
63807	ZÁMEČNÍCI KONSTR PRVKY		0	0		26.3.18	2.4.18	0	5	60409	15	4	60509	0	5	63104	15
7673	Přípojka NN	0	0	1		24.3.18	31.3.18	0	5	63207	15	x 3	63403	0	0	0	0
63859	PŘESUN HMOT TE 3		0	1		12.3.18	2.4.18	0	3	60409	0	3	60509	0	4	60601	0
9903	Přípojka NN	0	0	3		17.3.18	7.4.18	0	4	60701	0	x 2	63104	0	0	0	0
63900	OSTATNÍ PRÁCE TE 3		0	0		12.3.18	9.4.18	0	4	60509	0	4	60601	0	4	60701	0
9003	Přípojka NN	0	0	4		10.3.18	7.4.18	0	3	60900	0	x 2	63104	0	6	53900	0
66103	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE		0	0		2.4.18	2.4.18	0	4	60701	0	5	63207	15	x 5	63403	15
3806	Přípojka NN	0	1	0		31.3.18	31.3.18	0	5	63608	15	3	63807	0	0	0	0
66207	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU		0	1		2.4.18	2.4.18	0	5	63207	15	x 5	63403	15	5	63608	15
7436	Přípojka NN	0	0	0		7.4.18	7.4.18	0	5	63807	15	5	66103	15	0	0	0
66257	SILNOPROUD VEDENÍ KAB AL		0	0		2.4.18	2.4.18	0	5	63207	15	x 5	63403	15	5	63608	15
7426	Přípojka NN	0	0	0		31.3.18	31.3.18	0	5	63807	15	5	66103	15	0	0	0
66307	VEŘEJ OSVĚTLENÍ STOŽÁRY		0	0		2.4.18	2.4.18	0	5	60301	15	5	63104	15	5	63207	15
7446	Přípojka NN	0	0	0		31.3.18	31.3.18	0	x 5	63403	15	5	63807	15	0	0	0
66357	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE IS		0	0		9.4.18	9.4.18	0	5	63807	15	4	63900	0	x 3	66207	0
7486	Přípojka NN	0	0	0		7.4.18	7.4.18	0	3	66257	0	3	66307	0	0	0	0
66407	SILNOPROUD OSTATNÍ		0	0		9.4.18	9.4.18	0	4	63859	0	x 5	66207	15	5	66257	15
7496	Přípojka NN	0	0	0		7.4.18	7.4.18	0	3	66307	0	3	66357	0	0	0	0
66508	ARMATURY, DOPLŇKY ŠACHT		0	1		2.4.18	2.4.18	0	5	63608	15	5	66103	15	x 3	66207	0
8906	Přípojka NN	0	0	0		7.4.18	7.4.18	0	3	66257	0	3	66307	0	6	56608	0
66556	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS		0	0		9.4.18	9.4.18	0	5	63403	15	5	63608	15	5	66103	15
6206	Přípojka NN	0	0	0		7.4.18	7.4.18	0	3	66407	0	x 3	66508	0	6	56506	0
66601	ZÁSYPY		0	1		9.4.18	9.4.18	0	x 5	66207	15	5	66257	15	5	66307	15
1706	Přípojka NN	0	0	0		14.4.18	14.4.18	0	5	66407	15	5	66556	15	0	0	0
66654	DLAŽBY IS		0	0		16.4.18	16.4.18	0	5	66207	15	5	66257	15	5	66307	15
4606	Přípojka NN	0	0	0		14.4.18	14.4.18	0	5	66556	15	x 5	66601	15	0	0	0
66709	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY		0	0		16.4.18	16.4.18	0	5	66103	15	5	66307	15	5	66556	15
9186	Přípojka NN	0	0	0		14.4.18	14.4.18	0	x 5	66601	15	3	66654	0	0	0	0
66759	CHODNÍKOVÉ OBRUBY		0	0		16.4.18	16.4.18	0	5	66103	15	5	66556	15	x 5	66601	15
9176	Přípojka NN	0	0	0		14.4.18	14.4.18	0	3	66654	0	3	66709	0	0	0	0
66805	PODKLAD KOM VRCH VRŠTVA		0	0		16.4.18	16.4.18	0	5	66207	15	5	66257	15	x 5	66601	15
5606	Přípojka NN	0	0	0		14.4.18	14.4.18	0	5	66709	15	5	66759	15	6	56805	0
66859	PŘESUN HMOT TE 6		0	1		2.4.18	16.4.18	0	3	63807	0	3	63859	0	2	66207	0
9906	Přípojka NN	0	0	2		7.4.18	21.4.18	0	2	66307	0	x 2	66508	0	0	0	0
66900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6		0	0		2.4.18	16.4.18	0	3	60900	0	3	63608	0	3	63900	0
9006	Přípojka NN	0	0	2		31.3.18	14.4.18	0	2	66257	0	x 2	66508	0	6	56900	0
69107	SILNOPROUD KOMPLET VENK		0	0		9.4.18	16.4.18	0	x 5	66207	15	5	66257	15	5	66307	15
7479	Přípojka NN	0	0	1		7.4.18	14.4.18	0	5	66357	15	5	66407	15	0	0	0



3.1.19

Přípojka NN

Sestava obsahuje i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	% dokončení	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	Možný			V a z b y č. 1 - 6								
					Začátek Konec	Přípustný Začátek Konec	Vynucený Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F			
69207	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ KOMPL		0	0	9.4.18	16.4.18	0	x 5	66207	15	5	66307	15	5	66357	15
7449	Přípojka NN	0	0	1	7.4.18	14.4.18	0	5	66407	15	4	69107	0	0	0	0
69407	NÁTĚRY VENKOVNÍ		0	0	9.4.18	16.4.18	0	5	63807	15	3	66103	0	3	66307	0
7839	Přípojka NN	0	0	1	7.4.18	14.4.18	0	3	66357	0	x 4	66508	0	0	0	0
69505	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE		0	0	16.4.18	23.4.18	0	x 5	66601	15	5	66709	15	5	66759	15
5909	Přípojka NN	0	0	1	14.4.18	21.4.18	0	5	66805	15	4	66859	0	6	59605	0
69605	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE		0	0	16.4.18	16.4.18	0	x 5	66601	15	5	66709	15	5	66759	15
5709	Přípojka NN	0	0	0	14.4.18	14.4.18	0	5	66805	15	4	66900	0	6	59705	0
69801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU		0	0	16.4.18	23.4.18	0	x 3	66654	0	4	69207	0	4	69407	0
1809	Přípojka NN	0	0	1	14.4.18	21.4.18	0	4	69505	0	4	69605	0	6	59801	0
69859	PŘESUN HMOT TE 9		0	1	9.4.18	16.4.18	0	3	63859	0	x 3	66556	0	3	66859	0
9909	Přípojka NN	0	0	1	14.4.18	21.4.18	0	2	69107	0	2	69207	0	0	0	0
69900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9		0	0	16.4.18	16.4.18	0	3	63900	0	x 3	66654	0	3	66805	0
9009	Přípojka NN	0	0	0	14.4.18	14.4.18	0	3	66900	0	2	69407	0	6	59900	0
69950	OSTATNÍ NÁKLADY, REZERVA		0	0	5.3.18	16.4.18	0	2	60101	0	2	60409	0	2	60509	0
905A	Přípojka NN	0	0	6	3.3.18	14.4.18	0	2	60601	0	x 2	60701	0	0	0	0
69980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		0	1	16.4.18	16.4.18	0	x 3	69605	0	4	69801	0	4	69859	0
908A	Přípojka NN	0	0	0	21.4.18	21.4.18	21.4.18	5	69900	15	1	69950	0	0	0	0

Studenttská veřejně



3.1.19

Přípojka STL

Sestava obsahuje i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest. Rezerva	Možný Přípustný Vynucený			V a z b y ě. 1 - 6									
				Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F				
70101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE	0	0	1	12.3.18	12.3.18	0	x 6	60101	0	0	0	0	0	0	0
1100	Přípojka STL	0	0	0	17.3.18	17.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70159	ŘEZÁNÍ VOZOVEK	0	0	0	12.3.18	12.3.18	0	x 2	70101	0	6	60159	0	0	0	0
9190	Přípojka STL	0	0	0	10.3.18	10.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	0	0	0	12.3.18	12.3.18	0	x 2	70101	0	6	60201	0	0	0	0
1200	Přípojka STL	0	0	0	10.3.18	10.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	0	0	1	12.3.18	12.3.18	0	x 2	70101	0	3	70159	0	2	70201	0
1300	Přípojka STL	0	0	0	17.3.18	17.3.18	0	6	60301	0	0	0	0	0	0	0
70359	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	0	0	0	12.3.18	19.3.18	0	x 2	70101	0	2	70159	0	6	60409	0
9600	Přípojka STL	0	0	1	10.3.18	17.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70407	DMTŽ POTRUBÍ PLYNOVOD	0	0	0	19.3.18	19.3.18	0	5	70101	100	5	70159	100	5	70201	100
7230	Přípojka STL	0	0	0	17.3.18	17.3.18	0	x 3	70301	0	2	70359	0	0	0	0
70459	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	0	0	0	12.3.18	19.3.18	0	x 2	70101	0	2	70359	0	6	60509	0
9790	Přípojka STL	0	0	1	10.3.18	17.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70501	PAŽENÍ	0	0	0	12.3.18	19.3.18	0	3	70159	0	x 2	70501	0	0	0	0
1500	Přípojka STL	0	0	1	10.3.18	17.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	0	1	12.3.18	19.3.18	0	2	70201	0	x 2	70301	0	3	70459	0
1600	Přípojka STL	0	0	1	17.3.18	24.3.18	0	6	60601	0	0	0	0	0	0	0
70701	NÁSYPY A SKLÁDKY	0	0	1	12.3.18	19.3.18	0	2	70201	0	2	70301	0	2	70501	0
1700	Přípojka STL	0	0	1	17.3.18	24.3.18	0	x 2	70601	0	6	60701	0	0	0	0
70859	PŘESUN HMOT TE 0	0	0	0	12.3.18	2.4.18	0	x 2	70201	0	2	70359	0	2	70501	0
9900	Přípojka STL	0	0	3	10.3.18	31.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0	0	0	0	19.3.18	26.3.18	0	2	70101	0	2	70159	0	2	70359	0
9000	Přípojka STL	0	0	1	17.3.18	24.3.18	0	x 2	70407	0	2	70459	0	6	60900	0
73104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	0	0	1	19.3.18	19.3.18	0	5	70159	100	x 5	70301	100	5	70407	100
4503	Přípojka STL	0	0	0	24.3.18	24.3.18	0	4	70701	0	4	70900	0	6	63104	0
73303	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	0	0	0	26.3.18	2.4.18	0	5	70159	100	5	70359	100	5	70407	100
3803	Přípojka STL	0	1	1	24.3.18	31.3.18	0	4	70859	0	x 5	73104	100	6	63403	0
73508	ŠACHTY NA POTRUBÍ	0	0	0	26.3.18	9.4.18	0	5	70101	100	5	70301	100	5	70359	100
8903	Přípojka STL	0	0	2	24.3.18	7.4.18	0	5	70407	100	x 5	73104	100	6	63608	0
73802	TRATIVODY	0	0	0	26.3.18	16.4.18	0	4	70459	0	5	70407	100	5	70501	100
2103	Přípojka STL	0	0	3	24.3.18	14.4.18	0	x 3	73303	0	3	73508	0	0	0	0
73859	PŘESUN HMOT TE 3	0	0	1	19.3.18	9.4.18	0	3	70459	0	3	70501	0	4	70601	0
9903	Přípojka STL	0	0	3	24.3.18	14.4.18	0	3	70859	0	x 2	73104	0	0	0	0
73900	OSTATNÍ PRÁCE TE 3	0	0	0	19.3.18	16.4.18	0	4	70459	0	4	70601	0	4	70701	0
9003	Přípojka STL	0	0	4	17.3.18	14.4.18	0	3	70900	0	x 2	73104	0	6	63900	0
76108	POTRUBÍ Z PLASTU	0	0	1	26.3.18	9.4.18	0	4	70601	0	x 5	73104	100	5	73303	100
8706	Přípojka STL	0	0	2	31.3.18	14.4.18	0	5	73508	100	4	73859	0	0	0	0
76158	POTRUBÍ OCELOVÉ	0	0	0	26.3.18	16.4.18	0	5	70301	100	5	70359	100	x 5	73104	100
8606	Přípojka STL	0	0	3	24.3.18	14.4.18	0	5	73303	100	5	73508	100	0	0	0
76207	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY	0	0	0	2.4.18	16.4.18	0	5	70407	100	5	73303	100	5	73508	100
7236	Přípojka STL	0	0	2	31.3.18	14.4.18	0	x 3	76108	0	3	76158	0	0	0	0
76258	ARMATURY, DOPLŇKY ŠACHT	0	0	0	9.4.18	16.4.18	0	5	73508	100	5	73802	100	3	76108	0
8906	Přípojka STL	0	0	1	7.4.18	14.4.18	0	3	76158	0	3	76207	0	x 6	66508	0
76307	SILNOPROUD OSTATNÍ	0	0	0	9.4.18	16.4.18	0	5	73303	100	5	73508	100	3	76158	0
7496	Přípojka STL	0	0	1	7.4.18	14.4.18	0	3	76207	0	x 3	76258	0	6	66407	0
76354	VODOROVNÁ KONSTRUKCE IS	0	0	0	9.4.18	16.4.18	0	5	73303	100	5	73508	100	5	73802	100
4206	Přípojka STL	0	0	1	7.4.18	14.4.18	0	4	73900	0	x 3	76307	0	0	0	0
76409	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS	0	0	0	9.4.18	16.4.18	0	5	73303	100	2	76108	0	2	76158	0
9366	Přípojka STL	0	0	1	7.4.18	14.4.18	0	2	76207	0	x 3	76354	0	0	0	0
76456	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ	0	0	0	9.4.18	16.4.18	0	5	76207	100	x 3	76258	0	5	76307	100
6106	Přípojka STL	0	0	1	7.4.18	14.4.18	0	5	76354	100	3	76409	0	0	0	0
76506	ÚPRAVA POVRCHŮ VNEJŠÍ IS	0	0	0	9.4.18	16.4.18	0	5	73104	100	5	73303	100	5	73508	100
6206	Přípojka STL	0	0	1	7.4.18	14.4.18	0	5	76207	100	x 3	76354	0	6	66556	0
76559	OST DOK KONST A PRÁCE IS	0	0	0	9.4.18	16.4.18	0	5	73303	100	5	73508	100	x 3	76409	0
9396	Přípojka STL	0	0	1	7.4.18	14.4.18	0	3	76456	0	3	76506	0	0	0	0
76607	NÁTĚRY POTRUBÍ	0	0	0	9.4.18	16.4.18	0	5	76158	100	5	76207	100	x 5	76258	100
7836	Přípojka STL	0	0	1	7.4.18	14.4.18	0	3	76307	0	4	76456	0	0	0	0
76659	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY	0	0	0	16.4.18	16.4.18	0	5	76108	100	5	76158	100	5	76354	100
9186	Přípojka STL	0	0	0	14.4.18	14.4.18	0	5	76506	100	5	76559	100	x 6	66709	0
76709	CHODNÍKOVÉ OBRUBY	0	0	0	16.4.18	16.4.18	0	5	76207	100	5	76354	100	5	76506	100
9176	Přípojka STL	0	0	0	14.4.18	14.4.18	0	5	76559	100	x 3	76659	0	6	66759	0
76755	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA	0	0	1	16.4.18	16.4.18	0	3	76354	0	3	76409	0	5	76607	100
5606	Přípojka STL	0	0	0	21.4.18	21.4.18	0	x 5	76659	100	5	76709	100	6	66805	0
76804	DLAŽBY IS	0	0	0	16.4.18	23.4.18	0	5	73802	100	3	76354	0	3	76506	0
4606	Přípojka STL	0	0	1	14.4.18	21.4.18	0	x 3	76659	0	3	76709	0	6	66654	0





3.1.19

Přípojka STL

Sestava obsahuje i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	% dokončení	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	Možný			V a z b y ě . 1 - 6								
					Začátek Konec	Přípustný Začátek Konec	Vynucený Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F			
76859	PŘESUN HMOT TE 6		0	1	26.3.18	16.4.18	0	3	70859	0	3	73303	0	2	73508	0
9906	Přípojka STL	0	0	3	31.3.18	21.4.18	0	3	73859	0	x 2	76108	0	0	0	0
76900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6		0	0	2.4.18	23.4.18	0	3	70900	0	3	73303	0	3	73802	0
9006	Přípojka STL	0	0	3	31.3.18	21.4.18	0	3	73900	0	2	76108	0	x 6	66900	0
79108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ		0	1	9.4.18	16.4.18	0	5	76108	100	5	76158	100	5	76207	100
8909	Přípojka STL	0	0	1	14.4.18	21.4.18	0	x 3	76258	0	4	76859	0	0	0	0
79301	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU		0	0	9.4.18	16.4.18	0	1	70501	0	4	70701	0	5	76108	100
1600	Přípojka STL	0	0	1	7.4.18	14.4.18	0	5	76158	100	x 3	76354	0	6	60601	0
79501	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ		0	1	9.4.18	16.4.18	0	5	70701	100	x 5	79301	100	3	76409	0
1709	Přípojka STL	0	0	1	14.4.18	21.4.18	0	3	76607	0	4	76900	0	0	0	0
79605	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE		0	0	23.4.18	23.4.18	0	5	76709	100	x 5	76755	100	5	76804	100
5909	Přípojka STL	0	0	0	21.4.18	21.4.18	0	5	79108	100	5	79501	100	6	69505	0
79705	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE		0	1	23.4.18	23.4.18	0	5	76659	100	5	76709	100	x 5	76755	100
5709	Přípojka STL	0	0	0	28.4.18	28.4.18	0	5	79108	100	5	79501	100	6	69605	0
79801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU		0	0	30.4.18	30.4.18	0	5	76804	100	5	79301	100	5	79501	100
1809	Přípojka STL	0	0	0	28.4.18	28.4.18	0	3	79605	0	x 3	79705	0	6	69801	0
79859	PŘESUN HMOT TE 9		0	1	23.4.18	23.4.18	0	3	73859	0	3	76755	0	3	76804	0
9909	Přípojka STL	0	0	0	28.4.18	28.4.18	0	3	76859	0	x 2	79605	0	0	0	0
79900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9		0	0	16.4.18	23.4.18	0	3	73900	0	3	76307	0	3	76456	0
9009	Přípojka STL	0	0	1	14.4.18	21.4.18	0	3	76900	0	2	79108	0	x 6	69900	0
79950	OSTATNÍ NÁKLADY, REZERVA		0	0	12.3.18	23.4.18	0	x 2	70101	0	2	70359	0	0	0	0
905A	Přípojka STL	0	0	6	10.3.18	21.4.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		0	1	23.4.18	23.4.18	0	3	79705	0	4	79801	0	x 4	79859	0
908A	Přípojka STL	0	0	0	28.4.18	28.4.18	28.4.18	5	79900	100	1	79950	0	0	0	0



3.1.19

Přípojka ROWANET

Sestava obsahuje i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	Možný Začátek Konec	Přípustný Začátek Konec	Vynucený Začátek Konec	V a z b y č. 1 - 6							
							Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F		
80101	<b>PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE</b>	0	0	19.3.18	19.3.18	0	x 6	70101	0	0	0	0	0	0
1100	Přípojka ROWANET	0	0	24.3.18	24.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	0	0	19.3.18	19.3.18	0	x 2	80101	0	6	70201	0	0	0
1200	Přípojka ROWANET	0	0	17.3.18	17.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80301	<b>HLOUBENÉ VYKOPÁVKY</b>	0	0	19.3.18	19.3.18	0	x 3	80101	0	2	80201	0	6	70301
1300	Přípojka ROWANET	0	0	24.3.18	24.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	0	0	19.3.18	26.3.18	0	x 2	80101	0	6	70359	0	0	0
9600	Přípojka ROWANET	0	0	17.3.18	24.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80509	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	0	0	19.3.18	26.3.18	0	x 2	80101	0	2	80409	0	6	70459
9790	Přípojka ROWANET	0	0	17.3.18	24.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	0	19.3.18	26.3.18	0	2	80201	0	x 2	80301	0	3	80509
1600	Přípojka ROWANET	0	0	24.3.18	31.3.18	0	6	70601	0	0	0	0	0	0
80701	NÁSYPY A SKLÁDKY	0	0	19.3.18	26.3.18	0	3	80201	0	3	80301	0	x 3	80601
1700	Přípojka ROWANET	0	0	24.3.18	31.3.18	0	3	80509	0	6	70701	0	0	0
80900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0	0	0	19.3.18	2.4.18	0	2	80101	0	2	80201	0	x 2	80301
9000	Přípojka ROWANET	0	0	17.3.18	31.3.18	0	2	80409	0	2	80509	0	6	70900
83104	<b>PODKLAD A VEDL KONSTR IS</b>	0	0	26.3.18	26.3.18	0	5	80101	17	5	80201	17	x 5	80301
4503	Přípojka ROWANET	0	0	31.3.18	31.3.18	0	4	80601	0	4	80701	0	6	73104
83307	IZOL PROTI VODĚ KONST IS	0	0	2.4.18	2.4.18	0	5	80301	17	5	80409	17	3	80509
7113	Přípojka ROWANET	0	0	31.3.18	31.3.18	0	4	80900	0	x 5	83104	17	0	0
83503	<b>KOMPLETNÍ KONSTRUKCE</b>	0	0	2.4.18	2.4.18	0	5	80301	17	5	80409	17	3	80509
3803	Přípojka ROWANET	0	1	7.4.18	7.4.18	0	x 5	83104	17	5	83307	17	6	73303
83808	ŠACHTY NA POTRUBÍ	0	0	2.4.18	16.4.18	0	5	80301	17	5	80409	17	5	80509
8903	Přípojka ROWANET	0	0	2.31.18	14.4.18	0	x 5	83104	17	5	83307	17	6	73508
83859	PŘESUN HMOT TE 3	0	0	26.3.18	9.4.18	0	3	80409	0	3	80509	0	4	80601
9903	Přípojka ROWANET	0	0	31.3.18	14.4.18	0	4	80701	0	x 2	83104	0	0	0
83900	OSTATNÍ PRÁCE TE 3	0	0	26.3.18	16.4.18	0	3	80409	0	3	80509	0	4	80701
9003	Přípojka ROWANET	0	0	24.3.18	14.4.18	0	3	80900	0	x 2	83104	0	6	73900
86103	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	0	0	16.4.18	16.4.18	0	5	83104	17	5	83307	17	x 5	83503
3806	Přípojka ROWANET	0	1	14.4.18	14.4.18	0	4	83859	0	4	83900	0	0	0
86207	<b>SLABOPROUD VEDENÍ KABEL</b>	0	0	16.4.18	16.4.18	0	5	83104	17	5	83307	17	x 5	83503
7526	Přípojka ROWANET	0	0	21.4.18	21.4.18	0	5	83808	17	5	86103	17	0	0
86257	SLABOPROUD VEDENÍ VZDUŠ	0	0	16.4.18	23.4.18	0	4	80601	0	5	83104	17	3	83503
7516	Přípojka ROWANET	0	0	14.4.18	21.4.18	0	5	83808	17	x 5	86103	17	0	0
86307	SILNOPROUD OSTATNÍ	0	0	23.4.18	23.4.18	0	5	83503	17	5	83808	17	3	86103
7496	Přípojka ROWANET	0	0	21.4.18	21.4.18	0	x 3	86207	0	3	86257	0	6	76307
86408	<b>ARMATURY, DOPLŇKY ŠACHT</b>	0	0	23.4.18	23.4.18	0	5	83503	17	5	83808	17	3	86207
8906	Přípojka ROWANET	0	0	28.4.18	28.4.18	0	3	86257	0	x 3	86307	0	6	76258
86456	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS	0	0	30.4.18	30.4.18	0	5	83503	17	5	83808	17	3	86103
6206	Přípojka ROWANET	0	0	28.4.18	28.4.18	0	3	86257	0	x 3	86408	0	6	76506
86501	<b>ZÁSYPY</b>	0	0	30.4.18	30.4.18	0	1	80701	0	5	86103	17	5	86207
1706	Přípojka ROWANET	0	0	5.5.18	5.5.18	0	3	86307	0	x 3	86456	0	0	0
86604	DLAŽBY IS	0	0	7.5.18	7.5.18	0	5	86103	17	5	86207	17	5	86257
4606	Přípojka ROWANET	0	0	5.5.18	5.5.18	0	5	86408	17	x 5	86501	17	6	76804
86709	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY	0	0	7.5.18	7.5.18	0	5	83503	17	5	86103	17	5	86207
9186	Přípojka ROWANET	0	0	5.5.18	5.5.18	0	3	86307	0	x 5	86501	17	6	76659
86759	CHODNÍKOVÉ OBRUBY	0	0	7.5.18	7.5.18	0	5	86207	17	3	86307	0	x 5	86501
9176	Přípojka ROWANET	0	0	5.5.18	5.5.18	0	3	86604	0	3	86709	0	6	76709
86805	<b>PODKLAD KOM VRCH VRSTVA</b>	0	0	7.5.18	7.5.18	0	5	86103	17	5	86207	17	x 5	86501
5606	Přípojka ROWANET	0	0	12.5.18	12.5.18	0	5	86709	17	5	86759	17	6	76755
86859	PŘESUN HMOT TE 6	0	0	16.4.18	14.5.18	0	3	83307	0	3	83859	0	2	86103
9906	Přípojka ROWANET	0	0	21.4.18	19.5.18	0	x 2	86207	0	2	86257	0	0	0
86900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6	0	0	16.4.18	14.5.18	0	3	80900	0	3	83307	0	3	83900
9006	Přípojka ROWANET	0	0	14.4.18	12.5.18	0	x 2	86207	0	2	86257	0	6	76900
89107	SLABOPROUD KOMPLET VENK	0	0	30.4.18	14.5.18	0	5	86103	17	5	86207	17	5	86257
7579	Přípojka ROWANET	0	0	5.5.18	19.5.18	0	5	86307	17	x 5	86408	17	0	0
89205	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE	0	0	14.5.18	21.5.18	0	5	86709	17	5	86759	17	x 5	86805
5909	Přípojka ROWANET	0	0	12.5.18	19.5.18	0	4	86900	0	3	89107	0	6	79605
89505	<b>VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE</b>	0	0	14.5.18	14.5.18	0	5	86709	17	5	86759	17	x 5	86805
5709	Přípojka ROWANET	0	0	19.5.18	19.5.18	0	4	86859	0	3	89107	0	6	79705
89801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	0	0	21.5.18	21.5.18	0	5	86501	17	3	86604	0	3	89107
1809	Přípojka ROWANET	0	0	19.5.18	19.5.18	0	4	89205	0	x 4	89505	0	6	79801
89859	PŘESUN HMOT TE 9	0	0	30.4.18	14.5.18	0	3	83859	0	3	86408	0	2	86456
9909	Přípojka ROWANET	0	0	5.5.18	19.5.18	0	3	86859	0	x 2	89107	0	0	0



3.1.19

Přípojka ROWANET

Sestava obsahuje i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	% dokončení	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	Možný Začátek Konec	Přípustný Začátek Konec	Vynucený Začátek Konec	V a z b y ě . 1 - 6								
								Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F			
89900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9		0	0	30.4.18	14.5.18	0	3	83900	0	3	86408	0	3	86456	0
9009	Přípojka ROWANET	0	0	2	28.4.18	12.5.18	0	3	86900	0	x 2	89107	0	6	79900	0
89950	OSTATNÍ NÁKLADY, REZERVA		0	0	19.3.18	14.5.18	0	2	80101	0	2	80201	0	x 2	80301	0
905A	Přípojka ROWANET	0	0	8	17.3.18	12.5.18	0	2	80409	0	2	80509	0	0	0	0
89980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		0	1	14.5.18	14.5.18	0	x 3	89505	0	4	89801	0	3	89859	0
908A	Přípojka ROWANET	0	0	0	19.5.18	19.5.18	19.5.18	5	89900	17	1	89950	0	0	0	0

Studentská verze



3.1.19

Veřejná komunika

Sestava obsahuje i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest. Rezerva	Možný		Přípustný		Vynucený Začátek Konec	V a z b y ě . 1 - 6								
				Začátek	Konec	Začátek	Konec		Druh	na činnost	Čas.h./ F	Druh	na činnost	Čas.h./ F	Druh	na činnost	Čas.h./ F
90101	<b>PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE</b>	0	0	1	5.11.18	5.11.18	0	x 1	12304	0	0	0	0	0	0	0	0
1100	<b>Veřejná komunika</b>	0	0	0	10.11.18	10.11.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90159	ŘEZÁNÍ VOZOVEK	0	0	0	5.11.18	12.11.18	0	x 2	90101	0	0	0	0	0	0	0	0
9190	Veřejná komunika	0	0	1	3.11.18	10.11.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90201	<b>ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY</b>	0	0	1	5.11.18	5.11.18	0	x 2	90101	0	0	0	0	0	0	0	0
1200	<b>Veřejná komunika</b>	0	0	0	10.11.18	10.11.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	0	0	0	5.11.18	12.11.18	0	2	90101	0	3	90159	0	x 2	90201	0	0
1300	Veřejná komunika	0	0	1	3.11.18	10.11.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	0	0	0	5.11.18	12.11.18	0	x 2	90101	0	2	90159	0	0	0	0	0
9600	Veřejná komunika	0	0	1	3.11.18	10.11.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90459	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	0	0	0	5.11.18	12.11.18	0	x 2	90101	0	2	90409	0	0	0	0	0
9790	Veřejná komunika	0	0	1	3.11.18	10.11.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90501	PAŽENÍ	0	0	0	5.11.18	12.11.18	0	x 2	90301	0	3	90409	0	0	0	0	0
1500	Veřejná komunika	0	0	1	3.11.18	10.11.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	0	1	5.11.18	12.11.18	0	x 2	90201	0	2	90301	0	0	0	0	0
1600	Veřejná komunika	0	0	1	10.11.18	16.11.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	<b>NÁSYPY A SKLÁDKY</b>	0	0	1	12.11.18	12.11.18	0	x 5	90101	33	3	90201	0	3	90301	0	0
1700	<b>Veřejná komunika</b>	0	0	0	16.11.18	16.11.18	0	2	90501	0	0	0	0	0	0	0	0
90751	ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍM	0	0	0	12.11.18	12.11.18	0	x 5	90201	33	5	90301	33	5	90501	33	0
1800	Veřejná komunika	0	0	0	10.11.18	10.11.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	ZHUTNĚNÍ PODL POD NÁSYPY	0	0	0	12.11.18	12.11.18	0	5	90101	33	x 3	90201	0	5	90409	33	0
2100	Veřejná komunika	0	0	0	10.11.18	10.11.18	0	2	90459	0	0	0	0	0	0	0	0
90859	PŘESUN HMOT TE 0	0	0	0	5.11.18	19.11.18	0	x 2	90201	0	2	90409	0	2	90459	0	0
9900	Veřejná komunika	0	0	2	3.11.18	16.11.18	0	2	90501	0	0	0	0	0	0	0	0
90900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0	0	0	0	5.11.18	19.11.18	0	x 2	90201	0	2	90301	0	2	90409	0	0
9000	Veřejná komunika	0	0	2	3.11.18	16.11.18	0	2	90459	0	0	0	0	0	0	0	0
93101	<b>NÁSYPY ZHUTNĚNÉ</b>	0	0	1	12.11.18	12.11.18	0	x 5	90101	33	3	90201	0	3	90459	0	0
1703	<b>Veřejná komunika</b>	0	0	0	16.11.18	16.11.18	0	3	90601	0	5	90802	33	0	0	0	0
93155	<b>PODKLAD KOM SPOD VRSTVY</b>	0	0	1	12.11.18	12.11.18	0	3	90101	0	5	90301	33	5	90409	33	0
5603	<b>Veřejná komunika</b>	0	0	0	16.11.18	16.11.18	0	3	90802	0	x 3	93101	0	0	0	0	0
93201	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	0	0	0	12.11.18	12.11.18	0	x 5	90101	33	5	90159	33	5	90301	33	0
1103	Veřejná komunika	0	0	0	10.11.18	10.11.18	0	3	90751	0	3	90802	0	0	0	0	0
93222	ZÁKLADY IS	0	0	0	12.11.18	19.11.18	0	5	90301	33	5	90501	33	3	90802	0	0
2703	Veřejná komunika	0	1	1	10.11.18	16.11.18	0	x 2	93155	0	3	93201	0	0	0	0	0
93253	ZDI NOSNÉ	0	0	0	19.11.18	19.11.18	0	5	90601	33	x 4	90701	0	5	90802	33	0
3103	Veřejná komunika	0	1	0	16.11.18	16.11.18	0	5	93201	33	5	93222	33	0	0	0	0
93301	ODPAŽENÍ	0	0	0	19.11.18	19.11.18	0	1	90501	0	5	90802	33	5	90751	33	0
1503	Veřejná komunika	0	0	0	16.11.18	16.11.18	0	x 5	93101	33	5	93253	33	0	0	0	0
93359	<b>SILNIČNÍ PROPUSTKY</b>	0	0	1	12.11.18	12.11.18	0	2	90701	0	5	90802	33	5	90751	33	0
9193	<b>Veřejná komunika</b>	0	0	0	16.11.18	16.11.18	0	x 2	93101	0	3	93201	0	0	0	0	0
93409	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY	0	0	0	19.11.18	19.11.18	0	3	90159	0	3	93155	0	5	93222	33	0
9183	Veřejná komunika	0	0	0	16.11.18	16.11.18	0	3	93301	0	x 3	93359	0	0	0	0	0
93459	CHODNÍKOVÉ OBRUBY	0	0	0	19.11.18	19.11.18	0	5	90159	33	4	90859	0	5	93222	33	0
9173	Veřejná komunika	0	0	0	16.11.18	16.11.18	0	x 3	93155	0	1	93409	0	0	0	0	0
93509	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY	0	0	0	19.11.18	19.11.18	0	5	90159	33	4	90900	0	5	93222	33	0
9163	Veřejná komunika	0	0	0	16.11.18	16.11.18	0	x 5	93155	33	3	93409	0	0	0	0	0
93553	ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK	0	0	0	19.11.18	19.11.18	0	5	90501	33	5	90802	33	5	93222	33	0
3203	Veřejná komunika	0	1	0	16.11.18	16.11.18	0	5	93253	33	x 3	93359	0	0	0	0	0
93602	TRATIVODY	0	0	0	19.11.18	26.11.18	0	4	90701	0	x 5	93359	33	5	93409	33	0
2103	Veřejná komunika	0	0	1	16.11.18	24.11.18	0	3	93459	0	3	93509	0	0	0	0	0
93624	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	0	0	0	19.11.18	19.11.18	0	3	93101	0	3	93155	0	3	93201	0	0
4503	Veřejná komunika	0	0	0	16.11.18	16.11.18	0	3	93301	0	x 3	93359	0	0	0	0	0
93653	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	0	0	0	19.11.18	19.11.18	0	5	93222	33	5	93253	33	x 3	93359	0	0
3803	Veřejná komunika	0	1	0	16.11.18	16.11.18	0	3	93553	0	3	93624	0	0	0	0	0
93708	<b>ŠACHTY NA POTRUBÍ</b>	0	0	1	19.11.18	19.11.18	0	4	90601	0	3	93101	0	x 3	93253	0	0
8903	<b>Veřejná komunika</b>	0	0	0	24.11.18	24.11.18	0	5	93624	33	3	93653	0	0	0	0	0
93718	POTRUBÍ BETONOVÉ	0	0	0	26.11.18	26.11.18	0	5	93222	33	5	93602	33	5	93624	33	0
8103	Veřejná komunika	0	0	0	24.11.18	24.11.18	0	5	93653	33	x 5	93708	33	0	0	0	0
93728	POTRUBÍ ŽELEZOBETONOVÉ	0	0	0	26.11.18	26.11.18	0	4	93301	0	5	93602	33	5	93624	33	0
8203	Veřejná komunika	0	0	0	24.11.18	24.11.18	0	5	93653	33	x 5	93708	33	0	0	0	0
93778	POTRUBÍ Z PLASTU	0	0	0	26.11.18	26.11.18	0	4	90701	0	5	93101	33	5	93624	33	0
8703	Veřejná komunika	0	0	0	24.11.18	24.11.18	0	5	93653	33	x 5	93708	33	0	0	0	0
93801	SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ	0	0	0	26.11.18	26.11.18	0	5	90751	33	5	93101	33	5	93359	33	0
1803	Veřejná komunika	0	0	0	24.11.18	24.11.18	0	5	93553	33	x 5	93708	33	0	0	0	0
93859	<b>PŘESUN HMOT TE 3</b>	0	0	1	12.11.18	19.11.18	0	3	90459	0	3	90501	0	3	90802	0	0
9903	<b>Veřejná komunika</b>	0	0	1	16.11.18	24.11.18	0	3	90859	0	x 2	93155	0	0	0	0	0
93900	OSTATNÍ PRÁCE TE 3	0	0	0	12.11.18	26.11.18	0	3	90159	0	3	90201	0	3	90802	0	0
9003	Veřejná komunika	0	0	2	10.11.18	24.11.18	0	3	90900	0	x 2	93101	0	0	0	0	0



3.1.19

Veřejná komunikace

Sestava obsahuje i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest. Rezerva	Možný		Přípustný		Vynucený		V a z b y č. 1 - 6						
				Začátek	Konec	Začátek	Konec	Začátek	Konec	Druh	na čas.h./ činnost	Druh	na čas.h./ činnost	Druh	na čas.h./ činnost	Druh
96105	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA	0	0	1	19.11.18	19.11.18	0	5	93101	33	5	93155	33	x 5	93359	33
5606	Veřejná komunika	0	0	0	24.11.18	24.11.18	0	3	93409	0	3	93509	0	0	0	0
96205	ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE	0	0	1	19.11.18	19.11.18	0	5	93155	33	5	93459	33	5	93509	33
5706	Veřejná komunika	0	0	0	24.11.18	24.11.18	0	3	93553	0	x 3	96105	0	0	0	0
96255	BETONOVÝ KRYT KOMUNIKACE	0	0	0	19.11.18	26.11.18	0	5	93101	33	x 5	93155	33	3	93459	0
5806	Veřejná komunika	0	1	1	16.11.18	24.11.18	0	3	93509	0	3	93553	0	0	0	0
96305	DLAŽBA KOMUNIKACE	0	0	0	26.11.18	26.11.18	0	5	93101	33	5	93155	33	5	93459	33
5906	Veřejná komunika	0	0	0	24.11.18	24.11.18	0	3	93553	0	x 3	96105	0	0	0	0
96409	OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY	0	0	0	26.11.18	26.11.18	0	5	93602	33	x 5	93801	33	2	96205	0
9356	Veřejná komunika	0	0	0	24.11.18	24.11.18	0	2	96255	0	2	96305	0	0	0	0
96504	DLAŽBY IS	0	0	0	26.11.18	26.11.18	0	5	93624	33	x 5	93708	33	5	93778	33
4606	Veřejná komunika	0	0	0	24.11.18	24.11.18	0	5	93801	33	3	96409	0	0	0	0
96602	VRTY DO BETONU KOMUNIK	0	0	0	26.11.18	26.11.18	0	5	93101	33	5	93155	33	3	93301	0
2606	Veřejná komunika	0	0	0	24.11.18	24.11.18	0	x 5	96105	33	5	96255	33	0	0	0
96707	VEŘEJ OSVĚTLENÍ STOŽÁRY	0	0	0	26.11.18	26.11.18	0	5	93222	33	5	93253	33	x 5	93801	33
7446	Veřejná komunika	0	0	0	24.11.18	24.11.18	0	3	96504	0	3	96602	0	0	0	0
96809	DOPLŇKY POZEM KOMUNIKACÍ	0	0	0	26.11.18	26.11.18	0	3	93459	0	3	93509	0	2	96205	0
9196	Veřejná komunika	0	0	0	24.11.18	24.11.18	0	2	96255	0	x 2	96305	0	0	0	0
96859	PŘESUN HMOT TE 6	0	0	1	19.11.18	19.11.18	0	3	90859	0	3	93201	0	4	93602	0
9906	Veřejná komunika	0	0	0	24.11.18	24.11.18	0	3	93859	0	x 2	96105	0	0	0	0
96900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6	0	0	0	19.11.18	26.11.18	0	3	90900	0	3	93624	0	3	93653	0
9006	Veřejná komunika	0	0	1	16.11.18	24.11.18	0	3	93900	0	x 2	96205	0	0	0	0
99109	ZÁBRADLÍ,SVODIDLA	0	0	0	26.11.18	26.11.18	0	5	93409	33	5	93653	33	5	93801	33
9119	Veřejná komunika	0	0	0	24.11.18	24.11.18	0	x 4	96859	0	3	96809	0	0	0	0
99129	OCHRANNÁ ZAŘÍZENÍ	0	0	0	26.11.18	26.11.18	0	5	93653	33	x 5	93801	33	3	96809	0
9129	Veřejná komunika	0	0	0	24.11.18	24.11.18	0	4	96900	0	3	99109	0	0	0	0
99157	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY	0	0	0	26.11.18	26.11.18	0	5	93728	33	4	93900	0	x 5	96205	33
7679	Veřejná komunika	0	0	0	24.11.18	24.11.18	0	5	96305	33	3	96809	0	0	0	0
99209	ZNAČKY PRO STANIČENÍ	0	0	0	26.11.18	26.11.18	0	x 3	96602	0	3	96707	0	3	96809	0
9139	Veřejná komunika	0	0	0	24.11.18	24.11.18	0	3	99109	0	3	99129	0	0	0	0
99223	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI ZDÍ	0	0	0	26.11.18	26.11.18	0	5	93253	33	5	93553	33	5	93653	33
3209	Veřejná komunika	0	0	0	24.11.18	24.11.18	0	x 5	93708	33	5	93801	33	0	0	0
99257	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ KOMPL	0	0	0	26.11.18	26.11.18	0	2	96205	0	2	96255	0	x 2	96305	0
7449	Veřejná komunika	0	0	0	24.11.18	24.11.18	0	5	96707	33	3	99223	0	0	0	0
99309	DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ	0	0	1	26.11.18	26.11.18	0	x 5	96707	33	2	99109	0	2	99129	0
9149	Veřejná komunika	0	0	0	1.12.18	1.12.18	0	2	99209	0	3	99257	0	0	0	0
99359	ODVODŇOVACÍ ŽLABY KOVOVÉ	0	0	1	26.11.18	26.11.18	0	x 5	93718	33	5	93728	33	5	93778	33
9359	Veřejná komunika	0	0	0	1.12.18	1.12.18	0	5	96409	33	3	99157	0	0	0	0
99405	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE	0	0	1	26.11.18	26.11.18	0	5	96105	33	5	96305	33	5	96602	33
5909	Veřejná komunika	0	0	0	1.12.18	1.12.18	0	3	99157	0	x 3	99359	0	0	0	0
99459	ÚPRAVY POZEM KOMUNIKACÍ	0	0	0	3.12.18	3.12.18	0	3	99129	0	3	99209	0	5	99223	33
9199	Veřejná komunika	0	0	0	1.12.18	1.12.18	0	3	99359	0	x 3	99405	0	0	0	0
99507	NÁTĚRY VENKOVNÍ	0	0	0	3.12.18	17.12.18	0	5	96707	33	3	99109	0	5	99157	33
7839	Veřejná komunika	0	0	2	1.12.18	15.12.18	0	x 4	99309	0	4	99459	0	0	0	0
99551	ODSTR SILNÍČ KONSTRUKCÍ	0	0	0	26.11.18	3.12.18	0	5	93201	33	4	93859	0	x 3	96105	0
1109	Veřejná komunika	0	0	1	24.11.18	1.12.18	0	3	96504	0	3	96602	0	0	0	0
99651	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	0	0	26.11.18	3.12.18	0	1	90601	0	3	93301	0	x 3	93718	0
1609	Veřejná komunika	0	0	1	24.11.18	1.12.18	0	4	99551	0	0	0	0	0	0	0
99709	ČIŠTĚNÍ USAZENIN	0	0	1	3.12.18	3.12.18	0	5	96409	33	5	96504	33	3	99405	0
9389	Veřejná komunika	0	0	0	8.12.18	8.12.18	0	3	99459	0	3	99651	0	x 1	99309	0
99725	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE	0	0	0	10.12.18	10.12.18	0	5	99405	33	5	99551	33	5	99651	33
5709	Veřejná komunika	0	0	0	8.12.18	8.12.18	0	x 3	99709	0	0	0	0	0	0	0
99759	DOPRAVNÍ ZNAČKY VODORŮV	0	0	0	10.12.18	10.12.18	0	5	96205	33	5	96255	33	5	99405	33
9159	Veřejná komunika	0	0	0	8.12.18	8.12.18	0	x 5	99709	33	3	99725	0	0	0	0
99801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	0	0	0	10.12.18	10.12.18	0	4	99257	0	4	99651	0	x 4	99709	0
1809	Veřejná komunika	0	0	0	8.12.18	8.12.18	0	4	99759	0	0	0	0	0	0	0
99859	PŘESUN HMOT TE 9	0	0	1	26.11.18	3.12.18	0	3	93859	0	x 3	96409	0	3	96504	0
9909	Veřejná komunika	0	0	1	1.12.18	8.12.18	0	3	96859	0	2	99223	0	0	0	0
99900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9	0	0	0	26.11.18	10.12.18	0	x 3	93778	0	3	93900	0	3	96409	0
9009	Veřejná komunika	0	0	2	24.11.18	8.12.18	0	3	96900	0	2	99129	0	0	0	0
99950	OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA	0	0	0	5.11.18	10.12.18	0	x 2	90101	0	2	90409	0	0	0	0
905A	Veřejná komunika	0	0	5	3.11.18	8.12.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99979	ZIMA	0	0	1	3.12.18	3.12.18	3.12.18	1	99405	0	1	99359	0	x 1	99309	0
Veřejná komunika	0	0	0	0	8.12.18	8.12.18	8.12.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	0	1	10.12.18	10.12.18	0	4	99507	0	x 1	99801	0	1	99859	0
908A	Veřejná komunika	0	0	0	15.12.18	15.12.18	15.12.18	1	99900	0	1	99950	0	0	0	0



3.1.19

Terénní úpravy

Sestava obsahuje i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	Možný Začátek Konec	Přípustný Začátek Konec	Vynucený Začátek Konec	V a z b y č. 1 - 6								
							Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F			
110101	<b>PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE</b>	0	0	2 12.11.18	12.11.18	0	x 6	14210	0	0	0	0	0	0	0
1100	Terénní úpravy	0	0	0 24.11.18	24.11.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	0	0	1 12.11.18	19.11.18	0	x 2	110101	0	0	0	0	0	0	0
1200	Terénní úpravy	0	0	1 16.11.18	24.11.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	0	0	0 12.11.18	26.11.18	0	2	110101	0	x 2	110201	0	0	0	0
1300	Terénní úpravy	0	0	2 10.11.18	24.11.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	0	1 12.11.18	26.11.18	0	x 2	110201	0	2	110301	0	0	0	0
1600	Terénní úpravy	0	0	2 16.11.18	1.12.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110701	NÁSYPY A SKLÁDKY	0	0	0 12.11.18	3.12.18	0	2	110101	0	x 2	110201	0	2	110301	0
1700	Terénní úpravy	0	0	3 10.11.18	1.12.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110802	ZHUTNĚNÍ PODL POD NÁSYPY	0	0	0 26.11.18	26.11.18	0	x 3	110101	0	3	110201	0	0	0	0
2100	Terénní úpravy	0	0	0 24.11.18	24.11.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0	0	0	0 12.11.18	3.12.18	0	2	110101	0	x 2	110201	0	2	110301	0
9000	Terénní úpravy	0	0	3 10.11.18	1.12.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113101	<b>NÁSYPY ZHUTNĚNÉ</b>	0	0	1 26.11.18	26.11.18	0	3	110101	0	3	110201	0	4	110601	0
1703	Terénní úpravy	0	0	0 1.12.18	1.12.18	0	4	110701	0	x 5	110802	50	0	0	0
113201	svahování a zpevl. pláně	0	0	0 3.12.18	3.12.18	0	5	110201	100	5	110301	100	4	110601	0
1803	Terénní úpravy	0	0	0 1.12.18	1.12.18	0	5	110802	100	x 3	113101	0	0	0	0
113252	TRATIVODY	0	0	0 3.12.18	3.12.18	0	3	110101	0	3	110201	0	3	110301	0
2103	Terénní úpravy	0	0	0 1.12.18	1.12.18	0	3	110802	0	x 3	113201	0	0	0	0
113308	ŠACHTY NA POTRUBÍ	0	0	0 3.12.18	3.12.18	0	5	110201	100	5	110301	100	5	110701	100
8903	Terénní úpravy	0	0	0 1.12.18	1.12.18	0	5	110802	100	x 3	113101	0	0	0	0
113402	ZÁKLADY IS	0	0	0 3.12.18	3.12.18	0	3	110101	0	5	110201	100	5	110301	100
2703	Terénní úpravy	0	1	0 1.12.18	1.12.18	0	x 3	113101	0	3	113201	0	0	0	0
113503	ZDI NOSNÉ	0	0	0 3.12.18	3.12.18	0	5	110802	100	x 5	113101	100	5	113201	100
3103	Terénní úpravy	0	1	0 1.12.18	1.12.18	0	5	113252	100	5	113402	100	0	0	0
113603	ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK	0	0	0 3.12.18	3.12.18	0	4	110900	0	x 5	113101	100	5	113201	100
3203	Terénní úpravy	0	1	0 1.12.18	1.12.18	0	3	113252	0	3	113402	0	0	0	0
113703	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	0	0	0 3.12.18	3.12.18	0	5	110802	100	x 5	113101	100	5	113201	100
3803	Terénní úpravy	0	1	0 1.12.18	1.12.18	0	3	113252	0	3	113402	0	0	0	0
113759	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY	0	0	0 3.12.18	3.12.18	0	x 3	113101	0	3	113402	0	3	113503	0
9183	Terénní úpravy	0	0	0 1.12.18	1.12.18	0	3	113603	0	3	113703	0	0	0	0
113809	CHODNÍKOVÉ OBRUBY	0	0	0 3.12.18	3.12.18	0	x 3	113308	0	3	113503	0	3	113603	0
9173	Terénní úpravy	0	0	0 1.12.18	1.12.18	0	3	113703	0	3	113759	0	0	0	0
113859	PŘESUN HMOT TE 3	0	0	0 3.12.18	3.12.18	0	4	110601	0	4	110701	0	x 2	113308	0
9903	Terénní úpravy	0	0	0 1.12.18	1.12.18	0	2	113759	0	2	113809	0	0	0	0
113900	OSTATNÍ PRÁCE TE 3	0	0	0 3.12.18	3.12.18	0	4	110601	0	4	110701	0	3	110900	0
9003	Terénní úpravy	0	0	0 1.12.18	1.12.18	0	2	113101	0	x 2	113201	0	0	0	0
116103	SLOUPY VENKOVNÍ	0	0	0 3.12.18	3.12.18	0	5	110201	100	x 3	113101	0	3	113201	0
3306	Terénní úpravy	0	0	0 1.12.18	1.12.18	0	3	113252	0	3	113402	0	0	0	0
116154	VODOROVNÁ KONSTRUKCE IS	0	0	0 3.12.18	3.12.18	0	x 5	113402	100	3	113503	0	3	113603	0
4206	Terénní úpravy	0	0	0 1.12.18	1.12.18	0	3	113703	0	5	116103	100	0	0	0
116204	ZAJIŠŤOVACÍ KONSTR. IS	0	0	0 3.12.18	3.12.18	0	5	110201	100	5	110301	100	x 3	113101	0
4506	Terénní úpravy	0	0	0 1.12.18	1.12.18	0	3	113201	0	3	113252	0	0	0	0
116254	SCHODIŠŤ STUPNĚ NA TERÉN	0	0	0 3.12.18	3.12.18	0	x 5	113101	100	5	113201	100	3	113252	0
4306	Terénní úpravy	0	1	0 1.12.18	1.12.18	0	3	113503	0	3	116154	0	0	0	0
116305	PODKLAD KOM. VRCH. VRSTVA	0	0	0 3.12.18	3.12.18	0	x 5	113101	100	5	113308	100	5	113759	100
5606	Terénní úpravy	0	0	0 1.12.18	1.12.18	0	5	113809	100	5	116154	100	0	0	0
116355	DLAŽBA KOMUNIKACE	0	0	0 3.12.18	3.12.18	0	x 5	113101	100	5	113252	100	3	116103	0
5906	Terénní úpravy	0	0	0 1.12.18	1.12.18	0	3	116254	0	5	116305	100	0	0	0
116408	POTRUBÍ Z DRENÁŽEK	0	0	0 3.12.18	3.12.18	0	5	110201	100	5	110301	100	x 3	113201	0
8806	Terénní úpravy	0	0	0 1.12.18	1.12.18	0	3	113703	0	3	116204	0	0	0	0
116453	ZÍDKY PLOTY A ZÁBRADLÍ	0	0	0 3.12.18	3.12.18	0	x 5	113201	100	3	113402	0	3	113603	0
3406	Terénní úpravy	0	0	0 1.12.18	1.12.18	0	5	116154	100	3	116408	0	0	0	0
116506	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS	0	0	0 3.12.18	3.12.18	0	x 3	113503	0	3	113603	0	3	113703	0
6206	Terénní úpravy	0	0	0 1.12.18	1.12.18	0	3	116154	0	3	116453	0	0	0	0
116556	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE	0	0	0 3.12.18	3.12.18	0	x 5	113703	100	5	113809	100	3	116254	0
6306	Terénní úpravy	0	1	0 1.12.18	1.12.18	0	3	116453	0	3	116506	0	0	0	0
116609	OST. DOK. KONST. A PRÁCE IS	0	0	0 3.12.18	3.12.18	0	x 5	113308	100	5	113603	100	5	113703	100
9396	Terénní úpravy	0	0	0 1.12.18	1.12.18	0	3	116408	0	3	116506	0	0	0	0
116659	HRÁZKY, NÁSTUPIŠTNÍ ZÍDKY	0	0	0 3.12.18	3.12.18	0	x 3	113759	0	3	116154	0	3	116204	0
9236	Terénní úpravy	0	0	0 1.12.18	1.12.18	0	3	116254	0	3	116453	0	0	0	0
116704	DLAŽBY IS	0	0	0 3.12.18	3.12.18	0	x 5	113809	100	5	116204	100	3	116254	0
4606	Terénní úpravy	0	0	0 1.12.18	1.12.18	0	3	116609	0	3	116659	0	0	0	0
116759	ŽELEZNIČNÍ ÚPRAVY PLOCH	0	0	0 3.12.18	3.12.18	0	x 3	113308	0	4	113859	0	3	116408	0
9226	Terénní úpravy	0	0	0 1.12.18	1.12.18	0	3	116659	0	3	116704	0	0	0	0



3.1.19

Terénní úpravy

Sestava obsahuje i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	% dokončení	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	Možný			V a z b y č. 1 - 6									
					Začátek Konec	Přípustný Začátek Konec	Vynucený Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F				
116809	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS		0	0	0	3.12.18	3.12.18	0	x 5	113201	100	3	113308	0	3	116204	0
9366	Terénní úpravy	0	0	0	1.12.18	1.12.18	0	3	116408	0	3	116556	0	0	0	0	
116859	PŘESUN HMOT TE 6		0	1	26.11.18	26.11.18	0	x 4	113503	0	4	113859	0	4	116103	0	
9906	Terénní úpravy	0	0	0	1.12.18	1.12.18	0	4	116254	0	4	116355	0	0	0	0	
116900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6		0	0	3.12.18	3.12.18	0	5	110900	100	x 3	113603	0	3	113900	0	
9006	Terénní úpravy	0	0	0	1.12.18	1.12.18	0	2	116609	0	2	116759	0	0	0	0	
119101	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU		0	2	19.11.18	19.11.18	0	4	113201	0	1	9727	0	4	116355	0	
1809	Terénní úpravy	0	0	0	1.12.18	1.12.18	0	4	116704	0	4	116859	0	x 2	96205	0	
119102	ZIMA		0	1	3.12.18	3.12.18	3.12.18	x 1	119101	0	0	0	0	0	0	0	
	Terénní úpravy	0	0	0	8.12.18	8.12.18	8.12.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
119203	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI ZDÍ		0	0	3.12.18	3.12.18	0	x 5	113603	100	5	113703	100	3	116204	0	
3209	Terénní úpravy	0	0	0	1.12.18	1.12.18	0	5	116453	100	3	116506	0	0	0	0	
119253	DROBNÁ ARCHITEKTURA		0	0	3.12.18	3.12.18	0	x 5	113703	100	3	116403	0	3	116453	0	
3409	Terénní úpravy	0	0	0	1.12.18	1.12.18	0	3	116556	0	3	116704	0	0	0	0	
119309	ODVODŇOVACÍ ŽLABY KOVOVÉ		0	0	3.12.18	10.12.18	0	x 3	116659	0	3	116704	0	3	116809	0	
9359	Terénní úpravy	0	0	1	1.12.18	8.12.18	0	3	119203	0	3	119253	0	0	0	0	
119405	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE		0	0	3.12.18	10.12.18	0	4	113900	0	5	116355	100	5	116305	100	
5909	Terénní úpravy	0	0	1	1.12.18	8.12.18	0	x 4	119101	0	5	119309	100	0	0	0	
119507	NÁTĚRY VENKOVNÍ		0	0	3.12.18	10.12.18	0	x 5	116105	100	4	116506	0	4	116609	0	
7839	Terénní úpravy	0	0	1	1.12.18	8.12.18	0	4	116759	0	4	116809	0	0	0	0	
119609	ZKOUŠKY TĚSNOSTI NÁDRŽÍ		0	0	3.12.18	10.12.18	0	5	113703	100	3	116556	0	3	116609	0	
9339	Terénní úpravy	0	0	1	1.12.18	8.12.18	0	x 3	119101	0	3	119203	0	0	0	0	
119709	ČISTĚNÍ USAZENIN		0	0	3.12.18	10.12.18	0	x 3	116809	0	4	116900	0	4	119253	0	
9389	Terénní úpravy	0	0	1	1.12.18	8.12.18	0	4	119507	0	4	119609	0	0	0	0	
119809	DOPRAVNÍ ZNAČKY VODOROV		0	0	3.12.18	10.12.18	0	x 5	116355	100	5	116659	100	5	116704	100	
9159	Terénní úpravy	0	0	1	1.12.18	8.12.18	0	5	119405	100	5	119709	100	0	0	0	
119859	PŘESUN HMOT TE 9		0	0	3.12.18	3.12.18	0	3	113859	0	x 3	116859	0	3	116759	0	
9909	Terénní úpravy	0	0	0	1.12.18	1.12.18	0	2	119203	0	2	119253	0	0	0	0	
119900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9		0	0	3.12.18	3.12.18	0	x 3	113900	0	3	116305	0	3	116759	0	
9009	Terénní úpravy	0	0	0	1.12.18	1.12.18	0	3	116809	0	3	116900	0	0	0	0	
119950	OSTATNÍ NÁKLADY, REZERVA		0	0	12.11.18	3.12.18	0	2	110101	0	2	110201	0	2	110301	0	
905A	Terénní úpravy	0	0	3	10.11.18	1.12.18	0	x 2	110601	0	2	110701	0	0	0	0	
119980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		0	1	3.12.18	3.12.18	0	4	119405	0	4	119809	0	5	119859	100	
908A	Terénní úpravy	0	0	0	8.12.18	8.12.18	8.12.18	5	119900	100	1	119950	0	x 1	119101	0	
120000	KOLAUDACE		0	1	27.12.18	27.12.18	27.12.18	2	19700	0	2	18900	0	2	19801	0	
	Komplet	0	0	0	29.12.18	29.12.18	29.12.18	2	19950	0	2	19980	0	x 2	9980	0	



3.1.19

Komplet

Sestava obsahuje i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	Rozvin.	Doba	Možný	Přípustný	Vynucený	V a z b y ě . 1 - 6							
				Začátek	Začátek	Začátek	Druh	na	Čas.h./	Druh	na	Čas.h./	Druh	na
ČísDB	% dokončení	T.přest.	Rezerva	Konec	Konec	Konec	činnost	F	činnost	F	činnost	F	činnost	F

**Vysvětlivky zkratk zázhlaví**

Index	Číselné označení činnosti v projektu
ČísDB	Číselný kód činnosti z databáze
Rozvin.	Doba rozvinutí činnosti v časových jednotkách
T.přest.	Technologická přestávka v časových jednotkách
Druh	Druh vazby v síťovém grafu
	1 - Konec - začátek
	2 - Začátek - začátek
	3 - Kritické přiblížení
	4 - Konec - konec
	5 - Stavebně technologická
	6 - Proudová
	7 - Částečná začátek - začátek
	8 - Částečná konec - konec
Čas.h.	Časová hodnota vazby v časových jednotkách
F	Součinitel pracovní fronty v %
x	Označení hlavní vazby

Poznámka - Termínem startu činnosti je okamžik začátku první časové jednotky průběhu činnosti  
 Termínem konce činnosti je okamžik konce poslední časové jednotky průběhu činnosti  
 Termínem aktualizace je okamžik konce časové jednotky tohoto termínu

Studentská verze