

# Příloha 1 – Harmonogram

	i	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	IV.	2020				2021				2022	
								I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.
1		→	<b>Bytový dům Ve Lhotce</b>	<b>751 dny</b>	<b>04.05. 20</b>	<b>24.05. 22</b>											
2	📅	→	Předání staveniště	1 den	04.05. 20	04.05. 20											
3		→	Přípravné práce - zařízení staveniště, drobné stavební přípravné práce	30 dny	04.05. 20	02.06. 20											
4		→	Demolice	60 dny	24.05. 20	22.07. 20											
5		→	<b>Stavební část - BD</b>	<b>652 dny</b>	<b>23.07. 20</b>	<b>05.05. 22</b>											
6		→	Zemní práce	90 dny	23.07. 20	20.10. 20											
7		→	Zajištění stavební jámy	75 dny	17.08. 20	30.10. 20											
8		→	<b>ŽB</b>	<b>367 dny</b>	<b>31.10. 20</b>	<b>01.11. 21</b>											
9		→	PP	115 dny	31.10. 20	22.02. 21											
10		→	NP	252 dny	23.02. 21	01.11. 21											
11		→	Střecha	30 dny	02.11. 21	01.12. 21											
12		→	ZTI, UT	210 dny	24.04. 21	19.11. 21											
13		→	VZT	180 dny	24.05. 21	19.11. 21											
14		→	Elektro	230 dny	29.04. 21	14.12. 21											
15		→	Okna	200 dny	14.04. 21	30.10. 21											
16		→	Hrubé podlahy	150 dny	13.09. 21	09.02. 22											
17		→	Kompletace podlah	170 dny	13.10. 21	31.03. 22											
18		→	Kompletace vnitřní dveře	125 dny	01.01. 22	05.05. 22											
19		→	Kompletace ZP	125 dny	12.12. 21	15.04. 22											
20		→	Sadové úpravy, ČTÚ	19 dny	02.12. 21	20.12. 21											
21		→	Komplexní zkoušky, zkušební provoz, převjímací řízení	19 dny	06.05. 22	24.05. 22											

