



5.11.19

SO01 - P elofky

Sestava mfe obsahovat i innosti s nulovou dobou. Kritické innosti jsou vypsány červeně, zpoždění modře.

Index ísDB	Název innosti	Rozvin. % dokon ení	Doba T.p est. Rezerva	RV	Možný P ípustnýVynucený			V a z b y . 1 - 6							
					Za átek Konec	Za átek Konec	Za átek Konec	Druh na innost	as.h./ F	Druh na innost	as.h./ F	Druh na innost	as.h./ F		
101	P ÍPRAVNÉ A P IDR PRÁCE	0	3	0	22.7.19	22.7.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1100	SO01 - P elofky	0	0	0	9.8.19	9.8.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	BOURÁNÍ ZDIVA A PILÍ	0	1	0	22.7.19	22.7.19	0	x 2	101	0	0	0	0	0	0
9620	SO07 zpev. ploch	0	0	0	26.7.19	26.7.19	26.7.19	0	0	0	0	0	0	0	0
159	EZÁNÍ VOZOVEK	0	0	0	22.8.19	29.7.19	0	x 2	101	0	0	0	0	0	0
9190	SO01 - P elofky	0	1	0	0.0.00	26.7.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	0	1	0	22.7.19	29.7.19	0	x 2	101	0	3	159	0	0	0
1300	SO01 - P elofky	0	1	0	26.7.19	2.8.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	ERPÁNÍ VODY	0	1	0	22.7.19	5.8.19	0	x 2	101	0	0	0	0	0	0
1101	SO01 - P elofky	0	2	0	26.7.19	9.8.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
359	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	0	0	0	22.7.19	12.8.19	0	x 2	101	0	2	159	0	0	0
9600	SO01 - P elofky	0	3	0	0.0.00	9.8.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	DMTí POTRUBÍ KANALIZACE	0	0	0	12.8.19	12.8.19	0	x 3	101	0	3	159	0	3	302
7210	SO01 - P elofky	0	0	0	9.8.19	9.8.19	0	3	301	0	3	359	0	0	0
459	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	0	0	0	22.7.19	12.8.19	0	x 2	101	0	2	359	0	0	0
9790	SO01 - P elofky	0	3	0	0.0.00	9.8.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501	PAĚENÍ	0	3	0	22.7.19	29.7.19	0	3	159	0	x 2	301	0	0	0
1500	SO01 - P elofky	0	1	0	9.8.19	16.8.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
601	P EMÍST NÍ VÝKOPKU	0	1	0	22.7.19	12.8.19	0	2	159	0	2	302	0	x 2	301
1600	SO01 - P elofky	0	3	0	26.7.19	16.8.19	0	3	459	0	0	0	0	0	0
701	NÁŠYPY A SKLÁDKY	0	1	2	22.7.19	12.8.19	0	2	302	0	2	301	0	2	359
1700	SO01 - P elofky	0	3	0	26.7.19	16.8.19	0	x 2	601	0	0	0	0	0	0
807	IZOL PROTI TLAKOVÉ VOD	0	0	0	12.8.19	12.8.19	0	x 5	101	0	5	301	0	5	359
7110	SO01 - P elofky	0	0	0	9.8.19	9.8.19	0	5	407	0	5	459	0	0	0
859	P ESUN HMOT TE 0	0	0	3	22.7.19	9.9.19	0	2	359	0	2	459	0	x 2	501
9900	SO01 - P elofky	0	7	0	0.0.00	6.9.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0	0	0	3	22.7.19	19.8.19	0	2	101	0	2	159	0	2	359
9000	SO01 - P elofky	0	4	0	0.0.00	16.8.19	0	2	459	0	x 2	501	0	0	0
3104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	0	1	0	12.8.19	12.8.19	0	5	301	0	x 5	407	0	4	701
4503	SO01 - P elofky	0	0	0	16.8.19	16.8.19	0	5	807	0	4	900	0	0	0
3203	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	0	0	-1	19.8.19	9.9.19	0	4	601	0	4	701	0	5	807
3803	SO01 - P elofky	0	1	3	16.8.19	6.9.19	0	4	859	0	x 5	3104	0	0	0
3303	STOKY	0	0	-1	19.8.19	19.8.19	0	5	359	0	5	501	0	4	701
3503	SO01 - P elofky	0	1	0	16.8.19	16.8.19	0	5	807	0	x 5	3104	0	0	0
3408	MAČHTY NA POTRUBÍ	0	0	3	19.8.19	19.8.19	0	5	359	0	5	407	0	5	501
8903	SO01 - P elofky	0	0	0	6.9.19	6.9.19	0	x 5	3104	0	3	3303	0	0	0
3509	OST DOK KONST A PRÁCE IS	0	0	3	19.8.19	9.9.19	0	4	601	0	5	807	0	x 5	3104
9393	SO01 - P elofky	0	0	3	16.8.19	6.9.19	0	3	3203	0	3	3303	0	0	0
3602	TRATIVODY	0	0	4	12.8.19	16.9.19	0	5	159	0	5	302	0	5	301
2103	SO01 - P elofky	0	5	0	9.8.19	13.9.19	0	x 5	407	0	4	601	0	0	0
3859	P ESUN HMOT TE 3	0	1	3	12.8.19	23.9.19	0	3	407	0	3	501	0	3	807
9903	SO01 - P elofky	0	0	6	16.8.19	27.9.19	0	3	859	0	x 2	3104	0	0	0
3900	OSTATNÍ PRÁCE TE 3	0	0	4	12.8.19	23.9.19	0	2	459	0	4	701	0	3	807
9003	SO01 - P elofky	0	0	6	9.8.19	20.9.19	0	3	900	0	x 2	3104	0	0	0
6103	OBEZDÍVKY TOL	0	0	2	19.8.19	30.9.19	0	5	501	0	4	701	0	x 5	3104
3603	SO01 - P elofky	0	1	6	16.8.19	27.9.19	0	5	3203	0	5	3303	0	0	0
6157	IZOLACE PROTICHEMICKÁ	0	0	0	9.9.19	9.9.19	0	5	3104	0	5	3203	0	5	3303
7156	SO01 - P elofky	0	0	0	6.9.19	6.9.19	0	x 5	3408	0	5	3509	0	0	0
6218	POTRUBÍ BETONOVÉ	0	0	0	9.9.19	16.9.19	0	5	3104	0	5	3203	0	x 3	3408
8106	SO01 - P elofky	0	1	0	6.9.19	13.9.19	0	5	3602	0	5	6157	0	0	0
6228	POTRUBÍ ĚLEZOBETONOVÉ	0	0	0	9.9.19	16.9.19	0	5	3104	0	5	3203	0	x 3	3408
8206	SO01 - P elofky	0	1	0	6.9.19	13.9.19	0	5	3602	0	5	6157	0	0	0
6238	POTRUBÍ KAMENINOVÉ	0	0	0	9.9.19	16.9.19	0	5	3104	0	5	3203	0	x 3	3408
8306	SO01 - P elofky	0	1	0	6.9.19	13.9.19	0	5	3509	0	5	6157	0	0	0
6258	POTRUBÍ LITINOVÉ	0	0	1	9.9.19	16.9.19	0	5	3104	0	5	3203	0	x 3	3408
8506	SO01 - P elofky	0	1	0	6.9.19	13.9.19	0	5	3509	0	5	6157	0	0	0
6268	POTRUBÍ OCELOVÉ	0	0	1	9.9.19	16.9.19	0	5	3104	0	5	3203	0	5	3303
8606	SO01 - P elofky	0	1	0	6.9.19	13.9.19	0	x 3	3408	0	5	6157	0	0	0
6278	POTRUBÍ Z PLASTU	0	1	0	9.9.19	9.9.19	0	5	3104	0	5	3203	0	3	3408
8706	SO01 - P elofky	0	0	0	13.9.19	13.9.19	0	5	3509	0	x 5	6157	0	0	0
6307	KANALIZACE VNIT NÍ	0	0	0	16.9.19	16.9.19	0	3	6218	0	3	6238	0	3	6258
7216	SO01 - P elofky	0	0	0	13.9.19	13.9.19	0	3	6268	0	x 3	6278	0	0	0
6354	VODOROVNÁ KONSTRUKCE IS	0	0	0	9.9.19	30.9.19	0	4	3859	0	5	6103	0	x 5	6218
4206	SO01 - P elofky	0	0	3	6.9.19	27.9.19	0	5	6228	0	5	6238	0	0	0
6409	DROBNÉ P EDM A ZA ÍZ IS	0	1	0	16.9.19	16.9.19	0	3	3509	0	4	3900	0	3	6268
9366	SO01 - P elofky	0	0	0	20.9.19	20.9.19	0	3	6278	0	x 3	6307	0	0	0
6456	ÚPRAVA POVRCH VNÍ IS	0	0	1	16.9.19	30.9.19	0	5	3203	0	5	3303	0	5	3408
6206	SO01 - P elofky	0	0	2	20.9.19	4.10.19	0	3	6354	0	x 3	6409	0	0	0



5.11.19

SO01 - P elofky

Sestava m fe obsahovat i innosti s nulovou dobou. Kritické innosti jsou vypsané červeně, zpožděné modře.

Index ísDB	Název innosti	% dokonění	Rozvin. T.p est.	Doba Rezerva	RV	Možný P ípustnýVynucený			V a z b y . 1 - 6								
						Za átek Konec	Za átek Konec	Za átek Konec	Druh na innost	na as.h./ F	Druh na innost	na as.h./ F	Druh na innost	na as.h./ F			
6508	ARMATURY,DOPL KY TACHET	0	0	1	0	16.9.19	30.9.19	0	5	3408	0	5	3509	0	5	3602	0
8906	SO01 - P elofky	0	0	2		20.9.19	4.10.19	0	3	6307	0	x 3	6409	0	0	0	0
6559	OTEV ENÉ STOKY A FÍLABY	0	0	0	2	9.9.19	7.10.19	0	5	3303	0	x 5	3408	0	5	3602	0
9356	SO01 - P elofky	0	0	4		6.9.19	4.10.19	0	5	6157	0	3	6354	0	0	0	0
6606	ÚPRAVA POVRCH VNIT NÍ	0	0	0	0	23.9.19	7.10.19	0	5	3203	0	5	3303	0	5	3408	0
6106	SO01 - P elofky	0	0	2		20.9.19	4.10.19	0	3	6409	0	x 3	6508	0	0	0	0
6707	NÁT RY POTRUBÍ	0	0	0	0	23.9.19	23.9.19	0	5	3203	0	3	6258	0	3	6268	0
7836	SO01 - P elofky	0	0	0		20.9.19	20.9.19	0	3	6307	0	x 4	6409	0	0	0	0
6759	CHODNÍKOVÉ OBRUBY	0	0	0	0	23.9.19	7.10.19	0	5	6354	0	5	6409	0	x 5	6456	0
9176	SO01 - P elofky	0	0	2		20.9.19	4.10.19	0	5	6559	0	5	6707	0	0	0	0
6805	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA	0	0	0	2	23.9.19	7.10.19	0	5	6307	0	5	6354	0	x 5	6409	0
5606	SO01 - P elofky	0	0	2		20.9.19	4.10.19	0	5	6559	0	5	6759	0	0	0	0
6859	P ESUN HMOT TE 6	0	0	0	4	9.9.19	7.10.19	0	3	859	0	3	3509	0	3	3602	0
9906	SO01 - P elofky	0	0	4		6.9.19	4.10.19	0	3	3859	0	x 2	6157	0	0	0	0
6900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6	0	0	0	2	9.9.19	7.10.19	0	3	900	0	3	3509	0	3	3602	0
9006	SO01 - P elofky	0	0	4		6.9.19	4.10.19	0	3	3900	0	x 2	6228	0	0	0	0
9108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ	0	0	1	0	16.9.19	16.9.19	0	5	6218	0	5	6228	0	5	6238	0
8909	SO01 - P elofky	0	0	0		20.9.19	20.9.19	0	5	6258	0	x 5	6278	0	0	0	0
9203	OBEZDÍVKY TÍPOL	0	0	0	2	23.9.19	7.10.19	0	5	3303	0	5	6103	0	3	6559	0
3603	SO01 - P elofky	0	1	2		20.9.19	4.10.19	0	3	6606	0	x 3	9108	0	0	0	0
9301	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	0	0	1	0	23.9.19	23.9.19	0	5	6238	0	5	6258	0	5	6268	0
1709	SO01 - P elofky	0	0	0		27.9.19	27.9.19	0	5	6278	0	3	6707	0	x 1	9108	0
9401	ZÁSYPY	0	0	1	0	30.9.19	30.9.19	0	5	6103	0	3	6456	0	4	6900	0
1706	SO01 - P elofky	0	0	0		4.10.19	4.10.19	0	5	9108	0	x 5	9301	0	0	0	0
9605	ODPAŘENÍ	0	0	1	0	7.10.19	7.10.19	0	5	6559	0	5	6759	0	5	6805	0
1503	SO01 - P elofky	0	0	0		11.10.19	11.10.19	0	5	9108	0	x 5	9401	0	0	0	0
9705	VYSPRAVENÍ KRYTU FÍVICE	0	0	0	1	7.10.19	14.10.19	0	5	6759	0	5	6805	0	4	6859	0
5709	SO01 - P elofky	0	0	1		4.10.19	11.10.19	0	5	9108	0	x 5	9401	0	0	0	0
9801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	0	0	0	0	14.10.19	14.10.19	0	5	6759	0	5	9301	0	3	9401	0
1809	SO01 - P elofky	0	0	0		11.10.19	11.10.19	0	x 4	9605	0	4	9705	0	0	0	0
9859	P ESUN HMOT TE 9	0	0	1	0	7.10.19	7.10.19	0	3	3859	0	3	6508	0	3	6606	0
9909	SO01 - P elofky	0	0	0		11.10.19	11.10.19	0	3	6859	0	x 2	9605	0	0	0	0
9900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9	0	0	0	2	23.9.19	7.10.19	0	3	3900	0	x 3	6456	0	3	6606	0
9009	SO01 - P elofky	0	0	2		20.9.19	4.10.19	0	3	6900	0	2	9108	0	0	0	0
9950	OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA	0	0	0	11	22.7.19	7.10.19	0	2	101	0	2	302	0	2	359	0
905A	SO01 - P elofky	0	0	11		0.0.00	4.10.19	0	2	459	0	x 2	501	0	0	0	0
9980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	0	1	0	7.10.19	7.10.19	0	3	9203	0	4	9801	0	x 3	9859	0
908A	SO01 - P elofky	0	0	0		11.10.19	11.10.19	11.10.19	3	9900	0	5	9950	0	0	0	0



5.11.19

SO02 Kan. p ípoj

Sestava m fe obsahovat i innosti s nulovou dobou. Kritické innosti jsou vypsaný erven , zpříkl né mod e.

Index ísDB	Název innosti	Rozvin. T.p	Doba est. Rezerva	RV	Možný P ípustnýVynucený			V a z b y . 1 - 6							
					Za átek Konec	Za átek Konec	Za átek Konec	Druh na innost	na as.h./ F	Druh na innost	na as.h./ F	Druh na innost	na as.h./ F		
10101	P ÍPRAVNÉ A P ÍDR PRÁCE	0	1	0	12.8.19	12.8.19	0	x 6	101	0	0	0	0	0	0
1100	SO02 Kan. p ípoj	0	0	0	16.8.19	16.8.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10159	EZÁNÍ VOZOVEK	0	0	0	12.8.19	12.8.19	0	x 2	10101	0	0	0	0	0	0
9190	SO02 Kan. p ípoj	0	0	0	9.8.19	9.8.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10201	ERPÁNÍ VODY	0	1	0	12.8.19	12.8.19	0	x 2	10101	0	0	0	0	0	0
1101	SO02 Kan. p ípoj	0	0	0	16.8.19	16.8.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	0	1	0	12.8.19	12.8.19	0	2	10101	0	3	10159	0	x 2	10201
1300	SO02 Kan. p ípoj	0	0	0	16.8.19	16.8.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10359	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	0	0	0	12.8.19	19.8.19	0	x 2	10101	0	2	10159	0	0	0
9600	SO02 Kan. p ípoj	0	0	1	9.8.19	16.8.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10407	DMTí POTRUBÍ KANALIZACE	0	0	0	19.8.19	19.8.19	0	3	10101	0	3	10159	0	3	10201
7210	SO02 Kan. p ípoj	0	0	0	16.8.19	16.8.19	0	x 3	10301	0	3	10359	0	0	0
10459	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	0	0	0	12.8.19	19.8.19	0	x 2	10101	0	2	10359	0	0	0
9790	SO02 Kan. p ípoj	0	0	1	9.8.19	16.8.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10501	PAÍENÍ	0	3	0	12.8.19	12.8.19	0	3	10159	0	x 2	10301	0	0	0
1500	SO02 Kan. p ípoj	0	0	0	30.8.19	30.8.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10601	P EMÍST NÍ VÝKOPKU	0	1	0	12.8.19	26.8.19	0	2	10159	0	2	10201	0	x 2	10301
1600	SO02 Kan. p ípoj	0	0	2	16.8.19	30.8.19	0	3	10459	0	0	0	0	0	0
10701	NÁSYPY A SKLÁDKY	0	1	0	12.8.19	26.8.19	0	2	10201	0	2	10301	0	2	10359
1700	SO02 Kan. p ípoj	0	0	2	16.8.19	30.8.19	0	x 2	10601	0	0	0	0	0	0
10807	IZOL PROTI TLAKOVÉ VOD	0	0	0	19.8.19	19.8.19	0	5	10101	33	x 5	10301	33	5	10359
7110	SO02 Kan. p ípoj	0	0	0	16.8.19	16.8.19	0	5	10407	33	5	10459	33	0	0
10859	P ESUN HMOT TE 0	0	0	2	12.8.19	14.10.19	0	2	10359	0	2	10459	0	x 2	10501
9900	SO02 Kan. p ípoj	0	0	9	9.8.19	11.10.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0	0	0	1	12.8.19	2.9.19	0	2	10101	0	2	10159	0	2	10359
9000	SO02 Kan. p ípoj	0	0	3	9.8.19	30.8.19	0	2	10459	0	x 2	10501	0	0	0
13104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	0	2	0	19.8.19	19.8.19	0	x 5	10301	33	5	10407	33	4	10701
4503	SO02 Kan. p ípoj	0	0	0	30.8.19	30.8.19	0	5	10807	33	4	10900	0	0	0
13203	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	0	7	0	26.8.19	26.8.19	0	4	10601	0	4	10701	0	5	10807
3803	SO02 Kan. p ípoj	0	1	0	11.10.19	11.10.19	0	4	10859	0	x 5	13104	33	0	0
13303	STOKY	0	0	0	2.9.19	2.9.19	0	5	10359	33	5	10501	33	4	10701
3503	SO02 Kan. p ípoj	0	1	0	30.8.19	30.8.19	0	5	10807	33	x 5	13104	33	0	0
13408	TRACHTY NA POTRUBÍ	0	7	0	2.9.19	2.9.19	0	5	10359	33	5	10407	33	5	10501
8903	SO02 Kan. p ípoj	0	0	0	18.10.19	18.10.19	0	5	13104	33	x 3	13303	0	0	0
13509	OST DOK KONST A PRÁCE IS	0	0	1	14.10.19	21.10.19	0	4	10601	0	5	10807	33	5	13104
9393	SO02 Kan. p ípoj	0	0	1	11.10.19	18.10.19	0	x 3	13203	0	3	13303	0	0	0
13602	TRATIVODY	0	0	5	19.8.19	4.11.19	0	5	10159	33	5	10201	33	5	10301
2103	SO02 Kan. p ípoj	0	0	11	16.8.19	1.11.19	0	5	10407	33	x 4	10601	0	0	0
13859	P ESUN HMOT TE 3	0	1	7	26.8.19	11.11.19	0	3	10407	0	x 3	10501	0	3	10807
9903	SO02 Kan. p ípoj	0	0	11	30.8.19	15.11.19	0	3	10859	0	2	13104	0	0	0
13900	OSTATNÍ PRÁCE TE 3	0	0	4	19.8.19	11.11.19	0	2	10459	0	4	10701	0	3	10807
9003	SO02 Kan. p ípoj	0	0	12	16.8.19	8.11.19	0	3	10900	0	x 2	13104	0	0	0
16103	OBEZDÍVKY TROL	0	0	0	21.10.19	18.11.19	0	5	10501	33	4	10701	0	5	13104
3603	SO02 Kan. p ípoj	0	1	4	18.10.19	15.11.19	0	x 5	13203	33	5	13303	33	0	0
16157	IZOLACE PROTICHEMICKÁ	0	0	0	21.10.19	21.10.19	0	5	13104	33	5	13203	33	5	13303
7156	SO02 Kan. p ípoj	0	0	0	18.10.19	18.10.19	0	x 5	13408	33	5	13509	33	0	0
16218	POTRUBÍ BETONOVÉ	0	0	1	21.10.19	4.11.19	0	5	13104	33	5	13203	33	x 3	13408
8106	SO02 Kan. p ípoj	0	0	2	18.10.19	1.11.19	0	5	13602	33	5	16157	33	0	0
16228	POTRUBÍ ñELEZOBETONOVÉ	0	0	0	21.10.19	11.11.19	0	5	13104	33	5	13203	33	x 3	13408
8206	SO02 Kan. p ípoj	0	0	3	18.10.19	8.11.19	0	5	13602	33	5	16157	33	0	0
16238	POTRUBÍ KAMENINOVÉ	0	1	0	21.10.19	29.10.19	0	5	13104	33	x 5	13203	33	3	13408
8306	SO02 Kan. p ípoj	0	0	1	25.10.19	1.11.19	0	5	13509	33	5	16157	33	0	0
16258	POTRUBÍ LITINOVÉ	0	0	1	21.10.19	4.11.19	0	5	13104	33	5	13203	33	x 3	13408
8506	SO02 Kan. p ípoj	0	0	2	18.10.19	1.11.19	0	5	13509	33	5	16157	33	0	0
16268	POTRUBÍ OCELOVÉ	0	0	1	21.10.19	4.11.19	0	5	13104	33	5	13203	33	5	13303
8606	SO02 Kan. p ípoj	0	0	2	18.10.19	1.11.19	0	x 3	13408	0	5	16157	33	0	0
16278	POTRUBÍ Z PLASTU	0	2	0	21.10.19	21.10.19	0	5	13104	33	5	13203	33	3	13408
8706	SO02 Kan. p ípoj	0	0	0	1.11.19	1.11.19	0	5	13509	33	x 5	16157	33	0	0
16307	KANALIZACE VNIT NÍ	0	0	0	4.11.19	4.11.19	0	3	16218	0	3	16238	0	3	16258
7216	SO02 Kan. p ípoj	0	0	0	1.11.19	1.11.19	0	3	16268	0	x 3	16278	0	0	0
16354	VODOROVNÁ KONSTRUKCE IS	0	0	0	29.10.19	18.11.19	0	4	13859	0	5	16103	33	5	16218
4206	SO02 Kan. p ípoj	0	0	3	25.10.19	15.11.19	0	5	16228	33	x 5	16238	33	0	0
16409	DROBNÉ P EDM A ZA ÍZ IS	0	1	0	4.11.19	4.11.19	0	3	13509	0	4	13900	0	3	16268
9366	SO02 Kan. p ípoj	0	0	0	8.11.19	8.11.19	0	3	16278	0	x 3	16307	0	0	0
16456	ÚPRAVA POVRCH VNÍŠ IS	0	1	0	4.11.19	18.11.19	0	5	13203	33	5	13303	33	5	13408
6206	SO02 Kan. p ípoj	0	0	2	8.11.19	22.11.19	0	3	16354	0	x 3	16409	0	0	0
16508	ARMATURY DOPL KY TRACHET	0	1	0	4.11.19	25.11.19	0	5	13408	33	5	13509	33	5	13602
8906	SO02 Kan. p ípoj	0	0	3	8.11.19	29.11.19	0	3	16307	0	x 3	16409	0	0	0



5.11.19

SO02 Kan. p ípoj

Sestava m fe obsahovat i innosti s nulovou dobou. Kritické innosti jsou vypsaný erven , zpófl né mod e.

Index ísDB	Název innosti	Rozvin. % dokon ení	Doba T.p est. Rezerva	RV	Možný P ípustnýVynucený			V a z b y . 1 - 6								
					Za átek Konec	Za átek Konec	Za átek Konec	Druh na innost	na as.h./ F	Druh na innost	na as.h./ F	Druh na innost	na as.h./ F			
16559	OTEV ENÉ STOKY A fiLABY	0	1	1	29.10.19	25.11.19	0	5	13303	33	5	13408	33	5	13602	33
9356	SO02 Kan. p ípoj	0	0	4	1.11.19	29.11.19	0	5	16157	33	x 3	16354	0	0	0	0
16606	ÚPRAVA POVRCH VNIT NÍ	0	0	0	11.11.19	2.12.19	0	5	13203	33	5	13303	33	5	13408	33
6106	SO02 Kan. p ípoj	0	0	3	8.11.19	29.11.19	0	3	16409	0	x 3	16508	0	0	0	0
16707	NÁT RY POTRUBÍ	0	0	0	11.11.19	11.11.19	0	5	13203	33	3	16258	0	3	16268	0
7836	SO02 Kan. p ípoj	0	0	0	8.11.19	8.11.19	0	3	16307	0	x 4	16409	0	0	0	0
16759	CHODNÍKOVÉ OBRUBY	0	0	0	11.11.19	2.12.19	0	5	16354	33	5	16409	33	x 5	16456	33
9176	SO02 Kan. p ípoj	0	0	3	8.11.19	29.11.19	0	5	16559	33	5	16707	33	0	0	0
16805	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA	0	0	1	11.11.19	2.12.19	0	5	16307	33	5	16354	33	x 5	16409	33
5606	SO02 Kan. p ípoj	0	0	3	8.11.19	29.11.19	0	5	16559	33	5	16759	33	0	0	0
16859	P ESUN HMOT TE 6	0	0	0	21.10.19	9.12.19	0	3	10859	0	3	13509	0	3	13602	0
9906	SO02 Kan. p ípoj	0	0	7	18.10.19	6.12.19	0	3	13859	0	x 2	16157	0	0	0	0
16900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6	0	0	1	21.10.19	9.12.19	0	3	10900	0	3	13509	0	3	13602	0
9006	SO02 Kan. p ípoj	0	0	7	18.10.19	6.12.19	0	3	13900	0	x 2	16228	0	0	0	0
19108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ	0	1	0	4.11.19	11.11.19	0	5	16218	33	5	16228	33	5	16238	33
8909	SO02 Kan. p ípoj	0	0	1	8.11.19	15.11.19	0	5	16258	33	x 5	16278	33	0	0	0
19203	OBEZDÍVKY PÍPOL	0	0	4	11.11.19	9.12.19	0	5	13303	33	5	16103	33	3	16559	0
3603	SO02 Kan. p ípoj	0	1	4	8.11.19	6.12.19	0	3	16606	0	x 3	19108	0	0	0	0
19301	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	0	0	1	11.11.19	11.11.19	0	5	16238	33	5	16258	33	5	16268	33
1709	SO02 Kan. p ípoj	0	0	0	15.11.19	15.11.19	0	5	16278	33	x 3	16707	0	0	0	0
19401	ZÁSYPY	0	0	3	18.11.19	18.11.19	0	5	16103	33	3	16456	0	4	16900	0
1706	SO02 Kan. p ípoj	0	0	0	6.12.19	6.12.19	0	5	19108	33	x 5	19301	33	0	0	0
19605	ODPAŘENÍ	0	0	2	2.12.19	2.12.19	0	5	16559	33	5	16759	33	5	16805	33
1503	SO02 Kan. p ípoj	0	0	0	13.12.19	13.12.19	0	5	19108	33	x 5	19401	33	0	0	0
19705	VYSRAVENÍ KRYTU fiIVICE	0	0	1	9.12.19	16.12.19	0	5	16759	33	5	16805	33	4	16859	0
5709	SO02 Kan. p ípoj	0	0	1	6.12.19	13.12.19	0	5	19108	33	x 5	19401	33	0	0	0
19801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	0	0	0	16.12.19	16.12.19	0	5	16759	33	5	19301	33	3	19401	0
1809	SO02 Kan. p ípoj	0	0	0	13.12.19	13.12.19	0	x 4	19605	0	4	19705	0	0	0	0
19859	P ESUN HMOT TE 9	0	0	1	2.12.19	9.12.19	0	3	13859	0	3	16508	0	3	16606	0
9909	SO02 Kan. p ípoj	0	0	1	6.12.19	13.12.19	0	3	16859	0	x 2	19605	0	0	0	0
19900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9	0	0	1	11.11.19	9.12.19	0	3	13900	0	x 3	16456	0	3	16606	0
9009	SO02 Kan. p ípoj	0	0	4	8.11.19	6.12.19	0	3	16900	0	2	19108	0	0	0	0
19950	OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA	0	0	17	12.8.19	9.12.19	0	2	10101	0	2	10201	0	2	10359	0
905A	SO02 Kan. p ípoj	0	0	17	9.8.19	6.12.19	0	2	10459	0	x 2	10501	0	0	0	0
19980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	1	0	9.12.19	9.12.19	0	3	19203	0	x 4	19801	0	3	19859	0
908A	SO02 Kan. p ípoj	0	0	0	13.12.19	13.12.19	13.12.19	3	19900	0	5	19950	33	0	0	0



5.11.19

SO03 vod. p ípoj

Sestava m í obsahovat í innosti s nulovou dobou. Kritické innosti jsou vypsaný červen , zpožd íné mod e.

Index ísDB	Název innosti	Rozvin. % dokon ení	Doba T.p est.	Doba Rezerva	RV	Možný P ípustný Vynucený			V a z b y . 1 - 6								
						Za átek Konec	Za átek Konec	Za átek Konec	Druh na innost	as.h./ F	Druh na innost	as.h./ F	Druh na innost	as.h./ F			
20101	P ÍPRAVNÉ A P IDR PRÁCE		0	1	0	19.8.19	2.9.19	0	x 6	10101	0	0	0	0	0	0	0
1100	SO03 vod. p ípoj	0	0	2		23.8.19	6.9.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20159	EZÁNÍ VOZOVEK		0	1	0	19.8.19	2.9.19	0	x 2	20101	0	6	10159	0	0	0	0
9190	SO03 vod. p ípoj	0	0	2		23.8.19	6.9.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20201	ERPÁNÍ VODY		0	1	0	19.8.19	2.9.19	0	x 2	20101	0	6	10201	0	0	0	0
1101	SO03 vod. p ípoj	0	0	2		23.8.19	6.9.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY		0	1	0	19.8.19	2.9.19	0	2	20101	0	2	20159	0	x 2	20201	0
1300	SO03 vod. p ípoj	0	0	2		23.8.19	6.9.19	0	6	10301	0	0	0	0	0	0	0
20359	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ		0	0	0	19.8.19	2.9.19	0	2	20101	0	x 2	20159	0	6	10359	0
9600	SO03 vod. p ípoj	0	0	2		16.8.19	30.8.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20407	DEMONTÁŽI POTRUBÍ VODOVOD		0	0	3	26.8.19	4.11.19	0	3	20101	0	3	20159	0	3	20201	0
7220	SO03 vod. p ípoj	0	0	10		23.8.19	1.11.19	0	x 3	20301	0	2	20359	0	0	0	0
20459	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT		0	0	0	19.8.19	2.9.19	0	x 2	20101	0	2	20359	0	6	10459	0
9790	SO03 vod. p ípoj	0	0	2		16.8.19	30.8.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20501	PAŘENÍ		0	2	0	2.9.19	9.9.19	0	3	20159	0	2	20301	0	x 6	10501	0
1500	SO03 vod. p ípoj	0	0	1		13.9.19	20.9.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20601	P EMÍST NÍ VÝKOPKU		0	1	0	19.8.19	2.9.19	0	2	20201	0	x 2	20301	0	3	20459	0
1600	SO03 vod. p ípoj	0	0	2		23.8.19	6.9.19	0	6	10601	0	0	0	0	0	0	0
20701	NÁSYPY A SKLÁDKY		0	1	1	2.9.19	16.9.19	0	2	20201	0	2	20301	0	x 2	20501	0
1700	SO03 vod. p ípoj	0	0	2		6.9.19	20.9.19	0	2	20601	0	6	10701	0	0	0	0
20859	P ESUN HMOT TE 0		0	0	2	2.9.19	11.11.19	0	2	20359	0	2	20459	0	x 2	20501	0
9900	SO03 vod. p ípoj	0	0	10		30.8.19	8.11.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0		0	0	4	19.8.19	11.11.19	0	2	20101	0	2	20159	0	x 2	20201	0
9000	SO03 vod. p ípoj	0	0	12		16.8.19	8.11.19	0	2	20359	0	2	20459	0	6	10900	0
23104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS		0	1	0	16.9.19	4.11.19	0	5	20407	14	x 5	20501	14	4	20601	0
4503	SO03 vod. p ípoj	0	0	7		20.9.19	8.11.19	0	4	20701	0	4	20900	0	6	13104	0
23303	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE		0	0	0	14.10.19	11.11.19	0	5	20407	14	4	20601	0	4	20701	0
3803	SO03 vod. p ípoj	0	1	4		11.10.19	8.11.19	0	4	20859	0	5	23104	14	x 6	13203	0
23502	TRATIVODY		0	0	4	23.9.19	11.11.19	0	5	20301	14	5	20359	14	5	20407	14
2103	SO03 vod. p ípoj	0	0	7		20.9.19	8.11.19	0	4	20701	0	x 5	23104	14	6	13602	0
23808	MACHTY NA POTRUBÍ		0	1	0	21.10.19	11.11.19	0	5	20301	14	5	20407	14	5	20501	14
8903	SO03 vod. p ípoj	0	0	3		25.10.19	15.11.19	0	3	23303	0	3	23502	0	x 6	13408	0
23859	P ESUN HMOT TE 3		0	1	6	16.9.19	9.12.19	0	3	20159	0	4	20459	0	3	20501	0
9903	SO03 vod. p ípoj	0	0	12		20.9.19	13.12.19	0	3	20859	0	x 2	23104	0	0	0	0
23900	OSTATNÍ PRÁCE TE 3		0	0	1	16.9.19	16.12.19	0	3	20407	0	4	20601	0	4	20701	0
9003	SO03 vod. p ípoj	0	0	13		13.9.19	13.12.19	0	3	20900	0	x 2	23104	0	6	13900	0
26118	POTRUBÍ BETONOVÉ		0	0	0	29.10.19	25.11.19	0	5	20501	14	5	23104	14	5	23303	14
8106	SO03 vod. p ípoj	0	0	4		25.10.19	22.11.19	0	5	23502	14	x 5	23808	14	6	16218	0
26128	POTRUBÍ ŽELEZOBETONOVÉ		0	0	0	29.10.19	25.11.19	0	5	20501	14	5	23104	14	5	23303	14
8206	SO03 vod. p ípoj	0	0	4		25.10.19	22.11.19	0	5	23502	14	x 5	23808	14	6	16228	0
26158	POTRUBÍ LITINOVÉ		0	1	1	29.10.19	18.11.19	0	5	20501	14	5	23104	14	5	23303	14
8506	SO03 vod. p ípoj	0	0	3		1.11.19	22.11.19	0	5	23502	14	x 5	23808	14	6	16258	0
26168	POTRUBÍ OCELOVÉ		0	1	0	29.10.19	18.11.19	0	5	20501	14	5	23104	14	5	23303	14
8606	SO03 vod. p ípoj	0	0	3		1.11.19	22.11.19	0	5	23502	14	x 5	23808	14	6	16268	0
26178	POTRUBÍ Z PLASTU		0	1	0	4.11.19	18.11.19	0	5	20501	14	5	23104	14	5	23303	14
8706	SO03 vod. p ípoj	0	0	2		8.11.19	22.11.19	0	5	23502	14	5	23808	14	x 6	16278	0
26207	VODOVOD ROZV A ARMATURY		0	0	0	11.11.19	2.12.19	0	3	26118	0	3	26128	0	3	26158	0
7226	SO03 vod. p ípoj	0	0	3		8.11.19	29.11.19	0	3	26168	0	x 3	26178	0	0	0	0
26259	DROBNÉ P EDM A ZA ÍZ IS		0	1	0	11.11.19	9.12.19	0	5	23303	14	5	23808	14	4	23859	0
9366	SO03 vod. p ípoj	0	0	4		15.11.19	13.12.19	0	4	23900	0	x 3	26207	0	6	16409	0
26307	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR		0	0	0	11.11.19	2.12.19	0	5	23303	14	5	23808	14	5	26158	14
7136	SO03 vod. p ípoj	0	0	3		8.11.19	29.11.19	0	5	26168	14	x 5	26178	14	0	0	0
26409	JÍMACÍ ZA ÍZ VODÁRENSKÉ		0	0	2	29.10.19	25.11.19	0	5	23104	14	5	23303	14	x 3	23808	0
9326	SO03 vod. p ípoj	0	0	4		25.10.19	22.11.19	0	3	26118	0	3	26128	0	0	0	0
26506	ÚPRAVA POVRCH VNÍ		0	1	0	11.11.19	25.11.19	0	5	23303	14	5	23808	14	3	26118	0
6206	SO03 vod. p ípoj	0	0	2		15.11.19	29.11.19	0	3	26128	0	3	26409	0	x 6	16456	0
26608	ARMATURY, DOPL KY MA CHET		0	1	0	11.11.19	9.12.19	0	5	23808	14	5	26118	14	5	26128	14
8906	SO03 vod. p ípoj	0	0	4		15.11.19	13.12.19	0	x 3	26259	0	3	26409	0	6	16508	0
26656	ÚPRAVA POVRCH VNIT NÍ		0	0	1	11.11.19	2.12.19	0	5	23303	14	5	23808	14	x 3	26207	0
6106	SO03 vod. p ípoj	0	0	3		8.11.19	29.11.19	0	3	26307	0	3	26409	0	6	16606	0
26709	OST DOK KONST A PRÁCE IS		0	0	0	18.11.19	2.12.19	0	5	20159	14	3	23303	0	5	23808	14
9396	SO03 vod. p ípoj	0	0	2		15.11.19	29.11.19	0	5	26307	14	x 3	26506	0	0	0	0
26757	NÁT RY POTRUBÍ		0	0	0	18.11.19	2.12.19	0	5	23303	14	3	26168	0	3	26409	0
7836	SO03 vod. p ípoj	0	0	2		15.11.19	29.11.19	0	3	26656	0	x 4	26709	0	6	16707	0
26805	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA		0	0	4	18.11.19	16.12.19	0	5	26259	14	5	26307	14	x 5	26506	14
5606	SO03 vod. p ípoj	0	0	4		15.11.19	13.12.19	0	5	26709	14	5	26757	14	6	16805	0
26859	P ESUN HMOT TE 6		0	0	6	4.11.19	16.12.19	0	3	20859	0	3	23303	0	3	23502	0
9906	SO03 vod. p ípoj	0	0	6		1.11.19	13.12.19	0	3	23859	0	x 2	26178	0	0	0	0



5.11.19

SO03 vod. p ípoj

Sestava m fe obsahovat i innosti s nulovou dobou. Kritické innosti jsou vypsané červeně, zpožděné modře.

Index ísDB	Název innosti	Rozvin. % dokonění	Doba T.p est.	Doba Rezerva	RV	Možný P ípustnýVynucený			V a z b y . 1 - 6								
						Za átek Konec	Za átek Konec	Za átek Konec	Druh innost	na as.h./ F	Druh innost	na as.h./ F	Druh innost	na as.h./ F			
26900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6	0	0	0	1	29.10.19	16.12.19	0	3	20900	0	3	23502	0	3	23900	0
9006	SO03 vod. p ípoj	0	0	7		25.10.19	13.12.19	0	x 2	26118	0	2	26128	0	6	16900	0
29108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ	0	1	0	11.11.19	25.11.19	0	5	26118	14	5	26128	14	5	26158	14	
8909	SO03 vod. p ípoj	0	0	2	15.11.19	29.11.19	0	5	26168	14	x 5	26178	14	6	19108	0	
29301	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	0	1	2	18.11.19	2.12.19	0	5	23808	14	5	26158	14	5	26168	14	
1709	SO03 vod. p ípoj	0	0	2	22.11.19	6.12.19	0	5	26178	14	5	26757	14	x 1	29108	0	
29501	ZÁSYPY	0	1	0	9.12.19	9.12.19	0	5	26307	14	5	26709	14	5	26757	14	
1706	SO03 vod. p ípoj	0	0	0	13.12.19	13.12.19	0	5	29108	14	5	29301	14	x 6	19401	0	
29605	ODPAŘENÍ	0	0	0	16.12.19	16.12.19	0	5	26805	14	4	26859	0	4	26900	0	
1503	SO03 vod. p ípoj	0	0	0	13.12.19	13.12.19	0	5	29108	14	x 5	29501	14	6	19605	0	
29705	VYSPRAVENÍ KRYTU řÍVICE	0	0	0	16.12.19	23.12.19	0	5	26506	14	5	26757	14	5	26805	14	
5709	SO03 vod. p ípoj	0	0	1	13.12.19	20.12.19	0	5	29108	14	x 5	29501	14	6	19705	0	
29801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	0	0	1	16.12.19	23.12.19	0	5	26207	14	5	29301	14	x 3	29501	0	
1809	SO03 vod. p ípoj	0	0	1	13.12.19	20.12.19	0	4	29605	0	4	29705	0	6	19801	0	
29859	P ESUN HMOT TE 9	0	1	0	16.12.19	16.12.19	0	3	23859	0	3	26506	0	3	26608	0	
9909	SO03 vod. p ípoj	0	0	0	20.12.19	20.12.19	0	3	26859	0	x 2	29605	0	0	0	0	
29900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9	0	0	4	18.11.19	23.12.19	0	3	23900	0	x 3	26608	0	3	26656	0	
9009	SO03 vod. p ípoj	0	0	5	15.11.19	20.12.19	0	3	26900	0	2	29108	0	6	19900	0	
29950	OSTATNÍ NÁKLADY, REZERVA	0	0	15	2.9.19	16.12.19	0	2	20101	0	2	20201	0	2	20359	0	
905A	SO03 vod. p ípoj	0	0	15	30.8.19	13.12.19	0	2	20459	0	x 2	20501	0	0	0	0	
29980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	1	0	16.12.19	16.12.19	0	4	29705	0	4	29801	0	x 4	29859	0	
908A	SO03 vod. p ípoj	0	0	0	20.12.19	20.12.19	20.12.19	4	29900	0	1	29950	0	0	0	0	



5.11.19

SO04 par. p ípoj

Sestava m fe obsahovat i innosti s nulovou dobou. Kritické innosti jsou vypsané červen , zpožděné mod e.

Index ísDB	Název innosti	Rozvin. % dokon ení	Doba T.p est. Rezerva	RV	Mofný P ípustnýVynucený			V a z b y . 1 - 6									
					Za átek Konec	Za átek Konec	Za átek Konec	Druh na innost	na as.h./ F	Druh na innost	na as.h./ F	Druh na innost	na as.h./ F				
30101 1100	P ÍPRAVNÉ A P IDR PRÁCE SO04 par. p ípoj	0	0	1	0	26.8.19 30.8.19	9.9.19 13.9.19	0	x 6	20101	0	0	0	0	0	0	0
30201 1200	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO04 par. p ípoj	0	0	2	0	26.8.19 23.8.19	9.9.19 6.9.19	0	x 2	30101	0	0	0	0	0	0	0
30301 1300	HLOUBENÉ VÝKOPÁVKY SO04 par. p ípoj	0	0	1	0	26.8.19 30.8.19	9.9.19 13.9.19	0	x 2	30101	0	2	30201	0	6	20301	0
30409 9600	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO04 par. p ípoj	0	0	2	0	26.8.19 23.8.19	9.9.19 6.9.19	0	x 2	30101	0	6	20359	0	0	0	0
30459 9790	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT SO04 par. p ípoj	0	0	2	0	26.8.19 23.8.19	9.9.19 6.9.19	0	x 2	30409	0	6	20459	0	0	0	0
30501 1500	PAĚENÍ SO04 par. p ípoj	0	0	1	0	16.9.19 13.9.19	23.9.19 20.9.19	0	2	30301	0	x 6	20501	0	0	0	0
30601 1600	P EMÍST NÍ VÝKOPKU SO04 par. p ípoj	0	0	1	0	26.8.19 30.8.19	9.9.19 13.9.19	0	2	30101	0	2	30201	0	x 2	30301	0
30701 1700	NÁSYPY A SKLÁDKY SO04 par. p ípoj	0	0	1	0	16.9.19 20.9.19	23.9.19 27.9.19	0	2	30101	0	2	30201	0	2	30301	0
30752 2100	ZHUTN NÍ PODL.POD NÁSYPY SO04 par. p ípoj	0	0	6	0	16.9.19 13.9.19	29.10.19 25.10.19	0	3	30101	0	3	30201	0	3	30409	0
30802 2700	POLPŤA ZÁKLAD SO04 par. p ípoj	0	0	6	0	16.9.19 13.9.19	29.10.19 25.10.19	0	5	30201	8	5	30301	8	5	30409	8
30859 9900	P ESUN HMOT TE 0 SO04 par. p ípoj	0	0	10	0	16.9.19 13.9.19	25.11.19 22.11.19	0	2	30409	0	2	30459	0	x 2	30501	0
30900 9000	OSTATNÍ PRÁCE TE 0 SO04 par. p ípoj	0	0	8	0	16.9.19 13.9.19	11.11.19 8.11.19	0	2	30201	0	2	30301	0	2	30409	0
33102 2703	ZÁKLADY IS SO04 par. p ípoj	0	1	6	0	16.9.19 20.9.19	29.10.19 1.11.19	0	5	30409	8	5	30501	8	x 4	30701	0
33151 1803	svahování A ZPEV PLÁN SO04 par. p ípoj	0	0	8	1	16.9.19 13.9.19	11.11.19 8.11.19	0	5	30101	8	5	30201	8	5	30409	8
33204 4503	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO04 par. p ípoj	0	0	7	0	23.9.19 20.9.19	11.11.19 8.11.19	0	4	30601	0	x 4	30701	0	5	30752	8
33257 7113	IZOL PROTI VOD KONST IS SO04 par. p ípoj	0	0	6	0	30.9.19 27.9.19	11.11.19 8.11.19	0	4	30459	0	5	30752	8	5	30802	8
33303 3303	SLOUPY A PILÍ E SO04 par. p ípoj	0	0	2	0	30.9.19 27.9.19	11.11.19 8.11.19	0	5	30752	8	5	30802	8	x 5	33102	8
33403 3203	ZDI OP RNÉ A PROTIHLUK SO04 par. p ípoj	0	1	11	0	30.9.19 27.9.19	16.12.19 13.12.19	0	5	30501	8	5	30752	8	5	30802	8
33503 3803	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO04 par. p ípoj	0	1	4	0	14.10.19 25.10.19	11.11.19 22.11.19	0	5	30802	8	4	30859	0	5	33204	8
33607 7683	OCELOVÁ KONSTRUKCE SO04 par. p ípoj	0	0	8	0	30.9.19 4.10.19	25.11.19 29.11.19	0	5	30501	8	x 5	33102	8	5	33151	8
33707 7673	ZÁME NÍ KONSTR PRVKY SO04 par. p ípoj	0	0	8	4	7.10.19 4.10.19	2.12.19 29.11.19	0	5	30501	8	5	33102	8	5	33151	8
33758 8903	řACHTY NA POTRUBÍ SO04 par. p ípoj	0	0	4	0	29.10.19 1.11.19	25.11.19 29.11.19	0	5	33102	8	3	33204	0	3	33257	0
33801 1503	ODPAĚENÍ SO04 par. p ípoj	0	0	0	0	16.12.19 13.12.19	16.12.19 13.12.19	0	1	30501	0	5	33303	8	5	33403	8
33859 9903	P ESUN HMOT TE 3 SO04 par. p ípoj	0	0	12	5	23.9.19 4.10.19	16.12.19 27.12.19	0	3	30601	0	3	30701	0	3	30802	0
33900 9003	OSTATNÍ PRÁCE TE 3 SO04 par. p ípoj	0	0	13	0	20.9.19 20.9.19	23.12.19 20.12.19	0	4	30601	0	3	30752	0	3	30900	0
36118 8106	POTRUBÍ BETONOVÉ SO04 par. p ípoj	0	0	5	0	4.11.19 1.11.19	9.12.19 6.12.19	0	5	33204	8	5	33257	8	5	33303	8
36128 8206	POTRUBÍ ĚELEZOBETONOVÉ SO04 par. p ípoj	0	0	5	0	4.11.19 1.11.19	9.12.19 6.12.19	0	5	33204	8	5	33257	8	5	33303	8
36148 8406	POTRUBÍ VLÁKNOCEMENTOVÉ SO04 par. p ípoj	0	0	5	1	4.11.19 1.11.19	9.12.19 6.12.19	0	5	33257	8	5	33503	8	5	33607	8
36168 8606	POTRUBÍ OCELOVÉ SO04 par. p ípoj	0	0	4	0	4.11.19 8.11.19	2.12.19 6.12.19	0	5	33257	8	5	33503	8	5	33607	8
36207 7336	ROZVODY ÚT VENKOVNÍ SO04 par. p ípoj	0	0	4	0	11.11.19 8.11.19	9.12.19 6.12.19	0	5	33758	8	3	36118	0	3	36128	0
36257 7346	ARMATURY ÚT PR MYSLOVÉ SO04 par. p ípoj	0	0	0	0	16.12.19 13.12.19	16.12.19 13.12.19	0	5	33607	8	5	33707	8	5	33758	8
36309 9316	VÝPLN DILATA NÍCH SPÁR SO04 par. p ípoj	0	0	5	0	11.11.19 8.11.19	16.12.19 13.12.19	0	5	33503	8	3	36118	0	3	36128	0
36406 6206	ÚPRAVA POVRCH VN JŘÍŠ IS SO04 par. p ípoj	0	0	1	0	16.12.19 20.12.19	23.12.19 27.12.19	0	x 5	33801	8	4	33859	0	5	36207	8
36508 8906	ARMATURY,DOPL KY řACHET SO04 par. p ípoj	0	0	0	0	16.12.19 20.12.19	16.12.19 20.12.19	0	5	33758	8	x 5	33801	8	4	33900	0
									3	36257	0	3	36309	0	6	26608	0



5.11.19

SO04 par. p ípoj

Sestava m fe obsahovat i innosti s nulovou dobou. Kritické innosti jsou vypsaný červen , způhl né mod e.

Index ísDB	Název innosti	Rozvin. % dokon ení	Doba T.p est.	RV Rezerva	Možný P ípustnýVynucený			V a z b y . 1 - 6									
					Za átek Konec	Za átek Konec	Za átek Konec	Druh na innost	na as.h./ F	Druh na innost	na as.h./ F	Druh na innost	na as.h./ F				
36556	ÚPRAVA POVRCH VNIT NÍ	0	0	0	0	23.12.19	23.12.19	0	5	33758	8	5	36207	8	5	36257	8
6106	SO04 par. p ípoj	0	0	0		20.12.19	20.12.19	0	5	36309	8	x 3	36508	0	6	26656	0
36607	NÁT RY POTRUBÍ	0	0	1	0	23.12.19	23.12.19	0	5	33758	8	5	33801	8	5	36168	8
7836	SO04 par. p ípoj	0	0	0		27.12.19	27.12.19	0	5	36207	8	x 3	36556	0	6	26757	0
36709	OST DOK KONST A PRÁCE IS	0	0	1	0	23.12.19	23.12.19	0	5	33758	8	5	33801	8	5	36309	8
9396	SO04 par. p ípoj	0	0	0		27.12.19	27.12.19	0	3	36406	0	x 3	36556	0	6	26709	0
36751	ZÁSYPY	0	0	0	0	30.12.19	30.12.19	0	5	33303	8	5	33403	8	5	33503	8
1706	SO04 par. p ípoj	0	0	0		27.12.19	27.12.19	0	5	33758	8	x 5	36709	8	6	29501	0
36805	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA	0	0	0	0	30.12.19	30.12.19	0	5	33758	8	5	36309	8	5	36406	8
5606	SO04 par. p ípoj	0	0	0		27.12.19	27.12.19	0	x 5	36709	8	5	36751	8	6	26805	0
36859	P ESUN HMOT TE 6	0	0	1	6	4.11.19	30.12.19	0	3	30859	0	3	33303	0	3	33607	0
9906	SO04 par. p ípoj	0	0	8		8.11.19	3.1.20	0	3	33859	0	x 2	36118	0	0	0	0
36900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6	0	0	6	6	4.11.19	6.1.20	0	3	30900	0	3	33403	0	3	33607	0
9006	SO04 par. p ípoj	0	0	9		1.11.19	3.1.20	0	3	33900	0	x 2	36128	0	6	26900	0
39108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ	0	0	1	0	18.11.19	9.12.19	0	5	36118	8	5	36128	8	5	36148	8
8909	SO04 par. p ípoj	0	0	3		22.11.19	13.12.19	0	5	36168	8	5	36207	8	x 6	29108	0
39207	TEPELNÁ IZOLACE VN JÍ	0	0	3	2	25.11.19	16.12.19	0	5	36118	8	5	36128	8	5	36148	8
7139	SO04 par. p ípoj	0	0	3		13.12.19	3.1.20	0	5	36168	8	x 5	39108	8	0	0	0
39257	ZÁME NÍCI DOPL KY	0	0	0	0	30.12.19	30.12.19	0	5	33707	8	3	36508	0	3	36406	0
7679	SO04 par. p ípoj	0	0	0		27.12.19	27.12.19	0	x 3	36709	0	3	36805	0	0	0	0
39307	NÁT RY VENKOVNÍ	0	0	0	0	30.12.19	6.1.20	0	5	33707	8	5	36309	8	x 5	36607	8
7839	SO04 par. p ípoj	0	0	1		27.12.19	3.1.20	0	5	39207	8	5	39257	8	0	0	0
39401	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	0	0	1	0	30.12.19	30.12.19	0	1	30701	0	5	36607	8	x 5	36709	8
1709	SO04 par. p ípoj	0	0	0		3.1.20	3.1.20	0	3	39207	0	3	39257	0	6	29301	0
39507	STROJNÍ VYBAVENÍ VHS	0	0	0	1	30.12.19	6.1.20	0	5	36556	8	x 3	36607	0	4	36859	0
7249	SO04 par. p ípoj	0	0	1		27.12.19	3.1.20	0	4	36900	0	3	39307	0	0	0	0
39609	ZKOUŠKY TĚSNOSTI NÁDRŮ	0	0	0	0	6.1.20	6.1.20	0	5	36556	8	5	36607	8	5	39257	8
9339	SO04 par. p ípoj	0	0	0		3.1.20	3.1.20	0	x 5	39401	8	3	39507	0	0	0	0
39705	ZÁSYPY	0	0	1	0	6.1.20	6.1.20	0	5	36751	8	5	36805	8	5	39108	8
1706	SO04 par. p ípoj	0	0	0		10.1.20	10.1.20	0	x 5	39401	8	3	39609	0	6	29501	0
39801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	0	0	0	0	13.1.20	13.1.20	0	5	36751	8	3	39401	0	3	39507	0
1809	SO04 par. p ípoj	0	0	0		10.1.20	10.1.20	0	3	39609	0	x 4	39705	0	6	29801	0
39859	P ESUN HMOT TE 9	0	0	1	3	16.12.19	6.1.20	0	5	33403	8	3	33859	0	x 3	36508	0
9909	SO04 par. p ípoj	0	0	3		20.12.19	10.1.20	0	3	36859	0	2	39108	0	0	0	0
39900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9	0	0	0	3	16.12.19	6.1.20	0	5	33403	8	3	33900	0	x 3	36257	0
9009	SO04 par. p ípoj	0	0	3		13.12.19	3.1.20	0	3	36900	0	2	39207	0	6	29900	0
39950	OSTATNÍ NÁKLADY, REZERVA	0	0	0	16	16.9.19	6.1.20	0	2	30101	0	2	30301	0	2	30409	0
905A	SO04 par. p ípoj	0	0	16		13.9.19	3.1.20	0	2	30459	0	x 2	30501	0	0	0	0
39980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	0	1	0	6.1.20	6.1.20	0	x 3	39705	0	4	39801	0	3	39859	0
908A	SO04 par. p ípoj	0	0	0		10.1.20	10.1.20	10.1.20	3	39900	0	1	39950	0	0	0	0







5.11.19

SO05 NN p ípojka

Sestava m fe obsahovat i innosti s nulovou dobou. Kritické innosti jsou vypsané červeně, zpožděné modře.

Index ísDB	Název innosti	Rozvin. % dokon ení	Doba T.p est.	RV Rezerva	Možný P ípustný výmuka			V a z b y . 1 - 6								
					Za átek Konec	Za átek Konec	Za átek Konec	Druh na innost	as.h./ F	Druh na innost	as.h./ F	Druh na innost	as.h./ F			
49407	NÁT RY VENKOVNÍ	0	0	3	30.12.19	20.1.20	0	5	43807	12	3	46103	0	3	46307	0
7839	SO05 NN p ípojka	0	0	3	27.12.19	17.1.20	0	3	46357	0	4	46508	0	x 6	39307	0
49505	DLAŇBA P ŮŇ KOMUNIKACE	0	0	0	20.1.20	27.1.20	0	5	46601	12	5	46709	12	5	46759	12
5909	SO05 NN p ípojka	0	0	1	17.1.20	24.1.20	0	x 5	46805	12	4	46859	0	0	0	0
49605	VYSPRAVENÍ KRYTU ůIVICE	0	0	0	20.1.20	20.1.20	0	5	46601	12	5	46709	12	5	46759	12
5709	SO05 NN p ípojka	0	0	0	17.1.20	17.1.20	0	x 5	46805	12	4	46900	0	0	0	0
49801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	0	0	1	20.1.20	27.1.20	0	3	46654	0	4	49207	0	4	49407	0
1809	SO05 NN p ípojka	0	0	1	17.1.20	24.1.20	0	x 4	49505	0	4	49605	0	6	39801	0
49859	P ESUN HMOT TE 9	0	0	1	23.12.19	20.1.20	0	3	43859	0	3	46556	0	x 3	46859	0
9909	SO05 NN p ípojka	0	0	4	27.12.19	24.1.20	0	2	49107	0	2	49207	0	0	0	0
49900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9	0	0	0	20.1.20	20.1.20	0	3	43900	0	3	46654	0	x 3	46805	0
9009	SO05 NN p ípojka	0	0	0	17.1.20	17.1.20	0	3	46900	0	2	49407	0	6	39900	0
49950	OSTATNÍ NÁKLADY, REZERVA	0	0	17	23.9.19	20.1.20	0	2	40101	0	2	40409	0	2	40509	0
905A	SO05 NN p ípojka	0	0	17	20.9.19	17.1.20	0	2	40601	0	x 2	40701	0	0	0	0
49980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	0	1	20.1.20	20.1.20	0	x 3	49605	0	4	49801	0	4	49859	0
908A	SO05 NN p ípojka	0	0	0	24.1.20	24.1.20	24.1.20	5	49900	12	1	49950	0	0	0	0



5.11.19

SO06 hl. objekt

Sestava m fe obsahovat i innosti s nulovou dobou. Kritické innosti jsou vypsány červeně, zpoždění modře.

Index ísDB	Název innosti	Rozvin. % dokon ení	Doba T.p est. Rezerva	RV	Možný P ípustnýVynucení			V a z b y . 1 - 6							
					Za átek Konec	Za átek Konec	Za átek Konec	Druh na innost	na as.h./ F	Druh na innost	na as.h./ F	Druh na innost	na as.h./ F		
50101	P ÍPRAVNÉ A P IDR PRÁCE	0	0	0	9.9.19	23.9.19	0	x 6	40101	0	0	0	0	0	0
1100	SO06 hl. objekt	0	0	2	6.9.19	20.9.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	0	0	2	9.9.19	23.9.19	0	x 2	50101	0	6	40201	0	0	0
1200	SO06 hl. objekt	0	0	2	20.9.19	4.10.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	0	0	2	9.9.19	23.9.19	0	2	50101	0	x 2	50201	0	6	40301
1300	SO06 hl. objekt	0	0	2	20.9.19	4.10.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	0	0	3	9.9.19	23.9.19	0	x 2	50101	0	6	40409	0	0	0
9600	SO06 hl. objekt	0	0	2	27.9.19	11.10.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50459	OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE	0	0	0	9.9.19	23.9.19	0	2	50101	0	x 2	50409	0	0	0
9700	SO06 hl. objekt	0	0	2	6.9.19	20.9.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50469	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	0	0	0	9.9.19	23.9.19	0	x 2	50409	0	2	50459	0	6	40509
9790	SO06 hl. objekt	0	0	2	6.9.19	20.9.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50501	PAĚENÍ	0	0	2	9.9.19	23.9.19	0	x 2	50301	0	0	0	0	0	0
1500	SO06 hl. objekt	0	0	2	20.9.19	4.10.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50601	P EMÍST NÍ VÝKOPKU	0	0	4	9.9.19	23.9.19	0	x 2	50301	0	2	50469	0	6	40601
1600	SO06 hl. objekt	0	0	2	4.10.19	18.10.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50701	NÁSYPY A SKLÁDKY	0	0	2	9.9.19	7.10.19	0	2	50201	0	2	50301	0	2	50601
1700	SO06 hl. objekt	0	0	1	11.10.19	18.10.19	0	2	50469	0	x 6	40701	0	0	0
50752	VRTY PRO INJEKČNÍ	0	0	0	30.9.19	4.11.19	0	5	50101	22	5	50201	22	x 5	50409
2600	SO06 hl. objekt	0	0	5	27.9.19	1.11.19	0	5	50459	22	5	50501	22	0	0
50802	POLŤÁ ZÁKLAD	0	0	5	16.9.19	30.9.19	0	5	50301	22	x 5	50501	22	4	50601
2700	SO06 hl. objekt	0	0	2	18.10.19	1.11.19	0	4	50701	0	0	0	0	0	0
50859	P ESUN HMOT TE 0	0	0	20	9.9.19	16.3.20	0	2	50409	0	2	50459	0	2	50469
9900	SO06 hl. objekt	0	0	27	6.9.19	13.3.20	0	x 2	50501	0	0	0	0	0	0
50900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0	0	0	19	16.9.19	11.5.20	0	2	50101	0	2	50201	0	2	50409
9000	SO06 hl. objekt	0	0	34	13.9.19	7.5.20	0	2	50459	0	2	50469	0	x 6	40900
51101	ERPÁNÍ VODY	0	0	20	9.9.19	16.3.20	0	2	50101	0	x 2	50301	0	0	0
1101	SO06 hl. objekt	0	0	27	6.9.19	13.3.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51155	PODKLAD VRST DO AS PLOCH	0	0	1	23.9.19	21.10.19	0	3	50101	0	x 3	50201	0	2	50409
5601	SO06 hl. objekt	0	0	4	20.9.19	18.10.19	0	2	50459	0	0	0	0	0	0
51205	PLOCHA ZE SILNÍ PANEL	0	0	0	30.9.19	4.11.19	0	3	50101	0	3	50201	0	x 3	50409
5801	SO06 hl. objekt	0	0	5	27.9.19	1.11.19	0	3	50459	0	5	51155	22	0	0
51252	PODZEMNÍ ST NY	0	0	-1	30.9.19	2.12.19	0	2	50301	0	x 3	50409	0	3	50469
2301	SO06 hl. objekt	0	1	9	27.9.19	29.11.19	0	3	50752	0	3	51205	0	0	0
51302	ZPEV OVÁNÍ HORNIN,KONSTR	0	0	0	30.9.19	2.12.19	0	3	50101	0	3	50501	0	x 5	50752
2801	SO06 hl. objekt	0	0	9	27.9.19	29.11.19	0	3	51155	0	3	51252	0	0	0
51352	VRTY PRO PILOTY	0	0	3	30.9.19	4.11.19	0	3	50201	0	3	50409	0	x 3	50752
2601	SO06 hl. objekt	0	0	5	18.10.19	22.11.19	0	5	51155	22	3	51205	0	0	0
51402	PILOTY	0	0	5	7.10.19	11.11.19	0	3	50201	0	3	50409	0	3	50501
2201	SO06 hl. objekt	0	1	5	8.11.19	13.12.19	0	5	51205	22	x 5	51352	22	0	0
51405	ZÁKLADY	0	0	3	7.10.19	21.10.19	0	5	50301	22	5	50409	22	5	50459
2701	SO06 hl. objekt	0	1	2	25.10.19	8.11.19	8.11.19	5	50501	22	x 5	50802	22	0	0
51406	PODKLAD LEŤ KANALIZACE	0	0	2	30.9.19	7.10.19	0	3	50301	0	5	50501	22	4	50601
4501	SO06 hl. objekt	0	0	1	11.10.19	18.10.19	0	x 4	50701	0	0	0	0	0	0
51408	KANALIZACE LEŤATÁ	0	0	3	14.10.19	21.10.19	0	3	50802	0	5	51155	22	x 1	51406
7211	SO06 hl. objekt	0	0	1	1.11.19	8.11.19	8.11.19	0	0	0	0	0	0	0	0
51409	SLOUPY A PILÍ E	0	0	6	29.10.19	2.12.19	0	5	51302	22	5	51352	22	x 5	51402
3303	SO06 hl. objekt	0	1	5	6.12.19	10.1.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51415	NÁSYPY ZHUTN ENÉ	0	0	4	9.12.19	13.1.20	0	5	50601	22	x 1	51409	0	0	0
1703	SO06 hl. objekt	0	0	5	3.1.20	7.2.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51420	ZAST ĚPENÍ Z BETONU	0	0	2	13.1.20	13.1.20	13.1.20	x 5	51409	22	0	0	0	0	0
4404	SO06 hl. objekt	0	1	0	24.1.20	24.1.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51452	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY	0	0	2	27.1.20	27.1.20	0	5	50201	22	2	50301	0	x 1	51420
6301	SO06 hl. objekt	0	1	0	7.2.20	7.2.20	0	3	50459	0	3	50752	0	4	51415
51556	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY	0	0	-1	18.11.19	16.3.20	0	5	50301	22	5	51302	22	5	51352
6301	SO06 hl. objekt	0	1	17	15.11.19	13.3.20	0	x 5	51402	22	5	51405	22	0	0
51607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD	0	0	4	17.2.20	17.2.20	0	4	50859	0	4	51101	0	5	51405
7111	SO06 hl. objekt	0	0	0	13.3.20	13.3.20	0	x 1	51452	1	0	0	0	0	0
51703	KANÁLY PRO INŤ SÍŤ	0	0	0	17.2.20	16.3.20	0	5	50752	22	3	50802	0	5	51252
3801	SO06 hl. objekt	0	0	4	14.2.20	13.3.20	0	x 5	51452	22	3	51406	0	0	0
51801	ODPAĚENÍ	0	0	17	18.11.19	15.6.20	0	1	50501	0	5	51252	22	5	51302
1501	SO06 hl. objekt	0	0	30	15.11.19	12.6.20	0	5	51405	22	x 5	51556	22	0	0
51859	P ESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ	0	0	3	27.1.20	27.4.20	0	3	50501	0	3	50859	0	2	51205
9901	SO06 hl. objekt	0	0	13	24.1.20	24.4.20	0	2	51252	0	x 2	51452	0	0	0
51900	OSTATNÍ PRÁCE ZAKLÁDÁNÍ	0	0	0	27.1.20	11.5.20	0	3	50752	0	3	50900	0	2	51101
9001	SO06 hl. objekt	0	0	15	24.1.20	7.5.20	0	2	51352	0	x 2	51452	0	0	0
52103	ZDI ŤACHET A ŤAHTIC	0	0	0	17.2.20	16.3.20	0	4	51101	0	5	51302	22	5	51405
3202	SO06 hl. objekt	0	1	4	14.2.20	13.3.20	0	5	51406	22	x 3	51703	0	0	0



5.11.19

SO06 hl. objekt

Sestava m fe obsahovat i innosti s nulovou dobou. Kritické innosti jsou vypřány erven , zpřřfř né mod e.

Index řsDB	Název innosti	Rozvin. % dokon ení	Doba T.p est. Rezerva	RV	Mořný P ípustnýVynucený			Druh na innost	V a z b y . 1 - 6			Druh na innost	as.h./ F	as.h./ F
					Za átek Konec	Za átek Konec	Za átek Konec		Druh na innost	as.h./ F	as.h./ F			
52203	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ	0	0	-1	16.3.20	16.3.20	0	5 51252	22	5 51402	22	5 51405	22	
3102	SO06 hl. objekt	0	1	0	13.3.20	13.3.20	0	x 5 51607	22	5 51408	22	0	0	
52253	SLOUPY SPODNÍ STAVBY	0	0	16	18.11.19	16.3.20	0	5 51205	22	5 51302	22	5 51352	22	
3302	SO06 hl. objekt	0	1	17	15.11.19	13.3.20	0	x 5 51402	22	5 51405	22	0	0	
52304	SCHODIŠT SUTERÉN	0	0	0	16.3.20	16.3.20	0	5 51556	22	x 5 51607	22	3 52103	0	
4302	SO06 hl. objekt	0	1	0	13.3.20	13.3.20	0	3 52203	0	5 52253	22	0	0	
52404	STROP SUTERÉN	0	0	-1	16.3.20	16.3.20	0	5 51101	22	5 51408	22	x 5 52203	22	
4102	SO06 hl. objekt	0	1	0	13.3.20	13.3.20	0	5 52253	22	3 52304	0	0	0	
52453	JÍMKY A PODLAHOVÉ VPUŠTI	0	2	0	2.3.20	30.3.20	0	4 51101	0	5 51556	22	x 3 51607	0	
3802	SO06 hl. objekt	0	1	4	13.3.20	10.4.20	0	3 51703	0	5 51408	22	0	0	
52508	DOMOVNÍ ŤACHTICE ZTI	0	0	2	16.3.20	27.4.20	0	5 50802	22	5 51406	22	5 51408	22	
8902	SO06 hl. objekt	0	0	6	27.3.20	7.5.20	0	x 5 52203	22	3 52453	0	0	0	
52556	VYSPPRAVENÍ ZAT ENÍ ZDIVA	0	0	0	16.3.20	15.6.20	0	4 50900	0	5 51556	22	3 51703	0	
6202	SO06 hl. objekt	0	0	13	13.3.20	12.6.20	0	5 51801	22	x 3 52203	0	0	0	
52607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI	0	0	2	16.3.20	15.6.20	0	5 51405	22	5 51607	22	4 51900	0	
7112	SO06 hl. objekt	0	0	13	27.3.20	26.6.20	0	x 3 52203	0	5 52556	22	0	0	
52653	IZOL P IZDÍVKY A OBKLADY	0	0	0	30.3.20	29.6.20	0	5 51556	22	3 51703	0	3 52203	0	
3402	SO06 hl. objekt	0	0	13	27.3.20	26.6.20	0	5 52556	22	x 5 52607	22	0	0	
52702	TRATIVODY	0	0	0	30.3.20	7.9.20	0	3 51406	0	3 51703	0	5 51801	22	
2102	SO06 hl. objekt	0	0	23	27.3.20	4.9.20	0	x 5 52607	22	5 52653	22	0	0	
52809	MONTÁŇ JE ÁBOVÉ DRÁHY	0	0	17	30.9.19	30.3.20	0	5 50501	22	5 51155	22	x 5 51205	22	
9492	SO06 hl. objekt	0	0	26	27.9.19	27.3.20	0	5 51252	22	5 51302	22	0	0	
52859	P ESUN HMOT SUTERÉN	0	0	4	17.2.20	27.4.20	0	3 50859	0	5 50802	22	3 51155	0	
9902	SO06 hl. objekt	0	0	10	14.2.20	24.4.20	0	3 51859	0	x 2 52103	0	0	0	
52900	OSTATNÍ PRÁCE SPOD STAV	0	0	9	27.1.20	11.5.20	0	3 50601	0	3 50701	0	3 50900	0	
9002	SO06 hl. objekt	0	0	15	24.1.20	7.5.20	0	x 3 51900	0	2 52809	0	0	0	
53103	ZDI NOSNÉ	0	2	0	16.3.20	16.3.20	0	5 51607	22	3 52103	0	x 5 52203	22	
3103	SO06 hl. objekt	0	1	0	27.3.20	27.3.20	0	5 52253	22	5 52404	22	0	0	
53203	ST ŃY NOSNÉ MONTOVANÉ	0	2	0	16.3.20	30.3.20	0	5 51252	22	5 52103	22	x 5 52203	22	
3403	SO06 hl. objekt	0	0	2	27.3.20	10.4.20	0	5 52404	22	1 52809	0	0	0	
53304	STROPY	0	3	0	30.3.20	30.3.20	0	5 52404	22	3 52453	0	x 5 53103	13	
4103	SO06 hl. objekt	0	1	0	17.4.20	17.4.20	0	4 53203	0	5 51409	22	0	0	
53354	SCHODIŠT	0	2	0	6.4.20	27.4.20	0	5 52304	22	4 52900	0	4 53103	0	
4303	SO06 hl. objekt	0	1	3	17.4.20	7.5.20	0	4 53203	0	x 3 53304	0	0	0	
53400	ZÁME ŃÍCI KONSTR PRVKY	0	2	14	20.4.20	27.7.20	0	x 1 53354	0	6 43807	0	0	0	
7673	SO06 hl. objekt	0	0	14	30.4.20	7.8.20	0	0	0	0	0	0	0	
53406	OBKL BETONU DESKAMI VNIT	0	0	0	27.4.20	29.6.20	0	5 52404	22	5 53103	22	5 53203	22	
6103	SO06 hl. objekt	0	0	9	24.4.20	26.6.20	0	5 53304	13	x 5 53354	22	0	0	
53456	OBKL BETONU DESKAMI VN J	0	0	0	27.4.20	29.6.20	0	5 52404	22	5 52653	22	1 52809	0	
6203	SO06 hl. objekt	0	0	9	24.4.20	26.6.20	0	5 53103	22	x 5 53304	22	0	0	
53503	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	0	2	0	6.4.20	6.4.20	0	5 52103	22	3 52404	0	3 52453	0	
3803	SO06 hl. objekt	0	1	0	17.4.20	17.4.20	0	7 53203	22	x 7 53304	13	6 43403	0	
53607	OCELOVÁ KONSTRUKCE	0	4	2	16.3.20	30.3.20	0	5 51205	22	4 51859	0	x 5 52203	22	
7683	SO06 hl. objekt	0	0	2	10.4.20	24.4.20	0	5 52404	22	1 52809	0	0	0	
53707	SKLOBETON STROPY,KLENBY	0	0	-1	27.4.20	27.4.20	0	5 53103	22	5 53203	22	5 51409	22	
7613	SO06 hl. objekt	0	1	0	24.4.20	24.4.20	0	x 5 53503	22	5 53607	22	0	0	
53757	D ĚVOSTAV TRÁMOVÉ KONTR	0	0	4	30.3.20	27.4.20	0	5 51556	22	5 52253	22	4 52859	0	
7633	SO06 hl. objekt	0	0	4	27.3.20	24.4.20	0	3 53103	0	x 3 53203	0	0	0	
53809	OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR	0	2	0	27.4.20	27.4.20	0	1 52809	0	7 53304	22	7 53607	22	
9443	SO06 hl. objekt	0	0	0	7.5.20	7.5.20	0	x 7 53707	22	7 53757	22	0	0	
53859	P ESUN HMOT TE 3	0	0	6	16.3.20	29.9.20	0	3 51859	0	3 52453	0	3 52556	0	
9903	SO06 hl. objekt	0	0	28	13.3.20	25.9.20	0	3 52859	0	x 2 53103	0	0	0	
53900	OSTATNÍ PRÁCE TE 3	0	0	4	30.3.20	29.9.20	0	3 51900	0	x 3 52508	0	3 52702	0	
9003	SO06 hl. objekt	0	0	26	27.3.20	25.9.20	0	3 52900	0	2 51409	0	6 43900	0	
54107	TESA I ZAST ĚPENÍ,KROV	0	0	0	11.5.20	29.6.20	0	5 53103	22	5 53203	22	5 53304	22	
7624	SO06 hl. objekt	0	0	7	7.5.20	26.6.20	0	5 53757	22	x 5 53809	22	0	0	
54127	D ĚVOSTAVBY ST ĚPNÍ	0	0	0	11.5.20	29.6.20	0	1 52809	0	5 51409	22	5 53707	22	
7634	SO06 hl. objekt	0	0	7	7.5.20	26.6.20	0	5 53757	22	x 5 53809	22	0	0	
54157	OCELOVÁ KONSTRUKCE ST ĚPM	0	8	0	4.5.20	4.5.20	0	1 52809	0	5 51409	22	5 53304	22	
7684	SO06 hl. objekt	0	0	0	26.6.20	26.6.20	0	5 53607	22	x 5 53809	22	0	0	
54223	ZDI NADST ĚPNÍ	0	0	0	29.6.20	29.6.20	0	5 53103	22	3 54107	0	3 54127	0	
3104	SO06 hl. objekt	0	0	0	26.6.20	26.6.20	0	x 3 54157	0	3 51420	0	0	0	
54259	ŮPRAVY V TRACÍCH OTVOR	0	2	0	29.6.20	29.6.20	0	5 53304	22	5 53456	22	5 53503	22	
9594	SO06 hl. objekt	0	0	0	10.7.20	10.7.20	0	5 53809	22	x 3 54223	0	0	0	
54307	SKLOBETON ST ĚPNÍ	0	0	0	29.6.20	29.6.20	0	5 53707	22	3 54107	0	3 54127	0	
7614	SO06 hl. objekt	0	1	0	26.6.20	26.6.20	0	x 3 54157	0	3 51420	0	0	0	
54357	KANALIZACE STŘEŠNÍ PRVKY	0	2	0	29.6.20	29.6.20	0	5 52508	22	5 53809	22	3 54223	0	
7214	SO06 hl. objekt	0	0	0	10.7.20	10.7.20	0	x 3 54259	0	3 54307	0	0	0	









5.11.19

SO06 hl. objekt

Sestava m fe obsahovat i innosti s nulovou dobou. Kritické innosti jsou vypsaný červen , způsíl né mod e.

Index ísDB	Název innosti	Rozvin. % dokon ení	Doba T.p est.	RV Rezerva	Možný P ípustnýVynucený			V a z b y . 1 - 6								
					Za átek Konec	Za átek Konec	Za átek Konec	Druh na innost	na as.h./ F	Druh na innost	na as.h./ F	Druh na innost	na as.h./ F			
59457	PODLAHY Z LITÉHO TERACA	0	0	0	2.11.20	28.12.20	0	5	59129	22	5	59207	13	5	59226	13
7739	SO06 hl. objekt	0	1	8	30.10.20	23.12.20	0	x 3	59307	0	3	59327	0	0	0	0
59487	PODLAHY SYNTETICKÉ	0	0	10	24.8.20	11.1.21	0	5	55307	22	5	55357	22	5	55269	22
7779	SO06 hl. objekt	0	1	20	21.8.20	8.1.21	0	x 5	59226	13	3	59327	0	0	0	0
59507	OBKLADY VN ÍTÍ	0	0	9	31.8.20	11.1.21	0	4	54859	0	5	59189	22	5	59226	13
7819	SO06 hl. objekt	0	0	19	28.8.20	8.1.21	0	x 4	59357	0	4	59407	0	0	0	0
59529	ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ	0	0	10	2.11.20	11.1.21	0	5	59226	22	3	59327	0	x 3	59457	0
9569	SO06 hl. objekt	0	0	10	30.10.20	8.1.21	0	3	59487	0	3	59507	0	0	0	0
59557	KLEMPÍ Í FASÁDNÍ PRVKY	0	12	0	19.10.20	19.10.20	0	5	54607	22	x 5	54757	1	5	59109	22
7649	SO06 hl. objekt	0	0	0	8.1.21	8.1.21	0	5	59159	22	3	59327	0	0	0	0
59607	ZÁME NÍCI DOPL KY	0	0	2	2.11.20	28.12.20	0	5	54507	22	4	54900	0	3	59259	0
7679	SO06 hl. objekt	0	0	8	13.11.20	8.1.21	0	3	59307	0	x 3	59457	0	0	0	0
59629	IST NÍ USAZENIN	0	0	0	11.1.21	11.1.21	0	5	54757	22	3	59457	0	3	59507	0
9389	SO06 hl. objekt	0	0	0	8.1.21	8.1.21	0	3	59529	0	x 3	59557	0	0	0	0
59657	NÁT RY VENKOVNÍ	0	0	0	11.1.21	11.1.21	0	5	54807	22	3	59529	0	x 3	59557	0
7839	SO06 hl. objekt	0	0	0	8.1.21	8.1.21	0	3	59607	0	4	59629	0	6	49407	0
59701	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	0	2	0	2.11.20	28.12.20	0	5	52508	22	5	52702	22	5	51415	22
1709	SO06 hl. objekt	0	0	8	13.11.20	8.1.21	0	3	59307	0	x 4	59607	0	0	0	0
59724	RIGOLY	0	0	0	16.11.20	11.1.21	0	5	51801	22	5	51703	22	5	52653	22
4609	SO06 hl. objekt	0	0	8	13.11.20	8.1.21	0	5	51415	22	x 3	59701	0	0	0	0
59756	DLAŤIBA VENKOVNÍ	0	0	0	16.11.20	11.1.21	0	4	59427	0	3	59487	0	3	59507	0
6309	SO06 hl. objekt	0	0	8	13.11.20	8.1.21	0	x 3	59701	0	5	59724	22	0	0	0
59789	DEMONTÁŤI JE ÁBOVÉ DRÁHY	0	0	8	16.11.20	11.1.21	0	3	59327	0	3	59487	0	3	59507	0
9499	SO06 hl. objekt	0	0	8	13.11.20	8.1.21	0	x 3	59607	0	3	59756	0	0	0	0
59800	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ	0	6	1	28.12.20	4.1.21	0	1	58607	0	x 1	58407	0	1	55647	0
8909	SO06 hl. objekt	0	0	1	5.2.21	12.2.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	0	0	0	11.1.21	11.1.21	0	x 4	59629	0	4	59657	0	5	59701	22
1809	SO06 hl. objekt	0	0	0	8.1.21	8.1.21	0	5	59724	22	5	59789	22	6	49801	0
59859	P ESUN HMOT TE 9	0	3	4	11.5.20	4.1.21	0	3	53456	0	3	51420	0	x 3	54127	0
9909	SO06 hl. objekt	0	0	34	29.5.20	22.1.21	0	2	54859	0	2	59129	0	0	0	0
59900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9	0	0	14	29.6.20	25.1.21	0	3	54127	0	x 3	54307	0	2	54900	0
9009	SO06 hl. objekt	0	0	30	26.6.20	22.1.21	0	2	59129	0	4	59859	0	6	49900	0
59950	OSTATNÍ NÁKLADY, REZERVA	0	0	75	9.9.19	15.2.21	0	2	50101	0	x 2	50409	0	2	50459	0
905A	SO06 hl. objekt	0	0	75	6.9.19	12.2.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	1	0	15.2.21	15.2.21	0	x 5	58809	22	1	58900	0	5	59801	22
908A	SO06 hl. objekt	0	0	0	19.2.21	19.2.21	19.2.21	1	59900	0	1	59950	0	1	59800	0









5.11.19

SO07 zpev. ploch

Sestava může obsahovat i inosti s nulovou dobou. Kritické inosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ísDB	Název inosti % dokonění	Rozvin. T.p est.	Doba Rezerva	RV	Možný P ípustný výnucení			V a z b y . 1 - 6									
					Za átek Konec	Za átek Konec	Za átek Konec	Druh innost	na as.h./ F	Druh innost	na as.h./ F	Druh innost	na as.h./ F				
69980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		0	1	0	25.1.21	25.1.21	0	4	69507	0	x 4	69801	0	4	69859	0
908A	SO07 zpev. ploch		0	0	0	29.1.21	29.1.21	0	1	69900	0	1	69950	0	0	0	0



5.11.19

SO07 zpev. ploch

Sestava může obsahovat i innosti s nulovou dobou. Kritické innosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název innosti	Rozvin.	Doba	RV	Možný P ípustný			Druh	V a z b y . 1 - 6					
					Za átek	Za átek	Za átek		na	as.h./	Druh	na	as.h./	Druh
ísDB	% dokon ení	T.p est.	Rezerva	Konec	Konec	Konec	innost	F	innost	F	innost	F	innost	F

**Vysvětlivky zkratk z áhlaví**

Index	íselné ozna ení innosti v projektu
ísDB	íselný kód innosti z databáze
Rozvin.	Doba rozvinutí innosti v asových jednotkách
T.p est.	Technologická p estávka v asových jednotkách
Rezerva	Rezerva celková v asových jednotkách
RV	Rezerva volná v asových jednotkách
Druh	Druh vazby v síťovém grafu
	1 - Konec - za átek
	2 - Za átek - za átek
	3 - Kritické p íblížení
	4 - Konec - konec
	5 - Stavebn technologická
	6 - Proudová
	7 - áste ná za átek - za átek
	8 - áste ná konec - konec
as.h.	asová hodnota vazby v asových jednotkách
F	Sou ínitel pracovní fronty v %
x	Ozna ení hlavní vazby

Poznámka - Termínem startu innosti je okamžik za átku první asové jednotky pr b hu innosti  
 Termínem konce innosti je okamžik konce poslední asové jednotky pr b hu innosti  
 Termínem aktualizace je okamžik konce asové jednotky tohoto termínu