

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2021																											
					únor 2021	březen 2021	duben 2021	květen 2021	červen 2021	červenec 2021	srpen 2021	září 2021	říjen 2021	listopad 2021	prosinec 2021	leden 2022	únor 2022	březen 2022	duben 2022	květen 2022	červen 2022	červenec 2022	srp 2022									
1	SO 127 – Bytový dům C2	311 dny	01.03. 20	05.01. 21	SO 127 – Bytový dům C2																											
2	TE 00 – Přípravné a zemní práce	12 dny	01.03. 20	12.03. 20	<div style="background-color: #4f81bd; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div> TE 00 – Přípravné a zemní práce																											
9	SO 303 – Hrubé terénní úpravy	7 dny	01.03. 20	08.03. 20	<div style="background-color: #808080; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div> SO 303 – Hrubé terénní úpravy																											
14	IO 102 – Stoky v řešeném území – Splašková kanalizace	4 dny	08.03. 20	12.03. 20	<div style="background-color: #800000; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div> IO 102 – Stoky v řešeném území – Splašková kanalizace																											
18	IO 202 – Stoky v řešeném území – Dešťová kanalizace	4 dny	12.03. 20	16.03. 20	<div style="background-color: #808000; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div> IO 202 – Stoky v řešeném území – Dešťová kanalizace																											
22	IO 302 – Nový vodovodní řád	3 dny	16.03. 20	19.03. 20	<div style="background-color: #000080; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div> IO 302 – Nový vodovodní řád																											
26	IO 402 – Nový plynovodní STL řád	4 dny	19.03. 20	23.03. 20	<div style="background-color: #808000; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div> IO 402 – Nový plynovodní STL řád																											
30	SO 305 – Opěrné stěny	17 dny	12.03. 20	29.03. 20	<div style="background-color: #ffa500; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div> SO 305 – Opěrné stěny																											
41	TE 01 – Základy	65 dny	14.03. 20	18.05. 20	<div style="background-color: #4f81bd; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div> TE 01 – Základy																											
69	TE 02 – Hrubá spodní stavba	60 dny	18.05. 20	17.07. 20	<div style="background-color: #4f81bd; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div> TE 02 – Hrubá spodní stavba																											
93	TE 03 – Hrubá vrchní stavba	54 dny	17.06. 20	10.08. 20	<div style="background-color: #4f81bd; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div> TE 03 – Hrubá vrchní stavba																											
109	TE 04 a – Zastřešení – vegetační	16 dny	23.06. 20	09.07. 20	<div style="background-color: #4f81bd; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div> TE 04 a – Zastřešení – vegetační																											
116	TE 04 b – Zastřešení – bez provozu	18 dny	16.07. 20	03.08. 20	<div style="background-color: #4f81bd; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div> TE 04 b – Zastřešení – bez provozu																											
127	TE 05 – Příčky a hrubé instalace	54 dny	17.07. 20	09.09. 20	<div style="background-color: #4f81bd; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div> TE 05 – Příčky a hrubé instalace																											
161	TE 06 – Vnitřní omítky a hrubé vrstvy podlah	56 dny	09.08. 20	04.10. 20	<div style="background-color: #4f81bd; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div> TE 06 – Vnitřní omítky a hrubé vrstvy podlah																											
175	TE 07 – Povrchy a technologie	103 dny	12.08. 20	23.11. 20	<div style="background-color: #4f81bd; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div> TE 07 – Povrchy a technologie																											
194	TE 08 – Finální vnitřní práce a kompletace rozvodů	81 dny	09.10. 20	28.12. 20	<div style="background-color: #4f81bd; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div> TE 08 – Finální vnitřní práce a kompletace rozvodů																											
230	TE 09 – Fasádní úpravy	18 dny	26.08. 20	13.09. 20	<div style="background-color: #4f81bd; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div> TE 09 – Fasádní úpravy																											
240	TE 10 – Vnější úpravy	29 dny	13.09. 20	12.10. 20	<div style="background-color: #4f81bd; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div> TE 10 – Vnější úpravy																											
248	SO 402 – Veřejné osvětlení	5 dny	10.08. 20	15.08. 20	<div style="background-color: #800080; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div> SO 402 – Veřejné osvětlení																											
253	SO 201 – Komunikace v řešeném území	17 dny	19.09. 20	06.10. 20	<div style="background-color: #800080; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div> SO 201 – Komunikace v řešeném území																											
263	SO 304 – Konečné terénní a sadové úpravy	10 dny	06.10. 20	16.10. 20	<div style="background-color: #008000; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div> SO 304 – Konečné terénní a sadové úpravy																											
269	SO 203 – Dopravní značení	2 dny	19.09. 20	21.09. 20	<div style="background-color: #4f81bd; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div> SO 203 – Dopravní značení																											
273	SO 401 – Drobná architektura	2 dny	04.10. 20	06.10. 20	<div style="background-color: #4f81bd; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div> SO 401 – Drobná architektura																											
277	TE 11 – Kontrola kvality a předání stavby	26 dny	10.12. 20	05.01. 21	<div style="background-color: #4f81bd; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div> TE 11 – Kontrola kvality a předání stavby																											

Projekt: STP_4.. Příloha č.25 - Va
Datum: 19.12. 20

Úkol	<div style="background-color: #4f81bd; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></div>	Neaktivní milník		Pouze zahájení	<div style="border: 1px solid #4f81bd; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></div>	Kritické rozdělení	<div style="border-top: 1px dashed #4f81bd; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></div>
Rozdělení	<div style="border-top: 1px dashed #4f81bd; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></div>	Neaktivní souhrn	<div style="border: 1px solid #4f81bd; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></div>	Pouze s datem dokončení	<div style="border: 1px solid #4f81bd; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></div>	Průběh	<div style="background-color: #4f81bd; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></div>
Milník		Ruční úkol	<div style="background-color: #008080; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></div>	Vnější úkoly	<div style="background-color: #008080; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></div>	Průběh ručně zadaného úkolu	<div style="background-color: #008080; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></div>
Souhrmný	<div style="background-color: #4f81bd; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></div>	Pouze s dobou trvání	<div style="background-color: #008080; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></div>	Vnější milník	<div style="background-color: #008080; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></div>	Časová rezerva	<div style="background-color: #008080; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></div>
Souhrn projektu	<div style="border: 1px solid #4f81bd; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></div>	Ruční úkoly zahrnuté v souhrmném úkolu	<div style="background-color: #008080; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></div>	Konečný termín	<div style="background-color: #008080; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></div>		
Neaktivní úkol	<div style="background-color: #4f81bd; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></div>	Ruční souhrn	<div style="border: 1px solid #4f81bd; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></div>	Kritický	<div style="background-color: #ff0000; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></div>		