



5.12.20

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	RV Rezerva	Možný Přípustný/Vynucený			V a z b y č. 1 - 6																
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh činnost	na Čas.h./ F	Druh činnost	na Čas.h./ F	Druh činnost	na Čas.h./ F											
Haly																								
101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE	0	0	0	0	1.3.21	1.3.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1100	Haly	0	0	0	0	0.0.00	0.0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	0	0	0	0	1.3.21	1.3.21	0	x 2	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1200	Haly	0	0	0	0	0.0.00	0.0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	0	0	4	0	1.3.21	1.3.21	0	x 2	101	0	2	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1300	Haly	0	0	0	0	26.3.21	26.3.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	0	0	0	0	1.3.21	8.3.21	0	x 2	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9600	Haly	0	0	1	0	5.3.21	5.3.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
459	OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE	0	0	0	0	1.3.21	8.3.21	0	x 2	101	0	2	409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9700	Haly	0	0	1	0	0.0.00	5.3.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
469	DOPRAVA A SKLAD VYB HMOT	0	0	0	0	1.3.21	8.3.21	0	x 2	409	0	2	459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9790	Haly	0	0	1	0	0.0.00	5.3.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
501	PAŽENÍ	0	0	0	0	8.3.21	8.3.21	0	x 7	301	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1500	Haly	0	0	0	0	5.3.21	5.3.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
551	ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍM	0	3	0	0	8.3.21	8.3.21	0	3	101	0	3	201	0	3	409	0	0	0	0	0	0	0	
1800	Haly	0	0	0	0	26.3.21	26.3.21	0	3	469	0	x 3	501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	0	4	0	1.3.21	3.5.21	0	2	101	0	2	201	0	x 2	301	0	0	0	0	0	0	0	
1600	Haly	0	0	9	0	26.3.21	28.5.21	0	3	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
650	IZOL PROTI TLAKOVÉ VODĚ	0	1	6	29.3.21	24.5.21	0	x 1	551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7110	Haly	0	1	8	0	2.4.21	28.5.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
701	NASÝPY A SKLÁDKY	0	0	0	4	1.3.21	3.5.21	0	2	201	0	2	301	0	2	409	0	0	0	0	0	0	0	
1700	Haly	0	0	9	0	0.0.00	30.4.21	0	2	459	0	x 2	601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
752	VRTY PRO INJEKTAŽ	0	0	3	8.3.21	29.3.21	0	5	101	0	5	201	0	5	409	0	0	0	0	0	0	0	0	
2600	Haly	0	0	3	5.3.21	26.3.21	0	5	459	0	x 5	501	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
802	POLŠTĚR ZÁKLADŮ	0	0	5	29.3.21	3.5.21	0	3	301	0	7	501	0	x 4	551	0	0	0	0	0	0	0	0	
2700	Haly	0	0	5	26.3.21	30.4.21	0	2	601	0	2	701	0	x 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
859	PŘESUN HMOT TE 0	0	0	0	3	8.3.21	21.6.21	0	2	409	0	2	459	0	2	469	0	0	0	0	0	0	0	
9900	Haly	0	0	15	5.3.21	18.6.21	0	x 2	501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0	0	0	0	4	1.3.21	21.6.21	0	2	101	0	2	409	0	2	459	0	0	0	0	0	0	0	
9000	Haly	0	0	16	0.0.00	18.6.21	0	2	469	0	x 2	601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1105	PODKLAD VRST DOČAS PLOCH	0	0	0	29.3.21	29.3.21	0	3	101	0	3	201	0	2	409	0	0	0	0	0	0	0	0	
5601	Haly	0	0	0	26.3.21	26.3.21	0	2	459	0	x 3	551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1155	PLOCHA ZE SILNIC PANELŮ	0	0	0	29.3.21	29.3.21	0	3	201	0	3	409	0	3	459	0	0	0	0	0	0	0	0	
5801	Haly	0	0	0	26.3.21	26.3.21	0	x 3	551	0	5	1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1202	ZPEVŇOVÁNÍ HORNIN,KONSTR	0	0	0	29.3.21	3.5.21	0	3	201	0	3	409	0	3	501	0	0	0	0	0	0	0	0	
2801	Haly	0	0	5	26.3.21	30.4.21	0	5	752	-1	x 3	1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1252	VRTY PRO PILOTY	0	3	0	0	29.3.21	29.3.21	0	3	409	0	3	459	0	3	752	0	0	0	0	0	0	0	
2601	Haly	0	0	0	16.4.21	16.4.21	0	x 5	1105	0	3	1155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1302	PILOTY	0	4	0	0	5.4.21	5.4.21	0	3	201	0	3	409	0	3	501	0	0	0	0	0	0	0	
2201	Haly	0	1	0	30.4.21	30.4.21	0	5	1155	0	x 5	1252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1352	ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY	0	0	0	29.3.21	17.5.21	0	5	201	0	x 3	301	0	3	501	0	0	0	0	0	0	0	0	
2101	Haly	0	0	7	26.3.21	14.5.21	0	5	752	-1	5	1202	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1399	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY	0	2	0	0	3.5.21	3.5.21	0	5	802	0	5	1252	-1	x 5	1302	-1	0	0	0	0	0	0	
6301	Haly	0	1	0	14.5.21	14.5.21	0	5	1202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1400	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD	0	0	2	10.5.21	24.5.21	0	3	1302	0	5	1202	0	3	1352	0	0	0	0	0	0	0	0	
7111	Haly	0	0	2	21.5.21	4.6.21	0	x 1	1399	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1402	ZÁKLADY	0	2	0	17.5.21	31.5.21	0	5	301	-1	5	409	0	5	459	0	0	0	0	0	0	0	0	
2701	Haly	0	1	2	28.5.21	11.6.21	0	1	650	0	x 1	1400	-1	1	1302	-1	0	0	0	0	0	0	0	
1704	PODKLAD LEŽ KANALIZACE	0	0	4	29.3.21	31.5.21	0	x 3	301	0	3	409	0	5	501	0	0	0	0	0	0	0	0	
4501	Haly	0	0	9	26.3.21	28.5.21	0	5	1202	0	3	1352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1757	KANALIZACE LEŽATÁ	0	3	1	26.4.21	31.5.21	0	3	1105	0	3	1155	0	x 5	1302	0	0	0	0	0	0	0	0	
7211	Haly	0	0	5	14.5.21	18.6.21	0	3	1352	0	5	1704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1801	IZOL PROTI TLAKOVÉ VODĚ	0	0	-1	7.6.21	21.6.21	0	1	501	0	5	1302	0	5	1202	0	0	0	0	0	0	0	0	
7110	Haly	0	1	2	4.6.21	18.6.21	0	x 5	1402	0	4	1399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1859	PŘESUN HMOT ZAKLADÁNÍ	0	0	10	29.3.21	21.6.21	0	3	501	0	3	752	0	3	859	0	0	0	0	0	0	0	0	
9901	Haly	0	0	12	26.3.21	18.6.21	0	x 2	1105	0	2	1155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1900	OSTATNÍ PRÁCE ZAKLADÁNÍ	0	0	10	29.3.21	2.8.21	0	4	601	0	4	701	0											



5.12.20

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti % dokončení	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný Přípustný/Vynucený			V a z b y ě . 1 - 6								
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh činnost	na Čas.h./ F	Druh činnost	na Čas.h./ F	Druh činnost	na Čas.h./ F			
2900	OSTATNÍ PRÁCE SPOD STAV	0	0	0	7.6.21	23.8.21	0	3	900	0	3	1704	0	3	1900	0
9002	Haly	0	0	11	4.6.21	20.8.21	0	x 2	2652	0	2	2809	0	0	0	0
3107	OCELOVÁ KONSTRUKCE	0	0	0	7.6.21	21.6.21	0	x 5	1402	0	5	1400	-1	5	2103	-1
7683	Haly	0	0	2	4.6.21	18.6.21	0	3	2253	0	1	2809	0	0	0	0
3157	ZÁMEČNÍCI KONSTR.PRVKY	0	0	3	7.6.21	28.6.21	0	5	1400	0	x 5	2103	0	5	2253	0
7673	Haly	0	0	3	4.6.21	25.6.21	0	1	2809	0	5	3107	-2	0	0	0
3203	ZDI NOSNÉ	0	0	0	7.6.21	21.6.21	0	5	859	0	x 5	1402	0	5	2103	0
3103	Haly	0	1	2	4.6.21	18.6.21	0	3	2203	0	5	2253	-1	0	0	0
3253	STĚNY NOSNÉ MONTOVANÉ	0	0	0	7.6.21	21.6.21	0	5	1399	-1	5	1400	-1	5	1757	-1
3403	Haly	0	0	2	4.6.21	18.6.21	0	x 5	2103	-1	1	2809	0	0	0	0
3303	SLOUPY A PILÍŘE	0	3	0	17.5.21	17.5.21	0	5	1202	0	5	1252	0	5	1302	0
3303	Haly	0	1	0	4.6.21	4.6.21	0	x 5	1399	-1	1	2809	0	0	0	0
3404	STROPY	0	3	0	31.5.21	31.5.21	0	1	2809	0	4	2859	0	x 5	3303	33
4103	Haly	0	1	0	18.6.21	18.6.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3504	SCHODIŠTĚ	0	3	0	31.5.21	31.5.21	0	1	2809	0	x 5	3303	33	3	3404	-1
4303	Haly	0	1	0	18.6.21	18.6.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3603	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	0	0	0	26.4.21	28.6.21	0	1	2809	0	x 1	1302	-1	0	0	0
3803	Haly	0	1	9	23.4.21	25.6.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3707	SKLOBETON STROPY,KLENBY	0	0	0	28.6.21	28.6.21	0	1	2809	0	5	3203	-1	5	3253	-1
7613	Haly	0	1	0	25.6.21	25.6.21	0	5	3303	-1	x 5	3504	0	0	0	0
3759	TĚŽKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ	0	0	0	28.6.21	12.7.21	0	5	3203	-1	5	3253	-1	5	3303	-1
9433	Haly	0	0	2	25.6.21	9.7.21	0	5	3404	-1	x 5	3504	-1	0	0	0
3809	OCHRANA A ZACHYTNÉ KONSTR.	0	0	2	7.6.21	28.6.21	0	7	3107	-2	7	3303	-2	7	3253	-2
9443	Haly	0	0	3	4.6.21	25.6.21	0	7	3303	-2	x 7	3404	-2	0	0	0
3859	PŘESUN HMOT TE 3	0	7	1	26.4.21	28.6.21	0	4	1859	0	x 2	3603	0	0	0	0
9903	Haly	0	0	9	11.6.21	13.8.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3900	OSTATNÍ PRÁCE TE 3	0	0	2	7.6.21	23.8.21	0	3	1900	0	x 3	2406	0	3	2652	0
9003	Haly	0	0	11	4.6.21	20.8.21	0	3	2900	0	2	3303	0	0	0	0
4107	OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ	0	2	0	21.6.21	28.6.21	0	5	3107	-2	5	3253	-1	5	3303	-1
7684	Haly	0	0	1	2.7.21	9.7.21	0	x 1	3404	0	5	3809	0	0	0	0
4124	ZASTŘEŠENÍ Z BETONU	0	2	0	21.6.21	21.6.21	0	5	3107	-1	5	3203	-1	5	3253	-1
4404	Haly	0	1	0	2.7.21	2.7.21	0	1	3404	0	4	3809	0	x 1	3504	0
4157	DŘEVOSTAVBY STŘEŠNÍ	0	0	1	28.6.21	12.7.21	0	5	3203	-1	5	3303	-1	x 5	3404	-1
7634	Haly	0	0	2	25.6.21	9.7.21	0	5	3759	-1	5	3809	-1	0	0	0
4203	ZDI NADSTŘEŠNÍ	0	0	0	7.7.21	12.7.21	0	5	3203	-1	5	3404	-1	4	3809	0
3104	Haly	0	0	1	2.7.21	9.7.21	0	3	4107	0	x 3	4124	0	0	0	0
4257	SKLOBETON STŘEŠNÍ	0	0	0	7.7.21	12.7.21	0	5	3707	-1	4	3809	0	3	4107	0
7614	Haly	0	1	1	2.7.21	9.7.21	0	x 3	4124	0	3	4203	0	0	0	0
4309	UPRAVY VĚTRACÍCH OTVORŮ	0	0	0	7.7.21	12.7.21	0	5	3603	-1	5	3707	-1	5	3809	0
9594	Haly	0	0	1	2.7.21	9.7.21	0	x 3	4203	0	3	4257	0	0	0	0
4310	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY	0	4	0	28.6.21	28.6.21	0	5	3157	0	3	4107	0	x 2	4124	1
7674	Haly	0	0	0	23.7.21	23.7.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4357	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH	0	2	0	12.7.21	12.7.21	0	5	4124	-1	3	4157	0	3	4203	0
7134	Haly	0	0	0	23.7.21	23.7.21	0	3	4257	0	3	4309	0	x 2	4310	2
4406	NASYPY A MAZANINY STŘECH	0	0	0	7.7.21	12.7.21	0	5	3809	0	3	4157	0	x 5	4203	-1
6304	Haly	0	1	1	2.7.21	9.7.21	0	3	4257	0	5	4309	-1	0	0	0
4457	HROMOSVOD STŘEŠNÍ ČÁST	0	4	1	7.7.21	12.7.21	0	5	4107	-1	x 5	4124	-1	5	4157	-1
7454	Haly	0	0	1	30.7.21	6.8.21	0	5	4203	-1	3	4406	0	0	0	0
4507	STROJNÍ VYBAVENÍ VZT	0	2	0	12.7.21	19.7.21	0	5	4157	-1	5	4203	-1	3	4257	0
7694	Haly	0	0	1	23.7.21	30.7.21	0	x 3	4357	0	3	4406	0	0	0	0
4557	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV	0	0	0	26.7.21	26.7.21	0	x 4	4357	0	1	3603	-2	0	0	0
7624	Haly	0	0	0	23.7.21	23.7.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4657	TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA	0	2	0	26.7.21	26.7.21	0	5	4357	-1	3	4457	0	5	4507	-1
7664	Haly	0	0	0	6.8.21	6.8.21	0	x 3	4557	0	3	4310	0	0	0	0
4707	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH	0	0	8	9.8.21	18.10.21	0	5	4309	-1	5	4406	-1	3	4507	0
7124	Haly	0	0	10	6.8.21	15.10.21	0	3	4310	0	x 4	4657	0	0	0	0
4757	TVRDÉ KRYTINY STŘEŠNÍ	0	0	8	9.8.21	18.10.21	0	5	4357	-1	3	4457	0	5	4557	-1
7654	Haly	0	0	10	6.8.21	15.10.21	0	3	4310	0	x 3	4657	0	0	0	0
4807	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY	0	3	0	19.7.21	26.7.21	0	3	4309	0	x 1	4557	-1	1	3603	-2
7644	Haly	0	0	1	6.8.21	13.8.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4827	NATĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ	0	0	10	9.8.21	1.11.21	0	5	4457	-1	5	4507	-1	5	4557	-1
7834	Haly	0	0	12	6.8.21	29.10.21	0	3	4310	0	x 4	4807	0	0	0	0
4859	PŘESUN HMOT STŘECHA	0	0	4	21.6.21	27.9.21	0	3	2859	0	3	3504	0	3	3603	0
9904	Haly	0	0	14	18.6.21	24.9.21	0	3	3859	0	x 2	4107	0	0	0	0
4900	OSTATNÍ PRÁCE STŘECHA	0	0	4	21.6.21	27.9.21	0	3	2900	0	3	3107	0	3	3504	0
9004	Haly	0	0	14	18.6.21	24.9.21	0	5	3900	0	x 2	4107	0	0	0	0
5103	ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ	0	0	2	14.6.21	28.6.21	0	5	3107	-2	5	3203	-2	5	3253	-2
3105	Haly	0	0	2	11.6.21	25.6.21	0	x 5	3303	-2	3	3603	0	0	0	0
5123	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ	0	0	0	26.7.21	26.7.21	0	5	3107	-2	5	3253	-2	3	3404	0
3405	Haly	0	0	0	23.7.21	23.7.21	0	3	3504	0	3	3707	0	x 1	4557	0
5157	SKLOBETON STĚNY A OKNA	0	0	0	28.6.21	28.6.21	0	5	3303	-1	5	3404	-1	x 5	3504	-1
7615	Haly	0	1	0	25.6.21	25.6.21	0	5	3603	-1	5	3707	-2	0	0	0
5209	LEHKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ	0	0	0	28.6.21	26.7.21	0	3	3107	0	3	3203	0	3	3303	0
9435	Haly	0	0	4	25.6.21	23.7.21	0	3	3603	0	x 5	3759	-1	0	0	0
5224	STROPNÍ PODHLEDY	0	0	0	28.6.21	26.7.21	0	5	3203	-1	5	3253	-1	x 5	3404	-2
4105	Haly	0	0	4	25.6.21	23.7.21	0	3	3707	0	5	3759	-1	0	0	0
5255	ZÁMEČ VÝPL. OTV. OBV. PLÁŠT	0	0	4	28.6.21	28.6.21	0	5	3157	-2	3	3504	0	3	5103	0
7675	Haly	0	0	0	23.7											



5.12.20

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný Přípustný/Vynucený			V a z b y ě. 1 - 6								
						Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	na Čas.h./ F	Druh na činnost	na Čas.h./ F	Druh na činnost	na Čas.h./ F			
5256	VÝPLNĚ OTVORŮ	0	0	2	0	26.7.21	26.7.21	0	5	3107	-2	5	3203	-2	5	3253	-2
6405	Haly	0	0	0	0	6.8.21	6.8.21	0	5	5103	-2	x 5	5123	-2	0	0	0
5327	TRUHLÁŘI OKNA	0	0	0	0	9.8.21	23.8.21	0	5	3203	-2	5	3253	-2	4	3900	0
7665	Haly	0	0	2	0	6.8.21	20.8.21	0	3	5103	0	x 3	5256	0	0	0	0
5357	ZASKLIVÁNÍ OKEN,ZABRADLÍ	0	0	0	0	9.8.21	30.8.21	0	5	3157	-1	3	5157	0	3	5224	0
7875	Haly	0	0	3	0	6.8.21	27.8.21	0	5	5255	-2	x 5	5327	-2	0	0	0
5407	KLEMPÍŘI OPLECH DVEŘÍ	0	0	0	1	9.8.21	30.8.21	0	5	3157	-1	x 5	5256	-2	3	5255	0
7645	Haly	0	0	3	0	6.8.21	27.8.21	0	3	5327	0	3	5357	0	0	0	0
5452	DROBNÉ ZÁKLADY	0	0	0	5	7.6.21	2.8.21	0	5	2203	0	x 5	2652	0	5	2253	0
2705	Haly	0	1	8	0	4.6.21	30.7.21	0	5	2308	0	3	3603	0	0	0	0
5507	KANALIZACE VNITŘNÍ	0	0	2	2	12.7.21	2.8.21	0	5	1704	0	5	1757	0	5	2203	0
7215	Haly	0	0	3	0	23.7.21	13.8.21	0	5	2308	0	2	5255	2	x 2	4310	2
5557	VODOVOD ROZV A ARMATURY	0	0	4	0	12.7.21	19.7.21	0	5	2308	0	5	3107	-1	5	3603	-1
7225	Haly	0	0	1	0	6.8.21	13.8.21	0	3	5103	0	4	5507	0	x 2	4310	2
5607	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ	0	0	0	0	28.6.21	16.8.21	0	5	3107	-1	5	3303	-1	5	3603	-1
7335	Haly	0	0	7	0	25.6.21	13.8.21	0	3	5103	0	x 3	5209	0	0	0	0
5627	ARMATURY ÚT	0	0	0	6	28.6.21	30.8.21	0	5	3107	-1	5	3603	-1	4	3859	0
7345	Haly	0	0	9	0	25.6.21	27.8.21	0	x 3	5209	0	5	5607	-2	0	0	0
5647	OTOPNÁ TĚLESA	0	0	0	0	9.8.21	30.8.21	0	5	3203	-1	5	3253	-1	3	5103	0
7355	Haly	0	0	3	0	6.8.21	27.8.21	0	x 3	5327	0	3	5357	0	0	0	0
5657	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ	0	0	0	0	9.8.21	30.8.21	0	3	2900	0	3	5209	0	5	5607	-2
7135	Haly	0	0	3	0	6.8.21	27.8.21	0	3	5627	0	x 3	5647	0	0	0	0
5667	KOTELNY ÚT	0	0	0	0	9.8.21	6.9.21	0	5	2203	0	5	5452	-2	5	5607	-1
7315	Haly	0	0	4	0	6.8.21	3.9.21	0	5	5627	-2	x 3	5647	0	0	0	0
5687	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT	0	0	0	0	9.8.21	6.9.21	0	3	5452	0	5	5607	-1	5	5627	-2
7325	Haly	0	0	4	0	6.8.21	3.9.21	0	x 3	5647	0	3	5667	0	0	0	0
5707	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ	0	0	2	0	26.7.21	26.7.21	0	5	3603	-1	3	5103	0	3	5123	0
7455	Haly	0	0	0	0	6.8.21	6.8.21	0	5	5209	-2	3	5224	0	x 1	5255	0
5727	SILNOPROUD VODIČE	0	0	2	0	2.8.21	9.8.21	0	3	5103	0	3	5123	0	5	5209	-2
7465	Haly	0	0	1	0	13.8.21	20.8.21	0	3	5224	0	x 5	5707	-2	0	0	0
5747	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE	0	0	2	0	9.8.21	23.8.21	0	3	5103	0	3	5255	0	3	5452	0
7485	Haly	0	0	2	0	20.8.21	3.9.21	0	5	5707	-1	x 5	5727	-2	0	0	0
5767	SLABOPROUD TRUBKY	0	0	2	0	26.7.21	26.7.21	0	5	3603	-1	3	5103	0	3	5123	0
7555	Haly	0	0	0	0	6.8.21	6.8.21	0	3	5209	0	2	5707	0	x 4	4657	0
5787	SLABOPROUD VODIČE	0	0	2	0	2.8.21	9.8.21	0	3	5103	0	3	5123	0	3	5209	0
7565	Haly	0	0	1	0	13.8.21	20.8.21	0	2	5727	0	x 5	5767	-2	0	0	0
5807	VZDUCHOTECHNIKA	0	0	7	0	12.7.21	2.8.21	0	5	3603	-1	3	5103	0	5	5209	-2
7695	Haly	0	0	3	0	27.8.21	17.9.21	0	3	5224	0	3	5452	0	x 2	4310	2
5859	PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR	0	0	0	6	28.6.21	16.8.21	0	3	2859	0	3	3504	0	3	3859	0
9905	Haly	0	0	7	0	25.6.21	13.8.21	0	x 2	5209	0	2	5224	0	0	0	0
5900	OSTATNÍ PRÁCE HR VNITŘNÍ	0	0	0	7	28.6.21	23.8.21	0	3	2900	0	3	3504	0	3	3900	0
9005	Haly	0	0	8	0	25.6.21	20.8.21	0	x 2	5209	0	2	5224	0	0	0	0
6109	LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ	0	0	0	1	26.7.21	2.8.21	0	5	3157	-1	x 5	5123	-1	5	5209	-1
9416	Haly	0	0	1	0	23.7.21	30.7.21	0	5	5157	-1	5	5224	-1	0	0	0
6207	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR	0	0	2	0	2.8.21	9.8.21	0	5	5224	-1	3	5727	0	x 3	5787	0
7136	Haly	0	0	1	0	13.8.21	20.8.21	0	4	5859	0	4	5900	0	0	0	0
6254	ZAŘÍŽENÍ, DOBETON OTVORŮ	0	0	0	0	9.8.21	16.8.21	0	3	5507	0	3	5557	0	3	5607	0
4106	Haly	0	0	1	0	6.8.21	13.8.21	0	3	5707	0	x 3	5767	0	0	0	0
6306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ	0	0	4	0	2.8.21	2.8.21	0	5	5256	-1	5	5557	-1	5	5707	-1
6106	Haly	0	0	0	0	27.8.21	27.8.21	0	x 5	5767	-1	5	6109	-2	0	0	0
6407	HYDROIZOL SANITÁR PROST	0	0	0	0	9.8.21	16.8.21	0	5	5452	-1	5	5507	-1	x 5	5557	-1
7116	Haly	0	0	1	0	6.8.21	13.8.21	0	4	5859	0	3	6254	0	0	0	0
6507	IZOLACE PROTICHEMICKÁ	0	0	0	0	9.8.21	16.8.21	0	5	5157	-1	5	5452	-1	5	5507	-1
7156	Haly	0	0	1	0	6.8.21	13.8.21	0	x 5	5557	-1	3	6254	0	0	0	0
6607	IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ	0	0	0	0	30.8.21	30.8.21	0	5	5224	-1	5	5255	-1	4	5900	0
7146	Haly	0	0	0	0	27.8.21	27.8.21	0	3	6109	0	x 3	6306	0	0	0	0
6709	DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ	0	0	2	0	16.8.21	6.9.21	0	5	5255	-1	5	5407	-1	5	5667	-1
9536	Haly	0	0	3	0	27.8.21	17.9.21	0	5	5687	-1	x 3	6306	0	0	0	0
6806	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE	0	0	2	0	9.8.21	16.8.21	0	x 5	6207	-2	3	6254	0	5	6407	-2
6306	Haly	0	1	1	0	20.8.21	27.8.21	0	5	6507	-2	0	0	0	0	0	0
6827	TESAŘI PODLAHY	0	0	0	0	30.8.21	20.9.21	0	5	5657	-1	3	6306	0	3	6254	0
7626	Haly	0	0	3	0	27.8.21	17.9.21	0	3	6407	0	x 3	6709	0	0	0	0
6859	PŘESUN HMOT TE 6	0	0	6	0	9.8.21	30.8.21	0	3	5727	0	3	5787	0	3	5807	0
9906	Haly	0	0	3	0	17.9.21	8.10.21	0	3	5859	0	x 2	6507	0	0	0	0
6900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6	0	0	0	0	30.8.21	1.11.21	0	3	5157	0	3	5407	0	x 3	5807	0
9006	Haly	0	0	9	0	27.8.21	29.10.21	0	3	5900	0	2	6109	0	0	0	0
7102	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART	0	0	3	0	23.8.21	30.8.21	0	x 1	6806	0	0	0	0	0	0	0
7635	Haly	0	0	1	0	10.9.21	17.9.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7107	ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL	0	0	0	0	30.8.21	30.8.21	0	5	5407	-1	5	5657	-1	3	6207	0
7677	Haly	0	0	0	0	27.8.21	27.8.21	0	x 3	6607	0	0	0	0	0	0	0
7207	TESAŘI OBKLADY DESKAMI	0	0	0	2	30.8.21	20.9.21	0	x 5	5807	-1	5	6109	-2	3	6207	0
7627	Haly	0	0	3	0	27.8.21	17.9.21	0	3	6607	0	3	6827	0	0	0	0
7307	KLEMPÍŘI ODVĚTRÁNÍ SPOTŘ	0	0	0	0	30.8.21	20.9.21	0	5	5209	-1	5	5224	-1	5	5667	-1
7647	Haly	0	0	3	0	27.8.21	17.9.21	0	3	5807	0	x 3	6709	0	0		



5.12.20

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný Přípustný/Vynucený			V a z b y ě . 1 - 6								
						Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh činnost	na Čas.h./ F	Druh činnost	na Čas.h./ F	Druh činnost	na Čas.h./ F			
7657	NATĚRY VNITŘNÍ		0	2	3	23.8.21	13.9.21	0	5	5407	-1	x 5	5807	-1	4	6827	0
7837	Haly	0	0	3		3.9.21	24.9.21	0	4	7107	0	4	7307	0	0	0	0
7707	MALBY VNITŘNÍ		0	2	0	13.9.21	20.9.21	0	5	6109	-2	5	6806	-2	3	7207	0
7847	Haly	0	0	1		24.9.21	1.10.21	0	3	7307	0	x 3	7407	0	0	0	0
7807	PODLAHY POVLAKOVÉ		0	3	0	20.9.21	20.9.21	0	3	6806	0	4	6859	0	3	7207	0
7767	Haly	0	0	0		8.10.21	8.10.21	0	x 3	7507	0	5	7657	-2	0	0	0
7859	PŘESUN HMOT POVRCHY		0	0	0	20.9.21	1.11.21	0	3	5667	0	3	5747	0	3	5767	0
9907	Haly	0	0	6		17.9.21	29.10.21	0	x 3	6859	0	2	7107	0	0	0	0
7900	OSTATNÍ PRÁCE POVRCHY		0	0	5	30.8.21	1.11.21	0	3	5687	0	3	5747	0	x 3	6607	0
9007	Haly	0	0	9		27.8.21	29.10.21	0	3	6900	0	2	7307	0	0	0	0
8107	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI		0	0	3	11.10.21	1.11.21	0	5	5507	-1	5	7407	-2	3	7607	0
7258	Haly	0	0	3		8.10.21	29.10.21	0	5	7707	-2	x 3	7807	0	0	0	0
8207	TESAŘI VÝPLŇ OTV,DOPLŇKY		0	0	0	11.10.21	11.10.21	0	5	6507	-2	5	6607	-2	5	6827	-2
7628	Haly	0	0	0		8.10.21	8.10.21	0	3	7207	0	x 3	7507	0	0	0	0
8259	VÝTAHY NETECHNOL POVAHY		0	0	6	23.8.21	11.10.21	0	5	2253	0	5	3504	0	5	3603	0
9518	Haly	0	0	7		20.8.21	8.10.21	0	x 5	5747	-1	5	5787	-1	0	0	0
8307	ZAMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ		0	0	1	4.10.21	11.10.21	0	5	5657	-1	5	5687	-1	5	6709	-2
7678	Haly	0	0	1		1.10.21	8.10.21	0	x 3	7607	0	4	8259	0	0	0	0
8407	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ		0	2	0	27.9.21	27.9.21	0	5	7657	-2	5	7707	-2	x 3	7807	0
7668	Haly	0	0	0		8.10.21	8.10.21	0	4	8207	0	4	8307	0	0	0	0
8507	LOKÁLNÍ VYTÁPĚNÍ		0	0	3	11.10.21	1.11.21	0	4	6900	0	3	7307	0	x 3	7507	0
7958	Haly	0	0	3		8.10.21	29.10.21	0	3	7707	0	3	8307	0	0	0	0
8607	MĚŘENÍ A REGULACE		0	0	8	9.8.21	1.11.21	0	x 5	5647	-1	5	5627	-1	5	5657	-1
7368	Haly	0	0	12		6.8.21	29.10.21	0	5	5667	-1	5	5687	-1	0	0	0
8657	SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ		0	4	0	20.9.21	4.10.21	0	5	5767	-1	5	5787	-1	5	7407	-2
7578	Haly	0	0	2		15.10.21	29.10.21	0	x 5	7707	-2	4	8607	0	0	0	0
8707	SILNOPROUD KOMPLETACE		0	5	1	13.9.21	27.9.21	0	5	5747	-1	3	7707	0	4	8207	0
7478	Haly	0	0	2		15.10.21	29.10.21	0	4	8259	0	x 4	8657	0	0	0	0
8808	DESKY PARAPET A OKAPNICE		0	1	0	11.10.21	11.10.21	0	x 6	8407	0	0	0	0	0	0	0
6409	Haly	0	0	0		15.10.21	15.10.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8809	VYČISTĚNÍ OBJEKTU		0	2	0	18.10.21	18.10.21	0	4	8107	0	4	8407	0	4	8507	0
9528	Haly	0	0	0		29.10.21	29.10.21	0	4	8657	0	4	8707	0	x 1	8808	0
8859	PŘESUN HMOT KOMPLETACE		0	0	2	20.9.21	1.11.21	0	3	6407	0	3	6827	0	3	7107	0
9908	Haly	0	0	6		17.9.21	29.10.21	0	x 3	7859	0	2	8707	0	0	0	0
8900	OSTATNÍ PRÁCE KOMPLETACE		0	0	4	4.10.21	1.11.21	0	x 3	7607	0	3	7657	0	3	7900	0
9008	Haly	0	0	4		1.10.21	29.10.21	0	2	8607	0	3	8859	0	0	0	0
9109	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ		0	0	6	7.6.21	23.8.21	0	x 5	1801	0	5	2507	0	5	2603	0
9419	Haly	0	0	11		4.6.21	20.8.21	0	5	3107	-1	5	3203	-1	0	0	0
9129	TĚŽKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ		0	3	0	19.7.21	2.8.21	0	x 1	5327	-3	0	0	0	0	0	0
9429	Haly	0	0	2		6.8.21	20.8.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9159	ZÁVESNÁ LEŠENÍ		0	0	1	12.7.21	23.8.21	0	5	3107	-1	5	3203	-1	5	3404	-1
9459	Haly	0	0	6		9.7.21	20.8.21	0	5	4107	-1	x 5	4124	-1	0	0	0
9189	VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR		0	0	0	9.8.21	23.8.21	0	5	2406	0	5	3203	-1	5	3253	-1
9319	Haly	0	0	2		6.8.21	20.8.21	0	5	5103	-2	x 5	9129	-1	0	0	0
9207	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ		0	2	0	9.8.21	23.8.21	0	5	5327	-1	5	9109	-1	5	9159	-1
7139	Haly	0	0	2		20.8.21	3.9.21	0	3	9189	0	x 1	9129	0	0	0	0
9210	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU		0	3	3	23.8.21	11.10.21	0	5	551	0	4	701	0	5	2103	0
1702	Haly	0	0	7		10.9.21	29.10.21	0	x 1	9207	0	5	2603	0	0	0	0
9226	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ		0	4	0	16.8.21	30.8.21	0	5	4203	-1	5	5357	-1	5	9159	-1
6209	Haly	0	0	2		10.9.21	24.9.21	0	3	9189	0	x 5	9207	-1	0	0	0
9259	DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ		0	0	0	23.8.21	27.9.21	0	5	4457	-1	5	9109	-1	5	9129	-1
9539	Haly	0	0	5		20.8.21	24.9.21	0	3	9189	0	x 3	9207	0	0	0	0
9307	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ		0	4	2	23.8.21	27.9.21	0	5	2603	0	5	4457	-1	5	9109	-1
7459	Haly	0	0	5		17.9.21	22.10.21	0	5	9207	-1	x 3	9259	0	0	0	0
9357	SILNOPROUD KOMPLET VENK		0	4	0	16.8.21	30.8.21	0	5	5727	-1	5	5747	-1	5	9109	-1
7479	Haly	0	0	2		10.9.21	24.9.21	0	5	9159	-1	x 3	9226	0	0	0	0
9407	SILNOPROUD NEONY,PÍSMENA		0	0	0	13.9.21	27.9.21	0	4	4859	0	4	4900	0	5	9226	-1
7499	Haly	0	0	2		10.9.21	24.9.21	0	3	9259	0	x 3	9357	0	0	0	0
9427	SLABOPROUD KOMPLET VENK		0	6	0	23.8.21	6.9.21	0	5	5787	-1	x 5	9226	-1	4	9259	0
7579	Haly	0	0	2		1.10.21	15.10.21	0	3	9357	0	4	9407	0	0	0	0
9457	OBKLADY VNĚJŠÍ		0	0	0	4.10.21	1.11.21	0	5	9226	-1	3	9307	0	3	9357	0
7819	Haly	0	0	4		1.10.21	29.10.21	0	3	9407	0	x 3	9427	0	0	0	0
9487	TVRDÉ KRYTINY OBKLADY		0	0	0	4.10.21	18.10.21	0	5	4757	-1	5	9129	-1	5	9207	-1
7659	Haly	0	0	2		1.10.21	15.10.21	0	4	9357	0	x 4	9427	0	0	0	0
9507	PODLAHY SYNTETICKÉ		0	0	2	4.10.21	1.11.21	0	5	5255	-1	5	5357	-1	3	9207	0
7779	Haly	0	1	4		1.10.21	29.10.21	0	3	9226	0	x 3	9457	0	0	0	0
9527	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY		0	2	0	4.10.21	18.10.21	0	5	4707	-1	5	4807	-1	5	5327	-1
7649	Haly	0	0	2		15.10.21	29.10.21	0	3	9259	0	x 3	9487	0	0	0	0
9557	TESAŘI OPLOCENÍ DÍLCOVÉ		0	0	0	4.10.21	1.11.21	0	5	2507	0	5	2652	0	5	9210	0
7629	Haly	0	0	4		1.10.21	29.10.21	0	3	9189	0	x 4	9427	0	0	0	0
9607	ZAMEČNÍCI DOPLŇKY		0	5	0	13.9.21	27.9.21	0	5	4310	-1	5	5255	-1	3	9189	0
7679	Haly	0	0	2		15.10.21	29.10.21	0	3	9307	0	x 3	9407	0	0	0	0
9629	ČISTĚNÍ USAZENIN		0	0	0	18.10.21	1.11.21	0	5	4807	-1	5	9226	-1	3	9457	0
9389	Haly	0	0	2		15.10.21	29.10.21	0	3	9487	0	x 3	9527	0	0	0	0
9657	NÁTĚRY VENKOVNÍ		0	0													



5.12.20

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný Přípustný/Vynucený			V a z b y ě . 1 - 6								
						Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	na Čas.h./ F	Druh na činnost	na Čas.h./ F	Druh na činnost	na Čas.h./ F			
9729	ODVODŇOVACÍ ŽLABY KOVOVÉ	0	0	0	0	18.10.21	1.11.21	0	5	2652	0	5	2308	0	x3	9629	0
9359	Haly	0	0	2	0	15.10.21	29.10.21	0	3	9681	0	3	9704	0	0	0	0
9756	DLAŽBA VENKOVNÍ	0	0	0	0	18.10.21	1.11.21	0	5	9210	0	5	9457	-1	3	9507	0
6309	Haly	0	0	2	0	15.10.21	29.10.21	0	x5	9704	0	3	9729	0	0	0	0
9789	DEMONTÁŽ JEŘÁBOVÉ DRAHY	0	0	0	0	18.10.21	1.11.21	0	5	9487	-1	3	9507	0	x5	9607	-1
9499	Haly	0	0	2	0	15.10.21	29.10.21	0	4	9657	0	5	9756	-1	0	0	0
9801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	0	0	2	0	18.10.21	1.11.21	0	x4	9629	0	4	9657	0	5	9681	0
1809	Haly	0	0	2	0	15.10.21	29.10.21	0	3	9704	0	5	9789	0	0	0	0
9859	PŘESUN HMOT TE 9	0	0	0	0	19.7.21	1.11.21	0	5	2203	0	5	2253	0	5	4124	-1
9909	Haly	0	0	15	0	16.7.21	29.10.21	0	3	4859	0	x2	9129	0	0	0	0
9900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9	0	0	15	0	19.7.21	1.11.21	0	5	4107	-1	3	4900	0	2	9109	0
9009	Haly	0	0	15	0	16.7.21	29.10.21	0	2	9159	0	x4	9859	0	0	0	0
9950	VEDLEJŠÍ ROZP NÁKLADY	0	0	35	1.3.21	1.11.21	0	2	101	0	2	409	0	2	459	0	0
906A	Haly	0	0	35	0.0.00	29.10.21	0	2	469	0	x2	601	0	0	0	0	0
9980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	0	1	0	1.11.21	1.11.21	0	x5	8809	0	1	8900	0	5	9801	0
908A	Haly	0	0	0	0	5.11.21	5.11.21	0	1	9900	0	1	9950	0	0	0	0
Zpevněné plochy																	
10101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	0	0	0	0	9.8.21	16.8.21	0	x1	4807	0	0	0	0	0	0	0
1100	Zpevněné plochy	0	0	1	0	6.8.21	13.8.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10159	ŘEZÁNÍ VOZOVEK	0	0	2	0	9.8.21	16.8.21	0	x2	10101	0	0	0	0	0	0	0
9190	Zpevněné plochy	0	0	1	0	20.8.21	27.8.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	0	0	0	0	9.8.21	30.8.21	0	x2	10101	0	0	0	0	0	0	0
1200	Zpevněné plochy	0	0	3	0	6.8.21	27.8.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	0	0	0	0	23.8.21	30.8.21	0	2	10101	0	x3	10159	0	2	10201	0
1300	Zpevněné plochy	0	0	1	0	20.8.21	27.8.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10409	BOURÁNÍ KONSTRUKCI	0	0	0	0	9.8.21	30.8.21	0	2	10101	0	x2	10159	0	0	0	0
9600	Zpevněné plochy	0	0	3	0	6.8.21	27.8.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10459	DOPRAVA A SKLAD VYB HMOT	0	0	0	0	9.8.21	30.8.21	0	x2	10101	0	2	10409	0	0	0	0
9790	Zpevněné plochy	0	0	3	0	6.8.21	27.8.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10501	PAŽENÍ	0	0	0	0	23.8.21	30.8.21	0	x2	10301	0	3	10409	0	0	0	0
1500	Zpevněné plochy	0	0	1	0	20.8.21	27.8.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10601	PŘEMÍSTĚNÍ VYKOPKU	0	0	0	0	23.8.21	30.8.21	0	2	10201	0	x2	10301	0	0	0	0
1600	Zpevněné plochy	0	0	1	0	20.8.21	27.8.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	NÁSYPY A SKLÁDKY	0	0	0	0	23.8.21	30.8.21	0	5	10101	50	3	10201	0	x3	10301	0
1700	Zpevněné plochy	0	0	1	0	20.8.21	27.8.21	0	2	10501	0	0	0	0	0	0	0
10751	ÚPRAVY PLÁŇE VYROVNÁNÍM	0	0	2	0	9.8.21	16.8.21	0	4	10201	0	x4	10301	0	4	10501	0
1800	Zpevněné plochy	0	0	1	0	20.8.21	27.8.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10802	ZHUTNĚNÍ PODL POD NÁSYPY	0	0	0	2	9.8.21	30.8.21	0	x5	10101	50	3	10201	0	5	10409	50
2100	Zpevněné plochy	0	0	3	0	6.8.21	27.8.21	0	2	10459	0	0	0	0	0	0	0
10859	PŘESUN HMOT TE 0	0	0	0	0	23.8.21	20.9.21	0	2	10201	0	2	10409	0	2	10459	0
9900	Zpevněné plochy	0	0	4	0	20.8.21	17.9.21	0	x2	10501	0	0	0	0	0	0	0
10900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0	0	0	0	0	23.8.21	27.9.21	0	2	10201	0	x2	10301	0	2	10409	0
9000	Zpevněné plochy	0	0	5	0	20.8.21	24.9.21	0	2	10459	0	0	0	0	0	0	0
13101	NÁSYPY ZHUTNĚNÉ	0	0	0	0	23.8.21	30.8.21	0	5	10101	50	3	10201	0	3	10459	0
1703	Zpevněné plochy	0	0	1	0	20.8.21	27.8.21	0	x3	10601	0	5	10802	50	0	0	0
13155	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY	0	0	2	0	23.8.21	30.8.21	0	3	10101	0	x5	10301	50	5	10409	50
5603	Zpevněné plochy	0	0	1	0	3.9.21	10.9.21	0	3	10802	0	3	13101	0	0	0	0
13201	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	0	0	0	0	23.8.21	30.8.21	0	5	10101	50	5	10159	50	5	10301	50
1103	Zpevněné plochy	0	0	1	0	20.8.21	27.8.21	0	x3	10751	0	3	10802	0	0	0	0
13222	ZAKLADY IS	0	0	0	-1	23.8.21	30.8.21	0	5	10301	50	5	10501	50	3	10802	0
2703	Zpevněné plochy	0	1	1	0	20.8.21	27.8.21	0	x2	13155	0	3	13201	0	0	0	0
13253	ZDI NOSNÉ	0	0	0	-1	23.8.21	30.8.21	0	x5	10601	50	4	10701	0	5	10802	50
3103	Zpevněné plochy	0	1	1	0	20.8.21	27.8.21	0	5	13201	50	5	13222	50	0	0	0
13301	SCHODIŠTĚ	0	0	2	0	23.8.21	30.8.21	0	x1	10501	0	5	10802	50	5	10751	50
4303	Zpevněné plochy	0	1	1	0	3.9.21	10.9.21	0	5	13101	50	5	13253	50	0	0	0
13359	SILNIČNÍ PROPUSTKY	0	0	0	0	23.8.21	6.9.21	0	5	10701	50	5	10802	50	x5	10751	50
9193	Zpevněné plochy	0	0	2	0	20.8.21	3.9.21	0	5	13101	50	3	13201	0	0	0	0
13409	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY	0	0	0	0	6.9.21	13.9.21	0	3	10159	0	3	13155	0	5	13222	50
9183	Zpevněné plochy	0	0	1	0	3.9.21	10.9.21	0	x3	13301	0	3	13359	0	0	0	0
13459	CHODNÍKOVÉ OBRUBY	0	0	0	0	6.9.21	20.9.21	0	5	10159	50	4	10859	0	5	13222	50
9173	Zpevněné plochy	0	0	2	0	3.9.21	17.9.21	0	x3	13155	0	3	13409	0	0	0	0
13509	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY	0	0	2	0	6.9.21	13.9.21	0	5	10159	50	4	10900	0	5	13222	50
9163	Zpevněné plochy	0	0	1	0	17.9.21	24.9.21	0	5	13155	50	x3	13409	0	0	0	0
13553	ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK	0	0	2	0	23.8.21	6.9.21	0	x5	10501	50	5	10802	50	5	13222	50
3203	Zpevněné plochy	0	1	2	0	3.9.21	17.9.21	0	5	13253	50	3	13359	0	0	0	0
13602	TRATIVODY	0	0	0	0	20.9.21	27.9.21	0	4	10701	0	5	13359	50	5	13409	50
2103	Zpevněné plochy	0	0	1	0	17.9.21	24.9.21	0	3	13459	0	x3	13509	0	0	0	0
13624	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	0	0	0	0	6.9.21	27.9.21	0	3	13101	0	3	13155	0	3	13201	0
4503	Zpevněné plochy	0	0	3	0	3.9.21	24.9.21	0	x3	13301	0	3	13359	0	0	0	0
13653	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	0	0	0	-1	6.9.21	27.9.21	0	5	13222	50	5	13253	50	3	13359	0
3803	Zpevněné plochy	0	1	3	0	3.9.21	24.9.21	0	x3	13553	0	3	13624	0	0	0	0
13708	ŠACHTY NA POTRUBÍ	0	0	0	0	6.9.21	27.9.21	0	4	10601	0	3	13101	0	3	13253	0
8903	Zpevněné plochy	0	0	3	0	3.9.21	24.9.21	0	x5	13624	50	3	13653	0	0	0	0
13718	POTRUBÍ BETONOVÉ	0	0	0	2	20.9.21											



5.12.20

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný Přípustný/Vynucený			V a z b y ě . 1 - 6								
						Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	na Čas.h./ F	Druh na činnost	na Čas.h./ F	Druh na činnost	na Čas.h./ F			
13778	POTRUBÍ Z PLASTU		0	0	2	6.9.21	27.9.21	0	4	10701	0	5	13101	50	x 5	13624	50
8703	Zpevněné plochy	0	0	3		3.9.21	24.9.21	0	5	13653	50	5	13708	50	0	0	0
13801	SVÁHOVÁNÍ A ZPEV PLANĚ		0	0	0	13.9.21	27.9.21	0	5	10751	50	5	13101	50	5	13359	50
1803	Zpevněné plochy	0	0	2		10.9.21	24.9.21	0	x 5	13553	50	5	13708	50	0	0	0
13859	PŘESUN HMOT TE 3		0	2	2	23.8.21	4.10.21	0	3	10459	0	3	10501	0	3	10802	0
9903	Zpevněné plochy	0	0	6		3.9.21	15.10.21	0	3	10859	0	x 2	13155	0	0	0	0
13900	OSTATNÍ PRÁCE TE 3		0	0	3	23.8.21	18.10.21	0	x 3	10159	0	3	10201	0	3	10802	0
9003	Zpevněné plochy	0	0	8		20.8.21	15.10.21	0	3	10900	0	2	13101	0	0	0	0
16105	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA		0	2	0	6.9.21	20.9.21	0	5	13101	50	5	13155	50	5	13359	50
5606	Zpevněné plochy	0	0	2		17.9.21	1.10.21	0	3	13409	0	x 3	13509	0	0	0	0
16205	ŽIVICNÝ KRYT KOMUNIKACE		0	2	0	13.9.21	20.9.21	0	5	13155	50	5	13459	50	x 5	13509	50
5706	Zpevněné plochy	0	1	1		24.9.21	1.10.21	0	3	13553	0	3	16105	0	0	0	0
16255	BETONOVÝ KRYT KOMUNIKACE		0	0	-1	20.9.21	27.9.21	0	5	13101	50	5	13155	50	3	13459	0
5806	Zpevněné plochy	0	1	1		17.9.21	24.9.21	0	x 3	13509	0	3	13553	0	0	0	0
16305	DLAŽBA KOMUNIKACE		0	4	0	6.9.21	20.9.21	0	5	13101	50	5	13155	50	5	13459	50
5906	Zpevněné plochy	0	0	2		1.10.21	15.10.21	0	3	13553	0	x 3	16105	0	0	0	0
16409	OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY		0	0	0	20.9.21	27.9.21	0	x 5	13602	50	5	13801	50	2	16205	0
9356	Zpevněné plochy	0	0	1		17.9.21	24.9.21	0	2	16255	0	2	16305	0	0	0	0
16504	DLAŽBY IS		0	2	0	20.9.21	27.9.21	0	5	13624	50	5	13708	50	5	13778	50
4606	Zpevněné plochy	0	0	1		1.10.21	8.10.21	0	5	13801	50	x 3	16409	0	0	0	0
16602	VRTY DO BETONU KOMUNIK		0	0	2	20.9.21	18.10.21	0	5	13101	50	5	13155	50	3	13301	0
2606	Zpevněné plochy	0	0	4		17.9.21	15.10.21	0	x 5	16105	50	5	16255	50	0	0	0
16707	VEREJ OSVĚTLENÍ STOŽÁRY		0	0	0	4.10.21	18.10.21	0	5	13222	50	5	13253	50	5	13801	50
7446	Zpevněné plochy	0	0	2		1.10.21	15.10.21	0	x 3	16504	0	3	16602	0	0	0	0
16809	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY		0	2	0	20.9.21	4.10.21	0	3	13459	0	3	13509	0	2	16205	0
9166	Zpevněné plochy	0	0	2		1.10.21	15.10.21	0	x 2	16255	0	2	16305	0	0	0	0
16859	PŘESUN HMOT TE 6		0	0	2	20.9.21	18.10.21	0	3	10859	0	3	13201	0	x 4	13602	0
9906	Zpevněné plochy	0	0	4		17.9.21	15.10.21	0	3	13859	0	2	16105	0	0	0	0
16900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6		0	0	3	13.9.21	18.10.21	0	3	10900	0	3	13624	0	3	13653	0
9006	Zpevněné plochy	0	0	5		10.9.21	15.10.21	0	5	13900	0	x 2	16205	0	0	0	0
19109	ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ		0	2	0	20.9.21	4.10.21	0	5	13409	50	5	13653	50	5	13801	50
9568	Zpevněné plochy	0	0	2		1.10.21	15.10.21	0	4	16859	0	x 3	16809	0	0	0	0
19129	OSTATNÍ PRÁCE KOMPLETACE		0	0	0	4.10.21	18.10.21	0	5	13653	50	5	13801	50	3	16809	0
9008	Zpevněné plochy	0	0	2		1.10.21	15.10.21	0	4	16900	0	x 3	19109	0	0	0	0
19157	ZAMEČNÍCI DOPLŇKY		0	0	0	4.10.21	18.10.21	0	5	13728	50	4	13900	0	5	16205	50
7679	Zpevněné plochy	0	0	2		1.10.21	15.10.21	0	5	16305	50	x 3	16809	0	0	0	0
19209	ZNAČKY PRO STANIČENÍ		0	0	0	4.10.21	18.10.21	0	3	16602	0	3	16707	0	3	16809	0
9139	Zpevněné plochy	0	0	2		1.10.21	15.10.21	0	x 3	19109	0	3	19129	0	0	0	0
19223	DOPRAVNÍ ZNAČKY SVIS VNI		0	0	3	13.9.21	18.10.21	0	5	13253	50	x 5	13553	50	5	13653	50
9147	Zpevněné plochy	0	0	5		10.9.21	15.10.21	0	5	13708	50	5	13801	50	0	0	0
19257	DOPRAVNÍ ZNAČKY VOD VNI		0	0	0	4.10.21	18.10.21	0	2	16205	0	2	16255	0	2	16305	0
9157	Zpevněné plochy	0	1	2		1.10.21	15.10.21	0	x 5	16707	50	3	19223	0	0	0	0
19309	DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ		0	2	0	4.10.21	18.10.21	0	x 5	16707	50	2	19109	0	2	19129	0
9149	Zpevněné plochy	0	0	2		15.10.21	29.10.21	0	2	19209	0	3	19257	0	0	0	0
19359	ODVODŇOVACÍ ŽLABY KOVOVÉ		0	0	0	4.10.21	18.10.21	0	5	13718	50	5	13728	50	5	13778	50
9359	Zpevněné plochy	0	0	2		1.10.21	15.10.21	0	5	16409	50	x 3	19157	0	0	0	0
19405	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE		0	0	0	4.10.21	18.10.21	0	5	16105	50	x 5	16305	50	5	16602	50
5909	Zpevněné plochy	0	0	2		1.10.21	15.10.21	0	3	19157	0	3	19359	0	0	0	0
19459	ÚPRAVY POZEM KOMUNIKACÍ		0	0	1	4.10.21	18.10.21	0	x 3	19129	0	3	19209	0	5	19223	50
9199	Zpevněné plochy	0	0	2		1.10.21	15.10.21	0	3	19359	0	3	19405	0	0	0	0
19507	NÁTĚRY VENKOVNÍ		0	0	1	18.10.21	1.11.21	0	5	16707	50	3	19109	0	5	19157	50
7839	Zpevněné plochy	0	0	2		15.10.21	29.10.21	0	x 4	19309	0	4	19459	0	0	0	0
19551	ODSTR SILNIC KONSTRUKCÍ		0	0	0	4.10.21	18.10.21	0	5	13201	50	4	13859	0	3	16105	0
1109	Zpevněné plochy	0	0	2		1.10.21	15.10.21	0	x 3	16504	0	3	16602	0	0	0	0
19601	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ		0	0	0	4.10.21	18.10.21	0	5	13602	50	5	13718	50	5	13728	50
1709	Zpevněné plochy	0	0	2		1.10.21	15.10.21	0	5	13778	50	x 3	19551	0	0	0	0
19651	DESKY PARAPET A OKAPNICE		0	2	1	20.9.21	4.10.21	0	4	10601	0	3	13301	0	4	13718	0
6409	Zpevněné plochy	0	0	2		1.10.21	15.10.21	0	x 4	19551	0	4	19601	0	0	0	0
19709	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ		0	2	0	27.9.21	4.10.21	0	4	16409	0	x 5	16504	50	4	19405	0
7719	Zpevněné plochy	0	1	1		8.10.21	15.10.21	0	4	19459	0	3	19651	0	0	0	0
19725	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE		0	2	1	4.10.21	18.10.21	0	x 5	19405	50	5	19551	50	5	19601	50
5709	Zpevněné plochy	0	0	2		15.10.21	29.10.21	0	5	19651	50	3	19709	0	0	0	0
19759	DOPRAVNÍ ZNAČKY VODOROV		0	2	0	11.10.21	18.10.21	0	5	16205	50	5	16255	50	5	19405	50
9159	Zpevněné plochy	0	0	1		22.10.21	29.10.21	0	x 5	19709	50	3	19725	0	0	0	0
19801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU		0	8	0	30.8.21	6.9.21	0	4	19257	0	4	19651	0	4	19709	0
1809	Zpevněné plochy	0	0	1		22.10.21	29.10.21	0	x 4	19759	0	0	0	0	0	0	0
19859	PŘESUN HMOT TE 9		0	0	3	4.10.21	1.11.21	0	3	13859	0	3	16409	0	x 3	16504	0
9909	Zpevněné plochy	0	0	4		1.10.21	29.10.21	0	3	16859	0	2	19223	0	0	0	0
19900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9		0	0	2	4.10.21	25.10.21	0	3	13778	0	3	13900	0	3	16409	0
9009	Zpevněné plochy	0	0	3		1.10.21	22.10.21	0	3	16900	0	x 2	19129	0	0	0	0
19950	OSTATNÍ NÁKLADY.REZERVA		0	0	10	9.8.21	25.10.21	0	x 2	10101	0	2	10409	0	0	0	0
905A	Zpevněné plochy	0															



5.12.20

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný Přípustný/Vynucený			V a z b y ě . 1 - 6															
						Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh činnost	na Čas.h./ F	Druh činnost	na Čas.h./ F	Druh činnost	na Čas.h./ F										
Venkovní vodovod																								
20101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE		0	2	0	29.3.21	5.4.21	0	x 1	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1100	Venkovní vodovod	0	0	1		9.4.21	16.4.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20159	ŘEZÁNÍ VOZOVEK		0	0	0	29.3.21	5.4.21	0	x 2	20101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9190	Venkovní vodovod	0	0	1		26.3.21	2.4.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY		0	0	0	29.3.21	5.4.21	0	x 2	20101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1200	Venkovní vodovod	0	0	1		26.3.21	2.4.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY		0	2	0	29.3.21	5.4.21	0	x 2	20101	0	2	20159	0	2	20201	0	0	0	0	0	0		
1300	Venkovní vodovod	0	0	1		9.4.21	16.4.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20359	BOURÁNÍ KONSTRUKCI		0	0	0	29.3.21	19.4.21	0	x 2	20101	0	2	20159	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9600	Venkovní vodovod	0	0	3		26.3.21	16.4.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20407	DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVOD		0	0	0	12.4.21	19.4.21	0	3	20101	0	3	20159	0	3	20201	0	0	0	0	0	0		
7220	Venkovní vodovod	0	0	1		9.4.21	16.4.21	0	x 3	20301	0	2	20359	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20459	DOPRAVA A SKLAD VYB HMOT		0	0	0	29.3.21	19.4.21	0	x 2	20101	0	2	20359	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9790	Venkovní vodovod	0	0	3		26.3.21	16.4.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20501	PAŽENÍ		0	2	0	29.3.21	12.4.21	0	3	20159	0	x 2	20301	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1500	Venkovní vodovod	0	0	2		9.4.21	23.4.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20601	PŘEMÍSTĚNÍ VYKOPKU		0	2	0	29.3.21	19.4.21	0	2	20201	0	x 2	20301	0	3	20459	0	0	0	0	0	0		
1600	Venkovní vodovod	0	0	3		9.4.21	30.4.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20701	NASYPY A SKLADKY		0	0	2	29.3.21	3.5.21	0	2	20201	0	2	20301	0	2	20501	0	0	0	0	0	0		
1700	Venkovní vodovod	0	0	5		26.3.21	30.4.21	0	x 2	20601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20859	PŘESUN HMOT TE 0		0	0	2	29.3.21	10.5.21	0	2	20359	0	2	20459	0	x 2	20501	0	0	0	0	0	0		
9900	Venkovní vodovod	0	0	6		26.3.21	7.5.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0		0	0	2	29.3.21	3.5.21	0	x 2	20101	0	2	20159	0	2	20201	0	0	0	0	0	0		
9000	Venkovní vodovod	0	0	5		26.3.21	30.4.21	0	2	20359	0	2	20459	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS		0	2	0	12.4.21	19.4.21	0	x 5	20407	50	5	20501	50	4	20601	0	0	0	0	0	0		
4503	Venkovní vodovod	0	0	1		23.4.21	30.4.21	0	4	20701	0	4	20900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23303	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE		0	0	-1	26.4.21	10.5.21	0	5	20407	50	4	20601	0	4	20701	0	0	0	0	0	0		
3803	Venkovní vodovod	0	1	2		23.4.21	7.5.21	0	4	20859	0	x 5	23104	50	0	0	0	0	0	0	0	0		
23502	TRATIVODY		0	0	0	26.4.21	10.5.21	0	5	20301	50	5	20359	50	5	20407	50	0	0	0	0	50		
2103	Venkovní vodovod	0	0	2		23.4.21	7.5.21	0	4	20701	0	x 5	23104	50	0	0	0	0	0	0	0	0		
23808	ŠACHTY NA POTRUBÍ		0	0	0	26.4.21	10.5.21	0	5	20301	50	5	20407	50	5	20501	50	0	0	0	0	50		
8903	Venkovní vodovod	0	0	2		23.4.21	7.5.21	0	x 3	23303	0	3	23502	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23859	PŘESUN HMOT TE 3		0	0	2	12.4.21	24.5.21	0	3	20159	0	4	20459	0	3	20501	0	0	0	0	0	0		
9903	Venkovní vodovod	0	0	6		9.4.21	21.5.21	0	3	20859	0	x 2	23104	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23900	OSTATNÍ PRÁCE TE 3		0	0	2	12.4.21	24.5.21	0	3	20407	0	4	20601	0	4	20701	0	0	0	0	0	0		
9003	Venkovní vodovod	0	0	6		9.4.21	21.5.21	0	3	20900	0	x 2	23104	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26118	POTRUBÍ BETONOVÉ		0	0	0	26.4.21	24.5.21	0	5	20501	50	x 5	23104	50	5	23303	50	0	0	0	0	50		
8106	Venkovní vodovod	0	0	4		23.4.21	21.5.21	0	5	23502	50	5	23808	50	0	0	0	0	0	0	0	0		
26128	POTRUBÍ ŽELEZOBETONOVÉ		0	0	0	26.4.21	24.5.21	0	5	20501	50	x 5	23104	50	5	23303	50	0	0	0	0	50		
8206	Venkovní vodovod	0	0	4		23.4.21	21.5.21	0	5	23502	50	5	23808	50	0	0	0	0	0	0	0	0		
26158	POTRUBÍ LITINOVÉ		0	0	0	26.4.21	10.5.21	0	5	20501	50	x 5	23104	50	5	23303	50	0	0	0	0	50		
8506	Venkovní vodovod	0	0	2		23.4.21	7.5.21	0	5	23502	50	5	23808	50	0	0	0	0	0	0	0	0		
26168	POTRUBÍ OCELOVÉ		0	0	0	26.4.21	10.5.21	0	5	20501	50	x 5	23104	50	5	23303	50	0	0	0	0	50		
8606	Venkovní vodovod	0	0	2		23.4.21	7.5.21	0	5	23502	50	5	23808	50	0	0	0	0	0	0	0	0		
26178	POTRUBÍ Z PLASTU		0	0	0	26.4.21	10.5.21	0	5	20501	50	x 5	23104	50	5	23303	50	0	0	0	0	50		
8706	Venkovní vodovod	0	0	2		23.4.21	7.5.21	0	5	23502	50	5	23808	50	0	0	0	0	0	0	0	0		
26207	VODOVOD ROZV A ARMATURY		0	2	0	19.4.21	26.4.21	0	x 1	23104	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7226	Venkovní vodovod	0	0	1		30.4.21	7.5.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26259	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS		0	0	0	3.5.21	24.5.21	0	5	23303	50	5	23808	50	4	23859	0	0	0	0	0	0		
9366	Venkovní vodovod	0	0	3		30.4.21	21.5.21	0	4	23900	0	x 3	26207	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26307	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR		0	0	0	26.4.21	24.5.21	0	x 5	23303	50	5	23808	50	5	26158	50	0	0	0	0	50		
7136	Venkovní vodovod	0	0	4		23.4.21	21.5.21	0	5	26168	50	5	26178	50	0	0	0	0	0	0	0	0		
26409	JÍMACÍ ZAŘÍZ VODARENSKÉ		0	0	0	26.4.21	24.5.21	0	x 5	23104	50	5	23303	50	3	23808	0	0	0	0	0	0		
9326	Venkovní vodovod	0	0	4		23.4.21	21.5.21	0	3	26118	0	3	26128	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26506	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS		0	0	0	26.4.21	24.5.21	0	x 5	23303	50	5	23808	50	3	26118	0	0	0	0	0	0		
6206	Venkovní vodovod	0	0	4		23.4.21	21.5.21	0	3	26128	0	3	26409	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26608	ARMATURY, DOPLŇKY ŠACHT		0	0	0	3.5.21	24.5.21	0	5	23808	50	5	26118	50	5	26128	50	0	0	0	0	50		
8906	Venkovní vodovod	0	0	3		30.4.21	21.5.21	0	x 3	26259	0	3	26409	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26656	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ		0	0	0	3.5.21	24.5.21	0	5	23303	50	5	23808	50	x 3	26207	0	0	0	0	0	0		
6106	Venkovní vodovod	0	0	3		30.4.21	21.5.21	0	3															



5.12.20

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný Přípustný/Vynucený			V a z b y ě . 1 - 6								
						Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh činnost	na Čas.h./ F	Druh činnost	na Čas.h./ F	Druh činnost	na Čas.h./ F			
29605	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE	0	0	0	0	17.5.21	24.5.21	0	5	26805	50	4	26859	0	4	26900	0
5909	Venkovní vodovod	0	0	1	0	14.5.21	21.5.21	0	5	29108	50	x5	29501	50	0	0	0
29705	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE	0	0	0	0	17.5.21	24.5.21	0	5	26506	50	5	26757	50	5	26805	50
5709	Venkovní vodovod	0	0	1	0	14.5.21	21.5.21	0	5	29108	50	x5	29501	50	0	0	0
29801	PROJEKTOVÉ A PRŮZK PRÁCE	0	0	0	0	17.5.21	24.5.21	0	5	26207	50	5	29301	50	x3	29501	0
901A	Venkovní vodovod	0	0	1	0	14.5.21	21.5.21	0	4	29605	0	4	29705	0	0	0	0
29859	PŘESUN HMOT TE 9	0	0	0	0	17.5.21	24.5.21	0	3	23859	0	3	26506	0	3	26608	0
9909	Venkovní vodovod	0	0	1	0	14.5.21	21.5.21	0	3	26859	0	x2	29605	0	0	0	0
29900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9	0	0	0	2	3.5.21	24.5.21	0	3	23900	0	x3	26608	0	3	26656	0
9009	Venkovní vodovod	0	0	3	0	30.4.21	21.5.21	0	3	26900	0	2	29108	0	0	0	0
29980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	0	1	1	10.5.21	17.5.21	0	x4	29705	0	4	29801	0	4	29859	0
908A	Venkovní vodovod	0	0	1	0	14.5.21	21.5.21	21.5.21	4	29900	0	0	0	0	0	0	0
Kanal.splašková																	
30101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE	0	0	2	0	29.3.21	5.4.21	0	x1	301	0	0	0	0	0	0	0
1100	Kanal.splásková	0	0	1	0	9.4.21	16.4.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30159	ŘEZÁNÍ VOZOVEK	0	0	0	0	29.3.21	5.4.21	0	x2	30101	0	0	0	0	0	0	0
9190	Kanal.splásková	0	0	1	0	26.3.21	2.4.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	0	0	0	0	29.3.21	5.4.21	0	x2	30101	0	0	0	0	0	0	0
1200	Kanal.splásková	0	0	1	0	26.3.21	2.4.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	0	0	2	0	29.3.21	5.4.21	0	x2	30101	0	3	30159	0	2	30201	0
1300	Kanal.splásková	0	0	1	0	9.4.21	16.4.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30359	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	0	0	0	0	29.3.21	19.4.21	0	x2	30101	0	2	30159	0	0	0	0
9600	Kanal.splásková	0	0	3	0	26.3.21	16.4.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30407	DMTŽ POTRUBÍ KANALIZACE	0	0	0	0	12.4.21	19.4.21	0	3	30101	0	3	30159	0	3	30201	0
7210	Kanal.splásková	0	0	1	0	9.4.21	16.4.21	0	x3	30301	0	3	30359	0	0	0	0
30459	DOPRAVA A SKLAD VYB HMOT	0	0	0	0	29.3.21	19.4.21	0	x2	30101	0	2	30359	0	0	0	0
9790	Kanal.splásková	0	0	3	0	26.3.21	16.4.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30501	PAŽENÍ	0	0	3	0	29.3.21	12.4.21	0	3	30159	0	x2	30301	0	0	0	0
1500	Kanal.splásková	0	0	2	0	16.4.21	30.4.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	PŘEMÍSTĚNÍ VYKOPKU	0	0	2	0	29.3.21	3.5.21	0	2	30159	0	2	30201	0	x2	30301	0
1600	Kanal.splásková	0	0	5	0	9.4.21	14.5.21	0	3	30459	0	0	0	0	0	0	0
30701	NASYPY A SKLADKY	0	0	2	0	29.3.21	3.5.21	0	2	30201	0	2	30301	0	2	30359	0
1700	Kanal.splásková	0	0	5	0	26.3.21	30.4.21	0	x2	30601	0	0	0	0	0	0	0
30807	IZOL PROTI TLAKOVÉ VODĚ	0	0	0	0	12.4.21	19.4.21	0	5	30101	50	x5	30301	50	5	30359	50
7110	Kanal.splásková	0	0	1	0	9.4.21	16.4.21	0	5	30407	50	5	30459	50	0	0	0
30859	PŘESUN HMOT TE 0	0	0	0	3	29.3.21	24.5.21	0	2	30359	0	2	30459	0	x2	30501	0
9900	Kanal.splásková	0	0	8	0	26.3.21	21.5.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0	0	0	0	2	29.3.21	3.5.21	0	2	30101	0	2	30159	0	2	30359	0
9000	Kanal.splásková	0	0	5	0	26.3.21	30.4.21	0	2	30459	0	x2	30501	0	0	0	0
33104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	0	0	2	0	12.4.21	19.4.21	0	5	30301	50	x5	30407	50	4	30701	0
4503	Kanal.splásková	0	0	1	0	23.4.21	30.4.21	0	5	30807	50	4	30900	0	0	0	0
33203	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	0	0	0	-1	26.4.21	24.5.21	0	4	30601	0	4	30701	0	5	30807	50
3803	Kanal.splásková	0	1	4	0	23.4.21	21.5.21	0	4	30859	0	x5	33104	50	0	0	0
33303	STOKY	0	0	0	-1	26.4.21	3.5.21	0	5	30359	50	5	30501	50	4	30701	0
3503	Kanal.splásková	0	1	1	0	23.4.21	30.4.21	0	5	30807	50	x5	33104	50	0	0	0
33408	ŠACHTY NA POTRUBÍ	0	0	3	0	26.4.21	3.5.21	0	5	30359	50	5	30407	50	5	30501	50
8903	Kanal.splásková	0	0	1	0	14.5.21	21.5.21	0	5	33104	50	x3	33303	0	0	0	0
33509	OST DOK KONST A PRÁCE IS	0	0	3	0	26.4.21	24.5.21	0	4	30601	0	5	30807	50	x5	33104	50
9393	Kanal.splásková	0	0	4	0	23.4.21	21.5.21	0	3	33203	0	3	33303	0	0	0	0
33602	TRATIVODY	0	0	5	0	12.4.21	24.5.21	0	5	30159	50	5	30201	50	5	30301	50
2103	Kanal.splásková	0	0	6	0	9.4.21	21.5.21	0	5	30407	50	x4	30601	0	0	0	0
33859	PŘESUN HMOT TE 3	0	0	4	0	19.4.21	24.5.21	0	3	30407	0	x3	30501	0	3	30807	0
9903	Kanal.splásková	0	0	5	0	16.4.21	21.5.21	0	3	30859	0	2	33104	0	0	0	0
33900	OSTATNÍ PRÁCE TE 3	0	0	0	5	12.4.21	24.5.21	0	2	30459	0	4	30701	0	3	30807	0
9003	Kanal.splásková	0	0	6	0	9.4.21	21.5.21	0	3	30900	0	x2	33104	0	0	0	0
36103	OBEZDÍVKY ŠTOL	0	0	2	0	26.4.21	24.5.21	0	5	30501	50	4	30701	0	x5	33104	50
3603	Kanal.splásková	0	1	4	0	23.4.21	21.5.21	0	5	33203	50	5	33303	50	0	0	0
36157	IZOLACE PROTICHEMICKÁ	0	0	0	0	17.5.21	24.5.21	0	5	33104	50	5	33203	50	5	33303	50
7156	Kanal.splásková	0	0	1	0	14.5.21	21.5.21	0	x5	33408	50	5	33509	50	0	0	0
36218	POTRUBÍ BETONOVÉ	0	0	0	0	17.5.21	24.5.21	0	5	33104	50	5	33203	50	x3	33408	0
8106	Kanal.splásková	0	0	1	0	14.5.21	21.5.21	0	5	33602	50	5	36157	50	0	0	0
36228	POTRUBÍ ŽELEZOBETONOVÉ	0	0	0	0	17.5.21	24.5.21	0	5	33104	50	5	33203	50	x3	33408	0
8206	Kanal.splásková	0	0	1	0	14.5.21	21.5.21	0	5	33602	50	5	36157	50	0	0	0
36238	POTRUBÍ KAMENINOVÉ	0	0	0	0	17.5.21	24.5.21	0	5	33104	50	5	33203	50	x3	33408	0
8306	Kanal.splásková	0	0	1	0	14.5.21	21.5.21	0	5	33509	50	5	36157	50	0	0	0
36258	POTRUBÍ LITINOVÉ	0	0	0	0	17.5.21	24.5.21	0	5	33104	50	5	33203	50	x3	33408	0
8506	Kanal.splásková	0	0	1	0	14.5.21	21.5.21	0	5	33509	50	5	36157	50	0	0	0
36268	POTRUBÍ OCELOVÉ	0	0	0	0	17.5.21	24.5.21	0	5	33104	50	5	33203	50	5	33303	50
8606	Kanal.splásková	0	0	1	0	14.5.21	21.5.21	0	x3	33408	0	5	36157	50	0	0	0
36278	POTRUBÍ Z PLASTU	0	0	2	0	26.4.21	3.5.21	0	x2	33408	0	0	0	0	0	0	0
8706	Kanal.splásková	0	0	1	0	7.5.21	14.5.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36307	KANALIZACE VNITRNÍ	0	0	0	0	17.5.21	24.5.21	0	x3	36218	0	3	36238	0	3	36258	0
7216	Kanal.splásková	0	0	1	0	14.5.21	21.5.21	0	3	36268	0	3	36278	0	0	0	



5.12.20

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti % dokončení	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný Přípustný/Vynucený			V a z b y ě . 1 - 6									
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh činnost	na Čas.h./ F	Druh činnost	na Čas.h./ F	Druh činnost	na Čas.h./ F				
36409	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS 9366 Kanal.splasková	0	0	0	0	17.5.21	24.5.21	0	3	33509	0	4	33900	0	x 3	36268	0
36456	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS 6206 Kanal.splasková	0	0	0	0	17.5.21	24.5.21	0	5	33203	50	5	33303	50	x 5	33408	50
36508	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 8906 Kanal.splasková	0	0	2	0	3.5.21	10.5.21	0	x 5	36278	50	0	0	0	0	0	0
36559	OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY 9356 Kanal.splasková	0	0	0	0	17.5.21	24.5.21	0	5	33303	50	x 5	33408	50	5	33602	50
36606	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 6106 Kanal.splasková	0	0	0	0	17.5.21	24.5.21	0	5	33203	50	5	33303	50	5	33408	50
36707	NATĚRY POTRUBÍ 7836 Kanal.splasková	0	0	0	0	17.5.21	24.5.21	0	5	33203	50	x 3	36258	0	3	36268	0
36759	CHODNÍKOVÉ OBRUBY 9176 Kanal.splasková	0	0	0	0	17.5.21	24.5.21	0	x 5	36354	50	5	36409	50	5	36456	50
36805	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 5606 Kanal.splasková	0	0	0	0	17.5.21	24.5.21	0	x 5	36307	50	5	36354	50	5	36409	50
36859	PŘESUN HMOT TE 6 9906 Kanal.splasková	0	0	0	0	17.5.21	24.5.21	0	3	30859	0	3	33509	0	3	33602	0
36900	OSTATNÍ PRACE TE 6 9006 Kanal.splasková	0	0	0	0	17.5.21	24.5.21	0	3	30900	0	3	33509	0	3	33602	0
39108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 8909 Kanal.splasková	0	0	0	0	17.5.21	24.5.21	0	x 5	36218	50	5	36228	50	5	36238	50
39203	OBEZDÍVKY ŠTOL 3603 Kanal.splasková	0	1	0	0	17.5.21	24.5.21	0	5	33303	50	5	36103	50	x 3	36559	0
39301	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1600 Kanal.splasková	0	0	0	0	17.5.21	31.5.21	0	x 5	36238	50	5	36258	50	5	36268	50
39401	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 1709 Kanal.splasková	0	0	2	0	3.5.21	10.5.21	0	x 5	36278	50	0	0	0	0	0	0
39605	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE 5909 Kanal.splasková	0	0	0	0	17.5.21	24.5.21	0	5	36559	50	5	36759	50	5	36805	50
39705	VYSRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 5709 Kanal.splasková	0	0	0	0	17.5.21	31.5.21	0	5	36759	50	5	36805	50	4	36859	0
39801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 1809 Kanal.splasková	0	0	1	0	17.5.21	31.5.21	0	5	36759	50	5	39301	50	x 3	39401	0
39859	PŘESUN HMOT TE 9 9909 Kanal.splasková	0	0	0	0	17.5.21	24.5.21	0	3	38859	0	x 3	36508	0	3	36606	0
39900	OSTATNÍ PRACE TE 9 9009 Kanal.splasková	0	0	0	0	17.5.21	24.5.21	0	3	33900	0	x 3	36456	0	3	36606	0
39950	OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA 905A Kanal.splasková	0	0	0	7	29.3.21	24.5.21	0	2	30101	0	2	30201	0	2	30359	0
39980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 908A Kanal.splasková	0	0	1	1	17.5.21	24.5.21	0	x 3	39203	0	4	39801	0	3	39859	0
Kanal. dešťová																	
40101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRACE 1100 Kanal.dešťová	0	0	2	0	29.3.21	5.4.21	0	x 1	301	0	0	0	0	0	0	0
40159	ŘEZÁNÍ VOZOVEK 9190 Kanal.dešťová	0	0	0	0	29.3.21	5.4.21	0	x 2	40101	0	0	0	0	0	0	0
40201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 1200 Kanal.dešťová	0	0	0	0	29.3.21	5.4.21	0	x 2	40101	0	0	0	0	0	0	0
40301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1300 Kanal.dešťová	0	0	2	0	29.3.21	5.4.21	0	x 2	40101	0	3	40159	0	2	40201	0
40359	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 9600 Kanal.dešťová	0	0	0	0	29.3.21	12.4.21	0	x 2	40101	0	2	40159	0	0	0	0
40407	DMTŽ POTRUBÍ KANALIZACE 7210 Kanal.dešťová	0	0	0	0	12.4.21	19.4.21	0	3	40101	0	3	40159	0	3	40201	0
40459	DOPRAVA A SKLAD VYB HMOT 9790 Kanal.dešťová	0	0	0	0	29.3.21	12.4.21	0	x 2	40101	0	2	40359	0	0	0	0
40501	PAŽENÍ 1500 Kanal.dešťová	0	0	2	0	29.3.21	12.4.21	0	3	40159	0	x 2	40301	0	0	0	0
40601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1600 Kanal.dešťová	0	0	2	0	29.3.21	19.4.21	0	2	40159	0	2	40201	0	x 2	40301	0
40701	NÁSYPY A SKLÁDKY 1700 Kanal.dešťová	0	0	0	2	29.3.21	3.5.21	0	2	40201	0	2	40301	0	2	40359	0
40807	IZOL PROTI TLAKOVÉ VODĚ 7110 Kanal.dešťová	0	0	0	0	12.4.21	19.4.21	0	5	40101	50	x 5	40301	50	5	40359	50
40859	PŘESUN HMOT TE 0 9900 Kanal.dešťová	0	0	3	0	29.3.21	12.4.21	0	2	40359	0	2	40459	0	x 2	40501	0
40900	OSTATNÍ PRACE TE 0 9000 Kanal.dešťová	0	0	0	2	29.3.21	3.5.21	0	2	40101	0	2	40159	0	2	40359	0
43104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS 4503 Kanal.dešťová	0	0	2	0	12.4.21	19.4.21	0	5	40301	50	x 5	40407	50	4	40701	0
43203	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 3803 Kanal.dešťová	0	0	0	-1	26.4.21	3.5.21	0	4	40601	0	4	40701	0	5	40807	50
43303	STOKY 3503 Kanal.dešťová	0	0	0	-1	26.4.21	3.5.21	0	5	40359	50	5	40501	50	4	40701	0



5.12.20

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	% dokončení	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný Přípustný/Vynucený			V a z b y ě . 1 - 6								
						Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	na Čas.h./ F	Druh na činnost	na Čas.h./ F	Druh na činnost	na Čas.h./ F			
43408	ŠACHTY NA POTRUBÍ		0	2	0	26.4.21	3.5.21	0	5	40359	50	5	40407	50	5	40501	50
8903	Kanal. dešťová	0	0	1		7.5.21	14.5.21	0	5	43104	50	x3	43303	0	0	0	0
43509	OST DOK KONST A PRÁCE IS		0	0	0	26.4.21	3.5.21	0	4	40601	0	5	40807	50	x5	43104	50
9393	Kanal. dešťová	0	0	1		23.4.21	30.4.21	0	3	43203	0	3	43303	0	0	0	0
43602	TRATIVODY		0	0	4	12.4.21	17.5.21	0	5	40159	50	5	40201	50	5	40301	50
2103	Kanal. dešťová	0	0	5		9.4.21	14.5.21	0	5	40407	50	x4	40601	0	0	0	0
43859	PŘESUN HMOT TE 3		0	0	3	19.4.21	17.5.21	0	3	40407	0	3	40501	0	3	40807	0
9903	Kanal. dešťová	0	0	4		16.4.21	14.5.21	0	x3	40859	0	2	43104	0	0	0	0
43900	OSTATNÍ PRÁCE TE 3		0	0	4	12.4.21	17.5.21	0	2	40459	0	4	40701	0	3	40807	0
9003	Kanal. dešťová	0	0	5		9.4.21	14.5.21	0	3	40900	0	x2	43104	0	0	0	0
46103	OBEZDÍVKY ŠTOL		0	0	1	26.4.21	17.5.21	0	5	40501	50	4	40701	0	x5	43104	50
3603	Kanal. dešťová	0	1	3		23.4.21	14.5.21	0	5	43203	50	5	43303	50	0	0	0
46157	IZOLACE PROTICHEMICKÁ		0	0	0	10.5.21	17.5.21	0	5	43104	50	5	43203	50	5	43303	50
7156	Kanal. dešťová	0	0	1		7.5.21	14.5.21	0	x5	43408	50	5	43509	50	0	0	0
46218	POTRUBÍ BETONOVÉ		0	0	0	10.5.21	17.5.21	0	5	43104	50	5	43203	50	x3	43408	0
8106	Kanal. dešťová	0	0	1		7.5.21	14.5.21	0	5	43602	50	5	46157	50	0	0	0
46228	POTRUBÍ ŽELEZOBETONOVÉ		0	0	0	10.5.21	17.5.21	0	5	43104	50	5	43203	50	x3	43408	0
8206	Kanal. dešťová	0	0	1		7.5.21	14.5.21	0	5	43602	50	5	46157	50	0	0	0
46238	POTRUBÍ KAMENINOVÉ		0	0	0	10.5.21	17.5.21	0	5	43104	50	5	43203	50	x3	43408	0
8306	Kanal. dešťová	0	0	1		7.5.21	14.5.21	0	5	43509	50	5	46157	50	0	0	0
46258	POTRUBÍ LITINOVÉ		0	0	0	10.5.21	17.5.21	0	5	43104	50	5	43203	50	x3	43408	0
8506	Kanal. dešťová	0	0	1		7.5.21	14.5.21	0	5	43509	50	5	46157	50	0	0	0
46268	POTRUBÍ OCELOVÉ		0	0	0	10.5.21	17.5.21	0	5	43104	50	5	43203	50	5	43303	50
8606	Kanal. dešťová	0	0	1		7.5.21	14.5.21	0	x3	43408	0	5	46157	50	0	0	0
46278	POTRUBÍ Z PLASTU		0	2	0	26.4.21	3.5.21	0	5	43104	50	5	43203	50	x2	43408	0
8706	Kanal. dešťová	0	0	1		7.5.21	14.5.21	0	5	43509	50	0	0	0	0	0	0
46307	KANALIZACE VNITŘNÍ		0	0	0	10.5.21	17.5.21	0	3	46218	0	3	46238	0	3	46258	0
7216	Kanal. dešťová	0	0	1		7.5.21	14.5.21	0	3	46268	0	x3	46278	0	0	0	0
46354	VODOROVNÁ KONSTRUKCE IS		0	0	0	10.5.21	17.5.21	0	4	43859	0	5	46103	50	x5	46218	50
4206	Kanal. dešťová	0	0	1		7.5.21	14.5.21	0	5	46228	50	5	46238	50	0	0	0
46409	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS		0	0	0	10.5.21	17.5.21	0	3	43509	0	4	43900	0	3	46268	0
9366	Kanal. dešťová	0	0	1		7.5.21	14.5.21	0	x3	46278	0	3	46307	0	0	0	0
46456	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS		0	0	0	10.5.21	24.5.21	0	5	43203	50	5	43303	50	x5	43408	50
6206	Kanal. dešťová	0	0	2		7.5.21	21.5.21	0	3	46354	0	3	46409	0	0	0	0
46508	ARMATURY, DOPLŇKY ŠACHET		0	0	2	10.5.21	17.5.21	0	5	43408	50	5	43509	50	5	43602	50
8906	Kanal. dešťová	0	0	1		21.5.21	28.5.21	0	x3	46307	0	3	46409	0	0	0	0
46559	OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY		0	2	0	10.5.21	17.5.21	0	5	43303	50	5	43408	50	5	43602	50
9356	Kanal. dešťová	0	0	1		21.5.21	28.5.21	0	x5	46157	50	3	46354	0	0	0	0
46606	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ		0	0	0	24.5.21	31.5.21	0	5	43203	50	5	43303	50	5	43408	50
6106	Kanal. dešťová	0	0	1		21.5.21	28.5.21	0	3	46409	0	x3	46508	0	0	0	0
46707	NÁTĚRY POTRUBÍ		0	0	0	10.5.21	24.5.21	0	5	43203	50	x3	46258	0	3	46268	0
7836	Kanal. dešťová	0	0	2		7.5.21	21.5.21	0	3	46307	0	4	46409	0	0	0	0
46759	CHODNÍKOVÉ OBRUBY		0	0	0	24.5.21	7.6.21	0	5	46354	50	5	46409	50	5	46456	50
9176	Kanal. dešťová	0	0	2		21.5.21	4.6.21	0	x5	46559	50	5	46707	50	0	0	0
46805	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA		0	0	0	24.5.21	7.6.21	0	5	46307	50	5	46354	50	5	46409	50
5606	Kanal. dešťová	0	0	2		21.5.21	4.6.21	0	x5	46559	50	5	46759	50	0	0	0
46859	PŘESUN HMOT TE 6		0	0	2	10.5.21	31.5.21	0	3	40859	0	3	43509	0	3	43602	0
9906	Kanal. dešťová	0	0	3		7.5.21	28.5.21	0	3	43859	0	x2	46157	0	0	0	0
46900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6		0	0	2	10.5.21	31.5.21	0	3	40900	0	3	43509	0	3	43602	0
9006	Kanal. dešťová	0	0	3		7.5.21	28.5.21	0	3	43900	0	x2	46228	0	0	0	0
49108	MĚŘENÍ A REGULACE		0	0	0	10.5.21	24.5.21	0	5	46218	50	5	46228	50	5	46238	50
7368	Kanal. dešťová	0	0	2		7.5.21	21.5.21	0	5	46258	50	x5	46278	50	0	0	0
49203	OBEZDÍVKY ŠTOL		0	0	-1	24.5.21	31.5.21	0	5	43303	50	5	46103	50	x3	46559	0
3603	Kanal. dešťová	0	1	1		21.5.21	28.5.21	0	3	46606	0	3	49108	0	0	0	0
49301	PŘEMÍSTĚNÍ VYKOPKU		0	0	0	10.5.21	24.5.21	0	5	46238	50	5	46258	50	5	46268	50
1600	Kanal. dešťová	0	0	2		7.5.21	21.5.21	0	x5	46278	50	3	46707	0	0	0	0
49401	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ		0	2	0	10.5.21	24.5.21	0	5	46103	50	x3	46456	0	4	46900	0
1709	Kanal. dešťová	0	0	2		21.5.21	4.6.21	0	5	49108	50	5	49301	50	0	0	0
49605	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE		0	0	2	10.5.21	24.5.21	0	5	49108	50	x4	49401	0	0	0	0
5909	Kanal. dešťová	0	0	2		21.5.21	4.6.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49705	VYSPRAVENÍ KRYTÍ ŽIVICE		0	0	0	24.5.21	7.6.21	0	5	46759	50	5	46805	50	4	46859	0
5709	Kanal. dešťová	0	0	2		21.5.21	4.6.21	0	5	49108	50	x5	49401	50	0	0	0
49801	PODLAHY Z KAMENE VNĚJŠÍ		0	0	1	24.5.21	7.6.21	0	5	46759	50	5	49301	50	3	49401	0
7729	Kanal. dešťová	0	1	2		21.5.21	4.6.21	0	x4	49605	0	4	49705	0	0	0	0
49859	PŘESUN HMOT TE 9		0	0	0	24.5.21	31.5.21	0	3	43859	0	x3	46508	0	3	46606	0
9909	Kanal. dešťová	0	0	1		21.5.21	28.5.21	0	3	46859	0	2	49605	0	0	0	0
49900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9		0	0	0	24.5.21	31.5.21	0	3	43900	0	3	46456	0	x3	46606	0
9009	Kanal. dešťová	0	0	1		21.5.21	28.5.21	0	3	46900	0	2	49108	0	0	0	0
49950	OSTATNÍ NÁKLADY, REZERVA		0	0	8	29.3.21	31.5.21	0	2	40101	0	2	40201	0	2	40359	0
905A	Kanal. dešťová	0	0	9		26.3.21	28.5.21	0	2	40459	0	x2	40501	0	0	0	0
49980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		0	1	1	24.5.21	31.5.21	0	4	46508	0	4	49801	0	x3	49859	0
908A	Kanal. dešťová	0	0	1		28.5.21	4.6.21	4.6.21	3	49900	0	5	49950	50	5	49203	50
Plynovod venkov.																	



5.12.20

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný Přípustný/Vynucený			V a z b y ě . 1 - 6								
						Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh činnost	na Čas.h./ F	Druh činnost	na Čas.h./ F	Druh činnost	na Čas.h./ F			
50159	ŘEZÁNÍ VOZOVEK		0	0	0	12.4.21	19.4.21	0	x2	50101	0	0	0	0	0	0	0
9190	Plynovod venkov.	0	0	1		9.4.21	16.4.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY		0	0	0	12.4.21	19.4.21	0	x2	50101	0	0	0	0	0	0	0
1200	Plynovod venkov.	0	0	1		9.4.21	16.4.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY		0	1	0	12.4.21	19.4.21	0	x2	50101	0	3	50159	0	2	50201	0
1300	Plynovod venkov.	0	0	1		16.4.21	23.4.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50359	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ		0	0	0	12.4.21	26.4.21	0	x2	50101	0	2	50159	0	0	0	0
9600	Plynovod venkov.	0	0	2		9.4.21	23.4.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50407	DMTŽ POTRUBÍ PLYNOVOD		0	0	0	19.4.21	26.4.21	0	5	50101	50	5	50159	50	5	50201	50
7230	Plynovod venkov.	0	0	1		16.4.21	23.4.21	0	x3	50301	0	2	50359	0	0	0	0
50459	DOPRAVA A SKLAD VYB HMOT		0	0	0	12.4.21	3.5.21	0	x2	50101	0	2	50359	0	0	0	0
9790	Plynovod venkov.	0	0	3		9.4.21	30.4.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50501	PAŽENÍ		0	1	0	12.4.21	19.4.21	0	3	50159	0	x2	50301	0	0	0	0
1500	Plynovod venkov.	0	0	1		16.4.21	23.4.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50601	PŘEMÍSTĚNÍ VYKOPKU		0	1	0	12.4.21	3.5.21	0	2	50201	0	x2	50301	0	3	50459	0
1600	Plynovod venkov.	0	0	3		16.4.21	7.5.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50701	NÁŠYPY A SKLADKY		0	0	1	12.4.21	10.5.21	0	2	50201	0	2	50301	0	2	50501	0
1700	Plynovod venkov.	0	0	4		9.4.21	7.5.21	0	x2	50601	0	0	0	0	0	0	0
50859	PŘESUN HMOT TE 0		0	0	2	12.4.21	3.5.21	0	2	50201	0	2	50359	0	x2	50501	0
9900	Plynovod venkov.	0	0	3		9.4.21	30.4.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0		0	0	0	19.4.21	10.5.21	0	2	50101	0	2	50159	0	2	50359	0
9000	Plynovod venkov.	0	0	3		16.4.21	7.5.21	0	x2	50407	0	2	50459	0	0	0	0
53104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS		0	1	0	19.4.21	3.5.21	0	5	50159	50	x5	50301	50	5	50407	50
4503	Plynovod venkov.	0	0	2		23.4.21	7.5.21	0	4	50701	0	4	50900	0	0	0	0
53300	ZÁKLADY IS		0	1	0	19.4.21	26.4.21	0	4	50459	0	5	50407	50	x5	50501	50
2703	Plynovod venkov.	0	1	1		23.4.21	30.4.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53301	ZDI NOSNÉ		0	1	0	26.4.21	3.5.21	0	3	50459	0	3	50501	0	4	50601	0
3103	Plynovod venkov.	0	1	1		30.4.21	7.5.21	0	3	50859	0	2	53104	0	x1	53300	0
53303	STROPY		0	1	0	3.5.21	10.5.21	0	5	50159	50	5	50359	50	5	50407	50
4103	Plynovod venkov.	0	1	1		7.5.21	14.5.21	0	4	50859	0	5	53104	50	x1	53301	0
53508	SÁCHTY NA POTRUBÍ		0	0	1	26.4.21	10.5.21	0	5	50101	50	5	50301	50	5	50359	50
8903	Plynovod venkov.	0	0	2		23.4.21	7.5.21	0	5	50407	50	x5	53104	50	0	0	0
53900	OSTATNÍ PRÁCE TE 3		0	0	4	19.4.21	24.5.21	0	4	50459	0	4	50601	0	4	50701	0
9003	Plynovod venkov.	0	0	5		16.4.21	21.5.21	0	3	50900	0	x2	53104	0	0	0	0
56108	POTRUBÍ Z PLASTU		0	0	0	17.5.21	24.5.21	0	4	50601	0	5	53104	50	x5	53303	50
8706	Plynovod venkov.	0	0	1		14.5.21	21.5.21	0	5	53508	50	4	53301	0	0	0	0
56158	POTRUBÍ OCELOVÉ		0	0	0	17.5.21	24.5.21	0	5	50301	50	5	50359	50	5	53104	50
8606	Plynovod venkov.	0	0	1		14.5.21	21.5.21	0	x5	53303	50	5	53508	50	0	0	0
56207	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY		0	0	1	3.5.21	10.5.21	0	5	50407	50	x2	53303	0	5	53508	50
7236	Plynovod venkov.	0	0	1		7.5.21	14.5.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56258	ARMATURY,DOPLŇKY SÁCHET		0	0	0	17.5.21	24.5.21	0	5	53508	50	5	53300	50	x3	56108	0
8906	Plynovod venkov.	0	0	1		14.5.21	21.5.21	0	3	56158	0	3	56207	0	0	0	0
56307	SILNOPROUD OSTATNÍ		0	0	0	17.5.21	24.5.21	0	x5	53303	50	5	53508	50	3	56158	0
7644	Plynovod venkov.	0	0	1		14.5.21	21.5.21	0	3	56207	0	3	56258	0	0	0	0
56354	VODOROVNÁ KONSTRUKCE IS		0	0	0	17.5.21	24.5.21	0	x5	53303	50	5	53508	50	5	53300	50
4206	Plynovod venkov.	0	0	1		14.5.21	21.5.21	0	4	53900	0	3	56307	0	0	0	0
56409	OSTATNÍ PRÁCE STŘECHA		0	0	0	17.5.21	24.5.21	0	x5	53303	50	2	56108	0	2	56158	0
9004	Plynovod venkov.	0	0	1		14.5.21	21.5.21	0	2	56207	0	3	56354	0	0	0	0
56456	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ		0	0	0	17.5.21	24.5.21	0	5	56207	50	x3	56258	0	5	56307	50
6106	Plynovod venkov.	0	0	1		14.5.21	21.5.21	0	5	56354	50	3	56409	0	0	0	0
56506	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS		0	0	0	17.5.21	31.5.21	0	5	53104	50	x5	53303	50	5	53508	50
6206	Plynovod venkov.	0	0	2		14.5.21	28.5.21	0	5	56207	50	3	56354	0	0	0	0
56559	OST DOK KONST A PRÁCE IS		0	0	0	17.5.21	31.5.21	0	x5	53303	50	5	53508	50	3	56409	0
9396	Plynovod venkov.	0	0	2		14.5.21	28.5.21	0	3	56456	0	3	56506	0	0	0	0
56607	NATĚRY POTRUBÍ		0	0	0	17.5.21	24.5.21	0	x5	56158	50	5	56207	50	5	56258	50
7836	Plynovod venkov.	0	0	1		14.5.21	21.5.21	0	3	56307	0	4	56456	0	0	0	0
56659	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY		0	0	0	17.5.21	31.5.21	0	x5	56108	50	5	56158	50	5	56354	50
9186	Plynovod venkov.	0	0	2		14.5.21	28.5.21	0	5	56506	50	5	56559	50	0	0	0
56709	CHODNÍKOVÉ OBRUBY		0	0	0	17.5.21	31.5.21	0	5	56207	50	x5	56354	50	5	56506	50
9176	Plynovod venkov.	0	0	2		14.5.21	28.5.21	0	5	56559	50	3	56659	0	0	0	0
56755	PODKLAD KOM VRCH VRSŤVA		0	0	1	17.5.21	31.5.21	0	x3	56354	0	3	56409	0	5	56607	50
5606	Plynovod venkov.	0	0	2		14.5.21	28.5.21	0	5	56659	50	5	56709	50	0	0	0
56804	DLAŽBY IS		0	0	1	17.5.21	7.6.21	0	5	53300	50	x3	56354	0	3	56506	0
4606	Plynovod venkov.	0	0	3		14.5.21	4.6.21	0	3	56659	0	3	56709	0	0	0	0
56859	PŘESUN HMOT TE 6		0	0	0	17.5.21	31.5.21	0	3	50859	0	3	53303	0	2	53508	0
9906	Plynovod venkov.	0	0	2		14.5.21	28.5.21	0	3	53301	0	x2	56108	0	0	0	0
56900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6		0	0	0	17.5.21	31.5.21	0	3	50900	0	3	53303	0	3	53300	0
9006	Plynovod venkov.	0	0	2		14.5.21	28.5.21	0	3	53900	0	x2	56108	0	0	0	0
59108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ		0	0	0	17.5.21	31.5.21	0	x5	56108	50	5	56158	50	5	56207	50
8909	Plynovod venkov.	0	0	2		14.5.21	28.5.21	0	3	56258	0	4	56859	0	0	0	0
59301	PLYNOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ		0	0	1	10.5.21	17.5.21	0	1	50501	0	4	50701	0	x1	56207	0
7237	Plynovod venkov.	0	0	1		14.5.21	21.5.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59501	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ		0	1	0	17.5.21	24.5.21	0	5	50701	50	x5	59301	50	3	56409	0



5.12.20

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti % dokončení	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě . 1 - 6								
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	na Čas.h./ F	Druh na Čas.h./ F	Druh na Čas.h./ F	Druh na Čas.h./ F				
59801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	0	0	1	24.5.21	7.6.21	0	5	56804	50	5	59301	50	x 5	59501	50
1809	Plynovod venkov.	0	0	2	21.5.21	4.6.21	0	3	59605	0	3	59705	0	0	0	0
59859	PŘESUN HMOT TE 9	0	0	1	24.5.21	7.6.21	0	3	53301	0	3	56755	0	3	56804	0
9909	Plynovod venkov.	0	0	2	21.5.21	4.6.21	0	3	56859	0	x 2	59605	0	0	0	0
59900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9	0	0	1	17.5.21	31.5.21	0	3	53900	0	x 3	56307	0	3	56456	0
9009	Plynovod venkov.	0	0	2	14.5.21	28.5.21	0	3	56900	0	2	59108	0	0	0	0
59950	OSTATNÍ NÁKLADY, REZERVA	0	0	6	12.4.21	31.5.21	0	x 2	50101	0	2	50359	0	0	0	0
905A	Plynovod venkov.	0	0	7	9.4.21	28.5.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	1	1	24.5.21	31.5.21	0	x 3	59705	0	4	59801	0	4	59859	0
908A	Plynovod venkov.	0	0	1	28.5.21	4.6.21	4.6.21	5	59900	50	1	59950	0	0	0	0
Stanice dusíku																
60101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE	0	0	1	0	9.8.21	16.8.21	0	x 1	4807	0	0	0	0	0	0
1100	Stanice dusíku	0	0	1	13.8.21	20.8.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	0	0	0	16.8.21	23.8.21	0	x 5	60101	100	0	0	0	0	0	0
1200	Stanice dusíku	0	0	1	13.8.21	20.8.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	0	1	0	16.8.21	23.8.21	0	x 5	60101	100	2	60201	0	0	0	0
1300	Stanice dusíku	0	0	1	20.8.21	27.8.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	0	0	0	9.8.21	30.8.21	0	x 2	60101	0	0	0	0	0	0	0
9600	Stanice dusíku	0	0	3	6.8.21	27.8.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60459	OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE	0	0	0	9.8.21	30.8.21	0	x 2	60101	0	2	60409	0	0	0	0
9700	Stanice dusíku	0	0	3	6.8.21	27.8.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60469	DOPRAVA A SKLAD VYB HMOT	0	0	1	9.8.21	30.8.21	0	x 2	60101	0	2	60409	0	2	60459	0
9790	Stanice dusíku	0	0	3	6.8.21	27.8.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60501	PAŽENÍ	0	0	0	16.8.21	30.8.21	0	x 2	60301	0	0	0	0	0	0	0
1500	Stanice dusíku	0	0	2	13.8.21	27.8.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	PŘEMÍSTĚNÍ VYKOPKU	0	1	0	16.8.21	30.8.21	0	2	60101	0	2	60201	0	x 2	60301	0
1600	Stanice dusíku	0	2	20.8.21	3.9.21	0	2	60469	0	0	0	0	0	0	0	0
60701	NÁSYPY A SKLÁDKY	0	0	1	16.8.21	6.9.21	0	5	60101	100	2	60201	0	x 2	60301	0
1700	Stanice dusíku	0	0	3	13.8.21	3.9.21	0	3	60469	0	0	0	0	0	0	0
60752	VRTY PRO INJEKTAŽ	0	0	1	16.8.21	6.9.21	0	x 5	60101	100	5	60201	100	5	60409	100
2600	Stanice dusíku	0	0	3	13.8.21	3.9.21	0	5	60459	100	3	60501	0	0	0	0
60802	POLŠTĚR ZAKLADŮ	0	0	0	23.8.21	30.8.21	0	5	60101	100	5	60201	100	x 3	60301	0
2700	Stanice dusíku	0	0	1	20.8.21	27.8.21	0	3	60409	0	3	60501	0	0	0	0
60859	PŘESUN HMOT TE 0	0	0	1	16.8.21	13.9.21	0	2	60409	0	2	60459	0	2	60469	0
9900	Stanice dusíku	0	0	4	13.8.21	10.9.21	0	x 2	60501	0	0	0	0	0	0	0
60900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0	0	0	1	16.8.21	13.9.21	0	2	60101	0	2	60409	0	2	60459	0
9000	Stanice dusíku	0	0	4	13.8.21	10.9.21	0	x 2	60501	0	0	0	0	0	0	0
63102	ZPEVŇOVÁNÍ KONSTRUKCÍ	0	0	0	23.8.21	6.9.21	0	x 5	60301	100	5	60409	100	5	60459	100
2803	Stanice dusíku	0	0	2	20.8.21	3.9.21	0	4	60701	0	5	60752	100	0	0	0
63122	PILOTY	0	0	1	23.8.21	13.9.21	0	x 5	60301	100	5	60409	100	5	60459	100
2203	Stanice dusíku	0	1	3	20.8.21	10.9.21	0	3	60501	0	5	60752	100	0	0	0
63152	ZÁKLADY IS	0	1	0	23.8.21	30.8.21	0	x 5	60301	100	5	60409	100	4	60469	0
2703	Stanice dusíku	0	1	1	27.8.21	3.9.21	0	5	60501	100	5	60802	100	0	0	0
63206	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY	0	0	-1	6.9.21	13.9.21	0	5	60501	100	5	60802	100	5	63102	100
6303	Stanice dusíku	0	1	1	3.9.21	10.9.21	0	5	63122	100	x 5	63152	100	0	0	0
63227	IZOL PROTI VODĚ KONST IS	0	0	0	6.9.21	13.9.21	0	5	60752	100	5	63102	100	5	63122	100
7113	Stanice dusíku	0	0	1	3.9.21	10.9.21	0	x 5	63152	100	5	63206	100	0	0	0
63251	ODPAŽENÍ	0	0	0	6.9.21	13.9.21	0	5	63102	100	5	63122	100	x 5	63152	100
1503	Stanice dusíku	0	0	1	3.9.21	10.9.21	0	5	63206	100	5	63227	100	0	0	0
63309	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ	0	0	0	6.9.21	13.9.21	0	4	60701	0	5	60752	100	3	63122	0
9413	Stanice dusíku	0	0	1	3.9.21	10.9.21	0	3	63152	0	x 3	63251	0	0	0	0
63329	TĚŽKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ	0	0	0	6.9.21	13.9.21	0	5	63102	100	5	63122	100	x 5	63152	100
9423	Stanice dusíku	0	0	1	3.9.21	10.9.21	0	5	63206	100	3	63227	0	0	0	0
63353	SLOUPY A PILÍŘE	0	0	-1	6.9.21	13.9.21	0	5	60752	100	4	60859	0	5	63102	100
3303	Stanice dusíku	0	1	1	3.9.21	10.9.21	0	5	63122	100	x 5	63329	100	0	0	0
63403	ZDI NOSNÉ	0	0	-1	6.9.21	13.9.21	0	5	63102	100	5	63122	100	x 5	63152	100
3103	Stanice dusíku	0	1	1	3.9.21	10.9.21	0	3	63227	0	5	63309	100	0	0	0
63423	STĚNY NOSNÉ MONTOVANÉ	0	0	0	6.9.21	13.9.21	0	5	63102	100	5	63122	100	x 5	63152	100
3403	Stanice dusíku	0	0	1	3.9.21	10.9.21	0	3	63227	0	3	63329	0	0	0	0
63453	ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK	0	0	-1	6.9.21	13.9.21	0	x 5	63152	100	5	63206	100	5	63227	100
3203	Stanice dusíku	0	1	1	3.9.21	10.9.21	0	3	63309	0	3	63329	0	0	0	0
63503	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	0	0	-1	6.9.21	13.9.21	0	4	60900	0	5	63102	100	x 3	63227	0
3803	Stanice dusíku	0	1	1	3.9.21	10.9.21	0	5	63309	100	5	63329	100	0	0	0
63524	STROPY	0	0	-1	6.9.21	13.9.21	0	x 5	63329	100	5	63353	100	5	63403	100
4103	Stanice dusíku	0	1	1	3.9.21	10.9.21	0	5	63423	100	3	63503	0	0	0	0
63557	OCELOVÁ KONSTRUKCE	0	0	0	6.9.21	13.9.21	0	5	63102	100	5	63122	100	x 5	63152	100
7683	Stanice dusíku	0	0	1	3.9.21	10.9.21	0	3	63227	0	5	63329	100	0	0	0
63607	SKLOBETON STROPY, KLENBY	0	0	-1	6.9.21	13.9.21	0	x 5	63353	100	5	63403	100	5	63423	100
7613	Stanice dusíku	0	1	1	3.9.21	10.9.21	0	3	63503	0	3	63557	0	0	0	0
63627	DŘEVOSTAV TRÁMOVÉ KONTR	0	0	0	6.9.21	13.9.21	0	5	63102	100	5	63122	100	x 5	63152	100
7633	Stanice dusíku	0	0	1	3.9.21	10.9.21	0	3	63227	0	5	63309	100	0	0	0
63657	TESAŘI STĚNY A STROPY	0	0	0	6.9.21	13.9.21	0	4	60601	0	x 5	63152	100	5	63227	100
7623	Stanice dusíku	0	0	1	3.9.21	10.9.21	0	5	63309	100	3	63627	0	0	0	0
63707	ZÁMEČNÍCI KONSTR PRVKY	0	0	0	6.9.21	13.9.21	0	x 5	63227	100	3	63557	0	3	63607	0
7673	Stanice dusíku	0	0	1	3.9.21	10.9.21	0	3	63627	0	3	63657	0	0	0	0
63724	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	0	0	1	23.8.21	6.9.21	0	5	60501	100</						



5.12.20

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	% dokončení	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný Přípustný/Vynucený			V a z b y ě . 1 - 6								
						Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	na Čas.h./ F	Druh na činnost	na Čas.h./ F	Druh na činnost	na Čas.h./ F			
63758	ŠAČHTY NA POTRUBÍ		0	0	0	6.9.21	13.9.21	0	5	60802	100	x3	63206	0	3	63251	0
8903	Stanice dusíku	0	0	1		3.9.21	10.9.21	0	3	63503	0	5	63724	100	0	0	0
63789	HRAZKY,NÁSTUPIŠTNÍ ZÍDKY		0	0	0	6.9.21	13.9.21	0	x5	63152	100	5	63453	100	5	63503	100
9233	Stanice dusíku	0	0	1		3.9.21	10.9.21	0	5	63724	100	5	63758	100	0	0	0
63801	SVÁHOVÁNÍ A ZPEV PLANĚ		0	0	0	6.9.21	13.9.21	0	3	60601	0	3	60701	0	x5	63453	100
1803	Stanice dusíku	0	0	1		3.9.21	10.9.21	0	5	63724	100	5	63789	100	0	0	0
63822	TRATIVODY		0	0	0	6.9.21	13.9.21	0	x3	63251	0	3	63453	0	3	63503	0
2103	Stanice dusíku	0	0	1		3.9.21	10.9.21	0	3	63758	0	3	63801	0	0	0	0
63859	PŘESUN HMOT TE 3		0	0	2	23.8.21	13.9.21	0	x3	60601	0	3	60701	0	3	60802	0
9903	Stanice dusíku	0	0	3		20.8.21	10.9.21	0	3	60859	0	2	63102	0	0	0	0
63900	OSTATNÍ PRÁCE TE 3		0	0	2	23.8.21	13.9.21	0	3	60601	0	3	60802	0	3	60900	0
9003	Stanice dusíku	0	0	3		20.8.21	10.9.21	0	2	63102	0	x2	63152	0	0	0	0
66103	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE		0	0	-1	6.9.21	13.9.21	0	x5	63353	100	5	63503	100	5	63607	100
3806	Stanice dusíku	0	1	1		3.9.21	10.9.21	0	5	63627	100	5	63724	100	0	0	0
66129	LEHKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ		0	0	0	6.9.21	13.9.21	0	x5	63423	100	5	63524	100	5	63557	100
9436	Stanice dusíku	0	0	1		3.9.21	10.9.21	0	5	63607	100	5	66103	100	0	0	0
66153	SLOUPY VENKOVNÍ		0	0	0	6.9.21	13.9.21	0	x3	63251	0	5	63353	100	5	63789	100
3306	Stanice dusíku	0	0	1		3.9.21	10.9.21	0	5	63822	100	3	66129	0	0	0	0
66184	ZASTŘEŠENÍ Z BETONU		0	0	-1	6.9.21	13.9.21	0	x5	63353	100	5	63423	100	5	66103	100
4406	Stanice dusíku	0	1	1		3.9.21	10.9.21	0	3	66129	0	5	66153	100	0	0	0
66204	SCHODIŠTĚ STUPNĚ NA TERĚN		0	0	-1	6.9.21	13.9.21	0	x3	63403	0	3	63423	0	5	63453	100
4306	Stanice dusíku	0	1	1		3.9.21	10.9.21	0	3	63789	0	3	63801	100	0	0	0
66229	VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR		0	0	0	6.9.21	13.9.21	0	x5	63423	100	5	63453	100	5	63524	100
9316	Stanice dusíku	0	0	1		3.9.21	10.9.21	0	5	63657	100	3	66103	0	0	0	0
66254	STROJNÍ VYBAVENÍ ZTI		0	1	0	30.8.21	6.9.21	0	5	63724	100	x1	63152	0	0	0	0
7246	Stanice dusíku	0	0	1		3.9.21	10.9.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66281	ZÁSYPY		0	0	0	6.9.21	13.9.21	0	5	63758	100	5	66153	100	5	66204	100
1706	Stanice dusíku	0	0	1		3.9.21	10.9.21	0	3	66229	0	x3	66254	0	0	0	0
66307	POTRUBÍ OCELOVÉ		0	1	0	23.8.21	30.8.21	0	x1	60301	0	0	0	0	0	0	0
8606	Stanice dusíku	0	0	1		27.8.21	3.9.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66326	VÝPLNĚ OTVORŮ		0	0	0	6.9.21	13.9.21	0	x5	63403	100	5	63423	100	3	63557	0
6406	Stanice dusíku	0	0	1		3.9.21	10.9.21	0	3	63707	0	4	63900	0	0	0	0
66357	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ		0	0	0	6.9.21	13.9.21	0	x5	63707	100	5	66103	100	5	66184	100
7456	Stanice dusíku	0	0	1		3.9.21	10.9.21	0	5	66307	100	3	66326	0	0	0	0
66387	SILNOPROUD VODIČE		0	0	0	6.9.21	13.9.21	0	x5	66103	100	5	66184	100	5	66307	100
7466	Stanice dusíku	0	0	1		3.9.21	10.9.21	0	3	66326	0	5	66357	100	0	0	0
66407	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE IS		0	0	0	6.9.21	13.9.21	0	x5	66184	100	5	66307	100	3	66326	0
7486	Stanice dusíku	0	0	1		3.9.21	10.9.21	0	3	66357	0	3	66387	0	0	0	0
66429	LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ		0	0	0	6.9.21	13.9.21	0	x5	63524	100	5	63557	100	5	63607	100
9416	Stanice dusíku	0	0	1		3.9.21	10.9.21	0	5	63627	100	3	66129	0	0	0	0
66454	ZAŽÍVKA,DOBETON OTVORŮ		0	0	0	6.9.21	13.9.21	0	x5	63503	100	5	63524	100	5	63607	100
4106	Stanice dusíku	0	0	1		3.9.21	10.9.21	0	5	66357	100	3	66429	0	0	0	0
66506	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ		0	0	0	6.9.21	13.9.21	0	x5	63524	100	5	66326	100	5	66387	100
6106	Stanice dusíku	0	0	1		3.9.21	10.9.21	0	5	66429	100	3	66454	0	0	0	0
66529	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS		0	0	0	6.9.21	13.9.21	0	3	63758	0	3	63822	0	3	66103	0
9366	Stanice dusíku	0	0	1		3.9.21	10.9.21	0	3	66204	0	x3	66254	0	0	0	0
66557	HYDROIZOL SANITÁR PROST		0	0	0	6.9.21	13.9.21	0	x5	63403	100	5	63423	100	5	63557	100
7116	Stanice dusíku	0	0	1		3.9.21	10.9.21	0	5	63627	100	3	66103	0	0	0	0
66607	IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ		0	0	0	6.9.21	13.9.21	0	x5	63657	100	3	66204	0	3	66326	0
7146	Stanice dusíku	0	0	1		3.9.21	10.9.21	0	3	66529	0	3	66557	0	0	0	0
66627	IZOLACE PROTICHEMICKÁ		0	0	0	6.9.21	13.9.21	0	x5	63707	100	3	66506	0	3	66529	0
7156	Stanice dusíku	0	0	1		3.9.21	10.9.21	0	3	66557	0	3	66607	0	0	0	0
66657	TESAŘI PODLAHY		0	0	0	6.9.21	13.9.21	0	x5	63657	100	4	63859	0	5	66506	100
7626	Stanice dusíku	0	0	1		3.9.21	10.9.21	0	3	66557	0	3	66627	0	0	0	0
66709	DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ		0	0	0	6.9.21	13.9.21	0	5	66307	100	x3	66326	0	5	66429	100
9536	Stanice dusíku	0	0	1		3.9.21	10.9.21	0	3	66454	0	3	66506	0	0	0	0
66729	ÚPRAVY VĚTRACÍCH OTVORŮ		0	0	0	6.9.21	13.9.21	0	x3	63607	0	3	66103	0	3	66153	0
9596	Stanice dusíku	0	0	1		3.9.21	10.9.21	0	3	66407	0	3	66454	0	0	0	0
66756	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE		0	0	-1	6.9.21	13.9.21	0	x5	66529	100	5	66557	100	5	66607	100
6306	Stanice dusíku	0	1	1		3.9.21	10.9.21	0	5	66627	100	5	66729	100	0	0	0
66807	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH		0	0	0	6.9.21	13.9.21	0	x5	66184	100	5	66229	100	5	66454	100
7126	Stanice dusíku	0	0	1		3.9.21	10.9.21	0	5	66729	100	3	66756	0	0	0	0
66827	TVRDÉ KRYTINY OSTATNÍ		0	0	0	6.9.21	13.9.21	0	x5	63453	100	5	63657	100	5	66184	100
7656	Stanice dusíku	0	0	1		3.9.21	10.9.21	0	3	66229	0	3	66709	0	0	0	0
66859	PŘESUN HMOT TE 6		0	0	0	6.9.21	13.9.21	0	3	60859	0	x3	63801	0	3	63822	0
9906	Stanice dusíku	0	0	1		3.9.21	10.9.21	0	3	63859	0	2	66103	0	0	0	0
66900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6		0	0	0	6.9.21	13.9.21	0	3	60900	0	x3	63707	0	3	63758	0
9006	Stanice dusíku	0	0	1		3.9.21	10.9.21	0	3	63900	0	2	66204	0	0	0	0
69106	MĚŘENÍ A REGULACE		0	0	0	6.9.21	13.9.21	0	x5	66229	100	5	66326	100	5	66429	100
7368	Stanice dusíku	0	0	1		3.9.21	10.9.21	0	5	66807	100	5	66827	100	0	0	0
69153	DROBNÁ ARCHITEKTURA		0	0	0	6.9.21	13.9.21	0	x5	63789	100	3	66129	0	3	66607	0
3409	Stanice dusíku	0	0	1		3.9.21	10.9.21	0	3	66627	0	3	66756	0	0	0	



5.12.20

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti % dokončení	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný Přípustný/Vynucený			V a z b y ě . 1 - 6								
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	na Čas.h./ F	Druh na činnost	na Čas.h./ F	Druh na činnost	na Čas.h./ F			
69327	PODLAHY Z DLAŽDIC VNEJŠÍ	0	0	0	6.9.21	13.9.21	0	x 5	66557	100	4	66900	0	5	69227	100
7719	Stanice dusíku	0	1	1	3.9.21	10.9.21	0	5	69257	100	3	69307	0	0	0	0
69357	MALBY VNITŘNÍ	0	0	0	6.9.21	13.9.21	0	x 5	66506	100	5	66709	100	5	66756	100
7849	Stanice dusíku	0	0	1	3.9.21	10.9.21	0	3	69257	0	3	69327	0	0	0	0
69405	ZÍDKY PLOTY A ZÁBRADLÍ	0	1	0	30.8.21	6.9.21	0	x 1	66307	0	0	0	0	0	0	0
3406	Stanice dusíku	0	0	1	3.9.21	10.9.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69407	LOKÁLNÍ VYTÁPĚNÍ	0	0	0	6.9.21	13.9.21	0	x 5	66529	100	5	66756	100	3	69257	0
7959	Stanice dusíku	0	0	1	3.9.21	10.9.21	0	3	69307	0	3	69327	0	0	0	0
69457	KLEMPÍŘI FASADNÍ PRVKY	0	0	0	6.9.21	13.9.21	0	x 5	66454	100	5	66827	100	3	69153	0
7649	Stanice dusíku	0	0	1	3.9.21	10.9.21	0	3	69227	0	3	69407	0	0	0	0
69507	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY	0	0	0	6.9.21	13.9.21	0	5	66153	100	x 5	66254	100	5	66657	100
7679	Stanice dusíku	0	0	1	3.9.21	10.9.21	0	3	69327	0	3	69407	0	0	0	0
69557	NÁTĚRY VENKOVNÍ	0	0	0	6.9.21	13.9.21	0	x 5	66326	100	5	66429	100	5	66657	100
7839	Stanice dusíku	0	0	1	3.9.21	10.9.21	0	4	69457	0	4	69507	0	0	0	0
69607	SILNOPROUD KOMPLET VENK	0	0	0	6.9.21	13.9.21	0	x 5	69209	100	5	69257	100	5	69357	100
7479	Stanice dusíku	0	0	1	3.9.21	10.9.21	0	4	69507	0	4	69557	0	0	0	0
69629	VÝKONY ŘEMESEL A UMĚNÍ	0	0	0	6.9.21	13.9.21	0	x 5	69106	100	5	69209	100	3	69307	0
9589	Stanice dusíku	0	0	1	3.9.21	10.9.21	0	3	69357	0	3	69457	0	0	0	0
69659	VYČISTĚNÍ OBJEKTU IS	0	0	0	6.9.21	13.9.21	0	4	69227	0	4	69327	0	4	69407	0
9529	Stanice dusíku	0	0	1	3.9.21	10.9.21	0	4	69557	0	4	69607	0	x 1	69405	0
69701	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	0	0	0	6.9.21	13.9.21	0	5	60701	100	x 5	63251	100	5	63758	100
1709	Stanice dusíku	0	0	1	3.9.21	10.9.21	0	3	66529	0	4	69507	0	0	0	0
69756	DLAŽBA VENKOVNÍ	0	0	0	6.9.21	13.9.21	0	x 5	66153	100	5	66281	100	5	69106	100
6309	Stanice dusíku	0	0	1	3.9.21	10.9.21	0	3	69507	0	3	69629	0	0	0	0
69801	VEDLEŠÍ ROZP NÁKLADY	0	0	0	6.9.21	13.9.21	0	x 5	63801	100	5	66281	100	4	66859	0
906A	Stanice dusíku	0	0	1	3.9.21	10.9.21	0	3	69756	0	3	69701	0	0	0	0
69859	PŘESUN HMOT TE 9	0	0	0	6.9.21	13.9.21	0	3	63859	0	x 5	66254	0	3	66657	0
9909	Stanice dusíku	0	0	1	3.9.21	10.9.21	0	3	66859	0	2	69153	0	0	0	0
69900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9	0	0	0	6.9.21	13.9.21	0	3	63900	0	x 3	66657	0	3	66729	0
9009	Stanice dusíku	0	0	1	3.9.21	10.9.21	0	3	66900	0	2	69307	0	0	0	0
69950	OSTATNÍ NÁKLADY.REZERVA	0	0	3	16.8.21	13.9.21	0	2	60101	0	2	60409	0	2	60459	0
905A	Stanice dusíku	0	0	4	13.8.21	10.9.21	0	2	60469	0	x 2	60601	0	0	0	0
69980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	1	1	6.9.21	13.9.21	0	x 5	69659	100	3	69801	0	3	69859	0
908A	Stanice dusíku	0	0	1	10.9.21	17.9.21	17.9.21	1	69900	0	1	69950	0	0	0	0
NN venk. rozvody																
70101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	0	1	0	19.4.21	26.4.21	0	x 1	50301	0	0	0	0	0	0	0
1100	NN venk. rozvody	0	0	1	23.4.21	30.4.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70159	ŘEZÁNÍ VOZOVEK	0	0	0	19.4.21	26.4.21	0	x 2	70101	0	0	0	0	0	0	0
9190	NN venk. rozvody	0	0	1	16.4.21	23.4.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	0	0	0	19.4.21	26.4.21	0	x 2	70101	0	0	0	0	0	0	0
1200	NN venk. rozvody	0	0	1	16.4.21	23.4.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70301	HLOUBENĚ VYKOPÁVKY	0	1	0	19.4.21	26.4.21	0	x 2	70101	0	3	70159	0	2	70201	0
1300	NN venk. rozvody	0	0	1	23.4.21	30.4.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	0	0	0	19.4.21	3.5.21	0	x 2	70101	0	2	70159	0	0	0	0
9600	NN venk. rozvody	0	0	2	16.4.21	30.4.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70509	PAŽENÍ	0	1	0	19.4.21	3.5.21	0	x 2	70101	0	2	70409	0	0	0	0
1500	NN venk. rozvody	0	0	2	23.4.21	7.5.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	PŘEMÍSTĚNÍ VYKOPKU	0	1	0	19.4.21	3.5.21	0	2	70201	0	2	70301	0	x 3	70509	0
1600	NN venk. rozvody	0	0	2	23.4.21	7.5.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	NÁSYPY A SKLÁDKY	0	0	0	19.4.21	10.5.21	0	2	70201	0	2	70301	0	2	70509	0
1700	NN venk. rozvody	0	0	3	16.4.21	7.5.21	0	x 2	70601	0	0	0	0	0	0	0
70900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0	0	0	1	19.4.21	10.5.21	0	2	70101	0	2	70159	0	2	70201	0
9000	NN venk. rozvody	0	0	3	16.4.21	7.5.21	0	2	70409	0	x 2	70509	0	0	0	0
73104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	0	1	0	26.4.21	3.5.21	0	5	70101	50	5	70159	50	x 5	70301	50
4503	NN venk. rozvody	0	0	1	30.4.21	7.5.21	0	4	70601	0	4	70701	0	0	0	0
73207	IZOL PROTI VODĚ KONST IS	0	0	0	3.5.21	10.5.21	0	5	70159	50	5	70301	50	5	70409	50
7113	NN venk. rozvody	0	0	1	30.4.21	7.5.21	0	4	70900	0	x 5	73104	50	0	0	0
73403	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	0	0	-1	3.5.21	10.5.21	0	5	70201	50	5	70301	50	5	70409	50
3803	NN venk. rozvody	0	1	1	30.4.21	7.5.21	0	x 5	73104	50	5	73207	50	0	0	0
73608	ŠACHTY NA POTRUBÍ	0	0	0	3.5.21	10.5.21	0	5	70101	50	5	70201	50	5	70301	50
8903	NN venk. rozvody	0	0	1	30.4.21	7.5.21	0	x 5	73104	50	5	73207	50	0	0	0
73807	ZÁMEČNÍCI KONSTR PRVKY	0	0	0	3.5.21	10.5.21	0	5	70409	50	4	70509	0	x 5	73104	50
7673	NN venk. rozvody	0	0	1	30.4.21	7.5.21	0	5	73207	50	3	73403	0	0	0	0
73859	PŘESUN HMOT TE 3	0	0	0	26.4.21	17.5.21	0	3	70409	0	3	70509	0	4	70601	0
9903	NN venk. rozvody	0	0	3	23.4.21	14.5.21	0	4	70701	0	x 2	73104	0	0	0	0
73900	OSTATNÍ PRÁCE TE 3	0	0	2	26.4.21	17.5.21	0	4	70509	0	4	70601	0	4	70701	0
9003	NN venk. rozvody	0	0	3	23.4.21	14.5.21	0	3	70900	0	x 2	73104	0	0	0	0
76103	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	0	0	-1	3.5.21	10.5.21	0	4	70701	0	x 5	73207	50	5	73403	50
3806	NN venk. rozvody	0	1	1	30.4.21	7.5.21	0	5	73608	50	3	73807	0	0	0	0
76207	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU	0	1	0	3.5.21	10.5.21	0	x 5	73207	50	5	73403	50	5	73608	50
7436	NN venk. rozvody	0	0	1	7.5.21	14.5.21	0	5	73807	50	5	76103	50	0	0	0
76257	SILNOPROUD VEDENÍ KAB AL	0	0	0	3.5.21	17.5.21	0	x 5	73207	50	5	73403	50	5	73608	50
7426	NN venk. rozvody	0	0	2	30.4.21	14.5.21	0	5	73807	50	5	76103	50	0	0	0
76307	VEŘEJ OSVĚTLENÍ STOŽÁRY	0	0	0	3.5.21	17.5.21	0	5	70301	50	x 5	73104	50	5	73207	50
7446	NN venk. rozvody	0	0	2	30.4.21	14.5.21	0	5	73403	50	5	73807	50	0	0	0



5.12.20

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti % dokončení	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný Přípustný/Vynucený			V a z b y ě . 1 - 6								
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	na Čas.h./ F	Druh na Čas.h./ F	Druh na Čas.h./ F	Druh na Čas.h./ F				
76357 7486	SILNOPROUD ROZVADĚČE IS NN venk. rozvody	0 0	0 1	0	10.5.21 7.5.21	17.5.21 14.5.21	0	5 3	73807 76257	50 0	4 3	73900 76307	0 0	x3 0	76207 0	0
76407 7496	SILNOPROUD OSTATNÍ NN venk. rozvody	0 0	0 1	0	10.5.21 7.5.21	17.5.21 14.5.21	0	4 3	73859 76307	0 0	x5 3	76207 76357	50 0	5 0	76257 0	50 0
76508 8906	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET NN venk. rozvody	0 0	0 1	0	10.5.21 7.5.21	17.5.21 14.5.21	0	5 3	73608 76257	50 0	5 3	76103 76307	50 0	x3 0	76207 0	0
76556 6206	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS NN venk. rozvody	0 0	0 1	0	10.5.21 7.5.21	17.5.21 14.5.21	0	5 x3	73403 76407	50 0	5 3	73608 76508	50 0	5 0	76103 0	50 0
76601 1706	ZÁSYPY NN venk. rozvody	0 0	1 1	0	10.5.21 14.5.21	17.5.21 21.5.21	0	x5 5	76207 76407	50 50	5 5	76257 76556	50 50	5 0	76307 0	50 0
76654 4606	DLAŽBY IS NN venk. rozvody	0 0	0 1	0	17.5.21 14.5.21	24.5.21 21.5.21	0	5 5	76207 76556	50 50	5 x5	76257 76601	50 50	5 0	76307 0	50 0
76709 9186	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY NN venk. rozvody	0 0	0 1	0	17.5.21 14.5.21	24.5.21 21.5.21	0	5 x5	76103 76601	50 50	5 3	76307 76654	50 0	5 0	76556 0	50 0
76759 9176	CHODNÍKOVÉ OBRUBY NN venk. rozvody	0 0	0 1	0	17.5.21 14.5.21	24.5.21 21.5.21	0	5 3	76103 76654	50 0	5 3	76556 76709	50 0	x5 0	76601 0	50 0
76805 5606	PODKLAD KOM VRCH Vrstva NN venk. rozvody	0 0	0 1	0	17.5.21 14.5.21	24.5.21 21.5.21	0	5 5	76207 76709	50 50	5 5	76257 76759	50 50	x5 0	76601 0	50 0
76859 9906	PŘESUN HMOT TE 6 NN venk. rozvody	0 0	0 3	0	10.5.21 7.5.21	31.5.21 28.5.21	0	3 2	73807 76307	0 0	3 x2	73859 76508	0 0	2 0	76207 0	0
76900 9006	OSTATNÍ PRÁCE TE 6 NN venk. rozvody	0 0	0 2	1	10.5.21 7.5.21	24.5.21 21.5.21	0	3 2	70900 76257	0 0	3 x2	73608 76508	0 0	3 0	73900 0	0
79107 7479	SILNOPROUD KOMPLET VENK NN venk. rozvody	0 0	0 3	0	10.5.21 7.5.21	31.5.21 28.5.21	0	x5 5	76207 76357	50 50	5 5	76257 76407	50 50	5 0	76307 0	50 0
79207 7449	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ KOMPL NN venk. rozvody	0 0	0 3	0	10.5.21 7.5.21	31.5.21 28.5.21	0	x5 5	76207 76407	50 50	5 4	76307 79107	50 0	5 0	76357 0	50 0
79407 7839	NÁTĚRY VENKOVNÍ NN venk. rozvody	0 0	0 2	1	10.5.21 7.5.21	24.5.21 21.5.21	0	5 x3	73807 76357	50 0	3 4	76103 76508	0 0	3 0	76307 0	0
79505 5909	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE NN venk. rozvody	0 0	0 2	0	17.5.21 14.5.21	31.5.21 28.5.21	0	x5 5	76601 76805	50 50	5 4	76709 76859	50 0	5 0	76759 0	50 0
79605 5709	VYSRAVENÍ KRYTU ŽIVICE NN venk. rozvody	0 0	0 1	0	17.5.21 14.5.21	24.5.21 21.5.21	0	x5 5	76601 76805	50 50	5 4	76709 76900	50 0	5 0	76759 0	50 0
79801 1809	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU NN venk. rozvody	0 0	0 2	1	17.5.21 14.5.21	31.5.21 28.5.21	0	x3 4	76654 79505	0 0	4 4	79207 79605	0 0	4 0	79407 0	0
79859 9909	PŘESUN HMOT TE 9 NN venk. rozvody	0 0	0 3	2	10.5.21 7.5.21	31.5.21 28.5.21	0	3 2	73859 79107	0 0	x3 2	76556 79207	0 0	3 0	76859 0	0
79900 9009	OSTATNÍ PRÁCE TE 9 NN venk. rozvody	0 0	0 1	0	17.5.21 14.5.21	24.5.21 21.5.21	0	3 3	73900 76900	0 0	x3 2	76654 79407	0 0	3 0	76805 0	0
79950 905A	OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA NN venk. rozvody	0 0	0 5	4	19.4.21 16.4.21	24.5.21 21.5.21	0	2 x2	70101 70601	0 0	2 2	70409 70701	0 0	2 0	70509 0	0
79980 908A	VÝSTUPNÍ KONTROLA NN venk. rozvody	0 0	1 1	0	17.5.21 21.5.21	24.5.21 28.5.21	0	x3 5	79605 79900	0 50	4 1	79801 79950	0 0	4 0	79859 0	0
Sděl. rozv. ven.																
80101 1100	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE Sděl. rozv. ven.	0 0	1 1	0	19.4.21 23.4.21	26.4.21 30.4.21	0	x2 0	70301 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
80201 1200	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY Sděl. rozv. ven.	0 0	0 1	0	19.4.21 16.4.21	26.4.21 23.4.21	0	x2 0	80101 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
80301 1300	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Sděl. rozv. ven.	0 0	1 1	0	19.4.21 23.4.21	26.4.21 30.4.21	0	x3 0	80101 0	0 0	2 0	80201 0	0 0	0 0	0 0	0
80409 9600	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Sděl. rozv. ven.	0 0	0 2	0	19.4.21 16.4.21	3.5.21 30.4.21	0	x2 0	80101 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
80509 1500	PAŽENÍ Sděl. rozv. ven.	0 0	1 2	0	19.4.21 23.4.21	3.5.21 7.5.21	0	x2 0	80101 0	0 0	2 0	80409 0	0 0	0 0	0 0	0
80601 1600	PŘEMÍSTĚNÍ VYKOPKU Sděl. rozv. ven.	0 0	1 2	0	19.4.21 23.4.21	3.5.21 7.5.21	0	2 0	80201 0	0 0	2 0	80301 0	0 0	x3 0	80509 0	0
80701 1700	NÁSYPY A SKLÁDKY Sděl. rozv. ven.	0 0	0 2	0	26.4.21 23.4.21	10.5.21 7.5.21	0	3 x3	80201 80509	0 0	3 0	80301 0	0 0	3 0	80601 0	0
80900 9000	OSTATNÍ PRÁCE TE 0 Sděl. rozv. ven.	0 0	0 3	1	19.4.21 16.4.21	10.5.21 7.5.21	0	2 2	80101 80409	0 0	2 x2	80201 80509	0 0	2 0	80301 0	0
83104 4503	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Sděl. rozv. ven.	0 0	1 1	0	26.4.21 30.4.21	3.5.21 7.5.21	0	5 4	80101 80601	50 0	5 4	80201 80701	50 0	x5 0	80301 0	50 0
83307 7113	IZOL PROTI VODĚ KONST IS Sděl. rozv. ven.	0 0	0 1	0	3.5.21 30.4.21	10.5.21 7.5.21	0	5 4	80301 80900	50 0	5 x5	80409 83104	50 50	3 0	80509 0	0
83503 3803	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE Sděl. rozv. ven.	0 0	0 1	-1	3.5.21 30.4.21	10.5.21 7.5.21	0	5 x5	80301 83104	50 50	5 5	80409 83307	50 50	3 0	80509 0	0
83808 8903	ŠACHTY NA POTRUBÍ Sděl. rozv. ven.	0 0	0 1	0	3.5.21 30.4.21	10.5.21 7.5.21	0	5 x5	80301 83104	50 50	5 5	80409 83307	50 50	5 0	80509 0	50
83859 9903	PŘESUN HMOT TE 3 Sděl. rozv. ven.	0 0	0 2	1	26.4.21 23.4.21	10.5.21 7.5.21	0	3 4	80409 80701	0 0	3 x2	80509 83104	0 0	4 0	80601 0	0
83900 9003	OSTATNÍ PRÁCE TE 3 Sděl. rozv. ven.	0 0	0 2	1	26.4.21 23.4.21	10.5.21 7.5.21	0	3 3	80409 80900	0 0	3 x2	80509 83104	0 0	4 0	80701 0	0
86103 3806	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE Sděl. rozv. ven.	0 0	0 1	-1	3.5.21 30.4.21	10.5.21 7.5.21	0	x5 4	83104 83859	50 0	5 4	83307 83900	50 0	5 0	83503 0	50



5.12.20

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti % dokončení	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný Přípustný/Vynucený			V a z b y ě . 1 - 6											
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	na Čas.h./ F	Druh na činnost	na Čas.h./ F	Druh na činnost	na Čas.h./ F						
86207 7526	SLABOPROUD VEDENÍ KABEL Sděl. rozv. ven.	0 0	0 1	0 1	0 3.5.21	10.5.21	0 7.5.21	0 14.5.21	0 0	x 5 5	83104 83808	50 50	5 5	83307 86103	50 50	5 0	83503 0	50 0	
86257 7516	SLABOPROUD VEDENÍ VZDUŠ Sděl. rozv. ven.	0 0	0 2	0 0	0 3.5.21	17.5.21	0 30.4.21	0 14.5.21	0 0	4 5	80601 83808	0 50	x 5 5	83104 86103	50 50	3 0	83503 0	0 0	
86307 7496	SILNOPROUD OSTATNÍ Sděl. rozv. ven.	0 0	0 1	0 1	0 7.5.21	17.5.21	0 14.5.21	0 0	5 x 3	83503 86207	50 0	5 3	83808 86257	50 0	3 0	86103 0	0 0	0	
86408 2705	DROBNÉ ZÁKLADY Sděl. rozv. ven.	0 0	1 1	0 1	0 10.5.21	17.5.21	0 14.5.21	0 21.5.21	0 0	5 3	83503 86257	50 0	5 x 3	83808 86307	50 0	3 0	86207 0	0 0	0
86456 3306	SLOUPY VENKOVNÍ Sděl. rozv. ven.	0 0	0 2	1 0	0 10.5.21	24.5.21	0 14.5.21	0 28.5.21	0 0	5 3	83503 86257	50 0	5 x 3	83808 86408	50 0	3 0	86103 0	0 0	0
86501 1706	ZÁSYPY Sděl. rozv. ven.	0 0	0 2	1 0	0 10.5.21	24.5.21	0 14.5.21	0 28.5.21	0 0	1 3	80701 86307	0 0	5 x 3	86103 86456	50 0	5 0	86207 0	50 0	0
86604 4606	DLAŽBY IS Sděl. rozv. ven.	0 0	0 1	0 1	0 24.5.21	31.5.21	0 21.5.21	0 28.5.21	0 0	5 x 5	86103 86408	50 50	5 5	86207 86501	50 50	5 0	86257 0	50 0	0
86709 9186	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY Sděl. rozv. ven.	0 0	0 2	1 0	0 17.5.21	31.5.21	0 14.5.21	0 28.5.21	0 0	5 3	83503 86307	50 0	5 x 5	86103 86501	50 50	5 0	86207 0	50 0	0
86759 9176	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Sděl. rozv. ven.	0 0	0 1	0 1	0 24.5.21	31.5.21	0 21.5.21	0 28.5.21	0 0	5 x 3	86207 86604	50 0	3 3	86307 86709	0 0	5 0	86501 0	50 0	0
86805 5606	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Sděl. rozv. ven.	0 0	0 1	0 1	0 24.5.21	31.5.21	0 21.5.21	0 28.5.21	0 0	5 5	86103 86709	50 50	5 x 5	86207 86759	50 50	5 0	86501 0	50 0	0
86859 9906	PŘESUN HMOT TE 6 Sděl. rozv. ven.	0 0	0 4	3 0	0 3.5.21	31.5.21	0 30.4.21	0 28.5.21	0 0	3 x 2	83307 86207	0 0	3 2	83859 86257	0 0	2 0	86103 0	0 0	0
86900 9006	OSTATNÍ PRÁCE TE 6 Sděl. rozv. ven.	0 0	0 4	3 0	0 3.5.21	31.5.21	0 30.4.21	0 28.5.21	0 0	3 x 2	80900 86207	0 0	3 2	83307 86257	0 0	3 0	83900 0	0 0	0
89107 7579	SLABOPROUD KOMPLET VENK Sděl. rozv. ven.	0 0	0 1	0 1	0 24.5.21	31.5.21	0 21.5.21	0 28.5.21	0 0	5 5	86103 86307	50 50	5 x 5	86207 86408	50 50	5 0	86257 0	50 0	0
89205 5909	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE Sděl. rozv. ven.	0 0	0 1	0 1	0 24.5.21	31.5.21	0 21.5.21	0 28.5.21	0 0	5 4	86709 86900	50 0	x 5 3	86759 89107	50 0	5 0	86805 0	50 0	0
89505 5709	VÝSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE Sděl. rozv. ven.	0 0	0 1	0 1	0 24.5.21	31.5.21	0 21.5.21	0 28.5.21	0 0	5 4	86709 86859	50 0	x 5 3	86759 89107	50 0	5 0	86805 0	50 0	0
89801 1809	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU Sděl. rozv. ven.	0 0	0 1	0 1	0 24.5.21	31.5.21	0 21.5.21	0 28.5.21	0 0	5 4	86501 89205	50 0	x 3 4	86604 89505	0 0	3 0	89107 0	0 0	0
89859 9909	PŘESUN HMOT TE 9 Sděl. rozv. ven.	0 0	0 1	0 1	0 24.5.21	31.5.21	0 21.5.21	0 28.5.21	0 0	3 3	83859 86859	0 0	3 x 2	86408 89107	0 0	2 0	86456 0	0 0	0
89900 9009	OSTATNÍ PRÁCE TE 9 Sděl. rozv. ven.	0 0	0 1	0 1	0 24.5.21	31.5.21	0 21.5.21	0 28.5.21	0 0	3 3	89900 86900	0 0	3 x 2	86408 89107	0 0	3 0	86456 0	0 0	0
89950 906A	VEDLEJŠÍ ROZP NÁKLADY Sděl. rozv. ven.	0 0	0 5	4 1	0 19.4.21	24.5.21	0 16.4.21	0 21.5.21	0 0	2 2	80101 80409	0 0	2 x 2	80201 80509	0 0	2 0	80301 0	0 0	0
89980 908A	VÝSTUPNÍ KONTROLA Sděl. rozv. ven.	0 0	0 1	1 1	0 17.5.21	24.5.21	0 17.5.21	0 28.5.21	0 28.5.21	x 4 4	89801 89900	0 0	1 0	89950 0	0 0	4 0	89859 0	0 0	0
Oplocení																			
90101 1100	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE Oplocení	0 0	0 1	0 1	0 26.7.21	2.8.21	0 23.7.21	0 30.7.21	0 0	x 1 0	5255 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
90201 1200	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY Oplocení	0 0	0 1	0 1	0 26.7.21	2.8.21	0 23.7.21	0 30.7.21	0 0	x 2 0	90101 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
90301 1300	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Oplocení	0 0	0 1	0 1	0 26.7.21	2.8.21	0 30.7.21	0 6.8.21	0 0	x 2 0	90101 0	0 0	2 0	90201 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
90409 9600	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Oplocení	0 0	0 2	0 2	0 26.7.21	9.8.21	0 23.7.21	0 6.8.21	0 0	x 2 0	90101 0	0 0	2 0	90201 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
90459 9700	OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE Oplocení	0 0	0 2	0 2	0 26.7.21	9.8.21	0 23.7.21	0 6.8.21	0 0	x 2 0	90101 0	0 0	2 0	90409 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
90469 9790	DOPRAVA A SKLAD VYB HMOT Oplocení	0 0	0 2	0 2	0 26.7.21	9.8.21	0 23.7.21	0 6.8.21	0 0	x 2 0	90409 0	0 0	2 0	90459 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
90501 1500	PAŽENÍ Oplocení	0 0	0 1	0 1	0 2.8.21	9.8.21	0 30.7.21	0 6.8.21	0 0	3 0	90101 0	0 0	x 3 0	90301 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
90601 1600	PŘEMÍSTĚNÍ VYKOPKU Oplocení	0 0	0 2	1 2	0 26.7.21	9.8.21	0 23.7.21	0 6.8.21	0 0	x 2 0	90301 0	0 0	2 0	90469 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
90701 1700	NÁSYPY A SKLADKY Oplocení	0 0	0 2	1 2	0 26.7.21	9.8.21	0 23.7.21	0 6.8.21	0 0	2 2	90101 90469	0 0	2 0	90201 0	0 0	x 2 0	90301 0	0 0	0
90802 2700	POLŠTĚR ZÁKLADŮ Oplocení	0 0	0 1	0 1	0 2.8.21	9.8.21	0 30.7.21	0 6.8.21	0 0	5 4	90201 90601	100 0	x 5 4	90301 90701	100 0	5 0	90501 0	100 0	100
90859 9900	PŘESUN HMOT TE 0 Oplocení	0 0	0 1	0 1	0 2.8.21	9.8.21	0 30.7.21	0 6.8.21	0 0	2 x 2	90409 90501	0 0	2 0	90459 0	0 0	2 0	90469 0	0 0	0
90900 9000	OSTATNÍ PRÁCE TE 0 Oplocení	0 0	0 4	1 0	0 26.7.21	23.8.21	0 23.7.21	0 20.8.21	0 0	2 2	90101 90459	0 0	2 0	90201 0	0 0	x 2 0	90301 0	0 0	0
93102 2703	ZÁKLADY IS Oplocení	0 0	0 1	-1 1	0 2.8.21	9.8.21	0 30.7.21	0 6.8.21	0 0	x 5 4	90301 90701	100 0	5 5	90501 90802	100 100	4 0	90601 0	0 0	0
93206 6303	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY Oplocení	0 0	1 1	0 1	0 2.8.21	9.8.21	0 30.7.21	0 6.8.21	0 0	5 5	90409 90802	100 100	5 5	90459 93102	100 100	x 5 0	90501 0	100 0	100
93307 7113	IZOL PROTI VODĚ KONST IS Oplocení	0 0	0 1	0 1	0 2.8.21	9.8.21	0 30.7.21	0 6.8.21	0 0	x 5 5	90301 93102	100 100	5 5	90501 93206	100 100	5 0	90802 0	100 0	100
93401 1503	ODPAŽENÍ Oplocení	0 0	0 3	0 3	0 2.8.21	23.8.21	0 30.7.21	0 20.8.21	0 0	x 1 5	90501 93206	0 100	3 5	90601 93307	0 100	5 0	93102 0	100 0	100
93503 3103	ZDI NOSNÉ Oplocení	0 0	0 1	0 1	0 2.8.21	9.8.21	0 30.7.21	0 6.8.21	0 0	x 5 5	90501 93206	100 100	5 5	90802 93307	100 100	5 0	93102 0	100 0	100



5.12.20

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný Přípustný/Vynucený			V a z b y ě . 1 - 6								
						Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh činnost	na Čas.h./ F	Druh činnost	na Čas.h./ F	Druh činnost	na Čas.h./ F			
93603	ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK	0	0	0	-1	2.8.21	9.8.21	0	3	90701	0	x 4	90859	0	5	93102	100
3203	Oplocení	0	1	1		30.7.21	6.8.21	0	5	93206	100	5	93307	100	0	0	0
93657	DŘEVOSTAV TRÁMOVÉ KONTR	0	0	0	0	2.8.21	23.8.21	0	5	90701	100	x 5	93102	100	5	93206	100
7633	Oplocení	0	0	3		30.7.21	20.8.21	0	5	93307	100	3	93401	0	0	0	0
93701	NÁSYPY ZHUTNĚNÉ	0	0	0	0	2.8.21	23.8.21	0	5	90201	100	x 5	90301	100	5	90409	100
1703	Oplocení	0	0	3		30.7.21	20.8.21	0	5	90469	100	3	90601	0	0	0	0
93751	SVÁHOVNÍ A ZPEV PLANĚ	0	0	0	0	2.8.21	23.8.21	0	5	90201	100	x 5	90301	100	5	90409	100
1803	Oplocení	0	0	3		30.7.21	20.8.21	0	3	90601	0	5	93701	100	0	0	0
93802	TRATIVODY	0	0	0	0	2.8.21	23.8.21	0	4	90900	0	x 5	93102	100	3	93401	0
2103	Oplocení	0	0	3		30.7.21	20.8.21	0	5	93701	100	5	93751	100	0	0	0
93859	PŘESUN HMOT TE 3	0	0	0	0	2.8.21	23.8.21	0	x 3	90501	0	3	90802	0	3	90859	0
9903	Oplocení	0	0	3		30.7.21	20.8.21	0	2	93102	0	2	93701	0	0	0	0
93900	OSTATNÍ PRÁCE TE 3	0	0	0	0	2.8.21	23.8.21	0	3	90459	0	3	90469	0	3	90900	0
9003	Oplocení	0	0	3		30.7.21	20.8.21	0	x 2	93102	0	2	93751	0	0	0	0
96103	SLOUPY VENKOVNÍ	0	0	2	0	2.8.21	9.8.21	0	3	90701	0	x 5	93206	100	5	93307	100
3306	Oplocení	0	0	1		13.8.21	20.8.21	0	3	93503	0	3	93603	0	0	0	0
96203	ZÍDKY PLOTY A ZÁBRADLÍ	0	0	2	0	2.8.21	9.8.21	0	x 5	93102	100	5	93206	100	5	93307	100
3406	Oplocení	0	0	1		13.8.21	20.8.21	0	3	93503	0	3	93603	0	0	0	0
96259	HŘÁZKY,NASTUPIŠTNÍ ZÍDKY	0	0	0	2	2.8.21	23.8.21	0	x 5	93102	100	5	93206	100	5	93307	100
9236	Oplocení	0	0	3		30.7.21	20.8.21	0	3	93503	0	3	93802	0	0	0	0
96306	VÝPLNĚ OTVORŮ	0	0	0	0	16.8.21	23.8.21	0	3	93401	0	5	93503	100	5	93603	100
6406	Oplocení	0	0	1		13.8.21	20.8.21	0	3	93657	0	x 3	96203	0	0	0	0
96359	LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ	0	0	2	2.8.21	23.8.21	0	x 5	93401	100	5	93503	100	5	93603	100	
9416	Oplocení	0	0	3		30.7.21	20.8.21	0	5	93657	100	3	93802	0	0	0	0
96407	TVRDÉ KRYTINY OSTATNÍ	0	0	0	0	16.8.21	23.8.21	0	5	93503	100	5	93657	100	5	96103	100
7656	Oplocení	0	0	1		13.8.21	20.8.21	0	x 5	96203	100	5	96359	100	0	0	0
96459	VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR	0	0	0	0	16.8.21	23.8.21	0	5	93802	100	5	93603	100	x 5	96203	100
9316	Oplocení	0	0	1		13.8.21	20.8.21	0	5	96259	100	3	96359	0	0	0	0
96509	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS	0	0	0	0	16.8.21	23.8.21	0	5	93603	100	4	93900	0	x 5	96203	100
9366	Oplocení	0	0	1		13.8.21	20.8.21	0	5	96259	0	3	96407	0	0	0	0
96605	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA	0	0	0	0	16.8.21	23.8.21	0	5	93701	100	3	93802	0	4	93859	0
5606	Oplocení	0	0	1		13.8.21	20.8.21	0	x 3	96203	0	3	96259	0	0	0	0
96705	ZÍVČNÝ KRYT KOMUNIKACE	0	0	0	0	16.8.21	23.8.21	0	5	93751	100	x 5	96203	100	3	96259	0
5706	Oplocení	0	1	1		13.8.21	20.8.21	0	3	96459	0	5	96605	100	0	0	0
96755	DLAŽBA KOMUNIKACE	0	0	0	1	16.8.21	30.8.21	0	5	93401	100	x 3	96203	0	3	96259	0
5906	Oplocení	0	0	2		13.8.21	27.8.21	0	3	96459	0	5	96605	100	0	0	0
96801	ZÁSYPY	0	0	0	0	16.8.21	23.8.21	0	5	93401	100	5	93657	100	5	96103	100
1706	Oplocení	0	0	1		13.8.21	20.8.21	0	x 5	96203	100	5	96259	100	0	0	0
96859	PŘESUN HMOT TE 6	0	0	0	2	2.8.21	30.8.21	0	5	90859	100	3	93701	0	3	93802	0
9906	Oplocení	0	0	4		30.7.21	27.8.21	0	3	93859	0	x 2	96103	0	0	0	0
96900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6	0	0	0	2	2.8.21	23.8.21	0	3	90900	0	3	93751	0	3	93802	0
9006	Oplocení	0	0	3		30.7.21	20.8.21	0	3	93900	0	x 2	96103	0	0	0	0
99107	TESAŘI OPLOCENÍ DÍLCOVÉ	0	0	0	0	16.8.21	23.8.21	0	5	93657	100	5	96103	100	x 5	96203	100
7629	Oplocení	0	0	1		13.8.21	20.8.21	0	5	96359	100	5	96509	100	0	0	0
99206	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ	0	0	0	0	16.8.21	23.8.21	0	x 5	96203	100	3	96306	0	5	96359	100
6209	Oplocení	0	0	1		13.8.21	20.8.21	0	3	96407	0	3	96459	0	0	0	0
99253	DROBNÁ ARCHITEKTURA	0	0	0	0	16.8.21	23.8.21	0	5	93307	100	5	96259	100	5	96359	100
3409	Oplocení	0	0	1		13.8.21	20.8.21	0	x 3	96509	0	3	96801	0	0	0	0
99309	DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ	0	0	0	1	16.8.21	30.8.21	0	x 5	96306	100	5	96359	100	3	96407	0
9539	Oplocení	0	0	2		13.8.21	27.8.21	0	3	96459	0	3	99206	0	0	0	0
99357	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY	0	0	1	0	16.8.21	23.8.21	0	x 5	96306	100	5	96509	100	4	96859	0
7679	Oplocení	0	0	1		20.8.21	27.8.21	0	3	99107	0	3	99253	0	0	0	0
99407	SLABOPROUD KOMPLET VENK	0	0	0	0	23.8.21	30.8.21	0	3	96306	0	3	99107	0	3	99206	0
7579	Oplocení	0	0	1		20.8.21	27.8.21	0	3	99309	0	x 3	99357	0	0	0	0
99457	NATĚRY VENKOVNÍ	0	0	0	0	23.8.21	30.8.21	0	5	96801	100	3	96306	0	3	96509	0
7839	Oplocení	0	0	1		20.8.21	27.8.21	0	3	99107	0	x 3	99357	0	0	0	0
99507	OBKLADY VNĚJŠÍ	0	0	0	1	16.8.21	30.8.21	0	5	96359	100	x 5	96407	100	5	96459	100
7819	Oplocení	0	0	2		13.8.21	27.8.21	0	3	96801	0	3	99206	0	0	0	0
99557	OBKLADY KAMENNÉ VNĚJŠÍ	0	0	0	1	16.8.21	30.8.21	0	5	96103	100	x 5	96203	100	5	96359	100
7829	Oplocení	0	0	2		13.8.21	27.8.21	0	5	96459	100	3	99253	0	0	0	0
99607	TVRDÉ KRYTINY OBKLADY	0	0	0	1	16.8.21	30.8.21	0	x 5	96203	100	3	96359	0	5	96407	100
7659	Oplocení	0	0	2		13.8.21	27.8.21	0	5	96801	100	3	99253	0	0	0	0
99657	PÍSMOMALÍŘI	0	0	0	0	23.8.21	30.8.21	0	5	96359	100	3	99206	0	3	99253	0
7899	Oplocení	0	0	1		20.8.21	27.8.21	0	x 3	99407	0	4	99457	0	0	0	0
99709	VYČISTĚNÍ OBJEKTU IS	0	0	0	0	23.8.21	30.8.21	0	4	99309	0	x 4	99457	0	4	99507	0
9529	Oplocení	0	0	1		20.8.21	27.8.21	0	4	99557	0	4	99657	0	0	0	0
99754	RIGOLY	0	0	0	0	23.8.21	30.8.21	0	5	96705	100	5	96755	100	4	96900	0
4609	Oplocení	0	0	1		20.8.21	27.8.21	0	x 3	99407	0	3	99507	0	0	0	0
99801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	0	0	0	0	23.8.21	30.8.21	0	5	93751	100	3	96755	0	3	99557	0
1809	Oplocení	0	0	1		20.8.21	27.8.21	0	3	99607	0	x 4	99709	0	0	0	0
99859	PŘESUN HMOT TE 9	0	0	0	1	16.8.21	30.8.21	0	5	93859	100	x 3	96103	0	3	96705	0
9909	Oplocení	0	0	2		13.8.21</											



5.12.20

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný Přípustný/Vynucený			V a z b y ě. 1 - 6														
						Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh činnost	na Čas.h./ F	Druh činnost	na Čas.h./ F	Druh činnost	na Čas.h./ F									
Vegetace																							
100101	PŘIPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE					0	1	0	23.8.21	30.8.21	0	x1	99980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1100	Vegetace	0	0	1		0	1		27.8.21	3.9.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
100201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY					0	0	0	23.8.21	30.8.21	0	x2	100101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1200	Vegetace	0	0	1		0	1		20.8.21	27.8.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY					0	0	1	23.8.21	30.8.21	0	x2	100101	0	2	100201	0	0	0	0	0	0	
1300	Vegetace	0	0	1		0	1		27.8.21	3.9.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100601	PŘEMÍSTĚNÍ VYKOPKU					0	0	0	23.8.21	6.9.21	0	2	100201	0	x2	100301	0	0	0	0	0	0	
1600	Vegetace	0	0	2		0	2		20.8.21	3.9.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100701	NÁSPY A SKLÁDKY					0	0	1	23.8.21	30.8.21	0	2	100101	0	2	100201	0	x2	100301	0	0	0	
1700	Vegetace	0	0	1		0	1		27.8.21	3.9.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100802	ZHUTNĚNÍ PODL POD NÁSPY					0	0	0	30.8.21	6.9.21	0	x3	100101	0	3	100201	0	0	0	0	0	0	
2100	Vegetace	0	0	1		0	1		27.8.21	3.9.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0					0	0	1	23.8.21	6.9.21	0	2	100101	0	2	100201	0	x2	100301	0	0	0	
9000	Vegetace	0	0	2		0	2		20.8.21	3.9.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103101	NÁSPY ZHUTNĚNÉ					0	0	0	30.8.21	6.9.21	0	3	100101	0	3	100201	0	4	100601	0	0	0	
1703	Vegetace	0	0	1		0	1		27.8.21	3.9.21	0	x4	100701	0	5	100802	33	0	0	0	0	0	
103201	SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ					0	0	0	30.8.21	6.9.21	0	5	100201	33	x5	100301	33	4	100601	0	0	0	
1803	Vegetace	0	0	1		0	1		27.8.21	3.9.21	0	5	100802	33	3	103101	0	0	0	0	0	0	
103252	TRATIVODY					0	0	0	30.8.21	6.9.21	0	3	100101	0	3	100201	0	x3	100301	0	0	0	
2103	Vegetace	0	0	1		0	1		27.8.21	3.9.21	0	3	100802	0	3	103201	0	0	0	0	0	0	
103308	ŠACHTY NA POTRUBÍ					0	0	0	30.8.21	6.9.21	0	5	100201	33	5	100301	33	x5	100701	33	0	0	
8903	Vegetace	0	0	1		0	1		27.8.21	3.9.21	0	5	100802	33	3	103101	0	0	0	0	0	0	
103402	ZAKLADY IS					0	0	-1	30.8.21	6.9.21	0	3	100101	0	5	100201	33	x5	100301	33	0	0	
2703	Vegetace	0	1	1		0	1		27.8.21	3.9.21	0	3	103101	0	3	103201	0	0	0	0	0	0	
103503	ZDI NOSNÉ					0	0	0	30.8.21	6.9.21	0	x5	100802	33	5	103101	33	5	103201	33	0	0	
3103	Vegetace	0	1	1		0	1		27.8.21	3.9.21	0	5	103252	33	5	103402	33	0	0	0	0	0	
103603	ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK					0	0	-1	30.8.21	6.9.21	0	4	100900	0	x5	103101	33	5	103201	33	0	0	
3203	Vegetace	0	1	1		0	1		27.8.21	3.9.21	0	3	103252	0	3	103402	0	0	0	0	0	0	
103703	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE					0	0	-1	30.8.21	6.9.21	0	x5	100802	33	5	103101	33	5	103201	33	0	0	
3803	Vegetace	0	1	1		0	1		27.8.21	3.9.21	0	3	103252	0	3	103402	0	0	0	0	0	0	
103759	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY					0	0	0	30.8.21	6.9.21	0	x3	103101	0	3	103402	0	3	103503	0	0	0	
9183	Vegetace	0	0	1		0	1		27.8.21	3.9.21	0	3	103603	0	3	103703	0	0	0	0	0	0	
103809	CHODNÍKOVÉ OBRUBY					0	0	0	30.8.21	6.9.21	0	x3	103308	0	3	103503	0	3	103603	0	0	0	
9173	Vegetace	0	0	1		0	1		27.8.21	3.9.21	0	3	103703	0	3	103759	0	0	0	0	0	0	
103859	PŘESUN HMOT TE 3					0	0	0	30.8.21	20.9.21	0	4	100601	0	x4	100701	0	2	103308	0	0	0	
9903	Vegetace	0	0	3		0	3		27.8.21	17.9.21	0	2	103759	0	2	103809	0	0	0	0	0	0	
103900	OSTATNÍ PRÁCE TE 3					0	0	0	30.8.21	20.9.21	0	4	100601	0	x4	100701	0	3	100900	0	0	0	
9003	Vegetace	0	0	3		0	3		27.8.21	17.9.21	0	2	103101	0	2	103201	0	0	0	0	0	0	
106103	SLOUPY VENKOVNÍ					0	0	0	30.8.21	6.9.21	0	5	100201	33	x3	103101	0	3	103201	0	0	0	
3306	Vegetace	0	0	1		0	1		27.8.21	3.9.21	0	3	103252	0	3	103402	0	0	0	0	0	0	
106154	VODOROVNÁ KONSTRUKCE IS					0	0	0	30.8.21	6.9.21	0	x5	103402	33	3	103503	0	3	103603	0	0	0	
4206	Vegetace	0	0	1		0	1		27.8.21	3.9.21	0	3	103703	0	5	106103	33	0	0	0	0	0	
106204	ZAJIŠŤOVACÍ KONSTR IS					0	0	0	30.8.21	6.9.21	0	5	100201	33	x5	100301	33	3	103101	0	0	0	
4506	Vegetace	0	0	1		0	1		27.8.21	3.9.21	0	3	103201	0	3	103252	0	0	0	0	0	0	
106254	SCHODIŠŤ STUPNÉ NA TERĚN					0	0	0	30.8.21	6.9.21	0	x5	103101	33	5	103201	33	3	103252	0	0	0	
4306	Vegetace	0	1	1		0	1		27.8.21	3.9.21	0	3	103503	0	3	106154	0	0	0	0	0	0	
106305	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA					0	0	0	30.8.21	6.9.21	0	x5	103101	33	5	103308	33	5	103759	33	0	0	
5606	Vegetace	0	0	1		0	1		27.8.21	3.9.21	0	5	103809	33	5	106154	33	0	0	0	0	0	
106355	DLAŽBA KOMUNIKACE					0	0	0	30.8.21	20.9.21	0	x5	103101	33	5	103252	33	3	106103	0	0	0	
5906	Vegetace	0	0	3		0	3		27.8.21	17.9.21	0	3	106254	0	5	106305	33	0	0	0	0	0	
106408	POTRUBÍ Z DRENÁŽEK					0	0	0	30.8.21	6.9.21	0	5	100201	33	x5	100301	33	3	103201	0	0	0	
8806	Vegetace	0	0	1		0	1		27.8.21	3.9.21	0	3	103703	0	3	106204	0	0	0	0	0	0	
106453	ZÍDKY PLOTY A ZÁBRADLÍ					0	0	0	30.8.21	6.9.21	0	x5	103201	33	3	103402	0	3	103603	0	0	0	
3406	Vegetace	0	0	1		0	1		27.8.21	3.9.21	0	5	106154	33	3	106408	0	0	0	0	0	0	
106506	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS					0	0	0	30.8.21	6.9.21	0	x3	103503	0	3	103603	0	3	103703	0	0	0	
6206	Vegetace	0	0	1		0	1		27.8.21	3.9.21	0	3	106154	0	3	106453	0	0	0	0	0	0	
106556	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE					0	0	0	30.8.21	13.9.21	0	x5	103703	33	5	103809	33	3	106254	0	0	0	
6306	Vegetace	0	1	2		0	2		27.8.21	10.9.21	0	3	106453	0	3	106506	0	0	0	0	0	0	
106609	OST DOK KONST A PRÁCE IS					0	0	0	30.8.21	6.9.21	0	x5	103308	33	5	103603	33	5	103703	33	0	0	
9396	Vegetace	0	0	1		0	1		27.8.21	3.9.21	0	3	106408	0	3	106506	0	0	0	0	0	0	
106659	HRAZKY,NASTUPIŠTNÍ ZÍDKY					0	0	0	30.8.21	6.9.21													



5.12.20

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti % dokončení	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný Přípustný/Vynucený			V a z b y ě. 1 - 6								
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh činnost	na Čas.h./ F	Druh činnost	na Čas.h./ F	Druh činnost	na Čas.h./ F			
109253 3409	DROBNÁ ARCHITEKTURA Vegetace	0 0	0 3	0	30.8.21 27.8.21	20.9.21 17.9.21	0	x 5 3	103703 106556	33 0	3 3	106103 106704	0 0	3 0	106453 0	0
109309 9359	ODVODŇOVACÍ ŽLABY KOVOVÉ Vegetace	0 0	0 4	3	30.8.21 27.8.21	27.9.21 24.9.21	0	x 3 3	106659 109203	0 0	3 3	106704 109253	0 0	3 0	106809 0	0
109405 5909	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE Vegetace	0 0	0 1	0	20.9.21 17.9.21	27.9.21 24.9.21	0	4 x 4	103900 109101	0 0	5 5	106355 109309	33 33	5 0	106305 0	33
109507 7839	NÁTĚRY VENKOVNÍ Vegetace	0 0	0 4	3	30.8.21 27.8.21	27.9.21 24.9.21	0	x 5 4	106103 106759	33 0	4 4	106506 106809	0 0	4 0	106609 0	0
109609 9339	ZKOUŠKY TĚSNOSTI NÁDRŽÍ Vegetace	0 0	0 1	0	20.9.21 17.9.21	27.9.21 24.9.21	0	5 x 3	103703 109101	33 0	3 3	106556 109203	0 0	3 0	106609 0	0
109709 9539	DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ Vegetace	0 0	2 1	0	6.9.21 17.9.21	13.9.21 24.9.21	0	3 4	106809 109507	0 0	4 x 4	106900 109609	0 0	4 0	109253 0	0
109809 9159	DOPRAVNÍ ZNAČKY VODOROV Vegetace	0 0	0 1	0	20.9.21 17.9.21	27.9.21 24.9.21	0	5 5	106355 109405	33 33	5 x 5	106659 109709	33 33	5 0	106704 0	33
109859 9909	PŘESUN HMOT TE 9 Vegetace	0 0	0 3	2	30.8.21 27.8.21	20.9.21 17.9.21	0	x 3 2	103859 109203	0 0	3 2	106859 109253	0 0	3 0	106759 0	0
109900 9009	OSTATNÍ PRÁCE TE 9 Vegetace	0 0	0 3	2	30.8.21 27.8.21	20.9.21 17.9.21	0	x 3 3	103900 106809	0 0	3 3	106305 106900	0 0	3 0	106759 0	0
109950 905A	OSTATNÍ NÁKLADY, REZERVA Vegetace	0 0	0 4	3	23.8.21 20.8.21	20.9.21 17.9.21	0	2 2	100101 100601	0 0	2 x 2	100201 100701	0 0	2 0	100301 0	0
109980 908A	VÝSTUPNÍ KONTROLA Vegetace	0 0	1 1	1	13.9.21 17.9.21	20.9.21 24.9.21	0	x 4 5	109405 109900	0 33	4 1	109809 109950	0 0	5 0	109859 0	33
Věřej. osvětlení																
110101 1100	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE Věřej. osvětlení	0 0	1 15	0	24.5.21 28.5.21	6.9.21 10.9.21	0	x 1 0	79980 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
110159 9190	ŘEZÁNÍ VOZOVEK Věřej. osvětlení	0 0	0 15	0	24.5.21 21.5.21	6.9.21 3.9.21	0	x 2 0	110101 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
110201 1200	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY Věřej. osvětlení	0 0	0 15	0	24.5.21 21.5.21	6.9.21 3.9.21	0	x 2 0	110101 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
110301 1300	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Věřej. osvětlení	0 0	1 15	0	24.5.21 28.5.21	6.9.21 10.9.21	0	x 2 0	110101 0	0 0	3 0	110159 0	0 0	2 0	110201 0	0
110409 9600	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Věřej. osvětlení	0 0	0 16	0	24.5.21 21.5.21	13.9.21 10.9.21	0	x 2 0	110101 0	0 0	2 0	110159 0	0 0	0 0	0 0	0
110509 9790	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT Věřej. osvětlení	0 0	0 16	0	24.5.21 21.5.21	13.9.21 10.9.21	0	x 2 0	110101 0	0 0	2 0	110409 0	0 0	0 0	0 0	0
110601 1600	PŘEMÍSTĚNÍ VYKOPKU Věřej. osvětlení	0 0	1 16	0	24.5.21 28.5.21	13.9.21 17.9.21	0	2 0	110201 0	0 0	x 2 0	110301 0	0 0	3 0	110509 0	0
110701 1700	NASYPY A SKLÁDKY Věřej. osvětlení	0 0	0 17	0	24.5.21 21.5.21	20.9.21 17.9.21	0	2 x 2	110201 110601	0 0	2 0	110301 0	0 0	2 0	110509 0	0
110900 9000	OSTATNÍ PRÁCE TE 0 Věřej. osvětlení	0 0	0 17	1	24.5.21 21.5.21	20.9.21 17.9.21	0	x 2 2	110101 110409	0 0	2 2	110159 110509	0 0	2 0	110201 0	0
113104 4503	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Věřej. osvětlení	0 0	1 15	0	31.5.21 4.6.21	13.9.21 17.9.21	0	5 4	110101 110601	50 0	5 4	110159 110701	50 0	x 5 0	110301 0	50
113207 7113	IZOL PROTI VODĚ KONST IS Věřej. osvětlení	0 0	0 15	0	7.6.21 4.6.21	20.9.21 17.9.21	0	5 4	110159 110900	50 0	5 x 5	110301 113104	50 50	5 0	110409 0	50
113403 2703	ZÁKLADY IS Věřej. osvětlení	0 0	1 15	0	7.6.21 11.6.21	20.9.21 24.9.21	0	5 x 5	110201 113104	50 50	5 5	110301 113207	50 50	5 0	110409 0	50
113608 8903	ŠACHTY NA POTRUBÍ Věřej. osvětlení	0 0	0 16	0	7.6.21 4.6.21	27.9.21 24.9.21	0	5 x 5	110101 113104	50 50	5 5	110201 113207	50 50	5 0	110301 0	50
113807 7673	ZAMEČNÍCI KONSTR PRVKY Věřej. osvětlení	0 0	1 15	0	14.6.21 18.6.21	27.9.21 1.10.21	0	5 5	110409 113207	50 50	4 x 1	110509 113403	0 0	5 0	113104 0	50
113859 9903	PŘESUN HMOT TE 3 Věřej. osvětlení	0 0	0 19	18	31.5.21 28.5.21	11.10.21 8.10.21	0	3 4	110409 110701	0 0	3 x 2	110509 113104	0 0	4 0	110601 0	0
113900 9003	OSTATNÍ PRÁCE TE 3 Věřej. osvětlení	0 0	0 19	18	31.5.21 28.5.21	11.10.21 8.10.21	0	4 3	110509 110900	0 0	4 x 2	110601 113104	0 0	4 0	110701 0	0
116103 3806	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE Věřej. osvětlení	0 0	0 15	-1	21.6.21 18.6.21	4.10.21 1.10.21	0	4 5	110701 113608	0 50	5 x 3	113207 113807	50 0	5 0	113403 0	50
116207 7436	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU Věřej. osvětlení	0 0	1 16	15	7.6.21 11.6.21	27.9.21 1.10.21	0	5 0	113207 0	50 0	5 0	113608 0	50 0	x 1 0	113104 0	0
116257 7426	SILNOPROUD VEDENÍ KAB AL Věřej. osvětlení	0 0	0 15	14	21.6.21 18.6.21	4.10.21 1.10.21	0	5 x 5	113207 113807	50 50	5 5	113403 116103	50 50	5 0	113608 0	50
116307 7446	VEŘEJ OSVĚTLENÍ STOŽÁRY Věřej. osvětlení	0 0	1 1	0	27.9.21 1.10.21	4.10.21 8.10.21	0	5 1	110301 113403	50 0	5 1	113104 116207	50 0	5 x 1	113207 16205	50
116357 7486	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE IS Věřej. osvětlení	0 0	1 1	0	27.9.21 1.10.21	4.10.21 8.10.21	0	5 3	113807 116257	50 0	4 x 3	113900 116307	0 0	3 0	116207 0	0
116407 7496	SILNOPROUD OSTATNÍ Věřej. osvětlení	0 0	0 1	0	4.10.21 1.10.21	11.10.21 8.10.21	0	4 3	113859 116307	0 0	5 x 3	116207 116357	50 0	5 0	116257 0	50
116508 8906	ARMATURY, DOPLŇKY ŠACHET Věřej. osvětlení	0 0	0 1	0	4.10.21 1.10.21	11.10.21 8.10.21	0	5 3	113608 116257	50 0	5 x 3	116103 116307	50 0	3 0	116207 0	0
116556 6206	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS Věřej. osvětlení	0 0	0 1	0	4.10.21 1.10.21	11.10.21 8.10.21	0	5 x 3	113403 116407	50 0	5 3	113608 116508	50 0	5 0	116103 0	50
116601 1706	ZÁSYPY Věřej. osvětlení	0 0	1 1	0	4.10.21 8.10.21	11.10.21 15.10.21	0	5 5	116207 116407	50 50	5 5	116257 116556	50 50	x 5 0	116307 0	50
116654 4606	DLAŽBY IS Věřej. osvětlení	0 0	0 1	0	11.10.21 8.10.21	18.10.21 15.10.21	0	5 5	116207 116556	50 50	5 x 5	116257 116601	50 50	5 0	116307 0	50



5.12.20

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	% dokončení	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný Přípustný/Vynucený			V a z b y ě . 1 - 6								
						Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh činnost	na Čas.h./ F	Druh činnost	na Čas.h./ F	Druh činnost	na Čas.h./ F			
116709	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY	0	0	0	0	11.10.21	18.10.21	0	5	116103	50	5	116307	50	5	116556	50
9186	Veřej. osvětlení	0	0	1		8.10.21	15.10.21	0	x5	116601	50	3	116654	0	0	0	0
116759	CHODNÍKOVÉ OBRUBY	0	0	0	0	11.10.21	18.10.21	0	5	116103	50	5	116556	50	x5	116601	50
9176	Veřej. osvětlení	0	0	1		8.10.21	15.10.21	0	3	116654	0	3	116709	0	0	0	0
116805	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA	0	0	0	0	11.10.21	18.10.21	0	5	116207	50	5	116257	50	x5	116601	50
5606	Veřej. osvětlení	0	0	1		8.10.21	15.10.21	0	5	116709	50	5	116759	50	0	0	0
116859	PŘESUN HMOT TE 6	0	0	0	0	4.10.21	25.10.21	0	3	113807	0	3	113859	0	2	116207	0
9906	Veřej. osvětlení	0	0	3		1.10.21	22.10.21	0	2	116307	0	x2	116508	0	0	0	0
116900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6	0	0	0	1	4.10.21	18.10.21	0	3	110900	0	3	113608	0	3	113900	0
9006	Veřej. osvětlení	0	0	2		1.10.21	15.10.21	0	2	116257	0	x2	116508	0	0	0	0
119107	SILNOPROUD KOMPLET VENK	0	0	0	0	4.10.21	25.10.21	0	5	116207	50	5	116257	50	5	116307	50
7479	Veřej. osvětlení	0	0	3		1.10.21	22.10.21	0	x5	116357	50	5	116407	50	0	0	0
119207	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ KOMPL	0	0	1	0	4.10.21	18.10.21	0	5	116207	50	5	116307	50	x5	116357	50
7449	Veřej. osvětlení	0	0	2		8.10.21	22.10.21	0	5	116407	50	4	119107	0	0	0	0
119407	NATĚRY VENKOVNÍ	0	0	0	1	4.10.21	18.10.21	0	5	113807	50	3	116103	0	3	116307	0
7839	Veřej. osvětlení	0	0	2		1.10.21	15.10.21	0	x3	116357	0	4	116308	0	0	0	0
119505	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE	0	0	0	0	11.10.21	25.10.21	0	x5	116601	50	5	116709	50	5	116759	50
5909	Veřej. osvětlení	0	0	2		8.10.21	22.10.21	0	5	116805	50	4	116859	0	0	0	0
119605	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE	0	0	0	0	11.10.21	18.10.21	0	x5	116601	50	5	116709	50	5	116759	50
5709	Veřej. osvětlení	0	0	1		8.10.21	15.10.21	0	5	116805	50	4	116900	0	0	0	0
119801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	0	0	0	1	11.10.21	25.10.21	0	3	116654	0	x4	119207	0	4	119407	0
1809	Veřej. osvětlení	0	0	2		8.10.21	22.10.21	0	4	119505	0	4	119605	0	0	0	0
119859	PŘESUN HMOT TE 9	0	0	0	2	4.10.21	25.10.21	0	3	113859	0	3	116556	0	3	116859	0
9909	Veřej. osvětlení	0	0	3		1.10.21	22.10.21	0	2	119107	0	x2	119207	0	0	0	0
119900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9	0	0	0	0	11.10.21	18.10.21	0	3	113900	0	x3	116654	0	3	116805	0
9009	Veřej. osvětlení	0	0	1		8.10.21	15.10.21	0	3	116900	0	2	119407	0	0	0	0
119950	OSTATNÍ NÁKLADY, REZERVA	0	0	0	20	24.5.21	18.10.21	0	2	110101	0	2	110409	0	2	110509	0
905A	Veřej. osvětlení	0	0	21		21.5.21	15.10.21	0	x2	110601	0	2	110701	0	0	0	0
119980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	0	1	1	11.10.21	18.10.21	0	x3	119605	0	4	119801	0	4	119859	0
908A	Veřej. osvětlení	0	0	1		15.10.21	22.10.21	22.10.21	5	119900	50	1	119950	0	0	0	0
Opěr. stěna 1																	
120101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE	0	0	1	0	26.7.21	2.8.21	0	x1	4557	0	0	0	0	0	0	0
1100	Opěr. stěna 1	0	0	1		30.7.21	6.8.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	0	0	0	0	26.7.21	2.8.21	0	x2	120101	0	0	0	0	0	0	0
1200	Opěr. stěna 1	0	0	1		23.7.21	30.7.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	0	0	1	0	26.7.21	2.8.21	0	x2	120101	0	2	120201	0	0	0	0
1300	Opěr. stěna 1	0	0	1		30.7.21	6.8.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	0	0	0	0	26.7.21	9.8.21	0	x2	120101	0	0	0	0	0	0	0
9600	Opěr. stěna 1	0	0	2		23.7.21	6.8.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120459	OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE	0	0	0	0	26.7.21	9.8.21	0	x2	120101	0	2	120409	0	0	0	0
9700	Opěr. stěna 1	0	0	2		23.7.21	6.8.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120469	DOPRAVA A SKLAD VYB HMOT	0	0	0	0	26.7.21	9.8.21	0	x2	120101	0	2	120409	0	2	120459	0
9790	Opěr. stěna 1	0	0	2		23.7.21	6.8.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120501	PAŽENÍ	0	0	0	0	26.7.21	9.8.21	0	2	120101	0	x2	120301	0	0	0	0
1500	Opěr. stěna 1	0	0	2		23.7.21	6.8.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	0	0	0	26.7.21	9.8.21	0	2	120201	0	x2	120301	0	2	120469	0
1600	Opěr. stěna 1	0	0	2		23.7.21	6.8.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120652	ZHUTNĚNÍ PODL POD NÁSYPY	0	0	0	0	2.8.21	9.8.21	0	3	120201	0	x3	120301	0	3	120409	0
2100	Opěr. stěna 1	0	0	1		30.7.21	6.8.21	0	3	120459	0	3	120501	0	0	0	0
120701	NÁSYPY A SKLADKY	0	0	1	0	26.7.21	9.8.21	0	2	120201	0	x2	120301	0	2	120601	0
1700	Opěr. stěna 1	0	0	2		23.7.21	6.8.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120752	VRTY PRO INJEKTÁŽ	0	0	0	0	2.8.21	9.8.21	0	x5	120101	50	5	120201	50	5	120409	50
2600	Opěr. stěna 1	0	0	1		30.7.21	6.8.21	0	5	120459	50	3	120501	0	0	0	0
120802	POLŠTAŘ ZÁKLADŮ	0	0	0	0	2.8.21	9.8.21	0	5	120201	50	x5	120301	50	5	120409	50
2700	Opěr. stěna 1	0	0	1		30.7.21	6.8.21	0	5	120459	50	5	120501	50	0	0	0
120829	OCHRANNÉ ZÁBRADLÍ	0	0	0	0	2.8.21	9.8.21	0	x5	120301	50	5	120409	50	5	120459	50
9440	Opěr. stěna 1	0	0	1		30.7.21	6.8.21	0	5	120501	50	3	120701	0	0	0	0
120859	PŘESUN HMOT TE 0	0	0	0	1	26.7.21	20.9.21	0	x2	120101	0	2	120409	0	2	120459	0
9900	Opěr. stěna 1	0	0	8		23.7.21	17.9.21	0	2	120469	0	2	120501	0	0	0	0
120900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0	0	0	0	1	26.7.21	20.9.21	0	x2	120101	0	2	120201	0	2	120409	0
9000	Opěr. stěna 1	0	0	8		23.7.21	17.9.21	0	2	120459	0	2	120469	0	0	0	0
123101	NÁSYPY ZHUTNĚNÉ	0	0	0	0	2.8.21	9.8.21	0	x5	120101	50	4	120601	0	5	120652	50
1703	Opěr. stěna 1	0	0	1		30.7.21	6.8.21	0	4	120701	0	3	120752	0	0	0	0
123121	SVÁHOVÁNÍ A ZPEV PLANĚ	0	0	0	0	2.8.21	20.9.21	0	5	120201	50	x5	120301	50	3	120501	0
1803	Opěr. stěna 1	0	0	7		30.7.21	17.9.21	0	3	120652	0	5	123101	50	0	0	0
123152	VRTY PRO PODZEMNÍ STĚNY	0	0	0	0	2.8.21	9.8.21	0	x3	120301	0	3	120409	0	3	120459	0
2603	Opěr. stěna 1	0	0	1		30.7.21	6.8.21	0	3	120469	0	3	120829	0	0	0	0
123202	PODZEMNÍ STĚNY	0	0	-1	0	2.8.21	9.8.21	0	5	120201	50	x3	120301	0	3	120501	0
2303	Opěr. stěna 1	0	1	1		30.7.21	6.8.21	0	3	120829	0	5	123152	50	0	0	0
123222	ZPEVŇOVÁNÍ KONSTRUKCÍ	0	0	0	0	2.8.21	9.8.21	0	5	120459	50	x5	120652	50	3	120701	0
2803	Opěr. stěna 1	0	0	1		30.7.21	6.8.21	0	5	120752	50	3	120829	0	0	0	0
123252	PILOTY	0	0	-1	-1	2.8.21	9.8.21	0	3	120409							



5.12.20

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	% dokončení	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný Přípustný/Vynucený			V a z b y ě. 1 - 6								
						Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh činnost	na Čas.h./ F	Druh činnost	na Čas.h./ F	Druh činnost	na Čas.h./ F			
123327	IZOL PROTI VODĚ KONST IS					2.8.21	9.8.21	0	x 5	120752	50	5	120802	50	5	123202	50
7113	Opěr. stěna 1	0	0	1		30.7.21	6.8.21	0	5	123222	50	5	123252	50	5	123302	50
123351	ODPAŽENÍ					2.8.21	20.9.21	0	x 5	123101	50	5	123121	50	5	123222	50
1503	Opěr. stěna 1	0	0	7		30.7.21	17.9.21	0	5	123302	50	5	123327	50	0	0	0
123409	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ					2.8.21	20.9.21	0	x 5	123202	50	5	123222	50	5	123252	50
9413	Opěr. stěna 1	0	0	7		30.7.21	17.9.21	0	5	123302	50	3	123351	0	0	0	0
123429	TĚŽKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ					2.8.21	20.9.21	0	x 5	123152	50	5	123252	50	5	123302	50
9423	Opěr. stěna 1	0	0	7		30.7.21	17.9.21	0	5	123327	50	3	123351	0	0	0	0
123453	ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK					2.8.21	9.8.21	0	x 5	123202	50	5	123222	50	5	123252	50
3203	Opěr. stěna 1	0	1	1		3.9.21	10.9.21	0	5	123302	50	3	123327	0	0	0	0
123503	SLOUPY A PILÍŘE					2.8.21	20.9.21	0	x 5	120752	50	5	123202	50	5	123222	50
3303	Opěr. stěna 1	0	1	7		30.7.21	17.9.21	0	5	123252	50	5	123302	50	0	0	0
123527	OCELOVÁ KONSTRUKCE					2.8.21	20.9.21	0	x 5	123222	50	5	123302	50	5	123327	50
7683	Opěr. stěna 1	0	0	7		30.7.21	17.9.21	0	3	123351	0	3	123429	0	0	0	0
123557	DŘEVOSTAV TRÁMOVÉ KONTR					2.8.21	20.9.21	0	4	120859	0	x 5	123302	50	3	123327	0
7633	Opěr. stěna 1	0	0	7		30.7.21	17.9.21	0	3	123409	0	3	123429	0	0	0	0
123604	PODKLAD A VEDL KONSTR IS					2.8.21	20.9.21	0	4	120469	0	5	120501	50	4	120601	0
4503	Opěr. stěna 1	0	0	7		30.7.21	17.9.21	0	x 3	120652	0	3	123351	0	0	0	0
123653	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE					2.8.21	20.9.21	0	x 5	123202	50	5	123302	50	3	123327	0
3803	Opěr. stěna 1	0	1	7		30.7.21	17.9.21	0	3	123351	0	3	123604	0	0	0	0
123702	TRATIVODY					2.8.21	20.9.21	0	x 5	123101	50	3	123121	0	3	123351	0
2103	Opěr. stěna 1	0	0	7		30.7.21	17.9.21	0	3	123604	0	3	123653	0	0	0	0
123729	HRÁZKY,NÁSTUPIŠTNÍ ŽÍDKY					2.8.21	20.9.21	0	x 5	120802	50	5	120829	50	5	123327	50
9233	Opěr. stěna 1	0	0	7		30.7.21	17.9.21	0	3	123653	0	5	123702	50	0	0	0
123757	ZÁMEČNÍCI KONSTR PRVKY					2.8.21	20.9.21	0	x 5	123527	50	5	123557	50	5	123653	50
7673	Opěr. stěna 1	0	0	7		30.7.21	17.9.21	0	3	123702	0	3	123729	0	0	0	0
123804	ZPEVNĚNÉ PLOCHY					2.8.21	20.9.21	0	x 5	120802	50	4	120900	50	5	123101	50
4603	Opěr. stěna 1	0	0	7		30.7.21	17.9.21	0	5	123152	50	3	123604	0	0	0	0
123859	PŘESUN HMOT TE 3					2.8.21	27.9.21	0	x 3	120652	0	3	120752	0	3	120802	0
9903	Opěr. stěna 1	0	0	8		30.7.21	24.9.21	0	3	120859	0	2	123202	0	0	0	0
123900	OSTATNÍ PRÁCE TE 3					2.8.21	20.9.21	0	3	120469	0	x 3	120652	0	3	120701	0
9003	Opěr. stěna 1	0	0	7		30.7.21	17.9.21	0	5	120900	0	2	123152	0	0	0	0
126103	ZDI PODPĚRNÉ A VOLNÉ					13.9.21	20.9.21	0	5	123202	50	3	123409	0	3	123429	0
3106	Opěr. stěna 1	0	1	1		10.9.21	17.9.21	0	x 5	123453	50	3	123503	0	0	0	0
126153	ŽÍDKY PLOTY A ZÁBRADLÍ					6.9.21	20.9.21	0	5	123327	50	x 3	123453	0	3	123503	0
3406	Opěr. stěna 1	0	0	2		3.9.21	17.9.21	0	3	123653	0	3	123702	0	0	0	0
126209	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS					13.9.21	20.9.21	0	5	123503	50	5	123527	50	5	123653	50
9366	Opěr. stěna 1	0	0	1		10.9.21	17.9.21	0	x 5	126103	50	5	126153	50	0	0	0
126257	TVRDÉ KRYTINY OSTATNÍ					13.9.21	27.9.21	0	5	123409	50	x 5	123453	50	5	123503	50
7656	Opěr. stěna 1	0	0	2		10.9.21	24.9.21	0	5	126103	50	5	126153	50	0	0	0
126306	VÝPLNĚ OTVORŮ					13.9.21	27.9.21	0	x 5	123453	50	5	123527	50	4	123859	0
6406	Opěr. stěna 1	0	0	2		10.9.21	24.9.21	0	3	126103	0	3	126153	0	0	0	0
126359	VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR					13.9.21	27.9.21	0	x 5	123453	50	5	123653	50	5	123729	50
9316	Opěr. stěna 1	0	0	2		10.9.21	24.9.21	0	3	126103	0	3	126153	0	0	0	0
126407	VEŘEJ OSVĚTLENÍ STOŽÁRY					13.9.21	20.9.21	0	5	123302	50	x 5	123453	50	5	123527	50
7446	Opěr. stěna 1	0	0	1		10.9.21	17.9.21	0	5	123604	50	5	123757	50	0	0	0
126457	IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ					13.9.21	27.9.21	0	x 5	123453	50	3	126153	0	3	126306	0
7146	Opěr. stěna 1	0	0	2		10.9.21	24.9.21	0	3	126359	0	3	126407	0	0	0	0
126506	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS					13.9.21	27.9.21	0	5	123429	50	5	126153	50	x 5	126257	50
6206	Opěr. stěna 1	0	0	2		10.9.21	24.9.21	0	3	126306	0	3	126359	0	0	0	0
126555	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA					13.9.21	20.9.21	0	x 5	123453	50	5	123604	50	5	123653	50
5606	Opěr. stěna 1	0	0	1		10.9.21	17.9.21	0	3	123702	0	5	126407	50	0	0	0
126609	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY					13.9.21	20.9.21	0	5	123121	50	5	123702	50	x 3	126103	0
9186	Opěr. stěna 1	0	0	1		10.9.21	17.9.21	0	3	126153	0	5	126555	50	0	0	0
126659	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY					13.9.21	20.9.21	0	5	123121	50	5	123804	50	4	123900	0
9166	Opěr. stěna 1	0	0	1		10.9.21	17.9.21	0	x 5	126555	50	3	126609	0	0	0	0
126675	ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE					13.9.21	20.9.21	0	5	123729	50	5	123757	50	x 5	126407	50
5706	Opěr. stěna 1	0	1	1		10.9.21	17.9.21	0	5	126555	50	3	126659	0	0	0	0
126685	BETONOVÝ KRYT KOMUNIKACE					13.9.21	27.9.21	0	5	123729	50	5	123757	50	x 5	126555	50
5806	Opěr. stěna 1	0	1	2		10.9.21	24.9.21	0	3	126659	0	3	126609	0	0	0	0
126695	DLAŽBA KOMUNIKACE					13.9.21	20.9.21	0	5	123729	50	5	123757	50	x 5	126407	50
5906	Opěr. stěna 1	0	0	1		10.9.21	17.9.21	0	5	126555	50	3	126659	0	0	0	0
126709	OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY					13.9.21	27.9.21	0	5	123121	50	5	123702	50	5	123804	50
9356	Opěr. stěna 1	0	0	2		10.9.21	24.9.21	0	x 3	126209	0	5	126555	50	0	0	0
126759	OST DOK KONST A PRÁCE IS					6.9.21	20.9.21	0	3	123302	0	x 3	123453	0	3	123503	0
9396	Opěr. stěna 1	0	0	2		3.9.21	17.9.21	0	3	123557	0	3	123604	0	0	0	0
126801	ZÁSYPY					6.9.21	13.9.21	0	x 1	123453	0	0	0	0	0	0	0
1706	Opěr. stěna 1	0	0	1		17.9.21	24.9.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126859	PŘESUN HMOT TE 6					6.9.21	27.9.21	0	5	120859	50	3	123557	0	3	123804	0
9906	Opěr. stěna 1	0	0	3		3.9.21	24.9.21	0	3	123859	0	x 2	126153	0	0	0	0
126900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6					6.9.21	20.9.21	0	5	120900	50	3	123557	0	3	123804	0
9006																	



5.12.20

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	% dokončení	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný Přípustný/Vynucený			V a z b y ě. 1 - 6								
						Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh činnost	na Čas.h./ F	Druh činnost	na Čas.h./ F	Druh činnost	na Čas.h./ F			
129407	OBKLADY VNĚJŠÍ		0	0	1	13.9.21	27.9.21	0	5	123409	50	x 5	126257	50	3	129159	0
7819	Opěr. stěna 1	0	0	2		10.9.21	24.9.21	0	5	129257	50	3	129307	0	0	0	0
129459	DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ		0	0	0	20.9.21	27.9.21	0	x 5	126801	50	3	129103	0	3	129159	0
9539	Opěr. stěna 1	0	0	1		17.9.21	24.9.21	0	4	129307	0	4	129407	0	0	0	0
129507	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY		0	0	0	20.9.21	27.9.21	0	3	126209	0	5	126306	50	3	126709	0
7679	Opěr. stěna 1	0	0	1		17.9.21	24.9.21	0	x 3	126801	0	3	129203	0	0	0	0
129557	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ KOMPL		0	0	0	20.9.21	27.9.21	0	5	126407	50	3	126506	0	5	129159	50
7449	Opěr. stěna 1	0	0	1		17.9.21	24.9.21	0	3	129203	0	x 4	129459	0	0	0	0
129607	KLEMPÍŘI FASADNÍ PRVKY		0	0	1	13.9.21	27.9.21	0	x 5	126103	50	5	126153	50	3	126359	0
7649	Opěr. stěna 1	0	0	2		10.9.21	24.9.21	0	3	126457	0	3	126506	0	0	0	0
129657	NATĚRY VENKOVNÍ		0	0	0	20.9.21	27.9.21	0	3	123757	0	3	126209	0	3	126759	0
7839	Opěr. stěna 1	0	0	1		17.9.21	24.9.21	0	x 4	129507	0	4	129607	0	0	0	0
129709	VYČISTĚNÍ OBJEKTU IS		0	0	0	20.9.21	27.9.21	0	x 4	129459	0	4	129507	0	4	129557	0
9529	Opěr. stěna 1	0	0	1		17.9.21	24.9.21	0	4	129607	0	4	129657	0	0	0	0
129754	RIGOLY		0	0	1	13.9.21	27.9.21	0	x 5	126675	50	5	126695	50	5	126709	50
4609	Opěr. stěna 1	0	0	2		10.9.21	24.9.21	0	3	126759	0	3	129307	0	0	0	0
129801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU		0	0	0	20.9.21	27.9.21	0	5	126685	50	x 5	126801	50	5	129103	50
1809	Opěr. stěna 1	0	0	1		17.9.21	24.9.21	0	4	129407	0	4	129754	0	0	0	0
129859	PŘESUN HMOT TE 9		0	0	1	13.9.21	27.9.21	0	5	123859	50	x 3	126685	0	3	126695	0
9909	Opěr. stěna 1	0	0	2		10.9.21	24.9.21	0	3	126859	0	2	129103	0	0	0	0
129900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9		0	0	0	13.9.21	20.9.21	0	5	123900	50	x 3	126675	0	3	126695	0
9009	Opěr. stěna 1	0	0	1		10.9.21	17.9.21	0	3	126900	0	2	129159	0	0	0	0
129950	OSTATNÍ NÁKLADY, REZERVA		0	0	7	26.7.21	20.9.21	0	x 2	120101	0	2	120409	0	2	120459	0
905A	Opěr. stěna 1	0	0	8		23.7.21	17.9.21	0	2	120469	0	2	120601	0	0	0	0
129980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		0	1	1	13.9.21	20.9.21	0	x 4	129709	0	4	129801	0	4	129859	0
908A	Opěr. stěna 1	0	0	1		17.9.21	24.9.21	24.9.21	1	129900	0	1	129950	0	0	0	0
Opěr. stěna 2																	
130101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE		0	0	0	26.7.21	2.8.21	0	x 1	4557	0	0	0	0	0	0	0
1100	Opěr. stěna 2	0	0	1		23.7.21	30.7.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY		0	0	0	26.7.21	2.8.21	0	x 2	130101	0	0	0	0	0	0	0
1200	Opěr. stěna 2	0	0	1		23.7.21	30.7.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY		0	0	0	26.7.21	2.8.21	0	x 2	130101	0	2	130201	0	0	0	0
1300	Opěr. stěna 2	0	0	1		23.7.21	30.7.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ		0	0	0	26.7.21	2.8.21	0	x 2	130101	0	0	0	0	0	0	0
9600	Opěr. stěna 2	0	0	1		23.7.21	30.7.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130459	OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE		0	0	0	26.7.21	2.8.21	0	x 2	130101	0	2	130409	0	0	0	0
9700	Opěr. stěna 2	0	0	1		23.7.21	30.7.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130469	DOPRAVA A SKLAD VYB HMOT		0	0	0	26.7.21	2.8.21	0	x 2	130101	0	2	130409	0	2	130459	0
9790	Opěr. stěna 2	0	0	1		23.7.21	30.7.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130501	PAŽENÍ		0	0	0	26.7.21	16.8.21	0	x 2	130101	0	2	130301	0	0	0	0
1500	Opěr. stěna 2	0	0	3		23.7.21	13.8.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU		0	3	0	26.7.21	2.8.21	0	x 2	130201	0	2	130301	0	2	130469	0
1600	Opěr. stěna 2	0	0	1		13.8.21	20.8.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130652	ZHUTNĚNÍ PODL POD NÁSYPY		0	0	0	26.7.21	23.8.21	0	x 3	130201	0	3	130301	0	3	130409	0
2100	Opěr. stěna 2	0	0	4		23.7.21	20.8.21	0	3	130459	0	3	130501	0	0	0	0
130701	NÁSYPY A SKLADKY		0	0	0	26.7.21	16.8.21	0	2	130201	0	2	130301	0	x 2	130601	0
1700	Opěr. stěna 2	0	0	3		23.7.21	13.8.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130752	VRTY PRO INJEKTÁŽ		0	0	0	26.7.21	16.8.21	0	x 5	130101	50	5	130201	50	5	130409	50
2600	Opěr. stěna 2	0	0	3		23.7.21	13.8.21	0	5	130459	50	3	130501	0	0	0	0
130802	POLŠTAŘ ZÁKLADŮ		0	0	3	26.7.21	23.8.21	0	x 5	130201	50	5	130301	50	5	130409	50
2700	Opěr. stěna 2	0	0	4		23.7.21	20.8.21	0	5	130459	50	5	130501	50	0	0	0
130829	OCHRANNÉ ZABRADLÍ		0	0	0	26.7.21	16.8.21	0	x 5	130301	50	5	130409	50	5	130459	50
9440	Opěr. stěna 2	0	0	3		23.7.21	13.8.21	0	5	130501	50	3	130701	0	0	0	0
130859	PŘESUN HMOT TE 0		0	3	0	26.7.21	13.9.21	0	x 2	130101	0	2	130409	0	2	130459	0
9900	Opěr. stěna 2	0	0	7		13.8.21	1.10.21	0	2	130469	0	2	130501	0	0	0	0
130900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0		0	0	0	26.7.21	4.10.21	0	x 2	130101	0	2	130201	0	2	130409	0
9000	Opěr. stěna 2	0	0	10		23.7.21	1.10.21	0	2	130459	0	2	130469	0	0	0	0
133152	VRTY PRO PODZEMNÍ STĚNY		0	0	0	26.7.21	16.8.21	0	x 3	130301	0	3	130409	0	3	130459	0
2603	Opěr. stěna 2	0	0	3		23.7.21	13.8.21	0	3	130469	0	3	130829	0	0	0	0
133202	PODZEMNÍ STĚNY		0	0	2	26.7.21	23.8.21	0	x 5	130201	50	3	130301	0	3	130501	0
2303	Opěr. stěna 2	0	1	4		23.7.21	20.8.21	0	3	130829	0	5	133152	50	0	0	0
133222	ZPEVŇOVÁNÍ KONSTRUKCÍ		0	0	3	26.7.21	23.8.21	0	x 5	130459	50	5	130652	50	3	130701	0
2803	Opěr. stěna 2	0	0	4		23.7.21	20.8.21	0	5	130752	50	3	130829	0	0	0	0
133252	PILOTY		0	6	0	26.7.21	16.8.21	0	x 3	130409	0	3	130501	0	5	130752	50
2203	Opěr. stěna 2	0	1	3		3.9.21	24.9.21	0	3	130829	0	3	133152	0	0	0	0
133302	ZÁKLADY IS		0	0	-1	16.8.21	23.8.21	0	5	130501	50	x 3	130601	0	3	130701	0
2703	Opěr. stěna 2	0	1	1		13.8.21	20.8.21	0	5	130802	50	0	0	0	0	0	0
133327	IZOL PROTI VODĚ KONST IS		0	0	0	13.9.21	4.10.21	0	5	130752	50	5	130802	50	5	133202	50
7113	Opěr. stěna 2	0	0	3		10.9.21	1.10.21	0	5	133222	50	x 5	133252	50	5	133302	50
133351	ODPAŽENÍ		0	0	0	13.9.21	4.10.21	0	5	133222	50	5	133302	50	x 5	133327	50
1503	Opěr. stěna 2	0	0	3		10.9.21	1.10.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133409	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ		0	0	0	13.9.21	4.10.21	0	5	133202	50	5	133222	50	x		



5.12.20

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísloDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný Přípustný/Vynucený			V a z b y ě. 1 - 6								
						Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh činnost	na Čas.h./ F	Druh činnost	na Čas.h./ F	Druh činnost	na Čas.h./ F			
133454	NASYPY ZHUTNĚNÉ	0	0	2	0	13.9.21	20.9.21	0	5	130101	50	4	130601	0	5	130652	50
1703	Opěr. stěna 2	0	0	1		24.9.21	1.10.21	0	4	130701	0	3	130752	0	x4	133453	1
133455	SVÁHOVANÍ A ZPEV PLANĚ	0	0	2	0	13.9.21	20.9.21	0	5	130201	50	5	130301	50	3	130501	0
1803	Opěr. stěna 2	0	0	1		24.9.21	1.10.21	0	3	130652	0	x4	133453	1	0	0	0
133503	SLOUPY A PILÍŘE	0	0	1		13.9.21	4.10.21	0	5	130752	50	5	133202	50	5	133222	50
3303	Opěr. stěna 2	0	1	3		10.9.21	1.10.21	0	x5	133252	50	5	133302	50	0	0	0
133527	OCELOVA KONSTRUKCE	0	0	2		13.9.21	4.10.21	0	5	133222	50	5	133302	50	x5	133327	50
7683	Opěr. stěna 2	0	0	3		10.9.21	1.10.21	0	3	133351	0	3	133429	0	0	0	0
133557	DŘEVOSTAV TRÁMOVÉ KONTR	0	0	0	1	13.9.21	4.10.21	0	4	130859	0	5	133302	50	x3	133327	0
7633	Opěr. stěna 2	0	0	3		10.9.21	1.10.21	0	3	133409	0	3	133429	0	0	0	0
133604	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	0	0	0	0	13.9.21	4.10.21	0	4	130469	0	5	130501	50	4	130601	0
4503	Opěr. stěna 2	0	0	3		10.9.21	1.10.21	0	3	130652	0	x3	133351	0	0	0	0
133653	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	0	0	1		13.9.21	4.10.21	0	5	133202	50	5	133302	50	x3	133327	0
3803	Opěr. stěna 2	0	1	3		10.9.21	1.10.21	0	3	133351	0	3	133604	0	0	0	0
133702	TRATIVODY	0	0	0	0	27.9.21	4.10.21	0	5	133454	50	x3	133455	0	3	133551	0
2103	Opěr. stěna 2	0	0	1		24.9.21	1.10.21	0	3	133604	0	3	133653	0	0	0	0
133729	HRAZKY,NASTUPIŠTNÍ ZÍDKY	0	0	0	0	27.9.21	4.10.21	0	5	130802	50	5	130829	50	5	133327	50
9233	Opěr. stěna 2	0	0	1		24.9.21	1.10.21	0	3	133653	0	x5	133702	50	0	0	0
133757	ZÁMEČNÍCI KONSTR PRVKY	0	0	0	0	27.9.21	4.10.21	0	5	133527	50	5	133557	50	5	133653	50
7673	Opěr. stěna 2	0	0	1		24.9.21	1.10.21	0	x3	133702	0	3	133729	0	0	0	0
133804	ZPEVNĚNÉ PLOCHY	0	0	0	0	27.9.21	4.10.21	0	5	130802	50	4	130900	0	x5	133454	50
4603	Opěr. stěna 2	0	0	1		24.9.21	1.10.21	0	5	133152	50	3	133604	0	0	0	0
133859	PŘESUN HMOT TE 3	0	0	0	6	16.8.21	11.10.21	0	3	130652	0	3	130752	0	3	130802	0
9903	Opěr. stěna 2	0	0	8		13.8.21	8.10.21	0	x3	130859	0	2	133202	0	0	0	0
133900	OSTATNÍ PRÁCE TE 3	0	0	9		26.7.21	4.10.21	0	x3	130469	0	3	130652	0	3	130701	0
9003	Opěr. stěna 2	0	0	10		23.7.21	1.10.21	0	3	130900	0	2	133152	0	0	0	0
136103	ZDI PODPĚRNÉ A VOLNÉ	0	0	-1		27.9.21	4.10.21	0	5	133202	50	3	133409	0	3	133429	0
3106	Opěr. stěna 2	0	1	1		24.9.21	1.10.21	0	x5	133453	50	3	133503	0	0	0	0
136153	ZÍDKY PLOTY A ZÁBRADLÍ	0	0	0	0	27.9.21	4.10.21	0	5	133327	50	3	133453	0	3	133503	0
3406	Opěr. stěna 2	0	0	1		24.9.21	1.10.21	0	5	133653	0	x3	133702	0	0	0	0
136209	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS	0	0	0	0	27.9.21	4.10.21	0	5	133503	50	5	133527	50	5	133653	50
9366	Opěr. stěna 2	0	0	1		24.9.21	1.10.21	0	x5	136103	50	5	136153	50	0	0	0
136257	TVRDÉ KRYTINY OSTATNÍ	0	0	0	0	27.9.21	11.10.21	0	5	133409	50	x5	133453	50	5	133503	50
7656	Opěr. stěna 2	0	0	2		24.9.21	8.10.21	0	5	136103	50	5	136153	50	0	0	0
136306	VÝPLNĚ OTVORŮ	0	0	0	0	27.9.21	11.10.21	0	x5	133453	50	5	133527	50	4	133859	0
6406	Opěr. stěna 2	0	0	2		24.9.21	8.10.21	0	3	136103	0	3	136153	0	0	0	0
136359	VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR	0	0	0	0	27.9.21	11.10.21	0	x5	133453	50	5	133653	50	5	133729	50
9316	Opěr. stěna 2	0	0	2		24.9.21	8.10.21	0	3	136103	0	3	136153	0	0	0	0
136407	VEŘEJ OSVĚTLENÍ STOŽÁRY	0	0	0	0	27.9.21	4.10.21	0	5	133302	50	x5	133453	50	5	133527	50
7446	Opěr. stěna 2	0	0	1		24.9.21	1.10.21	0	5	133604	50	5	133757	50	0	0	0
136457	IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ	0	0	0	0	27.9.21	11.10.21	0	x5	133453	50	3	136153	0	3	136306	0
7146	Opěr. stěna 2	0	0	2		24.9.21	8.10.21	0	3	136359	0	3	136407	0	0	0	0
136506	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS	0	0	0	0	27.9.21	11.10.21	0	5	133429	50	x5	136153	50	5	136257	50
6206	Opěr. stěna 2	0	0	2		24.9.21	8.10.21	0	3	136306	0	3	136359	0	0	0	0
136555	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA	0	0	0	0	27.9.21	4.10.21	0	x5	133453	50	5	133604	50	5	133653	50
5606	Opěr. stěna 2	0	0	1		24.9.21	1.10.21	0	3	133702	0	5	136407	50	0	0	0
136609	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY	0	0	0	0	27.9.21	4.10.21	0	x5	133455	50	5	133702	50	3	136103	0
9186	Opěr. stěna 2	0	0	1		24.9.21	1.10.21	0	3	136153	0	5	136555	50	0	0	0
136659	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY	0	0	0	0	27.9.21	4.10.21	0	x5	133455	50	5	133804	50	4	133900	0
9166	Opěr. stěna 2	0	0	1		24.9.21	1.10.21	0	5	136555	50	3	136609	0	0	0	0
136675	ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE	0	0	-1		27.9.21	4.10.21	0	x5	133729	50	5	133757	50	5	136407	50
5706	Opěr. stěna 2	0	1	1		24.9.21	1.10.21	0	5	136555	50	3	136659	0	0	0	0
136685	BETONOVÝ KRYT KOMUNIKACE	0	0	-1		27.9.21	11.10.21	0	x5	133729	50	5	133757	50	5	136555	50
5806	Opěr. stěna 2	0	1	2		24.9.21	8.10.21	0	3	136659	0	3	136609	0	0	0	0
136695	DLAŽBA KOMUNIKACE	0	0	0	0	27.9.21	4.10.21	0	x5	133729	50	5	133757	50	5	136407	50
5906	Opěr. stěna 2	0	0	1		24.9.21	1.10.21	0	5	136555	50	3	136659	0	0	0	0
136709	OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY	0	0	0	0	27.9.21	11.10.21	0	x5	133455	50	5	133702	50	5	133804	50
9356	Opěr. stěna 2	0	0	2		24.9.21	8.10.21	0	3	136209	0	5	136555	50	0	0	0
136759	OST DOK KONST A PRÁCE IS	0	0	1		20.9.21	4.10.21	0	3	133302	0	x3	133453	0	3	133503	0
9396	Opěr. stěna 2	0	0	2		17.9.21	1.10.21	0	3	133557	0	3	133604	0	0	0	0
136801	ZÁSYPY	0	0	0	0	27.9.21	11.10.21	0	x3	136306	0	3	136359	0	3	136457	0
1706	Opěr. stěna 2	0	0	2		24.9.21	8.10.21	0	3	136506	0	3	136659	0	0	0	0
136859	PŘESUN HMOT TE 6	0	0	0	0	27.9.21	11.10.21	0	5	130859	50	3	133557	0	x3	133804	0
9906	Opěr. stěna 2	0	0	2		24.9.21	8.10.21	0	3	133859	0	2	136153	0	0	0	0
136900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6	0	0	0	0	27.9.21	4.10.21	0	5	130900	50	3	133557	0	x3	133804	0
9006	Opěr. stěna 2	0	0	1		24.9.21	1.10.21	0	3	133900	0	2	136759	0	0	0	0
139103	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI ZDÍ	0	0	0	0	27.9.21	11.10.21	0	x5	133453	50	5	133503	50	5	133527	50
3209	Opěr. stěna 2	0	0	2		24.9.21	8.10.21	0	5	133557	50	5	136103	50	0	0	0
139159	ZÁVĚSNÁ LEŠENÍ	0	0	0	0	27.9.21	4.10.21	0	5	133351	50	x5	133453	50	5	133503	50
9459	Opěr. stěna 2	0	0	1		24.9.21	1.10.21	0	5								



5.12.20

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný Přípustný/Vynucený			V a z b y ě. 1 - 6								
						Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh činnost	na Čas.h./ F	Druh činnost	na Čas.h./ F	Druh činnost	na Čas.h./ F			
139557 7449	VEREJNÉ OSVĚTLENÍ KOMPL Opěr. stěna 2	0 0	0 0	0 2	0	27.9.21 24.9.21	11.10.21 8.10.21	0	x 5 3	136407 139203	50 0	3 4	136506 139459	0 0	5 0	139159 0	50 0
139607 7649	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY Opěr. stěna 2	0 0	0 0	0 2	0	27.9.21 24.9.21	11.10.21 8.10.21	0	x 5 3	136103 136457	50 0	5 3	136153 136506	50 0	3 0	136359 0	0 0
139657 7839	NÁTĚRY VENKOVNÍ Opěr. stěna 2	0 0	0 0	0 2	0	27.9.21 24.9.21	11.10.21 8.10.21	0	x 3 4	133757 139507	0 0	3 4	136209 139607	0 0	3 0	136759 0	0 0
139709 9529	VYČISTĚNÍ OBJEKTU IS Opěr. stěna 2	0 0	0 0	0 2	1	27.9.21 24.9.21	11.10.21 8.10.21	0	x 4 4	139459 139607	0 0	4 4	139507 139657	0 0	4 0	139557 0	0 0
139754 4609	RIGOLY Opěr. stěna 2	0 0	0 0	0 2	0	27.9.21 24.9.21	11.10.21 8.10.21	0	x 5 3	136675 136759	50 0	5 3	136695 139307	50 0	5 0	136709 0	50 0
139801 1809	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU Opěr. stěna 2	0 0	0 0	0 2	1	27.9.21 24.9.21	11.10.21 8.10.21	0	x 5 4	136685 139407	50 0	5 4	136801 139754	50 0	5 0	139103 0	50 0
139859 9909	PŘESUN HMOT TE 9 Opěr. stěna 2	0 0	0 0	0 2	1	27.9.21 24.9.21	11.10.21 8.10.21	0	5 3	133859 136859	50 0	x 3 2	136685 139103	0 0	3 0	136695 0	0 0
139900 9009	OSTATNÍ PRÁCE TE 9 Opěr. stěna 2	0 0	0 0	0 1	0	27.9.21 24.9.21	11.10.21 1.10.21	0	5 3	133900 136900	50 0	x 3 2	136675 139159	0 0	3 0	136695 0	0 0
139950 906A	VEDLEJŠÍ ROZP NÁKLADY Opěr. stěna 2	0 0	0 0	0 10	9	26.7.21 23.7.21	4.10.21 1.10.21	0	2 2	130101 130469	0 0	2 x 2	130409 130601	0 0	2 0	130459 0	0 0
139980 908A	VÝSTUPNÍ KONTROLA Opěr. stěna 2	0 0	0 0	1 1	1	27.9.21 1.10.21	4.10.21 8.10.21	0	4 x 1	139709 139900	0 0	4 1	139801 139950	0 0	4 0	139859 0	0 0
Anglický dvorek																	
140101 1100	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE Anglický dvorek	0 0	0 0	0 1	0	26.7.21 23.7.21	2.8.21 30.7.21	0	x 1 0	4507 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
140201 1200	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY Anglický dvorek	0 0	0 0	0 1	0	26.7.21 23.7.21	2.8.21 30.7.21	0	x 2 0	140101 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
140301 1300	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Anglický dvorek	0 0	0 0	0 1	0	26.7.21 23.7.21	2.8.21 30.7.21	0	x 2 0	140101 0	0 0	2 0	140201 0	0 0	0 0	0 0	0 0
140409 9600	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Anglický dvorek	0 0	0 0	0 1	0	26.7.21 23.7.21	2.8.21 30.7.21	0	x 2 0	140101 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
140459 9700	OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE Anglický dvorek	0 0	0 0	0 1	0	26.7.21 23.7.21	2.8.21 30.7.21	0	x 2 0	140101 0	0 0	2 0	140409 0	0 0	0 0	0 0	0 0
140469 9790	DOPRAVA A SKLAD VYB HMOT Anglický dvorek	0 0	0 0	0 1	0	26.7.21 23.7.21	2.8.21 30.7.21	0	x 2 0	140101 0	0 0	2 0	140409 0	0 0	2 0	140459 0	0 0
140501 1500	PAŽENÍ Anglický dvorek	0 0	0 0	0 1	0	26.7.21 23.7.21	2.8.21 30.7.21	0	x 2 0	140101 0	0 0	2 0	140301 0	0 0	0 0	0 0	0 0
140601 1600	PŘEMÍSTĚNÍ VYKOPKU Anglický dvorek	0 0	0 0	0 1	0	26.7.21 23.7.21	2.8.21 30.7.21	0	x 2 0	140201 0	0 0	2 0	140301 0	0 0	2 0	140469 0	0 0
140652 2100	ZHUTNĚNÍ PODL POD NÁSYPY Anglický dvorek	0 0	0 0	0 1	0	26.7.21 23.7.21	2.8.21 30.7.21	0	x 3 3	140201 140459	0 0	3 3	140301 140501	0 0	3 0	140409 0	0 0
140701 1700	NÁSYPY A SKLÁDKY Anglický dvorek	0 0	0 0	0 1	0	26.7.21 23.7.21	2.8.21 30.7.21	0	x 2 0	140201 0	0 0	2 0	140301 0	0 0	2 0	140601 0	0 0
140752 2600	VRTY PRO INJEKTAŽ Anglický dvorek	0 0	0 0	0 1	0	26.7.21 23.7.21	2.8.21 30.7.21	0	x 5 5	140101 140459	50 50	5 3	140201 140501	50 0	5 0	140409 0	50 0
140802 2700	POLŠTĚR ZÁKLADŮ Anglický dvorek	0 0	0 0	0 1	0	26.7.21 23.7.21	2.8.21 30.7.21	0	x 5 5	140201 140459	50 50	5 5	140301 140501	50 50	5 0	140409 0	50 0
140829 9440	OCHRANĚ ZÁBRADLÍ Anglický dvorek	0 0	0 0	0 1	0	26.7.21 23.7.21	2.8.21 30.7.21	0	x 5 5	140301 140501	50 50	5 3	140409 140701	50 0	5 0	140459 0	50 0
140859 9900	PŘESUN HMOT TE 0 Anglický dvorek	0 0	0 0	0 8	0	26.7.21 23.7.21	20.9.21 17.9.21	0	x 2 2	140101 140469	0 0	2 2	140409 140501	0 0	2 0	140459 0	0 0
140900 9000	OSTATNÍ PRÁCE TE 0 Anglický dvorek	0 0	0 0	0 8	0	26.7.21 23.7.21	20.9.21 17.9.21	0	x 2 2	140101 140459	0 0	2 2	140201 140469	0 0	2 0	140409 0	0 0
143101 1703	NÁSYPY ZHUTNĚNÉ Anglický dvorek	0 0	0 0	0 1	0	26.7.21 23.7.21	2.8.21 30.7.21	0	x 5 4	140101 140701	50 0	4 3	140601 140752	0 0	5 0	140652 0	50 0
143121 1803	SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLANĚ Anglický dvorek	0 0	0 0	0 8	0	26.7.21 23.7.21	20.9.21 17.9.21	0	x 5 3	140201 140652	50 0	5 5	140301 143101	50 50	3 0	140501 0	0 0
143152 2603	VRTY PRO PODZEMNÍ STĚNY Anglický dvorek	0 0	0 0	0 1	0	26.7.21 23.7.21	2.8.21 30.7.21	0	x 3 3	140301 140469	0 0	3 3	140409 140829	0 0	3 0	140459 0	0 0
143202 2303	PODZEMNÍ STĚNY Anglický dvorek	0 0	0 0	-1 1	0	26.7.21 23.7.21	2.8.21 30.7.21	0	x 5 3	140201 140829	50 0	3 5	140301 143152	0 50	3 0	140501 0	0 0
143222 2803	ZPEVŇOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Anglický dvorek	0 0	0 0	0 1	0	26.7.21 23.7.21	2.8.21 30.7.21	0	x 5 5	140459 140752	50 50	5 3	140652 140829	50 0	3 0	140701 0	0 0
143252 2203	PILOTY Anglický dvorek	0 0	0 0	0 1	-1	26.7.21 23.7.21	2.8.21 30.7.21	0	x 3 3	140409 140829	0 0	3 3	140501 143152	0 0	5 0	140752 0	50 0
143302 2703	ZÁKLADY IS Anglický dvorek	0 0	0 0	0 1	-1	26.7.21 23.7.21	2.8.21 30.7.21	0	x 5 5	140501 140802	50 50	3 5	140601 143101	0 50	3 0	140701 0	0 0
143327 7113	IZOL PROTI VODĚ KONST IS Anglický dvorek	0 0	0 0	0 1	0	26.7.21 23.7.21	2.8.21 30.7.21	0	x 5 5	140752 143222	50 50	5 5	140802 143252	50 50	5 5	143202 143302	50 50
143351 1503	ODPAŽENÍ Anglický dvorek	0 0	0 0	0 8	0	26.7.21 23.7.21	20.9.21 17.9.21	0	x 5 5	143101 143302	50 50	5 5	143121 143327	50 50	5 0	143222 0	50 0
143409 9413	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ Anglický dvorek	0 0	0 0	0 8	0	26.7.21 23.7.21	20.9.21 17.9.21	0	x 5 5	143202 143302	50 50	5 3	143222 143351	50 0	5 0	143252 0	50 0
143429 9423	TĚŽKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ Anglický dvorek	0 0	0 0	0 8	0	26.7.21 23.7.21	20.9.21 17.9.21	0	x 5 5	143152 143327	50 50	5 3	143252 143351	50 0	5 0	143302 0	50 0
143453 3203	ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK Anglický dvorek	0 0	0 0	6 1	0	26.7.21 3.9.21	2.8.21 10.9.21	0	x 5 5	143202 143302	50 50	5 3	143222 143327	50 0	5 0	143252 0	50 0
143503 3303	SLOUPY A PILÍŘE Anglický dvorek	0 0	0 0	0 8	6	26.7.21 23.7.21	20.9.21 17.9.21	0	x 5 5	140752 143252	50 50	5 5	143202 143302	50 50	5 0	143222 0	50 0



5.12.20

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti % dokončení	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný Přípustný/Vynucený			V a z b y ě . 1 - 6								
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh činnost	na Čas.h./ F	Druh činnost	na Čas.h./ F	Druh činnost	na Čas.h./ F			
143527	OCELOVÁ KONSTRUKCE	0	0	0	26.7.21	20.9.21	0	x 5	143222	50	5	143302	50	5	143327	50
7683	Anglický dvorek	0	0	8	23.7.21	17.9.21	0	3	143351	0	3	143429	0	0	0	0
143557	DŘEVOSTAV TRÁMOVÉ KONTR	0	0	0	26.7.21	20.9.21	0	x 4	140859	0	5	143302	50	3	143327	0
7633	Anglický dvorek	0	0	8	23.7.21	17.9.21	0	3	143409	0	3	143429	0	0	0	0
143604	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	0	0	0	26.7.21	20.9.21	0	x 4	140469	0	5	140501	50	4	140601	0
4503	Anglický dvorek	0	0	8	23.7.21	17.9.21	0	3	140652	0	3	143351	0	0	0	0
143653	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	0	0	-1	26.7.21	20.9.21	0	x 5	143202	50	5	143302	50	3	143327	0
3803	Anglický dvorek	0	1	8	23.7.21	17.9.21	0	3	143351	0	3	143604	0	0	0	0
143702	TRATIVODY	0	0	0	26.7.21	20.9.21	0	x 5	143101	50	3	143121	0	3	143351	0
2103	Anglický dvorek	0	0	8	23.7.21	17.9.21	0	3	143604	0	3	143653	0	0	0	0
143729	HŘÁZKY,NÁSTUPIŠTNÍ ZÍDKY	0	0	0	26.7.21	20.9.21	0	x 5	140802	50	5	140829	50	5	143327	50
9233	Anglický dvorek	0	0	8	23.7.21	17.9.21	0	3	143653	0	5	143702	50	0	0	0
143757	ZÁMEČNÍCI KONSTR PRVKY	0	0	7	26.7.21	20.9.21	0	x 5	143527	50	5	143557	50	5	143653	50
7673	Anglický dvorek	0	0	8	23.7.21	17.9.21	0	3	143702	0	3	143729	0	0	0	0
143804	ZPEVNĚNÉ PLOCHY	0	0	6	26.7.21	20.9.21	0	x 5	140802	50	4	140900	0	5	143101	50
4603	Anglický dvorek	0	0	8	23.7.21	17.9.21	0	5	143152	50	3	143604	0	0	0	0
143859	PŘESUN HMOT TE 3	0	0	6	26.7.21	27.9.21	0	x 3	140652	0	3	140752	0	3	140802	0
9903	Anglický dvorek	0	0	9	23.7.21	24.9.21	0	3	140859	0	2	143202	0	0	0	0
143900	OSTATNÍ PRÁCE TE 3	0	0	6	26.7.21	20.9.21	0	x 3	140469	0	3	140652	0	3	140701	0
9003	Anglický dvorek	0	0	8	23.7.21	17.9.21	0	3	140900	0	2	143152	0	0	0	0
146103	ZDI PODPĚRNÉ A VOLNÉ	0	0	-1	13.9.21	20.9.21	0	5	143202	50	3	143409	0	3	143429	0
3106	Anglický dvorek	0	1	1	10.9.21	17.9.21	0	x 5	143453	50	3	143503	0	0	0	0
146153	ZÍDKY PLOTY A ZÁBRADLÍ	0	0	0	6.9.21	20.9.21	0	5	143327	50	x 3	143453	0	3	143503	0
3406	Anglický dvorek	0	0	2	3.9.21	17.9.21	0	3	143653	0	3	143702	0	0	0	0
146209	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS	0	0	0	13.9.21	20.9.21	0	5	143503	50	5	143527	50	5	143653	50
9366	Anglický dvorek	0	0	1	10.9.21	17.9.21	0	x 5	146103	50	5	146153	50	0	0	0
146257	TVRDÉ KRYTINY OSTATNÍ	0	0	0	13.9.21	27.9.21	0	5	143409	50	x 5	143453	50	5	143503	50
7656	Anglický dvorek	0	0	2	10.9.21	24.9.21	0	5	146103	50	5	146153	50	0	0	0
146306	VÝPLNĚ OTVORŮ	0	0	0	13.9.21	27.9.21	0	x 5	143453	50	5	143527	50	4	143859	0
6406	Anglický dvorek	0	0	2	10.9.21	24.9.21	0	5	146103	0	3	146153	0	0	0	0
146359	VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR	0	0	0	13.9.21	27.9.21	0	x 5	143453	50	5	143653	50	5	143729	50
9316	Anglický dvorek	0	0	2	10.9.21	24.9.21	0	3	146103	0	3	146153	0	0	0	0
146407	VEREJ OSVĚTLENÍ STOŽÁRY	0	0	0	13.9.21	20.9.21	0	5	143302	50	x 5	143453	50	5	143527	50
7446	Anglický dvorek	0	0	1	10.9.21	17.9.21	0	5	143604	50	5	143757	50	0	0	0
146457	IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ	0	0	0	13.9.21	27.9.21	0	x 5	143453	50	3	146153	0	3	146306	0
7146	Anglický dvorek	0	0	2	10.9.21	24.9.21	0	3	146359	0	3	146407	0	0	0	0
146506	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS	0	0	0	13.9.21	27.9.21	0	5	143429	50	5	146153	50	x 5	146257	50
6206	Anglický dvorek	0	0	2	10.9.21	24.9.21	0	3	146306	0	3	146359	0	0	0	0
146555	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA	0	0	0	13.9.21	20.9.21	0	x 5	143453	50	5	143604	50	5	143653	50
5606	Anglický dvorek	0	0	1	10.9.21	17.9.21	0	3	143702	0	5	146407	50	0	0	0
146609	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY	0	0	0	13.9.21	20.9.21	0	5	143121	50	5	143702	50	x 3	146103	0
9186	Anglický dvorek	0	0	1	10.9.21	17.9.21	0	3	146153	0	5	146555	50	0	0	0
146659	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY	0	0	0	13.9.21	20.9.21	0	5	143121	50	5	143804	50	4	143900	0
9166	Anglický dvorek	0	0	1	10.9.21	17.9.21	0	x 5	146555	50	3	146609	0	0	0	0
146675	ŽIVICNÝ KRYT KOMUNIKACE	0	0	-1	13.9.21	20.9.21	0	5	143729	50	5	143757	50	x 5	146407	50
5706	Anglický dvorek	0	1	1	10.9.21	17.9.21	0	5	146555	50	3	146659	0	0	0	0
146685	BETONOVÝ KRYT KOMUNIKACE	0	0	-1	13.9.21	27.9.21	0	5	143729	50	5	143757	50	x 5	146555	50
5806	Anglický dvorek	0	1	2	10.9.21	24.9.21	0	3	146659	0	3	146609	0	0	0	0
146695	DLAŽBA KOMUNIKACE	0	0	0	13.9.21	20.9.21	0	5	143729	50	5	143757	50	x 5	146407	50
5906	Anglický dvorek	0	0	-1	10.9.21	17.9.21	0	5	146555	50	3	146659	0	0	0	0
146709	OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY	0	0	0	13.9.21	27.9.21	0	5	143121	50	5	143702	50	5	143804	50
9356	Anglický dvorek	0	0	2	10.9.21	24.9.21	0	x 3	146209	0	5	146555	50	0	0	0
146759	OST DOK KONST A PRÁCE IS	0	0	0	6.9.21	20.9.21	0	3	143302	0	x 3	143453	0	3	143503	0
9396	Anglický dvorek	0	0	2	3.9.21	17.9.21	0	3	143557	0	3	143604	0	0	0	0
146801	ZÁSYPY	0	0	0	13.9.21	27.9.21	0	x 3	146306	0	3	146359	0	3	146457	0
1706	Anglický dvorek	0	0	2	10.9.21	24.9.21	0	3	146506	0	3	146659	0	0	0	0
146859	PŘESUN HMOT TE 6	0	0	1	6.9.21	27.9.21	0	5	140859	50	3	143557	0	3	143804	0
9906	Anglický dvorek	0	0	3	3.9.21	24.9.21	0	3	143859	0	x 2	146153	0	0	0	0
146900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6	0	0	1	6.9.21	20.9.21	0	5	140900	50	3	143557	0	3	143804	0
9006	Anglický dvorek	0	0	2	3.9.21	17.9.21	0	3	143900	0	x 2	146759	0	0	0	0
149103	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI ZDÍ	0	0	0	13.9.21	27.9.21	0	x 5	143453	50	5	143503	50	5	143527	50
3209	Anglický dvorek	0	0	2	10.9.21	24.9.21	0	5	143557	50	5	146103	50	0	0	0
149159	ZÁVESNÁ LEŠENÍ	0	0	0	13.9.21	20.9.21	0	5	143351	50	x 5	143453	50	5	143503	50
9459	Anglický dvorek	0	0	1	10.9.21	17.9.21	0	5	143527	50	3	146209	0	0	0	0
149203	DROBNÁ ARCHITEKTURA	0	0	0	13.9.21	27.9.21	0	5	143409	50	5	143804	50	x 3	146359	0
3409	Anglický dvorek	0	0	2	10.9.21	24.9.21	0	3	146457	0	5	149103	50	0	0	0
149257	PÍSMOMALÍŘI	0	0	0	13.9.21	27.9.21	0	x 5	146457	50	5	146506	50	4	146900	0
7899	Anglický dvorek	0	0	2	10.9.21	24.9.21	0	3	149159	0	3	149203	0	0	0	0
149307	TVRDÉ KRYTINY OBKLADY	0	0	0	13.9.21	27.9.21	0	5	143429	50	x 5	146257	50	4	146859	0
7659	Anglický dvorek	0	0	2	10.9.21	24.9.21	0	3	149203	0	3	149257	0	0	0	0
149407	OBKLADY VNĚJŠÍ	0	0	0	13.9.21	27.9.21	0	5	143409	50	x 5	146257	50	3	149159	0
7819	Anglický dvorek	0	0	2	10.9.21	24.9.21	0	5	149257	50	3	149307	0	0	0	0
149459	DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ	0	0	0	13.9.21	27.9.21	0	x 5	146801	50	3	149103	0	3	149159	0
9539	Anglický dvorek	0	0	2	10.9.21	24.9.21	0	4	149307	0	4	149407	0	0	0	0
149507	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY	0	0	1	6.9.21	13.9.21	0	x 1	143453	0	0	0	0	0	0	0
7679	Anglický dvorek	0	0	1	10.9.21	17.9.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149557	VEREJNĚ OSVĚTLENÍ KOMPL	0	0	0	13.9.21	27.9.21	0	x 5	146407	50	3	146506	0	5	149159	50
7449	Anglický dvorek	0	0	2	10.9.21	24.9.21	0	3	149203	0	4	149459	0	0	0	0
149607	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY	0	0	0	13.9.21	27.9.21	0	x 5	146103	50	5	146153	50	3	146359	0
7649	Anglický dvorek	0	0	2	10.9.21	24.9.21	0	3	146457	0	3	146506	0	0	0	0
149657	NÁTĚRY VENKOVNÍ	0	0	0	13.9.21	27.9.21	0	3	143757	0	3	146209	0	3	146759	0
7839	Anglický dvorek	0	0	2	10.9.21	24.9.21	0	x 4	149507	0	4	149607	0	0	0	0



5.12.20

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	% dokončení	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě . 1 - 6								
						Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh činnost	na Čas.h./ F	Druh činnost	na Čas.h./ F	Druh činnost	na Čas.h./ F			
149709	VYČISTĚNÍ OBJEKTU IS	0	0	0	1	13.9.21	27.9.21	0	4	149459	0	x 4	149507	0	4	149557	0
9529	Anglický dvorek	0	0	2		10.9.21	24.9.21	0	4	149607	0	4	149657	0	0	0	0
149754	RIGOLY	0	0	0	0	13.9.21	27.9.21	0	x 5	146675	50	5	146695	50	5	146709	50
4609	Anglický dvorek	0	0	2		10.9.21	24.9.21	0	3	146759	0	3	149307	0	0	0	0
149801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	0	0	1	13.9.21	27.9.21	0	x 5	146685	50	5	146801	50	5	149103	50	
1809	Anglický dvorek	0	0	2		10.9.21	24.9.21	0	4	149407	0	4	149754	0	0	0	0
149859	PŘESUN HMOT TE 9	0	0	0	1	13.9.21	27.9.21	0	5	143859	50	x 3	146685	0	3	146695	0
9909	Anglický dvorek	0	0	2		10.9.21	24.9.21	0	3	146859	0	2	149103	0	0	0	0
149900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9	0	0	0	0	13.9.21	20.9.21	0	5	143900	50	x 3	146675	0	3	146695	0
9009	Anglický dvorek	0	0	1		10.9.21	17.9.21	0	3	146900	0	2	149159	0	0	0	0
149950	OSTATNÍ NÁKLADY.REZERVA	0	0	0	7	26.7.21	20.9.21	0	x 2	140101	0	2	140409	0	2	140459	0
905A	Anglický dvorek	0	0	8		23.7.21	17.9.21	0	2	140469	0	2	140601	0	0	0	0
149980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	1	1	13.9.21	20.9.21	0	4	149709	0	4	149801	0	4	149859	0	
908A	Anglický dvorek	0	0	1		17.9.21	24.9.21	24.9.21	1	149950	0	1	149900	0	x 1	149507	0
149990	PŘEDÁNÍ STAVBY	0	0	1	0	8.11.21	8.11.21	8.11.21	x 1	9980	0	0	0	0	0	0	0
	Dokončení akce	0	0	0	0	12.11.21	12.11.21	12.11.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Studentská verze



5.12.20

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	% dokončení	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			Druh	V a z b y ě. 1 - 6					
						Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec		na činnost	Čas.h./ F	Druh činnost	na činnost	Čas.h./ F	Druh činnost

Vysvětlivky zkratk z áhlaví

Index	Číselné označení činnosti v projektu
ČísDB	Číselný kód činnosti z databáze
Rozvin.	Doba rozvinutí činnosti v časových jednotkách
T.přest.	Technologická přestávka v časových jednotkách
Rezerva	Rezerva celková v časových jednotkách
RV	Rezerva volná v časových jednotkách
Druh	Druh vazby v síťovém grafu
	1 - Konec - začátek
	2 - Začátek - začátek
	3 - Kritické přiblížení
	4 - Konec - konec
	5 - Stavebně technologická
	6 - Proudová
	7 - Částečná začátek - začátek
	8 - Částečná konec - konec
Čas.h.	Časová hodnota vazby v časových jednotkách
F	Součinitel pracovní fronty v %
x	Označení hlavní vazby

Poznámka - Termínem startu činnosti je okamžik začátku první časové jednotky průběhu činnosti
 Termínem konce činnosti je okamžik konce poslední časové jednotky průběhu činnosti
 Termínem aktualizace je okamžik konce časové jednotky tohoto termínu

Studentská verze