



5.12.20

							2021																																									
							3				4				5				6				7				8				9				10				11									
Index	Název činnosti	Pracovníků	Doba Rez.	Začátek	Konec		1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12
Dodav.	Směnnost		[týd.]	možný	možný		5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12					
Haly																																																
5	Zemní práce, bourání 1 Haly	7	5	8	1.3.21	2.4.21	[Green bar]										Zemní práce, bourání																															
10	Zakládání 1 Haly	12	9	3	29.3.21	28.5.21	[Green bar]										Zakládání																															
20	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU 1 Haly	2	3	7	23.8.21	10.9.21											OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU																															
30	Hrubá vrchní stavba 1 Haly	8	5	0	17.5.21	18.6.21											Hrubá vrchní stavba																															
40	Sřecha 1 Haly	10	7	1	21.6.21	6.8.21											Sřecha																															
50	Příčky, hrubé instalace 1 Haly	12	9	3	28.6.21	27.8.21											Příčky, hrubé instalace																															
60	Omítky a potěry 1 Haly	7	4	3	2.8.21	27.8.21											Omítky a potěry																															
70	Podlahy, povrchy, techn. 1 Haly	17	7	0	23.8.21	8.10.21											Podlahy, povrchy, techn.																															
80	Vnitřní kompletace 1 Haly	6	7	0	13.9.21	29.10.21											Vnitřní kompletace																															
90	Vnější úpravy 1 Haly	5	13	2	19.7.21	15.10.21											Vnější úpravy																															
95	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 Haly	2	1	0	1.11.21	5.11.21											VÝSTUPNÍ KONTROLA																															
Zpevněné plochy																																																
10005	Zemní práce, bourání 1 Zpevněné plochy	4	2	1	9.8.21	20.8.21											Zemní práce, bourání																															
10030	Hrubé konstrukce 1 Zpevněné plochy	6	4	1	23.8.21	17.9.21											Hrubé konstrukce																															
10060	Vlastní konstrukce 1 Zpevněné plochy	11	4	2	6.9.21	1.10.21											Vlastní konstrukce																															
10090	Dokončovací konstrukce 1 Zpevněné plochy	10	8	1	30.8.21	22.10.21											Dokončovací konstrukce																															
10095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 Zpevněné plochy	2	1	1	18.10.21	22.10.21											VÝSTUPNÍ KONTROLA																															
Venkovní vodovod																																																
20005	Zemní práce, bourání 1 Venkovní vodovod	5	2	3	29.3.21	9.4.21	[Green bar]										Zemní práce, bourání																															
20030	PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 Venkovní vodovod	4	2	1	12.4.21	23.4.21	[Green bar]										PODKLAD A VEDL KONSTR IS																															

Činnost: kritická - [Red bar], zpožděná - [Blue bar], s rezervou - [Green bar], rezerva - [Green bar with dash], milník - [Circle with cross], vynučený termín - [Arrow]



5.12.20

							2021																																																			
							3					4					5					6					7					8					9					10					11											
Index	Název činnosti	Pracovníků	Doba Rez.	Začátek	Konec		1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12										
Dodav.	Směnnost		[týd.]	možný	možný		5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12															
50090	Dokončovací konstrukce 1 Plynovod venkov.	3	2	1	10.5.21	21.5.21																																																				
50095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 Plynovod venkov.	1	1	1	24.5.21	28.5.21																																																				
Stanice dusíku																																																										
60005	Zemní práce, bourání 1 Stanice dusíku	4	2	2	9.8.21	20.8.21																																																				
60030	ZÁKLADY IS 1 Stanice dusíku	3	1	1	23.8.21	27.8.21																																																				
60060	Omítky a potěry 1 Stanice dusíku	3	2	1	23.8.21	3.9.21																																																				
60090	ZÍDKY PLOTY A ZÁBRADLÍ 1 Stanice dusíku	3	1	1	30.8.21	3.9.21																																																				
60095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 Stanice dusíku	1	1	1	6.9.21	10.9.21																																																				
NN venk. rozvody																																																										
70005	Zemní práce, bourání 1 NN venk. rozvody	9	1	2	19.4.21	23.4.21																																																				
70030	PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 NN venk. rozvody	2	1	1	26.4.21	30.4.21																																																				
70060	Vlastní konstrukce 1 NN venk. rozvody	2	2	1	3.5.21	14.5.21																																																				
70095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 NN venk. rozvody	1	1	1	17.5.21	21.5.21																																																				
Sděl. rozv. ven.																																																										
80005	Zemní práce, bourání 1 Sděl. rozv. ven.	9	1	2	19.4.21	23.4.21																																																				
80030	PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 Sděl. rozv. ven.	5	1	1	26.4.21	30.4.21																																																				
80060	Vlastní konstrukce 1 Sděl. rozv. ven.	5	2	2	3.5.21	14.5.21																																																				
80095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 Sděl. rozv. ven.	1	1	1	17.5.21	21.5.21																																																				
90005	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 Oplocení	3	1	1	26.7.21	30.7.21																																																				
90060	Omítky a potěry 1 Oplocení	9	2	1	2.8.21	13.8.21																																																				

Činnost: kritická - ■■■, zpožděná - ■■■, s rezervou - ■■■, rezerva - |---|, milník - ⊕, vynučený termín - ▶

