


## Ekonomické zhodnocení

### Odvoz a předání osobě oprávněné - V1 - Skládka - Harmonogram



**Příloha 4.1**









ID	Kód WBS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Náklady	říjen 2018	listopad 2018	prosinec 2018	leden 2019
							28 30 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29	01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 02 04 06 08		
73	H.7	Naložení a odvoz SDO	12,5 dny	30.10.18	11.11.18	2 638,16 Kč		Kontejner - 6m3		
74	H.8	Naložení a odvoz Dřevní odpad	4,5 dny	08.11.18	12.11.18	5 484,07 Kč		Kontejner - 10m3		
75	H.9	Naložení a odvoz Železný odpad	15,5 dny	30.10.18	14.11.18	5 060,00 Kč		Kontejner - 15m3		
76	H.10	Naložení a odvoz NO	6,25 dny	06.11.18	12.11.18	12 080,95 Kč		Kontejner - 9,5m3		
77	H.11	Demolice konstrukce těžkou mechanizací	3 dny	14.11.18	18.11.18	64 200,00 Kč		Demolice - 2 dělník, 1 řidič		
78	H.12	Naložení a odvoz stavební suti	1 den	18.11.18	19.11.18	61 136,97 Kč		Nákladní automobil - VOLVO FMX 8X6		
79	I	<b>Garáže s sklady ŽB základry</b>	<b>2 dny</b>	<b>18.11.18</b>	<b>20.11.18</b>	<b>160 033,40 Kč</b>				
80	I.1	Demolice ŽB základů a betonových podlah těžkou mechanizací	1 den	18.11.18	19.11.18	23 400,00 Kč		Demolice - 2 dělník, 1 řidič		
81	I.2	Naložení a odvoz stavební suti základů	1 den	19.11.18	20.11.18	136 633,40 Kč		Nákladní automobil - VOLVO FMX 8X6		
82	I.3	<i>Konec demolice - Objekt 18 - Garáže a sklady</i>	<i>0 dny</i>	<i>20.11.18</i>	<i>20.11.18</i>	<i>0,00 Kč</i>		20.11.		
83	J	<b>Údržba 2.NP</b>	<b>6,13 dny</b>	<b>14.11.18</b>	<b>21.11.18</b>	<b>56 500,00 Kč</b>				
84	J.1	Odstranění vnitřního vybavení	2 dny	14.11.18	16.11.18	17 500,00 Kč		Dekonstrukce - 5 dělník		
85	J.2	Odstranění klempířských kcí	1 den	16.11.18	18.11.18	9 500,00 Kč		Dekonstrukce - 5 dělník		
86	J.3	Odstranění výplní otvorů	2 dny	18.11.18	20.11.18	17 500,00 Kč		Dekonstrukce - 5 dělník		
87	J.4	Odstranění nášlapných vrstev	0,13 dny	20.11.18	20.11.18	2 500,00 Kč		Dekonstrukce - 5 dělník		
88	J.5	Odstranění střešní konstrukce	1 den	20.11.18	21.11.18	9 500,00 Kč		Dekonstrukce - 5 dělník		
89	K	<b>Údržba 1.NP</b>	<b>11,13 dny</b>	<b>13.11.18</b>	<b>25.11.18</b>	<b>51 106,78 Kč</b>				
90	K.1	Odstranění vnitřního vybavení	1 den	21.11.18	22.11.18	9 500,00 Kč		Dekonstrukce - 5 dělník		
91	K.2	Odstranění výplní otvorů	3 dny	22.11.18	25.11.18	25 500,00 Kč		Dekonstrukce - 5 dělník		
92	K.3	Odstranění nášlapných vrstev	0,13 dny	25.11.18	25.11.18	2 500,00 Kč		Dekonstrukce - 5 dělník		
93	K.4	Naložení a odvoz SDO	8 dny	13.11.18	22.11.18	2 669,28 Kč		Kontejner - 9,5m3		
94	K.5	Naložení a odvoz Dřevní odpad	7,5 dny	18.11.18	25.11.18	1 980,50 Kč		Kontejner - 6m3		
95	K.6	Naložení a odvoz Železný odpad	3,13 dny	22.11.18	25.11.18	1 930,00 Kč		Kontejner - 9,5m3		
96	K.7	Naložení a odvoz NO	0,63 dny	20.11.18	21.11.18	7 027,00 Kč		Kontejner - 9,5m3		
97	L	<b>Údržba ŽB skelet + základry</b>	<b>4,75 dny</b>	<b>25.11.18</b>	<b>30.11.18</b>	<b>444 969,87 Kč</b>				
98	L.1	Demolice budovy těžkou mechanizací	2 dny	25.11.18	27.11.18	43 800,00 Kč		Demolice - 2 dělník, 1 řidič		
99	L.2	Naložení a odvoz stavební suti	1 den	27.11.18	28.11.18	279 383,77 Kč		Nákladní automobil - VOLVO FMX 8X6		
100	L.3	Demolice ŽB základů a betonových podlah těžkou mechanizací	0,75 dny	28.11.18	29.11.18	18 300,00 Kč		Demolice - 2 dělník, 1 řidič		
101	L.4	Naložení a odvoz stavební suti základů a desek	1 den	29.11.18	30.11.18	103 486,10 Kč		Nákladní automobil - VOLVO FMX 8X6		
102	L.5	<i>Konec demolice - Objekt 17a - Údržba</i>	<i>0 dny</i>	<i>30.11.18</i>	<i>30.11.18</i>	<i>0,00 Kč</i>		30.11.		
103	M	<b>Oplocení - ŽB</b>	<b>2,5 dny</b>	<b>29.11.18</b>	<b>01.12.18</b>	<b>60 000,00 Kč</b>				
104	M.1	Demolice betonové výplně plotu	0,5 dny	29.11.18	29.11.18	13 200,00 Kč		Demolice - 2 dělník, 1 řidič		
105	M.2	Demolice ocelových I nosníků	1 den	29.11.18	30.11.18	23 400,00 Kč		Demolice - 2 dělník, 1 řidič		
106	M.3	Demolice ŽB základů těžkou mechanizací	1 den	30.11.18	01.12.18	23 400,00 Kč		Demolice - 2 dělník, 1 řidič		
107	N	<b>Oplocení - pletivo</b>	<b>4,75 dny</b>	<b>01.12.18</b>	<b>06.12.18</b>	<b>105 900,00 Kč</b>				
108	N.1	Demontáž vrat	0,5 dny	01.12.18	02.12.18	13 200,00 Kč		Demolice - 2 dělník, 1 řidič		













Projekt: Demoliční fáze ČZU FTZ  
Datum: 29.12. 20

Úkol  
Rozdělení  
Mílník  
Souhrmný

 Souhrn projektu  
 Neaktivní úkol  
 Neaktivní mílník  
 Neaktivní souhrn

 Ruční úkol  
 Pouze s dobou trvání  
 Ruční úkoly zahrnuté v souhrmném úkolu  
 Ruční souhrn

 Pouze zahájení  
 Pouze s datem dokončení  
 Vnější úkoly  
 Vnější mílník

 Konečný termin  
 Kritický  
 Kritické rozdělení  
 Průběh

 Průběh ručně zadaného úkolu  
  
  