


## Ekonomické zhodnocení

### Recyklace mimo stavbu - V3 - Recyklační centrum - Harmonogram



**Příloha 6.1**

ID	Kód WBS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Pevné náklady	říjen 2018														listopad 2018														prosinec 2018														leden 2019													
							26	28	30	02	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	01	03	05	07	09	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	01	03	05	07	09	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	02	04	06	08	10	12	14
0		<b>Demoliční fáze ČZU FTZ</b>	<b>75,13 dny</b>	<b>01.10. 18</b>	<b>16.12. 18</b>	<b>0,00 Kč</b>																																																								
1	<b>A</b>	<b>Zařízení staveniště</b>	<b>16 dny</b>	<b>01.10. 18</b>	<b>16.10. 18</b>	<b>0,00 Kč</b>																																																								
2	A.1	Zahájení etapy SEO	0 dny	01.10. 18	01.10. 18	0,00 Kč																																																								
3	A.2	Převzetí staveniště	1 den	01.10. 18	01.10. 18	20 900,00 Kč																																																								
4	A.3	Vytyčení staveniště	1 den	01.10. 18	01.10. 18	62 700,00 Kč																																																								
5	A.4	Oplocení staveniště	1 den	02.10. 18	02.10. 18	180 000,00 Kč																																																								
6	A.5	Vytvoření podkladu zařízení staveniště	1 den	03.10. 18	03.10. 18	25 000,00 Kč																																																								
7	A.6	Vybudování zařízení staveniště	2 dny	04.10. 18	05.10. 18	75 000,00 Kč																																																								
8	A.7	Zábor komunikace	1 den	05.10. 18	05.10. 18	16 000,00 Kč																																																								
9	A.8	Napojení ZS - Vytyčení přípojky kanalizace	1 den	06.10. 18	06.10. 18	15 000,00 Kč																																																								
10	A.9	Napojení ZS - Výkop rýh přípojky kanalizace	1 den	07.10. 18	07.10. 18	5 800,00 Kč																																																								
11	A.10	Napojení ZS - Příložné pažení a rozeprání stěn rýh hloubky do 2 m	2 dny	08.10. 18	09.10. 18	5 000,00 Kč																																																								
12	A.11	Napojení ZS - Pískové lože pro přípojku kanalizace	1 den	09.10. 18	09.10. 18	4 800,00 Kč																																																								
13	A.12	Napojení ZS - Pokládka potrubí a výstražné fólie	2 dny	10.10. 18	11.10. 18	4 800,00 Kč																																																								
14	A.13	Napojení zařízení staveniště na kanalizaci	1 den	12.10. 18	12.10. 18	3 500,00 Kč																																																								
15	A.14	Napojení ZS - Pískový zásep rýh přípojky kanalizace a odstranění příložného pažení	2 dny	13.10. 18	14.10. 18	5 000,00 Kč																																																								
16	A.15	Napojení ZS - Zásep rýh přípojky kanalizace hutněný	2 dny	15.10. 18	16.10. 18	3 500,00 Kč																																																								
17	A.16	Napojení ZS - Vytyčení přípojky vodovodu	1 den	07.10. 18	07.10. 18	15 000,00 Kč																																																								
18	A.17	Napojení ZS - Výkop rýh přípojky vodovodu	2 dny	08.10. 18	09.10. 18	5 800,00 Kč																																																								
19	A.18	Napojení ZS - Příložné pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 2 m	2 dny	09.10. 18	10.10. 18	3 600,00 Kč																																																								
20	A.19	Napojení ZS - Pískové lože pro přípojku vodovodu	1 den	11.10. 18	11.10. 18	4 800,00 Kč																																																								
21	A.20	Napojení ZS - Pokládka potrubí, včetně osazení vodoměru a položení výstražné fólie	2 dny	12.10. 18	13.10. 18	5 000,00 Kč																																																								
22	A.21	Napojení zařízení staveniště na vodovod	1 den	14.10. 18	14.10. 18	3 500,00 Kč																																																								
23	A.22	Napojení ZS -Pískový zásep rýh přípojky vodovodu a odstranění příložného pažení	2 dny	15.10. 18	16.10. 18	3 800,00 Kč																																																								
24	A.23	Napojení ZS - Zásep rýh přípojky vodovodu hutněný	1 den	16.10. 18	16.10. 18	2 800,00 Kč																																																								
25	A.24	Napojení ZS - Hlavní rozvaděč	1 den	07.10. 18	07.10. 18	2 500,00 Kč																																																								
26	A.25	Napojení ZS - Vedení elektro	2 dny	08.10. 18	09.10. 18	5 000,00 Kč																																																								
27	A.26	Montáž provizorních dopravních značek a osvětlení	1 den	10.10. 18	10.10. 18	62 700,00 Kč																																																								
28	A.27	Čerpání vody na dopravní výšku do 10m	3 dny	11.10. 18	13.10. 18	21 000,00 Kč																																																								
29	A.28	Dokončení ZS	0 dny	16.10. 18	16.10. 18	0,00 Kč																																																								
30	<b>B</b>	<b>Kácení dřevin</b>	<b>10 dny</b>	<b>17.10. 18</b>	<b>26.10. 18</b>	<b>0,00 Kč</b>																																																								
31	B.1	Zřízení ochrany stromů	3 dny	17.10. 18	19.10. 18	0,00 Kč																																																								
32	B.2	Odstranění křovin a stromů	3 dny	20.10. 18	22.10. 18	0,00 Kč																																																								
33	B.3	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů.	2 dny	23.10. 18	24.10. 18	0,00 Kč																																																								
34	B.4	Zpracování dřeva	2 dny	25.10. 18	26.10. 18	0,00 Kč																																																								
35	B.5	Konec kácení dřevin	0 dny	26.10. 18	26.10. 18	0,00 Kč																																																								















únor 2019						březen 2019						duben 2019						květen 2019						červen 2019						červenec 2019																																																																	
14.	16.	18.	20.	22.	24.	26.	28.	30.	01.	03.	05.	07.	09.	11.	13.	15.	17.	19.	21.	23.	25.	27.	01.	03.	05.	07.	09.	11.	13.	15.	17.	19.	21.	23.	25.	27.	29.	31.	02.	04.	06.	08.	10.	12.	14.	16.	18.	20.	22.	24.	26.	28.	30.	02.	04.	06.	08.	10.	12.	14.	16.	18.	20.	22.	24.	26.	28.	30.	01.	03.	05.	07.	09.	11.	13.	15.	17.	19.	21.	23.	25.	27.	29.	01.	03.	05.	07.	09.	11.	13.	15.	17.	19.	21.	23.
2m3																																																																																															
12m3																																																																																															
MAN 26.414 FNL - HR																																																																																															





Projekt: Demoliční fáze ČZU FTZ  
Datum: 29.12. 20

Úkol  
Rozdělení  
Mílník  
Souhrmný

 Souhrn projektu  
 Neaktivní úkol  
 Neaktivní mílník  
 Neaktivní souhrn

 Ruční úkol  
 Pouze s dobou trvání  
 Ruční úkoly zahrnuté v souhrmném úkolu  
 Ruční souhrn

 Pouze zahájení  
 Pouze s datem dokončení  
 Vnější úkoly  
 Vnější mílník

 Konečný termin  
 Kritický  
 Kritické rozdělení  
 Průběh

 Průběh ručně zadaného úkolu  
  
  