

ID	Režim úkolu	Text1	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Náklady	2020												2021				2022				2023				2024				2025				2026	
								IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.			
1			Apartment house Turnov	75,25 měs	31.03. 20	05.01. 26	22 161 708,00 Kč																																		
2			Pre-investment phase	37,25 měs	31.03. 20	06.02. 23	714 301,00 Kč																																		
3			Land acquisition	0 měs	31.03. 20	31.03. 20	300 000,00 Kč																																		
4		VF1	Contract preparation	2 měs	31.03. 20	25.05. 20	14 286,00 Kč																																		
5		VF2	Architectural study	2 měs	26.05. 20	20.07. 20	185 721,00 Kč																																		
6			Break, inaction on the project	22 měs	21.07. 20	28.03. 22	0,00 Kč																																		
7		VF3	Documentation for zoning proceeding	2 měs	29.03. 22	23.05. 22	214 294,00 Kč																																		
8			Zooning proceeding	9,25 měs	24.05. 22	06.02. 23	0,00 Kč																																		
9			Consultation with DOSS	4 měs	24.05. 22	12.09. 22	0,00 Kč																																		
10			Decision on the zooning proceeding	105 d	13.09. 22	06.02. 23	0,00 Kč																																		
11			Decision on the zooning proceeding in the legal force	0 d	06.02. 23	06.02. 23	0,00 Kč																																		
12			Investment phase - stage of preparation	17,25 měs	07.02. 23	03.06. 24	771 458,00 Kč																																		
13		VF4	Documentation for construction proceeding	3 měs	07.02. 23	01.05. 23	314 298,00 Kč																																		
14			Construction proceeding	11,25 měs	02.05. 23	11.03. 24	0,00 Kč																																		
15			Consultation with DOSS	6 měs	02.05. 23	16.10. 23	0,00 Kč																																		
16			Decision on the construction proceeding	105 d	17.10. 23	11.03. 24	0,00 Kč																																		
17			Decision on the construction proceeding - in the legal force	0 d	11.03. 24	11.03. 24	0,00 Kč																																		
18		VF5	Documentation of the construction execution	3 měs	12.03. 24	03.06. 24	457 160,00 Kč																																		
19			Investment phase - stage of construction	19,75 měs	04.06. 24	08.12. 25	20 675 949,00 Kč																																		
20			Selection of the contractor	2 měs	04.06. 24	29.07. 24	0,00 Kč																																		
21			Construction	17,75 měs	30.07. 24	08.12. 25	20 675 949,00 Kč																																		
22		SO 00	Field preparation	1 měs	30.07. 24	26.08. 24	358 567,00 Kč																																		
23		SO 04	Connection	1 měs	20.08. 24	16.09. 24	91 015,00 Kč																																		
24		SO 01	Residential building	16 měs	17.09. 24	08.12. 25	15 176 700,00 Kč																																		
25		SO 05	Internal connection	1 měs	16.09. 25	13.10. 25	151 110,00 Kč																																		
26		SO 02	Access gate	14 d	14.10. 25	31.10. 25	50 000,00 Kč																																		
27		SO 03	Parking area	1 měs	14.10. 25	10.11. 25	73 840,00 Kč																																		
28		VF8	Author and technical supervisor	355 d	30.07. 24	08.12. 25	242 866,00 Kč																																		
29			NUS (Side costs - building location)	355 d	30.07. 24	08.12. 25	636 049,00 Kč																																		
30			Other costs	355 d	30.07. 24	08.12. 25	397 531,00 Kč																																		
31			Reserve	355 d	30.07. 24	08.12. 25	3 180 246,00 Kč																																		
32			Completion activity	355 d	30.07. 24	08.12. 25	318 025,00 Kč																																		
33			Operation phase (final approval)	1 měs	09.12. 25	05.01. 26	0,00 Kč																																		

Projekt: Apartment house Turnov
Datum: 23.10. 21

Úkol		Neaktivní milník		Pouze zahájení		Kritické rozdělení
Rozdělení		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení		Průběh
Milník		Ruční úkol		Vnější úkoly		Průběh ručně zadaného úkolu
Souhrnný		Pouze s dobou trvání		Vnější milník		
Souhrn projektu		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Konečný termín		
Neaktivní úkol		Ruční souhrn		Kritický		