



28.12.17

Objekt B

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y č. 1 - 6									
						Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F				
101	PŘIPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE	0	0	0	0	0	20.11.17	20.11.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1100	Objekt B	0	0	0	0	0	25.11.17	25.11.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	0	1	0	0	0	20.11.17	20.11.17	0	x 2	101	0	0	0	0	0	0	0
1200	Objekt B	0	0	0	0	0	25.11.17	25.11.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	0	0	0	0	0	20.11.17	27.11.17	0	x 2	101	0	0	0	0	0	0	0
9600	Objekt B	0	0	1	0	0	0.0.0	25.11.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410	PODKLAD VRST DOČAS PLOCH	0	1	0	0	0	27.11.17	27.11.17	0	5	101	0	x 5	201	0	3	409	0
5601	Objekt B	0	0	0	0	0	2.12.17	2.12.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411	PLOCHA ZE SILNIČ PANELŮ	0	1	0	0	0	27.11.17	27.11.17	0	5	201	0	3	409	0	x 2	410	0
5801	Objekt B	0	0	0	0	0	2.12.17	2.12.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	PODZEMNÍ STĚNY	0	7	0	0	0	27.11.17	27.11.17	0	2	410	0	x 2	411	0	0	0	0
2301	Objekt B	0	1	0	0	0	13.1.18	13.1.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	0	4	0	0	0	2.1.18	2.1.18	0	2	101	0	2	201	0	x 5	412	25
1300	Objekt B	0	0	0	0	0	27.1.18	27.1.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
459	OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE	0	0	0	0	0	20.11.17	26.2.18	0	x 2	101	0	2	409	0	0	0	0
9700	Objekt B	0	0	14	0	0	0.0.0	24.2.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
469	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	0	0	0	1	0	20.11.17	5.3.18	0	x 2	409	0	2	459	0	0	0	0
9790	Objekt B	0	0	15	0	0	0.0.0	3.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501	PAŽENÍ	0	2	0	0	0	8.1.18	8.1.18	0	x 7	451	0	0	0	0	0	0	0
1500	Objekt B	0	0	0	0	0	20.1.18	20.1.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502	VRTY PRO INJEKTÁŽ	0	6	0	0	0	8.1.18	8.1.18	0	5	101	0	5	201	0	3	451	0
2600	Objekt B	0	0	0	0	0	17.2.18	17.2.18	0	3	409	0	x 2	501	0	0	0	0
601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	4	0	0	0	2.1.18	12.3.18	0	x 2	451	0	2	469	0	0	0	0
1600	Objekt B	0	0	10	0	0	27.1.18	7.4.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602	ČERPÁNÍ VODY	0	1	1	0	0	22.1.18	26.2.18	0	2	101	0	x 4	451	0	0	0	0
1101	Objekt B	0	0	5	0	0	27.1.18	3.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
701	NÁSYPY A SKLÁDKY	0	4	0	0	0	2.1.18	12.3.18	0	2	101	0	2	201	0	2	451	0
1700	Objekt B	0	0	10	0	0	27.1.18	7.4.18	0	2	409	0	x 2	601	0	0	0	0
702	ZPEVNĚVÁNÍ HORNIN,KONSTR	0	4	0	0	0	5.2.18	5.2.18	0	3	451	0	3	501	0	x 5	502	0
2801	Objekt B	0	0	0	0	0	3.3.18	3.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
703	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY	0	2	0	0	0	19.2.18	19.2.18	0	5	412	0	x 4	702	0	0	0	0
6301	Objekt B	0	1	0	0	0	3.3.18	3.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
802	POLŠTĚR ZÁKLADŮ	0	0	5	0	0	29.1.18	9.4.18	0	5	201	0	5	451	0	5	501	0
2700	Objekt B	0	0	10	0	0	27.1.18	7.4.18	0	4	601	0	x 4	701	0	0	0	0
859	PŘESUN HMOT TE 0	0	0	8	0	0	8.1.18	5.3.18	0	2	409	0	2	459	0	2	469	0
9900	Objekt B	0	0	8	0	0	6.1.18	3.3.18	0	x 2	501	0	0	0	0	0	0	0
900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0	0	0	4	0	0	2.1.18	19.3.18	0	2	409	0	2	459	0	2	469	0
9000	Objekt B	0	0	11	0	0	30.12.17	17.3.18	0	x 2	601	0	0	0	0	0	0	0
1352	VRTY PRO PILOTY	0	1	0	0	0	26.2.18	26.2.18	0	3	451	0	3	502	0	4	602	0
2601	Objekt B	0	0	0	0	0	3.3.18	3.3.18	0	5	410	0	x 4	703	0	0	0	0
1402	PILOTY	0	1	0	0	0	26.2.18	26.2.18	0	3	409	0	3	459	0	3	501	0
2201	Objekt B	0	1	0	0	0	3.3.18	3.3.18	0	5	411	0	x 2	1352	0	0	0	0
1452	ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY	0	0	5	0	0	3.3.18	9.4.18	0	5	409	0	5	459	0	5	501	0
2101	Objekt B	0	0	5	0	0	3.3.18	7.4.18	0	3	802	0	x 5	1352	0	0	0	0
1656	PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ	0	1	0	0	0	5.3.18	5.3.18	0	3	501	0	3	859	0	2	410	0
9901	Objekt B	0	0	0	0	0	10.3.18	10.3.18	0	x 1	1402	0	0	0	0	0	0	0
1657	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD	0	2	0	0	0	5.3.18	5.3.18	0	4	900	0	5	702	0	1	1402	0
7111	Objekt B	0	0	0	0	0	17.3.18	17.3.18	0	x 2	1656	0	0	0	0	0	0	0
1704	PODKLAD LEŽ KANALIZACE	0	0	0	0	0	12.3.18	2.4.18	0	5	201	0	5	451	0	5	501	0
4501	Objekt B	0	0	3	0	0	10.3.18	31.3.18	0	5	412	0	x 5	1402	0	0	0	0
1757	KANALIZACE LEŽATÁ	0	0	0	0	0	12.3.18	2.4.18	0	4	859	0	5	412	0	5	1352	0
7211	Objekt B	0	0	3	0	0	10.3.18	31.3.18	0	x 5	1402	0	5	1704	0	0	0	0
1758	ZÁKLADY	0	4	0	0	0	12.3.18	12.3.18	0	5	451	0	5	409	0	5	469	0
2701	Objekt B	0	1	0	0	0	7.4.18	7.4.18	0	5	501	0	x 3	1657	1	0	0	0
1801	ODPAŽENÍ	0	0	0	0	0	16.4.18	28.5.18	0	5	412	0	5	702	0	x 5	1758	0
1501	Objekt B	0	0	6	0	0	14.4.18	26.5.18	0	5	703	0	5	1757	0	0	0	0
1900	OSTATNÍ PRÁCE ZAKLÁDÁNÍ	0	0	7	0	0	29.1.18	28.5.18	0	x 3	701	0	3	900	0	2	602	0
9001	Objekt B	0	0	17	0	0	27.1.18	26.5.18	0	2	410	0	0	0	0	0	0	0
2103	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ	0	7	0	0	0	2.4.18	2.4.18	0	5	1402	0	x 5	1758	0	5	703	0
3102	Objekt B	0	1	0	0	0	19.5.18	19.5.18	0	5	1657	0	5	1757	0	0	0	0
2203	ZDI ŠACHET A ŠACHTIC	0	0	6	0	0	16.4.18	4.6.18	0	5	702	0	5	1452	0	x 5	1758	0
3202	Objekt B	0	1	7	0	0	14.4.18	2.6.18	0	5	1657	0	5	1704	0	0	0	0
2253	SLOUPY SPODNÍ STAVBY	0	7	0	0	0	2.4.18	2.4.18	0	5	702	0	5	1352	0	5	1402	0
3302	Objekt B	0	1	0	0	0	19.5.18	19.5.18	0	5	1758	0	x 2	2103	0	0	0	0
2303	JÍMKY A PODLAHOVĚ VPUSTI	0	0	0	0	0	12.3.18	23.7.18	0	5	802	0	4	602	0	x 5	703	0
3802	Objekt B	0	1	19	0	0	10.3.18	21.7.18	0	5	1704	0	5	1757	0	0	0	0



28.12.17

Objekt B

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsané červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6								
						Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na	Čas.h./ F	Druh na	Čas.h./ F	Druh na	Čas.h./ F			
2354	SCHODIŠTĚ SUTERÉN	0	7	3	0	9.4.18	14.5.18	0	5	1452	0	5	1657	0	4	1900	0
4302	Objekt B	0	1	5	0	26.5.18	30.6.18	0	3	2103	1	x 3	2253	1	0	0	0
2404	STROP SUTERÉN	0	7	0	0	9.4.18	9.4.18	0	5	1452	0	5	1757	0	4	1801	0
4102	Objekt B	0	1	0	0	26.5.18	26.5.18	0	3	2103	1	x 3	2253	1	0	0	0
2458	DOMOVNÍ ŠACHTYCE ZTI	0	0	0	1	28.5.18	23.7.18	0	5	1452	0	5	1704	0	5	1757	0
8902	Objekt B	0	0	8	0	26.5.18	21.7.18	0	x 5	2103	0	3	2303	0	0	0	0
2506	VYSPRAVENÍ,ZATŘENÍ ZDIVA	0	0	0	0	28.5.18	16.7.18	0	5	412	0	5	1758	0	5	703	0
6202	Objekt B	0	0	7	0	26.5.18	14.7.18	0	x 5	2103	0	3	2203	0	0	0	0
2607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI	0	1	0	0	28.5.18	16.7.18	0	4	602	0	5	412	0	5	1657	0
7112	Objekt B	0	0	7	0	2.6.18	21.7.18	0	x 5	2103	0	5	2506	0	0	0	0
2653	IZOL PŘÍZDÍVKY A OBKLADY	0	1	0	0	4.6.18	23.7.18	0	5	1657	0	4	1656	0	5	2103	0
3402	Objekt B	0	0	7	0	9.6.18	28.7.18	0	5	2506	0	x 5	2607	0	0	0	0
2702	TRATIVODY	0	0	1	0	11.6.18	6.8.18	0	5	802	0	5	1452	0	5	1801	0
2102	Objekt B	0	0	8	0	9.6.18	4.8.18	0	5	2607	0	x 5	2653	0	0	0	0
2751	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU	0	1	0	0	11.6.18	30.7.18	0	5	701	0	5	1801	0	5	2404	0
1702	Objekt B	0	0	7	0	16.6.18	4.8.18	0	5	2607	0	x 5	2653	0	0	0	0
2809	MONTÁŽ JEŘABOVÉ DRAHY	0	0	7	16.4.18	11.6.18	0	5	701	0	5	502	0	5	411	0	0
9492	Objekt B	0	0	8	14.4.18	9.6.18	0	5	412	0	x 5	1801	0	0	0	0	0
2859	PŘESUN HMOT SUTERÉN	0	0	12	12.3.18	23.7.18	0	5	502	0	3	859	0	3	411	0	0
9902	Objekt B	0	0	19	10.3.18	21.7.18	0	x 3	1656	0	2	2303	0	0	0	0	0
2900	OSTATNÍ PRÁCE SPOD STAV	0	2	0	0	28.5.18	28.5.18	0	3	601	0	3	900	0	3	1352	0
9002	Objekt B	0	0	0	0	9.6.18	9.6.18	0	3	1900	0	x 5	2404	0	0	0	0
3103	ZDI NOSNÉ	0	5	0	0	4.6.18	4.6.18	0	5	2103	0	5	2203	0	3	2354	0
3103	Objekt B	0	1	0	0	7.7.18	7.7.18	0	5	2404	0	x 5	2900	0	0	0	0
3203	STĚNY NOSNÉ MONTOVANÉ	0	0	2	0	4.6.18	6.8.18	0	5	2203	0	5	2253	0	x 5	2404	0
3403	Objekt B	0	0	9	0	2.6.18	4.8.18	0	5	2809	0	4	2859	0	0	0	0
3303	SLOUPY A PILÍŘE	0	0	9	0	4.6.18	6.8.18	0	5	1352	0	5	1402	0	5	2253	0
3303	Objekt B	0	1	9	0	2.6.18	4.8.18	0	x 5	2404	0	5	2809	0	0	0	0
3404	STROPY	0	8	0	0	11.6.18	11.6.18	0	5	2354	0	5	2809	0	x 3	3103	1
4103	Objekt B	0	1	0	0	4.8.18	4.8.18	0	4	3203	0	4	3303	0	0	0	0
3504	SCHODIŠTĚ	0	8	0	0	11.6.18	11.6.18	0	5	2203	0	5	2354	0	5	2809	0
4303	Objekt B	0	1	0	0	4.8.18	4.8.18	0	3	3103	0	x 2	3404	0	0	0	0
3606	OBKL BETONU DESKAMI VNIT	0	0	0	0	13.8.18	17.9.18	0	5	2404	0	5	3103	-1	5	3203	-1
6103	Objekt B	0	0	5	0	11.8.18	15.9.18	0	5	3404	-2	x 5	3504	-1	0	0	0
3656	OBKL BETONU DESKAMI VNĚJ	0	0	1	0	13.8.18	22.10.18	0	5	2103	0	5	2404	0	5	3103	-1
6203	Objekt B	0	0	10	0	11.8.18	20.10.18	0	5	3203	-1	x 5	3404	-1	0	0	0
3703	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	0	0	0	0	18.6.18	13.8.18	0	5	2303	0	5	2404	0	5	2458	0
3803	Objekt B	0	1	8	0	16.6.18	11.8.18	0	3	2702	0	x 3	2751	0	0	0	0
3757	TESAŘI STĚNY A STROPY	0	0	0	0	13.8.18	10.9.18	0	5	2751	0	5	3103	-1	5	3203	-1
7623	Objekt B	0	0	4	0	11.8.18	8.9.18	0	5	3303	-1	x 5	3404	-2	0	0	0
3809	OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR	0	1	7	0	18.6.18	24.9.18	0	5	2809	0	7	3103	-1	7	3203	-1
9443	Objekt B	0	0	14	0	23.6.18	29.9.18	0	x 7	3404	-2	3	3703	0	0	0	0
3859	PŘESUN HMOT TE 3	0	9	2	0	4.6.18	23.7.18	0	3	1656	0	3	2303	0	3	2458	0
9903	Objekt B	0	0	7	0	4.8.18	22.9.18	0	3	2859	0	x 2	3103	0	0	0	0
3900	OSTATNÍ PRÁCE TE 3	0	2	0	0	23.7.18	24.9.18	0	5	1900	0	3	2506	0	3	2607	0
9003	Objekt B	0	0	9	0	4.8.18	6.10.18	0	3	2900	0	x 4	3504	0	0	0	0
4107	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV	0	0	0	0	13.8.18	1.10.18	0	5	2809	0	5	3203	0	x 5	3404	0
7624	Objekt B	0	0	7	0	11.8.18	29.9.18	0	5	3757	0	5	3809	0	0	0	0
4157	OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ	0	0	0	0	13.8.18	1.10.18	0	5	2809	0	5	3103	0	5	3303	0
7684	Objekt B	0	0	7	0	11.8.18	29.9.18	0	x 5	3404	0	5	3809	0	0	0	0
4203	ZDI NADSTŘEŠNÍ	0	0	0	0	13.8.18	1.10.18	0	5	3103	0	5	3203	0	5	3404	0
3104	Objekt B	0	0	7	0	11.8.18	29.9.18	0	x 5	3504	0	5	3809	0	0	0	0
4259	ÚPRAVY VĚTRACÍCH OTVORŮ	0	0	0	0	13.8.18	1.10.18	0	5	3404	0	x 5	3504	0	5	3703	0
9594	Objekt B	0	0	7	0	11.8.18	29.9.18	0	5	3809	0	3	4203	0	0	0	0
4307	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH	0	1	0	0	13.8.18	1.10.18	0	x 5	3404	0	5	3606	0	5	3809	0
7134	Objekt B	0	0	7	0	18.8.18	6.10.18	0	3	4203	0	3	4259	0	0	0	0
4356	NÁSYPY A MAZANINY STŘECH	0	0	-1	0	20.8.18	15.10.18	0	5	3606	0	5	3809	0	5	4203	0
6304	Objekt B	0	1	8	0	18.8.18	13.10.18	0	5	4259	0	x 5	4307	0	0	0	0
4409	DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ	0	0	0	0	20.8.18	15.10.18	0	5	3809	0	5	4203	0	3	4259	0
9534	Objekt B	0	0	8	0	18.8.18	13.10.18	0	x 3	4307	0	3	4356	0	0	0	0
4457	KANALIZACE STŘEŠNÍ PRVKY	0	0	1	0	13.8.18	15.10.18	0	5	3809	0	x 3	4107	0	3	4157	0
7214	Objekt B	0	0	9	0	11.8.18	13.10.18	0	5	4203	0	3	4259	0	0	0	0
4507	STROJNÍ VYBAVENÍ VZT	0	0	0	0	20.8.18	15.10.18	0	5	4203	0	5	4259	0	x 5	4307	0
7694	Objekt B	0	0	8	0	18.8.18	13.10.18	0	5	4356	0	3	4409	0	0	0	0
4557	HROMOSVOD STŘEŠNÍ ČÁST	0	0	1	2	20.8.18	22.10.18	0	5	3656	0	5	4107	0	5	4203	0
7454	Objekt B	0	0	9	0	25.8.18	27.10.18	0	3	4307	0	x 3	4356	0	0	0	0



28.12.17

Objekt B

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsané červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin.			RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě . 1 - 6									
		% dokončení	T.přest.	Doba Rezerva		Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh činnost	na Čas.h./ F	Druh činnost	na Čas.h./ F	Druh činnost	na Čas.h./ F				
4607	TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA		0	0	0	20.8.18	15.10.18	0	5	3809	0	5	4107	0	5	4157	0	
7664	Objekt B	0	0	8		18.8.18	13.10.18	0	5	4203	0	x3	4409	0	0	0	0	
4657	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY		0	0	0	20.8.18	15.10.18	0	5	4157	0	x3	4307	0	3	4356	0	
7674	Objekt B	0	0	8		18.8.18	13.10.18	0	3	4409	0	3	4457	0	0	0	0	
4707	ZASKLÍVÁNÍ STŘEŠ OKEN		0	0	0	20.8.18	15.10.18	0	5	4107	0	5	4157	0	4	4457	0	
7874	Objekt B	0	0	8		18.8.18	13.10.18	0	x5	4607	0	5	4657	0	0	0	0	
4727	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH		0	3	0	20.8.18	15.10.18	0	x3	4356	0	3	4507	0	3	4607	0	
7124	Objekt B	0	0	8		8.9.18	3.11.18	0	3	4657	0	3	4707	0	0	0	0	
4757	TVRDÉ KRYTINY STŘEŠNÍ		0	0	3	20.8.18	12.11.18	0	x3	4409	0	3	4457	0	3	4507	0	
7654	Objekt B	0	0	12		18.8.18	10.11.18	0	3	4657	0	3	4707	0	0	0	0	
4807	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY		0	0	0	10.9.18	19.11.18	0	5	4557	0	5	4607	0	3	4707	0	
7644	Objekt B	0	0	10		8.9.18	16.11.18	0	x3	4727	0	3	4757	0	0	0	0	
4827	NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ		0	0	4	10.9.18	26.11.18	0	3	4107	0	3	4557	0	3	4607	0	
7834	Objekt B	0	0	11		8.9.18	24.11.18	0	5	4657	0	x3	4807	0	0	0	0	
4859	PŘESUN HMOT STŘECHA		0	4	1	13.8.18	1.10.18	0	3	3103	0	3	3504	0	3	3703	0	
9904	Objekt B	0	0	7		8.9.18	27.10.18	0	3	3859	0	x2	4107	0	0	0	0	
4900	OSTATNÍ PRÁCE STŘECHA		0	0	0	13.8.18	8.10.18	0	3	3404	0	3	3504	0	3	3703	0	
9004	Objekt B	0	0	8		11.8.18	6.10.18	0	3	3900	0	x2	4107	0	0	0	0	
5103	PRÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ		0	0	3	0	30.7.18	6.8.18	0	5	2404	0	5	3103	-1	5	3203	-1
3405	Objekt B	0	0	1		18.8.18	25.8.18	0	5	3404	-2	x5	3504	-2	0	0	0	
5127	PRÍČKY A PODHL SÁDROKART		0	4	0	23.7.18	13.8.18	0	5	3103	-1	5	3203	-1	5	3404	-2	
7635	Objekt B	0	0	3		18.8.18	8.9.18	0	x5	3504	-2	4	3757	0	0	0	0	
5153	ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ		0	0	0	13.8.18	10.9.18	0	5	2354	0	5	3103	-2	5	3303	-2	
3105	Objekt B	0	0	4		11.8.18	8.9.18	0	x5	3404	-2	3	3703	0	0	0	0	
5187	SKLOBETON STĚNY A OKNA		0	0	2	13.8.18	1.10.18	0	5	3103	-1	5	3203	-1	5	3404	-2	
7615	Objekt B	0	1	7		11.8.18	29.9.18	0	x5	3504	-2	5	3703	-1	0	0	0	
5204	PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ		0	0	6	18.6.18	6.8.18	0	5	2506	0	5	2607	0	5	2809	0	
4305	Objekt B	0	1	7		16.6.18	4.8.18	0	x5	2751	0	5	2702	0	0	0	0	
5229	POMOCNÉ PŘÍDRŽNÉ PRVKY		0	0	0	13.8.18	13.8.18	0	5	2354	0	5	3203	-1	5	3303	-1	
9565	Objekt B	0	0	0		11.8.18	11.8.18	0	x5	3504	-2	5	5204	-2	0	0	0	
5253	PROSTOR DÍLY MONTOVANÉ		0	0	1	16.7.18	3.9.18	0	5	2303	0	5	2458	0	x5	3103	-1	
3805	Objekt B	0	0	7		14.7.18	1.9.18	0	5	3203	-1	3	3703	0	0	0	0	
5306	VÝPLNĚ OTVORŮ		0	2	0	13.8.18	10.9.18	0	5	3103	-2	5	3404	-2	5	5103	-2	
6405	Objekt B	0	0	4		25.8.18	22.9.18	0	x5	5127	-2	5	5153	-2	0	0	0	
5327	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠT		0	0	0	27.8.18	1.10.18	0	3	5153	0	3	5187	0	3	5204	0	
7675	Objekt B	0	0	5		25.8.18	29.9.18	0	3	5229	0	x3	5306	0	0	0	0	
5357	TRUHLÁŘI OKNA		0	0	0	27.8.18	29.10.18	0	5	3103	-1	5	3203	-1	5	3404	-2	
7665	Objekt B	0	0	9		25.8.18	27.10.18	0	5	3809	-1	x3	5306	0	0	0	0	
5387	ZASKLÍVÁNÍ OKEN,ZÁBRADLÍ		0	0	0	27.8.18	29.10.18	0	3	5187	0	3	5253	0	x3	5306	0	
7875	Objekt B	0	0	9		25.8.18	27.10.18	0	3	5327	0	3	5357	0	0	0	0	
5407	TESAŘI SCHODIŠTĚ DŘEVĚNÉ		0	0	1	20.8.18	24.9.18	0	5	3404	-2	5	3504	-2	x3	5103	0	
7625	Objekt B	0	0	5		18.8.18	22.9.18	0	3	5153	0	3	5229	0	0	0	0	
5422	DROBNÉ ZÁKLADY		0	0	2	6.8.18	17.9.18	0	5	2203	0	5	2404	0	5	2303	0	
2705	Objekt B	0	1	6		4.8.18	15.9.18	0	x3	3404	0	3	3703	0	0	0	0	
5457	INSTAL PREFAB ZABUDOVANÉ		0	0	0	20.8.18	17.9.18	0	x5	5103	-2	3	5153	0	3	5229	0	
7265	Objekt B	0	0	4		18.8.18	15.9.18	0	5	5253	-2	3	5422	0	0	0	0	
5507	KANALIZACE VNITŘNÍ		0	2	1	6.8.18	10.9.18	0	5	1704	0	5	1757	0	5	2458	0	
7215	Objekt B	0	0	5		18.8.18	22.9.18	0	3	5253	0	x4	5457	0	0	0	0	
5527	VODOVOD ROZV A ARMATURY		0	2	0	13.8.18	17.9.18	0	5	2458	0	5	3703	-1	x5	5127	-2	
7225	Objekt B	0	0	5		25.8.18	29.9.18	0	3	5253	0	4	5457	0	0	0	0	
5557	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY		0	0	1	20.8.18	17.9.18	0	5	3703	-1	3	5253	0	x4	5457	0	
7235	Objekt B	0	0	4		18.8.18	15.9.18	0	2	5507	0	2	5527	0	0	0	0	
5587	ZAR PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ		0	0	1	27.8.18	8.10.18	0	5	5253	-2	5	5457	-2	5	5507	-2	
7255	Objekt B	0	0	6		25.8.18	6.10.18	0	x5	5527	-2	5	5557	-2	0	0	0	
5607	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ		0	0	5	0	23.7.18	3.9.18	0	5	3103	-1	5	3203	-1	x5	3404	-1
7335	Objekt B	0	0	6		25.8.18	6.10.18	0	5	3703	-1	3	5253	0	0	0	0	
5627	ARMATURY ÚT		0	1	1	13.8.18	8.10.18	0	x5	3404	-1	5	3703	-1	4	3859	0	
7345	Objekt B	0	0	8		18.8.18	13.10.18	0	3	5253	0	2	5607	0	0	0	0	
5647	OTOPNÁ TĚLESA		0	2	0	27.8.18	29.10.18	0	5	3103	-1	5	3203	-1	5	3404	-1	
7355	Objekt B	0	0	9		8.9.18	10.11.18	0	x5	5357	-2	5	5387	-2	0	0	0	
5657	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ		0	2	2	27.8.18	29.10.18	0	3	5253	0	3	5457	0	5	5607	-2	
7135	Objekt B	0	0	9		8.9.18	10.11.18	0	5	5627	-2	x3	5647	0	0	0	0	
5667	KOTELNY ÚT		0	0	1	0	27.8.18	5.11.18	0	5	2303	0	4	3900	0	5	5422	-2
7315	Objekt B	0	0	10		1.9.18	10.11.18	0	x5	5607	-2	5	5627	-2	0	0	0	
5687	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT		0	1	0	3.9.18	5.11.18	0	3	5422	0	5	5607	-2	5	5627	-2	
7325	Objekt B	0	0	9		8.9.18	10.11.18	0	x3	5647	0	3	5667	0	0	0	0	
5707	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ		0	0	1	0	20.8.18	10.9.18	0	5	3703	-1	5	5103	-2	x5	5127	-2
7455	Objekt B	0	0	3		25.8.18	15.9.18	0	3	5153	0	3	5253	0	0	0	0	

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsané červeně, zpožděné modře.

Index ČísloB	Název činnosti	Rozvin.			Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6											
		% dokončení	T.přest.	Rezerva	Dooba	RV	Začátek	Začátek	Začátek	Druh	na	Čas.h./	Druh	na	Čas.h./	Druh	na	Čas.h./	F
5727	SILNOPROUD VODIČE		0	2	0	27.8.18	22.10.18	0	5	3703	-1	3	5103	0	5	5127	-2		
7465	Objekt B	0	0	8	0	8.9.18	3.11.18	0	3	5253	0	x 5	5707	-2	0	0	0		
5747	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE		0	1	2	3.9.18	29.10.18	0	5	3703	-1	3	5153	0	3	5187	0		
7485	Objekt B	0	0	8	0	8.9.18	3.11.18	0	3	5707	0	x 3	5727	0	0	0	0		
5767	SLABOPROUD TRUBKY		0	1	0	13.8.18	17.9.18	0	4	2859	0	4	2900	0	3	5103	0		
7555	Objekt B	0	0	5	0	18.8.18	22.9.18	0	x 3	5127	0	3	5153	0	0	0	0		
5787	SLABOPROUD VODIČE		0	1	0	20.8.18	1.10.18	0	5	3703	-1	3	5103	0	3	5127	0		
7565	Objekt B	0	0	6	0	25.8.18	6.10.18	0	3	5153	0	x 5	5767	-2	0	0	0		
5788	SLABOPROUD ROZVODY		0	3	1	27.8.18	15.10.18	0	5	3757	0	5	5253	-1	5	5607	-1		
9536	Objekt B	0	0	7	0	15.9.18	3.11.18	0	5	5627	-2	x 5	5787	-2	0	0	0		
5807	VZDUCHOTECHNIKA		0	4	0	20.8.18	8.10.18	0	3	3606	0	3	5229	0	3	5253	0		
7695	Objekt B	0	0	7	0	15.9.18	3.11.18	0	3	5422	0	x 3	5457	0	0	0	0		
5859	PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR		0	7	0	30.7.18	6.8.18	0	5	2354	0	3	2859	0	3	3859	0		
9905	Objekt B	0	0	1	0	15.9.18	22.9.18	0	x 2	5103	0	2	5204	0	0	0	0		
5900	OSTATNÍ PRÁCE HR VNITRNÍ		0	0	4	6.8.18	5.11.18	0	5	2653	0	5	2702	0	3	2900	0		
9005	Objekt B	0	0	13	0	4.8.18	3.11.18	0	x 3	3900	0	2	5204	0	0	0	0		
<b>6109</b>	<b>LEHKÉ POMOČNÉ LEŠENÍ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>13.8.18</b>	<b>13.8.18</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3404</b>	<b>-2</b>	<b>5</b>	<b>3504</b>	<b>-1</b>	<b>5</b>	<b>3703</b>	<b>-1</b>		
9416	Objekt B	0	0	0	0	15.9.18	15.9.18	0	4	3606	0	x 5	5229	-2	0	0	0		
<b>6207</b>	<b>TEPELNÁ IZOLACE KONSTR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>17.9.18</b>	<b>17.9.18</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3404</b>	<b>-2</b>	<b>4</b>	<b>3606</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5229</b>	<b>-1</b>		
<b>7136</b>	<b>Objekt B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.9.18</b>	<b>22.9.18</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5859</b>	<b>0</b>	<b>x 5</b>	<b>6109</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
6306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITRNÍ		0	5	0	27.8.18	17.9.18	0	5	5306	-2	5	5557	-1	5	5607	-1		
6106	Objekt B	0	0	3	0	29.9.18	20.10.18	0	x 5	5707	-1	5	6109	-2	0	0	0		
6404	ZAZDÍVKA, DOBETON OTVORŮ		0	0	0	27.8.18	24.9.18	0	5	5407	-1	5	5507	-1	5	5557	-1		
4106	Objekt B	0	0	4	0	25.8.18	22.9.18	0	x 5	5707	-1	5	5767	-1	0	0	0		
6507	HYDROIZOL SANITÁR PROST		0	1	0	27.8.18	1.10.18	0	5	5103	-2	5	5457	-2	5	5507	-1		
7116	Objekt B	0	0	5	0	1.9.18	6.10.18	0	x 5	5527	-1	3	6404	0	0	0	0		
6607	IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ		0	0	1	17.9.18	12.11.18	0	5	5327	-2	5	5387	-2	5	5807	-1		
7146	Objekt B	0	0	8	0	15.9.18	10.11.18	0	4	5900	0	x 5	6109	-2	0	0	0		
<b>6806</b>	<b>PODLAHOVÉ KONSTRUKCE</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>24.9.18</b>	<b>24.9.18</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5253</b>	<b>-1</b>	<b>5</b>	<b>5607</b>	<b>-1</b>	<b>x 5</b>	<b>6207</b>	<b>-2</b>			
<b>6306</b>	<b>Objekt B</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>27.10.18</b>	<b>27.10.18</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>6306</b>	<b>-2</b>	<b>5</b>	<b>6404</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
6827	TESAŘI PODLAHY		0	0	0	24.9.18	12.11.18	0	5	3757	0	5	5407	-1	5	5657	-1		
7626	Objekt B	0	0	7	0	22.9.18	10.11.18	0	x 5	6207	-2	5	6607	-2	0	0	0		
6859	PŘESUN HMOT TE 6		0	1	1	10.9.18	19.11.18	0	3	5204	0	3	5229	0	3	5253	0		
9906	Objekt B	0	0	10	0	15.9.18	24.11.18	0	x 3	5859	0	2	6109	0	0	0	0		
6900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6		0	1	4	3.9.18	5.11.18	0	2	5187	0	3	5407	0	x 3	5687	0		
9006	Objekt B	0	0	9	0	8.9.18	10.11.18	0	3	5900	0	2	6109	0	0	0	0		
<b>7107</b>	<b>OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>24.9.18</b>	<b>22.10.18</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3757</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>4607</b>	<b>-2</b>	<b>5</b>	<b>5787</b>	<b>-1</b>			
7637	Objekt B	0	0	4	0	13.10.18	10.11.18	0	5	5807	-1	x 5	6207	-2	0	0	0		
7157	ZÁMEČ STĚNY, PŘÍČKY, PODHL		0	0	0	24.9.18	26.11.18	0	5	5327	-1	5	5657	-1	5	5807	-1		
7677	Objekt B	0	0	9	0	22.9.18	24.11.18	0	x 5	6827	-1	4	6859	0	0	0	0		
7207	ZASKLÍVÁNÍ STĚN A PŘÍČEK		0	0	0	5.11.18	3.12.18	0	5	5327	-2	5	5387	-2	3	5788	0		
7877	Objekt B	0	0	4	0	3.11.18	1.12.18	0	x 5	6806	-2	5	7157	-2	0	0	0		
7257	KLEMPÍŘI ODVĚTRÁNÍ SPOTŘ		0	0	3	3.9.18	12.11.18	0	5	5253	-1	5	5457	-1	5	5557	-1		
7647	Objekt B	0	0	10	0	1.9.18	10.11.18	0	5	5587	-2	x 5	5667	-2	0	0	0		
7303	OBEZDÍVKY ZAŘÍZ PŘEDMĚTŮ		0	1	3	3.9.18	8.10.18	0	5	5457	-1	5	5587	-2	5	5787	-1		
3407	Objekt B	0	0	5	0	8.9.18	13.10.18	0	5	6404	-1	x 5	6507	-2	0	0	0		
7357	OBKLADY VNITRNÍ		0	5	0	24.9.18	8.10.18	0	5	6306	-2	3	6507	0	x 3	6806	0		
7817	Objekt B	0	0	2	0	27.10.18	10.11.18	0	4	6900	0	3	7303	0	0	0	0		
7407	PODLAHY SYNETICKÉ		0	3	2	8.10.18	22.10.18	0	5	6207	-2	5	6507	-2	3	6806	0		
7777	Objekt B	0	1	2	0	27.10.18	10.11.18	0	3	7303	0	x 3	7357	0	0	0	0		
7507	PODLAHY Z LITÉHO TERÁČA		0	0	0	5.11.18	5.11.18	0	5	5204	-2	5	6207	-2	5	6306	-1		
7737	Objekt B	0	1	0	0	3.11.18	3.11.18	0	5	6404	-2	x 5	6806	-2	0	0	0		
<b>7607</b>	<b>PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>15.10.18</b>	<b>15.10.18</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>6207</b>	<b>-2</b>	<b>5</b>	<b>6404</b>	<b>-2</b>	<b>5</b>	<b>6507</b>	<b>-2</b>			
<b>7717</b>	<b>Objekt B</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>10.11.18</b>	<b>10.11.18</b>	<b>0</b>	<b>x 5</b>	<b>6806</b>	<b>-2</b>	<b>3</b>	<b>7303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
7657	NÁTĚRY VNITRNÍ		0	0	6	24.9.18	12.11.18	0	5	5407	-1	5	5647	-2	3	5788	0		
7837	Objekt B	0	0	7	0	22.9.18	10.11.18	0	x 4	6827	0	4	7257	0	0	0	0		
<b>7707</b>	<b>MALBY VNITRNÍ</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>29.10.18</b>	<b>29.10.18</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>6109</b>	<b>-2</b>	<b>3</b>	<b>5788</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>7107</b>	<b>0</b>			
<b>7847</b>	<b>Objekt B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.11.18</b>	<b>24.11.18</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>7357</b>	<b>0</b>	<b>x 5</b>	<b>7607</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
7757	TAPETOVÁNÍ		0	0	0	15.10.18	12.11.18	0	5	6207	-2	5	6306	-2	5	6404	-1		
7857	Objekt B	0	0	4	0	13.10.18	10.11.18	0	5	6607	-2	x 3	7107	0	0	0	0		
7807	PODLAHY POVLAKOVÉ		0	0	1	26.11.18	3.12.18	0	5	6806	-2	3	7207	0	3	7407	0		
7767	Objekt B	0	0	1	0	24.11.18	1.12.18	0	x 5	7707	-2	3	7757	0	0	0	0		
7859	PŘESUN HMOT POVRCHY		0	1	3	24.9.18	26.11.18	0	3	5587	0	3	6607	0	3	5788	0		
9907	Objekt B	0	0	9	0	29.9.18	1.12.18	0	2	6859	0	x 2	7107	0	0	0	0		
7900	OSTATNÍ PRÁCE POVRCHY		0	0	2	1.10.18	19.11.18	0	3	5667	0	3	5687	0	3	6900	0		



28.12.17

Objekt B

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6									
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh činnost	na Čas.h./ F	Druh na Čas.h./ činnost	F	Druh na Čas.h./ činnost	F	na Čas.h./ činnost	F		
8109	VÝTAHY NETECHOLOGOVYHAY	0	0	1	3	24.9.18	5.11.18	0	5	5153	-1	5	5187	-1	5	5727	-1
9518	Objekt B	0	0	6		29.9.18	10.11.18	0	5	5747	-1	x3	6306	0	0	0	0
8159	ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ	0	0	1	0	5.11.18	5.11.18	0	5	5788	-2	3	7357	0	3	7507	0
9568	Objekt B	0	0	0	0	10.11.18	10.11.18	0	x3	7607	0	3	8109	0	0	0	0
8207	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ	0	0	0	0	12.11.18	12.11.18	0	5	5807	-1	3	7407	0	3	7507	0
7678	Objekt B	0	0	0	0	10.11.18	10.11.18	0	4	7657	0	x3	8159	0	0	0	0
8257	PODLAHY TEXTILNÍ	0	0	1	26.11.18	3.12.18	0	3	7107	0	3	7407	0	5	7657	-2	
7768	Objekt B	0	0	1	24.11.18	1.12.18	0	x5	7707	-2	3	7757	0	0	0	0	
8307	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET	0	0	3	0	15.10.18	12.11.18	0	5	6827	-2	5	7107	-2	x4	7207	0
7758	Objekt B	0	0	4	3.11.18	1.12.18	0	4	7657	0	3	7757	0	0	0	0	0
8357	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ	0	0	2	0	19.11.18	19.11.18	0	5	5306	-2	3	7607	0	5	7657	-2
7668	Objekt B	0	0	0	0	1.12.18	1.12.18	0	x5	7707	-2	4	7807	0	0	0	0
8407	ČALOUNICKÉ ÚPRAVY	0	0	3	12.11.18	3.12.18	0	5	6607	-2	3	7157	0	3	7207	0	
7868	Objekt B	0	0	3	10.11.18	1.12.18	0	5	7657	-2	x3	8207	0	0	0	0	0
8457	INSTALAČNÍ PREFABRIKÁTY	0	0	10	24.9.18	3.12.18	0	5	5527	-1	5	5587	-2	5	5657	-1	
7268	Objekt B	0	0	10	22.9.18	1.12.18	0	x3	7157	0	3	7257	0	0	0	0	0
8507	ZARIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI	0	0	3	0	12.11.18	12.11.18	0	5	5587	-2	5	7303	-2	5	7357	-2
7258	Objekt B	0	0	0	0	1.12.18	1.12.18	0	x3	8207	0	4	8457	0	0	0	0
8557	ZARÍZ PRÁDELEN,ČISTÍREN	0	0	1	26.11.18	3.12.18	0	5	5422	-1	5	5687	-1	5	5747	-1	
7938	Objekt B	0	0	1	24.11.18	1.12.18	0	5	7607	-2	x5	7707	-2	0	0	0	0
8607	MĚŘENÍ A REGULACE	0	0	2	5	10.9.18	19.11.18	0	5	5627	-2	5	5647	-2	3	5657	0
7368	Objekt B	0	0	10	22.9.18	1.12.18	0	5	5667	-2	x5	5687	-2	0	0	0	0
8657	SLABOPROUD KOMPLET,ZARÍZ	0	0	2	0	19.11.18	19.11.18	0	5	5767	-1	5	5787	-1	x5	7707	-2
7578	Objekt B	0	0	0	0	1.12.18	1.12.18	0	3	7757	0	4	8607	0	0	0	0
8707	SILNOPROUD KOMPLETACE	0	0	2	0	19.11.18	19.11.18	0	5	5727	-1	5	5747	-2	5	7707	-2
7478	Objekt B	0	0	0	0	1.12.18	1.12.18	0	4	8357	0	x4	8507	0	0	0	0
8759	VÝKONY ŘEMESEL A UMĚNÍ	0	0	0	0	3.12.18	3.12.18	0	4	7807	0	4	8159	0	4	8407	0
9588	Objekt B	0	0	0	0	1.12.18	1.12.18	0	4	8557	0	x4	8657	0	0	0	0
8809	VÝČISTĚNÍ OBJEKTU	0	0	2	0	19.11.18	19.11.18	0	4	8257	0	4	8307	0	4	8357	0
9528	Objekt B	0	0	0	0	1.12.18	1.12.18	0	x4	8707	0	4	8759	0	0	0	0
8859	PŘESUN HMOT KOMPLETACE	0	0	1	0	15.10.18	26.11.18	0	3	6207	0	3	6827	0	2	7157	0
9908	Objekt B	0	0	6	20.10.18	1.12.18	0	3	7859	0	x2	8307	0	0	0	0	0
8900	OSTATNÍ PRÁCE KOMPLETACE	0	0	1	6	15.10.18	26.11.18	0	2	6607	0	3	7900	0	2	8109	0
9008	Objekt B	0	0	6	20.10.18	1.12.18	0	2	8607	0	x4	8859	0	0	0	0	0
9109	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ	0	0	2	3	6.8.18	1.10.18	0	5	2607	0	5	2751	0	5	2702	0
9419	Objekt B	0	0	8	18.8.18	13.10.18	0	x5	3404	-2	3	5204	0	0	0	0	0
9129	TĚŽKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ	0	0	0	0	13.8.18	1.10.18	0	5	1801	0	5	2653	0	5	2751	0
9429	Objekt B	0	0	7	11.8.18	29.9.18	0	5	2702	0	x5	3404	-2	0	0	0	0
9159	ZÁVĚSNÁ LEŠENÍ	0	0	0	0	27.8.18	1.10.18	0	5	3203	0	5	3404	0	3	4107	0
9459	Objekt B	0	0	5	25.8.18	29.9.18	0	3	4157	0	x5	5327	0	0	0	0	0
9189	VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR	0	0	1	0	27.8.18	1.10.18	0	5	2506	0	5	3203	0	4	4900	0
9319	Objekt B	0	0	5	1.9.18	6.10.18	0	5	9129	0	x5	9159	-1	0	0	0	0
9207	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ	0	0	3	0	3.9.18	8.10.18	0	5	4307	0	5	5306	0	5	9109	0
7139	Objekt B	0	0	5	22.9.18	27.10.18	0	5	9159	-1	x5	9189	-2	0	0	0	0
9229	DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ	0	0	0	0	24.9.18	29.10.18	0	4	4859	0	5	5153	0	5	9129	0
9539	Objekt B	0	0	5	22.9.18	27.10.18	0	5	9159	-1	x5	9207	-2	0	0	0	0
9257	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ	0	0	1	0	24.9.18	29.10.18	0	5	3656	0	5	4557	0	5	9159	-1
7459	Objekt B	0	0	5	29.9.18	3.11.18	0	x5	9207	-1	3	9229	0	0	0	0	0
9287	HYDROIZOL BALKONŮ,LODŽÍÍ	0	0	1	0	24.9.18	29.10.18	0	5	2607	0	5	3809	0	5	5153	0
7119	Objekt B	0	0	5	29.9.18	3.11.18	0	5	9109	0	x3	9229	0	0	0	0	0
9306	ÚPRAVA PОВRCHŮ VNĚJŠÍ	0	0	3	0	10.9.18	15.10.18	0	5	2653	0	5	4203	0	5	9109	0
6209	Objekt B	0	0	5	29.9.18	3.11.18	0	5	9189	-1	x5	9207	-2	0	0	0	0
9327	POVLAKOVÉ FÓLIE	0	0	0	0	24.9.18	5.11.18	0	5	3656	0	5	4727	0	5	5357	0
7129	Objekt B	0	0	6	22.9.18	3.11.18	0	5	9109	0	x5	9207	-2	0	0	0	0
9357	TRUHLÁŘI OBKLADY VNĚJŠÍ	0	0	1	24.9.18	5.11.18	0	5	3656	0	5	9109	0	x5	9207	-2	
7669	Objekt B	0	0	6	22.9.18	3.11.18	0	3	9229	0	5	9327	-2	0	0	0	0
9387	SILNOPROUD KOMPLET VENK	0	0	1	0	1.10.18	5.11.18	0	5	5727	0	5	5747	0	5	9109	0
7479	Objekt B	0	0	5	6.10.18	10.11.18	0	5	9207	-2	x5	9306	-2	0	0	0	0
9407	SLABOPROUD KOMPLET VENK	0	0	1	0	1.10.18	5.11.18	0	5	5767	0	5	5787	0	3	9257	0
7579	Objekt B	0	0	5	6.10.18	10.11.18	0	5	9306	-2	x3	9387	0	0	0	0	0
9427	PODLAHY Z LITĚHO TERACA	0	0	0	0	1.10.18	5.11.18	0	5	5204	0	3	9229	0	3	9257	0
7739	Objekt B	0	1	5	29.9.18	3.11.18	0	5	9287	-1	x3	9306	0	0	0	0	0
9457	OBKLADY VNĚJŠÍ	0	0	2	0	1.10.18	5.11.18	0	5	9287	-2	5	9306	-2	3	9387	0
7819	Objekt B	0	0	5	13.10.18	16.11.18	0	x3	9407	0	3	9427	0	0	0	0	0
9487	OBKLADY KAMENNĚ VNĚJŠÍ	0	0	1	24.9.18	19.11.18	0	5	3656	0	5	9129	0	3	9189	0	
7829	Objekt B	0	0	8	22.9.18	16.11.18	0	x5	9207	-1	3	9327	0	0	0	0	0
9506	DESKY PARAPET A OKAPNICE	0	0	0	0	1.10.18	5.11.18	0	5	5357	0	5	9207	-1	x5	9306	-1
6409	Objekt B	0	0	5	29.9.18	3.11.18	0	3	9327	0	3	9357	0	0	0	0	0



28.12.17

Objekt B

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsané červeně, zpožděné modře.

Index ČísloDB	Název činnosti	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6								
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F			
9527	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ	0	2	0	1.10.18	5.11.18	0	5	9287	-2	5	9306	-2	3	9427	0
7719	Objekt B	0	1	5	13.10.18	16.11.18	0	x 3	9457	0	3	9506	0	0	0	0
9557	PODLAHY Z KAMENE VNĚJŠÍ	0	0	2	1.10.18	19.11.18	0	5	5204	0	5	9109	0	5	9129	0
7729	Objekt B	0	1	7	29.9.18	16.11.18	0	x 5	9287	-1	5	9487	-1	0	0	0
9587	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY	0	2	3	10.9.18	19.11.18	0	5	3203	0	x 5	4807	0	5	5387	0
7649	Objekt B	0	0	10	22.9.18	1.12.18	0	5	9109	0	5	9159	-1	0	0	0
9609	ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ	0	1	0	8.10.18	12.11.18	0	5	4507	0	5	4727	0	5	4757	0
9569	Objekt B	0	0	5	13.10.18	16.11.18	0	3	9229	0	x 3	9527	0	0	0	0
9627	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY	0	1	0	8.10.18	12.11.18	0	5	5807	0	5	9129	0	3	9229	0
7679	Objekt B	0	0	5	13.10.18	16.11.18	0	3	9327	0	x 3	9609	0	0	0	0
9657	NÁTĚRY VENKOVNÍ	0	1	2	8.10.18	26.11.18	0	5	4827	0	5	9357	0	3	9587	0
7839	Objekt B	0	0	7	13.10.18	1.12.18	0	3	9609	0	x 3	9627	0	0	0	0
9681	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	0	0	0	15.10.18	19.11.18	0	5	9257	0	3	9387	0	3	9407	0
1709	Objekt B	0	0	5	13.10.18	16.11.18	0	3	9557	0	x 3	9627	0	0	0	0
9704	RIGOLY	0	0	0	15.10.18	19.11.18	0	5	1801	0	5	2702	0	5	4557	0
4609	Objekt B	0	0	5	13.10.18	16.11.18	0	5	9189	0	x 3	9681	0	0	0	0
9726	DLAŽBA VENKOVNÍ	0	0	0	15.10.18	19.11.18	0	5	9257	0	5	9457	0	x 3	9627	0
6309	Objekt B	0	0	5	13.10.18	16.11.18	0	5	9681	0	5	9704	0	0	0	0
9759	DEMONTÁŽ JEŘÁBOVÉ DRÁHY	0	0	0	15.10.18	19.11.18	0	1	9357	0	1	9427	0	5	9457	0
9499	Objekt B	0	0	5	13.10.18	16.11.18	0	x 5	9609	0	3	9726	0	0	0	0
9801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	0	0	2	5.10.18	19.11.18	0	4	9527	0	4	9657	0	x 5	9704	0
1809	Objekt B	0	0	5	27.10.18	1.12.18	0	5	9726	0	5	9759	0	0	0	0
9859	PŘESUN HMOT TE 9	0	0	0	20.8.18	3.12.18	0	3	4157	0	x 3	4307	0	2	4457	0
9909	Objekt B	0	0	15	18.8.18	1.12.18	0	2	4859	0	2	9129	0	0	0	0
9900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9	0	0	1	11.13.8	26.11.18	0	3	4259	0	x 3	4307	0	3	4900	0
9009	Objekt B	0	0	15	18.8.18	1.12.18	0	2	9129	0	4	9859	0	0	0	0
9950	OSTATNÍ NÁKLADY, REZERVA	0	0	48	2.1.18	3.12.18	0	2	101	0	2	409	0	2	459	0
905A	Objekt B	0	0	48	30.12.17	1.12.18	0	2	469	0	x 2	601	0	0	0	0
9980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	1	0	3.12.18	3.12.18	0	x 1	8809	0	1	8900	0	5	9801	0
908A	Objekt B	0	0	0	8.12.18	8.12.18	8.12.18	1	9900	0	1	9950	0	0	0	0
10101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	0	1	0	27.11.17	8.1.18	0	x 6	101	0	0	0	0	0	0	0
1100	Objekt A	0	0	6	2.12.17	13.1.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	0	1	0	27.11.17	8.1.18	0	x 2	10101	0	6	201	0	0	0	0
1200	Objekt A	0	0	6	2.12.17	13.1.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	0	0	0	27.11.17	15.1.18	0	x 2	10101	0	6	409	0	0	0	0
9600	Objekt A	0	0	7	25.11.17	13.1.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10410	PODKLAD VRST DOČAS PLOCH	0	1	0	4.12.17	15.1.18	0	5	10101	33	x 5	10201	33	3	10409	0
5601	Objekt A	0	0	6	9.12.17	20.1.18	0	6	410	0	0	0	0	0	0	0
10411	PLOCHA ZE SILNIC PANELŮ	0	0	1	6.4.12.17	15.1.18	0	5	10201	33	3	10409	0	x 2	10410	0
5801	Objekt A	0	0	6	9.12.17	20.1.18	0	6	411	0	0	0	0	0	0	0
10412	PODZEMNÍ STĚNY	0	7	0	15.1.18	15.1.18	0	2	10410	0	2	10411	0	x 6	412	0
2301	Objekt A	0	1	0	3.3.18	3.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10451	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	0	0	4	0.19.2.18	19.2.18	0	5	10101	33	x 5	10412	25	6	451	0
1300	Objekt A	0	0	0	17.3.18	17.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10452	PAŽENÍ	0	2	0	26.2.18	26.2.18	0	x 7	10451	10	6	501	0	0	0	0
1500	Objekt A	0	0	0	10.3.18	10.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10454	VRTY PRO INJEKTÁŽ	0	7	0	26.2.18	26.2.18	0	5	10101	33	5	10201	33	3	10451	0
2600	Objekt A	0	0	0	14.4.18	14.4.18	0	3	10409	0	x 2	10452	0	6	502	0
10455	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	4	0	19.2.18	21.5.18	0	x 2	10451	0	6	601	0	0	0	0
1600	Objekt A	0	0	13	17.3.18	16.6.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10456	ČERPÁNÍ VODY	0	1	1	12.3.18	13.8.18	0	x 3	10451	0	6	602	0	0	0	0
1101	Objekt A	0	0	22	17.3.18	18.8.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10457	NÁSYPY A SKLÁDKY	0	4	0	19.2.18	21.5.18	0	2	10101	0	2	10201	0	2	10451	0
1700	Objekt A	0	0	13	17.3.18	16.6.18	0	2	10409	0	x 2	10451	0	6	701	0
10458	ZPEVŇOVÁNÍ HORNIN, KONSTR	0	5	0	26.3.18	26.3.18	0	3	10451	0	3	10452	0	x 5	10454	33
2801	Objekt A	0	0	0	28.4.18	28.4.18	0	6	702	0	0	0	0	0	0	0
10459	OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE	0	0	0	27.11.17	23.4.18	0	x 2	10101	0	2	10409	0	6	459	0
9700	Objekt A	0	0	21	25.11.17	21.4.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10469	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	0	0	12	27.11.17	7.5.18	0	x 2	10409	0	2	10459	0	6	469	0
9790	Objekt A	0	0	23	25.11.17	5.5.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10474	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY	0	3	0	9.4.18	9.4.18	0	5	10412	33	x 3	10458	0	6	703	0
6301	Objekt A	0	1	0	28.4.18	28.4.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10475	VRTY PRO PILOTY	0	0	1	0.23.4.18	23.4.18	0	3	10458	0	5	10454	33	x 3	10474	0
2601	Objekt A	0	0	0	28.4.18	28.4.18	0	6	1352	0	0	0	0	0	0	0



28.12.17

Objekt A

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsané červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný Přípustný/Vynucený			V a z b y ě . 1 - 6									
						Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh činnost	na Čas.h./ F	Druh na Čas.h./ činnost	na Čas.h./ F	Druh na Čas.h./ činnost	na Čas.h./ F				
10476	PILOTY	0	0	2	0	23.4.18	23.4.18	0	3	10409	0	3	10459	0	5	10411	33	
2201	Objekt A	0	1	0		5.5.18	5.5.18	0	x 2	10475	0	6	1402	0	0	0	0	
10802	POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ	0	0	0	6	19.3.18	18.6.18	0	5	10201	33	5	10451	33	5	10452	33	
2700	Objekt A	0	0	13		17.3.18	16.6.18	0	4	10455	0	x 4	10457	0	6	802	0	
10859	PŘESUN HMOT TE 0	0	0	0	10	26.2.18	7.5.18	0	2	10409	0	2	10459	0	2	10469	0	
9900	Objekt A	0	0	10		24.2.18	5.5.18	0	x 2	10452	0	0	0	0	0	0	0	
10900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0	0	0	0	4	19.2.18	21.5.18	0	2	10409	0	2	10459	0	2	10469	0	
9000	Objekt A	0	0	13		17.2.18	19.5.18	0	x 2	10455	0	6	900	0	0	0	0	
11452	ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY	0	0	0	7	30.4.18	18.6.18	0	5	10409	33	5	10459	33	5	10452	33	
2101	Objekt A	0	0	7		28.4.18	16.6.18	0	3	10802	0	x 5	10475	33	6	1452	0	
11656	PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ	0	0	1	0	7.5.18	7.5.18	0	3	10859	0	x 1	10476	0	0	0	0	
9901	Objekt A	0	0	0		12.5.18	12.5.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11657	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD	0	0	0	2	0	7.5.18	7.5.18	0	4	10900	0	5	10476	33	x 2	11656	0
7111	Objekt A	0	0	0		19.5.18	19.5.18	0	6	1657	0	0	0	0	0	0	0	
11704	PODKLAD LEŽ KANALIZACE	0	0	0	0	14.5.18	11.6.18	0	5	10201	33	5	10451	33	5	10452	33	
4501	Objekt A	0	0	4		12.5.18	9.6.18	0	5	10412	33	x 5	10476	33	6	1704	0	
11757	KANALIZACE LEŽATÁ	0	0	0	0	14.5.18	11.6.18	0	4	10859	0	5	10412	33	5	10475	33	
7211	Objekt A	0	0	4		12.5.18	9.6.18	0	x 5	10476	33	5	11704	33	6	1757	0	
11758	ZÁKLADY	0	0	5	0	14.5.18	14.5.18	0	5	10451	33	5	10409	33	5	10469	33	
2701	Objekt A	0	1	0		16.6.18	16.6.18	0	5	10452	33	x 5	11657	50	6	1758	0	
11801	ODPAŽENÍ	0	0	0	0	25.6.18	13.8.18	0	5	10412	33	5	10458	33	x 5	11758	33	
1501	Objekt A	0	0	7		23.6.18	11.8.18	0	5	10474	33	5	11757	33	6	1801	0	
11900	OSTATNÍ PRÁCE ZAKLÁDÁNÍ	0	0	0	21	19.3.18	13.8.18	0	x 3	10457	0	3	10900	0	2	10456	0	
9001	Objekt A	0	0	21		17.3.18	11.8.18	0	2	10410	0	6	1900	0	0	0	0	
12103	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ	0	0	7	0	11.6.18	11.6.18	0	5	10476	33	x 5	11758	50	5	10474	33	
3102	Objekt A	0	1	0		28.7.18	28.7.18	0	5	11657	33	5	11757	33	6	2103	0	
12203	ZDI ŠACHET A ŠACHTIC	0	0	0	6	25.6.18	20.8.18	0	5	10458	33	5	11452	33	x 5	11758	33	
3202	Objekt A	0	1	8		23.6.18	18.8.18	0	5	11657	33	5	11704	33	6	2203	0	
12253	SLOUPY SPODNÍ STAVBY	0	0	7	0	11.6.18	11.6.18	0	5	10458	33	5	10475	33	5	10476	33	
3302	Objekt A	0	1	0		28.7.18	28.7.18	0	5	11758	33	x 2	12103	0	6	2253	0	
12303	JÍMKY A PODLAHOVÉ VPUSTI	0	0	0	0	14.5.18	20.8.18	0	5	10802	33	4	10456	0	5	10474	33	
3802	Objekt A	0	1	14		12.5.18	18.8.18	0	x 5	11704	33	5	11757	33	6	2303	0	
12354	SCHODIŠTĚ SUTERÉN	0	0	8	6	18.6.18	30.7.18	0	5	11452	33	5	11657	33	4	11900	0	
4302	Objekt A	0	1	6		11.8.18	22.9.18	0	3	12103	0	x 3	12253	1	6	2354	0	
12404	STROP SUTERÉN	0	0	8	0	18.6.18	18.6.18	0	5	11452	33	5	11757	33	4	11801	0	
4102	Objekt A	0	1	0		11.8.18	11.8.18	0	3	12103	0	x 3	12253	1	6	2404	0	
12458	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI	0	0	0	2	6.8.18	20.8.18	0	5	11452	33	5	11704	33	5	11757	33	
8902	Objekt A	0	0	2		4.8.18	18.8.18	0	x 5	12103	33	3	12303	0	6	2458	0	
12506	VYSPRAVENÍ,ZATŘENÍ ZDIVA	0	0	0	0	6.8.18	1.10.18	0	5	10412	33	5	11758	33	5	10474	33	
6202	Objekt A	0	0	8		4.8.18	29.9.18	0	x 5	12103	33	3	12203	0	6	2506	0	
12607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI	0	0	1	0	6.8.18	1.10.18	0	4	10456	0	5	10412	33	5	11657	33	
7112	Objekt A	0	0	8		11.8.18	6.10.18	0	x 5	12103	33	5	12506	33	6	2607	0	
12653	IZOL PŘIZDÍVKY A OBKLADY	0	0	1	0	13.8.18	8.10.18	0	5	11657	33	4	11656	0	5	12103	33	
3402	Objekt A	0	0	8		18.8.18	13.10.18	0	5	12506	33	x 5	12607	33	6	2653	0	
12702	TRATIVODY	0	0	0	1	20.8.18	22.10.18	0	5	10802	33	5	11452	33	5	11801	33	
2102	Objekt A	0	0	9		18.8.18	20.10.18	0	5	12607	33	x 5	12653	33	6	2702	0	
12751	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU	0	0	1	0	20.8.18	15.10.18	0	5	10457	33	5	11801	33	5	12404	33	
1702	Objekt A	0	0	8		25.8.18	20.10.18	0	5	12607	33	x 5	12653	33	6	2751	0	
12809	MONTÁŽ JEŘÁBOVÉ DRÁHY	0	0	0	8	25.6.18	27.8.18	0	5	10457	33	5	10454	33	5	10411	33	
9492	Objekt A	0	0	9		23.6.18	25.8.18	0	5	10412	33	x 5	11801	33	6	2809	0	
12859	PŘESUN HMOT SUTERÉN	0	0	0	14	14.5.18	20.8.18	0	5	10454	33	3	10859	0	3	10411	0	
9902	Objekt A	0	0	14		12.5.18	18.8.18	0	x 3	11656	0	2	12303	0	0	0	0	
12900	OSTATNÍ PRÁCE SPOD STAV	0	0	2	0	13.8.18	13.8.18	0	3	10455	0	3	10900	0	3	10475	0	
9002	Objekt A	0	0	0		25.8.18	25.8.18	0	3	11900	0	2	12253	0	x 5	12404	33	
13103	ZDI NOSNÉ	0	0	6	0	20.8.18	20.8.18	0	5	12103	33	5	12203	33	3	12354	0	
3103	Objekt A	0	1	0		29.9.18	29.9.18	0	5	12404	33	x 5	12900	33	6	3103	0	
13203	STĚNY NOSNÉ MONTOVANÉ	0	0	0	2	20.8.18	22.10.18	0	5	12203	33	5	12253	33	x 5	12404	33	
3403	Objekt A	0	0	9		18.8.18	20.10.18	0	5	12809	33	4	12859	0	6	3203	0	
13303	SLOUPY A PILÍŘE	0	0	8	0	20.8.18	15.10.18	0	5	10475	33	5	10476	33	5	12253	33	
3303	Objekt A	0	1	8		18.8.18	13.10.18	0	x 5	12404	33	5	12809	33	6	3303	0	
13404	STROPY	0	0	9	0	27.8.18	27.8.18	0	5	12354	33	5	12809	33	x 3	13103	1	
4103	Objekt A	0	1	0		27.10.18	27.10.18	0	4	13203	0	4	13303	0	6	3404	0	
13504	SCHODIŠTĚ	0	0	9	0	27.8.18	27.8.18	0	5	12203	33	5	12354	33	5	12809	33	
4303	Objekt A	0	1	0		27.10.18	27.10.18	0	3	13103	0	x 2	13404	0	6	3504	0	
13606	OBKL BETONU DESKAMI VNIT	0	0	0	0	5.11.18	17.12.18	0	5	12404	33	5	13103	29	5	13203	29	
6103	Objekt A	0	0	6		3.11.18	15.12.18	0	5	13404	10	x 5	13504	29	6	3606	0	



28.12.17

Objekt A

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6								
						Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh činnost	na Čas.h./ F	Druh na Čas.h./ F	na Čas.h./ F	Druh na Čas.h./ činnost	na Čas.h./ F	na Čas.h./ F		
13656 6203	OBKL BETONU DESKAMI VNĚJ Objekt A	0	0	0	1	5.11.18	21.1.19	0	5	12103	33	5	12404	33	5	13103	29
13703 3803	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE Objekt A	0	1	10	0	27.8.18	5.11.18	0	5	12303	33	5	12404	33	5	12458	33
13757 7623	TESAŘI STĚNY A STROPY Objekt A	0	0	5	0	5.11.18	10.12.18	0	5	12751	33	5	13103	29	5	13203	29
13809 9443	OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR Objekt A	0	1	8	8	3.9.18	17.12.18	0	5	12809	33	7	13103	29	7	13203	29
13859 9903	PŘESUN HMOT TE 3 Objekt A	0	0	0	10	20.8.18	20.8.18	0	x 7	13404	10	3	13703	0	6	3809	0
13900 9003	OSTATNÍ PRÁCE TE 3 Objekt A	0	0	0	0	27.10.18	27.10.18	0	3	11656	0	3	12303	0	3	12458	0
									3	12859	0	x 2	13103	0	0	0	0
									5	11900	33	3	12506	0	3	12607	0
									3	12900	0	2	13303	0	x 4	13404	0
14107 7624	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV Objekt A	0	0	0	0	5.11.18	27.12.18	0	5	12809	33	5	13203	33	x 5	13404	33
14157 7684	OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ Objekt A	0	0	8	0	5.11.18	31.12.18	0	5	13757	33	5	13809	33	6	4107	0
14203 3104	ZDI NADSTŘEŠNÍ Objekt A	0	0	8	0	5.11.18	29.12.18	0	5	12809	33	5	13103	33	5	13303	33
14259 9594	ÚPRAVY VĚTRACÍCH OTVORŮ Objekt A	0	0	8	0	5.11.18	31.12.18	0	x 5	13404	33	5	13809	33	6	4157	0
14307 7134	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH Objekt A	0	1	0	0	5.11.18	31.12.18	0	5	13103	33	5	13203	33	5	13404	33
14356 6304	NÁSYPY A MAZANINY STŘECH Objekt A	0	0	8	-1	12.11.18	7.1.19	0	5	13504	33	5	13809	33	6	4203	0
14409 9534	DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ Objekt A	0	0	8	0	5.11.18	29.12.18	0	5	13404	33	x 5	13504	33	5	13703	33
14457 7214	KANALIZACE STŘEŠNÍ PRVKY Objekt A	0	0	9	1	5.11.18	7.1.19	0	5	13809	33	3	14203	0	6	4259	0
14507 7694	STROJNÍ VYBAVENÍ VZT Objekt A	0	0	8	0	5.11.18	5.1.19	0	x 5	14203	33	5	13606	33	5	13809	33
14557 7454	HROMOSVOD STŘEŠNÍ ČÁST Objekt A	0	1	3	3	12.11.18	21.1.19	0	5	14259	33	x 5	14307	33	6	4356	0
14607 7664	TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA Objekt A	0	0	8	0	10.11.18	5.1.19	0	5	13809	33	5	14203	33	3	14259	0
14657 7674	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY Objekt A	0	0	8	0	10.11.18	5.1.19	0	x 3	14307	0	3	14356	0	6	4409	0
14707 7874	ZASKLÍVÁNÍ STŘEŠ OKEN Objekt A	0	0	8	0	5.11.18	7.1.19	0	5	13809	33	x 3	14107	0	3	14157	0
14727 7124	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH Objekt A	0	4	0	0	12.11.18	7.1.19	0	5	14203	33	5	14259	33	x 5	14307	33
14757 7654	TVRDÉ KRYTINY STŘEŠNÍ Objekt A	0	0	13	0	10.11.18	9.2.19	0	5	14356	33	3	14409	0	6	4507	0
14807 7644	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY Objekt A	0	0	10	0	10.12.18	18.2.19	0	5	13656	33	5	14107	33	5	14203	33
14827 7834	NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ Objekt A	0	0	11	0	8.12.18	23.2.19	0	3	14307	0	x 3	14356	0	6	4557	0
14859 9904	PŘESUN HMOT STŘECHA Objekt A	0	5	1	5	11.18	27.12.18	0	3	14307	0	x 3	14457	0	6	4657	0
14900 9004	OSTATNÍ PRÁCE STŘECHA Objekt A	0	0	9	0	5.11.18	7.1.19	0	5	14107	33	5	14157	33	4	14457	0
									x 5	14607	33	5	14657	33	6	4707	0
15103 3405	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ Objekt A	0	4	0	0	15.10.18	22.10.18	0	x 3	14356	0	3	14507	0	3	14607	0
15127 7635	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART Objekt A	0	4	0	0	15.10.18	12.11.18	0	3	14657	0	3	14707	0	6	4727	0
15153 3105	ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ Objekt A	0	0	4	0	5.11.18	3.12.18	0	x 3	14409	0	3	14457	0	3	14507	0
15187 7615	SKLOBETON STĚNY A OKNA Objekt A	0	0	2	0	5.11.18	31.12.18	0	5	14557	33	5	14607	33	3	14707	0
15204 4305	PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ Objekt A	0	1	8	0	27.8.18	22.10.18	0	5	14657	33	5	12607	33	5	12809	33
15229 9565	POMOCNÉ PŘÍDRŽNÉ PRVKY Objekt A	0	0	0	0	5.11.18	5.11.18	0	x 5	12751	33	5	12702	33	6	5204	0
15253 3805	PROSTOR DÍLY MONTOVANÉ Objekt A	0	0	7	1	8.10.18	26.11.18	0	5	12354	33	5	13203	29	5	13303	29
15306 6405	VÝPLNĚ OTVORŮ Objekt A	0	0	4	0	5.11.18	3.12.18	0	5	13504	10	5	15204	10	6	5229	0
									5	12303	33	5	12458	33	x 5	13103	29
									5	13203	29	3	13703	0	6	5253	0
									x 5	15127	10	5	15153	10	6	5306	0





28.12.17

Objekt A

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísIDB	Název činnosti	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6									
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh činnost	na Čas.h./ F	Druh činnost	na Čas.h./ F	Druh činnost	na Čas.h./ F				
15327	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLAŠŤ	0	0	0	19.11.18	31.12.18	0	3	15153	0	3	15187	0	3	15204	0	
7675	Objekt A	0	0	6	16.11.18	29.12.18	0	3	15229	0	x3	15306	0	6	5327	0	
15357	TRUHLÁŘI OKNA	0	0	0	19.11.18	21.1.19	0	5	13103	29	5	13203	29	5	13404	10	
7665	Objekt A	0	0	9	16.11.18	19.1.19	0	5	13809	29	x3	15306	0	6	5357	0	
15387	ZASKLÍVÁNÍ OKEN,ZÁBRADLÍ	0	0	0	19.11.18	21.1.19	0	3	15187	0	3	15253	0	x3	15306	0	
7875	Objekt A	0	0	9	16.11.18	19.1.19	0	3	15327	0	3	15357	0	6	5387	0	
15407	TESAŘI SCHODIŠTĚ DŘEVĚNÉ	0	0	1	12.11.18	27.12.18	0	5	13404	10	5	13504	10	x3	15103	0	
7625	Objekt A	0	0	6	10.11.18	22.12.18	0	3	15153	0	3	15229	0	6	5407	0	
15422	DROBNÉ ZÁKLADY	0	0	2	29.10.18	10.12.18	0	5	12203	33	5	12404	33	5	12303	33	
2705	Objekt A	0	1	6	27.10.18	8.12.18	0	x3	13404	0	3	13703	0	6	5422	0	
15457	INSTAL PREFAB ZABUDOVANÉ	0	0	0	12.11.18	10.12.18	0	x5	15103	10	3	15153	0	3	15229	0	
7265	Objekt A	0	0	4	10.11.18	8.12.18	0	5	15253	10	3	15422	0	6	5457	0	
15507	KANALIZACE VNITŘNÍ	0	0	2	1	29.10.18	10.12.18	0	5	11704	33	5	11757	33	5	12458	33
7215	Objekt A	0	0	6	10.11.18	22.12.18	0	3	15253	0	x4	15457	0	6	5507	0	
15527	VODOVOD ROZV A ARMATURY	0	2	0	5.11.18	10.12.18	0	5	12458	33	5	13703	29	x5	15127	10	
7225	Objekt A	0	0	5	16.11.18	22.12.18	0	3	15253	0	4	15457	0	6	5527	0	
15557	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY	0	0	0	12.11.18	10.12.18	0	5	13703	29	3	15253	0	x4	15457	0	
7235	Objekt A	0	0	4	10.11.18	8.12.18	0	2	15507	0	2	15527	0	6	5557	0	
15587	ZÁŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ	0	0	1	19.11.18	7.1.19	0	5	15253	10	5	15457	10	5	15507	10	
7255	Objekt A	0	0	7	16.11.18	5.1.19	0	x5	15527	10	5	15557	10	6	5587	0	
15607	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ	0	0	5	0	15.10.18	26.11.18	0	5	13103	29	5	13203	29	x5	13404	29
7335	Objekt A	0	0	6	16.11.18	29.12.18	0	5	13703	29	3	15253	0	6	5607	0	
15627	ARMATURY ÚT	0	1	1	5.11.18	27.12.18	0	x5	13404	29	5	13703	29	4	13859	0	
7345	Objekt A	0	0	7	10.11.18	29.12.18	0	3	15253	0	2	15607	0	6	5627	0	
15647	OTOPNÁ TĚLESA	0	0	2	0	19.11.18	21.1.19	0	5	13103	29	5	13203	29	5	13404	29
7355	Objekt A	0	0	9	1.12.18	2.2.19	0	x5	15357	10	5	15387	10	6	5647	0	
15657	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ	0	2	2	19.11.18	21.1.19	0	3	15253	0	3	15457	0	5	15607	10	
7135	Objekt A	0	0	9	1.12.18	2.2.19	0	5	15627	10	x3	15647	0	6	5657	0	
15667	KOTELNY ÚT	0	0	1	0	19.11.18	4.2.19	0	5	12303	33	4	13900	0	5	15422	10
7315	Objekt A	0	0	11	24.11.18	9.2.19	0	x5	15607	10	5	15627	10	6	5667	0	
15687	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT	0	0	1	0	26.11.18	4.2.19	0	3	15422	0	5	15607	10	5	15627	10
7325	Objekt A	0	0	10	1.12.18	9.2.19	0	x3	15647	0	3	15667	0	6	5687	0	
15707	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ	0	2	0	5.11.18	3.12.18	0	5	13703	29	5	15103	10	x5	15127	10	
7455	Objekt A	0	0	4	16.11.18	15.12.18	0	3	15153	0	3	15253	0	6	5707	0	
15727	SILNOPROUD VODIČE	0	0	2	0	12.11.18	21.1.19	0	5	13703	29	3	15103	0	5	15127	10
7465	Objekt A	0	0	10	24.11.18	2.2.19	0	3	15253	0	x5	15707	10	6	5727	0	
15747	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE	0	1	3	19.11.18	28.1.19	0	5	13703	29	3	15153	0	3	15187	0	
7485	Objekt A	0	0	10	24.11.18	2.2.19	0	3	15707	0	x3	15727	0	6	5747	0	
15767	SLABOPROUD TRUBKY	0	0	1	0	5.11.18	17.12.18	0	4	12859	0	4	12900	0	3	15103	0
7555	Objekt A	0	0	6	10.11.18	22.12.18	0	x3	15127	0	3	15153	0	6	5767	0	
15787	SLABOPROUD VODIČE	0	1	0	12.11.18	27.12.18	0	5	13703	29	3	15103	0	3	15127	0	
7565	Objekt A	0	0	6	16.11.18	29.12.18	0	3	15153	0	x5	15767	10	6	5787	0	
15788	SLABOPROUD ROZVODY	0	0	5	0	19.11.18	31.12.18	0	5	13757	33	5	15253	29	5	15607	29
9536	Objekt A	0	0	6	22.12.18	2.2.19	0	5	15627	10	x5	15787	10	6	5788	0	
15807	VZDUCHOTECHNIKA	0	4	1	12.11.18	31.12.18	0	3	13606	0	3	15229	0	3	15253	0	
7695	Objekt A	0	0	7	8.12.18	26.1.19	0	3	15422	0	x3	15457	0	6	5807	0	
15859	PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR	0	0	9	0	15.10.18	22.10.18	0	5	12354	33	3	12859	0	3	13859	0
9905	Objekt A	0	0	1	15.12.18	22.12.18	0	x2	15103	0	2	15204	0	0	0	0	
15900	OSTATNÍ PRÁCE HR VNITŘNÍ	0	0	4	29.10.18	4.2.19	0	5	12653	33	5	12702	33	3	12900	0	
9005	Objekt A	0	0	14	27.10.18	2.2.19	0	x3	13900	0	2	15204	0	6	5900	0	
16109	LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ	0	6	0	5.11.18	5.11.18	0	5	13404	10	5	13504	29	5	13703	29	
9416	Objekt A	0	0	0	15.12.18	15.12.18	0	4	13606	0	x5	15229	10	6	6109	0	
16207	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR	0	1	0	17.12.18	17.12.18	0	5	13404	10	4	13606	0	5	15229	29	
7136	Objekt A	0	0	0	22.12.18	22.12.18	0	4	15859	0	x5	16109	10	6	6207	0	
16306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ	0	0	6	0	12.11.18	10.12.18	0	5	15306	10	5	15557	29	5	15607	29
6106	Objekt A	0	0	4	22.12.18	19.1.19	0	5	15707	29	x5	16109	10	6	6306	0	
16404	ZAZDÍVKA,DOBETON OTVORŮ	0	0	0	19.11.18	27.12.18	0	5	15407	29	5	15507	29	5	15557	29	
4106	Objekt A	0	0	5	16.11.18	22.12.18	0	x5	15707	29	5	15767	29	6	6404	0	
16507	HYDROIZOL SANITÁR PROST	0	1	0	19.11.18	31.12.18	0	5	15103	10	5	15457	10	5	15507	29	
7116	Objekt A	0	0	6	24.11.18	5.1.19	0	x5	15527	29	3	16404	0	6	6507	0	
16607	IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ	0	0	1	17.12.18	4.2.19	0	5	15327	10	5	15387	10	5	15807	29	
7146	Objekt A	0	0	7	15.12.18	2.2.19	0	4	15900	0	x5	16109	10	6	6607	0	
16806	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE	0	5	0	27.12.18	27.12.18	0	5	15253	29	5	15607	29	x5	16207	10	
6306	Objekt A	0	1	0	26.1.19	26.1.19	0	5	16306	10	5	16404	10	6	6806	0	
16827	TESAŘI PODLAHY	0	0	0	27.12.18	4.2.19	0	5	13757	33	5	15407	29	5	15657	29	
7626	Objekt A	0	0	6	22.12.18	2.2.19	0	x5	16207	10	5	16607	10	6	6827	0	
16859	PŘESUN HMOT TE 6	0	0	1	1	10.12.18	18.2.19	0	3	15204	0	3	15229	0	3	15253	0
9906	Objekt A	0	0	10	15.12.18	23.2.19	0	x3	15859	0	2	16109	0	0	0	0	



28.12.17

Objekt A

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6								
						Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F			
16900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6	0	0	0	1	26.11.18	4.2.19	0	2	15187	0	3	15407	0	x 3	15687	0
9006	Objekt A	0	0	10		1.12.18	9.2.19	0	3	15900	0	2	16109	0	6	6900	0
17107	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ	0	0	3	0	27.12.18	14.1.19	0	5	13757	33	5	14607	10	5	15787	29
7637	Objekt A	0	0	3		12.1.19	2.2.19	0	5	15807	29	x 5	16207	10	6	7107	0
17157	ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL	0	0	0	0	27.12.18	25.2.19	0	5	15327	29	5	15657	29	5	15807	29
7677	Objekt A	0	0	9		22.12.18	23.2.19	0	x 5	16827	29	4	16859	0	6	7157	0
17207	ZASKLÍVÁNÍ STĚN A PŘÍČEK	0	0	0	1	4.2.19	4.3.19	0	5	15327	10	5	15387	10	3	15788	0
7877	Objekt A	0	0	4		2.2.19	2.3.19	0	x 5	16806	10	5	17157	10	6	7207	0
17257	KLEMPÍŘI ODVĚTRÁNÍ SPOTŘ	0	0	0	4	26.11.18	11.2.19	0	5	15253	29	5	15457	29	5	15557	29
7647	Objekt A	0	0	11		24.11.18	9.2.19	0	5	15587	10	x 5	15667	10	6	7257	0
17303	OBEZDÍVKY ZAŘIZ PŘEDMĚTŮ	0	0	1	4	26.11.18	7.1.19	0	5	15457	29	5	15587	10	5	15787	29
3407	Objekt A	0	0	6		1.12.18	12.1.19	0	5	16404	29	x 5	16507	10	6	7303	0
17357	OBKLADY VNITŘNÍ	0	0	5	0	27.12.18	7.1.19	0	5	16306	10	3	16507	0	x 3	16806	0
7817	Objekt A	0	0	2		26.1.19	9.2.19	0	4	16900	0	3	17303	0	6	7357	0
17407	PODLAHY SYNTETICKÉ	0	0	4	2	31.12.18	14.1.19	0	5	16207	10	5	16507	10	3	16806	0
7777	Objekt A	0	1	2		26.1.19	9.2.19	0	3	17303	0	x 3	17357	0	6	7407	0
17507	PODLAHY Z LITÉHO TERACA	0	0	0	0	4.2.19	4.2.19	0	5	15204	10	5	16207	10	5	16306	29
7737	Objekt A	0	1	0		2.2.19	2.2.19	0	5	16404	10	x 5	16806	10	6	7507	0
17607	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ	0	0	5	0	7.1.19	7.1.19	0	5	16207	10	5	16404	10	5	16507	10
7717	Objekt A	0	1	0		9.2.19	9.2.19	0	x 5	16806	10	3	17303	0	6	7607	0
17657	NÁTĚRY VNITŘNÍ	0	0	0	7	27.12.18	11.2.19	0	5	15407	29	5	15647	10	x 3	15788	0
7837	Objekt A	0	0	7		22.12.18	9.2.19	0	4	16827	0	4	17257	0	6	7657	0
17707	MALBY VNITŘNÍ	0	0	4	0	28.1.19	28.1.19	0	5	16109	10	3	15788	0	3	17107	0
7847	Objekt A	0	0	0		23.2.19	23.2.19	0	3	17357	0	x 5	17607	10	6	7707	0
17757	TAPETOVÁNÍ	0	0	0	0	14.1.19	4.2.19	0	5	16207	10	5	16306	10	5	16404	29
7857	Objekt A	0	0	3		12.1.19	2.2.19	0	5	16607	10	x 3	17107	0	6	7757	0
17807	PODLAHY POVLAČOVÉ	0	0	1	1	25.2.19	4.3.19	0	5	16806	10	3	17207	0	3	17407	0
7767	Objekt A	0	0	1		23.2.19	2.3.19	0	x 5	17707	10	3	17757	0	6	7807	0
17859	PŘESUN HMOT POVRCHY	0	0	1	3	27.12.18	25.2.19	0	3	15587	0	3	16607	0	3	15788	0
9907	Objekt A	0	0	9		29.12.18	2.3.19	0	2	16859	0	x 2	17107	0	0	0	0
17900	OSTATNÍ PRÁCE POVRCHY	0	0	1	1	7.1.19	25.2.19	0	3	15667	0	3	15687	0	3	16900	0
9007	Objekt A	0	0	7		1.12.19	2.3.19	0	x 3	17107	0	2	17257	0	6	7900	0
18109	VÝTAHY NETECHOVÉ POVAHY	0	0	1	4	17.12.18	4.2.19	0	5	15153	29	5	15187	29	5	15727	29
9518	Objekt A	0	0	7		22.12.18	9.2.19	0	5	15747	29	x 3	16306	0	6	8109	0
18159	ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ	0	0	1	0	4.2.19	4.2.19	0	5	15788	10	3	17357	0	3	17507	0
9568	Objekt A	0	0	0		9.2.19	9.2.19	0	x 3	17607	0	3	18109	0	6	8159	0
18207	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ	0	0	0	0	11.2.19	11.2.19	0	5	15807	29	3	17407	0	3	17507	0
7678	Objekt A	0	0	0		9.2.19	9.2.19	0	4	17657	0	x 3	18159	0	6	8207	0
18257	PODLAHY TEXTILNÍ	0	0	1	1	25.2.19	4.3.19	0	3	17107	0	3	17407	0	5	17657	10
7768	Objekt A	0	0	1		23.2.19	2.3.19	0	x 5	17707	10	3	17757	0	6	8257	0
18307	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET	0	0	4	0	14.1.19	4.2.19	0	5	16827	10	5	17107	10	4	17207	0
7758	Objekt A	0	0	3		9.2.19	2.3.19	0	4	17657	0	x 3	17757	0	6	8307	0
18357	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ	0	0	2	0	18.2.19	18.2.19	0	5	15306	10	3	17607	0	5	17657	10
7668	Objekt A	0	0	0		2.3.19	2.3.19	0	x 5	17707	10	4	17807	0	6	8357	0
18407	ČALOUNICKÉ ÚPRAVY	0	0	3	11	2.12.19	4.3.19	0	5	16607	10	3	17157	0	3	17207	0
7868	Objekt A	0	0	3		9.2.19	2.3.19	0	5	17657	10	x 3	18207	0	6	8407	0
18457	INSTALAČNÍ PREFABRIKÁTY	0	0	10	27	12.18	4.3.19	0	5	15527	29	5	15587	10	5	15657	29
7268	Objekt A	0	0	10		22.12.18	2.3.19	0	x 3	17157	0	3	17257	0	6	8457	0
18507	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI	0	0	3	0	11.2.19	11.2.19	0	5	15587	10	5	17303	10	5	17357	10
7258	Objekt A	0	0	0		2.3.19	2.3.19	0	x 3	18207	0	4	18457	0	6	8507	0
18557	ZAŘÍZ PRÁDELEN,ČISTÍŘEN	0	0	1	1	25.2.19	4.3.19	0	5	15422	29	5	15687	29	5	15747	29
7938	Objekt A	0	0	1		23.2.19	2.3.19	0	5	17607	10	x 5	17707	10	6	8557	0
18607	MĚŘENÍ A REGULACE	0	0	2	6	3.12.18	18.2.19	0	5	15627	10	5	15647	10	3	15657	0
7368	Objekt A	0	0	11		15.12.18	2.3.19	0	5	15667	10	x 5	15687	10	6	8607	0
18657	SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ	0	0	3	0	11.2.19	11.2.19	0	5	15767	29	5	15787	29	x 5	17707	10
7578	Objekt A	0	0	0		2.3.19	2.3.19	0	3	17757	0	4	18607	0	6	8657	0
18707	SILNOPROUD KOMPLETACE	0	0	2	0	18.2.19	18.2.19	0	5	15727	29	5	15747	10	5	17707	10
7478	Objekt A	0	0	0		2.3.19	2.3.19	0	4	18357	0	x 4	18507	0	6	8707	0
18759	VÝKONY ŘEMESEL A UMĚNÍ	0	0	0	0	4.3.19	4.3.19	0	4	17807	0	4	18159	0	4	18407	0
9588	Objekt A	0	0	0		2.3.19	2.3.19	0	4	18557	0	x 4	18657	0	6	8759	0
18809	VYČISTĚNÍ OBJEKTU	0	0	2	0	18.2.19	18.2.19	0	4	18257	0	4	18307	0	4	18357	0
9528	Objekt A	0	0	0		2.3.19	2.3.19	0	x 4	18707	0	4	18759	0	6	8809	0
18859	PŘESUN HMOT KOMPLETACE	0	0	1	0	14.1.19	25.2.19	0	3	16207	0	3	16827	0	2	17157	0
9908	Objekt A	0	0	6		19.1.19	2.3.19	0	3	17859	0	x 2	18307	0	0	0	0
18900	OSTATNÍ PRÁCE KOMPLETACE	0	0	1	6	14.1.19	25.2.19	0	2	16607	0	3	17900	0	2	18109	0
9008	Objekt A	0	0	6		19.1.19	2.3.19	0	2	18607	0	x 4	18859	0	6	8900	0









28.12.17

Kanalizace S1

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6								
						Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F			
30900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0		0	0	1	27.11.17	11.12.17	0	x 2	30101	0	2	30159	0	2	30359	0
9000	Kanalizace S1	0	0	2		25.11.17	9.12.17	0	2	30459	0	2	30501	0	0	0	0
33104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	0	0	1	0	4.12.17	4.12.17	0	x 5	30301	100	5	30407	100	4	30701	0
4503	Kanalizace S1	0	0	0		9.12.17	9.12.17	0	5	30807	100	4	30900	0	0	0	0
33203	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	0	0	-1		11.12.17	11.12.17	0	4	30601	0	4	30701	0	5	30807	100
3803	Kanalizace S1	0	1	0		9.12.17	9.12.17	0	4	30859	0	x 5	33104	100	0	0	0
33303	STOKY	0	0	-1		11.12.17	11.12.17	0	5	30359	100	5	30501	100	4	30701	0
3503	Kanalizace S1	0	1	0		9.12.17	9.12.17	0	5	30807	100	x 5	33104	100	0	0	0
33408	ŠACHTY NA POTRUBÍ	0	0	0		11.12.17	11.12.17	0	5	30359	100	5	30407	100	5	30501	100
8903	Kanalizace S1	0	0	0		9.12.17	9.12.17	0	x 5	33104	100	3	33303	0	0	0	0
33509	OST DOK KONST A PRÁCE IS	0	0	0	0	11.12.17	11.12.17	0	4	30601	0	5	30807	100	x 5	33104	100
9393	Kanalizace S1	0	0	0		9.12.17	9.12.17	0	3	33203	0	3	33303	0	0	0	0
33602	TRATIVODY	0	0	1		4.12.17	18.12.17	0	5	30159	100	5	30201	100	5	30301	100
2103	Kanalizace S1	0	0	2		2.12.17	16.12.17	0	5	30407	100	x 4	30601	0	0	0	0
33859	PŘESUN HMOT TE 3	0	0	1	1	4.12.17	11.12.17	0	3	30407	0	3	30501	0	3	30807	0
9903	Kanalizace S1	0	0	1		9.12.17	16.12.17	0	3	30859	0	x 2	33104	0	0	0	0
33900	OSTATNÍ PRÁCE TE 3	0	0	0	1	4.12.17	27.12.17	0	2	30459	0	4	30701	0	3	30807	0
9003	Kanalizace S1	0	0	3		2.12.17	23.12.17	0	3	30900	0	x 2	33104	0	0	0	0
36103	OBEZDÍVKY ŠTOL	0	0	0		11.12.17	18.12.17	0	5	30501	100	4	30701	0	x 5	33104	100
3603	Kanalizace S1	0	1	1		9.12.17	16.12.17	0	5	33203	100	5	33303	100	0	0	0
36157	IZOLACE PROTICHEMICKÁ	0	0	0	0	11.12.17	11.12.17	0	x 5	33104	100	5	33203	100	5	33303	100
7156	Kanalizace S1	0	0	0		9.12.17	9.12.17	0	5	33408	100	5	33509	100	0	0	0
36218	POTRUBÍ BETONOVÉ	0	0	1		11.12.17	18.12.17	0	x 5	33104	100	5	33203	100	3	33408	0
8106	Kanalizace S1	0	0	1		9.12.17	16.12.17	0	5	33602	100	5	36157	100	0	0	0
36228	POTRUBÍ ŽELEZOBETONOVÉ	0	0	0		11.12.17	18.12.17	0	x 5	33104	100	5	33203	100	3	33408	0
8206	Kanalizace S1	0	0	1		9.12.17	16.12.17	0	5	33602	100	5	36157	100	0	0	0
36238	POTRUBÍ KAMENINOVÉ	0	0	1	0	11.12.17	11.12.17	0	x 5	33104	100	5	33203	100	3	33408	0
8306	Kanalizace S1	0	0	0		16.12.17	16.12.17	0	5	33509	100	5	36157	100	0	0	0
36258	POTRUBÍ LITINOVÉ	0	0	1		11.12.17	18.12.17	0	x 5	33104	100	5	33203	100	3	33408	0
8506	Kanalizace S1	0	0	1		9.12.17	16.12.17	0	5	33509	100	5	36157	100	0	0	0
36268	POTRUBÍ OCELOVÉ	0	0	1		11.12.17	18.12.17	0	x 5	33104	100	5	33203	100	5	33303	100
8606	Kanalizace S1	0	0	1		9.12.17	16.12.17	0	3	33408	0	5	36157	100	0	0	0
36278	POTRUBÍ Z PLASTU	0	0	1	0	11.12.17	11.12.17	0	x 5	33104	100	5	33203	100	3	33408	0
8706	Kanalizace S1	0	0	0		16.12.17	16.12.17	0	5	33509	100	5	36157	100	0	0	0
36307	KANALIZACE VNITŘNÍ	0	0	0	0	18.12.17	18.12.17	0	3	36218	0	3	36238	0	3	36258	0
7216	Kanalizace S1	0	0	0		16.12.17	16.12.17	0	3	36268	0	x 3	36278	0	0	0	0
36354	VODOROVNÁ KONSTRUKCE IS	0	0	0		18.12.17	18.12.17	0	4	33859	0	5	36103	100	5	36218	100
4206	Kanalizace S1	0	0	0		16.12.17	16.12.17	0	5	36228	100	x 5	36238	100	0	0	0
36409	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS	0	0	1	0	18.12.17	18.12.17	0	3	33509	0	4	33900	0	3	36268	0
9366	Kanalizace S1	0	0	0		23.12.17	23.12.17	0	3	36278	0	x 3	36307	0	0	0	0
36456	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS	0	0	1	0	18.12.17	18.12.17	0	5	33203	100	5	33303	100	5	33408	100
6206	Kanalizace S1	0	0	0		23.12.17	23.12.17	0	3	36354	0	x 3	36409	0	0	0	0
36508	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET	0	0	1	0	18.12.17	27.12.17	0	5	33408	100	5	33509	100	5	33602	100
8906	Kanalizace S1	0	0	1		23.12.17	30.12.17	0	3	36307	0	x 3	36409	0	0	0	0
36559	OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY	0	0	1		18.12.17	27.12.17	0	5	33303	100	5	33408	100	5	33602	100
9356	Kanalizace S1	0	0	1		16.12.17	23.12.17	0	5	36157	100	x 3	36354	0	0	0	0
36606	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ	0	0	0	0	27.12.17	2.1.18	0	5	33203	100	5	33303	100	5	33408	100
6106	Kanalizace S1	0	0	1		23.12.17	30.12.17	0	3	36409	0	x 3	36508	0	0	0	0
36707	NÁTĚRY POTRUBÍ	0	0	0	0	27.12.17	27.12.17	0	5	33203	100	3	36258	0	3	36268	0
7836	Kanalizace S1	0	0	0		23.12.17	23.12.17	0	3	36307	0	x 4	36409	0	0	0	0
36759	CHODNÍKOVÉ OBRUBY	0	0	0	0	27.12.17	27.12.17	0	5	36354	100	5	36409	100	x 5	36456	100
9176	Kanalizace S1	0	0	0		23.12.17	23.12.17	0	5	36559	100	5	36707	100	0	0	0
36805	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA	0	0	1	0	27.12.17	27.12.17	0	5	36307	100	5	36354	100	x 5	36409	100
5606	Kanalizace S1	0	0	0		30.12.17	30.12.17	0	5	36559	100	5	36759	100	0	0	0
36859	PŘESUN HMOT TE 6	0	0	1	2	11.12.17	2.1.18	0	3	30859	0	x 3	33509	0	3	33602	0
9906	Kanalizace S1	0	0	3		16.12.17	6.1.18	0	3	33859	0	2	36157	0	0	0	0
36900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6	0	0	0	2	11.12.17	2.1.18	0	3	30900	0	x 3	33509	0	3	33602	0
9006	Kanalizace S1	0	0	3		9.12.17	30.12.17	0	3	33900	0	2	36228	0	0	0	0
39108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ	0	0	1	0	18.12.17	18.12.17	0	5	36218	100	5	36228	100	5	36238	100
8909	Kanalizace S1	0	0	0		23.12.17	23.12.17	0	5	36258	100	x 5	36278	100	0	0	0
39203	OBEZDÍVKY ŠTOL	0	0	1		27.12.17	2.1.18	0	5	33303	100	5	36103	100	3	36559	0
3603	Kanalizace S1	0	1	1		23.12.17	30.12.17	0	3	36606	0	x 3	39108	0	0	0	0
39301	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	0	0	0	27.12.17	27.12.17	0	5	36238	100	5	36258	100	5	36268	100
1600	Kanalizace S1	0	0	0		23.12.17	23.12.17	0	5	36278	100	x 3	36707	0	0	0	0



28.12.17

Kanalizace S1

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísloDB	Název činnosti	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6									
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F				
39401 1709	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ Kanalizace S1	0	0	0	0	27.12.17 30.12.17	27.12.17 30.12.17	0	5 x 5	36103 39108	100 100	3 5	36456 39301	0 100	4 0	36900 0	0 0
39605 5909	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE Kanalizace S1	0	0	0	0	2.1.18 30.12.17	2.1.18 30.12.17	0	5 5	36559 39108	100 100	5 x 5	36759 39401	100 100	5 0	36805 0	100 0
39705 5709	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE Kanalizace S1	0	0	0	0	2.1.18 30.12.17	8.1.18 6.1.18	0	5 5	36759 39108	100 100	5 x 5	36805 39401	100 100	4 0	36859 0	0 0
39801 1809	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU Kanalizace S1	0	0	1	0	2.1.18 30.12.17	8.1.18 6.1.18	0	5 4	36759 39605	100 0	5 4	39301 39705	100 0	x 3 0	39401 0	0 0
39859 9909	PŘESUN HMOT TE 9 Kanalizace S1	0	0	1	0	2.1.18 6.1.18	2.1.18 6.1.18	0	3 3	33859 36859	0 0	3 x 2	36508 39605	0 0	3 0	36606 0	0 0
39900 9009	OSTATNÍ PRÁCE TE 9 Kanalizace S1	0	0	0	1	27.12.17 23.12.17	2.1.18 30.12.17	0	3 3	33900 36900	0 0	x 3 2	36456 39108	0 0	3 0	36606 0	0 0
39950 905A	OSTATNÍ NÁKLADY, REZERVA Kanalizace S1	0	0	0	5	27.11.17 25.11.17	2.1.18 30.12.17	0	x 2 2	30101 30459	0 0	2 2	30201 30501	0 0	2 0	30359 0	0 0
39980 908A	VÝSTUPNÍ KONTROLA Kanalizace S1	0	0	0	1	2.1.18 6.1.18	2.1.18 6.1.18	6.1.18	3 3	39203 39900	0 0	4 5	39801 39950	0 100	x 3 0	39859 0	0 0
40101 1100	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE Kanalizace S2	0	0	0	1	27.11.17 2.12.17	27.11.17 2.12.17	0	x 1 0	101 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
40159 9190	ŘEZÁNÍ VOZOVEK Kanalizace S2	0	0	0	0	27.11.17 25.11.17	27.11.17 25.11.17	0	x 2 0	40101 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
40201 1200	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY Kanalizace S2	0	0	0	0	27.11.17 25.11.17	27.11.17 25.11.17	0	x 2 0	40101 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
40301 1300	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Kanalizace S2	0	0	0	1	27.11.17 2.12.17	27.11.17 2.12.17	0	x 2 0	40101 0	0 0	3 0	40159 0	0 0	2 0	40201 0	0 0
40359 9600	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Kanalizace S2	0	0	0	0	27.11.17 25.11.17	27.11.17 25.11.17	0	x 2 0	40101 0	0 0	2 0	40159 0	0 0	0 0	0 0	0 0
40407 7210	DMTŽ POTRUBÍ KANALIZACE Kanalizace S2	0	0	0	0	4.12.17 2.12.17	4.12.17 2.12.17	0	3 x 3	40101 40301	0 0	3 3	40159 40359	0 0	3 0	40201 0	0 0
40459 9790	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT Kanalizace S2	0	0	0	0	27.11.17 25.11.17	27.11.17 25.11.17	0	x 2 0	40101 0	0 0	2 0	40359 0	0 0	0 0	0 0	0 0
40501 1500	PAŽENÍ Kanalizace S2	0	0	0	0	27.11.17 25.11.17	4.12.17 2.12.17	0	3 0	40159 0	0 0	x 2 0	40301 0	0 0	0 0	0 0	0 0
40601 1600	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Kanalizace S2	0	0	0	1	27.11.17 2.12.17	27.11.17 2.12.17	0	2 3	40159 40459	0 0	2 0	40201 0	0 0	x 2 0	40301 0	0 0
40701 1700	NÁSYPY A SKLÁDKY Kanalizace S2	0	0	0	1	27.11.17 2.12.17	27.11.17 2.12.17	0	2 x 2	40201 40601	0 0	2 0	40301 0	0 0	2 0	40359 0	0 0
40807 7110	IZOL PROTI TLAKOVĚ VODĚ Kanalizace S2	0	0	0	0	4.12.17 2.12.17	4.12.17 2.12.17	0	5 5	40101 40407	100 100	x 5 5	40301 40459	100 100	5 0	40359 0	100 0
40859 9900	PŘESUN HMOT TE 0 Kanalizace S2	0	0	0	1	27.11.17 25.11.17	4.12.17 2.12.17	0	x 2 0	40359 0	0 0	2 0	40459 0	0 0	2 0	40501 0	0 0
40900 9000	OSTATNÍ PRÁCE TE 0 Kanalizace S2	0	0	0	1	27.11.17 25.11.17	11.12.17 9.12.17	0	x 2 2	40101 40459	0 0	2 2	40159 40501	0 0	2 0	40359 0	0 0
43104 4503	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Kanalizace S2	0	0	0	1	27.11.17 2.12.17	27.11.17 2.12.17	0	2 0	40301 0	0 0	x 2 0	40701 0	0 0	0 0	0 0	0 0
43203 3803	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE Kanalizace S2	0	0	-1	0	4.12.17 2.12.17	4.12.17 2.12.17	0	4 4	40601 40859	0 0	4 x 5	40701 43104	0 100	5 0	40807 0	100 0
43303 3503	STOKY Kanalizace S2	0	0	-1	0	4.12.17 2.12.17	4.12.17 2.12.17	0	5 5	40359 40807	100 100	5 x 5	40501 43104	100 100	4 0	40701 0	0 0
43408 8903	ŠACHTY NA POTRUBÍ Kanalizace S2	0	0	0	0	4.12.17 2.12.17	4.12.17 2.12.17	0	5 x 5	40359 43104	100 100	5 3	40407 43303	100 0	5 0	40501 0	100 0
43509 9393	OST DOK KONST A PRÁCE IS Kanalizace S2	0	0	0	0	4.12.17 2.12.17	4.12.17 2.12.17	0	4 3	40601 43203	0 0	5 3	40807 43303	100 0	x 5 0	43104 0	100 0
43602 2103	TRATIVODY Kanalizace S2	0	0	0	1	4.12.17 2.12.17	11.12.17 9.12.17	0	5 5	40159 40407	100 100	5 x 4	40201 40601	100 0	5 0	40301 0	100 0
43859 9903	PŘESUN HMOT TE 3 Kanalizace S2	0	0	1	1	27.11.17 2.12.17	4.12.17 9.12.17	0	2 0	40501 0	0 0	x 2 0	43104 0	0 0	0 0	0 0	0 0
43900 9003	OSTATNÍ PRÁCE TE 3 Kanalizace S2	0	0	0	0	4.12.17 2.12.17	11.12.17 9.12.17	0	2 3	40459 40900	0 0	x 4 2	40701 43104	0 0	3 0	40807 0	0 0
46103 3603	OBEZDÍVKY ŠTOL Kanalizace S2	0	1	0	0	4.12.17 2.12.17	11.12.17 9.12.17	0	5 5	40501 43203	100 100	4 5	40701 43303	0 100	x 5 0	43104 0	100 0
46157 7156	IZOLACE PROTICHEMICKÁ Kanalizace S2	0	0	0	0	4.12.17 2.12.17	4.12.17 2.12.17	0	x 5 5	43104 43408	100 100	5 5	43203 43509	100 100	5 0	43303 0	100 0







28.12.17

Vodovod přípojka

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný Přípustný Vynucený			V a z b y ě. 1 - 6								
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F			
50301 1300	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Vodovod přípojka	0 0	0 0	1 3	0 2.12.17	27.11.17 23.12.17	18.12.17 0	x 2 0	50101 0	0 0	2 0	50159 0	0 0	2 0	50201 0	0 0
50359 9600	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Vodovod přípojka	0 0	0 0	0 3	0 25.11.17	27.11.17 16.12.17	18.12.17 0	x 2 0	50101 0	0 0	2 0	50159 0	0 0	0 0	0 0	0
50407 7220	DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVOD Vodovod přípojka	0 0	0 0	0 3	0 2.12.17	4.12.17 23.12.17	27.12.17 0	3 x 3	50101 50301	0 0	3 2	50159 50359	0 0	3 0	50201 0	0
50459 9790	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT Vodovod přípojka	0 0	0 0	0 3	0 25.11.17	27.11.17 16.12.17	18.12.17 0	x 2 0	50101 0	0 0	2 0	50359 0	0 0	0 0	0	0
50501 1500	PAŽENÍ Vodovod přípojka	0 0	0 0	0 3	0 25.11.17	27.11.17 16.12.17	18.12.17 0	3 0	50159 0	0 0	x 2 0	50301 0	0 0	0	0	0
50601 1600	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Vodovod přípojka	0 0	0 0	1 3	0 2.12.17	27.11.17 23.12.17	18.12.17 0	2 0	50201 0	0 0	x 2 0	50301 0	0 0	3 0	50459 0	0
50701 1700	NÁSPY A SKLÁDKY Vodovod přípojka	0 0	0 0	1 3	0 2.12.17	27.11.17 23.12.17	18.12.17 0	2 x 2	50201 50601	0 0	2 0	50301 0	0 0	2 0	50501 0	0
50859 9900	PŘESUN HMOT TE 0 Vodovod přípojka	0 0	0 0	0 4	0 25.11.17	27.11.17 23.12.17	27.12.17 0	x 2 0	50359 0	0 0	2 0	50459 0	0 0	2 0	50501 0	0
50900 9000	OSTATNÍ PRÁCE TE 0 Vodovod přípojka	0 0	0 0	0 5	1 25.11.17	27.11.17 30.12.17	2.1.18 0	x 2 2	50101 50359	0 0	2 2	50159 50459	0 0	2 0	50201 0	0
53104 4503	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Vodovod přípojka	0 0	0 0	1 3	0 2.12.17	27.11.17 23.12.17	18.12.17 0	2 0	50601 0	0 0	x 2 0	50701 0	0 0	0 0	0	0
53303 3803	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE Vodovod přípojka	0 0	0 1	0 3	-1 2.12.17	4.12.17 23.12.17	27.12.17 0	5 4	50407 50859	100 0	4 x 5	50601 53104	0 100	4 0	50701 0	0
53502 2103	TRATIVODY Vodovod přípojka	0 0	0 0	0 3	0 2.12.17	4.12.17 23.12.17	27.12.17 0	5 4	50301 50701	100 0	5 x 5	50359 53104	100 100	5 0	50407 0	100
53808 8903	ŠACHTY NA POTRUBÍ Vodovod přípojka	0 0	0 0	0 3	0 2.12.17	4.12.17 23.12.17	27.12.17 0	x 5 3	50301 53303	100 0	5 3	50407 53502	100 0	5 0	50501 0	100
53859 9903	PŘESUN HMOT TE 3 Vodovod přípojka	0 0	0 0	1 4	1 2.12.17	27.11.17 30.12.17	27.12.17 0	3 3	50159 50859	0 0	4 x 2	50459 53104	0 0	3 0	50501 0	0
53900 9003	OSTATNÍ PRÁCE TE 3 Vodovod přípojka	0 0	0 0	0 4	0 2.12.17	4.12.17 30.12.17	2.1.18 0	3 3	50407 50900	0 0	4 2	50601 53104	0 0	x 4 0	50701 0	0
56118 8106	POTRUBÍ BETONOVÉ Vodovod přípojka	0 0	0 0	0 3	0 2.12.17	4.12.17 23.12.17	27.12.17 0	5 5	50501 53502	100 100	x 5 5	53104 53808	100 100	5 0	53303 0	100
56128 8206	POTRUBÍ ŽELEZOBETONOVÉ Vodovod přípojka	0 0	0 0	0 3	0 2.12.17	4.12.17 23.12.17	27.12.17 0	5 5	50501 53502	100 100	x 5 5	53104 53808	100 100	5 0	53303 0	100
56158 8506	POTRUBÍ LITINOVÉ Vodovod přípojka	0 0	0 0	0 4	0 2.12.17	1.4.12.17 30.12.17	2.1.18 0	5 5	50501 53502	100 100	x 5 5	53104 53808	100 100	5 0	53303 0	100
56168 8606	POTRUBÍ OCELOVÉ Vodovod přípojka	0 0	0 0	0 4	1 2.12.17	4.12.17 30.12.17	2.1.18 0	5 5	50501 53502	100 100	x 5 5	53104 53808	100 100	5 0	53303 0	100
56178 8706	POTRUBÍ Z PLASTU Vodovod přípojka	0 0	0 0	1 3	0 9.12.17	4.12.17 30.12.17	27.12.17 0	5 5	50501 53502	100 100	x 5 5	53104 53808	100 100	5 0	53303 0	100
56207 7226	VODOVOD ROZV A ARMATURY Vodovod přípojka	0 0	0 0	0 3	0 9.12.17	11.12.17 30.12.17	2.1.18 0	3 3	56118 56168	0 0	3 x 3	56128 56178	0 0	3 0	56158 0	0
56259 9366	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS Vodovod přípojka	0 0	0 0	0 3	0 9.12.17	11.12.17 30.12.17	2.1.18 0	5 4	53303 53900	100 0	5 x 3	53808 56207	100 0	4 0	53859 0	0
56307 7136	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR Vodovod přípojka	0 0	0 0	0 3	0 9.12.17	11.12.17 30.12.17	2.1.18 0	5 5	53303 56168	100 100	5 x 5	53808 56178	100 100	5 0	56158 0	100
56409 9326	JÍMACÍ ZAŘÍZ VODÁRENSKÉ Vodovod přípojka	0 0	0 0	0 3	0 2.12.17	4.12.17 23.12.17	27.12.17 0	x 5 3	53104 56118	100 0	5 3	53303 56128	100 0	3 0	53808 0	0
56506 6206	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS Vodovod přípojka	0 0	0 0	1 3	0 9.12.17	4.12.17 30.12.17	27.12.17 0	x 5 3	53303 56128	100 0	5 3	53808 56409	100 0	3 0	56118 0	0
56608 8906	ARMATURY, DOPLŇKY ŠACHT Vodovod přípojka	0 0	0 0	0 5	0 9.12.17	11.12.17 13.1.18	15.1.18 0	5 x 3	53808 56259	100 0	5 3	56118 56409	100 0	5 0	56128 0	100
56656 6106	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITRNÍ Vodovod přípojka	0 0	0 0	0 3	0 9.12.17	11.12.17 30.12.17	2.1.18 0	5 3	53303 56307	100 0	5 3	53808 56409	100 0	x 3 0	56207 0	0
56709 9396	OST DOK KONST A PRÁCE IS Vodovod přípojka	0 0	0 0	0 3	0 9.12.17	11.12.17 30.12.17	2.1.18 0	5 5	50159 56307	100 100	3 x 3	53303 56506	0 0	5 0	53808 0	100
56757 7836	NÁTĚRY POTRUBÍ Vodovod přípojka	0 0	0 0	0 3	0 9.12.17	11.12.17 30.12.17	2.1.18 0	5 x 3	53303 56656	100 0	3 4	56168 56709	0 0	3 0	56409 0	0
56805 5606	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Vodovod přípojka	0 0	0 0	1 3	0 16.12.17	11.12.17 6.1.18	2.1.18 0	5 5	56259 56709	100 100	5 5	56307 56757	100 100	x 5 0	56506 0	100
56859 9906	PŘESUN HMOT TE 6 Vodovod přípojka	0 0	0 0	1 4	0 9.12.17	4.12.17 6.1.18	2.1.18 0	3 3	50859 53859	0 0	3 x 2	53303 56178	0 0	3 0	53502 0	0
56900 9006	OSTATNÍ PRÁCE TE 6 Vodovod přípojka	0 0	0 0	0 5	1 2.12.17	4.12.17 6.1.18	8.1.18 0	3 2	50900 56118	0 0	x 3 2	53502 56128	0 0	3 0	53900 0	0



28.12.17

Vodovod přípojka

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný Přípustný Vynucený			V a z b y ě. 1 - 6									
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F				
59108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ	0	1	0	11.12.17	2.1.18	0	5	56118	100	5	56128	100	5	56158	100	
8909	Vodovod přípojka	0	0	3	16.12.17	6.1.18	0	5	56168	100	x 5	56178	100	0	0	0	
59301	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	0	0	11.12.17	2.1.18	0	5	53808	100	5	56158	100	5	56168	100	
1600	Vodovod přípojka	0	0	3	9.12.17	30.12.17	0	x 5	56178	100	5	56757	100	0	0	0	
59501	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	0	1	0	11.12.17	2.1.18	0	5	56307	100	5	56709	100	5	56757	100	
1709	Vodovod přípojka	0	0	3	16.12.17	6.1.18	0	x 2	59108	0	5	59301	100	0	0	0	
59605	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE	0	0	0	18.12.17	8.1.18	0	5	56805	100	4	56859	0	4	56900	0	
5909	Vodovod přípojka	0	0	3	16.12.17	6.1.18	0	5	59108	100	x 5	59501	100	0	0	0	
59705	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE	0	0	0	18.12.17	8.1.18	0	5	56506	100	5	56757	100	5	56805	100	
5709	Vodovod přípojka	0	0	3	16.12.17	6.1.18	0	5	59108	100	x 5	59501	100	0	0	0	
59801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	0	0	0	18.12.17	8.1.18	0	5	56207	100	5	59301	100	x 3	59501	0	
1809	Vodovod přípojka	0	0	3	16.12.17	6.1.18	0	4	59605	0	4	59705	0	0	0	0	
59859	PŘESUN HMOT TE 9	0	0	1	0	18.12.17	8.1.18	0	2	56506	0	2	59501	0	x 2	59801	0
9909	Vodovod přípojka	0	0	3	23.12.17	13.1.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9	0	0	2	11.12.17	15.1.18	0	3	53900	0	3	56608	0	3	56656	0	
9009	Vodovod přípojka	0	0	5	9.12.17	13.1.18	0	3	56900	0	x 2	59108	0	0	0	0	
59950	OSTATNÍ NÁKLADY, REZERVA	0	0	3	27.12.17	15.1.18	0	5	59900	0	2	50201	0	2	50359	0	
905A	Vodovod přípojka	0	0	3	23.12.17	13.1.18	0	2	50459	0	2	50501	0	x 1	59859	0	
60101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE	0	1	0	27.11.17	27.11.17	0	x 1	101	0	0	0	0	0	0	0	
1100	Přípojka VN	0	0	0	2.12.17	2.12.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60159	ŘEZÁNÍ VOZOVEK	0	0	0	27.11.17	27.11.17	0	x 2	60101	0	0	0	0	0	0	0	
9190	Přípojka VN	0	0	0	25.11.17	25.11.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	0	0	0	27.11.17	27.11.17	0	x 2	60101	0	0	0	0	0	0	0	
1200	Přípojka VN	0	0	0	25.11.17	25.11.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	0	1	0	27.11.17	27.11.17	0	x 2	60101	0	3	60159	0	2	60201	0	
1300	Přípojka VN	0	0	0	2.12.17	2.12.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	0	0	0	27.11.17	4.12.17	0	x 2	60101	0	2	60159	0	0	0	0	
9600	Přípojka VN	0	0	1	25.11.17	2.12.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60509	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	0	0	0	27.11.17	4.12.17	0	x 2	60101	0	2	60409	0	0	0	0	
9790	Přípojka VN	0	0	1	25.11.17	2.12.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	1	0	27.11.17	4.12.17	0	2	60201	0	x 2	60301	0	3	60509	0	
1600	Přípojka VN	0	0	1	2.12.17	9.12.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60701	NÁSYPY A SKLÁDKY	0	1	0	27.11.17	4.12.17	0	2	60201	0	2	60301	0	2	60509	0	
1700	Přípojka VN	0	0	1	2.12.17	9.12.17	0	x 2	60601	0	0	0	0	0	0	0	
60900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0	0	0	0	27.11.17	11.12.17	0	x 2	60101	0	2	60159	0	2	60201	0	
9000	Přípojka VN	0	0	2	25.11.17	9.12.17	0	2	60409	0	2	60509	0	0	0	0	
63104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	0	1	0	4.12.17	4.12.17	0	5	60101	100	5	60159	100	x 5	60301	100	
4503	Přípojka VN	0	0	0	9.12.17	9.12.17	0	4	60601	0	4	60701	0	0	0	0	
63207	IZOL PROTI VODĚ KONSTR IS	0	0	0	11.12.17	11.12.17	0	5	60159	100	5	60301	100	5	60409	100	
7113	Přípojka VN	0	0	0	9.12.17	9.12.17	0	4	60900	0	x 5	63104	100	0	0	0	
63403	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	0	1	0	11.12.17	11.12.17	0	5	60201	100	5	60301	100	5	60409	100	
3803	Přípojka VN	0	1	0	16.12.17	16.12.17	0	x 5	63104	100	5	63207	100	0	0	0	
63608	ŠACHTY NA POTRUBÍ	0	0	2	11.12.17	27.12.17	0	5	60101	100	5	60201	100	5	60301	100	
8903	Přípojka VN	0	0	2	9.12.17	23.12.17	0	x 5	63104	100	5	63207	100	0	0	0	
63807	ZÁMEČNÍCI KONSTR PRVKY	0	0	1	18.12.17	27.12.17	0	5	60409	100	4	60509	0	5	63104	100	
7673	Přípojka VN	0	0	1	16.12.17	23.12.17	0	5	63207	100	x 3	63403	0	0	0	0	
63859	PŘESUN HMOT TE 3	0	1	3	4.12.17	27.12.17	0	3	60409	0	3	60509	0	4	60601	0	
9903	Přípojka VN	0	0	3	9.12.17	30.12.17	0	4	60701	0	x 2	63104	0	0	0	0	
63900	OSTATNÍ PRÁCE TE 3	0	0	4	4.12.17	2.1.18	0	4	60509	0	4	60601	0	4	60701	0	
9003	Přípojka VN	0	0	4	2.12.17	30.12.17	0	3	60900	0	x 2	63104	0	0	0	0	
66103	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	0	0	-1	27.12.17	27.12.17	0	4	60701	0	5	63207	100	x 5	63403	100	
3806	Přípojka VN	0	1	0	23.12.17	23.12.17	0	5	63608	100	3	63807	0	0	0	0	
66207	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CŮ	0	1	0	27.12.17	27.12.17	0	5	63207	100	x 5	63403	100	5	63608	100	
7436	Přípojka VN	0	0	0	30.12.17	30.12.17	0	5	63807	100	5	66103	100	0	0	0	
66257	SILNOPROUD VEDENÍ KAB AL	0	0	1	27.12.17	2.1.18	0	5	63207	100	x 5	63403	100	5	63608	100	
7426	Přípojka VN	0	0	1	23.12.17	30.12.17	0	5	63807	100	5	66103	100	0	0	0	
66307	VEŘEJ OSVĚTLENÍ STOŽÁRY	0	0	0	27.12.17	2.1.18	0	5	60301	100	5	63104	100	5	63207	100	
7446	Přípojka VN	0	0	1	23.12.17	30.12.17	0	x 5	63403	100	5	63807	100	0	0	0	
66357	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE IS	0	0	0	2.1.18	2.1.18	0	5	63807	100	4	63900	0	x 3	66207	0	
7486	Přípojka VN	0	0	0	30.12.17	30.12.17	0	3	66257	0	3	66307	0	0	0	0	
66407	SILNOPROUD OSTATNÍ	0	0	0	2.1.18	2.1.18	0	4	63859	0	x 5	66207	100	5	66257	100	
7496	Přípojka VN	0	0	0	30.12.17	30.12.17	0	3	66307	0	3	66357	0	0	0	0	



28.12.17

Přípojka VN

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin.			Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě . 1 - 6								
		% dokončení	T.přest.				Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh	na čas.h./ činnost	F	Druh	na čas.h./ činnost	F	Druh	na čas.h./ činnost	F
66508	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET	0	0	0	0	0	2.1.18	2.1.18	0	5	63608	100	5	66103	100	x 3	66207	0
8906	Přípojka VN	0	0	0	0	0	30.12.17	30.12.17	0	3	66257	0	3	66307	0	0	0	0
66556	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS	0	0	0	0	0	2.1.18	2.1.18	0	5	63403	100	5	63608	100	5	66103	100
6206	Přípojka VN	0	0	0	0	0	30.12.17	30.12.17	0	x 3	66407	0	3	66508	0	0	0	0
66601	ZÁSYPY	0	0	1	0	0	2.1.18	2.1.18	0	x 5	66207	100	5	66257	100	5	66307	100
1706	Přípojka VN	0	0	0	0	0	6.1.18	6.1.18	0	5	66407	100	5	66556	100	0	0	0
66654	DLAŽBY IS	0	0	0	0	0	8.1.18	8.1.18	0	5	66207	100	5	66257	100	5	66307	100
4606	Přípojka VN	0	0	0	0	0	6.1.18	6.1.18	0	5	66556	100	x 5	66601	100	0	0	0
66709	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY	0	0	0	0	0	8.1.18	8.1.18	0	5	66103	100	5	66307	100	5	66556	100
9186	Přípojka VN	0	0	0	0	0	6.1.18	6.1.18	0	x 5	66601	100	3	66654	0	0	0	0
66759	CHODNÍKOVÉ OBRUBY	0	0	0	0	0	8.1.18	8.1.18	0	5	66103	100	5	66556	100	x 5	66601	100
9176	Přípojka VN	0	0	0	0	0	6.1.18	6.1.18	0	3	66654	0	3	66709	0	0	0	0
66805	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA	0	0	1	0	0	8.1.18	8.1.18	0	5	66207	100	5	66257	100	x 5	66601	100
5606	Přípojka VN	0	0	0	0	0	13.1.18	13.1.18	0	5	66709	100	5	66759	100	0	0	0
66859	PŘESUN HMOT TE 6	0	0	1	0	0	2.1.18	15.1.18	0	3	63807	0	3	63859	0	2	66207	0
9906	Přípojka VN	0	0	2	0	0	6.1.18	20.1.18	0	2	66307	0	x 2	66508	0	0	0	0
66900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6	0	0	0	2	0	2.1.18	15.1.18	0	3	60900	0	3	63608	0	3	63900	0
9006	Přípojka VN	0	0	2	0	0	30.12.17	13.1.18	0	2	66257	0	x 2	66508	0	0	0	0
69107	SILNOPROUD KOMPLET VENK	0	0	0	0	0	2.1.18	15.1.18	0	x 5	66207	100	5	66257	100	5	66307	100
7479	Přípojka VN	0	0	2	0	0	30.12.17	13.1.18	0	5	66357	100	5	66407	100	0	0	0
69207	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ KOMPL	0	0	0	0	0	2.1.18	15.1.18	0	x 5	66207	100	5	66307	100	5	66357	100
7449	Přípojka VN	0	0	2	0	0	30.12.17	13.1.18	0	5	66407	100	4	69107	0	0	0	0
69407	NÁTĚRY VENKOVNÍ	0	0	2	2	0	2.1.18	15.1.18	0	5	63807	100	3	66103	0	3	66307	0
7839	Přípojka VN	0	0	2	0	0	30.12.17	13.1.18	0	x 3	66357	0	4	66508	0	0	0	0
69505	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE	0	0	1	15.1.18	22.1.18	0	0	5	66601	100	5	66709	100	5	66759	100	0
5909	Přípojka VN	0	0	1	0	0	13.1.18	20.1.18	0	x 5	66805	100	4	66859	0	0	0	0
69605	VÝSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE	0	0	1	0	0	15.1.18	15.1.18	0	5	66601	100	5	66709	100	5	66759	100
5709	Přípojka VN	0	0	0	0	0	20.1.18	20.1.18	0	x 5	66805	100	4	66900	0	0	0	0
69801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	0	0	0	0	0	22.1.18	22.1.18	0	3	66654	0	4	69207	0	4	69407	0
1809	Přípojka VN	0	0	0	0	0	20.1.18	20.1.18	0	4	69505	0	x 4	69605	0	0	0	0
69859	PŘESUN HMOT TE 9	0	0	1	2	0	2.1.18	15.1.18	0	3	63859	0	3	66556	0	x 3	66859	0
9909	Přípojka VN	0	0	2	0	0	6.1.18	20.1.18	0	2	69107	0	2	69207	0	0	0	0
69900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9	0	0	0	0	0	15.1.18	15.1.18	0	3	63900	0	3	66654	0	x 3	66805	0
9009	Přípojka VN	0	0	0	0	0	13.1.18	13.1.18	0	3	66900	0	2	69407	0	0	0	0
69950	OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA	0	0	7	27.11.17	15.1.18	0	0	2	60101	0	2	60409	0	2	60509	0	0
905A	Přípojka VN	0	0	7	25.11.17	13.1.18	0	0	2	60601	0	x 2	60701	0	0	0	0	0
69980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	0	1	0	0	15.1.18	15.1.18	0	x 3	69605	0	4	69801	0	4	69859	0
908A	Přípojka VN	0	0	0	0	0	20.1.18	20.1.18	20.1.18	5	69900	100	1	69950	0	6	59950	0
70101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	0	0	1	0	0	27.11.17	27.11.17	0	x 1	101	0	0	0	0	0	0	0
1100	Přípojka UPC	0	0	0	0	0	2.12.17	2.12.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	0	0	0	0	0	27.11.17	27.11.17	0	x 2	70101	0	0	0	0	0	0	0
1200	Přípojka UPC	0	0	0	0	0	25.11.17	25.11.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	0	0	1	0	0	27.11.17	27.11.17	0	x 3	70101	0	2	70201	0	0	0	0
1300	Přípojka UPC	0	0	0	0	0	2.12.17	2.12.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	0	0	0	0	0	27.11.17	4.12.17	0	x 2	70101	0	0	0	0	0	0	0
9600	Přípojka UPC	0	0	1	25.11.17	2.12.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70509	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	0	0	0	0	0	27.11.17	4.12.17	0	x 2	70101	0	2	70409	0	0	0	0
9790	Přípojka UPC	0	0	1	25.11.17	2.12.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	0	1	0	0	27.11.17	4.12.17	0	2	70201	0	x 2	70301	0	3	70509	0
1600	Přípojka UPC	0	0	1	2.12.17	9.12.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	NÁSYPY A SKLÁDKY	0	0	1	0	0	27.11.17	4.12.17	0	3	70201	0	3	70301	0	x 3	70601	0
1700	Přípojka UPC	0	0	1	2.12.17	9.12.17	0	0	3	70509	0	0	0	0	0	0	0	0
70900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0	0	0	0	1	27.11.17	11.12.17	0	2	70101	0	2	70201	0	x 2	70301	0	0
9000	Přípojka UPC	0	0	2	25.11.17	9.12.17	0	0	2	70409	0	2	70509	0	0	0	0	0
73104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	0	0	1	0	0	4.12.17	4.12.17	0	5	70101	100	5	70201	100	x 5	70301	100
4503	Přípojka UPC	0	0	0	0	0	9.12.17	9.12.17	0	4	70601	0	4	70701	0	0	0	0
73307	IZOL PROTI VODĚ KONST IS	0	0	0	0	0	11.12.17	11.12.17	0	5	70301	100	5	70409	100	3	70509	0
7113	Přípojka UPC	0	0	0	0	0	9.12.17	9.12.17	0	4	70900	0	x 5	73104	100	0	0	0
73503	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	0	0	1	0	0	11.12.17	11.12.17	0	5	70301	100	5	70409	100	3	70509	0
3803	Přípojka UPC	0	0	1	0	0	16.12.17	16.12.17	0	x 5	73104	100	5	73307	100	0	0	0
73808	ŠACHTY NA POTRUBÍ	0	0	0	2	11.12.17	27.12.17	0	5	70301	100	5	70409	100	5	70509	100	0
8903	Přípojka UPC	0	0	2	9.12.17	23.12.17	0	0	x 5	73104	100	5	73307	100	0	0	0	0



28.12.17

Přípojka UPC

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	RV Rezerva	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě . 1 - 6									
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F				
73859	PŘESUN HMOT TE 3	0	0	1	2	4.12.17	18.12.17	0	3	70409	0	3	70509	0	4	70601	0
9903	Přípojka UPC	0	0	2		9.12.17	23.12.17	0	4	70701	0	x 2	73104	0	0	0	0
73900	OSTATNÍ PRÁCE TE 3	0	0	3		4.12.17	27.12.17	0	3	70409	0	3	70509	0	4	70701	0
9003	Přípojka UPC	0	0	3		2.12.17	23.12.17	0	3	70900	0	x 2	73104	0	0	0	0
76103	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	0	0	-1		27.12.17	27.12.17	0	5	73104	100	5	73307	100	x 5	73503	100
3806	Přípojka UPC	0	1	0		23.12.17	23.12.17	0	4	73859	0	4	73900	0	0	0	0
76207	SLABOPROUD VEDENÍ KABEL	0	0	1	0	27.12.17	27.12.17	0	5	73104	100	5	73307	100	x 5	73503	100
7526	Přípojka UPC	0	0	0		30.12.17	30.12.17	0	5	73808	100	5	76103	100	0	0	0
76257	SLABOPROUD VEDENÍ VZDUŠ	0	0	0	0	27.12.17	2.1.18	0	4	70601	0	5	73104	100	3	73503	0
7516	Přípojka UPC	0	0	1		23.12.17	30.12.17	0	5	73808	100	x 5	76103	100	0	0	0
76307	SILNOPROUD OSTATNÍ	0	0	0	0	2.1.18	2.1.18	0	5	73503	100	5	73808	100	3	76103	0
7496	Přípojka UPC	0	0	0		30.12.17	30.12.17	0	x 3	76207	0	3	76257	0	0	0	0
76408	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET	0	0	0	0	2.1.18	2.1.18	0	5	73503	100	5	73808	100	x 3	76207	0
8906	Přípojka UPC	0	0	0		30.12.17	30.12.17	0	3	76257	0	3	76307	0	0	0	0
76456	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS	0	0	0	0	2.1.18	2.1.18	0	5	73503	100	5	73808	100	3	76103	0
6206	Přípojka UPC	0	0	0		30.12.17	30.12.17	0	3	76257	0	x 3	76408	0	0	0	0
76501	ZÁSYPY	0	1	0	0	2.1.18	2.1.18	0	1	70701	0	5	76103	100	x 5	76207	100
1706	Přípojka UPC	0	0	0		6.1.18	6.1.18	0	3	76307	0	3	76456	0	0	0	0
76604	DLAŽBY IS	0	0	0	0	8.1.18	8.1.18	0	5	76103	100	5	76207	100	5	76257	100
4606	Přípojka UPC	0	0	0		6.1.18	6.1.18	0	5	76408	100	x 5	76501	100	0	0	0
76709	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY	0	0	0	0	8.1.18	8.1.18	0	5	73503	100	5	76103	100	5	76207	100
9186	Přípojka UPC	0	0	0		6.1.18	6.1.18	0	3	76307	0	x 5	76501	100	0	0	0
76759	CHODNÍKOVÉ OBRUBY	0	0	0	0	8.1.18	8.1.18	0	5	76207	100	3	76307	0	x 5	76501	100
9176	Přípojka UPC	0	0	0		6.1.18	6.1.18	0	3	76604	0	3	76709	0	0	0	0
76805	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA	0	1	0	0	8.1.18	8.1.18	0	5	76103	100	5	76207	100	x 5	76501	100
5606	Přípojka UPC	0	0	0		13.1.18	13.1.18	0	5	76709	100	5	76759	100	0	0	0
76859	PŘESUN HMOT TE 6	0	1	1	1	27.12.17	15.1.18	0	3	73307	0	3	73859	0	2	76103	0
9906	Přípojka UPC	0	0	3		30.12.17	20.1.18	0	x 2	76207	0	2	76257	0	0	0	0
76900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6	0	0	1	27.12.17	15.1.18	0	0	3	70900	0	3	73307	0	3	73900	0
9006	Přípojka UPC	0	0	3		23.12.17	13.1.18	0	x 2	76207	0	2	76257	0	0	0	0
79107	SLABOPROUD KOMPLET VENK	0	0	0	0	2.1.18	15.1.18	0	5	76103	100	x 5	76207	100	5	76257	100
7579	Přípojka UPC	0	0	2		30.12.17	13.1.18	0	5	76307	100	5	76408	100	0	0	0
79205	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE	0	0	1		15.1.18	22.1.18	0	5	76709	100	5	76759	100	x 5	76805	100
5909	Přípojka UPC	0	0	1		13.1.18	20.1.18	0	4	76900	0	3	79107	0	0	0	0
79505	VYSRAVENÍ KRYTU ŽIVICE	0	0	1	0	15.1.18	15.1.18	0	5	76709	100	5	76759	100	x 5	76805	100
5709	Přípojka UPC	0	0	0		20.1.18	20.1.18	0	4	76859	0	3	79107	0	0	0	0
79801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	0	0	0	0	22.1.18	22.1.18	0	5	76501	100	3	76604	0	3	79107	0
1809	Přípojka UPC	0	0	0		20.1.18	20.1.18	0	4	79205	0	x 4	79505	0	0	0	0
79859	PŘESUN HMOT TE 9	0	0	1	2	2.1.18	15.1.18	0	3	73859	0	x 3	76408	0	2	76456	0
9909	Přípojka UPC	0	0	2		6.1.18	20.1.18	0	3	76859	0	2	79107	0	0	0	0
79900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9	0	0	2		2.1.18	15.1.18	0	3	73900	0	x 3	76408	0	3	76456	0
9009	Přípojka UPC	0	0	2		30.12.17	13.1.18	0	3	76900	0	2	79107	0	0	0	0
79950	OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA	0	0	7		27.11.17	15.1.18	0	2	70101	0	2	70201	0	x 2	70301	0
905A	Přípojka UPC	0	0	7		25.11.17	13.1.18	0	2	70409	0	2	70509	0	0	0	0
79980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	1	0	0	15.1.18	15.1.18	0	x 3	79505	0	4	79801	0	3	79859	0
908A	Přípojka UPC	0	0	0		20.1.18	20.1.18	20.1.18	5	79900	100	1	79950	0	0	0	0
80101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	0	1	0	0	29.10.18	29.10.18	0	x 6	13900	0	0	0	0	0	0	0
1100	Veřejné osvětlen	0	0	0		3.11.18	3.11.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80159	ŘEZÁNÍ VOZOVEK	0	0	0	0	29.10.18	19.11.18	0	x 2	80101	0	0	0	0	0	0	0
9190	Veřejné osvětlen	0	0	3		27.10.18	16.11.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	0	0	0	0	29.10.18	19.11.18	0	x 2	80101	0	0	0	0	0	0	0
1200	Veřejné osvětlen	0	0	3		27.10.18	16.11.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	0	1	0	0	29.10.18	19.11.18	0	x 2	80101	0	3	80159	0	2	80201	0
1300	Veřejné osvětlen	0	0	3		3.11.18	24.11.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	0	0	0	0	29.10.18	26.11.18	0	x 2	80101	0	2	80159	0	0	0	0
9600	Veřejné osvětlen	0	0	4		27.10.18	24.11.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80509	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	0	0	0	0	29.10.18	26.11.18	0	x 2	80101	0	2	80409	0	0	0	0
9790	Veřejné osvětlen	0	4		27.10.18	24.11.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	1	0	0	29.10.18	26.11.18	0	2	80201	0	x 2	80301	0	3	80509	0
1600	Veřejné osvětlen	0	0	4		3.11.18	1.12.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80701	NÁSYPY A SKLÁDKY	0	0	1	0	29.10.18	26.11.18	0	2	80201	0	2	80301	0	2	80509	0
1700	Veřejné osvětlen	0	0	4		3.11.18	1.12.18	0	x 2	80601	0	0	0	0	0	0	0



28.12.17

Veřejné osvětlení

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6								
						Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F			
80900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0	0	0	0	1	29.10.18	3.12.18	0	x 2	80101	0	2	80159	0	2	80201	0
9000	Veřejné osvětlení	0	0	5		27.10.18	1.12.18	0	2	80409	0	2	80509	0	0	0	0
83104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	0	0	1	0	5.11.18	26.11.18	0	5	80101	100	5	80159	100	x 5	80301	100
4503	Veřejné osvětlení	0	0	3		10.11.18	1.12.18	0	4	80601	0	4	80701	0	0	0	0
83207	IZOL PROTI VODĚ KONST IS	0	0	0	0	12.11.18	3.12.18	0	5	80159	100	5	80301	100	5	80409	100
7113	Veřejné osvětlení	0	0	3		10.11.18	1.12.18	0	4	80900	0	x 5	83104	100	0	0	0
83403	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	0	0	1	0	12.11.18	3.12.18	0	5	80201	100	5	80301	100	5	80409	100
3803	Veřejné osvětlení	0	1	3		16.11.18	8.12.18	0	x 5	83104	100	5	83207	100	0	0	0
83608	ŠACHTY NA POTRUBÍ	0	0	0	2	12.11.18	17.12.18	0	5	80101	100	5	80201	100	5	80301	100
8903	Veřejné osvětlení	0	0	5		10.11.18	15.12.18	0	x 5	83104	100	5	83207	100	0	0	0
83807	ZÁMEČNÍCI KONSTR PRVKY	0	0	0	1	19.11.18	17.12.18	0	5	80409	100	4	80509	0	5	83104	100
7673	Veřejné osvětlení	0	0	4		16.11.18	15.12.18	0	5	83207	100	x 3	83403	0	0	0	0
83859	PŘESUN HMOT TE 3	0	0	1	3	5.11.18	17.12.18	0	3	80409	0	3	80509	0	4	80601	0
9903	Veřejné osvětlení	0	0	6		10.11.18	22.12.18	0	4	80701	0	x 2	83104	0	0	0	0
83900	OSTATNÍ PRÁCE TE 3	0	0	0	3	5.11.18	27.12.18	0	4	80509	0	4	80601	0	4	80701	0
9003	Veřejné osvětlení	0	0	7		3.11.18	22.12.18	0	3	80900	0	x 2	83104	0	0	0	0
86103	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	0	0	0	-1	26.11.18	17.12.18	0	4	80701	0	5	83207	100	x 5	83403	100
3806	Veřejné osvětlení	0	1	3		24.11.18	15.12.18	0	5	83608	100	3	83807	0	0	0	0
86207	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU	0	0	1	0	26.11.18	17.12.18	0	5	83207	100	x 5	83403	100	5	83608	100
7436	Veřejné osvětlení	0	0	3		1.12.18	22.12.18	0	5	83807	100	5	86103	100	0	0	0
86257	SILNOPROUD VEDENÍ KAB AL	0	0	0	0	26.11.18	17.12.18	0	5	83207	100	x 5	83403	100	5	83608	100
7426	Veřejné osvětlení	0	0	3		24.11.18	15.12.18	0	5	83807	100	5	86103	100	0	0	0
86307	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ STOŽÁRY	0	0	0	0	26.11.18	17.12.18	0	5	80301	100	5	83104	100	5	83207	100
7446	Veřejné osvětlení	0	0	3		24.11.18	15.12.18	0	x 5	83403	100	5	83807	100	0	0	0
86357	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE IS	0	0	0	0	3.12.18	27.12.18	0	5	83807	100	4	83900	0	x 3	86207	0
7486	Veřejné osvětlení	0	0	3		1.12.18	22.12.18	0	3	86257	0	3	86307	0	0	0	0
86407	SILNOPROUD OSTATNÍ	0	0	0	0	3.12.18	27.12.18	0	4	83859	0	x 5	86207	100	5	86257	100
7496	Veřejné osvětlení	0	0	3		1.12.18	22.12.18	0	3	86307	0	3	86357	0	0	0	0
86508	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET	0	0	1	0	26.11.18	17.12.18	0	5	83608	100	5	86103	100	x 3	86207	0
8906	Veřejné osvětlení	0	0	3		1.12.18	22.12.18	0	3	86257	0	3	86307	0	0	0	0
86556	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS	0	0	0	0	3.12.18	27.12.18	0	5	83403	100	5	83608	100	5	86103	100
6206	Veřejné osvětlení	0	0	3		1.12.18	22.12.18	0	3	86407	0	x 3	86508	0	0	0	0
86601	ZÁSYPY	0	0	1	0	3.12.18	27.12.18	0	x 5	86207	100	5	86257	100	5	86307	100
1706	Veřejné osvětlení	0	0	3		8.12.18	29.12.18	0	5	86407	100	5	86556	100	0	0	0
86654	DLAŽBY IS	0	0	0	0	10.12.18	31.12.18	0	5	86207	100	5	86257	100	5	86307	100
4606	Veřejné osvětlení	0	0	3		8.12.18	29.12.18	0	5	86556	100	x 5	86601	100	0	0	0
86709	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY	0	0	0	0	10.12.18	31.12.18	0	5	86103	100	5	86307	100	5	86556	100
9186	Veřejné osvětlení	0	0	3		8.12.18	29.12.18	0	x 5	86601	100	3	86654	0	0	0	0
86759	CHODNÍKOVÉ OBRUBY	0	0	0	0	10.12.18	31.12.18	0	5	86103	100	5	86556	100	x 5	86601	100
9176	Veřejné osvětlení	0	0	3		8.12.18	29.12.18	0	3	86654	0	3	86709	0	0	0	0
86805	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA	0	0	1	0	10.12.18	31.12.18	0	5	86207	100	5	86257	100	x 5	86601	100
5606	Veřejné osvětlení	0	0	3		15.12.18	5.1.19	0	5	86709	100	5	86759	100	0	0	0
86859	PŘESUN HMOT TE 6	0	0	1	1	26.11.18	7.1.19	0	3	83807	0	3	83859	0	2	86207	0
9906	Veřejné osvětlení	0	0	6		1.12.18	12.1.19	0	2	86307	0	x 2	86508	0	0	0	0
86900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6	0	0	0	3	26.11.18	7.1.19	0	3	80900	0	3	83608	0	3	83900	0
9006	Veřejné osvětlení	0	0	6		24.11.18	5.1.19	0	2	86257	0	x 2	86508	0	0	0	0
89107	SILNOPROUD KOMPLET VENK	0	0	0	0	3.12.18	7.1.19	0	x 5	86207	100	5	86257	100	5	86307	100
7479	Veřejné osvětlení	0	0	5		1.12.18	5.1.19	0	5	86357	100	5	86407	100	0	0	0
89207	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ KOMPL	0	0	0	0	3.12.18	7.1.19	0	x 5	86207	100	5	86307	100	5	86357	100
7449	Veřejné osvětlení	0	0	5		1.12.18	5.1.19	0	5	86407	100	4	89107	0	0	0	0
89407	NÁTĚRY VENKOVNÍ	0	0	0	2	3.12.18	7.1.19	0	5	83807	100	3	86103	0	3	86307	0
7839	Veřejné osvětlení	0	0	5		1.12.18	5.1.19	0	3	86357	0	x 4	86508	0	0	0	0
89505	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE	0	0	1	17.12.18	14.1.19	0	5	86601	100	5	86709	100	5	86759	100	
5909	Veřejné osvětlení	0	0	4		15.12.18	12.1.19	0	x 5	86805	100	4	86859	0	0	0	0
89605	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE	0	0	1	0	17.12.18	7.1.19	0	5	86601	100	5	86709	100	5	86759	100
5709	Veřejné osvětlení	0	0	3		22.12.18	12.1.19	0	x 5	86805	100	4	86900	0	0	0	0
89801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	0	0	0	0	27.12.18	14.1.19	0	3	86654	0	4	89207	0	4	89407	0
1809	Veřejné osvětlení	0	0	3		22.12.18	12.1.19	0	4	89505	0	x 4	89605	0	0	0	0
89859	PŘESUN HMOT TE 9	0	0	1	2	3.12.18	7.1.19	0	3	83859	0	x 3	86556	0	3	86859	0
9909	Veřejné osvětlení	0	0	5		8.12.18	12.1.19	0	2	89107	0	2	89207	0	0	0	0
89900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9	0	0	0	0	17.12.18	7.1.19	0	3	83900	0	3	86654	0	x 3	86805	0
9009	Veřejné osvětlení	0	0	3		15.12.18	5.1.19	0	3	86900	0	2	89407	0	0	0	0



28.12.17

Veřejné osvětlen

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísloDB	Název činnosti	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6									
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F				
89950	OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA	0	0	7	29.10.18	7.1.19	0	2	80101	0	2	80409	0	2	80509	0	
905A	Veřejné osvětlen	0	0	10	27.10.18	5.1.19	0	2	80601	0	x 2	80701	0	0	0	0	
89980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	1	3	17.12.18	7.1.19	0	x 3	89605	0	4	89801	0	4	89859	0	
908A	Veřejné osvětlen	0	0	3	22.12.18	12.1.19	12.1.19	5	89900	100	1	89950	0	0	0	0	
90101	<b>PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5.11.18</b>	<b>5.11.18</b>	<b>0</b>	<b>x 1</b>	<b>80101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1100	<b>Komunikace</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.11.18</b>	<b>10.11.18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
90159	ŘEZÁNÍ VOZOVEK	0	0	0	5.11.18	19.11.18	0	x 2	90101	0	0	0	0	0	0	0	
9190	Komunikace	0	0	2	3.11.18	16.11.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90201	<b>ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>12.11.18</b>	<b>12.11.18</b>	<b>0</b>	<b>x 1</b>	<b>90101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1200	<b>Komunikace</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.11.18</b>	<b>16.11.18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
90301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	0	0	1	0	12.11.18	19.11.18	0	2	90101	0	3	90159	0	x 2	90201	0
1300	Komunikace	0	0	1	16.11.18	24.11.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	0	0	0	5.11.18	19.11.18	0	x 2	90101	0	2	90159	0	0	0	0	
9600	Komunikace	0	0	2	3.11.18	16.11.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90459	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	0	0	1	5.11.18	19.11.18	0	x 2	90101	0	2	90409	0	0	0	0	
9790	Komunikace	0	0	2	3.11.18	16.11.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90501	PAŽENÍ	0	0	0	12.11.18	19.11.18	0	x 2	90301	0	3	90409	0	0	0	0	
1500	Komunikace	0	0	1	10.11.18	16.11.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	0	1	0	12.11.18	19.11.18	0	2	90201	0	x 2	90301	0	0	0	
1600	Komunikace	0	0	1	16.11.18	24.11.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90701	NÁSYPY A SKLÁDKY	0	1	0	12.11.18	19.11.18	0	5	80101	33	3	90201	0	x 3	90301	0	
1700	Komunikace	0	0	1	16.11.18	24.11.18	0	2	90501	0	0	0	0	0	0	0	
90751	ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍM	0	0	0	19.11.18	26.11.18	0	5	90201	33	x 5	90301	33	5	90501	33	
1800	Komunikace	0	0	1	16.11.18	24.11.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90802	ZHTNĚNÍ PODL POD NÁSYPY	0	0	0	19.11.18	19.11.18	0	5	90101	33	x 3	90201	0	5	90409	33	
2100	Komunikace	0	0	0	16.11.18	16.11.18	0	2	90459	0	0	0	0	0	0	0	
90859	PŘESUN HMOT TE 0	0	0	1	12.11.18	10.12.18	0	x 2	90201	0	2	90409	0	2	90459	0	
9900	Komunikace	0	0	4	10.11.18	8.12.18	0	2	90501	0	0	0	0	0	0	0	
90900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0	0	0	1	12.11.18	10.12.18	0	2	90201	0	x 2	90301	0	2	90409	0	
9000	Komunikace	0	0	4	10.11.18	8.12.18	0	2	90459	0	0	0	0	0	0	0	
93101	<b>NÁSYPY ZHTNĚNÉ</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>19.11.18</b>	<b>19.11.18</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>90101</b>	<b>33</b>	<b>3</b>	<b>90201</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>90459</b>	<b>0</b>	
1703	<b>Komunikace</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.11.18</b>	<b>24.11.18</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>90601</b>	<b>0</b>	<b>x 5</b>	<b>90802</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
93155	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY	0	1	0	19.11.18	26.11.18	0	3	90101	0	5	90301	33	5	90409	33	
5603	Komunikace	0	0	1	24.11.18	1.12.18	0	3	90802	0	x 3	93101	0	0	0	0	
93201	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE	0	0	0	19.11.18	26.11.18	0	5	90101	33	5	90159	33	x 5	90301	33	
1103	Komunikace	0	0	1	16.11.18	24.11.18	0	3	90751	0	3	90802	0	0	0	0	
93222	ZÁKLADY IS	0	0	-1	19.11.18	3.12.18	0	5	90301	33	5	90501	33	3	90802	0	
2703	Komunikace	0	1	2	16.11.18	1.12.18	0	x 2	93155	0	3	93201	0	0	0	0	
93253	ZDI NOSNÉ	0	0	0	19.11.18	3.12.18	0	5	90601	33	x 4	90701	0	5	90802	33	
3103	Komunikace	0	1	2	16.11.18	1.12.18	0	5	93201	33	5	93222	33	0	0	0	
93301	ODPAŽENÍ	0	0	1	26.11.18	3.12.18	0	1	90501	0	5	90802	33	5	90751	33	
1503	Komunikace	0	0	1	24.11.18	1.12.18	0	x 5	93101	33	5	93253	33	0	0	0	
93359	<b>SILNIČNÍ PROPUSTKY</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>26.11.18</b>	<b>26.11.18</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>90701</b>	<b>33</b>	<b>5</b>	<b>90802</b>	<b>33</b>	<b>5</b>	<b>90751</b>	<b>33</b>	
9193	<b>Komunikace</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.12.18</b>	<b>1.12.18</b>	<b>0</b>	<b>x 5</b>	<b>93101</b>	<b>33</b>	<b>3</b>	<b>93201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
93409	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY	0	0	0	3.12.18	3.12.18	0	3	90159	0	3	93155	0	5	93222	33	
9183	Komunikace	0	0	0	1.12.18	1.12.18	0	3	93301	0	x 3	93359	0	0	0	0	
93459	<b>CHODNÍKOVÉ OBRUBY</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3.12.18</b>	<b>3.12.18</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>90159</b>	<b>33</b>	<b>4</b>	<b>90859</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>93222</b>	<b>33</b>	
9173	<b>Komunikace</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.12.18</b>	<b>8.12.18</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>93155</b>	<b>0</b>	<b>x 3</b>	<b>93409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
93509	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY	0	0	0	3.12.18	10.12.18	0	5	90159	33	4	90900	0	5	93222	33	
9163	Komunikace	0	0	1	1.12.18	8.12.18	0	5	93155	33	x 3	93409	0	0	0	0	
93553	ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK	0	0	-1	3.12.18	10.12.18	0	5	90501	33	5	90802	33	5	93222	33	
3203	Komunikace	0	1	1	1.12.18	8.12.18	0	5	93253	33	x 3	93359	0	0	0	0	
93602	TRATIVODY	0	0	0	10.12.18	17.12.18	0	4	90701	0	5	93359	33	5	93409	33	
2103	Komunikace	0	0	1	8.12.18	15.12.18	0	x 3	93459	0	3	93509	0	0	0	0	
93624	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	0	0	0	3.12.18	17.12.18	0	3	93101	0	3	93155	0	3	93201	0	
4503	Komunikace	0	0	2	1.12.18	15.12.18	0	3	93301	0	x 3	93359	0	0	0	0	
93653	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	0	0	-1	3.12.18	17.12.18	0	5	93222	33	5	93253	33	x 3	93359	0	
3803	Komunikace	0	1	2	1.12.18	15.12.18	0	3	93553	0	3	93624	0	0	0	0	
93708	ŠACHTY NA POTRUBÍ	0	0	0	3.12.18	17.12.18	0	4	90601	0	3	93101	0	3	93253	0	
8903	Komunikace	0	0	2	1.12.18	15.12.18	0	x 5	93624	33	3	93653	0	0	0	0	
93718	POTRUBÍ BETONOVÉ	0	0	1	10.12.18	27.12.18	0	5	93222	33	x 5	93602	33	5	93624	33	
8103	Komunikace	0	0	2	8.12.18	22.12.18	0	5	93653	33	5	93708	33	0	0	0	
93728	POTRUBÍ ŽELEZOBETONOVÉ	0	0	1	10.12.18	27.12.18	0	4	93301	0	x 5	93602	33	5	93624	33	
8203	Komunikace	0	0	2	8.12.18	22.12.18	0	5	93653	33	5	93708	33	0	0	0	
93778	POTRUBÍ Z PLASTU	0	0	2	3.12.18	27.12.18	0	4	90701	0	5	93101	33	x 5	93624	33	
8703	Komunikace	0	0	3	1.12.18	22.12.18	0	5	93653	33	5	93708	33	0	0	0	



28.12.17

Komunikace

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Číslo DB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný Přípustný Vynucený			V a z b y ě. 1 - 6								
						Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh činnost	na Čas.h./ F	Druh na Čas.h./ F	na Čas.h./ F	Druh na Čas.h./ F	na Čas.h./ F	na Čas.h./ F		
93801 1803	svahování a zpevnění pláně Komunikace	0 0	0 0	0 2	0	3.12.18 1.12.18	17.12.18 15.12.18	0	5 5	90751 93553	33 33	5 5	93101 93708	33 33	x 5 0	93359 0	33 0
93859 9903	přesun hmot te 3 Komunikace	0 0	0 0	5 5	2	19.11.18 24.11.18	27.12.18 29.12.18	0	3 3	90459 90859	0 0	3 x 2	90501 93155	0 0	3 0	90802 0	0 0
93900 9003	ostatní práce te 3 Komunikace	0 0	0 0	5 5	3	19.11.18 16.11.18	27.12.18 22.12.18	0	3 3	90159 90900	0 0	3 x 2	90201 93101	0 0	3 0	90802 0	0 0
96105 5606	podklad kom vrch vrstva Komunikace	0 0	0 0	1 1	0	3.12.18 8.12.18	10.12.18 15.12.18	0	5 3	93101 93409	33 0	5 3	93155 93509	33 0	x 5 0	93359 0	33 0
96205 5706	živičný kryt komunikace Komunikace	0 0	1 1	0 0	0	10.12.18 15.12.18	10.12.18 15.12.18	0	5 3	93155 93553	33 0	x 5 3	93459 96105	33 0	5 0	93509 0	33 0
96255 5806	betonový kryt komunikace Komunikace	0 0	1 1	0 0	-1	10.12.18 8.12.18	17.12.18 15.12.18	0	5 3	93101 93509	33 0	5 3	93155 93553	33 0	x 3 0	93459 0	0 0
96305 5906	dlážba komunikace Komunikace	0 0	0 0	1 1	0	10.12.18 15.12.18	17.12.18 22.12.18	0	5 3	93101 93553	33 0	5 3	93155 96105	33 0	x 5 0	93459 0	33 0
96409 9356	otevřené stoky a žlaby Komunikace	0 0	0 0	1 1	0	10.12.18 10.12.18	17.12.18 22.12.18	0	5 2	93602 96255	33 0	5 x 2	93801 96305	33 0	2 0	96205 0	0 0
96504 4606	dlážby is Komunikace	0 0	0 0	1 1	0	17.12.18 15.12.18	27.12.18 22.12.18	0	5 5	93624 93801	33 33	5 x 3	93708 96409	33 0	5 0	93778 0	33 0
96602 2606	vrty do betonu komunik Komunikace	0 0	0 2	0 0	1	10.12.18 8.12.18	27.12.18 22.12.18	0	5 x 5	93101 96105	33 33	5 5	93155 96255	33 33	3 0	93301 0	0 0
96707 7446	veřej osvětlení stožary Komunikace	0 0	0 2	0 0	0	17.12.18 15.12.18	31.12.18 29.12.18	0	5 x 3	93222 96504	33 0	5 3	93253 96602	33 0	5 0	93801 0	33 0
96809 9196	doplňky pozem komunikací Komunikace	0 0	0 0	1 1	0	10.12.18 15.12.18	17.12.18 22.12.18	0	3 2	93459 96255	0 0	3 x 2	93509 96305	0 0	2 0	96205 0	0 0
96859 9906	přesun hmot te 6 Komunikace	0 0	0 0	3 3	1	3.12.18 8.12.18	27.12.18 29.12.18	0	3 3	90859 93859	0 0	3 x 2	93201 96105	0 0	4 0	93602 0	0 0
96900 9006	ostatní práce te 6 Komunikace	0 0	0 0	2 2	0	10.12.18 15.12.18	27.12.18 29.12.18	0	3 3	90900 93900	0 0	3 x 2	93624 96205	0 0	3 0	93653 0	0 0
99109 9119	zábradlí, svodidla Komunikace	0 0	0 0	2 2	1	10.12.18 15.12.18	27.12.18 29.12.18	0	5 4	93409 96859	33 0	5 x 3	93653 96809	33 0	5 0	93801 0	33 0
99129 9129	ochranná zařízení Komunikace	0 0	0 2	0 0	0	10.12.18 15.12.18	27.12.18 29.12.18	0	5 4	93653 96900	33 0	5 x 3	93801 99109	33 0	3 0	96809 0	0 0
99157 7679	zámečníky doplňky Komunikace	0 0	0 0	0 0	0	27.12.18 22.12.18	27.12.18 22.12.18	0	5 5	93728 96305	33 33	4 3	93900 96809	0 0	x 5 0	96205 0	33 0
99209 9139	značky pro staničení Komunikace	0 0	0 2	0 0	0	17.12.18 15.12.18	31.12.18 29.12.18	0	3 3	96602 99109	0 0	3 x 3	96707 99129	0 0	3 0	96809 0	0 0
99223 3209	výplň za opěrami zdí Komunikace	0 0	0 4	0 0	2	3.12.18 1.12.18	31.12.18 29.12.18	0	5 5	93253 93708	33 33	x 5 5	93553 93801	33 33	5 0	93653 0	33 0
99257 7449	veřejné osvětlení kompl Komunikace	0 0	0 3	0 0	0	17.12.18 15.12.18	7.1.19 5.1.19	0	2 x 5	96205 96707	0 33	2 3	96255 99223	0 0	2 0	96305 0	0 0
99309 9149	dopravní značky svislé Komunikace	0 0	0 0	3 3	1	17.12.18 22.12.18	7.1.19 12.1.19	0	x 5 2	96707 99209	33 0	2 3	99109 99257	0 0	2 0	99129 0	0 0
99359 9359	odvodňovací žlaby kovové Komunikace	0 0	0 0	1 0	0	27.12.18 29.12.18	27.12.18 29.12.18	0	5 5	93718 96409	33 33	5 x 3	93728 99157	33 0	5 0	93778 0	33 0
99405 5909	dlážba pěší komunikace Komunikace	0 0	0 0	1 0	0	27.12.18 29.12.18	27.12.18 29.12.18	0	5 3	96105 99157	33 0	5 x 3	96305 99359	33 0	5 0	96602 0	33 0
99459 9199	úpravy pozem komunikací Komunikace	0 0	0 0	0 0	0	31.12.18 29.12.18	31.12.18 29.12.18	0	3 3	99129 99359	0 0	3 x 3	99209 99405	0 0	5 0	99223 0	33 0
99507 7839	nátěry venkovní Komunikace	0 0	0 2	0 0	2	31.12.18 29.12.18	14.1.19 12.1.19	0	5 4	96707 99309	33 0	3 x 4	99109 99459	0 0	5 0	99157 0	33 0
99551 1109	odstr silniční konstrukcí Komunikace	0 0	0 0	1 1	0	17.12.18 22.12.18	27.12.18 29.12.18	0	5 x 3	93201 96504	33 0	4 3	93859 96602	0 0	3 0	96105 0	0 0
99601 1709	obsypy a zácpy potrubí Komunikace	0 0	0 2	0 0	1	17.12.18 22.12.18	31.12.18 5.1.19	0	5 5	93602 93778	33 33	5 x 3	93718 99551	33 0	5 0	93728 0	33 0
99651 1609	přemístění výkopku Komunikace	0 0	0 1	0 0	1	27.12.18 22.12.18	31.12.18 29.12.18	0	1 x 4	90601 99551	0 0	3 2	93301 99601	0 0	3 0	93718 0	0 0
99709 9389	čistění usazenin Komunikace	0 0	0 0	1 0	0	31.12.18 5.1.19	31.12.18 5.1.19	0	5 x 3	96409 99459	33 0	5 3	96504 99651	33 0	3 0	99405 0	0 0
99725 5709	vyspravení krytu živice Komunikace	0 0	0 0	1 1	1	31.12.18 5.1.19	7.1.19 12.1.19	0	5 5	99405 99651	33 33	5 x 3	99551 99709	33 0	5 0	99601 0	33 0
99759 9159	dopravní značky vodorov Komunikace	0 0	0 0	1 0	0	7.1.19 12.1.19	7.1.19 12.1.19	0	5 x 5	96205 99709	33 33	5 3	96255 99725	33 0	5 0	99405 0	33 0
99801 1809	povrchové úpravy terénu Komunikace	0 0	0 0	0 0	0	14.1.19 12.1.19	14.1.19 12.1.19	0	4 4	99257 99709	0 0	3 x 4	99601 99759	0 0	4 0	99651 0	0 0
99859 9909	přesun hmot te 9 Komunikace	0 0	0 0	1 3	3	17.12.18 22.12.18	7.1.19 12.1.19	0	3 3	93859 96859	0 0	3 2	96409 99223	0 0	x 3 0	96504 0	0 0



28.12.17

Komunikace

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6								
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F			
99900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9	0	0	3	17.12.18	7.1.19	0	3	93778	0	3	93900	0	3	96409	0
9009	Komunikace	0	0	3	15.12.18	5.1.19	0	x 3	96900	0	2	99129	0	0	0	0
99950	OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA	0	0	9	5.11.18	7.1.19	0	x 2	90101	0	2	90409	0	0	0	0
905A	Komunikace	0	0	9	3.11.18	5.1.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	1	0	7.1.19	7.1.19	0	4	99507	0	x 4	99801	0	4	99859	0
908A	Komunikace	0	0	0	12.1.19	12.1.19	12.1.19	1	99900	0	1	99950	0	0	0	0
100101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE	0	1	0	7.1.19	7.1.19	0	x 2	99980	0	0	0	0	0	0	0
1100	Sadové úpravy	0	0	0	12.1.19	12.1.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	0	1	0	7.1.19	7.1.19	0	x 2	100101	0	0	0	0	0	0	0
1200	Sadové úpravy	0	0	0	12.1.19	12.1.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	0	0	0	7.1.19	14.1.19	0	2	100101	0	x 2	100201	0	0	0	0
1300	Sadové úpravy	0	0	1	5.1.19	12.1.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	1	0	7.1.19	14.1.19	0	x 2	100201	0	2	100301	0	0	0	0
1600	Sadové úpravy	0	1	1	12.1.19	19.1.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100701	NÁSYPY A SKLÁDKY	0	0	0	7.1.19	21.1.19	0	2	100101	0	x 2	100201	0	2	100301	0
1700	Sadové úpravy	0	0	2	5.1.19	19.1.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100802	ZHUTNĚNÍ PODL POD NÁSYPY	0	0	0	14.1.19	14.1.19	0	3	100101	0	x 3	100201	0	0	0	0
2100	Sadové úpravy	0	0	0	12.1.19	12.1.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0	0	0	1	7.1.19	28.1.19	0	2	100101	0	x 2	100201	0	2	100301	0
9000	Sadové úpravy	0	0	3	5.1.19	26.1.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103101	NÁSYPY ZHUTNĚNÉ	0	1	0	14.1.19	14.1.19	0	3	100101	0	3	100201	0	4	100601	0
1703	Sadové úpravy	0	0	0	19.1.19	19.1.19	0	4	100701	0	x 5	100802	33	0	0	0
103201	SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ	0	1	0	14.1.19	14.1.19	0	5	100201	33	5	100301	33	4	100601	0
1803	Sadové úpravy	0	0	0	19.1.19	19.1.19	0	5	100802	33	x 3	103101	0	0	0	0
103252	TRATIVODY	0	0	0	21.1.19	21.1.19	0	3	100101	0	3	100201	0	3	100301	0
2103	Sadové úpravy	0	0	0	19.1.19	19.1.19	0	3	100802	0	x 3	103201	0	0	0	0
103308	ŠACHTY NA POTRUBÍ	0	0	0	21.1.19	28.1.19	0	5	100201	33	5	100301	33	5	100701	33
8903	Sadové úpravy	0	0	1	19.1.19	26.1.19	0	5	100802	33	x 3	103101	0	0	0	0
103402	ZÁKLADY IS	0	0	-1	21.1.19	28.1.19	0	3	100101	0	5	100201	33	5	100301	33
2703	Sadové úpravy	0	1	1	19.1.19	26.1.19	0	3	103101	0	x 3	103201	0	0	0	0
103503	ZDI NOSNÉ	0	0	0	21.1.19	28.1.19	0	5	100802	33	5	103101	33	x 5	103201	33
3103	Sadové úpravy	0	1	1	19.1.19	26.1.19	0	5	103252	33	5	103402	33	0	0	0
103603	ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK	0	0	0	21.1.19	28.1.19	0	4	100900	0	5	103101	33	x 5	103201	33
3203	Sadové úpravy	0	1	1	19.1.19	26.1.19	0	3	103252	0	3	103402	0	0	0	0
103703	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	0	0	0	21.1.19	28.1.19	0	5	100802	33	5	103101	33	x 5	103201	33
3803	Sadové úpravy	0	1	1	19.1.19	26.1.19	0	3	103252	0	3	103402	0	0	0	0
103759	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY	0	0	0	21.1.19	28.1.19	0	x 3	103101	0	3	103402	0	3	103503	0
9183	Sadové úpravy	0	0	1	19.1.19	26.1.19	0	3	103603	0	3	103703	0	0	0	0
103809	CHODNÍKOVÉ OBRUBY	0	0	0	21.1.19	28.1.19	0	x 3	103308	0	3	103503	0	3	103603	0
9173	Sadové úpravy	0	0	1	19.1.19	26.1.19	0	3	103703	0	3	103759	0	0	0	0
103859	PŘESUN HMOT TE 3	0	0	0	21.1.19	4.2.19	0	4	100601	0	4	100701	0	x 2	103308	0
9903	Sadové úpravy	0	2	1	19.1.19	2.2.19	0	2	103759	0	2	103809	0	0	0	0
103900	OSTATNÍ PRÁCE TE 3	0	0	3	14.1.19	11.2.19	0	4	100601	0	4	100701	0	3	100900	0
9003	Sadové úpravy	0	0	4	12.1.19	9.2.19	0	2	103101	0	x 2	103201	0	0	0	0
106103	SLOUPY VENKOVNÍ	0	0	0	21.1.19	28.1.19	0	5	100201	33	3	103101	0	x 3	103201	0
3306	Sadové úpravy	0	0	1	19.1.19	26.1.19	0	3	103252	0	3	103402	0	0	0	0
106154	VODOROVNÁ KONSTRUKCE IS	0	0	0	21.1.19	28.1.19	0	x 5	103402	33	3	103503	0	3	103603	0
4206	Sadové úpravy	0	0	1	19.1.19	26.1.19	0	3	103703	0	5	106103	33	0	0	0
106204	ZAJIŠŤOVACÍ KONSTR IS	0	1	0	21.1.19	21.1.19	0	5	100201	33	5	100301	33	3	103101	0
4506	Sadové úpravy	0	0	0	26.1.19	26.1.19	0	3	103201	0	x 3	103252	0	0	0	0
106254	SCHODIŠŤ STUPNĚ NA TERÉN	0	0	0	21.1.19	28.1.19	0	5	103101	33	x 5	103201	33	3	103252	0
4306	Sadové úpravy	0	1	1	19.1.19	26.1.19	0	3	103503	0	3	106154	0	0	0	0
106305	PODKLAD KOM VRCH VRŠTVA	0	0	0	21.1.19	28.1.19	0	x 5	103101	33	5	103308	33	5	103759	33
5606	Sadové úpravy	0	0	1	19.1.19	26.1.19	0	5	103809	33	5	106154	33	0	0	0
106355	DLAŽBA KOMUNIKACE	0	0	0	21.1.19	4.2.19	0	x 5	103101	33	5	103252	33	3	106103	0
5906	Sadové úpravy	0	0	2	19.1.19	2.2.19	0	3	106254	0	5	106305	33	0	0	0
106408	POTRUBÍ Z DRENÁŽEK	0	0	0	28.1.19	28.1.19	0	5	100201	33	5	100301	33	3	103201	0
8806	Sadové úpravy	0	0	0	26.1.19	26.1.19	0	3	103703	0	x 3	106204	0	0	0	0
106453	ZÍDKY PLOTY A ZÁBRADLÍ	0	0	0	28.1.19	28.1.19	0	5	103201	33	3	103402	0	3	103603	0
3406	Sadové úpravy	0	0	0	26.1.19	26.1.19	0	5	106154	33	x 3	106408	0	0	0	0
106506	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS	0	0	0	28.1.19	28.1.19	0	3	103503	0	3	103603	0	3	103703	0
6206	Sadové úpravy	0	0	0	26.1.19	26.1.19	0	3	106154	0	x 3	106453	0	0	0	0







28.12.17

Horkovod přeložk

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísIDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	RV Rezerva	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6									
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F				
110900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0	0	0	0	0	29.10.18	5.11.18	0	x 2	110201	0	2	110301	0	2	110409	0
9000	Horkovod přeložk	0	0	1		27.10.18	3.11.18	0	2	110459	0	2	110501	0	0	0	0
113102	<b>ZÁKLADY IS</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.10.18</b>	<b>29.10.18</b>	<b>0</b>	<b>x 5</b>	<b>110409</b>	<b>100</b>	<b>5</b>	<b>110501</b>	<b>100</b>	<b>4</b>	<b>110701</b>	<b>0</b>
2703	<b>Horkovod přeložk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3.11.18</b>	<b>3.11.18</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>110752</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>110802</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113151	svahování a zpev pláně	0	0	0	0	29.10.18	5.11.18	0	x 5	110101	100	5	110201	100	5	110409	100
1803	Horkovod přeložk	0	0	1		27.10.18	3.11.18	0	5	110501	100	5	110752	100	0	0	0
113204	podklad a vedl konstr is	0	0	0	0	29.10.18	5.11.18	0	x 4	110601	0	4	110701	0	5	110752	100
4503	Horkovod přeložk	0	0	1		27.10.18	3.11.18	0	4	110900	0	5	113151	100	0	0	0
113257	izol proti vodě konst is	0	0	0	0	5.11.18	5.11.18	0	4	110459	0	5	110752	100	5	110802	100
7113	Horkovod přeložk	0	0	0		3.11.18	3.11.18	0	x 5	113102	100	5	113204	100	0	0	0
113303	sloupy a pilíře	0	0	0	-1	5.11.18	5.11.18	0	5	110752	100	5	110802	100	x 5	113102	100
3303	Horkovod přeložk	0	1	0		3.11.18	3.11.18	0	5	113151	100	3	113204	0	0	0	0
113403	zdi opěrné a protihluk	0	0	-1		5.11.18	5.11.18	0	5	110501	100	5	110752	100	5	110802	100
3203	Horkovod přeložk	0	1	0		3.11.18	3.11.18	0	x 5	113102	100	5	113151	100	0	0	0
113503	<b>KOMPLETNÍ KONSTRUKCE</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.10.18</b>	<b>29.10.18</b>	<b>0</b>	<b>x 2</b>	<b>113102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3803	<b>Horkovod přeložk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3.11.18</b>	<b>3.11.18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113607	<b>OCELOVÁ KONSTRUKCE</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.10.18</b>	<b>29.10.18</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>110501</b>	<b>0</b>	<b>x 2</b>	<b>113102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7683	<b>Horkovod přeložk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3.11.18</b>	<b>3.11.18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113707	zámečníci konstr prvky	0	0	0	0	5.11.18	5.11.18	0	5	110501	100	5	113102	100	5	113151	100
7673	Horkovod přeložk	0	0	0		3.11.18	3.11.18	0	5	113204	100	x 3	113607	0	0	0	0
113758	<b>ŠACHTY NA POTRUBÍ</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.10.18</b>	<b>29.10.18</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>113102</b>	<b>0</b>	<b>x 2</b>	<b>113607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8903	<b>Horkovod přeložk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3.11.18</b>	<b>3.11.18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113801	odpažení	0	0	0	0	5.11.18	5.11.18	0	1	110501	0	5	113303	100	5	113403	100
1503	Horkovod přeložk	0	0	0		3.11.18	3.11.18	0	x 3	113503	0	5	113707	100	0	0	0
113859	přesun hmot te 3	0	1	1	0	29.10.18	12.11.18	0	x 3	110601	0	3	110701	0	3	110802	0
9903	Horkovod přeložk	0	0	2		3.11.18	16.11.18	0	3	110859	0	2	113204	0	0	0	0
113900	ostatní práce te 3	0	0	1	0	29.10.18	12.11.18	0	4	110601	0	3	110752	0	3	110900	0
9003	Horkovod přeložk	0	0	2		27.10.18	10.11.18	0	x 2	113102	0	2	113204	0	0	0	0
116118	potrubí betonové	0	0	0	0	5.11.18	5.11.18	0	5	113204	100	5	113257	100	5	113303	100
8106	Horkovod přeložk	0	0	0		3.11.18	3.11.18	0	5	113503	100	x 5	113758	100	0	0	0
116128	potrubí železobetonové	0	0	0	0	5.11.18	5.11.18	0	5	113204	100	5	113257	100	5	113303	100
8206	Horkovod přeložk	0	0	0		3.11.18	3.11.18	0	5	113503	100	x 5	113758	100	0	0	0
116148	potrubí vláknocementové	0	0	0	0	5.11.18	5.11.18	0	5	113257	100	5	113503	100	5	113607	100
8406	Horkovod přeložk	0	0	0		3.11.18	3.11.18	0	5	113707	100	x 5	113758	100	0	0	0
116168	<b>POTRUBÍ OCELOVÉ</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.10.18</b>	<b>29.10.18</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>113503</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>113607</b>	<b>0</b>	<b>x 2</b>	<b>113758</b>	<b>0</b>
8606	<b>Horkovod přeložk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3.11.18</b>	<b>3.11.18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
116207	rozvody út venkovní	0	0	0	0	5.11.18	5.11.18	0	5	113758	100	3	116118	0	3	116128	0
7336	Horkovod přeložk	0	0	0		3.11.18	3.11.18	0	3	116148	0	x 3	116168	0	0	0	0
116257	armatury út průmyslové	0	0	0	0	5.11.18	5.11.18	0	5	113607	100	5	113707	100	x 5	113758	100
7346	Horkovod přeložk	0	0	0		3.11.18	3.11.18	0	5	113801	100	3	116207	0	0	0	0
116309	výplně dilatačních spár	0	0	0	0	5.11.18	5.11.18	0	5	113503	100	3	116118	0	3	116128	0
9316	Horkovod přeložk	0	0	0		3.11.18	3.11.18	0	3	116148	0	x 3	116168	0	0	0	0
116406	úprava povrchů vnější is	0	0	1	1	5.11.18	12.11.18	0	x 5	113801	100	4	113859	0	5	116207	100
6206	Horkovod přeložk	0	0	1		10.11.18	16.11.18	0	5	116257	100	5	116309	100	0	0	0
116508	<b>armatury,doplňky šachet</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.11.18</b>	<b>5.11.18</b>	<b>0</b>	<b>x 5</b>	<b>113758</b>	<b>100</b>	<b>5</b>	<b>113801</b>	<b>100</b>	<b>4</b>	<b>113900</b>	<b>0</b>
8906	<b>Horkovod přeložk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10.11.18</b>	<b>10.11.18</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>116257</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>116309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
116556	úprava povrchů vnitřní	0	0	0	0	12.11.18	12.11.18	0	5	113758	100	5	116207	100	5	116257	100
6106	Horkovod přeložk	0	0	0		10.11.18	10.11.18	0	5	116309	100	x 3	116508	0	0	0	0
116607	<b>NÁTĚRY POTRUBÍ</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.11.18</b>	<b>12.11.18</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>113758</b>	<b>100</b>	<b>5</b>	<b>113801</b>	<b>100</b>	<b>5</b>	<b>116168</b>	<b>100</b>
7836	<b>Horkovod přeložk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>16.11.18</b>	<b>16.11.18</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>116207</b>	<b>100</b>	<b>x 3</b>	<b>116556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
116709	<b>OST DOK KONST A PRÁCE IS</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.11.18</b>	<b>12.11.18</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>113758</b>	<b>100</b>	<b>5</b>	<b>113801</b>	<b>100</b>	<b>5</b>	<b>116309</b>	<b>100</b>
9396	<b>Horkovod přeložk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>16.11.18</b>	<b>16.11.18</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>116406</b>	<b>0</b>	<b>x 3</b>	<b>116556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
116751	zásypy	0	0	0	0	19.11.18	19.11.18	0	5	113303	100	5	113403	100	5	113503	100
1706	Horkovod přeložk	0	0	0		16.11.18	16.11.18	0	5	113758	100	x 5	116709	100	0	0	0
116805	podklad kom vrch vrstva	0	0	0	0	19.11.18	19.11.18	0	5	113758	100	5	116309	100	5	116406	100
5606	Horkovod přeložk	0	0	0		16.11.18	16.11.18	0	x 5	116709	100	5	116751	100	0	0	0
116859	přesun hmot te 6	0	1	0	0	5.11.18	19.11.18	0	3	110859	0	x 3	113303	0	3	113607	0
9906	Horkovod přeložk	0	0	2		10.11.18	24.11.18	0	3	113859	0	2	116118	0	0	0	0
116900	ostatní práce te 6	0	0	1	0	5.11.18	26.11.18	0	3	110900	0	3	113403	0	x 3	113607	0
9006	Horkovod přeložk	0	0	3		3.11.18	24.11.18	0	3	113900	0	2	116128	0	0	0	0
119108	<b>tlak zk a dezinf potrubí</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.11.18</b>	<b>5.11.18</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>116118</b>	<b>100</b>	<b>5</b>	<b>116128</b>	<b>100</b>	<b>5</b>	<b>116148</b>	<b>100</b>
8909	<b>Horkovod přeložk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10.11.18</b>	<b>10.11.18</b>	<b>0</b>	<b>x 5</b>	<b>116168</b>	<b>100</b>	<b>5</b>	<b>116207</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
119207	<b>TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b> </												



28.12.17

Horkovod přeložk

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	RV Rezerva	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6									
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F				
119257	ZAMEČNÍCI DOPLŇKY	0	0	0	0	19.11.18	19.11.18	0	5	113707	100	3	116508	0	3	116406	0
7679	Horkovod přeložk	0	0	0	0	16.11.18	16.11.18	0	x 3	116709	0	3	116805	0	0	0	0
119307	NÁTĚRY VENKOVNÍ	0	0	0	0	26.11.18	26.11.18	0	5	113707	100	5	116309	100	5	116607	100
7839	Horkovod přeložk	0	0	0	0	24.11.18	24.11.18	0	x 5	119207	100	5	119257	100	0	0	0
119401	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	0	1	0	0	19.11.18	19.11.18	0	1	110701	0	5	116607	100	5	116709	100
1709	Horkovod přeložk	0	0	0	0	24.11.18	24.11.18	0	x 3	119207	0	3	119257	0	0	0	0
119507	STROJNÍ VYBAVENÍ VHS	0	0	0	0	26.11.18	26.11.18	0	5	116556	100	3	116607	0	4	116859	0
7249	Horkovod přeložk	0	0	0	0	24.11.18	24.11.18	0	4	116900	0	x 3	119307	0	0	0	0
119609	ZKOUŠKY TĚSNOSTI NÁDRŽÍ	0	0	0	0	26.11.18	26.11.18	0	5	116556	100	5	116607	100	5	119257	100
9339	Horkovod přeložk	0	0	0	0	24.11.18	24.11.18	0	x 5	119401	100	3	119507	0	0	0	0
119705	VYSRAVENÍ KRYTU ŽIVICE	0	0	0	0	26.11.18	26.11.18	0	5	116751	100	5	116805	100	5	119108	100
5709	Horkovod přeložk	0	0	0	0	24.11.18	24.11.18	0	x 5	119401	100	3	119609	0	0	0	0
119801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	0	0	0	0	26.11.18	26.11.18	0	5	116751	100	x 3	119401	0	3	119507	0
1809	Horkovod přeložk	0	0	0	0	24.11.18	24.11.18	0	3	119609	0	4	119705	0	0	0	0
119859	PŘESUN HMOT TE 9	0	1	3	5.11.18	26.11.18	0	5	113403	100	3	113859	0	3	116508	0	
9909	Horkovod přeložk	0	0	3	10.11.18	1.12.18	0	3	116859	0	x 2	119108	0	0	0	0	
119900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9	0	0	2	12.11.18	26.11.18	0	5	113403	100	3	113900	0	3	116257	0	
9009	Horkovod přeložk	0	0	2	10.11.18	24.11.18	0	3	116900	0	x 2	119207	0	0	0	0	
119950	OSTATNÍ NÁKLADY, REZERVA	0	0	4	29.10.18	26.11.18	0	x 2	110101	0	2	110301	0	2	110409	0	
905A	Horkovod přeložk	0	0	4	27.10.18	24.11.18	0	2	110459	0	2	110501	0	0	0	0	
119980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	1	0	26.11.18	26.11.18	0	2	119859	0	2	119900	0	2	119950	0	
908A	Horkovod přeložk	0	0	0	1.12.18	1.12.18	0	x 2	119801	0	0	0	0	0	0	0	

Studentská



28.12.17

Horkovod přeložk

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	RV Rezerva	Možný PřípustnýVynucený			Druh	V a z b y ě. 1 - 6					
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec		na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F

**Vysvětlivky zkratk z áhlaví**

Index	Číselné označení činnosti v projektu
ČísDB	Číselný kód činnosti z databáze
Rozvin.	Doba rozvinutí činnosti v časových jednotkách
T.přest.	Technologická přestávka v časových jednotkách
Rezerva	Rezerva celková v časových jednotkách
RV	Rezerva volná v časových jednotkách
Druh	Druh vazby v síťovém grafu
	1 - Konec - začátek
	2 - Začátek - začátek
	3 - Kritické přiblížení
	4 - Konec - konec
	5 - Stavebně technologická
	6 - Proudová
	7 - Částečná začátek - začátek
	8 - Částečná konec - konec
Čas.h.	Časová hodnota vazby v časových jednotkách
F	Součinitel pracovní fronty v %
x	Označení hlavní vazby

Poznámka - Termínem startu činnosti je okamžik začátku první časové jednotky průběhu činnosti  
 Termínem konce činnosti je okamžik konce poslední časové jednotky průběhu činnosti  
 Termínem aktualizace je okamžik konce časové jednotky tohoto termínu

Studentská verze