



18.12.18

Hlavní objekt

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	% dokončení	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě . 1 - 6								
						Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F			
9228	TESAŘI OBKLADY DESKAMI	0	0	4	0	1.4.19	8.4.19	0	x 5	9226	0	0	0	0	0	0	0
7627	Hlavní objekt	0	0	1		26.4.19	3.5.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9229	NÁTĚRY VENKOVNÍ	0	0	2	0	22.4.19	29.4.19	0	x 5	9228	0	0	0	0	0	0	0
7839	Hlavní objekt	0	1	1		3.5.19	10.5.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9230	SILNOPROUD KOMPLET VENK	0	0	2	0	6.5.19	13.5.19	0	5	9109	0	3	9215	0	1	9226	0
7479	Hlavní objekt	0	0	1		17.5.19	24.5.19	0	5	9228	0	x 5	9229	0	0	0	0
9235	SLABOPROUD KOMPLET VENK	0	0	2	0	6.5.19	13.5.19	0	x 2	9230	0	0	0	0	0	0	0
7579	Hlavní objekt	0	0	1		17.5.19	24.5.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9407	OBKLADY KAMENNÉ VNĚJŠÍ	0	0	3	0	6.5.19	13.5.19	0	1	9226	0	x 2	9235	0	0	0	0
7829	Hlavní objekt	0	0	1		24.5.19	31.5.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9507	PODKLAD SPOD VRSTVY	0	0	2	0	6.5.19	13.5.19	0	5	1340	0	5	1315	0	5	1335	0
5603	Hlavní objekt	0	0	1		17.5.19	24.5.19	0	x 2	9407	0	0	0	0	0	0	0
9607	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY	0	0	1	0	20.5.19	27.5.19	0	x 5	9507	0	0	0	0	0	0	0
9166	Hlavní objekt	0	0	1		24.5.19	31.5.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9756	DLAŽBA VENKOVNÍ	0	0	2	0	27.5.19	3.6.19	0	1	9507	0	x 5	9607	0	0	0	-1
6309	Hlavní objekt	0	0	1		7.6.19	14.6.19	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0
9801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	0	0	2	1	27.5.19	3.6.19	0	x 2	9756	0	0	0	0	0	0	0
1809	Hlavní objekt	0	0	1		7.6.19	14.6.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	0	2	0	17.6.19	17.6.19	0	x 1	8809	0	1	9801	0	4	7757	0
908A	Hlavní objekt	0	0	0		28.6.19	28.6.19	28.6.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Studentská větev



18.12.18

Zemní plyn

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	% dokončení	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě . 1 - 6								
						Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F			
39980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	0	1	4	23.7.18	20.8.18	0	3	39859	0	4	39801	0	3	39900	0
908A	Zemní plyn	0	0	4		27.7.18	24.8.18	24.8.18	x 5	39901	50	0	0	0	0	0	0

Studenttská verze



18.12.18

Kanalizace serv.

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	RV Rezerva	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6									
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F				
50101 1100	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Kanalizace serv.	0 0	0 0	0 0	1 3	0 0	11.6.18 15.6.18	2.7.18 4.7.18	0 0	x 1 0	30101 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
50201 1200	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY Kanalizace serv.	0 0	0 0	0 0	1 3	0 0	11.6.18 15.6.18	2.7.18 4.7.18	0 0	x 2 0	50101 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
50301 1300	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Kanalizace serv.	0 0	0 0	0 0	1 3	0 0	11.6.18 15.6.18	2.7.18 4.7.18	0 0	2 0	50201 0	0 0	x 2 0	50101 0	0 0	0 0	0 0
50350 1500	PAŽENÍ Kanalizace serv.	0 0	0 0	0 0	1 3	0 0	18.6.18 22.6.18	9.7.18 13.7.18	0 0	x 5 0	50301 0	50 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
50459 9790	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT Kanalizace serv.	0 0	0 0	0 0	1 5	0 0	11.6.18 15.6.18	16.7.18 20.7.18	0 0	x 2 0	50101 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
50601 1600	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Kanalizace serv.	0 0	0 0	0 0	1 5	0 0	11.6.18 15.6.18	16.7.18 20.7.18	0 0	3 0	50459 0	0 0	2 0	50201 0	0 0	x 2 0	50301 0
50701 1700	NÁSYPY A SKLÁDKY Kanalizace serv.	0 0	0 0	0 0	1 5	1 0	11.6.18 8.6.18	16.7.18 13.7.18	0 0	2 0	50601 0	0 0	2 0	50201 0	0 0	x 2 0	50301 0
50859 9900	PŘESUN HMOT TE 0 Kanalizace serv.	0 0	0 0	0 0	1 7	0 0	18.6.18 15.6.18	6.8.18 3.8.18	0 0	x 2 0	50350 0	0 0	2 0	50459 0	0 0	0 0	0 0
50900 9000	OSTATNÍ PRÁCE TE 0 Kanalizace serv.	0 0	0 0	0 0	0 4	0 0	18.6.18 15.6.18	16.7.18 13.7.18	0 0	x 2 0	50350 0	0 0	2 0	50101 0	0 0	2 0	50459 0
53104 4503	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Kanalizace serv.	0 0	0 0	0 0	1 3	0 0	18.6.18 22.6.18	9.7.18 13.7.18	0 0	x 5 0	50301 0	50 0	4 0	50701 0	0 0	4 0	50900 0
53408 8903	ŠACHTY NA POTRUBÍ Kanalizace serv.	0 0	0 0	0 0	2 3	0 0	25.6.18 4.7.18	16.7.18 27.7.18	0 0	5 0	50350 0	50 0	x 5 0	53104 0	50 0	0 0	0 0
53859 9903	PŘESUN HMOT TE 3 Kanalizace serv.	0 0	0 0	0 0	0 6	0 0	25.6.18 22.6.18	6.8.18 3.8.18	0 0	x 3 0	50350 0	0 0	3 0	50859 0	0 0	2 0	53104 0
53900 9003	OSTATNÍ PRÁCE TE 3 Kanalizace serv.	0 0	0 0	0 0	3 6	3 0	18.6.18 15.6.18	30.7.18 27.7.18	0 0	x 2 3	53104 0	0 0	2 0	50459 0	0 0	4 0	50701 0
56238 8306	POTRUBÍ KAMENINOVÉ Kanalizace serv.	0 0	0 0	0 0	0 4	0 0	9.7.18 4.7.18	6.8.18 3.8.18	0 0	x 5 0	53408 0	50 0	5 0	53104 0	50 0	0 0	0 0
56278 8706	POTRUBÍ Z PLASTU Kanalizace serv.	0 0	0 0	0 0	1 3	0 0	2.7.18 4.7.18	23.7.18 27.7.18	0 0	x 4 0	53408 0	0 0	5 0	53104 0	50 0	0 0	0 0
56307 7216	KANALIZACE VNITRNÍ Kanalizace serv.	0 0	0 0	0 0	0 4	0 0	9.7.18 4.7.18	6.8.18 3.8.18	0 0	x 3 0	56278 0	0 0	3 0	56238 0	0 0	0 0	0 0
56409 9366	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS Kanalizace serv.	0 0	0 0	0 0	0 3	0 0	9.7.18 4.7.18	30.7.18 27.7.18	0 0	x 3 0	56278 0	0 0	4 0	53900 0	0 0	0 0	0 0
56456 6206	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS Kanalizace serv.	0 0	0 0	0 0	0 3	0 0	9.7.18 4.7.18	30.7.18 27.7.18	0 0	3 0	56409 0	0 0	x 5 0	53408 0	50 0	0 0	0 0
56508 8906	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET Kanalizace serv.	0 0	0 0	0 0	0 4	0 0	2.7.18 29.6.18	30.7.18 27.7.18	0 0	x 2 0	56278 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
56805 5606	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Kanalizace serv.	0 0	0 0	0 0	1 4	1 0	9.7.18 13.7.18	6.8.18 10.8.18	0 0	x 5 0	56409 0	50 0	5 0	56307 0	50 0	0 0	0 0
56859 9906	PŘESUN HMOT TE 6 Kanalizace serv.	0 0	0 0	0 0	1 6	3 0	25.6.18 29.6.18	6.8.18 10.8.18	0 0	x 2 0	53408 0	0 0	3 0	50859 0	0 0	3 0	53859 0
59108 8909	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ Kanalizace serv.	0 0	0 0	0 0	1 4	1 0	2.7.18 29.6.18	30.7.18 27.7.18	0 0	x 5 0	56508 0	50 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
59401 1709	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ Kanalizace serv.	0 0	0 0	0 0	1 3	0 0	9.7.18 13.7.18	30.7.18 3.8.18	0 0	5 0	59108 0	50 0	x 3 0	56456 0	0 0	0 0	0 0
59450 9186	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY Kanalizace serv.	0 0	0 1	0 0	1 3	0 0	16.7.18 20.7.18	6.8.18 10.8.18	0 0	x 5 0	59401 0	50 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
59500 9166	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY Kanalizace serv.	0 0	0 0	0 0	1 3	0 0	23.7.18 27.7.18	13.8.18 17.8.18	0 0	1 0	59401 0	0 0	x 1 0	59450 0	0 0	0 0	0 0
59605 5909	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE Kanalizace serv.	0 0	0 0	0 0	1 3	0 0	23.7.18 27.7.18	13.8.18 17.8.18	0 0	5 x 2	59401 0	50 0	5 0	56805 0	50 0	5 0	59108 0
59801 1809	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU Kanalizace serv.	0 0	0 0	0 0	1 3	0 0	23.7.18 27.7.18	13.8.18 17.8.18	0 0	x 2 0	59605 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
59859 9909	PŘESUN HMOT TE 9 Kanalizace serv.	0 0	0 0	0 0	0 3	0 0	23.7.18 20.7.18	13.8.18 10.8.18	0 0	x 2 3	59605 0	0 0	3 0	53859 0	0 0	3 0	56508 0
59900 9009	OSTATNÍ PRÁCE TE 9 Kanalizace serv.	0 0	0 0	0 0	2 5	0 0	9.7.18 4.7.18	13.8.18 10.8.18	0 0	x 3 0	56456 0	0 0	3 0	53900 0	0 0	2 0	59108 0
59980 908A	VÝSTUPNÍ KONTROLA Kanalizace serv.	0 0	0 0	0 0	1 3	3 0	23.7.18 27.7.18	13.8.18 17.8.18	0 17.8.18	3 0	59859 0	0 0	x 4 0	59801 0	0 0	3 0	59900 0



18.12.18

Zpevněné plochy

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	Rozvin.	Doba	RV	Možný PřípustnýVynucený			Druh	V a z b y ě . 1 - 6					
					Začátek	Začátek	Začátek		na	Čas.h./	Druh	na	Čas.h./	Druh
ČísDB	% dokončení	T.přest.	Rezerva	Konec	Konec	Konec	činnost	F	činnost	F	činnost	F		

Vysvětlivky zkratk záhloví

Index	Číselné označení činnosti v projektu
ČísDB	Číselný kód činnosti z databáze
Rozvin.	Doba rozvinutí činnosti v časových jednotkách
T.přest.	Technologická přestávka v časových jednotkách
Rezerva	Rezerva celková v časových jednotkách
RV	Rezerva volná v časových jednotkách
Druh	Druh vazby v síťovém grafu
	1 - Konec - začátek
	2 - Začátek - začátek
	3 - Kritické přiblížení
	4 - Konec - konec
	5 - Stavebně technologická
	6 - Proudová
	7 - Částečná začátek - začátek
	8 - Částečná konec - konec
Čas.h.	Časová hodnota vazby v časových jednotkách
F	Součinitel pracovní fronty v %
x	Označení hlavní vazby

Poznámka - Termínem startu činnosti je okamžik začátku první časové jednotky průběhu činnosti
 Termínem konce činnosti je okamžik konce poslední časové jednotky průběhu činnosti
 Termínem aktualizace je okamžik konce časové jednotky tohoto termínu

Studentská verze