



8.12.18

PŘELOŽKA KANALIZ

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6								
						Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas./ F	Druh na činnost	Čas./ F	Druh na činnost	Čas./ F			
101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE	0	0	1	0	1.3.18	1.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1100	PŘELOŽKA KANALIZ	0	0	0	0	3.3.18	3.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ŘEZÁNÍ VOZOVEK	0	0	0	0	1.3.18	1.3.18	0	x 2	101	0	0	0	0	0	0	0
9190	PŘELOŽKA KANALIZ	0	0	0	0	0.0.00	0.0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	0	0	0	0	1.3.18	1.3.18	0	x 2	101	0	0	0	0	0	0	0
1200	PŘELOŽKA KANALIZ	0	0	0	0	0.0.00	0.0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	0	0	1	0	1.3.18	1.3.18	0	x 2	101	0	3	159	0	2	201	0
1300	PŘELOŽKA KANALIZ	0	0	0	0	3.3.18	3.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
359	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	0	0	0	0	1.3.18	5.3.18	0	x 2	101	0	2	159	0	0	0	0
9600	PŘELOŽKA KANALIZ	0	0	1	0	0.0.00	3.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	DMTŽ POTRUBÍ KANALIZACE	0	0	0	0	5.3.18	5.3.18	0	3	101	0	3	159	0	3	201	0
7210	PŘELOŽKA KANALIZ	0	0	0	0	3.3.18	3.3.18	0	x 3	301	0	3	359	0	0	0	0
459	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	0	0	0	0	1.3.18	5.3.18	0	x 2	101	0	2	359	0	0	0	0
9790	PŘELOŽKA KANALIZ	0	0	1	0	0.0.00	3.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501	PAŽENÍ	0	0	0	0	1.3.18	12.3.18	0	3	159	0	x 2	301	0	0	0	0
1500	PŘELOŽKA KANALIZ	0	0	2	0	0.0.00	10.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	0	1	0	1.3.18	5.3.18	0	2	159	0	2	201	0	x 2	301	0
1600	PŘELOŽKA KANALIZ	0	0	1	0	3.3.18	10.3.18	0	3	459	0	0	0	0	0	0	0
701	NÁSYPY A SKLÁDKY	0	0	1	0	1.3.18	5.3.18	0	2	201	0	2	301	0	2	359	0
1700	PŘELOŽKA KANALIZ	0	0	1	0	3.3.18	10.3.18	0	x 2	601	0	0	0	0	0	0	0
807	IZOL PROTÍ TLAKOVÉ VODĚ	0	0	0	0	5.3.18	5.3.18	0	5	101	10	x 5	301	10	5	359	10
7110	PŘELOŽKA KANALIZ	0	0	0	0	3.3.18	3.3.18	0	5	407	10	5	459	10	0	0	0
859	PŘESUN HMOT TE 0	0	0	1	1	1.3.18	12.3.18	0	x 2	359	0	2	459	0	2	501	0
9900	PŘELOŽKA KANALIZ	0	0	2	0	0.0.00	10.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0	0	0	0	1	1.3.18	12.3.18	0	x 2	101	0	2	159	0	2	359	0
9000	PŘELOŽKA KANALIZ	0	0	2	0	0.0.00	10.3.18	0	2	459	0	2	501	0	0	0	0
3104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	0	0	1	0	5.3.18	5.3.18	0	x 5	301	10	5	407	10	4	701	0
4503	PŘELOŽKA KANALIZ	0	0	0	0	10.3.18	10.3.18	0	5	807	10	4	900	0	0	0	0
3203	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	0	0	-1	0	12.3.18	12.3.18	0	4	601	0	4	701	0	5	807	10
3803	PŘELOŽKA KANALIZ	0	1	0	0	10.3.18	10.3.18	0	4	859	0	x 5	3104	10	0	0	0
3303	STOKY	0	0	-1	0	12.3.18	12.3.18	0	5	359	10	5	501	10	4	701	0
3503	PŘELOŽKA KANALIZ	0	1	0	0	10.3.18	10.3.18	0	5	807	10	x 5	3104	10	0	0	0
3408	ŠACHTY NA POTRUBÍ	0	0	0	0	12.3.18	12.3.18	0	5	359	10	5	407	10	5	501	10
8903	PŘELOŽKA KANALIZ	0	0	0	0	10.3.18	10.3.18	0	x 5	3104	10	3	3303	0	0	0	0
3509	OST DOK KONST A PRÁCE IS	0	0	0	0	12.3.18	12.3.18	0	4	601	0	5	807	10	x 5	3104	10
9393	PŘELOŽKA KANALIZ	0	0	0	0	10.3.18	10.3.18	0	3	3203	0	3	3303	0	0	0	0
3602	TRATIVODY	0	0	1	1	5.3.18	19.3.18	0	5	159	10	5	201	10	5	301	10
2103	PŘELOŽKA KANALIZ	0	0	2	0	3.3.18	17.3.18	0	5	407	10	x 4	601	0	0	0	0
3859	PŘESUN HMOT TE 3	0	0	1	1	5.3.18	12.3.18	0	3	407	0	3	501	0	3	807	0
9903	PŘELOŽKA KANALIZ	0	0	1	0	10.3.18	17.3.18	0	3	859	0	x 2	3104	0	0	0	0
3900	OSTATNÍ PRÁCE TE 3	0	0	0	1	5.3.18	26.3.18	0	2	459	0	4	701	0	3	807	0
9003	PŘELOŽKA KANALIZ	0	0	3	0	3.3.18	24.3.18	0	3	900	0	x 2	3104	0	0	0	0
6103	OBEZDÍVKY ŠTOL	0	0	0	0	12.3.18	19.3.18	0	5	501	10	4	701	0	x 5	3104	10
3603	PŘELOŽKA KANALIZ	0	1	1	0	10.3.18	17.3.18	0	5	3203	10	5	3303	10	0	0	0
6157	IZOLACE PROTÍCHEMICKÁ	0	0	0	0	12.3.18	12.3.18	0	x 5	3104	10	5	3203	10	5	3303	10
7156	PŘELOŽKA KANALIZ	0	0	0	0	10.3.18	10.3.18	0	5	3408	10	5	3509	10	0	0	0
6218	POTRUBÍ BETONOVÉ	0	0	1	1	12.3.18	19.3.18	0	x 5	3104	10	5	3203	10	3	3408	0
8106	PŘELOŽKA KANALIZ	0	0	1	0	10.3.18	17.3.18	0	5	3602	10	5	6157	10	0	0	0
6228	POTRUBÍ ŽELEZOBETONOVÉ	0	0	0	0	12.3.18	19.3.18	0	x 5	3104	10	5	3203	10	3	3408	0
8206	PŘELOŽKA KANALIZ	0	0	1	0	10.3.18	17.3.18	0	5	3602	10	5	6157	10	0	0	0
6238	POTRUBÍ KAMENINOVÉ	0	0	1	0	12.3.18	12.3.18	0	x 5	3104	10	5	3203	10	3	3408	0
8306	PŘELOŽKA KANALIZ	0	0	0	0	17.3.18	17.3.18	0	5	3509	10	5	6157	10	0	0	0
6258	POTRUBÍ LITINOVÉ	0	0	1	1	12.3.18	19.3.18	0	x 5	3104	10	5	3203	10	3	3408	0
8506	PŘELOŽKA KANALIZ	0	0	1	0	10.3.18	17.3.18	0	5	3509	10	5	6157	10	0	0	0
6268	POTRUBÍ OCELOVÉ	0	0	1	1	12.3.18	19.3.18	0	x 5	3104	10	5	3203	10	5	3303	10
8606	PŘELOŽKA KANALIZ	0	0	1	0	10.3.18	17.3.18	0	3	3408	0	5	6157	10	0	0	0
6278	POTRUBÍ Z PLASTU	0	0	1	0	12.3.18	12.3.18	0	x 5	3104	10	5	3203	10	3	3408	0
8706	PŘELOŽKA KANALIZ	0	0	0	0	17.3.18	17.3.18	0	5	3509	10	5	6157	10	0	0	0
6307	KANALIZACE VNITŘNÍ	0	0	0	0	19.3.18	19.3.18	0	3	6218	0	3	6238	0	3	6258	0
7216	PŘELOŽKA KANALIZ	0	0	0	0	17.3.18	17.3.18	0	3	6268	0	x 3	6278	0	0	0	0
6354	VODOROVNÁ KONSTRUKCE IS	0	0	0	0	19.3.18	19.3.18	0	4	3859	0	5	6103	10	5	6218	10
4206	PŘELOŽKA KANALIZ	0	0	0	0	17.3.18	17.3.18	0	5	6228	10	x 5	6238	10	0	0	0
6409	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS	0	0	1	0	19.3.18	19.3.18	0	3	3509	0	4	3900	0	3	6268	0
9366	PŘELOŽKA KANALIZ	0	0	0	0	24.3.18	24.3.18	0	3	6278	0	x 3	6307	0	0	0	0
6456	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS	0	0	1	0	19.3.18	19.3.18	0	5	3203	10	5	3303	10	5	3408	10
6206	PŘELOŽKA KANALIZ	0	0	0	0	24.3.18	24.3.18	0	3	6354	0	x 3	6409	0	0	0	0



8.12.18

PŘELOŽKA KANALIZ

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	RV Rezerva	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y č. 1 - 6								
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas./ F	Druh na činnost	Čas./ F	Druh na činnost	Čas./ F			
6508	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET	0	1	0	19.3.18	26.3.18	0	5	3408	10	5	3509	10	5	3602	10
8906	PŘELOŽKA KANALIZ	0	0	1	24.3.18	31.3.18	0	3	6307	0	x 3	6409	0	0	0	0
6559	OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY	0	0	1	19.3.18	26.3.18	0	5	3303	10	5	3408	10	5	3602	10
9356	PŘELOŽKA KANALIZ	0	0	1	17.3.18	24.3.18	0	5	6157	10	x 3	6354	0	0	0	0
6606	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ	0	0	0	26.3.18	2.4.18	0	5	3203	10	5	3303	10	5	3408	10
6106	PŘELOŽKA KANALIZ	0	0	1	24.3.18	31.3.18	0	3	6409	0	x 3	6508	0	0	0	0
6707	NÁTĚRY POTRUBÍ	0	0	0	26.3.18	26.3.18	0	5	3203	10	3	6258	0	3	6268	0
7836	PŘELOŽKA KANALIZ	0	0	0	24.3.18	24.3.18	0	3	6307	0	x 4	6409	0	0	0	0
6759	CHODNÍKOVÉ OBRUBY	0	0	0	26.3.18	26.3.18	0	5	6354	10	5	6409	10	x 5	6456	10
9176	PŘELOŽKA KANALIZ	0	0	0	24.3.18	24.3.18	0	5	6559	10	5	6707	10	0	0	0
6805	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA	0	1	0	26.3.18	26.3.18	0	5	6307	10	5	6354	10	x 5	6409	10
5606	PŘELOŽKA KANALIZ	0	0	0	31.3.18	31.3.18	0	5	6559	10	5	6759	10	0	0	0
6859	PŘESUN HMOT TE 6	0	0	1	12.3.18	2.4.18	0	3	859	0	x 3	3509	0	3	3602	0
9906	PŘELOŽKA KANALIZ	0	0	3	17.3.18	7.4.18	0	3	3859	0	2	6157	0	0	0	0
6900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6	0	0	2	12.3.18	2.4.18	0	3	900	0	x 3	3509	0	3	3602	0
9006	PŘELOŽKA KANALIZ	0	0	3	10.3.18	31.3.18	0	3	3900	0	2	6228	0	0	0	0
9108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ	0	1	0	19.3.18	19.3.18	0	5	6218	10	5	6228	10	5	6238	10
8909	PŘELOŽKA KANALIZ	0	0	0	24.3.18	24.3.18	0	5	6258	10	x 5	6278	10	0	0	0
9203	OBEZDÍVKY ŠTOL	0	0	1	26.3.18	2.4.18	0	5	3303	10	5	6103	10	3	6559	0
3603	PŘELOŽKA KANALIZ	0	1	1	24.3.18	31.3.18	0	3	6606	0	x 3	9108	0	0	0	0
9301	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	0	0	26.3.18	26.3.18	0	5	6238	10	5	6258	10	5	6268	10
1600	PŘELOŽKA KANALIZ	0	0	0	24.3.18	24.3.18	0	5	6278	10	x 3	6707	0	0	0	0
9401	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	0	1	0	26.3.18	26.3.18	0	5	6103	10	3	6456	0	4	6900	0
1709	PŘELOŽKA KANALIZ	0	0	0	31.3.18	31.3.18	0	x 5	9108	10	5	9301	10	0	0	0
9605	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE	0	0	0	2.4.18	2.4.18	0	5	6559	10	5	6759	10	5	6805	10
5909	PŘELOŽKA KANALIZ	0	0	0	31.3.18	31.3.18	0	5	9108	10	x 5	9401	10	0	0	0
9705	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE	0	1	0	2.4.18	2.4.18	0	5	6759	10	5	6805	10	4	6859	0
5709	PŘELOŽKA KANALIZ	0	0	0	7.4.18	7.4.18	0	5	9108	10	x 5	9401	10	0	0	0
9801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	0	0	0	9.4.18	9.4.18	0	5	6759	10	5	9301	10	3	9401	0
1809	PŘELOŽKA KANALIZ	0	0	0	7.4.18	7.4.18	0	4	9605	0	x 4	9705	0	0	0	0
9859	PŘESUN HMOT TE 9	0	1	0	2.4.18	2.4.18	0	3	3859	0	3	6508	0	3	6606	0
9909	PŘELOŽKA KANALIZ	0	0	0	7.4.18	7.4.18	0	3	6859	0	x 2	9605	0	0	0	0
9900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9	0	0	1	26.3.18	2.4.18	0	3	3900	0	x 3	6456	0	3	6606	0
9009	PŘELOŽKA KANALIZ	0	0	1	24.3.18	31.3.18	0	3	6900	0	2	9108	0	0	0	0
9950	OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA	0	0	5	1.3.18	2.4.18	0	x 2	101	0	2	201	0	2	359	0
905A	PŘELOŽKA KANALIZ	0	0	5	0.0.00	31.3.18	0	2	459	0	2	501	0	0	0	0
9980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	1	0	2.4.18	2.4.18	0	3	9203	0	4	9801	0	x 3	9859	0
908A	PŘELOŽKA KANALIZ	0	0	0	7.4.18	7.4.18	7.4.18	3	9900	0	5	9950	10	0	0	0



8.12.18

PŘELOŽKA VODA

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6									
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F				
10101	PŘIPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE	0	0	1	0	1.3.18	1.3.18	0	x 2	101	0	0	0	0	0	0	0
1100	PŘELOŽKA VODA	0	0	0	0	3.3.18	3.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10159	ŘEZÁNÍ VOZOVEK	0	0	0	0	1.3.18	1.3.18	0	x 2	10101	0	0	0	0	0	0	0
9190	PŘELOŽKA VODA	0	0	0	0	0.0.00	0.0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	0	0	0	0	1.3.18	1.3.18	0	x 2	10101	0	0	0	0	0	0	0
1200	PŘELOŽKA VODA	0	0	0	0	0.0.00	0.0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	0	0	1	0	1.3.18	1.3.18	0	x 2	10101	0	2	10159	0	2	10201	0
1300	PŘELOŽKA VODA	0	0	0	0	3.3.18	3.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10359	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	0	0	0	0	1.3.18	5.3.18	0	x 2	10101	0	2	10159	0	0	0	0
9600	PŘELOŽKA VODA	0	0	1	0	0.0.00	3.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10407	DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVOD	0	0	0	0	5.3.18	5.3.18	0	3	10101	0	3	10159	0	3	10201	0
7220	PŘELOŽKA VODA	0	0	0	0	3.3.18	3.3.18	0	x 3	10301	0	2	10359	0	0	0	0
10459	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	0	0	0	0	1.3.18	5.3.18	0	x 2	10101	0	2	10359	0	0	0	0
9790	PŘELOŽKA VODA	0	0	1	0	0.0.00	3.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10501	PAŽENÍ	0	0	0	0	1.3.18	5.3.18	0	3	10159	0	x 2	10301	0	0	0	0
1500	PŘELOŽKA VODA	0	0	1	0	0.0.00	3.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	0	1	0	1.3.18	5.3.18	0	2	10201	0	x 2	10301	0	3	10459	0
1600	PŘELOŽKA VODA	0	0	1	0	3.3.18	10.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	NÁSYPY A SKLÁDKY	0	0	1	0	1.3.18	5.3.18	0	2	10201	0	2	10301	0	2	10501	0
1700	PŘELOŽKA VODA	0	0	1	0	3.3.18	10.3.18	0	x 2	10601	0	0	0	0	0	0	0
10859	PŘESUN HMOT TE 0	0	0	0	1	1.3.18	12.3.18	0	x 2	10359	0	2	10459	0	2	10501	0
9900	PŘELOŽKA VODA	0	0	2	0	0.0.00	10.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0	0	0	1	0	1.3.18	12.3.18	0	x 2	10101	0	2	10159	0	2	10201	0
9000	PŘELOŽKA VODA	0	0	2	0	0.0.00	10.3.18	0	2	10359	0	2	10459	0	0	0	0
13104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	0	0	1	0	5.3.18	5.3.18	0	x 5	10407	10	5	10501	10	4	10601	0
4503	PŘELOŽKA VODA	0	0	0	0	10.3.18	10.3.18	0	4	10701	0	4	10900	0	0	0	0
13303	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	0	0	-1	0	12.3.18	12.3.18	0	5	10407	10	4	10601	0	4	10701	0
3803	PŘELOŽKA VODA	0	1	0	0	10.3.18	10.3.18	0	4	10859	0	x 5	13104	10	0	0	0
13502	TRATIVODY	0	0	0	0	12.3.18	12.3.18	0	5	10301	10	5	10359	10	5	10407	10
2103	PŘELOŽKA VODA	0	0	0	0	10.3.18	10.3.18	0	4	10701	0	x 5	13104	10	0	0	0
13808	ŠACHTY NA POTRUBÍ	0	0	0	0	12.3.18	12.3.18	0	5	10301	10	5	10407	10	5	10501	10
8903	PŘELOŽKA VODA	0	0	0	0	10.3.18	10.3.18	0	x 3	13303	0	3	13502	0	0	0	0
13859	PŘESUN HMOT TE 3	0	0	1	1	5.3.18	19.3.18	0	3	10159	0	4	10459	0	3	10501	0
9903	PŘELOŽKA VODA	0	0	2	0	10.3.18	24.3.18	0	3	10859	0	x 2	13104	0	0	0	0
13900	OSTATNÍ PRÁCE TE 3	0	0	1	0	5.3.18	26.3.18	0	3	10407	0	4	10601	0	4	10701	0
9003	PŘELOŽKA VODA	0	0	3	0	3.3.18	24.3.18	0	3	10900	0	x 2	13104	0	0	0	0
16118	POTRUBÍ BETONOVÉ	0	0	0	0	12.3.18	19.3.18	0	5	10501	10	x 5	13104	10	5	13303	10
8106	PŘELOŽKA VODA	0	0	1	0	10.3.18	17.3.18	0	5	13502	10	5	13808	10	0	0	0
16128	POTRUBÍ ŽELEZOBETONOVÉ	0	0	0	0	12.3.18	19.3.18	0	5	10501	10	x 5	13104	10	5	13303	10
8206	PŘELOŽKA VODA	0	0	1	0	10.3.18	17.3.18	0	5	13502	10	5	13808	10	0	0	0
16158	POTRUBÍ LITINOVÉ	0	0	1	0	12.3.18	19.3.18	0	5	10501	10	x 5	13104	10	5	13303	10
8506	PŘELOŽKA VODA	0	0	1	0	10.3.18	17.3.18	0	5	13502	10	5	13808	10	0	0	0
16168	POTRUBÍ OCELOVÉ	0	0	1	0	12.3.18	19.3.18	0	5	10501	10	x 5	13104	10	5	13303	10
8606	PŘELOŽKA VODA	0	0	1	0	10.3.18	17.3.18	0	5	13502	10	5	13808	10	0	0	0
16178	POTRUBÍ Z PLASTU	0	0	1	0	12.3.18	12.3.18	0	5	10501	10	x 5	13104	10	5	13303	10
8706	PŘELOŽKA VODA	0	0	0	0	17.3.18	17.3.18	0	5	13502	10	5	13808	10	0	0	0
16207	VODOVOD ROZV A ARMATURY	0	0	0	0	19.3.18	19.3.18	0	3	16118	0	3	16128	0	3	16158	0
7226	PŘELOŽKA VODA	0	0	0	0	17.3.18	17.3.18	0	3	16168	0	x 3	16178	0	0	0	0
16259	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS	0	0	1	0	19.3.18	19.3.18	0	5	13303	10	5	13808	10	4	13859	0
9366	PŘELOŽKA VODA	0	0	0	0	24.3.18	24.3.18	0	4	13900	0	x 3	16207	0	0	0	0
16307	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR	0	0	0	0	19.3.18	26.3.18	0	5	13303	10	5	13808	10	5	16158	10
7136	PŘELOŽKA VODA	0	0	1	0	17.3.18	24.3.18	0	5	16168	10	x 5	16178	10	0	0	0
16409	JÍMACÍ ZAŘÍZ VODÁRENSKÉ	0	0	0	0	12.3.18	19.3.18	0	x 5	13104	10	5	13303	10	3	13808	0
9326	PŘELOŽKA VODA	0	0	1	0	10.3.18	17.3.18	0	3	16118	0	3	16128	0	0	0	0
16506	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS	0	0	1	0	12.3.18	19.3.18	0	x 5	13303	10	5	13808	10	3	16118	0
6206	PŘELOŽKA VODA	0	0	1	0	17.3.18	24.3.18	0	3	16128	0	3	16409	0	0	0	0
16608	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET	0	0	1	0	19.3.18	2.4.18	0	5	13808	10	5	16118	10	5	16128	10
8906	PŘELOŽKA VODA	0	0	2	0	24.3.18	7.4.18	0	x 3	16259	0	3	16409	0	0	0	0
16656	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ	0	0	0	0	19.3.18	26.3.18	0	5	13303	10	5	13808	10	x 3	16207	0
6106	PŘELOŽKA VODA	0	0	1	0	17.3.18	24.3.18	0	3	16307	0	3	16409	0	0	0	0
16709	OST DOK KONST A PRÁCE IS	0	0	0	0	19.3.18	26.3.18	0	5	10159	10	3	13303	0	5	13808	10
9396	PŘELOŽKA VODA	0	0	1	0	17.3.18	24.3.18	0	5	16307	10	x 3	16506	0	0	0	0
16757	NÁTĚRY POTRUBÍ	0	0	0	0	19.3.18	26.3.18	0	5	13303	10	3	16168	0	3	16409	0
7836	PŘELOŽKA VODA	0	0	1	0	17.3.18	24.3.18	0	x 3	16656	0	4	16709	0	0	0	0
16805	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA	0	0	1	0	26.3.18	26.3.18	0	x 5	16259	10	5	16307	10	5	16506	10
5606	PŘELOŽKA VODA	0	0	0	0	31.3.18	31.3.18	0	5	16709	10	5	16757	10	0	0	0



8.12.18

PŘELOŽKA VODA

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	RV Rezerva	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6									
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F				
16859	PŘESUN HMOT TE 6	0	0	1	2	12.3.18	26.3.18	0	3	10859	0	3	13303	0	3	13502	0
9906	PŘELOŽKA VODA	0	0	2		17.3.18	31.3.18	0	3	13859	0	x 2	16178	0	0	0	0
16900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6	0	0	2		12.3.18	2.4.18	0	3	10900	0	x 3	13502	0	3	13900	0
9006	PŘELOŽKA VODA	0	0	3		10.3.18	31.3.18	0	2	16118	0	2	16128	0	0	0	0
19108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ	0	0	1	0	19.3.18	19.3.18	0	5	16118	10	5	16128	10	5	16158	10
8909	PŘELOŽKA VODA	0	0	0		24.3.18	24.3.18	0	5	16168	10	x 5	16178	10	0	0	0
19301	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	0	1	1	19.3.18	26.3.18	0	5	13808	10	5	16158	10	5	16168	10
1600	PŘELOŽKA VODA	0	0	1		17.3.18	24.3.18	0	x 5	16178	10	5	16757	10	0	0	0
19501	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	0	0	1	0	26.3.18	26.3.18	0	5	16307	10	5	16709	10	5	16757	10
1709	PŘELOŽKA VODA	0	0	0		31.3.18	31.3.18	0	x 5	19108	10	5	19301	10	0	0	0
19605	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE	0	0	0	0	2.4.18	2.4.18	0	5	16805	10	4	16859	0	4	16900	0
5909	PŘELOŽKA VODA	0	0	0		31.3.18	31.3.18	0	5	19108	10	x 5	19501	10	0	0	0
19705	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE	0	0	1	0	2.4.18	2.4.18	0	5	16506	10	5	16757	10	5	16805	10
5709	PŘELOŽKA VODA	0	0	0		7.4.18	7.4.18	0	5	19108	10	x 5	19501	10	0	0	0
19801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	0	0	0	0	9.4.18	9.4.18	0	5	16207	10	5	19301	10	3	19501	0
1809	PŘELOŽKA VODA	0	0	0		7.4.18	7.4.18	0	4	19605	0	x 4	19705	0	0	0	0
19859	PŘESUN HMOT TE 9	0	0	1	0	2.4.18	2.4.18	0	3	13859	0	3	16506	0	3	16608	0
9909	PŘELOŽKA VODA	0	0	0		7.4.18	7.4.18	0	3	16859	0	x 2	19605	0	0	0	0
19900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9	0	0	2	2	26.3.18	9.4.18	0	3	13900	0	x 3	16608	0	3	16656	0
9009	PŘELOŽKA VODA	0	0	2		24.3.18	7.4.18	0	3	16900	0	2	19108	0	0	0	0
19950	OSTATNÍ NÁKLADY, REZERVA	0	0	5	5	1.3.18	2.4.18	0	x 2	10101	0	2	10201	0	2	10359	0
905A	PŘELOŽKA VODA	0	0	5		0.0.00	31.3.18	0	2	10459	0	2	10501	0	0	0	0
19980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	0	1	0	2.4.18	2.4.18	0	4	19705	0	4	19801	0	x 4	19859	0
908A	PŘELOŽKA VODA	0	0	0		7.4.18	7.4.18	7.4.18	4	19900	0	1	19950	0	0	0	0



8.12.18

PŘELOŽKA PLYN

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6								
						Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h/ F	Druh na činnost	Čas.h/ F	Druh na činnost	Čas.h/ F			
20101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE	0	0	1	0	1.3.18	1.3.18	0	x 2	10101	0	0	0	0	0	0	0
1100	PŘELOŽKA PLYN	0	0	0	0	3.3.18	3.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20159	ŘEZÁNÍ VOZOVEK	0	0	0	0	1.3.18	1.3.18	0	x 2	20101	0	0	0	0	0	0	0
9190	PŘELOŽKA PLYN	0	0	0	0	0.0.00	0.0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	0	0	0	0	1.3.18	1.3.18	0	x 2	20101	0	0	0	0	0	0	0
1200	PŘELOŽKA PLYN	0	0	0	0	0.0.00	0.0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	0	0	1	0	1.3.18	1.3.18	0	x 2	20101	0	3	20159	0	2	20201	0
1300	PŘELOŽKA PLYN	0	0	0	0	3.3.18	3.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20359	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	0	0	0	0	1.3.18	5.3.18	0	x 2	20101	0	2	20159	0	0	0	0
9600	PŘELOŽKA PLYN	0	0	1	0	0.0.00	3.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20407	DMTŽ POTRUBÍ PLYNOVOD	0	0	0	0	5.3.18	5.3.18	0	5	20101	10	5	20159	10	5	20201	10
7230	PŘELOŽKA PLYN	0	0	0	0	3.3.18	3.3.18	0	x 3	20301	0	2	20359	0	0	0	0
20459	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	0	0	0	0	1.3.18	5.3.18	0	x 2	20101	0	2	20359	0	0	0	0
9790	PŘELOŽKA PLYN	0	0	1	0	0.0.00	3.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20501	PAŽENÍ	0	0	0	0	1.3.18	5.3.18	0	3	20159	0	x 2	20301	0	0	0	0
1500	PŘELOŽKA PLYN	0	0	1	0	0.0.00	3.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	0	1	0	1.3.18	5.3.18	0	2	20201	0	x 2	20301	0	3	20459	0
1600	PŘELOŽKA PLYN	0	0	0	0	3.3.18	10.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20701	NÁSYPY A SKLÁDKY	0	0	1	0	1.3.18	5.3.18	0	2	20201	0	2	20301	0	2	20501	0
1700	PŘELOŽKA PLYN	0	0	1	0	3.3.18	10.3.18	0	x 2	20601	0	0	0	0	0	0	0
20859	PŘESUN HMOT TE 0	0	0	0	1	1.3.18	12.3.18	0	x 2	20201	0	2	20359	0	2	20501	0
9900	PŘELOŽKA PLYN	0	0	2	0	0.0.00	10.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0	0	0	0	0	5.3.18	12.3.18	0	2	20101	0	2	20159	0	2	20359	0
9000	PŘELOŽKA PLYN	0	0	1	0	3.3.18	10.3.18	0	x 2	20407	0	2	20459	0	0	0	0
23104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	0	0	1	0	5.3.18	5.3.18	0	5	20159	10	x 5	20301	10	5	20407	10
4503	PŘELOŽKA PLYN	0	0	0	0	10.3.18	10.3.18	0	4	20701	0	4	20900	0	0	0	0
23303	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	0	0	-1	0	12.3.18	12.3.18	0	5	20159	10	5	20359	10	5	20407	10
3803	PŘELOŽKA PLYN	0	1	0	0	10.3.18	10.3.18	0	4	20859	0	x 5	23104	10	0	0	0
23508	ŠACHTY NA POTRUBÍ	0	0	0	0	12.3.18	12.3.18	0	5	20101	10	5	20301	10	5	20359	10
8903	PŘELOŽKA PLYN	0	0	0	0	10.3.18	10.3.18	0	5	20407	10	x 5	23104	10	0	0	0
23802	TRATIVODY	0	0	0	0	12.3.18	19.3.18	0	4	20459	0	5	20407	10	5	20501	10
2103	PŘELOŽKA PLYN	0	0	1	0	10.3.18	17.3.18	0	x 3	23303	0	3	23508	0	0	0	0
23859	PŘESUN HMOT TE 3	0	0	1	1	5.3.18	12.3.18	0	3	20459	0	3	20501	0	4	20601	0
9903	PŘELOŽKA PLYN	0	0	1	0	10.3.18	17.3.18	0	3	20859	0	x 2	23104	0	0	0	0
23900	OSTATNÍ PRÁCE TE 3	0	0	0	1	5.3.18	26.3.18	0	4	20459	0	4	20601	0	4	20701	0
9003	PŘELOŽKA PLYN	0	0	3	0	3.3.18	24.3.18	0	3	20900	0	x 2	23104	0	0	0	0
26108	POTRUBÍ Z PLASTU	0	0	1	0	12.3.18	12.3.18	0	4	20601	0	x 5	23104	10	5	23303	10
8706	PŘELOŽKA PLYN	0	0	0	0	17.3.18	17.3.18	0	5	23508	10	4	23859	0	0	0	0
26158	POTRUBÍ OCELOVÉ	0	0	0	1	12.3.18	19.3.18	0	5	20301	10	5	20359	10	x 5	23104	10
8606	PŘELOŽKA PLYN	0	0	1	0	10.3.18	17.3.18	0	5	23303	10	5	23508	10	0	0	0
26207	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY	0	0	0	0	19.3.18	19.3.18	0	5	20407	10	5	23303	10	5	23508	10
7236	PŘELOŽKA PLYN	0	0	0	0	17.3.18	17.3.18	0	x 3	26108	0	3	26158	0	0	0	0
26258	ARMATURY,DOPLNKY ŠACHT	0	0	1	0	19.3.18	19.3.18	0	5	23508	10	5	23802	10	3	26108	0
8906	PŘELOŽKA PLYN	0	0	0	0	24.3.18	24.3.18	0	3	26158	0	x 3	26207	0	0	0	0
26307	SILNOPROUD OSTATNÍ	0	0	0	0	26.3.18	26.3.18	0	5	23303	10	5	23508	10	3	26158	0
7496	PŘELOŽKA PLYN	0	0	0	0	24.3.18	24.3.18	0	3	26207	0	x 3	26258	0	0	0	0
26354	VODOROVNÁ KONSTRUKCE IS	0	0	0	0	26.3.18	26.3.18	0	5	23303	10	5	23508	10	5	23802	10
4206	PŘELOŽKA PLYN	0	0	0	0	24.3.18	24.3.18	0	4	23900	0	x 3	26307	0	0	0	0
26409	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS	0	0	0	0	26.3.18	26.3.18	0	5	23303	10	2	26108	0	2	26158	0
9366	PŘELOŽKA PLYN	0	0	0	0	24.3.18	24.3.18	0	2	26207	0	x 3	26354	0	0	0	0
26456	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ	0	0	0	0	26.3.18	26.3.18	0	5	26207	10	x 3	26258	0	5	26307	10
6106	PŘELOŽKA PLYN	0	0	0	0	24.3.18	24.3.18	0	5	26354	10	3	26409	0	0	0	0
26506	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS	0	0	0	0	26.3.18	26.3.18	0	5	23104	10	5	23303	10	5	23508	10
6206	PŘELOŽKA PLYN	0	0	0	0	24.3.18	24.3.18	0	5	26207	10	x 3	26354	0	0	0	0
26559	OST DOK KONST A PRÁCE IS	0	0	0	0	26.3.18	26.3.18	0	5	23303	10	5	23508	10	x 3	26409	0
9396	PŘELOŽKA PLYN	0	0	0	0	24.3.18	24.3.18	0	3	26456	0	3	26506	0	0	0	0
26607	NÁTĚRY POTRUBÍ	0	0	0	0	26.3.18	26.3.18	0	5	26158	10	5	26207	10	x 5	26258	10
7836	PŘELOŽKA PLYN	0	0	0	0	24.3.18	24.3.18	0	3	26307	0	4	26456	0	0	0	0
26659	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY	0	0	0	0	26.3.18	26.3.18	0	5	26108	10	5	26158	10	x 5	26354	10
9186	PŘELOŽKA PLYN	0	0	0	0	24.3.18	24.3.18	0	5	26506	10	5	26559	10	0	0	0
26709	CHODNÍKOVÉ OBRUBY	0	0	0	0	26.3.18	26.3.18	0	5	26207	10	x 5	26354	10	5	26506	10
9176	PŘELOŽKA PLYN	0	0	0	0	24.3.18	24.3.18	0	5	26559	10	3	26659	0	0	0	0
26755	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA	0	0	1	0	26.3.18	26.3.18	0	x 3	26354	0	3	26409	0	5	26607	10
5606	PŘELOŽKA PLYN	0	0	0	0	31.3.18	31.3.18	0	5	26659	10	5	26709	10	0	0	0
26804	DLAŽBY IS	0	0	0	1	26.3.18	2.4.18	0	5	23802	10	x 3	26354	0	3	26506	0
4606	PŘELOŽKA PLYN	0	0	1	0	24.3.18	31.3.18	0	3	26659	0	3	26709	0	0	0	0



8.12.18

PŘELOŽKA PLYN

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	% dokončení	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6								
						Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F			
26859	PŘESUN HMOT TE 6		0	1	1	12.3.18	26.3.18	0	3	20859	0	3	23303	0	2	23508	0
9906	PŘELOŽKA PLYN	0	0	2		17.3.18	31.3.18	0	3	23859	0	x 2	26108	0	0	0	0
26900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6		0	0	2	12.3.18	2.4.18	0	3	20900	0	3	23303	0	3	23802	0
9006	PŘELOŽKA PLYN	0	0	3		10.3.18	31.3.18	0	3	23900	0	x 2	26108	0	0	0	0
29108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ		0	1	1	19.3.18	26.3.18	0	5	26108	10	5	26158	10	5	26207	10
8909	PŘELOŽKA PLYN	0	0	1		24.3.18	31.3.18	0	x 3	26258	0	4	26859	0	0	0	0
29301	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU		0	0	0	26.3.18	26.3.18	0	1	20501	0	4	20701	0	5	26108	10
1600	PŘELOŽKA PLYN	0	0	0		24.3.18	24.3.18	0	5	26158	10	x 3	26354	0	0	0	0
29501	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ		0	1	0	26.3.18	26.3.18	0	5	20701	10	x 5	29301	10	3	26409	0
1709	PŘELOŽKA PLYN	0	0	0		31.3.18	31.3.18	0	3	26607	0	4	26900	0	0	0	0
29605	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE		0	0	0	2.4.18	2.4.18	0	5	26709	10	5	26755	10	5	26804	10
5909	PŘELOŽKA PLYN	0	0	0		31.3.18	31.3.18	0	5	29108	10	x 5	29501	10	0	0	0
29705	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE		0	1	0	2.4.18	2.4.18	0	5	26659	10	5	26709	10	5	26755	10
5709	PŘELOŽKA PLYN	0	0	0		7.4.18	7.4.18	0	5	29108	10	x 5	29501	10	0	0	0
29801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU		0	0	0	9.4.18	9.4.18	0	5	26804	10	5	29301	10	5	29501	10
1809	PŘELOŽKA PLYN	0	0	0		7.4.18	7.4.18	0	3	29605	0	x 3	29705	0	0	0	0
29859	PŘESUN HMOT TE 9		0	1	0	2.4.18	2.4.18	0	3	23859	0	3	26755	0	3	26804	0
9909	PŘELOŽKA PLYN	0	0	0		7.4.18	7.4.18	0	3	26859	0	x 2	29605	0	0	0	0
29900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9		0	0	1	26.3.18	2.4.18	0	3	23900	0	x 3	26307	0	3	26456	0
9009	PŘELOŽKA PLYN	0	0	1		24.3.18	31.3.18	0	3	26900	0	2	29108	0	0	0	0
29950	OSTATNÍ NÁKLADY, REZERVA		0	0	5	1.3.18	2.4.18	0	x 2	20101	0	2	20359	0	0	0	0
905A	PŘELOŽKA PLYN	0	0	5		0.0.00	31.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		0	1	0	2.4.18	2.4.18	0	3	29705	0	4	29801	0	x 4	29859	0
908A	PŘELOŽKA PLYN	0	0	0		7.4.18	7.4.18	7.4.18	5	29900	10	1	29950	0	0	0	0



8.12.18

PŘELOŽKA VN

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6								
						Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F			
30101	PŘIPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE	0	0	1	0	1.3.18	1.3.18	0	x 2	20101	0	0	0	0	0	0	0
1100	PŘELOŽKA VN	0	0	0	0	3.3.18	3.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30159	ŘEZÁNÍ VOZOVEK	0	0	0	0	1.3.18	1.3.18	0	x 2	30101	0	0	0	0	0	0	0
9190	PŘELOŽKA VN	0	0	0	0	0.0.00	0.0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	0	0	0	0	1.3.18	1.3.18	0	x 2	30101	0	0	0	0	0	0	0
1200	PŘELOŽKA VN	0	0	0	0	0.0.00	0.0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	0	0	1	0	1.3.18	1.3.18	0	x 2	30101	0	3	30159	0	2	30201	0
1300	PŘELOŽKA VN	0	0	0	0	3.3.18	3.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	0	0	0	0	1.3.18	5.3.18	0	x 2	30101	0	2	30159	0	0	0	0
9600	PŘELOŽKA VN	0	0	1	0	0.0.00	3.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30509	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	0	0	0	0	1.3.18	5.3.18	0	x 2	30101	0	2	30409	0	0	0	0
9790	PŘELOŽKA VN	0	0	1	0	0.0.00	3.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	0	1	0	1.3.18	5.3.18	0	2	30201	0	x 2	30301	0	3	30509	0
1600	PŘELOŽKA VN	0	0	1	0	3.3.18	10.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30701	NÁSYPY A SKLÁDKY	0	0	1	0	1.3.18	5.3.18	0	2	30201	0	2	30301	0	2	30509	0
1700	PŘELOŽKA VN	0	0	1	0	3.3.18	10.3.18	0	x 2	30601	0	0	0	0	0	0	0
30900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0	0	0	0	1	1.3.18	12.3.18	0	x 2	30101	0	2	30159	0	2	30201	0
9000	PŘELOŽKA VN	0	0	2	0	0.0.00	10.3.18	0	2	30409	0	2	30509	0	0	0	0
33104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	0	0	1	0	5.3.18	5.3.18	0	5	30101	10	5	30159	10	x 5	30301	10
4503	PŘELOŽKA VN	0	0	0	0	10.3.18	10.3.18	0	4	30601	0	4	30701	0	0	0	0
33207	IZOL PROTI VODĚ KONSTR IS	0	0	0	0	12.3.18	12.3.18	0	5	30159	10	5	30301	10	5	30409	10
7113	PŘELOŽKA VN	0	0	0	0	10.3.18	10.3.18	0	4	30900	0	x 5	33104	10	0	0	0
33403	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	0	0	1	0	12.3.18	12.3.18	0	5	30201	10	5	30301	10	5	30409	10
3803	PŘELOŽKA VN	0	1	0	0	17.3.18	17.3.18	0	x 5	33104	10	5	33207	10	0	0	0
33608	ŠACHTY NA POTRUBÍ	0	0	2	2	12.3.18	26.3.18	0	5	30101	10	5	30201	10	5	30301	10
8903	PŘELOŽKA VN	0	0	2	0	10.3.18	24.3.18	0	x 5	33104	10	5	33207	10	0	0	0
33807	ZÁMEČNÍCI KONSTR PRVKY	0	0	1	1	19.3.18	26.3.18	0	5	30409	10	4	30509	0	5	33104	10
7673	PŘELOŽKA VN	0	0	1	0	17.3.18	24.3.18	0	5	33207	10	x 3	33403	0	0	0	0
33859	PŘESUN HMOT TE 3	0	0	1	3	5.3.18	26.3.18	0	3	30409	0	3	30509	0	4	30601	0
9903	PŘELOŽKA VN	0	0	3	0	10.3.18	31.3.18	0	4	30701	0	x 2	33104	0	0	0	0
33900	OSTATNÍ PRÁCE TE 3	0	0	4	0	5.3.18	2.4.18	0	4	30509	0	4	30601	0	4	30701	0
9003	PŘELOŽKA VN	0	0	4	0	3.3.18	31.3.18	0	3	30900	0	x 2	33104	0	0	0	0
36103	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	0	0	0	-1	26.3.18	26.3.18	0	4	30701	0	5	33207	10	x 5	33403	10
3806	PŘELOŽKA VN	0	1	0	0	24.3.18	24.3.18	0	5	33608	10	3	33807	0	0	0	0
36207	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU	0	0	1	0	26.3.18	26.3.18	0	5	33207	10	x 5	33403	10	5	33608	10
7436	PŘELOŽKA VN	0	0	0	0	31.3.18	31.3.18	0	5	33807	10	5	36103	10	0	0	0
36257	SILNOPROUD VEDENÍ KAB AL	0	0	1	0	26.3.18	2.4.18	0	5	33207	10	x 5	33403	10	5	33608	10
7426	PŘELOŽKA VN	0	0	1	0	24.3.18	31.3.18	0	5	33807	10	5	36103	10	0	0	0
36307	VEŘEJ OSVĚTLENÍ STOŽÁRY	0	0	0	1	26.3.18	2.4.18	0	5	30301	10	5	33104	10	5	33207	10
7446	PŘELOŽKA VN	0	0	0	0	24.3.18	31.3.18	0	x 5	33403	10	5	33807	10	0	0	0
36357	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE IS	0	0	0	0	2.4.18	2.4.18	0	5	33807	10	4	33900	0	x 3	36207	0
7486	PŘELOŽKA VN	0	0	0	0	31.3.18	31.3.18	0	3	36257	0	3	36307	0	0	0	0
36407	SILNOPROUD OSTATNÍ	0	0	0	0	2.4.18	2.4.18	0	4	33859	0	x 5	36207	10	5	36257	10
7496	PŘELOŽKA VN	0	0	0	0	31.3.18	31.3.18	0	3	36307	0	3	36357	0	0	0	0
36508	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHT	0	0	0	0	2.4.18	2.4.18	0	5	33608	10	5	36103	10	x 3	36207	0
8906	PŘELOŽKA VN	0	0	0	0	31.3.18	31.3.18	0	3	36257	0	3	36307	0	0	0	0
36556	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS	0	0	0	0	2.4.18	2.4.18	0	5	33403	10	5	33608	10	5	36103	10
6206	PŘELOŽKA VN	0	0	0	0	31.3.18	31.3.18	0	x 3	36407	0	3	36508	0	0	0	0
36601	ZÁSYPY	0	0	1	0	2.4.18	2.4.18	0	x 5	36207	10	5	36257	10	5	36307	10
1706	PŘELOŽKA VN	0	0	0	0	7.4.18	7.4.18	0	5	36407	10	5	36556	10	0	0	0
36654	DLAŽBY IS	0	0	0	0	9.4.18	9.4.18	0	5	36207	10	5	36257	10	5	36307	10
4606	PŘELOŽKA VN	0	0	0	0	7.4.18	7.4.18	0	5	36556	10	x 5	36601	10	0	0	0
36709	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY	0	0	0	0	9.4.18	9.4.18	0	5	36103	10	5	36307	10	5	36556	10
9186	PŘELOŽKA VN	0	0	0	0	7.4.18	7.4.18	0	x 5	36601	10	3	36654	0	0	0	0
36759	CHODNÍKOVÉ OBRUBY	0	0	0	0	9.4.18	9.4.18	0	5	36103	10	5	36556	10	x 5	36601	10
9176	PŘELOŽKA VN	0	0	0	0	7.4.18	7.4.18	0	3	36654	0	3	36709	0	0	0	0
36805	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA	0	0	1	0	9.4.18	9.4.18	0	5	36207	10	5	36257	10	x 5	36601	10
5606	PŘELOŽKA VN	0	0	0	0	14.4.18	14.4.18	0	5	36709	10	5	36759	10	0	0	0
36859	PŘESUN HMOT TE 6	0	0	1	0	2.4.18	16.4.18	0	3	33807	0	3	33859	0	2	36207	0
9906	PŘELOŽKA VN	0	0	2	0	7.4.18	21.4.18	0	2	36307	0	x 2	36508	0	0	0	0
36900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6	0	0	0	2	2.4.18	16.4.18	0	3	30900	0	3	33608	0	3	33900	0
9006	PŘELOŽKA VN	0	0	2	0	31.3.18	14.4.18	0	2	36257	0	x 2	36508	0	0	0	0
39107	SILNOPROUD KOMPLET VENK	0	0	0	0	2.4.18	16.4.18	0	x 5	36207	10	5	36257	10	5	36307	10
7479	PŘELOŽKA VN	0	0	2	0	31.3.18	14.4.18	0	5	36357	10	5	36407	10	0	0	0



8.12.18

PŘELOŽKA VN

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	RV Rezerva	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6								
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F			
39207	VEREJNÉ OSVĚTLENÍ KOMPL	0	0	0	2.4.18	16.4.18	0	x 5	36207	10	5	36307	10	5	36357	10
7449	PŘELOŽKA VN	0	0	2	31.3.18	14.4.18	0	5	36407	10	4	39107	0	0	0	0
39407	NÁTĚRY VENKOVNÍ	0	0	2	2.4.18	16.4.18	0	5	33807	10	3	36103	0	3	36307	0
7839	PŘELOŽKA VN	0	0	2	31.3.18	14.4.18	0	x 3	36357	0	4	36508	0	0	0	0
39505	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE	0	0	1	16.4.18	23.4.18	0	5	36601	10	5	36709	10	5	36759	10
5909	PŘELOŽKA VN	0	0	1	14.4.18	21.4.18	0	x 5	36805	10	4	36859	0	0	0	0
39605	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE	0	1	0	16.4.18	16.4.18	0	5	36601	10	5	36709	10	5	36759	10
5709	PŘELOŽKA VN	0	0	0	21.4.18	21.4.18	0	x 5	36805	10	4	36900	0	0	0	0
39801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	0	0	0	23.4.18	23.4.18	0	3	36654	0	4	39207	0	4	39407	0
1809	PŘELOŽKA VN	0	0	0	21.4.18	21.4.18	0	4	39505	0	x 4	39605	0	0	0	0
39859	PŘESUN HMOT TE 9	0	1	2	2.4.18	16.4.18	0	3	33859	0	3	36556	0	x 3	36859	0
9909	PŘELOŽKA VN	0	0	2	7.4.18	21.4.18	0	2	39107	0	2	39207	0	0	0	0
39900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9	0	0	0	16.4.18	16.4.18	0	3	33900	0	3	36654	0	x 3	36805	0
9009	PŘELOŽKA VN	0	0	0	14.4.18	14.4.18	0	3	36900	0	2	39407	0	0	0	0
39950	OSTATNÍ NÁKLADY, REZERVA	0	0	7	1.3.18	16.4.18	0	2	30101	0	2	30409	0	2	30509	0
905A	PŘELOŽKA VN	0	0	7	0.0.00	14.4.18	0	2	30601	0	x 2	30701	0	0	0	0
39980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	1	0	16.4.18	16.4.18	0	x 3	39605	0	4	39801	0	4	39859	0
908A	PŘELOŽKA VN	0	0	0	21.4.18	21.4.18	21.4.18	5	39900	10	1	39950	0	0	0	0

Studentská veřejně



8.12.18

PŘELOŽKA NN

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě . 1 - 6								
						Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F			
40101	PŘIPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	0	0	0	0	1.3.18	1.3.18	0	x 2	30101	0	0	0	0	0	0	0
1100	PŘELOŽKA NN	0	0	0	0	3.3.18	3.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	0	0	0	0	1.3.18	1.3.18	0	x 2	40101	0	0	0	0	0	0	0
1200	PŘELOŽKA NN	0	0	0	0	0.0.00	0.0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	0	0	0	0	1.3.18	1.3.18	0	x 3	40101	0	2	40201	0	0	0	0
1300	PŘELOŽKA NN	0	0	0	0	3.3.18	3.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	0	0	0	0	1.3.18	5.3.18	0	x 2	40101	0	0	0	0	0	0	0
9600	PŘELOŽKA NN	0	0	1	0	0.0.00	3.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40509	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	0	0	0	0	1.3.18	5.3.18	0	x 2	40101	0	2	40409	0	0	0	0
9790	PŘELOŽKA NN	0	0	1	0	0.0.00	3.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	0	1	0	1.3.18	5.3.18	0	2	40201	0	x 2	40301	0	3	40509	0
1600	PŘELOŽKA NN	0	0	1	0	3.3.18	10.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	NÁSPY A SKLÁDKY	0	0	1	0	1.3.18	5.3.18	0	3	40201	0	3	40301	0	x 3	40601	0
1700	PŘELOŽKA NN	0	0	1	0	3.3.18	10.3.18	0	3	40509	0	0	0	0	0	0	0
40900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0	0	0	1	0	1.3.18	12.3.18	0	2	40101	0	2	40201	0	x 2	40301	0
9000	PŘELOŽKA NN	0	0	2	0	0.0.00	10.3.18	0	2	40409	0	2	40509	0	0	0	0
43104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	0	0	1	0	5.3.18	5.3.18	0	5	40101	10	5	40201	10	x 5	40301	10
4503	PŘELOŽKA NN	0	0	0	0	10.3.18	10.3.18	0	4	40601	0	4	40701	0	0	0	0
43307	IZOL PROTI VODĚ KONST IS	0	0	0	0	12.3.18	12.3.18	0	5	40301	10	5	40409	10	3	40509	0
7113	PŘELOŽKA NN	0	0	0	0	10.3.18	10.3.18	0	4	40900	0	x 5	43104	10	0	0	0
43503	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	0	0	1	0	12.3.18	12.3.18	0	5	40301	10	5	40409	10	3	40509	0
3803	PŘELOŽKA NN	0	1	0	0	17.3.18	17.3.18	0	x 5	43104	10	5	43307	10	0	0	0
43808	ŠACHTY NA POTRUBÍ	0	0	2	2	12.3.18	26.3.18	0	5	40301	10	5	40409	10	5	40509	10
8903	PŘELOŽKA NN	0	0	2	0	10.3.18	24.3.18	0	x 5	43104	10	5	43307	10	0	0	0
43859	PŘESUN HMOT TE 3	0	0	1	2	5.3.18	19.3.18	0	3	40409	0	3	40509	0	4	40601	0
9903	PŘELOŽKA NN	0	0	2	0	10.3.18	24.3.18	0	4	40701	0	x 2	43104	0	0	0	0
43900	OSTATNÍ PRÁCE TE 3	0	0	3	0	5.3.18	26.3.18	0	3	40409	0	3	40509	0	4	40701	0
9003	PŘELOŽKA NN	0	0	3	0	3.3.18	24.3.18	0	3	40900	0	x 2	43104	0	0	0	0
46103	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	0	0	0	-1	26.3.18	26.3.18	0	5	43104	10	5	43307	10	x 5	43503	10
3806	PŘELOŽKA NN	0	1	0	0	24.3.18	24.3.18	0	4	43859	0	4	43900	0	0	0	0
46207	SLABOPROUD VEDENÍ KABEL	0	0	1	0	26.3.18	26.3.18	0	5	43104	10	5	43307	10	x 5	43503	0
7526	PŘELOŽKA NN	0	0	0	0	31.3.18	31.3.18	0	5	43808	10	5	46103	10	0	0	0
46257	SLABOPROUD VEDENÍ VZDUŠ	0	0	0	0	26.3.18	2.4.18	0	4	40601	0	5	43104	10	3	43503	0
7516	PŘELOŽKA NN	0	0	1	0	24.3.18	31.3.18	0	5	43808	10	x 5	46103	10	0	0	0
46307	SILNOPROUD OSTATNÍ	0	0	0	0	2.4.18	2.4.18	0	5	43503	10	5	43808	10	3	46103	0
7496	PŘELOŽKA NN	0	0	0	0	31.3.18	31.3.18	0	x 3	46207	0	3	46257	0	0	0	0
46408	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHT	0	0	0	0	2.4.18	2.4.18	0	5	43503	10	5	43808	10	x 3	46207	0
8906	PŘELOŽKA NN	0	0	0	0	31.3.18	31.3.18	0	3	46257	0	3	46307	0	0	0	0
46456	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS	0	0	0	0	2.4.18	2.4.18	0	5	43503	10	5	43808	10	3	46103	0
6206	PŘELOŽKA NN	0	0	0	0	31.3.18	31.3.18	0	3	46257	0	x 3	46408	0	0	0	0
46501	ZÁSYPY	0	0	1	0	2.4.18	2.4.18	0	1	40701	0	5	46103	10	x 5	46207	10
1706	PŘELOŽKA NN	0	0	0	0	7.4.18	7.4.18	0	3	46307	0	3	46456	0	0	0	0
46604	DLAŽBY IS	0	0	0	0	9.4.18	9.4.18	0	5	46103	10	5	46207	10	5	46257	10
4606	PŘELOŽKA NN	0	0	0	0	7.4.18	7.4.18	0	5	46408	10	x 5	46501	10	0	0	0
46709	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY	0	0	0	0	9.4.18	9.4.18	0	5	43503	10	5	46103	10	5	46207	10
9186	PŘELOŽKA NN	0	0	0	0	7.4.18	7.4.18	0	3	46307	0	x 5	46501	10	0	0	0
46759	CHODNÍKOVÉ OBRUBY	0	0	0	0	9.4.18	9.4.18	0	5	46207	10	3	46307	0	x 5	46501	10
9176	PŘELOŽKA NN	0	0	0	0	7.4.18	7.4.18	0	3	46604	0	3	46709	0	0	0	0
46805	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA	0	0	1	0	9.4.18	9.4.18	0	5	46103	10	5	46207	10	x 5	46501	10
5606	PŘELOŽKA NN	0	0	0	0	14.4.18	14.4.18	0	5	46709	10	5	46759	10	0	0	0
46859	PŘESUN HMOT TE 6	0	0	1	1	26.3.18	16.4.18	0	3	43307	0	3	43859	0	2	46103	0
9906	PŘELOŽKA NN	0	0	3	0	31.3.18	21.4.18	0	x 2	46207	0	2	46257	0	0	0	0
46900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6	0	0	1	0	26.3.18	16.4.18	0	3	40900	0	3	43307	0	3	43900	0
9006	PŘELOŽKA NN	0	0	3	0	24.3.18	14.4.18	0	x 2	46207	0	2	46257	0	0	0	0
49107	SLABOPROUD KOMPLET VENK	0	0	1	0	2.4.18	16.4.18	0	5	46103	10	x 5	46207	10	5	46257	10
7579	PŘELOŽKA NN	0	0	2	0	7.4.18	21.4.18	0	5	46307	10	5	46408	10	0	0	0
49205	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE	0	0	1	0	16.4.18	23.4.18	0	5	46709	10	5	46759	10	x 5	46805	10
5909	PŘELOŽKA NN	0	0	1	0	14.4.18	21.4.18	0	4	46900	0	3	49107	0	0	0	0
49505	VYSRAVENÍ KRYTU ŽIVICE	0	0	1	0	16.4.18	16.4.18	0	5	46709	10	5	46759	10	x 5	46805	10
5709	PŘELOŽKA NN	0	0	0	0	21.4.18	21.4.18	0	4	46859	0	3	49107	0	0	0	0
49801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	0	0	0	0	23.4.18	23.4.18	0	5	46501	10	3	46604	0	3	49107	0
1809	PŘELOŽKA NN	0	0	0	0	21.4.18	21.4.18	0	4	49205	0	x 4	49505	0	0	0	0
49859	PŘESUN HMOT TE 9	0	0	1	2	2.4.18	16.4.18	0	3	43859	0	3	46408	0	2	46456	0
9909	PŘELOŽKA NN	0	0	2	0	7.4.18	21.4.18	0	3	46859	0	x 2	49107	0	0	0	0



8.12.18

PŘELOŽKA NN

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	% dokončení	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě . 1 - 6								
						Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F			
49900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9		0	0	2	2.4.18	16.4.18	0	3	43900	0	3	46408	0	3	46456	0
9009	PŘELOŽKA NN	0	0	2		31.3.18	14.4.18	0	3	46900	0	x 2	49107	0	0	0	0
49950	OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA		0	0	7	1.3.18	16.4.18	0	2	40101	0	2	40201	0	x 2	40301	0
905A	PŘELOŽKA NN	0	0	7		0.0.00	14.4.18	0	2	40409	0	2	40509	0	0	0	0
49980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		0	1	0	16.4.18	16.4.18	0	x 3	49505	0	4	49801	0	3	49859	0
908A	PŘELOŽKA NN	0	0	0		21.4.18	21.4.18	21.4.18	5	49900	10	1	49950	0	0	0	0

Studenttská verze



8.12.18

SO-01

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	RV Rezerva	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě . 1 - 6									
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F				
51230	NÁSYPY A SKLÁDKY	0	0	2	0	23.4.18	30.4.18	0	x 1	51210	0	0	0	0	0	0	0
1700	SO-01	0	0	1	0	5.5.18	12.5.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51302	ZÁKLADY	0	0	2	0	16.4.18	30.4.18	0	x 1	51200	0	0	0	0	0	0	0
2701	SO-01	0	1	2	0	28.4.18	12.5.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY	0	0	0	0	30.4.18	30.4.18	0	x 3	50109	0	3	51200	0	2	51210	0
2101	SO-01	0	0	0	0	28.4.18	28.4.18	0	2	51230	0	0	0	0	0	0	0
51506	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY	0	0	-1	0	7.5.18	25.6.18	0	5	50109	-1	5	50752	-1	5	50802	0
6301	SO-01	0	1	7	0	5.5.18	23.6.18	0	x 5	51302	-1	5	51402	-1	0	0	0
51607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD	0	0	2	0	30.4.18	14.5.18	0	x 1	51302	0	0	0	0	0	0	0
7111	SO-01	0	0	2	0	12.5.18	26.5.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51807	KANALIZACE LEŽATÁ	0	0	1	0	30.4.18	25.6.18	0	5	50159	0	5	51200	0	5	50417	0
7211	SO-01	0	0	8	0	28.4.18	23.6.18	0	x 5	51402	0	0	0	0	0	0	0
51859	PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ	0	0	0	5	2.4.18	6.8.18	0	2	50159	0	3	50189	0	3	50859	0
9901	SO-01	0	0	18	0	31.3.18	4.8.18	0	x 2	51109	0	0	0	0	0	0	0
51900	OSTATNÍ PRÁCE ZAKLÁDÁNÍ	0	0	6	0	2.4.18	25.6.18	0	2	50109	0	2	50159	0	3	50900	0
9001	SO-01	0	0	12	0	31.3.18	23.6.18	0	x 2	51109	0	0	0	0	0	0	0
52103	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ	0	0	-1	0	7.5.18	25.6.18	0	5	50802	0	5	51109	0	x 5	51302	0
3102	SO-01	0	1	7	0	5.5.18	23.6.18	0	5	51506	0	3	51807	0	0	0	0
52203	JÍMKY A PODLAHOVÉ VPUSTI	0	0	0	0	7.5.18	6.8.18	0	5	51402	0	x 5	51506	0	5	51807	0
3802	SO-01	0	1	13	0	5.5.18	4.8.18	0	4	51859	0	0	0	0	0	0	0
52254	STROP SUTERÉN	0	0	0	0	7.5.18	26.11.18	0	5	50547	0	5	50557	0	5	51109	0
4102	SO-01	0	1	29	0	5.5.18	24.11.18	0	5	51202	0	x 5	52103	0	0	0	0
52304	SCHODIŠTĚ SUTERÉN	0	0	-1	0	14.5.18	25.6.18	0	5	51402	0	5	51506	0	x 3	51607	0
4302	SO-01	0	1	6	0	12.5.18	23.6.18	0	4	51900	0	3	52103	0	0	0	0
52403	ZDI ŠACHET A ŠACHTIC	0	0	-1	0	14.5.18	26.11.18	0	3	51807	0	3	52203	0	3	52254	0
3202	SO-01	0	1	28	0	12.5.18	24.11.18	0	x 3	52304	0	0	0	0	0	0	0
52606	VYSPRAVENÍ,ZATŘENÍ ZDIVA	0	0	0	0	7.5.18	6.8.18	0	5	50802	0	x 5	51302	0	5	51402	0
6202	SO-01	0	0	13	0	5.5.18	4.8.18	0	3	51506	0	3	52103	0	0	0	0
52657	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI	0	0	2	0	7.5.18	6.8.18	0	5	51302	0	x 5	51607	0	3	52103	0
7112	SO-01	0	0	13	0	19.5.18	18.8.18	0	3	52203	0	5	52606	0	0	0	0
52700	TEPELNÁ IZOLACE ZÁKLADY	0	0	2	0	21.5.18	20.8.18	0	x 1	52657	0	0	0	0	0	0	0
7136	SO-01	0	0	13	0	2.6.18	1.9.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52703	IZOL PŘÍZDÍVKY A OBKLADY	0	0	0	0	21.5.18	27.8.18	0	5	51302	0	5	51506	0	5	51607	0
3402	SO-01	0	0	14	0	19.5.18	25.8.18	0	5	52606	0	x 5	52657	0	0	0	0
52752	TRATIVODY	0	0	0	0	21.5.18	27.8.18	0	5	50752	0	5	50802	0	5	52606	0
2102	SO-01	0	0	14	0	19.5.18	25.8.18	0	x 5	52657	0	5	52703	0	0	0	0
52801	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU	0	0	2	2	4.6.18	3.9.18	0	x 1	52700	0	0	0	0	0	0	0
1702	SO-01	0	0	13	0	16.6.18	15.9.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52859	PŘESUN HMOT SUTERÉN	0	0	0	0	21.5.18	27.8.18	0	3	50859	0	3	51859	0	2	52203	0
9902	SO-01	0	0	14	0	19.5.18	25.8.18	0	x 2	52752	0	0	0	0	0	0	0
52900	OSTATNÍ PRÁCE SPOD STAV	0	0	1	0	14.5.18	26.11.18	0	3	50900	0	x 3	51607	0	3	51900	0
9002	SO-01	0	0	28	0	12.5.18	24.11.18	0	2	52203	0	0	0	0	0	0	0
53101	HL VYKOPÁVKY UZAVŘ PROST	0	0	0	0	30.4.18	30.4.18	0	x 3	50109	0	3	51200	0	2	51210	0
1303	SO-01	0	0	0	0	28.4.18	28.4.18	0	2	51230	0	3	51109	0	0	0	0
53151	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	0	1	0	7.5.18	14.5.18	0	5	51200	0	2	50569	0	3	51210	0
1603	SO-01	0	0	1	0	5.5.18	12.5.18	0	x 4	51230	0	2	53101	0	0	0	0
53202	ZPEVŇOVÁNÍ KONSTRUKCÍ	0	0	0	0	30.4.18	30.4.18	0	3	50569	0	x 5	50752	0	5	51109	0
2803	SO-01	0	0	0	0	28.4.18	28.4.18	0	5	51402	0	5	53101	0	0	0	0
53303	ŽB SLOUPY	0	2	0	0	30.4.18	30.4.18	0	5	50159	0	x 5	51202	0	3	53101	0
3303	SO-01	0	1	0	0	12.5.18	12.5.18	0	4	53151	0	3	53202	0	0	0	0
53354	ŽB STROP	0	2	0	0	14.5.18	14.5.18	0	1	50109	0	x 1	53303	0	0	0	0
4103	SO-01	0	1	0	0	26.5.18	26.5.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53400	ZDI NOSNÉ	0	4	0	0	28.5.18	28.5.18	0	5	51109	0	5	51202	0	5	53101	0
3103	SO-01	0	1	0	0	23.6.18	23.6.18	0	5	53202	0	x 1	53354	0	0	0	0
53406	OBKL BETONU DESKAMI VNIT	0	0	0	0	2.7.18	26.11.18	0	5	52103	0	5	52254	0	5	52606	0
6103	SO-01	0	0	21	0	30.6.18	24.11.18	0	x 5	53400	-1	5	53354	-1	0	0	0
53456	OBKL BETONU DESKAMI VNĚJ	0	0	0	0	2.7.18	26.11.18	0	5	52254	0	5	52606	0	5	52657	0
6203	SO-01	0	0	21	0	30.6.18	24.11.18	0	5	53354	-1	x 3	53406	0	0	0	0
53504	SCHODIŠTĚ VNĚJŠÍ (ZÁPAD)	0	4	0	0	14.5.18	28.5.18	0	x 1	51607	0	0	0	0	0	0	0
4303	SO-01	0	1	2	0	9.6.18	23.6.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53510	OBKLADY KAMENNÉ VNĚJŠÍ	0	0	3	0	11.6.18	25.6.18	0	x 1	53504	0	0	0	0	0	0	0
7829	SO-01	0	0	2	0	30.6.18	14.7.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53511	ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ	0	1	20	0	2.7.18	19.11.18	0	x 1	53510	0	0	0	0	0	0	0
9568	SO-01	0	0	20	0	7.7.18	24.11.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53553	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	0	0	-1	0	21.5.18	26.11.18	0	5	51202	0	5	52203	0	5	52254	0
3803	SO-01	0	1	27	0	19.5.18	24.11.18	0	x 5	52752	0	0	0	0	0	0	0



8.12.18

SO-01

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6								
						Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F			
57052	KLINKER VNĚJŠÍ	0	0	4	0	17.9.18	17.9.18	0	x 1	57035	-2	0	0	0	0	0	0
7829	SO-01	0	1	0		13.10.18	13.10.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57055	ODTOKOVÝ ŽLAB - 1.NP	0	0	2	0	22.10.18	22.10.18	0	2	57040	0	x 1	57050	0	0	0	0
7649	SO-01	0	0	0		3.11.18	3.11.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57060	DLAŽBA VENKOVNÍ - 1.NP	0	0	3	0	29.10.18	29.10.18	0	1	57050	0	x 5	57055	-1	0	0	0
6309	SO-01	0	0	0		16.11.18	16.11.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57080	OPLECHOVÁNÍ - 1.NP	0	0	2	0	29.10.18	29.10.18	0	x 2	57060	0	1	57052	0	0	0	0
7649	SO-01	0	0	0		10.11.18	10.11.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57107	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ	0	0	0	0	19.11.18	3.12.18	0	5	54307	0	5	55154	-2	5	55407	-1
7637	SO-01	0	0	2		16.11.18	1.12.18	0	x 5	55657	-1	5	55135	-1	0	0	0
57127	TESAŘI OBKLADY DESKAMI	0	0	0	7	1.10.18	3.12.18	0	5	54307	0	5	55135	-1	5	55150	-2
7627	SO-01	0	0	9		29.9.18	1.12.18	0	x 5	56657	-2	0	0	0	0	0	0
57157	TRUHLÁŘI OBKL STĚN,PODHL	0	0	0	0	19.11.18	3.12.18	0	5	50307	-2	x 5	55657	-1	5	55153	-2
7667	SO-01	0	0	2		16.11.18	1.12.18	0	5	55150	-2	3	56657	0	0	0	0
57207	ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL	0	0	0	0	19.11.18	3.12.18	0	5	52403	0	x 5	55657	-1	5	55787	-1
7677	SO-01	0	0	2		16.11.18	1.12.18	0	5	55135	-1	3	56507	0	0	0	0
57227	ZASKLÍVÁNÍ STĚN A PŘÍČEK	0	0	0	0	19.11.18	3.12.18	0	5	55288	-2	5	55387	-2	4	55859	0
7877	SO-01	0	0	2		16.11.18	1.12.18	0	3	56609	0	x 5	57207	-2	0	0	0
57257	KLEMPÍŘI ODVĚTRÁNÍ SPOTŘ	0	0	0	0	8.10.18	3.12.18	0	5	50287	-2	5	50457	-2	5	55103	-1
7643	SO-01	0	0	8		6.10.18	1.12.18	0	x 5	55567	-2	5	55587	-2	0	0	0
57303	OBEZDÍVKY ZAŘIZ PŘEDMĚTŮ	0	0	6	6	8.10.18	3.12.18	0	5	55123	-2	x 5	55567	-2	5	55587	-2
3407	SO-01	0	0	8		6.10.18	1.12.18	0	5	55727	-1	5	56407	-2	0	0	0
57357	OBKLADY KAMENNÉ VNITŘNÍ	0	0	1	1	1.10.18	3.12.18	0	x 5	55153	-2	5	55150	-2	3	56507	0
7827	SO-01	0	0	9		29.9.18	1.12.18	0	4	56859	0	0	0	0	0	0	0
57457	PODLAHY Z LITÉHO TERACA	0	0	0	0	19.11.18	3.12.18	0	x 5	55687	-2	5	55153	-2	5	56254	-1
7737	SO-01	0	1	2		16.11.18	1.12.18	0	5	56457	-2	5	56507	-2	0	0	0
57500	SVĚTLA - KOMPLETACE	0	0	2	1	15.10.18	22.10.18	0	x 1	57052	0	0	0	0	0	0	0
7478	SO-01	0	0	1		27.10.18	3.11.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57557	PODLAHY Z KAMENE VNITŘNÍ	0	0	6	6	8.10.18	3.12.18	0	5	55153	-2	x 5	56457	-2	5	55149	-2
7727	SO-01	0	1	8		6.10.18	1.12.18	0	5	57357	-2	0	0	0	0	0	0
57727	PÍSMOMALÍŘI	0	0	0	0	19.11.18	3.12.18	0	3	57127	0	x 3	57227	0	3	57457	0
7897	SO-01	0	0	2		16.11.18	1.12.18	0	3	57557	0	3	55170	0	0	0	0
57757	TAPETOVÁNÍ	0	0	0	0	19.11.18	3.12.18	0	5	50387	-2	5	56807	-2	x 3	57107	0
7857	SO-01	0	0	2		16.11.18	1.12.18	0	3	57127	0	3	57157	0	0	0	0
57859	PŘESUN HMOT POVRCHY	0	0	0	0	19.11.18	17.12.18	0	x 5	55667	-2	2	55150	0	3	56859	0
9907	SO-01	0	0	4		16.11.18	15.12.18	0	2	57107	0	2	57257	0	0	0	0
57900	OSTATNÍ PRÁCE POVRCHY	0	0	6	6	8.10.18	17.12.18	0	5	55387	-2	3	56609	0	3	56900	0
9007	SO-01	0	0	10		6.10.18	15.12.18	0	x 2	57257	0	2	55129	0	0	0	0
58157	ZVUKOTĚSNÉ DVEŘE	0	0	0	0	19.11.18	17.12.18	0	5	55124	-2	5	55307	-2	4	55129	0
7148	SO-01	0	0	4		16.11.18	15.12.18	0	x 3	57727	0	3	55172	0	0	0	0
58207	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET	0	0	0	4	19.11.18	17.12.18	0	5	50347	0	5	56657	-2	x 5	57107	-2
7758	SO-01	0	0	4		16.11.18	15.12.18	0	5	57157	-2	3	55125	0	0	0	0
58257	PODLAHY TEXTILNÍ	0	0	2		19.11.18	3.12.18	0	5	56807	-2	5	55170	-2	x 5	57757	-2
7768	SO-01	0	0	2		16.11.18	1.12.18	0	5	55125	-2	0	0	0	0	0	0
58309	VÝTAHY NETECHNOL POVAHY	0	0	15		6.8.18	3.12.18	0	5	52403	0	5	53553	-1	5	55140	-2
9518	SO-01	0	0	17		4.8.18	1.12.18	0	x 5	55787	-1	5	55135	-1	0	0	0
58407	ČALOUNICKÉ ÚPRAVY	0	0	2		19.11.18	3.12.18	0	5	56507	-2	x 3	57227	0	5	55129	-2
7868	SO-01	0	0	2		16.11.18	1.12.18	0	3	57727	0	0	0	0	0	0	0
58507	ZAŘÍZENÍ VELKOKUCHYNÍ	0	0	0	0	19.11.18	3.12.18	0	5	55135	0	5	56407	0	5	55149	0
7918	SO-01	0	0	2		16.11.18	1.12.18	0	3	57303	0	x 3	57457	0	0	0	0
58557	STROJNÍ VYBAVENÍ PŘÍSLUŠ	0	0	0	0	19.11.18	3.12.18	0	5	55587	-2	x 5	55687	-2	3	57257	0
7248	SO-01	0	0	2		16.11.18	1.12.18	0	3	55171	0	4	58507	0	0	0	0
58609	LOKÁLNÍ VYTÁPĚNÍ	0	0	0	0	19.11.18	3.12.18	0	5	55422	-1	x 5	55657	-1	5	55149	-2
7958	SO-01	0	0	2		16.11.18	1.12.18	0	5	55151	-2	0	0	0	0	0	0
58627	MĚŘENÍ A REGULACE	0	0	0	0	19.11.18	17.12.18	0	x 5	55185	-2	5	55180	-2	3	55657	0
7368	SO-01	0	0	4		16.11.18	15.12.18	0	3	55667	0	3	55687	0	0	0	0
58759	VÝKONY ŘEMESĚL A UMĚNÍ	0	0	2		19.11.18	3.12.18	0	4	57557	0	4	58309	0	x 4	58557	0
9588	SO-01	0	0	2		16.11.18	1.12.18	0	4	58609	0	4	55175	0	0	0	0
58809	VYČISTĚNÍ OBJEKTU	0	0	2	0	19.11.18	19.11.18	0	1	55185	0	4	58257	0	4	58407	0
9528	SO-01	0	0	0		1.12.18	1.12.18	0	4	55177	0	4	58759	0	x 1	55176	0
58859	PŘESUN HMOT KOMPLETACE	0	0	0	0	19.11.18	17.12.18	0	x 3	57227	0	3	57357	0	3	57457	0
9908	SO-01	0	0	4		16.11.18	15.12.18	0	3	57859	0	2	58557	0	0	0	0
58900	OSTATNÍ PRÁCE KOMPLETACE	0	0	0	4	19.11.18	17.12.18	0	3	57900	0	x 3	57457	0	2	58157	0
9008	SO-01	0	0	4		16.11.18	15.12.18	0	2	58627	0	4	58859	0	0	0	0
59109	VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR	0	0	0	0	2.7.18	26.11.18	0	x 5	53400	0	5	53456	0	5	53712	0
9319	SO-01	0	0	21		30.6.18	24.11.18	0	5	53729	0	5	53759	0	0	0	0



8.12.18

SO-02

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě . 1 - 6								
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h/ F	Druh na činnost	Čas.h/ F	Druh na činnost	Čas.h/ F			
60101	PŘIPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	0	0	0	2.4.18	2.4.18	0	x 2	51200	0	0	0	0	0	0	0
1100	SO-02	0	0	0	31.3.18	31.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	0	2	0	2.4.18	2.4.18	0	x 2	60101	0	0	0	0	0	0	0
1200	SO-02	0	0	0	14.4.18	14.4.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	0	1	0	2.4.18	2.4.18	0	2	60101	0	x 2	60201	0	0	0	0
1300	SO-02	0	0	0	7.4.18	7.4.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	0	1	0	2.4.18	16.4.18	0	x 2	60101	0	0	0	0	0	0	0
9600	SO-02	0	0	2	7.4.18	21.4.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60459	OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE	0	1	0	2.4.18	16.4.18	0	2	60101	0	x 2	60409	0	0	0	0
9700	SO-02	0	0	2	7.4.18	21.4.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60469	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	0	0	0	2.4.18	16.4.18	0	2	60409	0	x 2	60459	0	0	0	0
9790	SO-02	0	0	2	31.3.18	14.4.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60501	PAŽENÍ	0	0	0	9.4.18	16.4.18	0	x 7	60301	10	0	0	0	0	0	0
1500	SO-02	0	0	1	7.4.18	14.4.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	1	0	2.4.18	16.4.18	0	x 2	60301	0	2	60469	0	0	0	0
1600	SO-02	0	0	2	7.4.18	21.4.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60701	NÁSYPY A SKLÁDKY	0	0	2	2.4.18	23.4.18	0	2	60101	0	2	60201	0	2	60301	0
1700	SO-02	0	0	3	31.3.18	21.4.18	0	2	60409	0	x 2	60601	0	0	0	0
60752	VRTY PRO INJEKTÁŽ	0	0	0	16.4.18	7.5.18	0	5	60101	50	x 5	60201	50	3	60301	0
2600	SO-02	0	0	3	14.4.18	5.5.18	0	3	60409	0	3	60459	0	0	0	0
60802	POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ	0	1	0	16.4.18	16.4.18	0	x 5	60201	50	5	60301	50	5	60501	50
2700	SO-02	0	0	0	21.4.18	21.4.18	0	4	60601	0	4	60701	0	0	0	0
60859	PŘESUN HMOT TE 0	0	0	1	9.4.18	7.5.18	0	2	60409	0	2	60459	0	2	60469	0
9900	SO-02	0	0	4	7.4.18	5.5.18	0	x 2	60501	0	0	0	0	0	0	0
60900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0	0	0	2	2.4.18	7.5.18	0	2	60409	0	2	60459	0	2	60469	0
9000	SO-02	0	0	5	31.3.18	5.5.18	0	x 2	60601	0	0	0	0	0	0	0
61101	ČERPÁNÍ VODY	0	0	1	9.4.18	7.5.18	0	2	60101	0	x 7	60301	30	0	0	0
1101	SO-02	0	0	4	7.4.18	5.5.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61155	PODKLAD VRST DOČAS PLOCH	0	0	0	16.4.18	7.5.18	0	5	60101	50	x 5	60201	50	3	60409	0
5601	SO-02	0	0	3	14.4.18	5.5.18	0	4	60469	0	3	60501	0	0	0	0
61205	PLOCHA ZE SILNIC PANELŮ	0	0	0	16.4.18	7.5.18	0	x 5	60201	50	3	60409	0	4	60469	0
5801	SO-02	0	0	3	14.4.18	5.5.18	0	3	60501	0	5	61155	50	0	0	0
61252	PODZEMNÍ STĚNY	0	0	-1	16.4.18	7.5.18	0	7	60301	50	x 7	60752	50	4	61101	0
2301	SO-02	0	1	3	14.4.18	5.5.18	0	3	61155	0	3	61205	0	0	0	0
61302	ZPEVŇOVÁNÍ HORNIN,KONSTR	0	0	3	16.4.18	7.5.18	0	3	60301	0	3	60501	0	x 5	60752	50
2801	SO-02	0	0	3	14.4.18	5.5.18	0	5	61155	50	5	61205	50	0	0	0
61352	VRTY PRO PILOTY	0	0	0	16.4.18	7.5.18	0	3	60301	0	x 3	60752	0	4	61101	0
2601	SO-02	0	0	3	14.4.18	5.5.18	0	5	61155	50	5	61205	50	0	0	0
61402	PILOTY	0	0	-1	16.4.18	7.5.18	0	3	60409	0	3	60459	0	3	60501	0
2201	SO-02	0	1	3	14.4.18	5.5.18	0	x 5	61205	50	5	61352	50	0	0	0
61452	ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY	0	0	2	23.4.18	7.5.18	0	5	60409	50	5	60459	50	5	60501	50
2101	SO-02	0	0	2	21.4.18	5.5.18	0	x 3	60802	0	5	61352	50	0	0	0
61502	ZÁKLADY	0	1	0	23.4.18	23.4.18	0	5	60301	50	5	60409	50	5	60469	50
2701	SO-02	0	1	0	28.4.18	28.4.18	0	5	60501	50	x 5	60802	50	0	0	0
61606	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY	0	0	-1	7.5.18	7.5.18	0	5	60802	50	5	61252	50	5	61302	50
6301	SO-02	0	1	0	5.5.18	5.5.18	0	5	61402	50	x 5	61502	50	0	0	0
61657	IZOL PROTI ZEMNÍ VĽH VOD	0	1	0	30.4.18	30.4.18	0	x 1	61502	0	0	0	0	0	0	0
7111	SO-02	0	0	0	5.5.18	5.5.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61704	PODKLAD LEŽ KANALIZACE	0	0	0	16.4.18	7.5.18	0	x 5	60201	50	5	60301	50	5	60501	50
4501	SO-02	0	0	3	14.4.18	5.5.18	0	5	61252	50	5	61402	50	0	0	0
61757	KANALIZACE LEŽATÁ	0	0	3	16.4.18	7.5.18	0	4	60859	0	x 5	61252	50	5	61352	50
7211	SO-02	0	0	3	14.4.18	5.5.18	0	5	61402	50	5	61704	50	0	0	0
61801	ODPAŽENÍ	0	0	0	7.5.18	7.5.18	0	5	61252	50	5	61302	50	x 5	61502	50
1501	SO-02	0	0	0	5.5.18	5.5.18	0	5	61606	50	5	61757	50	0	0	0
61859	PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ	0	0	3	16.4.18	14.5.18	0	3	60501	0	3	60859	0	x 2	61155	0
9901	SO-02	0	0	4	14.4.18	12.5.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61900	OSTATNÍ PRÁCE ZAKLÁDÁNÍ	0	0	3	16.4.18	7.5.18	0	3	60701	0	3	60900	0	2	61101	0
9001	SO-02	0	0	3	14.4.18	5.5.18	0	x 2	61155	0	0	0	0	0	0	0
62103	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ	0	0	-1	7.5.18	7.5.18	0	5	61402	50	5	61502	50	5	61606	50
3102	SO-02	0	1	0	5.5.18	5.5.18	0	x 5	61657	50	5	61757	50	0	0	0
62203	ZDI ŠACHET A ŠACHTIC	0	0	-1	7.5.18	7.5.18	0	5	61302	50	5	61452	50	5	61502	50
3202	SO-02	0	1	0	5.5.18	5.5.18	0	x 5	61657	50	5	61704	50	0	0	0
62253	SLOUPY SPODNÍ STAVBY	0	0	-1	7.5.18	7.5.18	0	5	61302	50	5	61352	50	5	61402	50
3302	SO-02	0	1	0	5.5.18	5.5.18	0	x 5	61502	50	5	61606	50	0	0	0
62303	JÍMKY A PODLAHOVÉ VPUSTI	0	0	0	7.5.18	21.5.18	0	5	60802	50	4	61101	0	x 5	61606	50
3802	SO-02	0	1	2	5.5.18	19.5.18	0	5	61704	50	5	61757	50	0	0	0



8.12.18

SO-02

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6								
						Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F			
62354	SCHODIŠTĚ SUTERÉN	0	0	0	0	7.5.18	7.5.18	0	5	61452	50	x 5	61657	50	4	61900	0
4302	SO-02	0	1	0		5.5.18	5.5.18	0	3	62103	0	3	62253	0	0	0	0
62404	STROP SUTERÉN	0	0	0	-1	7.5.18	7.5.18	0	5	61452	50	5	61757	50	x 4	61801	0
4102	SO-02	0	1	0		5.5.18	5.5.18	0	5	62103	50	5	62253	50	0	0	0
62458	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI	0	0	0	0	7.5.18	11.6.18	0	5	61452	50	5	61704	50	5	61757	50
8902	SO-02	0	0	5		5.5.18	9.6.18	0	x 5	62103	50	3	62303	0	0	0	0
62506	VYSPRAVENÍ,ZATŘENÍ ZDIVA	0	0	0	0	7.5.18	14.5.18	0	5	61252	50	x 5	61502	50	5	61606	50
6202	SO-02	0	0	1		5.5.18	12.5.18	0	5	62103	50	3	62203	0	0	0	0
62607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI	0	0	0	0	7.5.18	14.5.18	0	4	61101	0	5	61252	50	x 5	61657	50
7112	SO-02	0	0	1		5.5.18	12.5.18	0	5	62103	50	5	62506	50	0	0	0
62653	IZOL PŘÍZDÍVKY A OBKLADY	0	0	0	0	7.5.18	14.5.18	0	x 5	61657	50	4	61859	0	5	62103	50
3402	SO-02	0	0	1		5.5.18	12.5.18	0	5	62506	50	5	62607	50	0	0	0
62702	TRATIVODY	0	0	0	1	7.5.18	21.5.18	0	5	60802	50	5	61452	50	x 5	61801	50
2102	SO-02	0	0	2		5.5.18	19.5.18	0	5	62607	50	5	62653	50	0	0	0
62751	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU	0	1	0	0	7.5.18	14.5.18	0	5	60701	50	x 5	61801	50	5	62404	50
1702	SO-02	0	0	1		12.5.18	19.5.18	0	5	62607	50	5	62653	50	0	0	0
62809	MONTÁŽ JERÁBOVÉ DRAHY	0	0	0	0	7.5.18	14.5.18	0	5	60701	50	5	60752	50	5	61205	50
9492	SO-02	0	0	1		5.5.18	12.5.18	0	5	61252	50	x 5	61801	50	0	0	0
62859	PŘESUN HMOT SUTERÉN	0	0	0	0	7.5.18	21.5.18	0	5	60752	50	3	60859	0	3	61205	0
9902	SO-02	0	0	2		5.5.18	19.5.18	0	3	61859	0	x 2	62303	0	0	0	0
62900	OSTATNÍ PRÁCE SPOD STAV	0	0	0	0	7.5.18	14.5.18	0	3	60601	0	3	60900	0	3	61352	0
9002	SO-02	0	0	1		5.5.18	12.5.18	0	3	61900	0	x 2	62253	0	0	0	0
63103	ZDI NOSNÉ	0	1	0	0	7.5.18	7.5.18	0	x 5	62103	50	5	62203	50	3	62354	0
3103	SO-02	0	1	0		12.5.18	12.5.18	0	5	62404	50	4	62900	0	0	0	0
63203	STĚNY NOSNÉ MONTOVANÉ	0	0	2	2	7.5.18	21.5.18	0	x 5	62203	50	5	62253	50	5	62404	50
3403	SO-02	0	0	2		5.5.18	19.5.18	0	5	62809	50	4	62859	0	0	0	0
63303	SLOUPY A PILÍŘE	0	1	0	0	7.5.18	14.5.18	0	5	61352	50	5	61402	50	x 5	62253	50
3303	SO-02	0	1	1		12.5.18	19.5.18	0	5	62404	50	5	62809	50	0	0	0
63404	STROPY	0	1	0	0	21.5.18	21.5.18	0	5	62354	50	5	62809	50	x 5	63103	10
4103	SO-02	0	1	0		26.5.18	26.5.18	0	4	63203	0	1	63303	0	0	0	0
63504	SCHODIŠTĚ	0	2	0	0	21.5.18	21.5.18	0	5	62203	50	5	62354	50	5	62809	50
4303	SO-02	0	1	0		2.6.18	2.6.18	0	3	63103	0	3	63203	0	x 2	63404	0
63606	OBKL BETONU DESKAMI VNIT	0	0	0	0	11.6.18	11.6.18	0	5	62404	50	5	63103	30	5	63203	30
6103	SO-02	0	0	0		9.6.18	9.6.18	0	5	63404	10	x 5	63504	30	0	0	0
63656	OBKL BETONU DESKAMI VNĚJ	0	0	1	1	4.6.18	18.6.18	0	5	62103	50	5	62404	50	5	63103	30
6203	SO-02	0	0	2		2.6.18	16.6.18	0	5	63203	30	x 5	63404	30	0	0	0
63703	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	0	0	0	1	14.5.18	11.6.18	0	5	62303	50	5	62404	50	5	62458	50
3803	SO-02	0	1	4		12.5.18	9.6.18	0	3	62702	0	x 3	62751	0	0	0	0
63757	TESAŘI STĚNY A STROPY	0	0	0	0	4.6.18	18.6.18	0	5	62751	50	5	63103	30	5	63203	30
7623	SO-02	0	0	2		2.6.18	16.6.18	0	5	63303	30	x 5	63404	10	0	0	0
63809	OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR	0	0	0	1	28.5.18	18.6.18	0	5	62809	50	7	63103	30	7	63203	30
9443	SO-02	0	0	3		26.5.18	16.6.18	0	x 7	63404	10	3	63703	0	0	0	0
63859	PŘESUN HMOT TE 3	0	0	3		7.5.18	2.7.18	0	3	61859	0	3	62303	0	3	62458	0
9903	SO-02	0	0	8		5.5.18	30.6.18	0	3	62859	0	x 2	63103	0	0	0	0
63900	OSTATNÍ PRÁCE TE 3	0	0	1		7.5.18	25.6.18	0	5	61900	50	3	62506	0	3	62607	0
9003	SO-02	0	0	7		5.5.18	23.6.18	0	3	62900	0	x 2	63303	0	0	0	0
64107	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV	0	0	0	0	4.6.18	18.6.18	0	5	62809	50	5	63203	50	x 5	63404	50
7624	SO-02	0	0	2		2.6.18	16.6.18	0	5	63757	50	5	63809	50	0	0	0
64157	OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ	0	0	0	0	4.6.18	18.6.18	0	5	62809	50	5	63103	50	5	63303	50
7684	SO-02	0	0	2		2.6.18	16.6.18	0	x 5	63404	50	5	63809	50	0	0	0
64203	ZDI NADSTŘEŠNÍ	0	0	0	0	11.6.18	18.6.18	0	5	63103	50	5	63203	50	5	63404	50
3104	SO-02	0	0	1		9.6.18	16.6.18	0	x 5	63504	50	5	63809	50	0	0	0
64259	ÚPRAVY VĚTRACÍCH OTVORŮ	0	0	0	0	11.6.18	18.6.18	0	5	63404	50	x 5	63504	50	5	63703	50
9594	SO-02	0	0	1		9.6.18	16.6.18	0	5	63809	50	3	64203	0	0	0	0
64356	NÁSYPY A MAZANINY STŘECH	0	0	-1		11.6.18	18.6.18	0	x 5	63606	50	5	63809	50	5	64203	50
6304	SO-02	0	1	1		9.6.18	16.6.18	0	5	64259	50	0	0	0	0	0	0
64409	DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ	0	0	0	0	11.6.18	18.6.18	0	5	63809	50	x 5	64203	50	3	64259	0
9534	SO-02	0	0	1		9.6.18	16.6.18	0	3	64356	0	0	0	0	0	0	0
64457	KANALIZACE STŘEŠNÍ PRVKY	0	0	0	0	11.6.18	18.6.18	0	5	63809	50	3	64107	0	3	64157	0
7214	SO-02	0	0	1		9.6.18	16.6.18	0	x 5	64203	50	3	64259	0	0	0	0
64507	STROJNÍ VYBAVENÍ VZT	0	0	0	0	11.6.18	18.6.18	0	x 5	64203	50	5	64259	50	5	64356	50
7694	SO-02	0	0	1		9.6.18	16.6.18	0	3	64409	0	0	0	0	0	0	0
64557	HROMOSVOD STŘEŠNÍ ČÁST	0	0	0	0	11.6.18	18.6.18	0	5	63656	50	5	64107	50	x 5	64203	50
7454	SO-02	0	0	1		9.6.18	16.6.18	0	3	64356	0	0	0	0	0	0	0
64607	TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA	0	0	0	0	11.6.18	18.6.18	0	5	63809	50	5	64107	50	5	64157	50
7664	SO-02	0	0	1		9.6.18	16.6.18	0	x 5	64203	50	3	64409	0	0	0	0



8.12.18

SO-02

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6								
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F			
64707	ZASKLÍVÁNÍ STŘEŠ OKEN	0	0	0	11.6.18	18.6.18	0	5	64107	50	5	64157	50	x 4	64457	0
7874	SO-02	0	0	1	9.6.18	16.6.18	0	5	64607	50	0	0	0	0	0	0
64727	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH	0	0	0	11.6.18	18.6.18	0	x 3	64356	0	3	64507	0	3	64607	0
7124	SO-02	0	0	1	9.6.18	16.6.18	0	3	64707	0	0	0	0	0	0	0
64757	TVRDÉ KRYTINY STŘEŠNÍ	0	0	0	11.6.18	18.6.18	0	x 3	64409	0	3	64457	0	3	64507	0
7654	SO-02	0	0	1	9.6.18	16.6.18	0	3	64707	0	0	0	0	0	0	0
64807	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY	0	0	0	11.6.18	18.6.18	0	x 5	64557	50	5	64607	50	3	64707	0
7644	SO-02	0	0	1	9.6.18	16.6.18	0	3	64727	0	3	64757	0	0	0	0
64827	NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ	0	0	3	11.6.18	9.7.18	0	3	64107	0	x 3	64557	0	3	64607	0
7834	SO-02	0	0	4	9.6.18	7.7.18	0	3	64807	0	0	0	0	0	0	0
64859	PŘESUN HMOT STŘECHA	0	0	1	4.6.18	2.7.18	0	3	63103	0	x 3	63504	0	3	63703	0
9904	SO-02	0	0	4	2.6.18	30.6.18	0	3	63859	0	2	64107	0	0	0	0
64900	OSTATNÍ PRÁCE STŘECHA	0	0	0	4.6.18	25.6.18	0	3	63404	0	x 3	63504	0	3	63703	0
9004	SO-02	0	0	3	2.6.18	23.6.18	0	3	63900	0	2	64107	0	0	0	0
65103	PRÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ	0	1	0	28.5.18	28.5.18	0	1	63103	0	x 1	63404	0	0	0	0
3405	SO-02	0	0	0	2.6.18	2.6.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65153	ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ	0	0	0	4.6.18	11.6.18	0	5	62354	50	5	63103	10	5	63303	10
3105	SO-02	0	0	1	2.6.18	9.6.18	0	x 5	63404	10	3	63703	0	0	0	0
65187	SKLOBETON STĚNY A OKNA	0	0	0	11.6.18	18.6.18	0	5	63103	30	5	63203	30	5	63404	10
7165	SO-02	0	1	1	9.6.18	16.6.18	0	x 5	63504	10	5	63703	30	0	0	0
65204	PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ	0	1	0	14.5.18	21.5.18	0	5	62506	50	5	62607	50	5	62809	50
4305	SO-02	0	1	1	19.5.18	26.5.18	0	x 5	62751	50	5	62702	50	0	0	0
65229	POMOCNÉ PŘÍDRŽNÉ PRVKY	0	0	0	11.6.18	11.6.18	0	5	62354	50	5	63203	30	5	63303	30
9565	SO-02	0	0	0	9.6.18	9.6.18	0	x 5	63504	10	5	65204	10	0	0	0
65250	ZAŽDÍVKA, DOBETON OTVORŮ	0	1	2	7.5.18	21.5.18	0	x 2	63103	0	0	0	0	0	0	0
4106	SO-02	0	0	2	12.5.18	26.5.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65253	PROSTOR DÍLY MONTOVANÉ	0	0	2	21.5.18	11.6.18	0	5	62303	50	5	62458	50	x 5	63103	30
3805	SO-02	0	0	3	19.5.18	9.6.18	0	5	63203	30	3	63703	0	0	0	0
65306	VÝPLNĚ OTVORŮ	0	0	1	4.6.18	11.6.18	0	5	63103	10	5	63404	10	x 5	65103	10
6405	SO-02	0	0	1	2.6.18	9.6.18	0	5	65153	10	0	0	0	0	0	0
65327	ZÁMEČ VÝPL OTV, OBV PLÁŠŤ	0	1	0	28.5.18	28.5.18	0	1	63103	0	x 1	63404	0	1	65250	0
7675	SO-02	0	0	0	2.6.18	2.6.18	0	1	65204	0	0	0	0	0	0	0
65387	ZASKLÍVÁNÍ OKEN, ZÁBRADLÍ	0	0	0	11.6.18	18.6.18	0	x 3	65187	0	3	65253	0	3	65306	0
7875	SO-02	0	0	1	9.6.18	16.6.18	0	3	65327	0	0	0	0	0	0	0
65407	TESAŘI SCHODIŠTĚ DŘEVĚNÉ	0	0	0	11.6.18	2.7.18	0	5	63404	10	x 5	63504	10	3	65103	0
7625	SO-02	0	0	3	9.6.18	30.6.18	0	3	65153	0	3	65229	0	0	0	0
65422	DROBNÉ ZÁKLADY	0	0	0	28.5.18	11.6.18	0	5	62203	50	5	62404	50	5	62303	50
2705	SO-02	0	1	2	26.5.18	9.6.18	0	x 3	63404	0	3	63703	0	0	0	0
65457	INSTAL PREFAB ZABUDOVANÉ	0	0	0	11.6.18	11.6.18	0	5	65103	10	3	65153	0	x 3	65229	0
7265	SO-02	0	0	0	9.6.18	9.6.18	0	5	65253	10	3	65422	0	0	0	0
65507	KANALIZACE VNITŘNÍ	0	0	0	11.6.18	11.6.18	0	5	61704	50	5	61757	50	5	62458	50
7215	SO-02	0	0	0	9.6.18	9.6.18	0	3	65253	0	x 4	65457	0	0	0	0
65527	VODOVOD ROZV A ARMATURY	0	0	0	11.6.18	11.6.18	0	5	62458	50	5	63703	30	3	65253	0
7225	SO-02	0	0	0	9.6.18	9.6.18	0	x 4	65457	0	0	0	0	0	0	0
65557	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY	0	0	0	11.6.18	11.6.18	0	5	63703	30	3	65253	0	x 4	65457	0
7235	SO-02	0	0	0	9.6.18	9.6.18	0	2	65507	0	2	65527	0	0	0	0
65587	ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ	0	0	0	11.6.18	18.6.18	0	5	65253	10	x 5	65457	10	5	65507	10
7255	SO-02	0	0	1	9.6.18	16.6.18	0	5	65527	10	5	65557	10	0	0	0
65607	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ	0	0	0	4.6.18	11.6.18	0	5	63103	30	5	63203	30	x 5	63404	30
7335	SO-02	0	0	1	2.6.18	9.6.18	0	5	63703	30	3	65253	0	0	0	0
65627	ARMATURY ÚT	0	0	0	4.6.18	2.7.18	0	x 5	63404	30	5	63703	30	4	63859	0
7345	SO-02	0	0	4	2.6.18	30.6.18	0	3	65253	0	2	65607	0	0	0	0
65647	OTOPNÁ TĚLESA	0	0	0	11.6.18	2.7.18	0	5	63103	30	5	63203	30	5	63404	30
7355	SO-02	0	0	3	9.6.18	30.6.18	0	x 5	65387	10	0	0	0	0	0	0
65657	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ	0	0	0	11.6.18	23.7.18	0	3	65253	0	x 3	65457	0	5	65607	10
7135	SO-02	0	0	6	9.6.18	21.7.18	0	5	65627	10	3	65647	0	0	0	0
65667	KOTELNY ÚT	0	0	0	4.6.18	2.7.18	0	5	62303	50	4	63900	0	5	65422	10
7315	SO-02	0	0	4	2.6.18	30.6.18	0	x 5	65607	10	5	65627	10	0	0	0
65687	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT	0	0	0	11.6.18	2.7.18	0	3	65422	0	5	65607	10	5	65627	10
7325	SO-02	0	0	3	9.6.18	30.6.18	0	x 3	65647	0	3	65667	0	0	0	0
65707	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ	0	0	0	4.6.18	11.6.18	0	5	63703	30	x 5	65103	10	3	65153	0
7455	SO-02	0	0	1	2.6.18	9.6.18	0	3	65253	0	0	0	0	0	0	0
65727	SILNOPROUD VODIČE	0	0	1	4.6.18	2.7.18	0	5	63703	30	x 3	65103	0	3	65253	0
7465	SO-02	0	0	4	2.6.18	30.6.18	0	5	65707	10	0	0	0	0	0	0
65747	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE	0	0	1	11.6.18	2.7.18	0	5	63703	30	3	65153	0	x 3	65187	0
7485	SO-02	0	0	3	9.6.18	30.6.18	0	3	65707	0	3	65727	0	0	0	0
65767	SLABOPROUD TRUBKY	0	0	0	4.6.18	18.6.18	0	4	62859	0	4	62900	0	x 3	65103	0
7555	SO-02	0	0	2	2.6.18	16.6.18	0	3	65153	0	0	0	0	0	0	0



8.12.18

SO-02

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě . 1 - 6								
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F			
65787	SLABOPROUD VODIČE	0	0	1	4.6.18	18.6.18	0	5	63703	30	x 3	65103	0	3	65153	0
7565	SO-02	0	0	2	2.6.18	16.6.18	0	5	65767	10	0	0	0	0	0	0
65807	VZDUCHOTECHNIKA	0	0	0	11.6.18	9.7.18	0	x 3	63606	0	3	65229	0	3	65253	0
7695	SO-02	0	0	4	9.6.18	7.7.18	0	3	65422	0	3	65457	0	0	0	0
65859	PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR	0	0	2	28.5.18	23.7.18	0	5	62354	50	3	62859	0	3	63859	0
9905	SO-02	0	0	8	26.5.18	21.7.18	0	x 2	65103	0	2	65204	0	0	0	0
65900	OSTATNÍ PRÁCE HR VNITŘNÍ	0	0	4	14.5.18	2.7.18	0	5	62653	50	5	62702	50	3	62900	0
9005	SO-02	0	0	7	12.5.18	30.6.18	0	3	63900	0	x 2	65204	0	0	0	0
66109	LEHKÉ POMOČNÉ LEŠENÍ	0	0	0	11.6.18	11.6.18	0	5	63404	10	x 5	63504	30	5	63703	30
9416	SO-02	0	0	0	9.6.18	9.6.18	0	4	63606	0	5	65229	10	0	0	0
66507	HYDROIZOL SANITÁR PROST	0	0	0	11.6.18	18.6.18	0	5	65103	10	x 5	65457	10	5	65507	30
7116	SO-02	0	0	1	9.6.18	16.6.18	0	5	65527	30	3	65250	0	0	0	0
66607	IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ	0	0	0	11.6.18	23.7.18	0	5	65327	10	x 5	65387	10	5	65807	30
7146	SO-02	0	0	6	9.6.18	21.7.18	0	4	65900	0	5	66109	10	0	0	0
66709	DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ	0	0	1	4.6.18	23.7.18	0	x 5	63757	50	5	65253	30	5	65607	30
9536	SO-02	0	0	7	2.6.18	21.7.18	0	5	65627	10	5	65667	10	0	0	0
66806	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE	0	1	0	4.6.18	4.6.18	0	1	65327	0	x 1	65103	0	0	0	0
6306	SO-02	0	1	0	9.6.18	9.6.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66827	TESAŘI PODLAHY	0	0	0	11.6.18	23.7.18	0	5	63757	50	x 5	65407	30	5	65657	30
7626	SO-02	0	0	6	9.6.18	21.7.18	0	5	66607	10	0	0	0	0	0	0
66859	PŘESUN HMOT TE 6	0	0	0	11.6.18	23.7.18	0	3	65204	0	x 3	65229	0	3	65253	0
9906	SO-02	0	0	6	9.6.18	21.7.18	0	3	65859	0	2	66109	0	0	0	0
66900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6	0	0	0	11.6.18	2.7.18	0	x 2	65187	0	3	65407	0	3	65687	0
9006	SO-02	0	0	3	9.6.18	30.6.18	0	3	65900	0	2	66109	0	0	0	0
67107	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ	0	0	0	11.6.18	23.7.18	0	5	63757	50	x 5	64607	10	5	65787	30
7637	SO-02	0	0	6	9.6.18	21.7.18	0	5	65807	30	0	0	0	0	0	0
67157	ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL	0	0	0	11.6.18	23.7.18	0	5	65327	30	x 5	65657	30	5	65807	30
7677	SO-02	0	0	6	9.6.18	21.7.18	0	5	66827	30	4	66859	0	0	0	0
67207	ZASKLÍVÁNÍ STĚN A PŘÍČEK	0	0	0	18.6.18	23.7.18	0	5	65327	10	5	65387	10	3	66709	0
7877	SO-02	0	0	5	16.6.18	21.7.18	0	x 5	66806	10	5	67157	10	0	0	0
67257	KLEMPÍŘI ODVĚTRÁNÍ SPOTŘ	0	0	0	11.6.18	23.7.18	0	5	65253	30	x 5	65457	30	5	65557	30
7647	SO-02	0	0	6	9.6.18	21.7.18	0	5	65587	10	5	65667	10	0	0	0
67303	OBEZDÍVKY ZAŘIZ PŘEDMĚTŮ	0	0	1	11.6.18	18.6.18	0	x 5	65457	30	5	65587	10	5	65787	30
3407	SO-02	0	0	1	9.6.18	16.6.18	0	5	65250	30	5	66507	10	0	0	0
67358	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR	0	0	1	4.6.18	4.6.18	0	1	63404	0	1	65327	0	1	65250	0
7136	SO-02	0	0	0	9.6.18	9.6.18	0	x 2	66806	0	0	0	0	0	0	0
67365	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ	0	1	0	11.6.18	11.6.18	0	5	65306	10	5	65557	30	5	65607	30
6106	SO-02	0	0	0	16.6.18	16.6.18	0	5	65707	30	5	66109	10	x 1	67358	0
67375	OBKLADY VNITŘNÍ	0	0	2	18.6.18	18.6.18	0	x 5	67365	10	3	66507	0	3	66806	0
7817	SO-02	0	0	0	30.6.18	30.6.18	0	4	66900	0	3	67303	0	0	0	0
67377	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART	0	1	1	18.6.18	25.6.18	0	5	63103	30	5	63203	30	5	63404	10
7635	SO-02	0	0	1	23.6.18	30.6.18	0	5	63504	10	4	63757	0	x 2	67375	0
67380	MALBY VNITŘNÍ	0	0	1	2.7.18	2.7.18	0	x 1	67375	0	1	67358	0	1	67377	0
7847	SO-02	0	0	0	7.7.18	7.7.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67407	PODLAHY SYNTETICKÉ	0	2	0	9.7.18	9.7.18	0	1	63404	2	1	66806	0	x 1	67380	0
7777	SO-02	0	1	0	21.7.18	21.7.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67507	PODLAHY Z LITÉHO TERACA	0	0	2	18.6.18	23.7.18	0	5	65204	10	5	67358	10	5	67365	30
7737	SO-02	0	1	5	16.6.18	21.7.18	0	5	65250	10	x 5	66806	10	0	0	0
67607	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ	0	0	2	18.6.18	23.7.18	0	5	67358	10	5	65250	10	5	66507	10
7717	SO-02	0	1	5	16.6.18	21.7.18	0	x 5	66806	10	3	67303	0	0	0	0
67657	NÁTĚRY VNITŘNÍ	0	0	1	11.6.18	23.7.18	0	x 5	65407	30	5	65647	10	3	66709	0
7837	SO-02	0	0	6	9.6.18	21.7.18	0	4	66827	0	4	67257	0	0	0	0
67757	TAPETOVÁNÍ	0	0	0	18.6.18	23.7.18	0	5	67358	10	x 5	67365	10	5	65250	30
7857	SO-02	0	0	5	16.6.18	21.7.18	0	5	66607	10	3	67107	0	0	0	0
67807	PODLAHY POVLAHOVÉ	0	2	0	9.7.18	9.7.18	0	1	66806	0	x 1	67380	0	0	0	0
7767	SO-02	0	0	0	21.7.18	21.7.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67859	PŘESUN HMOT POVRCHY	0	0	1	11.6.18	23.7.18	0	x 3	65587	0	3	66607	0	3	66709	0
9907	SO-02	0	0	6	9.6.18	21.7.18	0	2	66859	0	2	67107	0	0	0	0
67900	OSTATNÍ PRÁCE POVRCHY	0	0	1	11.6.18	23.7.18	0	3	65667	0	x 3	65687	0	3	66900	0
9007	SO-02	0	0	6	9.6.18	21.7.18	0	3	67107	0	2	67257	0	0	0	0
68109	VÝTAHY NETECHNOL POVAHY	0	0	0	18.6.18	23.7.18	0	5	65153	30	5	65187	30	5	65727	30
9518	SO-02	0	0	5	16.6.18	21.7.18	0	5	65747	30	x 3	67365	0	0	0	0
68159	ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ	0	0	0	2.7.18	23.7.18	0	5	66709	10	x 3	67375	0	3	67507	0
9568	SO-02	0	0	3	30.6.18	21.7.18	0	3	67607	0	3	68109	0	0	0	0



8.12.18

SO-02

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6									
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h/ F	Druh na činnost	Čas.h/ F	Druh na činnost	Čas.h/ F				
68207	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ	0	0	0	0	23.7.18	23.7.18	0	5	65807	30	x 3	67407	0	3	67507	0
7678	SO-02	0	0	0	0	21.7.18	21.7.18	0	4	67657	0	3	68159	0	0	0	0
68257	PODLAHY TEXTILNÍ	0	0	0	0	23.7.18	23.7.18	0	3	67107	0	x 3	67407	0	5	67657	10
7768	SO-02	0	0	0	0	21.7.18	21.7.18	0	5	67380	10	3	67757	0	0	0	0
68307	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET	0	0	0	0	18.6.18	23.7.18	0	5	66827	10	5	67107	10	x 4	67207	0
7758	SO-02	0	0	5	0	16.6.18	21.7.18	0	4	67657	0	3	67757	0	0	0	0
68357	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ	0	1	4	0	18.6.18	16.7.18	0	2	65103	0	x 1	67365	0	0	0	0
7668	SO-02	0	0	4	0	23.6.18	21.7.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68407	ČALOUNICKÉ ÚPRAVY	0	0	0	0	23.7.18	23.7.18	0	5	66607	10	3	67157	0	3	67207	0
7868	SO-02	0	0	0	0	21.7.18	21.7.18	0	5	67657	10	x 3	68207	0	0	0	0
68457	INSTALAČNÍ PREFABRIKÁTY	0	0	6	0	11.6.18	23.7.18	0	x 5	65527	30	5	65587	10	5	65657	30
7268	SO-02	0	0	6	0	9.6.18	21.7.18	0	3	67157	0	3	67257	0	0	0	0
68507	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI	0	0	0	0	23.7.18	23.7.18	0	5	65587	10	5	67303	10	5	67375	10
7258	SO-02	0	0	0	0	21.7.18	21.7.18	0	x 3	68207	0	4	68457	0	0	0	0
68557	ZAŘÍZ PRÁDELEN,ČISTÍREN	0	0	2	0	9.7.18	23.7.18	0	5	65422	30	5	65687	30	5	65747	30
7938	SO-02	0	0	2	0	7.7.18	21.7.18	0	5	67607	10	x 5	67380	10	0	0	0
68607	MĚŘENÍ A REGULACE	0	0	1	0	11.6.18	23.7.18	0	5	65627	10	x 5	65647	10	3	65657	0
7368	SO-02	0	0	6	0	9.6.18	21.7.18	0	5	65667	10	5	65687	10	0	0	0
68657	SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ	0	0	2	0	9.7.18	23.7.18	0	5	65767	30	5	65787	30	x 5	67380	10
7578	SO-02	0	0	2	0	7.7.18	21.7.18	0	3	67757	0	4	68607	0	0	0	0
68707	SILNOPROUD KOMPLETACE	0	0	0	0	23.7.18	23.7.18	0	5	65727	30	5	65747	10	5	67380	10
7478	SO-02	0	0	0	0	21.7.18	21.7.18	0	4	68357	0	x 4	68507	0	0	0	0
68759	VÝKONY ŘEMESEL A UMĚNÍ	0	0	0	0	23.7.18	23.7.18	0	x 4	67807	0	4	68159	0	4	68407	0
9588	SO-02	0	0	0	0	21.7.18	21.7.18	0	4	68557	0	4	68657	0	0	0	0
68809	VYČISTĚNÍ OBJEKTU	0	0	0	0	23.7.18	23.7.18	0	x 4	68257	0	4	68307	0	4	68357	0
9528	SO-02	0	0	0	0	21.7.18	21.7.18	0	4	68707	0	4	68759	0	0	0	0
68859	PŘESUN HMOT KOMPLETACE	0	0	0	0	18.6.18	23.7.18	0	3	67358	0	3	66827	0	2	67157	0
9908	SO-02	0	0	5	0	16.6.18	21.7.18	0	3	67859	0	x 2	68307	0	0	0	0
68900	OSTATNÍ PRÁCE KOMPLETACE	0	0	5	0	18.6.18	23.7.18	0	2	66607	0	3	67900	0	x 2	68109	0
9008	SO-02	0	0	5	0	16.6.18	21.7.18	0	2	68607	0	4	68859	0	0	0	0
69109	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ	0	0	1	0	4.6.18	18.6.18	0	5	62607	50	5	62751	50	5	62702	50
9419	SO-02	0	0	2	0	2.6.18	16.6.18	0	x 5	63404	10	3	65204	0	0	0	0
69129	TĚŽKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ	0	0	0	0	4.6.18	25.6.18	0	5	61801	50	5	62653	50	5	62751	50
9429	SO-02	0	0	3	0	2.6.18	23.6.18	0	5	62702	50	x 5	63404	10	0	0	0
69159	ZÁVĚSNÁ LEŠENÍ	0	0	0	0	4.6.18	18.6.18	0	5	63203	50	5	63404	50	3	64107	0
9459	SO-02	0	0	2	0	2.6.18	16.6.18	0	3	64157	0	x 5	65327	50	0	0	0
69189	VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR	0	0	2	0	4.6.18	25.6.18	0	5	62506	50	5	63203	50	x 4	64900	0
9319	SO-02	0	0	3	0	2.6.18	23.6.18	0	5	69129	50	5	69159	30	0	0	0
69207	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ	0	2	0	0	4.6.18	11.6.18	0	1	63404	0	x 1	65327	0	0	0	0
7139	SO-02	0	0	1	0	16.6.18	23.6.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69229	DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ	0	0	0	0	18.6.18	2.7.18	0	4	64859	0	5	65153	50	5	69129	50
9539	SO-02	0	0	2	0	16.6.18	30.6.18	0	5	69159	30	x 5	69207	10	0	0	0
69250	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY	0	1	0	0	11.6.18	18.6.18	0	5	63203	50	x 5	64807	50	5	65387	50
7649	SO-02	0	0	1	0	16.6.18	23.6.18	0	5	69109	50	5	69159	30	0	0	0
69257	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ	0	0	1	0	18.6.18	2.7.18	0	5	63656	50	5	64557	50	5	69159	30
7459	SO-02	0	0	2	0	16.6.18	30.6.18	0	x 5	69207	30	3	69229	0	0	0	0
69287	HYDROIZOL BALKONŮ,LODŽIÍ	0	0	0	0	18.6.18	2.7.18	0	5	62607	50	5	63809	50	5	65153	50
7119	SO-02	0	0	2	0	16.6.18	30.6.18	0	5	69109	50	x 3	69229	0	0	0	0
69306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ	0	1	0	0	18.6.18	25.6.18	0	5	62653	50	5	64203	50	5	69109	50
6209	SO-02	0	0	1	0	23.6.18	30.6.18	0	5	69189	30	1	69207	0	x 1	69250	0
69327	POVLAKOVÉ FÓLIE	0	0	0	0	18.6.18	9.7.18	0	5	63656	50	5	64727	50	5	69109	50
7129	SO-02	0	0	3	0	16.6.18	7.7.18	0	x 5	69207	10	0	0	0	0	0	0
69357	TRUHLÁŘI OBKLADY VNĚJŠÍ	0	0	1	0	18.6.18	9.7.18	0	5	63656	50	5	69109	50	x 5	69207	10
7669	SO-02	0	0	3	0	16.6.18	7.7.18	0	3	69229	0	5	69327	10	0	0	0
69387	SILNOPROUD KOMPLET VENK	0	0	0	0	25.6.18	2.7.18	0	5	65727	50	5	65747	50	5	69109	50
7479	SO-02	0	0	1	0	23.6.18	30.6.18	0	5	69207	10	x 5	69306	10	0	0	0
69407	SLABOPROUD KOMPLET VENK	0	0	0	0	25.6.18	2.7.18	0	5	65767	50	5	65787	50	3	69257	0
7579	SO-02	0	0	1	0	23.6.18	30.6.18	0	x 5	69306	10	3	69387	0	0	0	0
69427	PODLAHY Z LITÉHO TERACA	0	0	0	0	25.6.18	2.7.18	0	5	65204	50	3	69229	0	3	69257	0
7739	SO-02	0	1	1	0	23.6.18	30.6.18	0	5	69287	30	x 3	69306	0	0	0	0
69457	OBKLADY VNĚJŠÍ	0	1	0	0	25.6.18	2.7.18	0	5	69287	10	x 5	69306	10	3	69387	0
7819	SO-02	0	0	1	0	30.6.18	7.7.18	0	3	69407	0	3	69427	0	0	0	0
69506	DESKY PARAPET A OKAPNICE	0	0	1	0	25.6.18	9.7.18	0	5	69207	30	x 5	69306	30	3	69327	0
6409	SO-02	0	0	2	0	23.6.18	7.7.18	0	3	69357	0	0	0	0	0	0	0
69527	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ	0	0	0	0	2.7.18	9.7.18	0	5	69287	10	5	69306	10	3	69427	0
7719	SO-02	0	1	1	0	30.6.18	7.7.18	0	x 3	69457	0	3	69506	0	0	0	0
69557	PODLAHY Z KAMENE VNĚJŠÍ	0	0	0	3	18.6.18	17.12.18	0	5	65204	50	5	69109	50	5	69129	50
7729	SO-02	0	1	26	0	16.6.18	15.12.18	0	x 5	69287	30	0	0	0	0	0	0



8.12.18

SO-02

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	% dokončení	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě . 1 - 6								
						Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F			
69590	OBKLADY KAMENNÉ VNĚJŠÍ	0	0	2	2	4.6.18	25.6.18	0	1	63504	0	x 2	69207	0	0	0	0
7829	SO-02	0	0	3		16.6.18	7.7.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69609	ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ	0	0	0	0	2.7.18	9.7.18	0	5	64507	50		5	64727	50	5	64757
9569	SO-02	0	0	1		30.6.18	7.7.18	0	3	69229	0	x 3	69527	0	0	0	0
69627	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY	0	0	1	0	2.7.18	9.7.18	0	5	65807	50		1	69590	0	3	69229
7679	SO-02	0	0	1		7.7.18	14.7.18	0	3	69327	0		3	69609	0	x 1	69457
69657	NÁTĚRY VENKOVNÍ	0	0	2	1	2.7.18	9.7.18	0	5	64827	50		5	69357	50	3	69250
7839	SO-02	0	0	1		14.7.18	21.7.18	0	3	69609	0	x 3	69627	0	0	0	0
69681	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	0	0	0	0	9.7.18	17.12.18	0	5	69257	50		3	69387	0	3	69407
1709	SO-02	0	0	23		7.7.18	15.12.18	0	3	69557	0	x 3	69627	0	0	0	0
69704	RIGOLY	0	0	0	0	9.7.18	17.12.18	0	5	61801	50		5	62702	50	5	64557
4609	SO-02	0	0	23		7.7.18	15.12.18	0	5	69189	50	x 3	69681	0	0	0	0
69726	DLAŽBA VENKOVNÍ	0	0	0	0	9.7.18	17.12.18	0	5	69257	50		5	69457	50	x 3	69627
6309	SO-02	0	0	23		7.7.18	15.12.18	0	5	69681	50		5	69704	50	0	0
69759	DEMONTÁŽ JEŘÁBOVÉ DRÁHY	0	0	23		9.7.18	17.12.18	0	1	69357	0		1	69427	0	5	69457
9499	SO-02	0	0	23		7.7.18	15.12.18	0	5	69609	50	x 3	69726	0	0	0	0
69859	PŘESUN HMOT TE 9	0	0	0	0	11.6.18	23.7.18	0	3	64157	0	x 2	64457	0	2	64859	0
9909	SO-02	0	0	6		9.6.18	21.7.18	0	2	69129	0		0	0	0	0	0
69900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9	0	0	6	6	11.6.18	23.7.18	0	x 3	64259	0		3	64900	0	2	69129
9009	SO-02	0	0	6		9.6.18	21.7.18	0	4	69859	0		0	0	0	0	0
69950	OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA	0	0	16	16	2.4.18	23.7.18	0	2	60101	0		2	60409	0	2	60459
905A	SO-02	0	0	16		31.3.18	21.7.18	0	2	60469	0	x 2	60601	0	0	0	0
69980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	0	2	0	23.7.18	23.7.18	0	1	68809	0		1	68900	0	1	69900
908A	SO-02	0	0	0		4.8.18	4.8.18	4.8.18	1	69950	0	x 1	67807	0	1	69657	0

Studentská



8.12.18

SO-03

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě . 1 - 6								
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F			
70101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE	0	0	0	2.4.18	2.4.18	0	x 2	60301	0	0	0	0	0	0	0
1100	SO-03	0	0	0	31.3.18	31.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	0	0	0	2.4.18	2.4.18	0	x 2	70101	0	0	0	0	0	0	0
1200	SO-03	0	0	0	31.3.18	31.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	0	2	0	2.4.18	2.4.18	0	x 2	70101	0	2	70201	0	0	0	0
1300	SO-03	0	0	0	14.4.18	14.4.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	0	0	0	2.4.18	9.4.18	0	x 2	70101	0	0	0	0	0	0	0
9600	SO-03	0	0	1	31.3.18	7.4.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70459	OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE	0	0	0	2.4.18	9.4.18	0	x 2	70101	0	2	70409	0	0	0	0
9700	SO-03	0	0	1	31.3.18	7.4.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70469	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	0	0	0	2.4.18	9.4.18	0	x 2	70409	0	2	70459	0	0	0	0
9790	SO-03	0	0	1	31.3.18	7.4.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70501	PAŽENÍ	0	0	0	9.4.18	9.4.18	0	x 7	70301	10	0	0	0	0	0	0
1500	SO-03	0	0	0	7.4.18	7.4.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	2	0	2.4.18	9.4.18	0	x 2	70301	0	2	70469	0	0	0	0
1600	SO-03	0	0	1	14.4.18	21.4.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	NÁSYPY A SKLÁDKY	0	0	1	2.4.18	23.4.18	0	2	70101	0	2	70201	0	2	70301	0
1700	SO-03	0	0	3	31.3.18	21.4.18	0	2	70409	0	x 2	70601	0	0	0	0
70752	VRTY PRO INJEKTÁŽ	0	0	0	16.4.18	7.5.18	0	5	70101	50	5	70201	50	x 3	70301	0
2600	SO-03	0	0	3	14.4.18	5.5.18	0	3	70409	0	3	70459	0	0	0	0
70802	POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ	0	2	0	9.4.18	9.4.18	0	5	70201	50	x 5	70301	50	5	70501	50
2700	SO-03	0	0	0	21.4.18	21.4.18	0	4	70601	0	4	70701	0	0	0	0
70859	PŘESUN HMOT TE 0	0	0	0	9.4.18	21.5.18	0	2	70409	0	2	70459	0	2	70469	0
9900	SO-03	0	0	6	7.4.18	19.5.18	0	x 2	70501	0	0	0	0	0	0	0
70900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0	0	0	1	2.4.18	21.5.18	0	2	70409	0	2	70459	0	2	70469	0
9000	SO-03	0	0	7	31.3.18	19.5.18	0	x 2	70601	0	0	0	0	0	0	0
71101	ČERPÁNÍ VODY	0	0	0	9.4.18	7.5.18	0	2	70101	0	x 7	70301	30	0	0	0
1101	SO-03	0	0	4	7.4.18	5.5.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71155	PODKLAD VRST DOČAS PLOCH	0	0	0	9.4.18	7.5.18	0	5	70101	50	5	70201	50	3	70409	0
5601	SO-03	0	0	4	7.4.18	5.5.18	0	4	70469	0	x 3	70501	0	0	0	0
71205	PLOCHA ZE SILNIC PANELŮ	0	0	1	9.4.18	7.5.18	0	5	70201	50	3	70409	0	4	70469	0
5801	SO-03	0	0	4	7.4.18	5.5.18	0	x 3	70501	0	5	71155	50	0	0	0
71252	PODZEMNÍ STĚNY	0	0	-1	16.4.18	7.5.18	0	7	70301	50	x 7	70752	50	4	71101	0
2301	SO-03	0	1	3	14.4.18	5.5.18	0	3	71155	0	3	71205	0	0	0	0
71302	ZPEVŇOVÁNÍ HORNIN,KONSTR	0	0	3	16.4.18	7.5.18	0	x 3	70301	0	3	70501	0	5	70752	50
2801	SO-03	0	0	3	14.4.18	5.5.18	0	5	71155	50	5	71205	50	0	0	0
71352	VRTY PRO PILOTY	0	0	0	16.4.18	7.5.18	0	x 3	70301	0	3	70752	0	4	71101	0
2601	SO-03	0	0	3	14.4.18	5.5.18	0	5	71155	50	5	71205	50	0	0	0
71402	PILOTY	0	0	-1	16.4.18	7.5.18	0	3	70409	0	3	70459	0	3	70501	0
2201	SO-03	0	1	3	14.4.18	5.5.18	0	5	71205	50	x 5	71352	50	0	0	0
71452	ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY	0	0	4	23.4.18	21.5.18	0	5	70409	50	5	70459	50	5	70501	50
2101	SO-03	0	0	4	21.4.18	19.5.18	0	x 3	70802	0	5	71352	50	0	0	0
71502	ZÁKLADY	0	2	0	16.4.18	16.4.18	0	5	70301	50	5	70409	50	5	70469	50
2701	SO-03	0	1	0	28.4.18	28.4.18	0	5	70501	50	x 5	70802	50	0	0	0
71606	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY	0	0	-1	7.5.18	7.5.18	0	5	70802	50	5	71252	50	5	71302	50
6301	SO-03	0	1	0	5.5.18	5.5.18	0	5	71402	50	x 5	71502	50	0	0	0
71657	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD	0	2	0	7.5.18	7.5.18	0	4	70900	0	5	71302	50	5	71402	50
7111	SO-03	0	0	0	19.5.18	19.5.18	0	5	71502	50	x 5	71606	50	0	0	0
71704	PODKLAD LEŽ KANALIZACE	0	0	0	16.4.18	21.5.18	0	5	70201	50	x 5	70301	50	5	70501	50
4501	SO-03	0	0	5	14.4.18	19.5.18	0	5	71252	50	5	71402	50	0	0	0
71757	KANALIZACE LEŽATÁ	0	0	3	16.4.18	21.5.18	0	4	70859	0	x 5	71252	50	5	71352	50
7211	SO-03	0	0	5	14.4.18	19.5.18	0	5	71402	50	5	71704	50	0	0	0
71801	ODPAŽENÍ	0	0	0	7.5.18	21.5.18	0	5	71252	50	5	71302	50	x 5	71502	50
1501	SO-03	0	0	2	5.5.18	19.5.18	0	5	71606	50	5	71757	50	0	0	0
71859	PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ	0	0	4	9.4.18	28.5.18	0	x 3	70501	0	3	70859	0	2	71155	0
9901	SO-03	0	0	7	7.4.18	26.5.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71900	OSTATNÍ PRÁCE ZAKLÁDÁNÍ	0	0	4	9.4.18	21.5.18	0	3	70701	0	3	70900	0	x 2	71101	0
9001	SO-03	0	0	6	7.4.18	19.5.18	0	2	71155	0	0	0	0	0	0	0
72103	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ	0	0	-1	21.5.18	21.5.18	0	5	71402	50	5	71502	50	5	71606	50
3102	SO-03	0	1	0	19.5.18	19.5.18	0	x 5	71657	50	5	71757	50	0	0	0
72203	ZDI ŠACHET A ŠACHTIC	0	0	-1	21.5.18	21.5.18	0	5	71302	50	5	71452	50	5	71502	50
3202	SO-03	0	1	0	19.5.18	19.5.18	0	x 5	71657	50	5	71704	50	0	0	0
72253	SLOUPY SPODNÍ STAVBY	0	0	0	7.5.18	21.5.18	0	5	71302	50	5	71352	50	5	71402	50
3302	SO-03	0	1	2	5.5.18	19.5.18	0	x 5	71502	50	5	71606	50	0	0	0
72303	JÍMKY A PODLAHOVÉ VPUSTI	0	0	0	7.5.18	28.5.18	0	5	70802	50	4	71101	0	x 5	71606	50
3802	SO-03	0	1	3	5.5.18	26.5.18	0	5	71704	50	5	71757	50	0	0	0



8.12.18

SO-03

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6								
						Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F			
72354	SCHODIŠTĚ SUTERÉN	0	0	0	0	21.5.18	21.5.18	0	5	71452	50	x 5	71657	50	4	71900	0
4302	SO-03	0	1	0		19.5.18	19.5.18	0	3	72103	0	3	72253	0	0	0	0
72404	STROP SUTERÉN	0	0	0	-1	21.5.18	21.5.18	0	5	71452	50	5	71757	50	4	71801	0
4102	SO-03	0	1	0		19.5.18	19.5.18	0	x 5	72103	50	5	72253	50	0	0	0
72458	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI	0	0	0	0	21.5.18	11.6.18	0	5	71452	50	5	71704	50	5	71757	50
8902	SO-03	0	0	3		19.5.18	9.6.18	0	x 5	72103	50	3	72303	0	0	0	0
72506	VYSPRAVENÍ,ZATŘENÍ ZDIVA	0	2	0	0	21.5.18	28.5.18	0	5	71252	50	5	71502	50	5	71606	50
6202	SO-03	0	0	1		2.6.18	9.6.18	0	x 5	72103	50	3	72203	0	0	0	0
72607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI	0	0	0	0	4.6.18	11.6.18	0	4	71101	0	5	71252	50	5	71657	50
7112	SO-03	0	0	1		2.6.18	9.6.18	0	5	72103	50	x 5	72506	50	0	0	0
72653	IZOL PŘÍZDÍVKY A OBKLADY	0	0	0	0	4.6.18	11.6.18	0	5	71657	50	4	71859	0	5	72103	50
3402	SO-03	0	0	1		2.6.18	9.6.18	0	x 5	72506	50	5	72607	50	0	0	0
72702	TRATIVODY	0	0	0	0	4.6.18	11.6.18	0	5	70802	50	5	71452	50	5	71801	50
2102	SO-03	0	0	1		2.6.18	9.6.18	0	x 5	72607	50	5	72653	50	0	0	0
72751	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU	0	0	0	0	4.6.18	11.6.18	0	5	70701	50	5	71801	50	5	72404	50
1702	SO-03	0	0	1		2.6.18	9.6.18	0	x 5	72607	50	5	72653	50	0	0	0
72809	MONTÁŽ JERÁBOVÉ DRÁHY	0	0	2	7.5.18	28.5.18	0	5	70701	50	5	70752	50	5	71205	50	
9492	SO-03	0	0	3	5.5.18	26.5.18	0	5	71252	50	x 5	71801	50	0	0	0	
72859	PŘESUN HMOT SUTERÉN	0	0	2	7.5.18	28.5.18	0	5	70752	50	3	70859	0	3	71205	0	
9902	SO-03	0	0	3	5.5.18	26.5.18	0	3	71859	0	x 2	72303	0	0	0	0	
72900	OSTATNÍ PRÁCE SPOD STAV	0	0	0	4	7.5.18	4.6.18	0	3	70601	0	3	70900	0	3	71352	0
9002	SO-03	0	0	4	5.5.18	2.6.18	0	3	71900	0	x 2	72253	0	0	0	0	
73103	ZDI NOSNÉ	0	2	0	0	21.5.18	21.5.18	0	x 5	72103	50	5	72203	50	3	72354	0
3103	SO-03	0	1	0		2.6.18	2.6.18	0	5	72404	50	4	72900	0	0	0	0
73203	STĚNY NOSNÉ MONTOVANÉ	0	0	1	21.5.18	28.5.18	0	x 5	72203	50	5	72253	50	5	72404	50	
3403	SO-03	0	0	1	19.5.18	26.5.18	0	5	72809	50	4	72859	0	0	0	0	
73303	SLOUPY A PILÍŘE	0	0	2	21.5.18	11.6.18	0	5	71352	50	5	71402	50	5	72253	50	
3303	SO-03	0	1	3	19.5.18	9.6.18	0	x 5	72404	50	5	72809	50	0	0	0	
73404	STROPY	0	0	0	-1	11.6.18	11.6.18	0	5	72354	50	5	72809	50	x 5	73103	10
4103	SO-03	0	1	0	9.6.18	9.6.18	0	4	73203	0	4	73303	0	0	0	0	
73504	SCHODIŠTĚ	0	1	0	0	28.5.18	28.5.18	0	5	72203	50	5	72354	50	5	72809	50
4303	SO-03	0	1	0	2.6.18	2.6.18	0	x 3	73103	0	3	73203	0	0	0	0	
73606	OBKL BETONU DESKAMI VNIT	0	0	0	0	11.6.18	11.6.18	0	5	72404	50	5	73103	30	5	73203	30
6103	SO-03	0	0	0	9.6.18	9.6.18	0	5	73404	10	x 5	73504	30	0	0	0	
73656	OBKL BETONU DESKAMI VNĚJ	0	0	0	0	11.6.18	11.6.18	0	5	72103	50	5	72404	50	x 5	73103	30
6203	SO-03	0	0	0	9.6.18	9.6.18	0	5	73203	30	5	73404	30	0	0	0	
73703	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	0	0	0	0	4.6.18	11.6.18	0	5	72303	50	5	72404	50	5	72458	50
3803	SO-03	0	1	1	2.6.18	9.6.18	0	x 3	72702	0	3	72751	0	0	0	0	
73757	TESAŘI STĚNY A STROPY	0	0	0	0	11.6.18	11.6.18	0	5	72751	50	x 5	73103	30	5	73203	30
7623	SO-03	0	0	0	9.6.18	9.6.18	0	5	73303	30	5	73404	10	0	0	0	
73809	OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR	0	0	0	0	11.6.18	11.6.18	0	5	72809	50	7	73103	30	7	73203	30
9443	SO-03	0	0	0	9.6.18	9.6.18	0	x 7	73404	10	3	73703	0	0	0	0	
73859	PŘESUN HMOT TE 3	0	0	3	21.5.18	11.6.18	0	3	71859	0	3	72303	0	3	72458	0	
9903	SO-03	0	0	3	19.5.18	9.6.18	0	3	72859	0	x 2	73103	0	0	0	0	
73900	OSTATNÍ PRÁCE TE 3	0	0	0	0	4.6.18	11.6.18	0	5	71900	50	x 3	72506	0	3	72607	0
9003	SO-03	0	0	1	2.6.18	9.6.18	0	3	72900	0	2	73303	0	0	0	0	
74107	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV	0	0	0	0	11.6.18	11.6.18	0	5	72809	50	5	73203	50	x 5	73404	50
7624	SO-03	0	0	0	9.6.18	9.6.18	0	5	73757	50	5	73809	50	0	0	0	
74157	OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ	0	0	0	0	11.6.18	11.6.18	0	5	72809	50	x 5	73103	50	5	73303	50
7684	SO-03	0	0	0	9.6.18	9.6.18	0	5	73404	50	5	73809	50	0	0	0	
74203	ZDI NADSTŘEŠNÍ	0	0	0	0	11.6.18	11.6.18	0	5	73103	50	5	73203	50	5	73404	50
3104	SO-03	0	0	0	9.6.18	9.6.18	0	x 5	73504	50	5	73809	50	0	0	0	
74259	ÚPRAVY VĚTRACÍCH OTVORŮ	0	0	0	0	11.6.18	11.6.18	0	5	73404	50	x 5	73504	50	5	73703	50
9594	SO-03	0	0	0	9.6.18	9.6.18	0	5	73809	50	3	74203	0	0	0	0	
74307	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH	0	0	0	0	11.6.18	11.6.18	0	x 5	73404	50	5	73606	50	5	73809	50
7134	SO-03	0	0	0	9.6.18	9.6.18	0	3	74203	0	3	74259	0	0	0	0	
74356	NÁSYPY A MAZANINY STŘECH	0	0	-1	11.6.18	11.6.18	0	x 5	73606	50	5	73809	50	5	74203	50	
6304	SO-03	0	1	0	9.6.18	9.6.18	0	5	74259	50	5	74307	50	0	0	0	
74409	DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ	0	0	0	0	11.6.18	18.6.18	0	x 5	73809	50	5	74203	50	3	74259	0
9534	SO-03	0	0	1	9.6.18	16.6.18	0	3	74307	0	3	74356	0	0	0	0	
74457	KANALIZACE STŘEŠNÍ PRVKY	0	0	0	0	11.6.18	18.6.18	0	x 5	73809	50	3	74107	0	3	74157	0
7214	SO-03	0	0	1	9.6.18	16.6.18	0	5	74203	50	3	74259	0	0	0	0	
74507	STROJNÍ VYBAVENÍ VZT	0	0	0	0	11.6.18	18.6.18	0	x 5	74203	50	5	74259	50	5	74307	50
7694	SO-03	0	0	1	9.6.18	16.6.18	0	5	74356	50	3	74409	0	0	0	0	
74557	HROMOSVOD STŘEŠNÍ ČÁST	0	0	0	0	11.6.18	11.6.18	0	x 5	73656	50	5	74107	50	5	74203	50
7454	SO-03	0	0	0	9.6.18	9.6.18	0	3	74307	0	3	74356	0	0	0	0	



8.12.18

SO-03

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6								
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h/ F	Druh na činnost	Čas.h/ F	Druh na činnost	Čas.h/ F			
74607	TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA	0	0	0	11.6.18	18.6.18	0	x 5	73809	50	5	74107	50	5	74157	50
7664	SO-03	0	0	1	9.6.18	16.6.18	0	5	74203	50	3	74409	0	0	0	0
74657	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY	0	0	0	11.6.18	18.6.18	0	x 5	74157	50	3	74307	0	3	74356	0
7674	SO-03	0	0	1	9.6.18	16.6.18	0	3	74409	0	3	74457	0	0	0	0
74707	ZASKLÍVÁNÍ STŘEŠ OKEN	0	0	0	11.6.18	18.6.18	0	x 5	74107	50	5	74157	50	4	74457	0
7874	SO-03	0	0	1	9.6.18	16.6.18	0	5	74607	50	5	74657	50	0	0	0
74727	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH	0	0	0	11.6.18	18.6.18	0	x 3	74356	0	3	74507	0	3	74607	0
7124	SO-03	0	0	1	9.6.18	16.6.18	0	3	74657	0	3	74707	0	0	0	0
74757	TVRDÉ KRYTINY STŘEŠNÍ	0	0	0	11.6.18	18.6.18	0	x 3	74409	0	3	74457	0	3	74507	0
7654	SO-03	0	0	1	9.6.18	16.6.18	0	3	74657	0	3	74707	0	0	0	0
74807	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY	0	0	0	11.6.18	25.6.18	0	x 5	74557	50	5	74607	50	3	74707	0
7644	SO-03	0	0	2	9.6.18	23.6.18	0	3	74727	0	3	74757	0	0	0	0
74827	NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ	0	0	2	11.6.18	25.6.18	0	x 3	74107	0	3	74557	0	3	74607	0
7834	SO-03	0	0	2	9.6.18	23.6.18	0	5	74657	50	3	74807	0	0	0	0
74859	PŘESUN HMOT STŘECHA	0	0	0	11.6.18	11.6.18	0	3	73103	0	3	73504	0	3	73703	0
9904	SO-03	0	0	0	9.6.18	9.6.18	0	3	73859	0	x 2	74107	0	0	0	0
74900	OSTATNÍ PRÁCE STŘECHA	0	0	0	11.6.18	11.6.18	0	x 3	73404	0	3	73504	0	3	73703	0
9004	SO-03	0	0	0	9.6.18	9.6.18	0	3	73900	0	2	74107	0	0	0	0
75103	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ	0	0	0	11.6.18	11.6.18	0	5	72404	50	5	73103	30	5	73203	30
3405	SO-03	0	0	0	9.6.18	9.6.18	0	5	73404	10	x 5	73504	10	0	0	0
75127	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART	0	0	0	11.6.18	11.6.18	0	5	73103	30	5	73203	30	5	73404	10
7635	SO-03	0	0	0	9.6.18	9.6.18	0	x 5	73504	10	4	73757	0	0	0	0
75153	ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ	0	0	0	11.6.18	11.6.18	0	5	72354	50	x 5	73103	10	5	73303	10
3105	SO-03	0	0	0	9.6.18	9.6.18	0	5	73404	10	3	73703	0	0	0	0
75187	SKLOBETON STĚNY A OKNA	0	0	-1	11.6.18	11.6.18	0	5	73103	30	5	73203	30	5	73404	10
7615	SO-03	0	1	0	9.6.18	9.6.18	0	x 5	73504	10	5	73703	30	0	0	0
75204	PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ	0	0	0	4.6.18	11.6.18	0	x 5	72506	50	5	72607	50	5	72809	50
4305	SO-03	0	1	1	2.6.18	9.6.18	0	5	72751	50	5	72702	50	0	0	0
75229	POMOCNÉ PŘÍDRŽNÉ PRVKY	0	0	0	11.6.18	11.6.18	0	5	72354	50	5	73203	30	5	73303	30
9565	SO-03	0	0	0	9.6.18	9.6.18	0	x 5	73504	10	5	75204	10	0	0	0
75253	PROSTOR DÍLY MONTOVANÉ	0	0	0	11.6.18	11.6.18	0	5	72303	50	5	72458	50	x 5	73103	30
3805	SO-03	0	0	0	9.6.18	9.6.18	0	5	73203	30	3	73703	0	0	0	0
75306	VÝPLNĚ OTVORŮ	0	0	0	11.6.18	11.6.18	0	x 5	73103	10	5	73404	10	5	75103	10
6405	SO-03	0	0	0	9.6.18	9.6.18	0	5	75127	10	5	75153	10	0	0	0
75327	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ	0	0	0	11.6.18	11.6.18	0	x 3	75153	0	3	75187	0	3	75204	0
7675	SO-03	0	0	0	9.6.18	9.6.18	0	3	75229	0	3	75306	0	0	0	0
75357	TRUHLÁŘI OKNA	0	0	0	11.6.18	18.6.18	0	x 5	73103	30	5	73203	30	5	73404	10
7665	SO-03	0	0	1	9.6.18	16.6.18	0	5	73809	30	3	75306	0	0	0	0
75387	ZASKLÍVÁNÍ OKEN,ZÁBRADLÍ	0	0	0	11.6.18	25.6.18	0	x 3	75187	0	3	75253	0	3	75306	0
7875	SO-03	0	0	2	9.6.18	23.6.18	0	3	75327	0	3	75357	0	0	0	0
75407	TESAŘI SCHODIŠTĚ DŘEVĚNÉ	0	0	0	11.6.18	25.6.18	0	5	73404	10	x 5	73504	10	3	75103	0
7625	SO-03	0	0	2	9.6.18	23.6.18	0	3	75153	0	3	75229	0	0	0	0
75422	DROBNÉ ZÁKLADY	0	0	-1	11.6.18	18.6.18	0	5	72203	50	5	72404	50	5	72303	50
2705	SO-03	0	1	1	9.6.18	16.6.18	0	x 3	73404	0	3	73703	0	0	0	0
75457	INSTAL PREFAB ZABUDOVANÉ	0	0	0	11.6.18	18.6.18	0	x 5	75103	10	3	75153	0	3	75229	0
7265	SO-03	0	1	0	9.6.18	16.6.18	0	5	75253	10	3	75422	0	0	0	0
75507	KANALIZACE VNITŘNÍ	0	0	0	11.6.18	25.6.18	0	5	71704	50	5	71757	50	5	72458	50
7215	SO-03	0	0	2	9.6.18	23.6.18	0	x 3	75253	0	4	75457	0	0	0	0
75527	VODOVOD ROZV A ARMATURY	0	0	0	11.6.18	25.6.18	0	5	72458	50	5	73703	30	x 5	75127	10
7225	SO-03	0	0	2	9.6.18	23.6.18	0	3	75253	0	4	75457	0	0	0	0
75557	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY	0	0	0	11.6.18	25.6.18	0	5	73703	30	x 3	75253	0	4	75457	0
7235	SO-03	0	0	2	9.6.18	23.6.18	0	2	75507	0	2	75527	0	0	0	0
75587	ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ	0	0	0	11.6.18	25.6.18	0	x 5	75253	10	5	75457	10	5	75507	10
7255	SO-03	0	0	2	9.6.18	23.6.18	0	5	75527	10	5	75557	10	0	0	0
75607	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ	0	0	0	11.6.18	25.6.18	0	x 5	73103	30	5	73203	30	5	73404	30
7335	SO-03	0	0	2	9.6.18	23.6.18	0	5	73703	30	3	75253	0	0	0	0
75627	ARMATURY ÚT	0	0	0	11.6.18	25.6.18	0	x 5	73404	30	5	73703	30	4	73859	0
7345	SO-03	0	0	2	9.6.18	23.6.18	0	3	75253	0	2	75607	0	0	0	0
75647	OTOPNÁ TĚLESA	0	0	0	11.6.18	25.6.18	0	x 5	73103	30	5	73203	30	5	73404	30
7355	SO-03	0	0	2	9.6.18	23.6.18	0	5	75357	10	5	75387	10	0	0	0
75657	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ	0	0	0	11.6.18	25.6.18	0	x 3	75253	0	3	75457	0	5	75607	10
7135	SO-03	0	0	2	9.6.18	23.6.18	0	5	75627	10	3	75647	0	0	0	0
75667	KOTELNY ÚT	0	0	0	11.6.18	25.6.18	0	5	72303	50	4	73900	0	x 5	75422	10
7315	SO-03	0	0	2	9.6.18	23.6.18	0	5	75607	10	5	75627	10	0	0	0
75687	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT	0	0	0	11.6.18	25.6.18	0	x 3	75422	0	5	75607	10	5	75627	10
7325	SO-03	0	0	2	9.6.18	23.6.18	0	3	75647	0	3	75667	0	0	0	0
75707	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ	0	0	0	11.6.18	11.6.18	0	5	73703	30	x 5	75103	10	5	75127	10
7455	SO-03	0	0	0	9.6.18	9.6.18	0	3	75153	0	3	75253	0	0	0	0



8.12.18

SO-03

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6								
						Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F			
75727	SILNOPROUD VODIČE	0	0	0	0	11.6.18	11.6.18	0	5	73703	30	x 3	75103	0	5	75127	10
7465	SO-03	0	0	0		9.6.18	9.6.18	0	3	75253	0	5	75707	10	0	0	0
75747	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE	0	0	0	0	11.6.18	11.6.18	0	5	73703	30	x 3	75153	0	3	75187	0
7485	SO-03	0	0	0		9.6.18	9.6.18	0	3	75707	0	3	75727	0	0	0	0
75767	SLABOPROUD TRUBKY	0	0	0	0	11.6.18	11.6.18	0	4	72859	0	4	72900	0	x 3	75103	0
7555	SO-03	0	0	0		9.6.18	9.6.18	0	3	75127	0	3	75153	0	0	0	0
75787	SLABOPROUD VODIČE	0	0	0	0	11.6.18	11.6.18	0	5	73703	30	x 3	75103	0	3	75127	0
7565	SO-03	0	0	0		9.6.18	9.6.18	0	3	75153	0	5	75767	10	0	0	0
75807	VZDUCHOTECHNIKA	0	0	0	0	11.6.18	18.6.18	0	x 3	73606	0	3	75229	0	3	75253	0
7695	SO-03	0	0	1		9.6.18	16.6.18	0	3	75422	0	3	75457	0	0	0	0
75859	PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR	0	0	0	0	11.6.18	25.6.18	0	5	72354	50	3	72859	0	3	73859	0
9905	SO-03	0	0	2		9.6.18	23.6.18	0	x 2	75103	0	2	75204	0	0	0	0
75900	OSTATNÍ PRÁCE HR VNITŘNÍ	0	0	0	1	4.6.18	25.6.18	0	x 5	72653	50	5	72702	50	3	72900	0
9005	SO-03	0	0	3		2.6.18	23.6.18	0	3	73900	0	2	75204	0	0	0	0
76109	LEHKÉ POMOČNÉ LEŠENÍ	0	0	0	0	11.6.18	25.6.18	0	5	73404	10	x 5	73504	30	5	73703	30
9416	SO-03	0	0	2		9.6.18	23.6.18	0	4	73606	0	5	75229	10	0	0	0
76207	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR	0	0	0	0	11.6.18	25.6.18	0	x 5	73404	10	4	73606	0	5	75229	30
7136	SO-03	0	0	2		9.6.18	23.6.18	0	4	75859	0	5	76109	10	0	0	0
76306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ	0	0	0	0	11.6.18	25.6.18	0	x 5	75306	10	5	75557	30	5	75607	30
6106	SO-03	0	0	2		9.6.18	23.6.18	0	5	75707	30	5	76109	10	0	0	0
76404	ZAZDÍVKA, DOBETON OTVORŮ	0	0	0	0	11.6.18	25.6.18	0	x 5	75407	30	5	75507	30	5	75557	30
4106	SO-03	0	0	2		9.6.18	23.6.18	0	5	75707	30	5	75767	30	0	0	0
76507	HYDROIZOL SANITÁR PROST	0	0	0	0	11.6.18	25.6.18	0	x 5	75103	10	5	75457	10	5	75507	30
7116	SO-03	0	0	2		9.6.18	23.6.18	0	5	75527	30	3	76404	0	0	0	0
76607	IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ	0	0	0	0	11.6.18	25.6.18	0	x 5	75327	10	5	75387	10	5	75807	30
7146	SO-03	0	0	2		9.6.18	23.6.18	0	4	75900	0	5	76109	10	0	0	0
76709	DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ	0	0	0	0	11.6.18	25.6.18	0	x 5	73757	50	5	75253	30	5	75607	30
9536	SO-03	0	0	2		9.6.18	23.6.18	0	5	75627	10	5	75667	10	0	0	0
76827	TESAŘI PODLAHY	0	0	0	0	11.6.18	25.6.18	0	x 5	73757	50	5	75407	30	5	75657	30
7626	SO-03	0	0	2		9.6.18	23.6.18	0	5	76207	10	5	76607	10	0	0	0
76859	PŘESUN HMOT TE 6	0	0	0	0	11.6.18	25.6.18	0	3	75204	0	x 3	75229	0	3	75253	0
9906	SO-03	0	0	2		9.6.18	23.6.18	0	3	75859	0	2	76109	0	0	0	0
76900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6	0	0	0	0	11.6.18	25.6.18	0	x 2	75187	0	3	75407	0	3	75687	0
9006	SO-03	0	0	2		9.6.18	23.6.18	0	3	75900	0	2	76109	0	0	0	0
77107	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ	0	0	0	0	11.6.18	25.6.18	0	x 5	73757	50	5	74607	10	5	75787	30
7637	SO-03	0	0	2		9.6.18	23.6.18	0	5	75807	30	5	76207	10	0	0	0
77157	ZÁMEČ STĚNY, PŘÍČKY, PODHL	0	0	0	0	11.6.18	25.6.18	0	x 5	75327	30	5	75657	30	5	75807	30
7677	SO-03	0	0	2		9.6.18	23.6.18	0	5	76827	30	4	76859	0	0	0	0
77207	ZASKLÍVÁNÍ STĚN A PŘÍČEK	0	0	0	0	11.6.18	25.6.18	0	x 5	75327	10	5	75387	10	3	76709	0
7877	SO-03	0	0	2		9.6.18	23.6.18	0	5	77157	10	0	0	0	0	0	0
77257	KLEMPÍŘI ODVĚTRÁNÍ SPOTŘ	0	0	0	0	11.6.18	25.6.18	0	x 5	75253	30	5	75457	30	5	75557	30
7647	SO-03	0	0	2		9.6.18	23.6.18	0	5	75587	10	5	75667	10	0	0	0
77303	OBEZDÍVKY ZAŘIZ PŘEDMĚTŮ	0	0	0	0	11.6.18	25.6.18	0	x 5	75457	30	5	75587	10	5	75787	30
3407	SO-03	0	0	2		9.6.18	23.6.18	0	5	76404	30	5	76507	10	0	0	0
77357	OBKLADY VNITŘNÍ	0	0	0	0	11.6.18	25.6.18	0	x 5	76306	10	3	76507	0	4	76900	0
7817	SO-03	0	0	2		9.6.18	23.6.18	0	3	77303	0	0	0	0	0	0	0
77407	PODLAHY SYNTETICKÉ	0	0	0	0	11.6.18	25.6.18	0	x 5	76207	10	5	76507	10	3	77303	0
7777	SO-03	0	1	2		9.6.18	23.6.18	0	3	77357	0	0	0	0	0	0	0
77507	PODLAHY Z LITÉHO TERACA	0	0	0	0	11.6.18	25.6.18	0	5	75204	10	x 5	76207	10	5	76306	30
7737	SO-03	0	1	2		9.6.18	23.6.18	0	5	76404	10	0	0	0	0	0	0
77607	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ	0	0	-1	0	11.6.18	25.6.18	0	x 5	76207	10	5	76404	10	5	76507	10
7717	SO-03	0	1	2		9.6.18	23.6.18	0	3	77303	0	0	0	0	0	0	0
77657	NÁTĚRY VNITŘNÍ	0	0	0	0	11.6.18	25.6.18	0	x 5	75407	30	5	75647	10	3	76709	0
7837	SO-03	0	0	2		9.6.18	23.6.18	0	4	76827	0	4	77257	0	0	0	0
77707	MALBY VNITŘNÍ	0	0	0	0	11.6.18	25.6.18	0	x 5	76109	10	3	76709	0	3	77107	0
7847	SO-03	0	0	2		9.6.18	23.6.18	0	3	77357	0	5	77607	10	0	0	0
77757	TAPETOVÁNÍ	0	0	0	0	11.6.18	25.6.18	0	x 5	76207	10	5	76306	10	5	76404	30
7857	SO-03	0	0	2		9.6.18	23.6.18	0	5	76607	10	3	77107	0	0	0	0
77807	PODLAHY POVLAČOVÉ	0	0	0	0	11.6.18	25.6.18	0	x 3	77207	0	3	77407	0	5	77707	10
7767	SO-03	0	0	2		9.6.18	23.6.18	0	3	77757	0	0	0	0	0	0	0
77859	PŘESUN HMOT POVRCHY	0	0	0	0	11.6.18	25.6.18	0	x 3	75587	0	3	76607	0	3	76709	0
9907	SO-03	0	0	2		9.6.18	23.6.18	0	2	76859	0	2	77107	0	0	0	0
77900	OSTATNÍ PRÁCE POVRCHY	0	0	0	0	11.6.18	25.6.18	0	x 3	75667	0	3	75687	0	3	76900	0
9007	SO-03	0	0	2		9.6.18	23.6.18	0	3	77107	0	2	77257	0	0	0	0



8.12.18

SO-03

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6								
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F			
78109	VÝTAHY NETECHNOL POVAHY	0	0	0	11.6.18	25.6.18	0	x 5	75153	30	5	75187	30	5	75727	30
9518	SO-03	0	0	2	9.6.18	23.6.18	0	5	75747	30	3	76306	0	0	0	0
78159	ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ	0	0	0	11.6.18	25.6.18	0	x 5	76709	10	3	77357	0	3	77507	0
9568	SO-03	0	0	2	9.6.18	23.6.18	0	3	77607	0	3	78109	0	0	0	0
78207	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ	0	0	0	11.6.18	25.6.18	0	x 5	75807	30	3	77407	0	3	77507	0
7678	SO-03	0	0	2	9.6.18	23.6.18	0	4	77657	0	3	78159	0	0	0	0
78257	PODLAHY TEXTILNÍ	0	0	0	11.6.18	25.6.18	0	x 3	77107	0	3	77407	0	5	77657	10
7768	SO-03	0	0	2	9.6.18	23.6.18	0	5	77707	10	3	77757	0	0	0	0
78307	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET	0	0	0	11.6.18	25.6.18	0	x 5	76827	10	5	77107	10	4	77207	0
7758	SO-03	0	0	2	9.6.18	23.6.18	0	4	77657	0	3	77757	0	0	0	0
78357	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ	0	0	0	11.6.18	25.6.18	0	x 5	75306	10	3	77607	0	5	77657	10
7668	SO-03	0	0	2	9.6.18	23.6.18	0	5	77707	10	4	77807	0	0	0	0
78407	ČALOUNICKÉ ÚPRAVY	0	0	0	11.6.18	25.6.18	0	x 5	76607	10	3	77157	0	3	77207	0
7868	SO-03	0	0	2	9.6.18	23.6.18	0	5	77657	10	3	78207	0	0	0	0
78457	INSTALAČNÍ PREFABRIKÁTY	0	0	0	11.6.18	25.6.18	0	x 5	75527	30	5	75587	10	5	75657	30
7268	SO-03	0	0	2	9.6.18	23.6.18	0	3	77157	0	3	77257	0	0	0	0
78507	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI	0	0	0	11.6.18	25.6.18	0	x 5	75587	10	5	77303	10	5	77357	10
7258	SO-03	0	0	2	9.6.18	23.6.18	0	3	78207	0	4	78457	0	0	0	0
78557	ZAŘÍZ PRÁDELEN,ČISTÍREN	0	0	0	11.6.18	25.6.18	0	x 5	75422	30	5	75687	30	5	75747	30
7938	SO-03	0	0	2	9.6.18	23.6.18	0	5	77607	10	5	77707	10	0	0	0
78607	MĚŘENÍ A REGULACE	0	0	0	11.6.18	25.6.18	0	x 5	75627	10	5	75647	10	3	75657	0
7368	SO-03	0	0	2	9.6.18	23.6.18	0	5	75667	10	5	75687	10	0	0	0
78657	SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ	0	0	0	11.6.18	25.6.18	0	x 5	75767	30	5	75787	30	5	77707	10
7578	SO-03	0	0	2	9.6.18	23.6.18	0	3	77257	0	4	78607	0	0	0	0
78707	SILNOPROUD KOMPLETACE	0	0	0	11.6.18	25.6.18	0	x 5	75727	30	5	75747	10	5	77707	10
7478	SO-03	0	0	2	9.6.18	23.6.18	0	4	78357	0	4	78507	0	0	0	0
78759	VÝKONY ŘEMESEL A UMĚNÍ	0	0	0	11.6.18	25.6.18	0	x 4	77807	0	4	78159	0	4	78407	0
9588	SO-03	0	0	2	9.6.18	23.6.18	0	4	78557	0	4	78657	0	0	0	0
78809	VYČISTĚNÍ OBJEKTU	0	0	2	11.6.18	25.6.18	0	x 4	78257	0	4	78307	0	4	78357	0
9528	SO-03	0	0	2	9.6.18	23.6.18	0	4	78707	0	4	78759	0	0	0	0
78859	PŘESUN HMOT KOMPLETACE	0	0	0	11.6.18	25.6.18	0	x 3	76207	0	3	76827	0	2	77157	0
9908	SO-03	0	0	2	9.6.18	23.6.18	0	3	77859	0	2	78307	0	0	0	0
78900	OSTATNÍ PRÁCE KOMPLETACE	0	0	2	11.6.18	25.6.18	0	x 2	76607	0	3	77900	0	2	78109	0
9008	SO-03	0	0	2	9.6.18	23.6.18	0	2	78607	0	4	78859	0	0	0	0
79109	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ	0	0	0	11.6.18	11.6.18	0	5	72607	50	5	72751	50	5	72702	50
9419	SO-03	0	0	0	9.6.18	9.6.18	0	x 5	73404	10	3	75204	0	0	0	0
79129	TĚŽKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ	0	0	0	11.6.18	11.6.18	0	5	71801	50	5	72653	50	5	72751	50
9429	SO-03	0	0	0	9.6.18	9.6.18	0	5	72702	50	x 5	73404	10	0	0	0
79159	ZÁVĚSNÁ LEŠENÍ	0	0	0	11.6.18	11.6.18	0	5	73203	50	x 5	73404	50	3	74107	0
9459	SO-03	0	0	0	9.6.18	9.6.18	0	3	74157	0	5	75327	50	0	0	0
79189	VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR	0	0	0	11.6.18	11.6.18	0	5	72506	50	5	73203	50	x 4	74900	0
9319	SO-03	0	0	0	9.6.18	9.6.18	0	5	79129	50	5	79159	30	0	0	0
79207	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ	0	0	0	11.6.18	11.6.18	0	x 5	74307	50	5	75306	50	5	79109	50
7139	SO-03	0	0	0	9.6.18	9.6.18	0	5	79159	30	5	79189	10	0	0	0
79229	DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ	0	0	0	11.6.18	11.6.18	0	x 4	74859	0	5	75153	50	5	79129	50
9539	SO-03	0	0	0	9.6.18	9.6.18	0	5	79159	30	5	79207	10	0	0	0
79257	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ	0	0	0	11.6.18	11.6.18	0	x 5	73656	50	5	74557	50	5	79159	30
7459	SO-03	0	0	0	9.6.18	9.6.18	0	5	79207	30	3	79229	0	0	0	0
79287	HYDROIZOL BALKONŮ,LODŽÍÍ	0	0	0	11.6.18	11.6.18	0	5	72607	50	x 5	73809	50	5	75153	50
7119	SO-03	0	0	0	9.6.18	9.6.18	0	5	79109	50	3	79229	0	0	0	0
79306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ	0	0	0	11.6.18	11.6.18	0	5	72653	50	x 5	74203	50	5	79109	50
6209	SO-03	0	0	0	9.6.18	9.6.18	0	5	79189	30	5	79207	10	0	0	0
79327	POVLAKOVÉ FÓLIE	0	0	0	11.6.18	18.6.18	0	x 5	73656	50	5	74727	50	5	75357	50
7129	SO-03	0	0	1	9.6.18	16.6.18	0	5	79109	50	5	79207	10	0	0	0
79357	TRUHLÁŘI OBKLADY VNĚJŠÍ	0	0	0	11.6.18	18.6.18	0	x 5	73656	50	5	79109	50	5	79207	10
7669	SO-03	0	0	1	9.6.18	16.6.18	0	3	79229	0	5	79327	10	0	0	0
79387	SILNOPROUD KOMPLET VENK	0	0	0	11.6.18	11.6.18	0	x 5	75727	50	5	75747	50	5	79109	50
7479	SO-03	0	0	0	9.6.18	9.6.18	0	5	79207	10	5	79306	10	0	0	0
79407	SLABOPROUD KOMPLET VENK	0	0	0	11.6.18	11.6.18	0	x 5	75767	50	5	75787	50	3	79257	0
7579	SO-03	0	0	0	9.6.18	9.6.18	0	5	79306	10	3	79387	0	0	0	0
79427	PODLAHY Z LITÉHO TERACA	0	0	0	11.6.18	11.6.18	0	5	75204	50	x 3	79229	0	3	79257	0
7739	SO-03	0	1	0	9.6.18	9.6.18	0	5	79287	30	3	79306	0	0	0	0
79457	OBKLADY VNĚJŠÍ	0	0	1	11.6.18	11.6.18	0	x 5	79287	10	5	79306	10	3	79387	0
7819	SO-03	0	0	0	16.6.18	16.6.18	0	3	79407	0	3	79427	0	0	0	0
79487	OBKLADY KAMENNÉ VNĚJŠÍ	0	0	1	11.6.18	18.6.18	0	x 5	73656	50	5	79129	50	3	79189	0
7829	SO-03	0	0	1	16.6.18	23.6.18	0	5	79207	30	3	79327	0	0	0	0
79506	DESKY PARAPET A OKAPNICE	0	0	1	11.6.18	18.6.18	0	x 5	75357	50	5	79207	30	5	79306	30
6409	SO-03	0	0	1	9.6.18	16.6.18	0	3	79327	0	3	79357	0	0	0	0



8.12.18

SO-03

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	% dokončení	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě . 1 - 6								
						Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh činnost	na Čas.h./ F	Druh na Čas.h./ F	Druh na Čas.h./ F	Druh na Čas.h./ F				
79527	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ	0	0	0	0	18.6.18	18.6.18	0	5	79287	10	5	79306	10	3	79427	0
7719	SO-03	0	1	0		16.6.18	16.6.18	0	x 3	79457	0	3	79506	0	0	0	0
79557	PODLAHY Z KAMENE VNĚJŠÍ	0	0	0	1	18.6.18	25.6.18	0	5	75204	50	5	79109	50	5	79129	50
7729	SO-03	0	1	1		16.6.18	23.6.18	0	5	79287	30	x 5	79487	30	0	0	0
79587	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY	0	0	0	2	11.6.18	25.6.18	0	5	73203	50	x 5	74807	50	5	75387	50
7649	SO-03	0	0	2		9.6.18	23.6.18	0	5	79109	50	5	79159	30	0	0	0
79609	ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ	0	0	0	0	18.6.18	18.6.18	0	5	74507	50	5	74727	50	5	74757	50
9569	SO-03	0	0	0		16.6.18	16.6.18	0	3	79229	0	x 3	79527	0	0	0	0
79627	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY	0	0	1	0	18.6.18	18.6.18	0	5	75807	50	5	79129	50	3	79229	0
7679	SO-03	0	0	0		23.6.18	23.6.18	0	3	79327	0	x 3	79609	0	0	0	0
79657	NÁTĚRY VENKOVNÍ	0	0	0	0	25.6.18	25.6.18	0	5	74827	50	5	79357	50	3	79587	0
7839	SO-03	0	0	0		23.6.18	23.6.18	0	3	79609	0	x 3	79627	0	0	0	0
79681	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	0	0	0	0	25.6.18	25.6.18	0	5	79257	50	3	79387	0	3	79407	0
1709	SO-03	0	0	0		23.6.18	23.6.18	0	3	79557	0	x 3	79627	0	0	0	0
79704	RIGOLY	0	0	0	0	25.6.18	25.6.18	0	5	71801	50	5	72702	50	5	74557	50
4609	SO-03	0	0	0		23.6.18	23.6.18	0	5	79189	50	x 3	79681	0	0	0	0
79726	DLAŽBA VENKOVNÍ	0	0	0	0	25.6.18	25.6.18	0	5	79257	50	5	79457	50	x 3	79627	0
6309	SO-03	0	0	0		23.6.18	23.6.18	0	5	79681	50	5	79704	50	0	0	0
79759	DEMONTÁŽ JEŘÁBOVÉ DRÁHY	0	0	0	0	25.6.18	25.6.18	0	1	79357	0	1	79427	0	5	79457	50
9499	SO-03	0	0	0		23.6.18	23.6.18	0	5	79609	50	x 3	79726	0	0	0	0
79801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	0	0	0	0	25.6.18	25.6.18	0	4	79527	0	x 4	79657	0	5	79704	50
1809	SO-03	0	0	0		23.6.18	23.6.18	0	5	79726	50	5	79759	50	0	0	0
79859	PŘESUN HMOT TE 9	0	0	0	0	11.6.18	25.6.18	0	x 3	74157	0	3	74307	0	2	74457	0
9909	SO-03	0	0	2		9.6.18	23.6.18	0	2	74859	0	2	79129	0	0	0	0
79900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9	0	0	0	2	11.6.18	25.6.18	0	x 3	74259	0	3	74307	0	3	74900	0
9009	SO-03	0	0	2		9.6.18	23.6.18	0	2	79129	0	4	79859	0	0	0	0
79950	OSTATNÍ NÁKLADY, REZERVA	0	0	0	12	2.4.18	25.6.18	0	2	70101	0	2	70409	0	2	70459	0
905A	SO-03	0	0	12		31.3.18	23.6.18	0	2	70469	0	x 2	70601	0	0	0	0
79980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	0	2	0	25.6.18	25.6.18	0	1	78809	0	1	78900	0	x 5	79801	50
908A	SO-03	0	0	0		7.7.18	7.7.18	7.7.18	1	79900	0	1	79950	0	0	0	0



8.12.18

SO-04

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě . 1 - 6									
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F				
80101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	0	0	1	0	15.10.18	15.10.18	0	x 1	57052	0	0	0	0	0	0	0
1100	SO-04	0	0	0	0	20.10.18	20.10.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80159	ŘEZÁNÍ VOZOVEK	0	0	1	0	15.10.18	29.10.18	0	x 2	80101	0	0	0	0	0	0	0
9190	SO-04	0	0	2	0	20.10.18	3.11.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	0	0	2	0	15.10.18	15.10.18	0	x 2	80101	0	0	0	0	0	0	0
1200	SO-04	0	0	0	0	27.10.18	27.10.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	0	0	1	0	15.10.18	29.10.18	0	2	80101	0	3	80159	0	x 2	80201	0
1300	SO-04	0	0	2	0	20.10.18	3.11.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	0	0	0	0	15.10.18	29.10.18	0	2	80101	0	x 2	80159	0	0	0	0
9600	SO-04	0	0	2	0	13.10.18	27.10.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80459	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	0	0	0	0	15.10.18	29.10.18	0	x 2	80101	0	2	80409	0	0	0	0
9790	SO-04	0	0	2	0	13.10.18	27.10.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80501	PAŽENÍ	0	0	0	0	15.10.18	12.11.18	0	x 2	80301	0	3	80409	0	0	0	0
1500	SO-04	0	0	4	0	13.10.18	10.11.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	0	1	2	15.10.18	29.10.18	0	2	80201	0	x 2	80301	0	0	0	0
1600	SO-04	0	0	2	0	20.10.18	3.11.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80701	NÁSYPY A SKLÁDKY	0	0	0	1	29.10.18	12.11.18	0	5	80101	10	x 3	80201	0	3	80301	0
1700	SO-04	0	0	2	0	27.10.18	10.11.18	0	2	80501	0	0	0	0	0	0	0
80751	ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍM	0	0	0	0	29.10.18	12.11.18	0	x 5	80201	10	5	80301	10	5	80501	10
1800	SO-04	0	0	2	0	27.10.18	10.11.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80802	ZHUTNĚNÍ PODL POD NÁSYPY	0	0	0	0	29.10.18	29.10.18	0	5	80101	10	x 3	80201	0	5	80409	10
2100	SO-04	0	0	0	0	27.10.18	27.10.18	0	2	80459	0	0	0	0	0	0	0
80859	PŘESUN HMOT TE 0	0	0	3	15.10.18	19.11.18	0	x 2	80201	0	2	80409	0	2	80459	0	0
9900	SO-04	0	0	5	13.10.18	16.11.18	0	2	80501	0	0	0	0	0	0	0	0
80900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0	0	0	2	15.10.18	19.11.18	0	2	80201	0	x 2	80301	0	2	80409	0	0
9000	SO-04	0	0	5	13.10.18	16.11.18	0	2	80459	0	0	0	0	0	0	0	0
83101	NÁSYPY ZHUTNĚNÉ	0	0	2	0	29.10.18	29.10.18	0	5	80101	10	3	80201	0	3	80459	0
1703	SO-04	0	0	0	0	10.11.18	10.11.18	0	3	80601	0	x 5	80802	10	0	0	0
83140	ODSTR SILNIČ KONSTRUKCÍ	0	0	1	2	15.10.18	29.10.18	0	x 2	80101	0	0	0	0	0	0	0
1109	SO-04	0	0	2	0	20.10.18	3.11.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83155	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY	0	0	1	0	5.11.18	5.11.18	0	3	80101	0	5	80301	10	5	80409	10
5603	SO-04	0	0	0	0	10.11.18	10.11.18	0	3	80802	0	x 3	83101	0	1	83140	0
83201	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	0	0	0	1	29.10.18	12.11.18	0	5	80101	10	5	80159	10	5	80301	10
1103	SO-04	0	0	2	0	27.10.18	10.11.18	0	x 3	80751	0	3	80802	0	0	0	0
83222	ZÁKLADY IS	0	0	-1	0	5.11.18	12.11.18	0	5	80301	10	5	80501	10	3	80802	0
2703	SO-04	0	1	1	0	3.11.18	10.11.18	0	x 2	83155	0	3	83201	0	0	0	0
83253	ZDI NOSNÉ	0	0	0	0	5.11.18	12.11.18	0	5	80601	10	4	80701	0	5	80802	10
3103	SO-04	0	1	1	0	3.11.18	10.11.18	0	5	83201	10	x 5	83222	10	0	0	0
83301	ODPAŽENÍ	0	0	0	0	12.11.18	12.11.18	0	1	80501	0	5	80802	10	5	80751	10
1503	SO-04	0	0	0	0	10.11.18	10.11.18	0	x 5	83101	10	5	83253	10	0	0	0
83359	SILNIČNÍ PROPUSTKY	0	0	0	0	12.11.18	12.11.18	0	5	80701	10	5	80802	10	5	80751	10
9193	SO-04	0	0	0	0	10.11.18	10.11.18	0	x 5	83101	10	3	83201	0	0	0	0
83409	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY	0	0	0	0	12.11.18	12.11.18	0	3	80159	0	x 3	83155	0	5	83222	10
9183	SO-04	0	0	0	0	10.11.18	10.11.18	0	3	83301	0	3	83359	0	0	0	0
83459	CHODNÍKOVÉ OBRUBY	0	0	1	12.11.18	19.11.18	0	5	80159	10	4	80859	0	5	83222	10	
9173	SO-04	0	0	1	10.11.18	16.11.18	0	x 3	83155	0	3	83409	0	0	0	0	
83509	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY	0	0	1	0	12.11.18	12.11.18	0	5	80159	10	4	80900	0	5	83222	10
9163	SO-04	0	0	0	0	16.11.18	16.11.18	0	x 5	83155	10	3	83409	0	0	0	0
83553	ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK	0	0	-1	12.11.18	19.11.18	0	5	80501	10	5	80802	10	5	83222	10	
3203	SO-04	0	1	1	10.11.18	16.11.18	0	5	83253	10	x 3	83359	0	0	0	0	
83602	TRATIVODY	0	0	0	0	19.11.18	26.11.18	0	4	80701	0	5	83359	10	5	83409	10
2103	SO-04	0	0	1	16.11.18	24.11.18	0	3	83459	0	x 3	83509	0	0	0	0	
83624	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	0	0	0	0	12.11.18	26.11.18	0	3	83101	0	x 3	83155	0	3	83201	0
4503	SO-04	0	0	2	10.11.18	24.11.18	0	3	83301	0	3	83359	0	0	0	0	
83653	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	0	0	-1	12.11.18	26.11.18	0	5	83222	10	5	83253	10	x 3	83359	0	
3803	SO-04	0	1	2	10.11.18	24.11.18	0	3	83553	0	3	83624	0	0	0	0	
83718	POTRUBÍ BETONOVÉ	0	0	0	0	19.11.18	3.12.18	0	5	83222	10	x 5	83602	10	5	83624	10
8103	SO-04	0	0	2	16.11.18	1.12.18	0	5	83653	10	0	0	0	0	0	0	
83728	POTRUBÍ ŽELEZOBETONOVÉ	0	0	0	0	19.11.18	3.12.18	0	4	83301	0	x 5	83602	10	5	83624	10
8203	SO-04	0	0	2	16.11.18	1.12.18	0	5	83653	10	0	0	0	0	0	0	
83778	POTRUBÍ Z PLASTU	0	0	1	12.11.18	26.11.18	0	4	80701	0	x 5	83101	10	5	83624	10	
8703	SO-04	0	0	2	10.11.18	24.11.18	0	5	83653	10	0	0	0	0	0	0	
83801	svahování a zpev pláně	0	0	0	0	12.11.18	26.11.18	0	5	80751	10	x 5	83101	10	5	83359	10
1803	SO-04	0	0	2	10.11.18	24.11.18	0	5	83553	10	0	0	0	0	0	0	
83859	PŘESUN HMOT TE 3	0	0	2	5.11.18	26.11.18	0	3	80459	0	3	80501	0	3	80802	0	
9903	SO-04	0	0	3	3.11.18	24.11.18	0	3	80859	0	x 2	83155	0	0	0	0	
83900	OSTATNÍ PRÁCE TE 3	0	0	0	3	29.10.18	26.11.18	0	3	80159	0	3	80201	0	3	80802	0
9003	SO-04	0	0	4	27.10.18	24.11.18	0	3	80900	0	x 2	83101	0	0	0	0	



8.12.18

SO-04

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6								
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F			
86105	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA	0	0	0	19.11.18	19.11.18	0	5	83101	10	5	83155	10	5	83359	10
5606	SO-04	0	0	0	16.11.18	16.11.18	0	3	83409	0	x 3	83509	0	0	0	0
86205	ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE	0	2	0	19.11.18	19.11.18	0	5	83155	10	5	83459	10	x 5	83509	10
5706	SO-04	0	1	0	1.12.18	1.12.18	0	3	83553	0	3	86105	0	0	0	0
86255	BETONOVÝ KRYT KOMUNIKACE	0	0	-1	19.11.18	26.11.18	0	5	83101	10	5	83155	10	3	83459	0
5806	SO-04	0	1	1	16.11.18	24.11.18	0	x 3	83509	0	3	83553	0	0	0	0
86305	DLAŽBA KOMUNIKACE	0	1	0	19.11.18	26.11.18	0	5	83101	10	5	83155	10	5	83459	10
5906	SO-04	0	0	1	24.11.18	1.12.18	0	3	83553	0	x 3	86105	0	0	0	0
86409	OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY	0	0	0	19.11.18	26.11.18	0	5	83602	10	5	83801	10	2	86205	0
9356	SO-04	0	0	1	16.11.18	24.11.18	0	2	86255	0	x 2	86305	0	0	0	0
86504	DLAŽBY IS	0	0	0	19.11.18	10.12.18	0	5	83624	10	5	83778	10	5	83801	10
4606	SO-04	0	0	3	16.11.18	8.12.18	0	x 3	86409	0	0	0	0	0	0	0
86602	VRTY DO BETONU KOMUNIK	0	0	0	19.11.18	10.12.18	0	5	83101	10	5	83155	10	3	83301	0
2606	SO-04	0	0	3	16.11.18	8.12.18	0	x 5	86105	10	5	86255	10	0	0	0
86707	VEŘEJ OSVĚTLENÍ STOŽÁRY	0	0	0	19.11.18	10.12.18	0	5	83222	10	5	83253	10	5	83801	10
7446	SO-04	0	0	3	16.11.18	8.12.18	0	x 3	86504	0	3	86602	0	0	0	0
86809	DOPLŇKY POZEM KOMUNIKACÍ	0	0	0	19.11.18	26.11.18	0	3	83459	0	3	83509	0	2	86205	0
9196	SO-04	0	0	1	16.11.18	24.11.18	0	2	86255	0	x 2	86305	0	0	0	0
86859	PŘESUN HMOT TE 6	0	0	0	19.11.18	26.11.18	0	3	80859	0	3	83201	0	x 4	83602	0
9906	SO-04	0	0	1	16.11.18	24.11.18	0	3	83859	0	2	86105	0	0	0	0
86900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6	0	0	0	19.11.18	26.11.18	0	3	80900	0	3	83624	0	3	83653	0
9006	SO-04	0	0	1	16.11.18	24.11.18	0	3	83900	0	x 2	86205	0	0	0	0
89109	ZÁBRADLÍ,SVODIDLA	0	0	0	19.11.18	26.11.18	0	5	83409	10	5	83653	10	5	83801	10
9119	SO-04	0	0	1	16.11.18	24.11.18	0	x 4	86859	0	3	86809	0	0	0	0
89129	OCHRANNÁ ZAŘÍZENÍ	0	0	0	19.11.18	26.11.18	0	5	83653	10	5	83801	10	x 3	86809	0
9129	SO-04	0	0	1	16.11.18	24.11.18	0	4	86900	0	3	89109	0	0	0	0
89157	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY	0	0	0	10.12.18	10.12.18	0	5	83728	10	4	83900	0	x 5	86205	10
7679	SO-04	0	0	0	8.12.18	8.12.18	0	5	86305	10	3	86809	0	0	0	0
89209	ZNAČKY PRO STANIČENÍ	0	0	0	19.11.18	10.12.18	0	x 3	86602	0	3	86707	0	3	86809	0
9139	SO-04	0	0	3	16.11.18	8.12.18	0	3	89109	0	3	89129	0	0	0	0
89223	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI ZDÍ	0	0	1	12.11.18	10.12.18	0	5	83253	10	x 5	83553	10	5	83653	10
3209	SO-04	0	0	4	10.11.18	8.12.18	0	5	83801	10	0	0	0	0	0	0
89257	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ KOMPL	0	0	0	19.11.18	10.12.18	0	2	86205	0	2	86255	0	x 2	86305	0
7449	SO-04	0	0	3	16.11.18	8.12.18	0	5	86707	10	3	89223	0	0	0	0
89309	DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ	0	0	3	19.11.18	10.12.18	0	x 5	86707	10	2	89109	0	2	89129	0
9149	SO-04	0	0	3	16.11.18	8.12.18	0	2	89209	0	3	89257	0	0	0	0
89359	ODVODŇOVACÍ ŽLABY KOVOVÉ	0	0	0	10.12.18	10.12.18	0	5	83718	10	5	83728	10	5	83778	10
9359	SO-04	0	0	0	8.12.18	8.12.18	0	5	86409	10	x 3	89157	0	0	0	0
89405	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE	0	0	0	10.12.18	10.12.18	0	5	86105	10	5	86305	10	5	86602	10
5909	SO-04	0	0	0	8.12.18	8.12.18	0	x 3	89157	0	3	89359	0	0	0	0
89459	ÚPRAVY POZEM KOMUNIKACÍ	0	0	0	10.12.18	10.12.18	0	3	89129	0	3	89209	0	5	89223	10
9199	SO-04	0	0	0	8.12.18	8.12.18	0	x 3	89359	0	3	89405	0	0	0	0
89507	NÁTĚRY VENKOVNÍ	0	0	0	10.12.18	10.12.18	0	5	86707	10	3	89109	0	x 5	89157	10
7839	SO-04	0	0	0	8.12.18	8.12.18	0	4	89309	0	4	89459	0	0	0	0
89601	OBSPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	0	0	0	19.11.18	3.12.18	0	x 5	83602	10	5	83718	10	5	83728	10
1709	SO-04	0	0	2	16.11.18	1.12.18	0	5	83778	10	3	83140	0	0	0	0
89651	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	0	3	19.11.18	10.12.18	0	1	80601	0	3	83301	0	x 3	83718	0
1609	SO-04	0	0	3	16.11.18	8.12.18	0	4	83140	0	2	89601	0	0	0	0
89709	ČISTĚNÍ USAZENIN	0	0	0	10.12.18	10.12.18	0	5	86409	10	5	86504	10	x 3	89405	0
9389	SO-04	0	0	0	8.12.18	8.12.18	0	3	89459	0	3	89651	0	0	0	0
89725	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE	0	0	0	10.12.18	10.12.18	0	x 5	89405	10	5	83140	10	5	89601	10
5709	SO-04	0	0	0	8.12.18	8.12.18	0	5	89651	10	3	89709	0	0	0	0
89759	DOPRAVNÍ ZNAČKY VODOROV	0	0	0	10.12.18	10.12.18	0	x 5	86205	10	5	86255	10	5	89405	10
9159	SO-04	0	0	0	8.12.18	8.12.18	0	5	89709	10	3	89725	0	0	0	0
89801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	0	1	0	3.12.18	3.12.18	0	4	89257	0	3	89601	0	4	89651	0
1809	SO-04	0	0	0	8.12.18	8.12.18	0	x 4	89709	0	4	89759	0	0	0	0
89859	PŘESUN HMOT TE 9	0	0	3	19.11.18	10.12.18	0	3	83859	0	x 3	86409	0	3	86504	0
9909	SO-04	0	0	3	16.11.18	8.12.18	0	3	86859	0	2	89223	0	0	0	0
89900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9	0	0	1	19.11.18	26.11.18	0	3	83778	0	3	83900	0	x 3	86409	0
9009	SO-04	0	0	1	16.11.18	24.11.18	0	3	86900	0	2	89129	0	0	0	0
89950	OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA	0	0	6	15.10.18	26.11.18	0	x 2	80101	0	2	80409	0	0	0	0
905A	SO-04	0	0	6	13.10.18	24.11.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	2	0	26.11.18	26.11.18	0	4	89507	0	x 4	89801	0	4	89859	0
908A	SO-04	0	0	0	8.12.18	8.12.18	8.12.18	1	89900	0	1	89950	0	0	0	0



8.12.18

SO-05

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest. Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě . 1 - 6									
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F				
90101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE	0	0	1	0	15.10.18	15.10.18	0	x 2	80101	0	0	0	0	0	0	0
1100	SO-05	0	0	0	0	20.10.18	20.10.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90159	ŘEZÁNÍ VOZOVEK	0	0	1	0	15.10.18	15.10.18	0	x 2	90101	0	0	0	0	0	0	0
9190	SO-05	0	0	0	0	20.10.18	20.10.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	0	0	0	1	15.10.18	22.10.18	0	x 2	90101	0	0	0	0	0	0	0
1200	SO-05	0	0	1	0	13.10.18	20.10.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	0	0	0	0	22.10.18	22.10.18	0	2	90101	0	x 3	90159	0	2	90201	0
1300	SO-05	0	0	0	0	20.10.18	20.10.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	0	0	0	0	15.10.18	22.10.18	0	2	90101	0	x 2	90159	0	0	0	0
9600	SO-05	0	0	1	0	13.10.18	20.10.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90459	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	0	0	1	15.10.18	22.10.18	0	x 2	90101	0	2	90409	0	0	0	0	0
9790	SO-05	0	0	1	0	13.10.18	20.10.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90501	PAŽENÍ	0	0	0	0	22.10.18	29.10.18	0	x 2	90301	0	3	90409	0	0	0	0
1500	SO-05	0	0	1	0	20.10.18	27.10.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	0	0	0	22.10.18	22.10.18	0	2	90201	0	x 2	90301	0	0	0	0
1600	SO-05	0	0	0	0	20.10.18	20.10.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	NÁSYPY A SKLÁDKY	0	0	0	0	22.10.18	29.10.18	0	x 5	90101	10	3	90201	0	3	90301	0
1700	SO-05	0	0	1	0	20.10.18	27.10.18	0	2	90501	0	0	0	0	0	0	0
90751	ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍM	0	0	0	0	22.10.18	29.10.18	0	5	90201	10	x 5	90301	10	5	90501	10
1800	SO-05	0	0	1	0	20.10.18	27.10.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	ZHUTNĚNÍ PODL POD NÁSYPY	0	0	0	0	22.10.18	22.10.18	0	x 5	90101	10	3	90201	0	5	90409	10
2100	SO-05	0	0	0	0	20.10.18	20.10.18	0	2	90459	0	0	0	0	0	0	0
90859	PŘESUN HMOT TE 0	0	0	0	0	22.10.18	5.11.18	0	2	90201	0	2	90409	0	2	90459	0
9900	SO-05	0	0	2	0	20.10.18	3.11.18	0	x 2	90501	0	0	0	0	0	0	0
90900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0	0	0	0	0	22.10.18	29.10.18	0	2	90201	0	x 2	90301	0	2	90409	0
9000	SO-05	0	0	1	0	20.10.18	27.10.18	0	2	90459	0	0	0	0	0	0	0
93101	NÁSYPY ZHUTNĚNÉ	0	0	0	0	22.10.18	22.10.18	0	x 5	90101	10	3	90201	0	3	90459	0
1703	SO-05	0	0	0	0	20.10.18	20.10.18	0	3	90601	0	5	90802	10	0	0	0
93155	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY	0	0	1	0	22.10.18	22.10.18	0	3	90101	0	x 5	90301	10	5	90409	10
5603	SO-05	0	0	0	0	27.10.18	27.10.18	0	3	90802	0	3	93101	0	0	0	0
93201	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE	0	0	0	0	22.10.18	29.10.18	0	5	90101	10	x 5	90159	10	5	90301	10
1103	SO-05	0	0	1	0	20.10.18	27.10.18	0	3	90751	0	3	90802	0	0	0	0
93222	ZÁKLADY IS	0	0	-1	0	22.10.18	29.10.18	0	5	90301	10	5	90501	10	3	90802	0
2703	SO-05	0	1	1	0	20.10.18	27.10.18	0	x 2	93155	0	3	93201	0	0	0	0
93253	ZDI NOSNÉ	0	0	-1	0	22.10.18	29.10.18	0	x 5	90601	10	4	90701	0	5	90802	10
3103	SO-05	0	1	1	0	20.10.18	27.10.18	0	5	93201	10	5	93222	10	0	0	0
93301	ODPAŽENÍ	0	0	0	1	22.10.18	29.10.18	0	x 1	90501	0	5	90802	10	5	90751	10
1503	SO-05	0	0	1	0	20.10.18	27.10.18	0	5	93101	10	5	93253	10	0	0	0
93359	SILNIČNÍ PROPUSTKY	0	0	0	0	22.10.18	29.10.18	0	x 5	90701	10	5	90802	10	5	90751	10
9193	SO-05	0	0	1	0	20.10.18	27.10.18	0	5	93101	10	3	93201	0	0	0	0
93409	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY	0	0	0	0	29.10.18	29.10.18	0	3	90159	0	x 3	93155	0	5	93222	10
9183	SO-05	0	0	0	0	27.10.18	27.10.18	0	3	93301	0	3	93359	0	0	0	0
93459	CHODNÍKOVÉ OBRUBY	0	0	0	0	29.10.18	5.11.18	0	5	90159	10	4	90859	0	5	93222	10
9173	SO-05	0	0	1	0	27.10.18	3.11.18	0	x 3	93155	0	3	93409	0	0	0	0
93509	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY	0	0	0	0	29.10.18	29.10.18	0	5	90159	10	4	90900	0	5	93222	10
9163	SO-05	0	0	0	0	27.10.18	27.10.18	0	x 5	93155	10	3	93409	0	0	0	0
93553	ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK	0	0	0	0	22.10.18	5.11.18	0	x 5	90501	10	5	90802	10	5	93222	10
3203	SO-05	0	1	2	0	20.10.18	3.11.18	0	5	93253	10	3	93359	0	0	0	0
93602	TRATIVODY	0	0	0	0	29.10.18	5.11.18	0	4	90701	0	5	93359	10	x 5	93409	10
2103	SO-05	0	0	1	0	27.10.18	3.11.18	0	3	93459	0	3	93509	0	0	0	0
93624	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	0	0	0	0	29.10.18	5.11.18	0	3	93101	0	x 3	93155	0	3	93201	0
4503	SO-05	0	0	1	0	27.10.18	3.11.18	0	3	93301	0	3	93359	0	0	0	0
93653	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	0	0	-1	0	29.10.18	5.11.18	0	5	93222	10	5	93253	10	3	93359	0
3803	SO-05	0	1	1	0	27.10.18	3.11.18	0	3	93553	0	x 3	93624	0	0	0	0
93708	ŠACHTY NA POTRUBÍ	0	0	0	0	29.10.18	5.11.18	0	4	90601	0	3	93101	0	3	93253	0
8903	SO-05	0	0	1	0	27.10.18	3.11.18	0	x 5	93624	10	3	93653	0	0	0	0
93718	POTRUBÍ BETONOVÉ	0	0	1	0	29.10.18	17.12.18	0	5	93222	10	x 5	93602	10	5	93624	10
8103	SO-05	0	0	7	0	27.10.18	15.12.18	0	5	93653	10	5	93708	10	0	0	0
93728	POTRUBÍ ŽELEZOBETONOVÉ	0	0	1	0	29.10.18	17.12.18	0	4	93301	0	x 5	93602	10	5	93624	10
8203	SO-05	0	0	7	0	27.10.18	15.12.18	0	5	93653	10	5	93708	10	0	0	0
93778	POTRUBÍ Z PLASTU	0	0	1	0	29.10.18	5.11.18	0	4	90701	0	5	93101	10	x 5	93624	10
8703	SO-05	0	0	1	0	27.10.18	3.11.18	0	5	93653	10	5	93708	10	0	0	0
93801	SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ	0	0	0	0	29.10.18	5.11.18	0	5	90751	10	5	93101	10	5	93359	10
1803	SO-05	0	0	1	0	27.10.18	3.11.18	0	5	93553	10	x 5	93708	10	0	0	0
93859	PŘESUN HMOT TE 3	0	0	1	0	22.10.18	5.11.18	0	3	90459	0	3	90501	0	3	90802	0
9903	SO-05	0	0	2	0	20.10.18	3.11.18	0	3	90859	0	x 2	93155	0	0	0	0
93900	OSTATNÍ PRÁCE TE 3	0	0	0	1	22.10.18	5.11.18	0	x 3	90159	0	3	90201	0	3	90802	0
9003	SO-05	0	0	2	0	20.10.18	3.11.18	0	3	90900	0	2	93101	0	0	0	0



8.12.18

SO-05

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			Druh	V a z b y ě . 1 - 6					
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec		na činnost	Čas.h/ F	Druh činnost	na Čas.h/ F	Druh činnost	na Čas.h/ F

Vysvětlivky zkratek záhlaví

Index	Číselné označení činnosti v projektu
ČísDB	Číselný kód činnosti z databáze
Rozvin.	Doba rozvinutí činnosti v časových jednotkách
T.přest.	Technologická přestávka v časových jednotkách
Rezerva	Rezerva celková v časových jednotkách
RV	Rezerva volná v časových jednotkách
Druh	Druh vazby v síťovém grafu
	1 - Konec - začátek
	2 - Začátek - začátek
	3 - Kritické přiblížení
	4 - Konec - konec
	5 - Stavebně technologická
	6 - Proudová
	7 - Částečná začátek - začátek
	8 - Částečná konec - konec
Čas.h.	Časová hodnota vazby v časových jednotkách
F	Součinitel pracovní fronty v %
x	Označení hlavní vazby

Poznámka - Termínem startu činnosti je okamžik začátku první časové jednotky průběhu činnosti
 Termínem konce činnosti je okamžik konce poslední časové jednotky průběhu činnosti
 Termínem aktualizace je okamžik konce časové jednotky tohoto termínu

Studentská verze