

ID	Rež úko	Název	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Následníci	Čtvrt. 4, 2021												Čtvrt. 1, 2022			Čtvrt. 2, 2022			Čtvrt. 3, 2022			Čtvrt. 4
							X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1		TE: Hrubá vrchní stavba SO-E	186 dny	13.10. 21	29.06. 22	2SS+114 dny;3SS+55	[Red bar from X to VI]												[Red bar from I to III]			[Red bar from IV to VI]			[Red bar from VII to X]			
2		TE: Zastřešení SO-E	111 dny	22.03. 22	23.08. 22	6	[Red bar from X to III]												[Blue bar from I to III]			[Red bar from IV to VI]			[Red bar from VII to X]			
3		TE: Příčky a hrubé rozvody SO-E	147 dny	29.12. 21	21.07. 22	4SS+29 dny	[Red bar from XII to III]												[Red bar from I to III]			[Red bar from IV to VI]			[Red bar from VII to X]			
4		TE: Vnitřní úpravy povrchů SO-E	138 dny	08.02. 22	18.08. 22	5SS+33 dny	[Red bar from I to III]												[Red bar from I to III]			[Red bar from IV to VI]			[Red bar from VII to X]			
5		TE: Vnitřní kompletace SO-E	129 dny	25.03. 22	21.09. 22	6FS-7 dny	[Red bar from I to III]												[Red bar from I to III]			[Red bar from IV to VI]			[Red bar from VII to X]			
6		TE: Vnější úpravy SO-E	25 dny	13.09. 22	17.10. 22	7	[Red bar from VII to IX]												[Red bar from I to III]			[Red bar from IV to VI]			[Red bar from VII to X]			
7		Kolaudace a předání So-E	1 den	18.10. 22	18.10. 22		[Red bar from X to X]												[Red bar from I to III]			[Red bar from IV to VI]			[Red bar from VII to X]			

Kritický		Neaktivní milník	
Rozdělení kritického úkolu		Neaktivní souhrn	
Úkol		Ruční úkol	
Rozdělení		Pouze s dobou trvání	
Milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Časová rezerva		Ruční souhrn	
Skruz		Pouze zahájení	
Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
Souhrn projektu		Vnější úkoly	
Zahrnutý kritický		Vnější milník	
Rozdělení zahrnutého kritického úkolu		Konečný termín	
Neaktivní úkol		Průběh	