

PŘÍLOHA Č. 18 - ROČNÍ NÁKLADY PROJEKTU

ID	Text1	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Náklady	Podrobně	2009	2010	2011	2012
0		HARMONOGRAM PROJEKTU	171,5 měs	02.01. 09	24.02. 22	923 036 005 Kč	Náklad	92 987 020 Kč	790 720 Kč		
1		Předinvestiční fáze	169 měs	02.01. 09	16.12. 21	103 859 420 Kč	Náklad	92 987 020 Kč	790 720 Kč		
2		Nákup pozemků	0 měs	02.01. 09	02.01. 09	89 033 420 Kč	Náklad	89 033 420 Kč			
3	VF	Zabezpečení vstupních podkladů	2 měs	02.01. 09	26.02. 09	593 040 Kč	Náklad	593 040 Kč			
4	VF	Fáze předprojektové přípravy	6 měs	27.02. 09	13.08. 09	988 400 Kč	Náklad	988 400 Kč			
5	VF	Vypracování dokumentace pro územní řízení	5 měs	14.08. 09	31.12. 09	2 372 160 Kč	Náklad	2 372 160 Kč			
6		Územní řízení	12 měs	01.01. 10	02.12. 10	790 720 Kč	Náklad		790 720 Kč		
7		Projednání DOSS	6 měs	01.01. 10	17.06. 10	790 720 Kč	Náklad		790 720 Kč		
8		Získání rozhodnutí o umístění stavby	105 d	18.06. 10	11.11. 10	0 Kč	Náklad				
9		Rozhodnutí o umístění stavby v nabytí právní moci	0 d	02.12. 10	02.12. 10	0 Kč	Náklad				
10		Pauza, nečinnost na projektu	75 měs	03.12. 10	01.09. 16	0 Kč	Náklad				
11		Investiční fáze - příprava	69 měs	02.09. 16	16.12. 21	10 081 680 Kč	Náklad				
12	VF	Vypracování dokumentace pro stavební povolení	5 měs	02.09. 16	19.01. 17	4 546 640 Kč	Náklad				
13		Stavební řízení	42 měs	20.01. 17	09.04. 20	395 360 Kč	Náklad				
14		Projednání DOSS	12 měs	20.01. 17	21.12. 17	395 360 Kč	Náklad				
15		Stavební řízení - získání stavebního povolení - dle skutečnosti	6 měs	22.12. 17	07.06. 18	0 Kč	Náklad				
16		- fáze odvolání dotčených orgánů dle reality, předpoklad délky trvání	24 měs	08.06. 18	09.04. 20	0 Kč	Náklad				
17		Stavební povolení v nabytí právní moci	0 měs	09.04. 20	09.04. 20	0 Kč	Náklad				
18	VF	Vypracování dokumentace pro provedení stavby	22 měs	10.04. 20	16.12. 21	5 139 680 Kč	Náklad				
19		Investiční fáze - realizace	22,5 měs	05.06. 20	24.02. 22	819 176 585 Kč	Náklad				
20		Příprava terénu, likvidace zátěže:	2 měs	05.06. 20	30.07. 20	34 751 000 Kč	Náklad				
21		rozvody sítí	2 měs	31.07. 20	24.09. 20	14 988 000 Kč	Náklad				
36	SO 02	I. Etapa výstavby - BD sekce A, B	9 měs	25.09. 20	03.06. 21	171 908 800 Kč	Náklad				
37	SO 02	II. Etapa výstavby - BD sekce C, D	9 měs	20.11. 20	29.07. 21	171 908 800 Kč	Náklad				
38	SO 03, 04, 05	III. Etapa výstavby - BD E, F, G	9 měs	15.01. 21	23.09. 21	322 688 800 Kč	Náklad				
39	SO 06-09:	Přístřešek pro kontejnery	0,5 měs	07.05. 21	20.05. 21	792 550 Kč	Náklad				
40	SO 11:	Protihluková stěna	2 měs	07.05. 21	01.07. 21	2 017 400 Kč	Náklad				
41		veřejné osvětlení - dokončení	0,5 měs	24.09. 21	07.10. 21	368 500 Kč	Náklad				
42	KO 01:	Komunikace vozidlové	2 měs	08.10. 21	02.12. 21	14 099 223 Kč	Náklad				
43	KO 12:	Plochy pochozí	1 měs	03.12. 21	30.12. 21	2 082 616 Kč	Náklad				
44		Dopravní značení	1 měs	31.12. 21	27.01. 22	40 500 Kč	Náklad				
45		Sadové úpravy	1 měs	28.01. 22	24.02. 22	681 000 Kč	Náklad				
46	VF	Spolupráce při provádění stavby - autorský a investorský dozor	21,95 měs	08.06. 20	10.02. 22	5 535 040 Kč	Náklad				
47		Koordinace subdodavatelů	21,95 měs	08.06. 20	10.02. 22	14 726 544 Kč	Náklad				
48		NUS	21,95 měs	08.06. 20	10.02. 22	14 726 544 Kč	Náklad				
49		Rezerva	21,95 měs	08.06. 20	10.02. 22	29 453 088 Kč	Náklad				
50		Ostatní náklady	21,95 měs	08.06. 20	10.02. 22	18 408 180 Kč	Náklad				
51	VF	Spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání	21,95 měs	08.06. 20	10.02. 22	0 Kč	Náklad				

PŘÍLOHA Č. 18 - ROČNÍ NÁKLADY PROJEKTU

Podrobně	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Náklad					3 910 110 Kč	1 031 890 Kč			175 583 023 Kč	642 540 800 Kč	6 192 442 Kč
Náklad					3 910 110 Kč	1 031 890 Kč			2 219 407 Kč	2 920 273 Kč	
Náklad											
Náklad											
Náklad											
Náklad											
Náklad											
Náklad											
Náklad											
Náklad											
Náklad					3 910 110 Kč	1 031 890 Kč			2 219 407 Kč	2 920 273 Kč	
Náklad					3 910 110 Kč	636 530 Kč					
Náklad						395 360 Kč					
Náklad						395 360 Kč					
Náklad											
Náklad											
Náklad											
Náklad									2 219 407 Kč	2 920 273 Kč	
Náklad									173 363 616 Kč	639 620 528 Kč	6 192 442 Kč
Náklad									34 751 000 Kč		
Náklad									14 988 000 Kč		
Náklad									66 853 422 Kč	105 055 378 Kč	
Náklad									28 651 467 Kč	143 257 333 Kč	
Náklad										322 688 800 Kč	
Náklad										792 550 Kč	
Náklad										2 017 400 Kč	
Náklad										368 500 Kč	
Náklad										14 099 223 Kč	
Náklad										2 082 616 Kč	
Náklad										2 025 Kč	38 475 Kč
Náklad											681 000 Kč
Náklad									1 878 635 Kč	3 290 764 Kč	365 641 Kč
Náklad									4 998 303 Kč	8 755 417 Kč	972 824 Kč
Náklad									4 998 303 Kč	8 755 417 Kč	972 824 Kč
Náklad									9 996 606 Kč	17 510 834 Kč	1 945 648 Kč
Náklad									6 247 879 Kč	10 944 271 Kč	1 216 030 Kč
Náklad											