



2.1.22

Index Kód Zkratka	Název činnosti Dodavatel	Pracovníků Etapa M. j. Soub.čety Objem Směnnost	Norma času Prac-Nh nost Ph	Stroj č. 1 Stroj č. 2 Stroj č. 3	P čet l	Spotř. paliva	Dok. DR TP	Start	Pův.	Konec	Start	Akt.	Konec	Vazby 1 - 6							
								m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý			m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý			D r u	Na pro- ces	Čas. hod./ F	D r u	Na pro- ces	Čas. hod./ F		
SO01 - a.dům																					
101	ŘEZÁNÍ VOZOVEK		3	0,16	0	0	0	25.2.21		26.2.21	25.2.21		26.2.21	0	0	0	0	0	0	0	0
9190	SO01 - a.dům	0 M	1	1	0	0	0	25.2.21		26.2.21	25.2.21		26.2.21	0	0	0	0	0	0	0	0
REZV0		0,46	6	1	1	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese SILNIC														Spotřeba energie: 0,00 GJ							
201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY		3	0,18	NAKLADA(1	N	0	0	25.2.21		26.2.21	25.2.21		26.2.21	x 2	101	0	0	0	0	0
1200	SO01 - a.dům	0 M3	1	46	RYPADLO	1 N	0	0	25.2.21		26.2.21	25.2.21		26.2.21	0	0	0	0	0	0	0
ODKO0		56,53	257	1	46	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese DELZEM														Spotřeba energie: 0,00 GJ							
301	PODCHYCOVÁNÍ		4	5,36	0	0	0	25.2.21		19.3.21	25.2.21		19.3.21	2	101	0	x 2	201	0	0	0
9750	SO01 - a.dům	0 M	1	712	0	0	0	25.2.21		19.3.21	25.2.21		19.3.21	0	0	0	0	0	0	0	0
PODC0		300,83	133	1	712	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 4 týdny, kritický, profese ZEDNIK														Spotřeba energie: 0,00 GJ							
409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ		5	7,58	0	0	0	8.3.21		2.4.21	8.3.21		2.4.21	x 1	301	-2	0	0	0	0	0
9600	SO01 - a.dům	0 M3	1	720	0	0	0	8.3.21		2.4.21	8.3.21		2.4.21	0	0	0	0	0	0	0	0
BOUR0		206,90	95	1	720	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 4 týdny, kritický, profese ZEDNIK														Spotřeba energie: 0,00 GJ							
410	DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES		2	0,33	0	0	0	15.3.21		19.3.21	15.3.21		19.3.21	x 2	409	1	0	0	0	0	0
7350	SO01 - a.dům	0 KS	1	15	0	0	0	15.3.21		19.3.21	15.3.21		19.3.21	0	0	0	0	0	0	0	0
UTTE0		7,74	45	1	15	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 1 týden, kritický, profese INSTUT														Spotřeba energie: 0,00 GJ							
411	DEMONTÁŽ ROZVODŮ ÚT		2	0,20	0	0	0	15.3.21		19.3.21	15.3.21		19.3.21	x 2	410	0	0	0	0	0	0
7330	SO01 - a.dům	0 M	1	110	0	0	0	15.3.21		19.3.21	15.3.21		19.3.21	0	0	0	0	0	0	0	0
UTRO0		13,04	550	1	110	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 1 týden, kritický, profese INSTUT														Spotřeba energie: 0,00 GJ							
412	DEMONTÁŽ ARMATUR ÚT		2	0,29	0	0	0	22.3.21		26.3.21	22.3.21		26.3.21	2	410	1	x 2	411	1	0	0
7340	SO01 - a.dům	0 KS	1	28	0	0	0	22.3.21		26.3.21	22.3.21		26.3.21	0	0	0	0	0	0	0	0
UTAR0		3,18	96	1	28	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 1 týden, kritický, profese INSTUT														Spotřeba energie: 0,00 GJ							
413	DMTŽ ZAŘÍZ PŘEDMETŮ ZTI		2	1,04	0	0	0	22.3.21		26.3.21	22.3.21		26.3.21	x 2	412	0	0	0	0	0	0
7250	SO01 - a.dům	0 KPL	1	14	0	0	0	22.3.21		26.3.21	22.3.21		26.3.21	0	0	0	0	0	0	0	0
ZAR10		3,37	13	1	14	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 1 týden, kritický, profese MONTZP														Spotřeba energie: 0,00 GJ							
414	OTLUČENÍ OMÍTEK		2	0,42	0	0	0	29.3.21		30.4.21	29.3.21		30.4.21	x 1	413	0	0	0	0	0	0
9780	SO01 - a.dům	0 M2	1	377	0	0	0	29.3.21		30.4.21	29.3.21		30.4.21	0	0	0	0	0	0	0	0
OTOM0		67,18	897	1	377	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 5 týdnů, kritický, profese ZEDNIK														Spotřeba energie: 0,00 GJ							
415	VYSEKÁNÍ RÝH		2	0,75	0	0	0	29.3.21		2.4.21	29.3.21		2.4.21	x 2	414	0	0	0	0	0	0
9740	SO01 - a.dům	0 M	1	17	0	0	0	29.3.21		2.4.21	29.3.21		2.4.21	0	0	0	0	0	0	0	0
VYRY0		67,82	22	1	17	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese ZEDNIK														Spotřeba energie: 0,00 GJ							
416	DMTŽ TESAŘ KONSTRUKCÍ		4	3,73	JEŘÁB	1 E	0	0	22.3.21		2.4.21	22.3.21		2.4.21	x 2	409	2	0	0	0	0
7620	SO01 - a.dům	0 M3	1	336	0	0	0	12.4.21		23.4.21	12.4.21		23.4.21	0	0	0	0	0	0	0	0
TESA0		31,73	90	1	336	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 2 týdny, s rezervou 3 týdny, profese TESAR														Spotřeba energie: 0,00 GJ							
417	DMTŽ KLEMPÍŘ KONSTRUKCÍ		2	0,22	0	0	0	22.3.21		26.3.21	22.3.21		26.3.21	x 2	416	0	0	0	0	0	0
7640	SO01 - a.dům	0 M2	1	20	0	0	0	19.4.21		23.4.21	19.4.21		23.4.21	0	0	0	0	0	0	0	0
KLEM0		15,04	89	1	20	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 1 týden, s rezervou 4 týdny, profese KLEM														Spotřeba energie: 0,00 GJ							
418	DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVOD		2	0,45	0	0	0	29.3.21		9.4.21	29.3.21		9.4.21	x 2	415	0	0	0	0	0	0
7220	SO01 - a.dům	0 M	1	131	0	0	0	29.3.21		9.4.21	29.3.21		9.4.21	0	0	0	0	0	0	0	0
VODO0		7,30	290	1	131	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 2 týdny, kritický, profese INSTZT														Spotřeba energie: 0,00 GJ							
419	DMTŽ POTRUBÍ KANALIZACE		2	0,51	0	0	0	5.4.21		16.4.21	5.4.21		16.4.21	x 5	418	0	0	0	0	0	0
7210	SO01 - a.dům	0 M	1	196	0	0	0	5.4.21		16.4.21	5.4.21		16.4.21	0	0	0	0	0	0	0	0
KANA0		14,52	384	1	196	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 2 týdny, kritický, profese INSTZT														Spotřeba energie: 0,00 GJ							



2.1.22

Index Kód	Název činnosti Zkratka	Dodavatel	Etapa M. j.	Pracovníků Soub.čety Objem Směnnost	Norma času Prac- Nh nost Ph	Stroj č. 1 Stroj č. 2 Stroj č. 3	Počet čet	P paliva	Spotř. paliva	Dok. DR TP	Start	Pův.	Konec	Start	Akt.	Konec	Vazby 1 - 6					
											m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	D r	Na pro- ces	Čas. hod./ F u	D r	Na pro- ces	Čas. hod./ F				
420	DMTŽ POTRUBÍ PLYNOVOD		0 M	2	0,12			0	0	0	19.4.21	23.4.21	19.4.21	23.4.21	19.4.21	23.4.21	x 5	419	0	0	0	0
7230	SO01 - a.dům		0 M	1	5			0	0	0	19.4.21	23.4.21	19.4.21	23.4.21	19.4.21	23.4.21	0	0	0	0	0	0
	PLYN0		1,59	40	1	5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 1 týden, kritický, profese INSTZT																	Spotřeba energie: 0,00 GJ					
421	BOURÁNÍ PODLAH A DLAŽEB			3	0,39			0	0	0	26.4.21	30.4.21	26.4.21	30.4.21	26.4.21	30.4.21	1	419	0	x 1	420	0
9650	SO01 - a.dům		0 M2	1	56			0	0	0	26.4.21	30.4.21	26.4.21	30.4.21	26.4.21	30.4.21	1	418	0	1	416	0
	BOPD0		14,49	143	1	56		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	417	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese ZEDNIK																	Spotřeba energie: 0,00 GJ					
422	BOURÁNÍ STROPŮ,SCHODIŠŤ			2	6,01			0	0	0	3.5.21	28.5.21	3.5.21	28.5.21	3.5.21	28.5.21	x 6	421	0	0	0	0
9630	SO01 - a.dům		0 M3	1	305			0	0	0	3.5.21	28.5.21	3.5.21	28.5.21	3.5.21	28.5.21	0	0	0	0	0	0
	BOST0		81,12	51	1	305		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 4 týdny, kritický, profese ZEDNIK																	Spotřeba energie: 0,00 GJ					
469	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT			3	3,83			0	0	0	29.3.21	28.5.21	29.3.21	28.5.21	29.3.21	28.5.21	x 4	422	0	0	0	0
9790	SO01 - a.dům		0 T	1	1114			0	0	0	29.3.21	28.5.21	29.3.21	28.5.21	29.3.21	28.5.21	0	0	0	0	0	0
	DOBO0		505,58	291	1	1114		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 9 týdnů, kritický, profese RIDIC																	Spotřeba energie: 0,00 GJ					
501	PAŽENÍ			2	0,54			0	0	0	31.5.21	4.6.21	31.5.21	4.6.21	31.5.21	4.6.21	x 5	469	0	0	0	0
1500	SO01 - a.dům		0 M2	1	45			0	0	0	31.5.21	4.6.21	31.5.21	4.6.21	31.5.21	4.6.21	0	0	0	0	0	0
	ROUB0		1049,26	84	1	45		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese TESAR																	Spotřeba energie: 0,00 GJ					
601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU			4	0,12	SKLÁPEČ	1 N	0	0	0	25.2.21	26.2.21	25.2.21	26.2.21	25.2.21	26.2.21	x 2	201	0	0	0	0
1600	SO01 - a.dům		0 M3	1	31			0	0	0	25.2.21	26.2.21	25.2.21	26.2.21	25.2.21	26.2.21	0	0	0	0	0	0
	PREM0		102,66	257	1	31		0	0	0	0	26.2.21	0	26.2.21	0	26.2.21	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese RIDIC																	Spotřeba energie: 0,00 GJ					
1101	ČERPÁNÍ VODY			1	0,74			0	0	0	1.3.21	28.5.21	1.3.21	28.5.21	1.3.21	28.5.21	2	101	0	x 7	301	-1
1101	SO01 - a.dům		1 SH	1	533			0	0	0	8.3.21	4.6.21	8.3.21	4.6.21	8.3.21	4.6.21	0	0	0	0	0	0
	PRIP1		44,06	720	1	533		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 13 týdnů, s rezervou 1 týden, profese DELZEM																	Spotřeba energie: 0,00 GJ					
1155	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY			3	0,04			0	0	0	31.5.21	4.6.21	31.5.21	4.6.21	31.5.21	4.6.21	5	101	0	5	201	0
5603	SO01 - a.dům		1 M2	1	1			0	0	0	31.5.21	4.6.21	31.5.21	4.6.21	31.5.21	4.6.21	3	459	0	4	469	0
	POKO3		2,98	16	1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	x 3	501	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese SILNIC																	Spotřeba energie: 0,00 GJ					
1452	ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY			2	0,55			0	0	0	7.6.21	11.6.21	7.6.21	11.6.21	7.6.21	11.6.21	x 5	501	0	4	859	0
2101	SO01 - a.dům		1 M2	1	4			0	0	0	7.6.21	11.6.21	7.6.21	11.6.21	7.6.21	11.6.21	3	1155	0	3	1205	0
	UPRP1		1,98	7	1	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1352	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese ZEDNIK																	Spotřeba energie: 0,00 GJ					
1502	ZÁKLADY			9	3,61	BET.ČERP	1 N	0	0	0	7.6.21	11.6.21	7.6.21	11.6.21	7.6.21	11.6.21	5	301	0	5	409	0
2701	SO01 - a.dům		1 M3	1	12			0	0	0	14.6.21	18.6.21	14.6.21	18.6.21	14.6.21	18.6.21	4	469	0	x 5	501	0
	ZAKL1		15,03	3	1	12		0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	802	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese BETON																	Spotřeba energie: 0,00 GJ					
1757	KANALIZACE LEŽATÁ			2	1,18			0	0	0	14.6.21	25.6.21	14.6.21	25.6.21	14.6.21	25.6.21	4	900	0	3	1252	0
7211	SO01 - a.dům		1 M	1	186			0	0	0	14.6.21	25.6.21	14.6.21	25.6.21	14.6.21	25.6.21	3	1402	0	3	1452	0
	KANA1		95,43	158	1	186		0	0	0	0	0	0	0	0	0	x 5	1704	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 2 týdny, kritický, profese INSTZT																	Spotřeba energie: 0,00 GJ					
1859	PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ			6	0,00			0	0	0	31.5.21	4.6.21	31.5.21	4.6.21	31.5.21	4.6.21	2	501	0	3	752	0
9901	SO01 - a.dům		1 KČ	1	3			0	0	0	21.6.21	25.6.21	21.6.21	25.6.21	21.6.21	25.6.21	3	859	0	x 2	1155	0
	PRES1		0,65	650	1	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 3 týdny, profese DELPRE																	Spotřeba energie: 0,00 GJ					
2508	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI			2	14,00			0	0	0	28.6.21	2.7.21	28.6.21	2.7.21	28.6.21	2.7.21	5	1704	0	x 5	1757	0
8902	SO01 - a.dům		2 KS	1	14			0	0	0	12.7.21	16.7.21	12.7.21	16.7.21	12.7.21	16.7.21	4	1859	0	5	2253	0
	POTK2		7,62	1	1	14		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2453	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 2 týdny, profese ZEDNIK																	Spotřeba energie: 0,00 GJ					
2607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI			2	0,14			0	0	0	28.6.21	2.7.21	28.6.21	2.7.21	28.6.21	2.7.21	5	1657	0	5	2103	0
7112	SO01 - a.dům		2 M2	1	46			0	0	0	28.6.21	2.7.21	28.6.21	2.7.21	28.6.21	2.7.21	5	2203	0	x 5	2253	0
	IZVO2		447,09	328	1	46		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2556	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 1 týden, kritický, profese IZOL																	Spotřeba energie: 0,00 GJ					



2.1.22

Index Kód	Název činnosti	Pracovníků Etapa M. j.	Norma času Soub.čety Prac-Nh Ph	Stroj č. 1 Stroj č. 2 Stroj č. 3	P čet	Spotř. paliva	Dok. DR TP	Start Pův. Konec		Start Akt. Konec		Vazby 1 - 6							
								m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	D	Na	Čas.	D	Na	Čas.				
2751	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU	2	0,32	NAKLADA	1	N	0	0	7.7.21	9.7.21	7.7.21	9.7.21	5	1757	0	5	1801	0	
1702	SO01 - a.dům	2	M3	1	13	0	0	0	7.7.21	9.7.21	7.7.21	9.7.21	5	2404	0	x 5	2607	0	
KOZE2		37,92	40	1	13	0	0	0	0	0	0	0	5	2653	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese DELZEM													Spotřeba energie: 0,00 GJ						
2900	OSTATNÍ PRÁCE SPOD STAV	2	1,22		0		0	0	28.6.21	2.7.21	28.6.21	2.7.21	4	601	0	4	701	0	
9002	SO01 - a.dům	2	TKČ	1	4	0	0	0	12.7.21	16.7.21	12.7.21	16.7.21	3	1352	0	3	1900	0	
OSTH2		2,93	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	x 2	2508	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 2 týdny, profese BETON													Spotřeba energie: 0,00 GJ						
3203	ZDI NOSNÉ	4	4,18	JEŘÁB	1	E	0	0	28.6.21	16.7.21	28.6.21	16.7.21	5	2103	0	5	2203	0	
3103	SO01 - a.dům	3	M3	1	240	0	0	0	28.6.21	16.7.21	28.6.21	16.7.21	x 5	2253	0	3	2304	0	
ZDIP3		687,67	57	1	479	0	0	1	0	0	0	0	5	2404	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 3 týdny, kritický, profese ZEDNIK													Spotřeba energie: 0,00 GJ						
3404	STROPY	5	2,08	JEŘÁB	1	E	0	0	28.6.21	16.7.21	28.6.21	16.7.21	5	2809	0	4	2900	0	
4103	SO01 - a.dům	3	M2	1	404	BET.ČERP	1	N	0	0	28.6.21	16.7.21	28.6.21	5	3103	-2	x 3	3203	0
STRO3		312,47	194	1	603	0	0	1	0	0	0	0	4	3303	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 3 týdny, kritický, profese BETON													Spotřeba energie: 0,00 GJ						
3706	TESAŘI STĚNY A STROPY	2	0,96		0		0	0	12.7.21	30.7.21	12.7.21	30.7.21	5	2404	0	5	3203	-1	
7623	SO01 - a.dům	3	M2	1	270	0	0	0	23.8.21	10.9.21	23.8.21	10.9.21	5	3303	-1	x 5	3404	-2	
TESA3		155,68	281	1	270	0	0	0	0	0	0	0	5	3553	-1	0	0	0	
Proces PSV, s dobou 3 týdny, s rezervou 6 týdnů, profese TESAR													Spotřeba energie: 0,00 GJ						
3809	OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR	2	0,23		0		0	0	7.7.21	9.7.21	7.7.21	9.7.21	7	3103	-1	7	3203	-1	
9443	SO01 - a.dům	3	M	1	55	0	0	0	16.8.21	20.8.21	16.8.21	20.8.21	7	3303	-1	x 7	3404	-2	
LESO3		39,60	240	1	55	0	0	0	0	0	0	0	7	3607	-1	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 6 týdnů, profese LESEN													Spotřeba energie: 0,00 GJ						
3859	PŘESUN HMOT TE 3	3	0,00		0		0	0	28.6.21	30.7.21	28.6.21	30.7.21	3	2304	0	3	2453	0	
9903	SO01 - a.dům	3	KČ	1	700	0	0	0	26.7.21	27.8.21	26.7.21	27.8.21	5	2809	0	3	2859	0	
PRES3		389,03	389030	1	637	0	0	0	0	27.8.21	0	27.8.21	x 2	3203	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 5 týdnů, s rezervou 4 týdny, profese DELPRE													Spotřeba energie: 0,00 GJ						
4107	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV	3	1,22		0		0	0	19.7.21	6.8.21	19.7.21	6.8.21	5	3203	0	x 5	3404	0	
7624	SO01 - a.dům	4	M2	1	415	0	0	0	23.8.21	10.9.21	23.8.21	10.9.21	5	3607	0	5	3657	0	
TESA4		256,90	340	1	415	0	0	0	0	0	0	0	5	3809	0	0	0	0	
Proces PSV, s dobou 3 týdny, s rezervou 5 týdnů, profese TESAR													Spotřeba energie: 0,00 GJ						
4327	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH	2	0,17		0		0	0	9.8.21	13.8.21	9.8.21	13.8.21	x 5	4107	0	0	0	0	
7134	SO01 - a.dům	4	M2	1	56	0	0	0	4.10.21	8.10.21	4.10.21	8.10.21	0	0	0	0	0	0	
IZTE4		243,46	330	1	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Proces PSV, s dobou 1 týden, s rezervou 8 týdnů, profese IZOL													Spotřeba energie: 0,00 GJ						
4507	KANALIZACE STŘEŠNÍ PRVKY	1	0,27		0		0	0	9.8.21	13.8.21	9.8.21	13.8.21	5	3809	0	x 5	4107	0	
7214	SO01 - a.dům	4	KS	1	1	0	0	0	4.10.21	8.10.21	4.10.21	8.10.21	0	0	0	0	0	0	
KANA4		3,28	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Proces PSV, s dobou 1 týden, s rezervou 8 týdnů, profese INSTZT													Spotřeba energie: 0,00 GJ						
4607	TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA	2	2,04		0		0	0	9.8.21	13.8.21	9.8.21	13.8.21	x 5	4107	0	0	0	0	
7664	SO01 - a.dům	4	KPL	1	20	0	0	0	13.9.21	17.9.21	13.9.21	17.9.21	0	0	0	0	0	0	
TRUH4		196,50	10	1	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Proces PSV, s dobou 1 týden, s rezervou 5 týdnů, profese TRUHL													Spotřeba energie: 0,00 GJ						
4727	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH	3	0,61		0		0	0	16.8.21	27.8.21	16.8.21	27.8.21	x 1	4607	0	0	0	0	
7124	SO01 - a.dům	4	M2	1	206	0	0	0	20.9.21	1.10.21	20.9.21	1.10.21	0	0	0	0	0	0	
IZPO4		48,18	338	1	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Proces PSV, s dobou 2 týdny, s rezervou 5 týdnů, profese IZOL													Spotřeba energie: 0,00 GJ						
4807	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY	3	1,13		0		0	0	23.8.21	1.10.21	23.8.21	1.10.21	5	4507	0	5	4607	0	
7644	SO01 - a.dům	4	M2	1	707	0	0	0	18.10.21	26.11.21	18.10.21	26.11.21	x 5	4727	0	0	0	0	
KLEM4		594,33	625	1	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Proces PSV, s dobou 6 týdnů, s rezervou 8 týdnů, profese KLEM													Spotřeba energie: 0,00 GJ						
4859	PŘESUN HMOT STŘECHA	2	0,00		0		0	0	19.7.21	23.7.21	19.7.21	23.7.21	x 2	4107	0	0	0	0	
9904	SO01 - a.dům	4	KČ	1	62	0	0	0	18.10.21	22.10.21	18.10.21	22.10.21	0	0	0	0	0	0	
PRES4		29,46	29460	1	62	0	0	0	0	22.10.21	0	22.10.21	0	0	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 13 týdnů, profese DELPRE													Spotřeba energie: 0,00 GJ						



2.1.22

Index Kód Zkratka	Název činnosti Dodavatel	Pracovníků Etapa M. j. Soub.čety Objem Směnnost	Norma času Prac- Nh nost Ph	Stroj č. 1 Stroj č. 2 Stroj č. 3	Počet a l	Spotř. paliva	Dok. DR TP	Start Pův. Konec		Start Akt. Konec		Vazby 1 - 6					
								m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	D	Na	Čas.	D	Na	Čas.		
5123	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLNOVÉ	3	0,66		0	0	0	26.7.21	30.7.21	26.7.21	30.7.21	5	3203	-1	x 5	3404	-2
3405	SO01 - a.dům	5 M2	1	136	0	0	0	26.7.21	30.7.21	26.7.21	30.7.21	0	0	0	0	0	0
STEN5		107,28	206	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese ZEDNIK												Spotřeba energie: 0,00 GJ					
5187	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART	3	1,15		0	0	0	12.7.21	13.8.21	12.7.21	13.8.21	5	3103	-1	5	3203	-1
7635	SO01 - a.dům	5 M2	1	614	0	0	0	12.7.21	13.8.21	12.7.21	13.8.21	5	3303	-1	x 5	3404	-2
SADR5		497,49	534	614	0	0	0	0	0	0	0	5	3657	-1	0	0	0
Proces PSV, s dobou 5 týdnů, kritický, profese SADROK												Spotřeba energie: 0,00 GJ					
5306	VÝPLNĚ OTVORŮ	2	0,64		0	0	0	16.8.21	20.8.21	16.8.21	20.8.21	5	3203	-1	5	3303	-1
6405	SO01 - a.dům	5 KS	1	31	0	0	0	16.8.21	20.8.21	16.8.21	20.8.21	3	3404	0	5	5123	-2
OSVY5		54,94	48	31	0	0	0	0	0	0	0	0	x 5	5187	-2	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese MONTAZ												Spotřeba energie: 0,00 GJ					
5327	TRUHLÁŘI OKNA	2	0,83		0	0	0	23.8.21	27.8.21	23.8.21	27.8.21	5	3203	-1	5	3303	-1
7665	SO01 - a.dům	5 M2	1	60	0	0	0	23.8.21	27.8.21	23.8.21	27.8.21	5	3404	-2	4	3900	0
TRUH5		377,18	73	60	0	0	0	0	0	0	0	0	x 5	5306	-2	0	0
Proces PSV, s dobou 1 týden, kritický, profese TRUHL												Spotřeba energie: 0,00 GJ					
5357	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ	2	1,36		0	0	0	23.8.21	3.9.21	23.8.21	3.9.21	x 5	5306	0	0	0	0
7675	SO01 - a.dům	5 M2	1	5	0	0	0	27.9.21	8.10.21	27.9.21	8.10.21	0	0	0	0	0	0
ZAME5		35,91	4	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 2 týdny, s rezervou 5 týdnů, profese ZAM												Spotřeba energie: 0,00 GJ					
5507	KANALIZACE VNITŘNÍ	2	1,11		0	0	0	2.8.21	27.8.21	2.8.21	27.8.21	5	1757	0	5	2508	0
7215	SO01 - a.dům	5 M	1	309	0	0	0	2.8.21	27.8.21	2.8.21	27.8.21	x 5	5123	-1	0	0	0
KANA5		191,15	278	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 4 týdny, kritický, profese INSTZT												Spotřeba energie: 0,00 GJ					
5527	VODOVOD ROZV A ARMATURY	4	1,30		0	0	0	16.8.21	10.9.21	16.8.21	10.9.21	x 5	5507	0	3	5123	0
7225	SO01 - a.dům	5 M	1	562	0	0	0	16.8.21	10.9.21	16.8.21	10.9.21	0	0	0	0	0	0
VODO5		220,50	432	562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 4 týdny, kritický, profese INSTZT												Spotřeba energie: 0,00 GJ					
5547	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY	2	0,87		0	0	0	16.8.21	20.8.21	16.8.21	20.8.21	x 2	5527	0	0	0	0
7235	SO01 - a.dům	5 M	1	34	0	0	0	16.8.21	20.8.21	16.8.21	20.8.21	0	0	0	0	0	0
PLYN5		94,29	39	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 1 týden, kritický, profese INSTZT												Spotřeba energie: 0,00 GJ					
5587	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ	4	0,70		0	0	0	23.8.21	10.9.21	23.8.21	10.9.21	x 1	5547	0	0	0	0
7335	SO01 - a.dům	5 M	1	407	0	0	0	13.9.21	1.10.21	13.9.21	1.10.21	0	0	0	0	0	0
UTRO5		255,77	582	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 3 týdny, s rezervou 3 týdny, profese INSTUT												Spotřeba energie: 0,00 GJ					
5607	ARMATURY ÚT	2	0,36		0	0	0	30.8.21	3.9.21	30.8.21	3.9.21	x 7	5587	-2	0	0	0
7345	SO01 - a.dům	5 KS	1	35	0	0	0	25.10.21	29.10.21	25.10.21	29.10.21	0	0	0	0	0	0
UTAR5		152,14	98	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 1 týden, s rezervou 8 týdnů, profese INSTUT												Spotřeba energie: 0,00 GJ					
5627	OTOPNÁ TĚLESA	2	1,51		0	0	0	6.9.21	10.9.21	6.9.21	10.9.21	5	5327	-1	x 5	5357	-1
7355	SO01 - a.dům	5 KS	1	60	0	0	0	25.10.21	29.10.21	25.10.21	29.10.21	3	5607	0	0	0	0
UTTE5		193,75	40	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 1 týden, s rezervou 7 týdnů, profese INSTUT												Spotřeba energie: 0,00 GJ					
5647	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ	4	0,88		0	0	0	13.9.21	17.9.21	13.9.21	17.9.21	x 5	5587	-2	3	5607	0
7135	SO01 - a.dům	5 M2	1	172	0	0	0	25.10.21	29.10.21	25.10.21	29.10.21	3	5627	0	0	0	0
IZTE5		75,77	196	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 1 týden, s rezervou 6 týdnů, profese IZOL												Spotřeba energie: 0,00 GJ					
5667	KOTELNÝ ÚT	2	0,19		0	0	0	13.9.21	17.9.21	13.9.21	17.9.21	x 5	5587	-1	3	5607	0
7315	SO01 - a.dům	5 KG	1	0	0	0	0	8.11.21	12.11.21	8.11.21	12.11.21	0	0	0	0	0	0
UTKO5		1,03	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 1 týden, s rezervou 8 týdnů, profese INSTUT												Spotřeba energie: 0,00 GJ					
5687	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT	2	2,86		0	0	0	13.9.21	17.9.21	13.9.21	17.9.21	5	5587	-1	3	5607	0
7325	SO01 - a.dům	5 KPL	1	3	0	0	0	8.11.21	12.11.21	8.11.21	12.11.21	x 3	5667	0	0	0	0
UTST5		24,93	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 1 týden, s rezervou 8 týdnů, profese INSTUT												Spotřeba energie: 0,00 GJ					
5727	SILNOPROUD VODIČE	2	0,05		0	0	0	2.8.21	27.8.21	2.8.21	27.8.21	x 5	5123	-1	5	5187	-1
7465	SO01 - a.dům	5 M	1	339	0	0	0	6.9.21	1.10.21	6.9.21	1.10.21	0	0	0	0	0	0
SIVO5		173,22	6785	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 4 týdny, s rezervou 5 týdnů, profese ELEKTR												Spotřeba energie: 0,00 GJ					



2.1.22

Index Kód Zkratka	Název činnosti Dodavatel	Etapa M. j. Rozp.cena	Pracovníků M. j. Objem	Norma času Soub.čety Směnnost	Prac- Nh Prac- nost	Stroj č. 1 Stroj č. 2 Stroj č. 3	Počet čet l	P paliva	Spotř. paliva	Dok. DR TP	Start Pův. Konec m o ž n ý p ř í p u s t n ý		Start Akt. Konec m o ž n ý p ř í p u s t n ý		V a z b y 1 - 6					
											23.8.21	27.8.21	23.8.21	27.8.21	D	Na	Čas.	D	Na	Čas.
5747	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE			2		3,27	0	0	0	0	23.8.21	27.8.21	23.8.21	27.8.21	x 3	5727	0	0	0	0
7485	SO01 - a.dům	5 KPL		1		16	0	0	0	0	8.11.21	12.11.21	8.11.21	12.11.21	0	0	0	0	0	0
SIRO5		112,49	5	1		16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 1 týden, s rezervou 11 týdnů, profese ELEKTR															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
5767	SLABOPROUD TRUBKY			1		0,02	0	0	0	0	30.8.21	3.9.21	30.8.21	3.9.21	x 1	5727	0	0	0	0
7555	SO01 - a.dům	5 M		1		0	0	0	0	0	4.10.21	8.10.21	4.10.21	8.10.21	0	0	0	0	0	0
SLHR5		26,72	2	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 1 týden, s rezervou 5 týdnů, profese ELSLAB															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
5787	SLABOPROUD VODIČE			1		0,04	0	0	0	0	6.9.21	10.9.21	6.9.21	10.9.21	x 5	5767	-2	0	0	0
7565	SO01 - a.dům	5 M		1		7	0	0	0	0	11.10.21	15.10.21	11.10.21	15.10.21	0	0	0	0	0	0
SLVO5		200,32	176	1		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 1 týden, s rezervou 5 týdnů, profese ELSLAB															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
5807	VZDUCHOTECHNIKA			3		2,36	0	0	0	0	6.9.21	24.9.21	6.9.21	24.9.21	x 3	5787	0	0	0	0
7695	SO01 - a.dům	5 KS		1		368	0	0	0	0	11.10.21	29.10.21	11.10.21	29.10.21	0	0	0	0	0	0
VZDU5		95,01	156	1		368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 3 týdny, s rezervou 5 týdnů, profese VZT															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
5859	PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR			2		0,00	0	0	0	0	23.8.21	27.8.21	23.8.21	27.8.21	2	5507	0	x 2	5587	0
9905	SO01 - a.dům	5 KČ		1		83	0	0	0	0	13.9.21	17.9.21	13.9.21	17.9.21	0	0	0	0	0	0
PRES5		34,68	34680	1		76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 3 týdny, profese DELPRE															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
6207	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR			3		0,15	0	0	0	0	2.8.21	13.8.21	2.8.21	13.8.21	5	3404	-2	4	3706	0
7136	SO01 - a.dům	6 M2		1		214	0	0	0	0	13.9.21	24.9.21	13.9.21	24.9.21	5	5209	-1	5	5229	-1
IZTE6		333,86	1427	1		214	0	0	0	0	0	0	0	0	x 5	6109	-2	0	0	0
Proces PSV, s dobou 2 týdny, s rezervou 6 týdnů, profese IZOL															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
6306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ			4		0,73	0	0	0	0	23.8.21	22.10.21	23.8.21	22.10.21	5	5306	-2	5	5527	-1
6106	SO01 - a.dům	6 M2		1		1449	0	0	0	0	23.8.21	22.10.21	23.8.21	22.10.21	x 5	5547	-1	0	0	0
UPPI6		691,38	1986	1		1449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 9 týdnů, kritický, profese OMIT															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
6407	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA			3		0,07	0	0	0	0	30.8.21	3.9.21	30.8.21	3.9.21	1	1155	0	x 5	5507	-1
5606	SO01 - a.dům	6 M2		1		1	0	0	0	0	8.11.21	12.11.21	8.11.21	12.11.21	0	0	0	0	0	0
POKO6		1,06	7	1		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 10 týdnů, profese BETON															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
6507	DLAŽBA KOMUNIKACE			2		1,16	0	0	0	0	6.9.21	17.9.21	6.9.21	17.9.21	x 1	6407	0	0	0	0
5906	SO01 - a.dům	6 M2		1		9	0	0	0	0	15.11.21	26.11.21	15.11.21	26.11.21	0	0	0	0	0	0
KRYD6		5,36	7	1		172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 2 týdny, s rezervou 10 týdnů, profese DLAZ															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
6609	DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ			2		0,38	0	0	0	0	13.9.21	17.9.21	13.9.21	17.9.21	5	5103	-1	5	5627	-2
9536	SO01 - a.dům	6 KS		1		3	0	0	0	0	22.11.21	26.11.21	22.11.21	26.11.21	3	5667	0	x 3	5687	0
DOPL6		817,26	8	1		3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6109	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 10 týdnů, profese ZEDNIK															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
6706	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE			2		0,25	0	0	0	0	18.10.21	29.10.21	18.10.21	29.10.21	x 5	6306	-2	0	0	0
6306	SO01 - a.dům	6 M2		1		184	0	0	0	0	18.10.21	29.10.21	18.10.21	29.10.21	0	0	0	0	0	0
PODL6		283,85	735	1		184	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 2 týdny, kritický, profese BETON															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
6807	TRUHLÁŘI INTER SCHODIŠTĚ			2		2,31	0	0	0	0	13.9.21	17.9.21	13.9.21	17.9.21	5	5727	-2	x 5	5787	-2
7666	SO01 - a.dům	6 M2		1		2	0	0	0	0	25.10.21	29.10.21	25.10.21	29.10.21	5	6207	-2	0	0	0
TRUH6		6,04	1	1		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 1 týden, s rezervou 6 týdnů, profese TRUHL															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
6859	PŘESUN HMOT TE 6			2		0,00	0	0	0	0	23.8.21	27.8.21	23.8.21	27.8.21	2	6207	0	x 2	5859	0
9906	SO01 - a.dům	6 KČ		1		10	0	0	0	0	13.9.21	17.9.21	13.9.21	17.9.21	0	0	0	0	0	0
PRES6		5,13	5130	1		9	0	0	0	0	0	17.9.21	0	17.9.21	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 3 týdny, profese DELPRE															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
7157	TRUHLÁŘI OBKL STĚN,PODHL			2		0,79	0	0	0	0	2.8.21	13.8.21	2.8.21	13.8.21	5	3706	-1	x 3	6207	0
7667	SO01 - a.dům	7 M2		1		136	0	0	0	0	25.10.21	5.11.21	25.10.21	5.11.21	0	0	0	0	0	0
TRUH7		270,06	173	1		136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 2 týdny, s rezervou 12 týdnů, profese TRUHL															Spotřeba energie: 0,00 GJ					



2.1.22

Index Kód	Název činnosti Krátká	Pracovníků Etapa	Norma času M. j.	Stroj č. 1 Stroj č. 2	P čet	Spotř. paliva	Dok. DR	Start m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	Pův. Konec	Start m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	Akt. Konec	V a z b y 1 - 6					
												D r	Na pro-	Čas. hod./	D r	Na pro-	Čas. hod./
7407	OBKLADY VNITŘNÍ		4	1,41	0	0	0	18.10.21	5.11.21	18.10.21	5.11.21	5	6306	-2	x3	6706	0
7817	SO01 - a.dům	7 M2	1	383	0	0	0	1.11.21	19.11.21	1.11.21	19.11.21	5	7157	0	0	0	0
OBKL7		185,89	271	479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 3 týdny, s rezervou 2 týdny, profese OBKLB												Spotřeba energie: 0,00 GJ					
7607	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ		2	1,23	0	0	0	1.11.21	19.11.21	1.11.21	19.11.21	5	6207	-2	x5	6706	-2
7717	SO01 - a.dům	7 M2	1	176	0	0	0	1.11.21	19.11.21	1.11.21	19.11.21	0	0	0	0	0	0
PODD7		145,36	143	241	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 3 týdny, kritický, profese DLAZ												Spotřeba energie: 0,00 GJ					
7657	NÁTĚRY VNITŘNÍ		3	0,45	0	0	0	20.9.21	24.9.21	20.9.21	24.9.21	3	5357	0	3	5407	0
7837	SO01 - a.dům	7 M2	1	1	0	0	0	1.11.21	5.11.21	1.11.21	5.11.21	3	5627	0	x3	5807	0
NATE7		1,63	3	1	0	0	0	0	0	0	0	4	7257	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 1 týden, s rezervou 6 týdnů, profese NATER												Spotřeba energie: 0,00 GJ					
7707	MALBY VNITŘNÍ		2	0,09	0	0	0	1.11.21	12.11.21	1.11.21	12.11.21	5	6109	-2	5	6306	-2
7847	SO01 - a.dům	7 M2	1	199	0	0	0	1.11.21	12.11.21	1.11.21	12.11.21	x5	6706	-2	5	6807	-2
MALB7		154,47	2207	199	0	0	0	0	0	0	0	5	7107	-2	0	0	0
Proces PSV, s dobou 2 týdny, kritický, profese MALIR												Spotřeba energie: 0,00 GJ					
7757	PODLAHY POVLAKOVÉ		2	0,32	0	0	0	8.11.21	19.11.21	8.11.21	19.11.21	5	7657	-2	x5	7707	-2
7767	SO01 - a.dům	7 M2	1	198	0	0	0	8.11.21	19.11.21	8.11.21	19.11.21	0	0	0	0	0	0
PODP7		265,29	620	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 2 týdny, kritický, profese PODLAH												Spotřeba energie: 0,00 GJ					
7859	PŘESUN HMOT POVRCHY		2	0,00	0	0	0	18.10.21	22.10.21	18.10.21	22.10.21	x2	7407	0	0	0	0
9907	SO01 - a.dům	7 KČ	1	9	0	0	0	29.11.21	3.12.21	29.11.21	3.12.21	0	0	0	0	0	0
PRES7		3,95	3950	9	0	0	0	0	31.12.21	0	31.12.21	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 6 týdnů, profese DELPRE												Spotřeba energie: 0,00 GJ					
8109	VÝTAHY NETECHNOL POVAHY		3	1,58	0	0	0	20.9.21	24.9.21	20.9.21	24.9.21	5	5452	-1	3	5727	0
9518	SO01 - a.dům	8 KS	1	2	0	0	0	15.11.21	19.11.21	15.11.21	19.11.21	3	5747	0	3	5787	0
VYTA8		498,40	1	2	0	0	0	0	0	0	0	x3	5807	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 8 týdnů, profese MONVYT												Spotřeba energie: 0,00 GJ					
8207	PODLAHY TEXTILNÍ		1	0,32	0	0	0	8.11.21	19.11.21	8.11.21	19.11.21	5	6807	-2	5	7107	-2
7768	SO01 - a.dům	8 M2	1	25	0	0	0	15.11.21	26.11.21	15.11.21	26.11.21	4	7157	0	x5	7707	-2
PODP8		72,52	79	79	0	0	0	0	0	0	0	4	7727	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 2 týdny, s rezervou 1 týden, profese PODLAH												Spotřeba energie: 0,00 GJ					
8257	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ		1	1,04	0	0	0	8.11.21	26.11.21	8.11.21	26.11.21	5	5306	-2	3	7607	0
7668	SO01 - a.dům	8 KS	1	55	0	0	0	8.11.21	26.11.21	8.11.21	26.11.21	5	7657	-2	5	7707	-2
TRUH8		382,05	53	120	0	0	0	0	0	0	0	x3	7757	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 3 týdny, kritický, profese TRUHL												Spotřeba energie: 0,00 GJ					
8457	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI		3	0,90	0	0	0	15.11.21	26.11.21	15.11.21	26.11.21	5	5567	-2	5	7407	-2
7258	SO01 - a.dům	8 KS	1	50	0	0	0	15.11.21	26.11.21	15.11.21	26.11.21	5	7707	-2	3	7827	0
ZARI8		346,35	56	240	0	0	0	0	0	0	0	x4	8257	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 2 týdny, kritický, profese MONTZP												Spotřeba energie: 0,00 GJ					
8607	VZDUCHOTECHNIKA KOMPLET		2	1,66	0	0	0	13.9.21	1.10.21	13.9.21	1.10.21	3	5557	0	3	5607	0
7698	SO01 - a.dům	8 KS	1	212	0	0	0	8.11.21	26.11.21	8.11.21	26.11.21	3	5647	0	3	5667	0
VZDU8		495,00	128	212	0	0	0	0	0	0	0	x3	5687	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 3 týdny, s rezervou 8 týdnů, profese VZT												Spotřeba energie: 0,00 GJ					
8657	SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ		1	0,77	0	0	0	8.11.21	19.11.21	8.11.21	19.11.21	5	5767	-1	5	5787	-2
7578	SO01 - a.dům	8 KPL	1	5	0	0	0	15.11.21	26.11.21	15.11.21	26.11.21	x5	7707	-2	4	8327	0
SLKO8		121,63	6	77	0	0	0	0	0	0	0	4	8607	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 2 týdny, s rezervou 1 týden, profese ELSLAB												Spotřeba energie: 0,00 GJ					
8707	SILNOPROUD KOMPLETACE		2	0,31	0	0	0	15.11.21	26.11.21	15.11.21	26.11.21	5	5747	-1	5	7707	-2
7478	SO01 - a.dům	8 KS	1	113	0	0	0	15.11.21	26.11.21	15.11.21	26.11.21	3	8109	0	4	8407	0
SIKO8		358,42	364	159	0	0	0	0	0	0	0	x4	8507	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 2 týdny, kritický, profese ELEKTR												Spotřeba energie: 0,00 GJ					
8809	VYČISTĚNÍ OBJEKTU		4	0,31	0	0	0	8.11.21	26.11.21	8.11.21	26.11.21	4	8207	0	4	8457	0
9528	SO01 - a.dům	8 M2	1	559	0	0	0	8.11.21	26.11.21	8.11.21	26.11.21	4	8657	0	x4	8707	0
CIST8		149,47	1803	559	0	0	0	0	0	0	0	4	8759	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 3 týdny, kritický, profese TESAR												Spotřeba energie: 0,00 GJ					



2.1.22

Index Kód	Název činnosti Zkratka	Název Dodavatel	Pracovníků Etapa	Norma času M. j.	Stroj č. 1 Soub.čety	Stroj č. 2 Prac-Nh	Stroj č. 3 Ph	Počet čet	P a	Spotř. paliva	Dok. DR	Start Pův. Konec		Start Akt. Konec		Vazby 1 - 6					
												m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	D r	Na pro-	Čas. hod./	D r	Na pro-	Čas. hod./		
8859	PŘESUN HMOT KOMPLETACE		2	0,00				0	0	0	0	8.11.21	12.11.21	8.11.21	12.11.21	3	6407	0	3	6859	0
9908	SO01 - a.dům		8	KČ	1	10		0	0	0	0	29.11.21	3.12.21	29.11.21	3.12.21	2	7127	0	3	7859	0
PRES8		3,25	3250	1	10			0	0	0	0	0	31.12.21	0	31.12.21	x 2	8207	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 3 týdnů, profese DELPRE																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
9109	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ		2	0,27				0	0	0	0	26.7.21	13.8.21	26.7.21	13.8.21	x 1	2751	2	0	0	0
9419	SO01 - a.dům		9	M2	1	183		0	0	0	0	26.7.21	13.8.21	26.7.21	13.8.21	0	0	0	0	0	0
LESL9		151,42	677	1	240			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 3 týdnů, kritický, profese LESEN																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
9189	ČISTĚNÍ USAZENIN		1	0,72				0	0	0	0	16.8.21	20.8.21	16.8.21	20.8.21	x 5	9109	0	0	0	0
9389	SO01 - a.dům		9	M2	1	17		0	0	0	0	16.8.21	20.8.21	16.8.21	20.8.21	0	0	0	0	0	0
CIUS9		6,15	23	1	17			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese POTRUB																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
9207	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ		2	0,57				0	0	0	0	23.8.21	24.9.21	23.8.21	24.9.21	5	5306	0	5	9109	0
7139	SO01 - a.dům		9	M2	1	396		0	0	0	0	23.8.21	24.9.21	23.8.21	24.9.21	x 5	9189	0	0	0	0
IZTE9		534,51	695	1	396			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 5 týdnů, kritický, profese IZOL																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
9226	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ		4	1,24				0	0	0	0	30.8.21	8.10.21	30.8.21	8.10.21	5	5327	0	x 5	9207	-1
6209	SO01 - a.dům		9	M2	1	1034		0	0	0	0	30.8.21	8.10.21	30.8.21	8.10.21	0	0	0	0	0	0
UPPE9		195,08	834	1	1034			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 6 týdnů, kritický, profese FASAD																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
9259	DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ		1	0,59				0	0	0	0	20.9.21	24.9.21	20.9.21	24.9.21	5	4727	0	x 3	9207	0
9539	SO01 - a.dům		9	KS	1	1		0	0	0	0	4.10.21	8.10.21	4.10.21	8.10.21	0	0	0	0	0	0
DOPL9		12,96	1	1	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 2 týdnů, profese ZEDNIK																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
9307	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ		2	0,65				0	0	0	0	20.9.21	15.10.21	20.9.21	15.10.21	5	3756	0	5	4557	0
7459	SO01 - a.dům		9	M	1	298		0	0	0	0	1.11.21	26.11.21	1.11.21	26.11.21	5	9109	0	5	9159	-1
SIHR9		54,84	459	1	298			0	0	0	0	0	0	0	0	x 3	9259	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 4 týdnů, s rezervou 6 týdnů, profese ELEKTR																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
9427	SILNOPROUD KOMPLET VENK		2	0,87				0	0	0	0	11.10.21	15.10.21	11.10.21	15.10.21	5	5707	0	5	5727	0
7479	SO01 - a.dům		9	KS	1	2		0	0	0	0	22.11.21	26.11.21	22.11.21	26.11.21	5	5747	0	x 5	9226	-1
SIK09		4,12	2	1	2			0	0	0	0	0	0	0	0	3	9357	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 1 týden, s rezervou 6 týdnů, profese ELEKTR																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
9457	SLABOPROUD KOMPLET VENK		1	0,61				0	0	0	0	11.10.21	15.10.21	11.10.21	15.10.21	5	5767	0	5	5787	0
7579	SO01 - a.dům		9	KS	1	1		0	0	0	0	22.11.21	26.11.21	22.11.21	26.11.21	5	9109	0	5	9159	-1
SLK09		6,07	1	1	1			0	0	0	0	0	0	0	0	x 3	9357	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 1 týden, s rezervou 6 týdnů, profese ELSLAB																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
9527	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY		3	0,09				0	0	0	0	11.10.21	26.11.21	11.10.21	26.11.21	3	9189	0	5	9207	-1
7679	SO01 - a.dům		9	KG	1	722		0	0	0	0	11.10.21	26.11.21	11.10.21	26.11.21	5	9226	-1	5	9259	-1
ZAME9		726,97	8047	1	840			0	0	0	0	0	0	0	0	x 3	9509	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 7 týdnů, kritický, profese ZAM																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
9980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		1	0,00				0	0	0	0	29.11.21	3.12.21	29.11.21	3.12.21	x 1	8809	0	1	8900	0
908A	SO01 - a.dům		10		1	0		0	0	0	0	29.11.21	3.12.21	29.11.21	3.12.21	1	9821	0	1	9900	0
VYSKA		0,00	0	1	0			0	0	0	0	0	0	0	0	1	9950	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
SO02 - sklad																					
10109	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ		2	7,58				0	0	0	0	19.7.21	30.7.21	19.7.21	30.7.21	0	0	0	0	0	0
9600	SO02 - sklad		0	M3	1	77		0	0	0	0	2.8.21	13.8.21	2.8.21	13.8.21	0	0	0	0	0	0
BOUR0		20,89	10	1	160			0	0	0	0	19.7.21	0	19.7.21	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 2 týdnů, s rezervou 2 týdnů, profese ZEDNIK																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
10159	OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE		4	38,70				0	0	0	0	19.7.21	23.7.21	19.7.21	23.7.21	x 2	10109	0	0	0	0
9700	SO02 - sklad		0	M3	1	2		0	0	0	0	2.8.21	6.8.21	2.8.21	6.8.21	0	0	0	0	0	0
PROR0		1,18	0	1	2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 2 týdnů, profese ZEDNIK																Spotřeba energie: 0,00 GJ					



2.1.22

Index Kód	Název činnosti Zkratka	Dodavatel	Etapa	M. j.	Pracovníků Soub.čety Objem Směnnost	Norma času Prac- nost Ph	Stroj č. 1 Stroj č. 2 Stroj č. 3	Počet čet l	P paliva	Spotř. paliva	Dok. DR TP	Start Pův. Konec		Start Akt. Konec		Vazby 1 - 6					
												m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	D	Na	Čas.	D	Na	Čas.		
10257	ODSTR POVL KRYTIN STŘECH				2	0,06		0	0	0	0	19.7.21	23.7.21	19.7.21	23.7.21	2	10109	0	x 2	10159	0
7120	SO02 - sklad		0	M2	1	1		0	0	0	0	9.8.21	13.8.21	9.8.21	13.8.21	2	10161	0	5	10189	50
IZPO0			0,36		22	1		0	0	0	0	0	0	0	0	2	10201	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 1 týden, s rezervou 3 týdny, profese IZOL																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
10277	DMTŽ TESAŘ KONSTRUKCÍ				2	3,73		0	0	0	0	19.7.21	23.7.21	19.7.21	23.7.21	2	10161	0	5	10189	50
7620	SO02 - sklad		0	M3	1	1		0	0	0	0	9.8.21	13.8.21	9.8.21	13.8.21	2	10201	0	x 2	10257	0
TESA0			0,46		0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	2	10267	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 1 týden, s rezervou 3 týdny, profese TESAR																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
10367	OTLUČENÍ OMÍTEK				2	0,42		0	0	0	0	19.7.21	23.7.21	19.7.21	23.7.21	x 2	10317	0	2	10327	0
9780	SO02 - sklad		0	M2	1	25		0	0	0	0	9.8.21	13.8.21	9.8.21	13.8.21	2	10337	0	2	10347	0
OTOM0			14,73		60	1		0	0	0	0	0	0	0	0	2	10357	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 3 týdny, profese ZEDNIK																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
10569	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT				3	3,83		0	0	0	0	19.7.21	30.7.21	19.7.21	30.7.21	2	10109	0	x 2	10159	0
9790	SO02 - sklad		0	T	1	90		0	0	0	0	2.8.21	13.8.21	2.8.21	13.8.21	4	10189	0	4	10547	0
DOBO0			42,49		23	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 2 týdny, s rezervou 2 týdny, profese RIDIC																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
11302	ZÁKLADY				3	3,61	BET.ČERP	1	N	0	0	2.8.21	6.8.21	2.8.21	6.8.21	5	10109	25	5	10159	25
2701	SO02 - sklad		1	M3	1	9		0	0	0	0	16.8.21	20.8.21	16.8.21	20.8.21	5	10257	25	5	10367	25
ZAKL1			9,09		2	1		0	0	0	1	0	0	0	0	x 5	10569	50	5	1502	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 2 týdny, profese BETON																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
11607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD				2	0,10		0	0	0	0	16.8.21	20.8.21	16.8.21	20.8.21	5	10802	50	5	11109	50
7111	SO02 - sklad		1	M2	1	5		0	0	0	0	6.9.21	10.9.21	6.9.21	10.9.21	1	11302	0	5	11402	50
IZVO1			5,84		53	1		0	0	0	0	0	0	0	0	x 5	11506	50	0	0	0
Proces PSV, s dobou 1 týden, s rezervou 3 týdny, profese IZOL																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
11859	PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ				3	0,00		0	0	0	0	16.8.21	20.8.21	16.8.21	20.8.21	2	10159	0	2	10161	0
9901	SO02 - sklad		1	KČ	1	0		0	0	0	0	6.9.21	10.9.21	6.9.21	10.9.21	3	10189	0	x 2	11607	0
PRES1			0,02		20	1		0	0	0	0	0	0	0	0	2	11109	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 3 týdny, profese DELPRE																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
13354	STROPY				2	2,08	JERÁB	1	E	0	0	16.8.21	27.8.21	16.8.21	27.8.21	x 5	11302	50	5	11202	50
4103	SO02 - sklad		3	M2	1	6		0	0	0	0	30.8.21	10.9.21	30.8.21	10.9.21	4	12900	0	5	13253	25
STRO3			12,84		3	1		0	0	1	0	0	0	0	0	5	13303	25	0	0	0
Proces HSV, s dobou 2 týdny, s rezervou 2 týdny, profese BETON																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
13859	PŘESUN HMOT TE 3				3	0,00		0	0	0	0	23.8.21	27.8.21	23.8.21	27.8.21	3	11859	0	5	12606	50
9903	SO02 - sklad		3	KČ	1	8		0	0	0	0	11.10.21	15.10.21	11.10.21	15.10.21	x 5	12657	50	3	12859	0
PRES3			4,37		4370	1		0	0	0	0	0	0	0	0	2	13202	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 7 týdnů, profese DELPRE																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
14707	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH				3	0,61		0	0	0	0	6.9.21	10.9.21	6.9.21	10.9.21	5	10257	50	x 5	14259	50
7124	SO02 - sklad		4	M2	1	58		0	0	0	0	15.11.21	19.11.21	15.11.21	19.11.21	5	14406	50	5	14557	50
IZPO4			14,72		95	1		0	0	0	0	0	0	0	0	3	14657	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 1 týden, s rezervou 10 týdnů, profese IZOL																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
14859	PŘESUN HMOT STŘECHA				2	0,00		0	0	0	0	6.9.21	10.9.21	6.9.21	10.9.21	3	13253	0	3	13303	0
9904	SO02 - sklad		4	KČ	1	6		0	0	0	0	22.11.21	26.11.21	22.11.21	26.11.21	3	13607	0	3	13859	0
PRES4			2,64		2640	1		0	0	0	0	0	0	0	0	x 2	14107	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 11 týdnů, profese DELPRE																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
15103	ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ				3	4,92		0	0	0	0	6.9.21	10.9.21	6.9.21	10.9.21	5	12304	50	5	13253	25
3105	SO02 - sklad		5	M3	1	2		0	0	0	0	11.10.21	15.10.21	11.10.21	15.10.21	x 5	13354	11	5	13607	25
ZDIP5			1,48		0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 5 týdnů, profese ZEDNIK																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
15287	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ				2	1,36		0	0	0	0	6.9.21	17.9.21	6.9.21	17.9.21	5	10317	50	5	13504	25
7675	SO02 - sklad		5	M2	1	7		0	0	0	0	20.9.21	1.10.21	20.9.21	1.10.21	5	13607	25	x 5	15229	11
ZAME5			19,41		5	1		0	0	0	0	0	0	0	0	5	15256	11	0	0	0
Proces PSV, s dobou 2 týdny, s rezervou 2 týdny, profese ZAM																Spotřeba energie: 0,00 GJ					



2.1.22

Index Kód	Název činnosti Zkratka	Dodavatel	Etapa	M. j.	Pracovníků Soub.čety	Norma času Prac-Nh nost Ph	Stroj č. 1 Stroj č. 2	Počet čet	P a	Spotř. paliva	Dok. DR TP	Start Pův. Konec		Start Akt. Konec		Vazby 1 - 6					
												m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	D r	Na pro- ces	Čas. F	D r	Na pro- ces	Čas. F		
15859	PŘESUN HMOT VNITŘÍ KONSTR				2	0,00		0	0	0	0	6.9.21	10.9.21	6.9.21	10.9.21	3	12859	0	3	13151	0
9905	SO02 - sklad		5	KČ	1	0		0	0	0	0	22.11.21	26.11.21	22.11.21	26.11.21	3	13859	0	x2	15157	0
PRES5			0,07		70	1		0	0	0	0	0	0	0	0	2	15422	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 11 týdnů, profese DELPRE																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
16306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ				3	0,73		0	0	0	0	13.9.21	1.10.21	13.9.21	1.10.21	x5	15287	0	0	0	0
6106	SO02 - sklad		6	M2	1	49		0	0	0	0	27.9.21	15.10.21	27.9.21	15.10.21	0	0	0	0	0	0
UPPI6			34,92		67	1		351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 3 týdny, s rezervou 2 týdny, profese OMIT																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
16706	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE				2	0,25		0	0	0	0	4.10.21	8.10.21	4.10.21	8.10.21	5	15157	11	5	16207	11
6306	SO02 - sklad		6	M2	1	0		0	0	0	0	18.10.21	22.10.21	18.10.21	22.10.21	5	16254	25	x5	16306	11
PODL6			3,28		1	1		0	0	0	1	0	0	0	0	3	16507	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 2 týdny, profese BETON																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
17657	NÁTĚRY VNITŘNÍ				3	0,45		0	0	0	0	18.10.21	22.10.21	18.10.21	22.10.21	x5	16706	0	5	15287	11
7837	SO02 - sklad		7	M2	1	8		0	0	0	0	22.11.21	26.11.21	22.11.21	26.11.21	0	0	0	0	0	0
NATE7			5,43		18	1		9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 1 týden, s rezervou 5 týdnů, profese NATER																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
17707	MALBY VNITŘNÍ				4	0,09		0	0	0	0	25.10.21	29.10.21	25.10.21	29.10.21	3	16609	0	5	16706	11
7847	SO02 - sklad		7	M2	1	5		0	0	0	0	29.11.21	3.12.21	29.11.21	3.12.21	5	16807	11	x5	17657	11
MALB7			3,69		61	1		6	0	0	0	0	0	0	0	3	17407	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 1 týden, s rezervou 5 týdnů, profese MALIR																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
19306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ				3	1,24		0	0	0	0	18.10.21	5.11.21	18.10.21	5.11.21	x5	16706	0	0	0	0
6209	SO02 - sklad		9	M2	1	70		0	0	0	0	1.11.21	19.11.21	1.11.21	19.11.21	0	0	0	0	0	0
UPPE9			6,29		57	1		351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 3 týdny, s rezervou 2 týdny, profese FASAD																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
19607	PODLAHY Z KAMENE VNĚJŠÍ				3	1,37		0	0	0	0	8.11.21	12.11.21	8.11.21	12.11.21	5	19157	50	x5	19306	50
7729	SO02 - sklad		9	M2	1	5		0	0	0	0	22.11.21	26.11.21	22.11.21	26.11.21	5	19327	50	3	19356	0
PODK9			1,08		4	1		5	0	0	1	0	0	0	0	3	19557	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 1 týden, s rezervou 2 týdny, profese DLAZ																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
19707	NÁTĚRY VENKOVNÍ				1	0,29		0	0	0	0	8.11.21	12.11.21	8.11.21	12.11.21	5	14827	50	5	19227	50
7839	SO02 - sklad		9	M2	1	5		0	0	0	0	22.11.21	26.11.21	22.11.21	26.11.21	3	19287	0	x3	19427	0
NATE9			3,03		16	1		5	0	0	0	0	0	0	0	4	19657	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 1 týden, s rezervou 2 týdny, profese NATER																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
19801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU				2	0,62		0	0	0	0	15.11.21	19.11.21	15.11.21	19.11.21	4	19607	0	4	19687	0
1809	SO02 - sklad		9	M2	1	12		0	0	0	0	29.11.21	3.12.21	29.11.21	3.12.21	4	19707	0	x5	19751	50
UPRT9			8,28		20	1		12	0	0	0	0	0	0	0	5	19786	50	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 2 týdny, profese DELZEM																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
19980	VÝSTUPNÍ KONTROLA				1	0,00		0	0	0	0	22.11.21	26.11.21	22.11.21	26.11.21	1	18809	0	1	18900	0
908A	SO02 - sklad		10		1	0		0	0	0	0	29.11.21	3.12.21	29.11.21	3.12.21	x5	19801	50	1	19900	0
VYSKA			0,00		0	1		0	0	0	0	0	10.12.21	0	10.12.21	1	19950	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese																Spotřeba energie: 0,00 GJ					

SO03 - schodiště

20301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY				3	0,29	RYPADLO	1	N	0	0	28.6.21	2.7.21	28.6.21	2.7.21	0	0	0	0	0	0
1300	SO03 - schodiště		0	M3	1	3		0	0	0	0	28.6.21	2.7.21	28.6.21	2.7.21	0	0	0	0	0	0
HLOU0			3,34		9	1		3	0	0	0	28.6.21	0	28.6.21	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese DELZEM																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
20409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ				2	7,58	RYPADLO	1	N	0	0	28.6.21	9.7.21	28.6.21	9.7.21	x2	20301	0	0	0	0
9600	SO03 - schodiště		0	M3	1	91		0	0	0	0	28.6.21	9.7.21	28.6.21	9.7.21	0	0	0	0	0	0
BOUR0			18,04		12	1		160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 2 týdny, kritický, profese ZEDNIK																Spotřeba energie: 0,00 GJ					



2.1.22

Index Kód	Název činnosti Zkratka	Pracovníků Etapa	Norma času M. j.	Stroj č. 1 Stroj č. 2	P čet	Spotř. paliva	Dok. DR	Start m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	Pův. Konec	Start m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	Akt. Konec	V a z b y 1 - 6						
												Objem Směnnost	Prac- Nh nost Ph	Stroj č. 3	l	r	D	Na pro- ces
20459	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT		3	3,83		0	0	28.6.21	2.7.21	28.6.21	2.7.21	2	20101	0	x 2	20409	0	
9790	SO03 - schodiště	0 T	1	73		0	0	12.7.21	16.7.21	12.7.21	16.7.21	2	469	0	0	0	0	
DOBO0		33,16	19	73		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 2 týdnů, profese RIDIC												Spotřeba energie: 0,00 GJ						
20751	POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ		2	1,04		0	0	12.7.21	16.7.21	12.7.21	16.7.21	5	20201	100	5	20301	100	
2700	SO03 - schodiště	0 M3	1	1		0	0	12.7.21	16.7.21	12.7.21	16.7.21	x 5	20501	100	0	0	0	
ZAKL0		0,39	1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese DELZEM												Spotřeba energie: 0,00 GJ						
23222	ZÁKLADY		3	3,61	BET.ČERP	1 N	0	0	19.7.21	23.7.21	19.7.21	23.7.21	5	20301	100	5	20501	100
2701	SO03 - schodiště	3 M3	1	9		0	0	19.7.21	23.7.21	19.7.21	23.7.21	3	20802	0	2	23155	0	
ZAKL1		6,55	3	9		0	1	0	0	0	0	x 3	23201	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese BETON												Spotřeba energie: 0,00 GJ						
23253	ZDI NOSNÉ		4	4,18		0	0	2.8.21	6.8.21	2.8.21	6.8.21	5	20601	100	4	20701	0	
3103	SO03 - schodiště	3 M3	1	18		0	0	2.8.21	6.8.21	2.8.21	6.8.21	5	20802	100	5	23201	100	
ZDIP3		15,07	4	18		0	1	0	0	0	0	x 5	23222	100	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese ZEDNIK												Spotřeba energie: 0,00 GJ						
23301	STROPY		5	2,08	JEŘÁB	1 E	0	0	16.8.21	20.8.21	16.8.21	20.8.21	1	20501	0	5	20802	100
4103	SO03 - schodiště	3 M2	1	0		0	0	16.8.21	20.8.21	16.8.21	20.8.21	5	20751	100	5	23101	100	
STRO3		0,30	0	0		0	1	0	0	0	0	x 5	23253	100	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese BETON												Spotřeba energie: 0,00 GJ						
23459	SCHODIŠTĚ		4	4,49	BET.ČERP	1 N	0	0	23.8.21	27.8.21	23.8.21	27.8.21	5	20159	100	4	20859	0
4303	SO03 - schodiště	3 M2	1	9		0	0	23.8.21	27.8.21	23.8.21	27.8.21	5	23222	100	3	23155	0	
SCHO3		16,04	2	9		0	1	0	0	0	0	x 3	23409	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese BETON												Spotřeba energie: 0,00 GJ						
23602	TRATIVODY		2	0,21		0	0	23.8.21	27.8.21	23.8.21	27.8.21	4	20701	0	5	23359	100	
2103	SO03 - schodiště	3 M	1	2		0	0	6.9.21	10.9.21	6.9.21	10.9.21	5	23409	100	x 3	23459	0	
UPRP3		1,33	9	2		0	0	0	0	0	0	3	23509	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 2 týdnů, profese ZEDNIK												Spotřeba energie: 0,00 GJ						
23859	PŘESUN HMOT TE 3		2	0,00		0	0	30.8.21	10.9.21	30.8.21	10.9.21	3	20459	0	1	23253	0	
9903	SO03 - schodiště	3 KČ	1	15		0	0	30.8.21	10.9.21	30.8.21	10.9.21	x 1	23459	0	3	20859	0	
PRES3		8,40	8400	168		0	0	0	0	0	0	2	23155	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 2 týdnů, kritický, profese DELPRE												Spotřeba energie: 0,00 GJ						
26255	SCHODIŠTĚ STUPNĚ NA TERÉN		3	1,08		0	0	23.8.21	27.8.21	23.8.21	27.8.21	5	23101	100	5	23155	100	
4306	SO03 - schodiště	6 M	1	22		0	0	30.8.21	3.9.21	30.8.21	3.9.21	x 3	23459	0	3	23509	0	
SCHO6		62,64	20	22		0	1	0	0	0	0	3	23553	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese BETON												Spotřeba energie: 0,00 GJ						
26305	DLAŽBA KOMUNIKACE		4	1,16		0	0	6.9.21	10.9.21	6.9.21	10.9.21	5	23101	100	5	23155	100	
5906	SO03 - schodiště	6 M2	1	3		0	0	6.9.21	10.9.21	6.9.21	10.9.21	x 5	23459	100	3	23553	0	
KRYD6		1,47	2	3		0	0	0	0	0	0	3	26105	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese DLAZ												Spotřeba energie: 0,00 GJ						
29109	TRUHLÁŘI OBKL STĚN,PODHL		2	0,79		0	0	6.9.21	10.9.21	6.9.21	10.9.21	5	23409	100	5	23653	100	
7667	SO03 - schodiště	9 M2	1	1		0	0	6.9.21	10.9.21	6.9.21	10.9.21	5	23801	100	x 4	26859	0	
TRUH7		7,55	2	1		0	0	0	0	0	0	3	26809	0	0	0	0	
Proces PSV, s dobou 1 týden, kritický, profese TRUHL												Spotřeba energie: 0,00 GJ						
29129	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ		2	1,04		0	0	6.9.21	10.9.21	6.9.21	10.9.21	5	23653	100	5	23801	100	
7668	SO03 - schodiště	9 KS	1	1		0	0	6.9.21	10.9.21	6.9.21	10.9.21	3	26809	0	4	26900	0	
TRUH8		22,14	1	1		0	0	0	0	0	0	x 3	29109	0	0	0	0	
Proces PSV, s dobou 1 týden, kritický, profese TRUHL												Spotřeba energie: 0,00 GJ						
29459	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ		4	1,24		0	0	13.9.21	17.9.21	13.9.21	17.9.21	3	29129	0	x 3	29209	0	
6209	SO03 - schodiště	9 M2	1	37		0	0	13.9.21	17.9.21	13.9.21	17.9.21	5	29223	100	3	29359	0	
UPPE9		4,05	30	37		0	1	0	0	0	0	3	29405	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese FASAD												Spotřeba energie: 0,00 GJ						



2.1.22

Index Kód	Název činnosti Zkratka	Pracovníků Etapa	Norma času M. j.	Stroj č. 1 Soub.čty	Stroj č. 2 Prac- Nh	Stroj č. 3 čet	P a	Spotř. paliva	Dok. DR	Start Pův. Konec		Start Akt. Konec		Vazby 1 - 6					
										m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	D	Na	Čas. D	Na	Čas. F			
29980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		1	0,00		0	0	0	0	13.9.21	17.9.21	13.9.21	17.9.21	x 4	29507	0	4	29801	0
908A	SO03 - schodiště	10	1	0	0	0	0	0	0	13.9.21	17.9.21	13.9.21	17.9.21	4	29859	0	1	29900	0
VYSKA		0,00	0	1	0	0	0	0	0	17.9.21	0	17.9.21	0	1	29950	0	0	0	0

Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese
Spotřeba energie: 0,00 GJ

SO04 - rampa

30301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY		3	0,29	RYPADLO	1	N	0	0	28.6.21	2.7.21	28.6.21	2.7.21	x 2	20301	0	2	30201	0
1300	SO04 - rampa	0	M3	1	28	0	0	0	0	28.6.21	2.7.21	28.6.21	2.7.21	0	0	0	0	0	0
HLOU0		41,30	96	1	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese DELZEM
Spotřeba energie: 0,00 GJ

30501	ZHUTNĚNÍ PODL POD NÁSYPY		2	0,01		0	0	0	0	28.6.21	2.7.21	28.6.21	2.7.21	x 2	30301	0	3	30359	0
2100	SO04 - rampa	0	M2	1	1	0	0	0	0	7.7.21	9.7.21	7.7.21	9.7.21	0	0	0	0	0	0
UPRP0		0,58	96	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese DELZEM
Spotřeba energie: 0,00 GJ

30601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU		4	0,12	SKLÁPEČ	1	N	0	0	28.6.21	2.7.21	28.6.21	2.7.21	2	30201	0	x 2	30301	0
1600	SO04 - rampa	0	M3	1	4	0	0	0	0	28.6.21	2.7.21	28.6.21	2.7.21	2	30359	0	0	0	0
PREM0		43,19	30	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese RIDIC
Spotřeba energie: 0,00 GJ

30701	NÁSYPY A SKLÁDKY		1	0,01		0	0	0	0	28.6.21	2.7.21	28.6.21	2.7.21	5	30101	100	3	30201	0
1700	SO04 - rampa	0	M3	1	1	0	0	0	0	9.8.21	13.8.21	9.8.21	13.8.21	3	30301	0	3	30359	0
KOZE0		24,30	83	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	x 2	30501	0	0	0	0

Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 6 týdnů, profese DELZEM
Spotřeba energie: 0,00 GJ

30720	POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ		2	1,04		0	0	0	0	21.6.21	25.6.21	21.6.21	25.6.21	x 2	30101	0	2	30359	0
2700	SO04 - rampa	0	M3	1	10	0	0	0	0	28.6.21	2.7.21	28.6.21	2.7.21	0	0	0	0	0	0
ZAKL0		11,88	9	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese DELZEM
Spotřeba energie: 0,00 GJ

30802	KANALIZACE LEŽATÁ		2	1,18		0	0	0	0	28.6.21	2.7.21	28.6.21	2.7.21	5	30201	100	3	30301	0
7211	SO04 - rampa	0	M	1	54	0	0	0	0	7.7.21	9.7.21	7.7.21	9.7.21	3	30359	0	x 2	30501	0
KANA1		27,92	46	1	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Proces PSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese INSTZT
Spotřeba energie: 0,00 GJ

30859	PŘESUN HMOT TE 0		1	0,00		0	0	0	0	28.6.21	2.7.21	28.6.21	2.7.21	2	30201	0	2	30359	0
9900	SO04 - rampa	0	KČ	1	0	0	0	0	0	6.9.21	10.9.21	6.9.21	10.9.21	2	30720	0	x 2	30501	0
PRES0		0,15	150	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 10 týdnů, profese DELPRE
Spotřeba energie: 0,00 GJ

33101	ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY		2	0,55		0	0	0	0	28.6.21	2.7.21	28.6.21	2.7.21	5	30101	100	3	30201	0
2101	SO04 - rampa	3	M2	1	36	0	0	0	0	28.6.21	2.7.21	28.6.21	2.7.21	3	30301	0	3	30720	0
UPRP1		10,77	66	1	36	0	0	0	0	0	0	0	0	x 3	30601	0	0	0	0

Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese ZEDNIK
Spotřeba energie: 0,00 GJ

33122	ZÁKLADY		3	3,61	BET.ČERP	1	N	0	0	7.7.21	9.7.21	7.7.21	9.7.21	x 5	33101	100	3	30802	0
2701	SO04 - rampa	3	M3	1	37	0	0	0	0	7.7.21	9.7.21	7.7.21	9.7.21	0	0	0	0	0	0
ZAKL1		57,24	10	1	37	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese BETON
Spotřeba energie: 0,00 GJ

33155	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ		2	6,59		0	0	0	0	19.7.21	30.7.21	19.7.21	30.7.21	x 5	33122	100	0	0	0
3102	SO04 - rampa	3	M3	1	83	0	0	0	0	19.7.21	30.7.21	19.7.21	30.7.21	0	0	0	0	0	0
ZDIP2		76,31	13	1	160	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Proces HSV, s dobou 2 týdny, kritický, profese BETON
Spotřeba energie: 0,00 GJ

33207	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI		2	0,14		0	0	0	0	9.8.21	13.8.21	9.8.21	13.8.21	5	30101	100	5	30301	100
7112	SO04 - rampa	3	M2	1	9	0	0	0	0	9.8.21	13.8.21	9.8.21	13.8.21	3	30802	0	3	33101	0
IZVO2		9,80	62	1	9	0	0	1	0	0	0	0	0	x 5	33155	100	0	0	0

Proces PSV, s dobou 1 týden, kritický, profese IZOL
Spotřeba energie: 0,00 GJ

33234	ZDI NOSNÉ		2	4,18		0	0	0	0	23.8.21	3.9.21	23.8.21	3.9.21	5	33155	100	x 5	33222	100
3103	SO04 - rampa	3	M3	1	8	0	0	0	0	23.8.21	3.9.21	23.8.21	3.9.21	0	0	0	0	0	0
ZDIP3		7,00	2	1	163	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Proces HSV, s dobou 2 týdny, kritický, profese ZEDNIK
Spotřeba energie: 0,00 GJ

33301	SCHODIŠTĚ		2	4,49	BET.ČERP	1	N	0	0	19.7.21	30.7.21	19.7.21	30.7.21	1	30501	0	5	30802	100
4303	SO04 - rampa	3	M2	1	89	0	0	0	0	2.8.21	13.8.21	2.8.21	13.8.21	5	33101	100	x 5	33122	100
SCHO3		57,33	20	1	160	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Proces HSV, s dobou 2 týdny, s rezervou 2 týdny, profese BETON
Spotřeba energie: 0,00 GJ



2.1.22

Index Kód	Název činnosti Zkratka	Dodavatel	Etapa	M. j.	Pracovníků Soub.čety Objem	Norma času Prac.-Nh nost Ph	Stroj č. 1 Stroj č. 2	Počet čet	P a	Spotř. paliva	Dok. DR	Start	Pův.	Konec	Start	Akt.	Konec	Vazby 1 - 6						
												m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	D	Na	Čas.	D	Na	Čas.	D	Na	Čas.		
33758	ŠACHTY NA POTRUBÍ				3	82,50		0	0	0	0	16.8.21	10.9.21	16.8.21	10.9.21	16.8.21	10.9.21	4	30601	0	5	30802	100	
8903	SO04 - rampa		3	KS	1	248		0	0	0	0	16.8.21	10.9.21	16.8.21	10.9.21	16.8.21	10.9.21	3	33101	0	3	33122	0	
POTK3		5,85			3	1		505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	33704	100	0	0	0
Proces HSV, s dobou 4 týdny, kritický, profese MONTAZ																		Spotřeba energie: 0,00 GJ						
33859	PŘESUN HMOT TE 3				3	0,00		0	0	0	0	19.7.21	23.7.21	19.7.21	23.7.21	19.7.21	23.7.21	3	30720	0	3	30802	0	
9903	SO04 - rampa		3	KČ	1	32		0	0	0	0	13.9.21	17.9.21	13.9.21	17.9.21	13.9.21	17.9.21	3	30859	0	2	33155	0	
PRES3		17,78			1	27		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 8 týdnů, profese DELPRE																		Spotřeba energie: 0,00 GJ						
36305	DLAŽBA KOMUNIKACE				1	1,16		0	0	0	0	2.8.21	13.8.21	2.8.21	13.8.21	2.8.21	13.8.21	x 1	33301	0	0	0	0	0
5906	SO04 - rampa		6	M2	1	77		0	0	0	0	30.8.21	10.9.21	30.8.21	10.9.21	30.8.21	10.9.21	0	0	0	0	0	0	0
KRYD6		32,88			66	1		77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 2 týdny, s rezervou 4 týdny, profese DLAZ																		Spotřeba energie: 0,00 GJ						
36409	SILNOPROUD VODIČE				1	0,05		0	0	0	0	13.9.21	17.9.21	13.9.21	17.9.21	13.9.21	17.9.21	x 5	36105	100	2	36205	0	
7465	SO04 - rampa		6	M	1	14		0	0	0	0	13.9.21	17.9.21	13.9.21	17.9.21	13.9.21	17.9.21	2	36255	0	2	36305	0	
SIVO5		5,36			275	1		14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	36359	0	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 1 týden, kritický, profese ELEKTR																		Spotřeba energie: 0,00 GJ						
36709	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR				3	0,15		0	0	0	0	13.9.21	17.9.21	13.9.21	17.9.21	13.9.21	17.9.21	5	33758	100	x 3	36409	0	
7136	SO04 - rampa		6	M2	1	4		0	0	0	0	20.9.21	24.9.21	20.9.21	24.9.21	20.9.21	24.9.21	3	36618	0	3	36628	0	
IZTE6		8,22			28	1		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	36638	0	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese IZOL																		Spotřeba energie: 0,00 GJ						
36807	OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY				3	0,38		0	0	0	0	13.9.21	17.9.21	13.9.21	17.9.21	13.9.21	17.9.21	x 5	33758	100	5	36205	100	
9356	SO04 - rampa		6	M	1	9		0	0	0	0	13.9.21	17.9.21	13.9.21	17.9.21	13.9.21	17.9.21	5	36305	100	5	36628	100	
STOZ6		21,85			24	1		9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	36759	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese MONTAZ																		Spotřeba energie: 0,00 GJ						
36859	PŘESUN HMOT TE 6				2	0,00		0	0	0	0	13.9.21	17.9.21	13.9.21	17.9.21	13.9.21	17.9.21	3	30859	0	3	33207	0	
9906	SO04 - rampa		6	KČ	1	0		0	0	0	0	13.9.21	17.9.21	13.9.21	17.9.21	13.9.21	17.9.21	3	33859	0	2	36255	0	
PRES6		0,13			130	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	36305	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese DELPRE																		Spotřeba energie: 0,00 GJ						
39209	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ				2	1,04		0	0	0	0	20.9.21	24.9.21	20.9.21	24.9.21	20.9.21	24.9.21	5	36205	100	x 3	39109	0	
7668	SO04 - rampa		9	KS	1	35		0	0	0	0	4.10.21	8.10.21	4.10.21	8.10.21	4.10.21	8.10.21	3	39159	0	0	0	0	0
TRUH8		63,33			34	1		35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 1 týden, s rezervou 2 týdny, profese TRUHL																		Spotřeba energie: 0,00 GJ						
39307	SILNOPROUD KOMPLET VENK				2	0,87		0	0	0	0	13.9.21	17.9.21	13.9.21	17.9.21	13.9.21	17.9.21	2	36205	0	2	36255	0	
7479	SO04 - rampa		9	KS	1	11		0	0	0	0	20.9.21	24.9.21	20.9.21	24.9.21	20.9.21	24.9.21	2	36305	0	x 3	36709	0	
SIKO9		13,92			13	1		11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese ELEKTR																		Spotřeba energie: 0,00 GJ						
39601	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ				2	0,76	NAKLADA(1	N	0	0	0	20.9.21	1.10.21	20.9.21	1.10.21	20.9.21	1.10.21	1	30701	0	5	33758	100	
1709	SO04 - rampa		9	M3	1	15		0	0	0	0	20.9.21	1.10.21	20.9.21	1.10.21	20.9.21	1.10.21	x 3	36454	0	3	39307	0	
KOZE9		10,51			19	1		162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	39551	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 2 týdny, kritický, profese DELZEM																		Spotřeba energie: 0,00 GJ						
39759	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ				2	1,24		0	0	0	0	20.9.21	1.10.21	20.9.21	1.10.21	20.9.21	1.10.21	3	39355	0	3	39409	0	
6209	SO04 - rampa		9	M2	1	84		0	0	0	0	20.9.21	1.10.21	20.9.21	1.10.21	20.9.21	1.10.21	3	39509	0	x 3	39601	0	
UPPE9		3,69			68	1		159	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	39701	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 2 týdny, kritický, profese FASAD																		Spotřeba energie: 0,00 GJ						
39900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9				2	0,95		0	0	0	0	13.9.21	17.9.21	13.9.21	17.9.21	13.9.21	17.9.21	5	33803	100	3	33900	0	
9009	SO04 - rampa		9	TKČ	1	1		0	0	0	0	20.9.21	24.9.21	20.9.21	24.9.21	20.9.21	24.9.21	3	36709	0	3	36900	0	
OSTH9		1,00			1	1		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x 2	39307	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese FASAD																		Spotřeba energie: 0,00 GJ						
39980	VÝSTUPNÍ KONTROLA				1	0,00		0	0	0	0	27.9.21	1.10.21	27.9.21	1.10.21	27.9.21	1.10.21	4	39457	0	x 4	39801	0	
908A	SO04 - rampa		10		1	0		0	0	0	0	27.9.21	1.10.21	27.9.21	1.10.21	27.9.21	1.10.21	4	39859	0	1	39900	0	
VYSKA		0,00			0	1		0	0	0	0	0	1.10.21	0	1.10.21	0	1.10.21	1	39950	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese																		Spotřeba energie: 0,00 GJ						



2.1.22

Index Kód	Název činnosti Krátka	Pracovníků Etapa	Norma času M. j.	Stroj č. 1 Soub.čety	Stroj č. 2 Prac- Nh	Stroj č. 3 čet a	P paliva	Spotř. paliva	Dok. DR	Start m o ž n ý p ř í p u s t n ý	Pův. Konec	Start m o ž n ý p ř í p u s t n ý	Akt. Konec	V a z b y 1 - 6					
														D r	Na pro- ces	Čas. hod./ F	D r	Na pro- ces	Čas. hod./ F
SO05 - oplocení																			
40409	BOURÁNÍ ZDIVA A PILÍŘŮ		3	3,98		0	0	0	0	30.8.21	3.9.21	30.8.21	3.9.21	0	0	0	0	0	0
9620	SO05 - oplocení	0 M3	1	7		0	0	0	0	6.9.21	10.9.21	6.9.21	10.9.21	0	0	0	0	0	0
BOZP0		2,36	2	1	7		0	0	0	30.8.21	0	30.8.21	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese ZEDNIK																			
Spotřeba energie: 0,00 GJ																			
40459	PŘÍSEKÁVÁNÍ, OSEKÁV ZDIVA		2	1,33		0	0	0	0	30.8.21	24.9.21	30.8.21	24.9.21	2	40101	0	x 2	40409	0
9670	SO05 - oplocení	0 M2	1	396		0	0	0	0	6.9.21	1.10.21	6.9.21	1.10.21	0	0	0	0	0	0
BOPR0		114,06	298	1	319		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 4 týdny, s rezervou 1 týden, profese ZEDNIK																			
Spotřeba energie: 0,00 GJ																			
40468	DMTŽ ZÁMEČNICKÝCH KONSTR		2	0,04		0	0	0	0	30.8.21	3.9.21	30.8.21	3.9.21	2	40409	0	x 2	40459	0
7670	SO05 - oplocení	0 KG	1	12		0	0	0	0	27.9.21	1.10.21	27.9.21	1.10.21	0	0	0	0	0	0
ZAME0		6,15	306	1	12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 1 týden, s rezervou 4 týdny, profese ZAM																			
Spotřeba energie: 0,00 GJ																			
40469	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT		3	3,83		0	0	0	0	30.8.21	3.9.21	30.8.21	3.9.21	2	40409	0	2	40459	0
9790	SO05 - oplocení	0 T	1	29		0	0	0	0	4.10.21	8.10.21	4.10.21	8.10.21	x 2	40468	0	2	469	0
DOBO0		11,00	8	1	29		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 5 týdnů, profese RIDIC																			
Spotřeba energie: 0,00 GJ																			
40859	PŘESUN HMOT TE 0		1	0,00		0	0	0	0	30.8.21	3.9.21	30.8.21	3.9.21	2	40409	0	2	40459	0
9900	SO05 - oplocení	0 KČ	1	48		0	0	0	0	18.10.21	22.10.21	18.10.21	22.10.21	2	40469	0	x 2	40468	0
PRES0		14,95	14950	1	48		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 7 týdnů, profese DELPRE																			
Spotřeba energie: 0,00 GJ																			
43401	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ		3	6,59		0	0	0	0	27.9.21	8.10.21	27.9.21	8.10.21	1	40468	0	3	40601	0
3102	SO05 - oplocení	3 M3	1	221		0	0	0	0	4.10.21	15.10.21	4.10.21	15.10.21	5	43102	100	x 5	43206	100
ZDIP2		133,04	34	1	221		0	0	1	0	0	0	0	5	43307	100	0	0	0
Proces HSV, s dobou 2 týdny, s rezervou 1 týden, profese BETON																			
Spotřeba energie: 0,00 GJ																			
43503	ZDI NOSNÉ		2	4,18		0	0	0	0	27.9.21	8.10.21	27.9.21	8.10.21	5	40468	100	5	40802	100
3103	SO05 - oplocení	3 M3	1	8		0	0	0	0	4.10.21	15.10.21	4.10.21	15.10.21	5	43102	100	x 5	43206	100
ZDIP3		21,94	2	1	158		0	0	1	0	0	0	0	5	43307	100	0	0	0
Proces HSV, s dobou 2 týdny, s rezervou 1 týden, profese ZEDNIK																			
Spotřeba energie: 0,00 GJ																			
49206	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ		4	1,24		0	0	0	0	18.10.21	26.11.21	18.10.21	26.11.21	5	46203	100	x 3	46306	0
6209	SO05 - oplocení	9 M2	1	686		0	0	0	0	25.10.21	3.12.21	25.10.21	3.12.21	5	46359	100	3	46407	0
UPPE9		220,28	553	1	915		0	0	0	0	0	0	0	3	46459	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 6 týdnů, s rezervou 1 týden, profese FASAD																			
Spotřeba energie: 0,00 GJ																			
49357	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY		2	0,09		0	0	0	0	18.10.21	29.10.21	18.10.21	29.10.21	x 5	46306	100	5	46509	100
7679	SO05 - oplocení	9 KG	1	137		0	0	0	0	22.11.21	3.12.21	22.11.21	3.12.21	4	46859	0	3	49107	0
ZAME9		85,64	1519	1	137		0	0	0	0	0	0	0	3	49253	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 2 týdny, s rezervou 5 týdnů, profese ZAM																			
Spotřeba energie: 0,00 GJ																			
49457	NÁTĚRY VENKOVNÍ		2	0,29		0	0	0	0	25.10.21	29.10.21	25.10.21	29.10.21	5	46801	100	3	46306	0
7839	SO05 - oplocení	9 M2	1	9		0	0	0	0	29.11.21	3.12.21	29.11.21	3.12.21	3	46509	0	3	49107	0
NATE9		4,84	30	1	9		0	0	0	0	0	0	0	x 3	49357	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 1 týden, s rezervou 5 týdnů, profese NATER																			
Spotřeba energie: 0,00 GJ																			
49657	ZÁMEČ VÝPL OTV, OBV PLÁŠŤ		4	1,36		0	0	0	0	15.11.21	19.11.21	15.11.21	19.11.21	x 3	49206	-1	3	49253	0
7675	SO05 - oplocení	9 M2	1	18		0	0	0	0	29.11.21	3.12.21	29.11.21	3.12.21	4	49457	0	0	0	0
ZAME5		54,62	14	1	18		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 1 týden, s rezervou 2 týdny, profese ZAM																			
Spotřeba energie: 0,00 GJ																			
49980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		1	0,00		0	0	0	0	22.11.21	26.11.21	22.11.21	26.11.21	x 4	49754	0	4	49801	0
908A	SO05 - oplocení	10	1	0		0	0	0	0	13.12.21	3.12.21	29.11.21	3.12.21	4	49859	0	5	49900	100
VYSKA		0,00	0	1	0		0	0	0	0	3.12.21	0	3.12.21	1	49950	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese																			
Spotřeba energie: 0,00 GJ																			



2.1.22

Index	Název činnosti	Pracovníků	Norma času	Stroj č. 1	Po- P	Spotř.	Dok.	Start Pův.	Konec	Start Akt.	Konec	Vazby 1 - 6						
												Kód	Etapa	M. j.	Soub.čety	Prac- Nh	Stroj č. 2	čet a
Zkratka	Dodavatel	Rozp.cena	Objem	Směnnost	nost Ph	Stroj č. 3	l			p ř í p u s t n ý	p ř í p u s t n ý	r	pro-	hod./	r	pro-	hod./	
										v y n u c e n ý	v y n u c e n ý	u	ces	F	u	ces	F	

Vysvětlivky zkratk z á h l a v í

Index	Číselné označení činnosti v projektu
Kód	Číselný kód činnosti z databáze
M. j.	Měrná jednotka produktu
Rozp.cena	Rozpočtová cena v tisíc Kč
Soub.čety	Počet souběžných pracovních čet
Nh	Normohodiny
Ph	Pracovní hodiny
Pal	Druh paliva: N - nafta, B - benzin, E - elektřina, J - jiné
Dok.	Procento dokončení (rozestavenosti) činnosti v %
DR	Doba rozvinutí činnosti v časových jednotkách
TP	Technologická přestávka v časových jednotkách
Pův.	Původní termíny činnosti
Akt.	Aktualizované termíny činnosti
Dru	Druh vazby v síťovém grafu
	1 - Konec - začátek
	2 - Začátek - začátek
	3 - Kritické přiblížení
	4 - Konec - konec
	5 - Stavebně technologická
	6 - Proudová
	7 - Částečná začátek - začátek
	8 - Částečná konec - konec
Čas. hod.	Časová hodnota vazby v časových jednotkách
F	Součinitel pracovní fronty v %
Skut.	Skutečnost
Poznámka -	Termínem startu činnosti je okamžik začátku první časové jednotky průběhu činnosti Termínem konce činnosti je okamžik konce poslední časové jednotky průběhu činnosti Termínem aktualizace je okamžik konce časové jednotky tohoto termínu

Studentská verze