ID	Režim úkolu	Číslo úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci
0		**0**	**Harmonogram výstavby - PORT 7**	**587 dny**	**01.12. 20**	**31.03. 23**		
1		**1**	**Milníky**	**587 dny**	**01.12. 20**	**31.03. 23**		
2		**1.1**	**Investor**	**587 dny**	**01.12. 20**	**31.03. 23**		
13		**1.2**	**Generální dodavatel**	**571 dny**	**02.12. 20**	**10.03. 23**		
20		**1.3**	**Projekt**	**0 dny**	**01.12. 20**	**01.12. 20**		
22		**1.4**	**Stavby v koordinaci**	**50 dny**	**01.02. 21**	**13.04. 21**		
24		**2**	**Stavba**	**572 dny**	**01.12. 20**	**10.03. 23**		
25		**2.1**	**Přípravné práce**	**34 dny**	**01.12. 20**	**29.01. 21**	**5**	
26		**2.2**	**Zařízení staveniště**	**28 dny**	**09.12. 20**	**29.01. 21**		
30		**2.3**	**Zemní práce**	**120,13 dny**	**06.12. 20**	**09.06. 21**		
31		**2.4**	**Čerpání vody**	**14 dny**	**19.04. 21**	**06.05. 21**		
81		**2.5**	**Betonové kce**	**498 dny**	**15.03. 21**	**17.08. 22**		
82		2.5.1	Úklová stěna na PPS	40 dny	15.03. 21	23.04. 21	675I+10 dny	395I+10 dny
83		**2.5.2**	**Podkladní beton**	**56 dny**	**01.06. 21**	**28.07. 21**		
90		**2.5.3**	**Montáž jeřábů**	**100 dny**	**25.06. 21**	**05.10. 21**		
95		**2.5.4**	**Demontáž jeřábů**	**82 dny**	**28.05. 22**	**17.08. 22**		
103		**2.5.5**	**Objekt E2**	**351 dny**	**05.06. 21**	**11.06. 22**		**393,394;671**
107		**2.5.5.1**	**Základy**	**50 dny**	**05.06. 21**	**26.07. 21**		
108		**2.5.5.2**	**2.PP**	**42 dny**	**28.06. 21**	**10.08. 21**		
114		**2.5.5.3**	**1.PP**	**47 dny**	**24.07. 21**	**08.09. 21**		**13**
119		**2.5.5.4**	**1.NP**	**54 dny**	**10.09. 21**	**04.11. 21**		
124		**2.5.5.5**	**2.NP**	**27 dny**	**25.10. 21**	**22.11. 21**		**522**
129		**2.5.5.6**	**3.NP**	**27 dny**	**18.11. 21**	**14.12. 21**		
134		**2.5.5.7**	**4.NP**	**27 dny**	**10.12. 21**	**21.01. 22**		**678**
139		**2.5.5.8**	**5.NP**	**27 dny**	**17.01. 22**	**12.02. 22**		**534;14**
140		2.5.5.8.1	Svislé kce1	12 dny	17.01. 22	28.01. 22	137FS+2 dny	141;142FF+8 dny
141		2.5.5.8.2	Svislé kce2	7 dny	29.01. 22	04.02. 22	140	143FF+8 dny
142		2.5.5.8.3	Vodorovné kce1	12 dny	25.01. 22	05.02. 22	140FF+8 dny	
143		2.5.5.8.4	Vodorovné kce2	12 dny	01.02. 22	12.02. 22	141FF+8 dny	145FS+2 dny
144		**2.5.5.9**	**6.NP**	**20 dny**	**15.02. 22**	**06.03. 22**		**539**
145		2.5.5.9.1	Svislé kce	12 dny	15.02. 22	26.02. 22	143FS+2 dny	146FF+8 dny
146		2.5.5.9.2	Vodorovné kce	12 dny	23.02. 22	06.03. 22	145FF+8 dny	148FS+1 den
147		**2.5.5.10**	**7.NP**	**20 dny**	**08.03. 22**	**27.03. 22**		**544**
148		2.5.5.10.1	Svislé kce	12 dny	08.03. 22	19.03. 22	146FS+1 den	149FF+8 dny
149		2.5.5.10.2	Vodorovné kce	12 dny	16.03. 22	27.03. 22	148FF+8 dny	151FS+1 den
150		**2.5.5.11**	**8.NP**	**20 dny**	**29.03. 22**	**17.04. 22**		**549;683**
151		**2.5.5.12**	**9.NP**	**20 dny**	**19.04. 22**	**08.05. 22**		**554**
152		**2.5.5.13**	**10.NP**	**33 dny**	**10.05. 22**	**11.06. 22**		**559;15**
180		**2.5.6**	**Objekt E3**	**315 dny**	**26.07. 21**	**24.06. 22**		**395;396;672**
181		**2.5.6.1**	**Základy**	**50 dny**	**26.07. 21**	**13.09. 21**		
182		**2.5.6.2**	**2.PP**	**44 dny**	**16.08. 21**	**29.09. 21**		
174		**2.5.6.3**	**1.PP**	**46 dny**	**21.09. 21**	**07.11. 21**		**13**
175		**2.5.6.4**	**1.NP**	**54 dny**	**09.11. 21**	**18.01. 22**		
184		**2.5.6.5**	**2.NP**	**27 dny**	**09.01. 22**	**04.02. 22**		**601**
185		**2.5.6.6**	**3.NP**	**27 dny**	**31.01. 22**	**26.02. 22**		
186		2.5.6.6.1	Svislé kce1	12 dny	31.01. 22	11.02. 22	183FS+2 dny	191,192FF+8 dny
187		2.5.6.6.2	Svislé kce2	7 dny	12.02. 22	18.02. 22	190	193FF+8 dny
188		2.5.6.6.3	Vodorovné kce1	12 dny	08.02. 22	19.02. 22	190FF+8 dny	195FS+1 den
189		2.5.6.6.4	Vodorovné kce2	12 dny	15.02. 22	26.02. 22	191FF+8 dny	
179		**2.5.6.7**	**4.NP**	**27 dny**	**21.02. 22**	**19.03. 22**		**679**
190		2.5.6.7.1	Svislé kce1	12 dny	21.02. 22	04.03. 22	192FS+1 den	196,197FF+8 dny
191		2.5.6.7.2	Svislé kce2	7 dny	05.03. 22	11.03. 22	195	198FF+8 dny
192		2.5.6.7.3	Vodorovné kce1	12 dny	01.03. 22	12.03. 22	195FF+8 dny	200FS+1 den
193		2.5.6.7.4	Vodorovné kce2	12 dny	08.03. 22	19.03. 22	196FF+8 dny	
194		**2.5.6.8**	**5.NP**	**27 dny**	**14.03. 22**	**09.04. 22**		**613;14**
195		**2.5.6.9**	**6.NP**	**20 dny**	**11.04. 22**	**30.04. 22**		**618**
197		**2.5.6.10**	**7.NP**	**20 dny**	**02.05. 22**	**21.05. 22**		**623;684**
210		**2.5.6.11**	**8.NP**	**33 dny**	**23.05. 22**	**24.06. 22**		**628;15**
214		**2.5.7**	**Objekt A**	**314 dny**	**26.07. 21**	**23.06. 22**		**398;673**
215		**2.5.7.1**	**Základy**	**72 dny**	**26.07. 21**	**06.10. 21**		
227		**2.5.7.2**	**2.PP**	**26 dny**	**25.09. 21**	**21.10. 21**		
228		**2.5.7.3**	**1.PP**	**33 dny**	**09.11. 21**	**12.12. 21**		**13**
229		**2.5.7.4**	**1.NP**	**33 dny**	**12.01. 22**	**13.02. 22**		
229		2.5.7.4.1	Svislé kce smíšená část	7 dny	12.01. 22	18.01. 22	226FS+1 den;268FS-2 dny	231FF+10 dny;230
230		2.5.7.4.2	Svislé kce zvýšená část	16 dny	19.01. 22	03.02. 22	229FS+1 den;229	232FF+10 dny;272FS-2 dny
231		2.5.7.4.3	Vodorovné kce smíšená část	16 dny	13.01. 22	28.01. 22	229FF+10 dny	232
232		2.5.7.4.4	Vodorovné kce zvýšená část	16 dny	29.01. 22	13.02. 22	230FF+10 dny;231	234FS+1 den
233		**2.5.7.5**	**2.NP**	**18 dny**	**19.02. 22**	**08.03. 22**		**668**
234		2.5.7.5.1	Svislé kce	10 dny	19.02. 22	28.02. 22	232FS+1 den;273FS-2 dny	235FF+8 dny;277FS-2 dny
235		2.5.7.5.2	Vodorovné kce	10 dny	27.02. 22	08.03. 22	234FF+8 dny	237FS+1 den
236		**2.5.7.6**	**3.NP**	**18 dny**	**16.03. 22**	**02.04. 22**		
237		2.5.7.6.1	Svislé kce1	10 dny	16.03. 22	25.03. 22	235FS+1 den;278FS-2 dny	238FF+8 dny;282FS-2 dny
238		2.5.7.6.2	Vodorovné kce1	10 dny	24.03. 22	02.04. 22	237FF+8 dny	240FS+1 den
239		**2.5.7.7**	**4.NP**	**18 dny**	**10.04. 22**	**27.04. 22**		
240		**2.5.7.8**	**5.NP**	**18 dny**	**05.05. 22**	**22.05. 22**		**685;14**
241		**2.5.7.9**	**6.NP**	**15 dny**	**24.05. 22**	**13.06. 22**		**15**
249		**2.5.8**	**Objekt E1**	**353 dny**	**02.08. 21**	**08.08. 22**		**391;392;670**
250		**2.5.8.1**	**Základy**	**36 dny**	**02.08. 21**	**06.09. 21**		
256		**2.5.8.2**	**2.PP**	**32 dny**	**25.08. 21**	**25.09. 21**		
257		**2.5.8.3**	**1.PP**	**37 dny**	**12.10. 21**	**19.11. 21**		**13**
266		**2.5.8.4**	**1.NP**	**42 dny**	**29.11. 21**	**25.01. 22**		
271		**2.5.8.5**	**2.NP**	**27 dny**	**02.02. 22**	**28.02. 22**		**648**
272		2.5.8.5.1	Svislé kce1	12 dny	02.02. 22	13.02. 22	230FS-2 dny	273;274FF+8 dny
273		2.5.8.5.2	Svislé kce2	7 dny	14.02. 22	20.02. 22	272	234FS-2 dny;275FF+8 dny
274		2.5.8.5.3	Vodorovné kce1	12 dny	10.02. 22	21.02. 22	272FF+8 dny	
275		2.5.8.5.4	Vodorovné kce2	12 dny	17.02. 22	28.02. 22	273FF+8 dny	
276		**2.5.8.6**	**3.NP**	**27 dny**	**27.02. 22**	**25.03. 22**		**402**
277		2.5.8.6.1	Svislé kce1	12 dny	27.02. 22	10.03. 22	234FS-2 dny	278,279FF+8 dny
278		2.5.8.6.2	Svislé kce2	7 dny	11.03. 22	17.03. 22	277	237FS-2 dny;280FF+8 dny
279		2.5.8.6.3	Vodorovné kce1	12 dny	07.03. 22	18.03. 22	277FF+8 dny	
280		2.5.8.6.4	Vodorovné kce2	12 dny	14.03. 22	25.03. 22	278FF+8 dny	
281		**2.5.8.7**	**4.NP**	**27 dny**	**24.03. 22**	**19.04. 22**		**677**
282		**2.5.8.8**	**5.NP**	**27 dny**	**18.04. 22**	**14.05. 22**		**460;14**
283		**2.5.8.9**	**6.NP**	**18 dny**	**13.05. 22**	**30.05. 22**		**465**
291		**2.5.8.9**	**6.NP**	**18 dny**	**13.05. 22**	**30.05. 22**		**465**
296		**2.5.8.10**	**7.NP**	**18 dny**	**01.06. 22**	**18.06. 22**		**470**
297		**2.5.8.11**	**8.NP**	**18 dny**	**20.06. 22**	**07.07. 22**		**475;682**
303		**2.5.8.12**	**9.NP**	**31 dny**	**09.07. 22**	**08.08. 22**		**480;15**
304		**2.5.9**	**Objekt D**	**229 dny**	**13.09. 21**	**18.05. 22**		**378;390;674**
305		**2.5.9.1**	**Základy**	**36 dny**	**13.09. 21**	**19.10. 21**		
311		**2.5.9.2**	**2.PP**	**26 dny**	**09.10. 21**	**04.11. 21**		
314		**2.5.9.3**	**1.PP**	**33 dny**	**19.11. 21**	**06.01. 22**		**13**
318		**2.5.9.4**	**1.NP**	**35 dny**	**17.12. 21**	**05.02. 22**		
323		**2.5.9.5**	**2.NP**	**18 dny**	**20.02. 22**	**09.03. 22**		**402**
324		2.5.9.5.1	Svislé kce	10 dny	20.02. 22	01.03. 22	350	325FF+8 dny;353
325		2.5.9.5.2	Vodorovné kce	10 dny	28.02. 22	09.03. 22	324FF+8 dny	327FS+1 den
326		**2.5.9.6**	**3.NP**	**18 dny**	**11.03. 22**	**28.03. 22**		
327		2.5.9.6.1	Svislé kce1	10 dny	11.03. 22	20.03. 22	325FS+1 den;353FS-2 dny	328FF+8 dny;356FS+1 den
328		2.5.9.6.2	Vodorovné kce1	10 dny	19.03. 22	28.03. 22	327FF+8 dny	
329		**2.5.9.7**	**4.NP**	**18 dny**	**30.03. 22**	**16.04. 22**		**681**
330		**2.5.9.8**	**5.NP**	**31 dny**	**18.04. 22**	**18.05. 22**		**414;14,15**
338		**2.5.10**	**Objekt E4**	**197 dny**	**19.10. 21**	**21.05. 22**		**397**
365		**2.6**	**Hydroizolace spodní stavby**	**56 dny**	**03.06. 21**	**30.07. 21**		
373		**2.7**	**Fasáda**	**170 dny**	**21.04. 22**	**21.12. 22**		
374		**2.7.1**	**Přípravné práce**	**30 dny**	**21.04. 22**	**12.08. 22**		
375		2.7.1.1	Nástup na stavbu	0 dny	21.04. 22	21.04. 22	378ISS-4 týdny	376ISS+2 týdny
376		2.7.1.2	Geodetické práce	70 dny	05.05. 22	12.08. 22	375ISS+2 týdny	382ISS+3 týdny
377		**2.7.2**	**Objekt D**	**60 dny**	**19.05. 22**	**12.08. 22**		
381		**2.7.3**	**Objekt E**	**145 dny**	**26.05. 22**	**21.12. 22**		
385		**2.7.4**	**Objekt A**	**70 dny**	**16.06. 22**	**23.09. 22**		
386		**2.8**	**Střecha**	**136 dny**	**19.05. 22**	**01.12. 22**		
389		**2.9**	**Vnitřní stavební konstrukce a související technologie**	**134 dny**	**23.11. 21**	**10.03. 23**		8;18FS-25 dny;199F
490		**2.9.1**	**D**	**222 dny**	**10.03. 22**	**20.01. 23**		
446		**2.9.2**	**E1**	**204 dny**	**01.03. 22**	**10.01. 23**		
447		**2.9.2.1**	**2.PP**	**50 dny**	**01.03. 22**	**09.05. 22**		
448		2.9.2.1.1	Zděné konstrukce	40 dny	01.03. 22	25.04. 22	271	449ISS;452ISS+5 dny;454ISS+20 dny
449		2.9.2.1.2	VZT	20 dny	31.03. 22	28.03. 22	448ISS	451;450
450		2.9.2.1.3	ZTI	20 dny	29.03. 22	25.04. 22	449	
451		2.9.2.1.4	Elektro	30 dny	29.03. 22	09.05. 22	449	
452		2.9.2.1.5	SHZ	18 dny	08.03. 22	31.03. 22	448ISS+5 dny	
453		**2.9.2.2**	**1.PP**	**50 dny**	**29.03. 22**	**06.06. 22**		
454		2.9.2.2.1	Zděné konstrukce	40 dny	29.03. 22	23.05. 22	448ISS+20 dny	455ISS;458ISS+5 dny
455		2.9.2.2.2	VZT	20 dny	29.03. 22	25.04. 22	454ISS	457;456
456		2.9.2.2.3	ZTI	20 dny	26.04. 22	23.05. 22	455	
457		2.9.2.2.4	Elektro	30 dny	26.04. 22	06.06. 22	455	
458		2.9.2.2.5	SHZ	18 dny	05.04. 22	28.04. 22	454ISS+5 dny	
459		**2.9.2.3**	**1.NP**	**35 dny**	**16.05. 22**	**01.07. 22**		
464		**2.9.2.4**	**2.NP**	**35 dny**	**31.05. 22**	**20.07. 22**		
469		**2.9.2.5**	**3.NP**	**35 dny**	**20.06. 22**	**09.08. 22**		
474		**2.9.2.6**	**4.NP**	**35 dny**	**08.07. 22**	**25.08. 22**		
479		**2.9.2.7**	**5.NP**	**35 dny**	**09.08. 22**	**26.09. 22**		**504**
484		**2.9.2.8**	**6.NP**	**35 dny**	**23.08. 22**	**11.10. 22**		
489		**2.9.2.9**	**7.NP**	**35 dny**	**06.09. 22**	**25.10. 22**		
494		**2.9.2.10**	**8.NP**	**35 dny**	**20.09. 22**	**09.11. 22**		
499		**2.9.2.11**	**9.NP**	**35 dny**	**05.10. 22**	**24.11. 22**		**507**
504		2.9.2.12	Hrubá podlaha - 1.NP - 5.NP	5 dny	27.09. 22	04.10. 22	479	510;513FS+25 dny;505
505		2.9.2.13	Designová stěrka stěn schodiště lobby	25 dny	05.10. 22	09.11. 22	504	506ISS+5 dny
506		2.9.2.14	Zábradlí lobby	25 dny	12.10. 22	16.11. 22	505ISS+5 dny	
507		2.9.2.15	Hrubá podlaha - 6.NP - 10.NP	5 dny	25.11. 22	01.12. 22	499	511;514FS+25 dny;508
508		2.9.2.16	Designová stěrka stěn schodiště lobby	25 dny	02.12. 22	05.01. 23	507	509ISS+5 dny
509		2.9.2.17	Zábradlí lobby	25 dny	09.12. 22	12.01. 23	508ISS+5 dny	
510		2.9.2.18	Podhled - 1.NP - 5.NP	30 dny	05.10. 22	16.11. 22	504	512
511		2.9.2.19	Podhled - 6.NP - 10.NP	30 dny	02.12. 22	12.01. 23	507	
512		2.9.2.20	Malby objektu E1	70 dny	18.11. 22	23.02. 23	510	
513		2.9.2.21	Obklady a dlažby - 1.NP - 5.NP	35 dny	10.11. 22	29.12. 22	504FS+25 dny	515
514		2.9.2.22	Obklady a dlažby - 6.NP - 10.NP	35 dny	26.01. 23	23.02. 23	507FS+25 dny	516
515		2.9.2.23	Montáž dveří - 1.NP - 5.NP	7 dny	30.12. 22	09.01. 23	513	517
516		2.9.2.24	Montáž dveří - 6.NP - 10.NP	7 dny	24.02. 23	06.03. 23	514	
517		2.9.2.25	Kompletace - 1.NP - 5.NP	20 dny	10.01. 23	06.02. 23	515	518
518		2.9.2.26	Kompletace - 6.NP - 10.NP	20 dny	07.02. 23	06.03. 23	517	519FS-15 dny
519		2.9.2.27	Dokončovací práce objektu E1	19 dny	14.02. 23	10.03. 23	518FS-15 dny	8
520		**2.9.3**	**E2**	**331 dny**	**23.11. 21**	**07.01. 23**		
599		**2.9.4**	**E3**	**277 dny**	**07.02. 22**	**07.03. 23**		
668		2.9.5	A	240 dny	09.03. 22	14.02. 23	233	
669		**2.10**	**Výtahy**	**86 dny**	**19.05. 22**	**19.09. 22**		
675		**2.11**	**Technologie, stoupačky a potrubí**	**284 dny**	**24.01. 22**	**02.03. 23**		
702		**2.12**	**Venkovní práce**	**130 dny**	**01.07. 21**	**22.12. 21**		
703		**2.13**	**SO.10 - pěší lávka**	**30 dny**	**03.05. 21**	**11.06. 21**		

Projekt: Harmonogram výstavb
Datum: 14.05. 22

Úkol · Rozdělení · Mítník · Souhrnný · Souhrn projektu · Neaktivní úkol · Neaktivní mítník · Neaktivní souhrn · Ruční úkol · Pouze s dobou trvání · Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu · Ruční souhrn · Pouze zahájení · Pouze s datem dokončení · Vnější úkoly · Vnější mítník · Kosmetický termín · Průběh · Průběh ručně zadaného úkolu · Časová rezerva