Příloha č.2 - Harmonogram výstavby projektu přírodního koupacího biotopu Malvíny v Třešti

Název činnosti	Náklady bez DPH	Náklady sazba DPH	Náklady včetně DPH	Doba trvání Měsíce	Předinvestiční fáze										Investiční fáze																															
															Investiční příprava							Realizační příprava																			Realizace stavby						
					2014										2015												2016													2017						
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
0. ETAPA	**932 386 Kč**	**195 801 Kč**	**1 128 187 Kč**	**29**	310 795 Kč										535 854 Kč												85 737 Kč																		
VF1 - Příprava zakázky	10 717 Kč	2 251 Kč	12 968 Kč	2	5 359 Kč																																								
VF2 - Návrh studie	139 322 Kč	29 258 Kč	168 580 Kč	3			46 441 Kč																																						
VF3 - Vypracování dokumentace pro územní řízení	160 756 Kč	33 759 Kč	194 515 Kč	2						80 378 Kč																																			
Územní řízení				3																																									
VF4 - Vypracování dokumentace pro stavební řízení	235 776 Kč	49 513 Kč	285 289 Kč	4												58 944 Kč																													
Stavební řízení				3																																									
VF5 - Vypracování dokumentace pro provedení stavby	300 078 Kč	63 016 Kč	363 094 Kč	5																				60 016 Kč																					
VF6 - Vypracování dokumentace pro zadání stavby dodavateli	75 020 Kč	15 754 Kč	90 774 Kč	4																								18 755 Kč																	
VF7 - Spolupráce při výběru dodavatele	10 717 Kč	2 251 Kč	12 968 Kč	3																												3 572 Kč													
I. ETAPA	**2 061 681 Kč**	**430 223 Kč**	**2 491 904 Kč**	**1**																							2 061 681 Kč																		
SO14 - Odstranění a sanace černé skládky	1 857 972 Kč	390 174 Kč	2 248 146 Kč	1																													1 857 972 Kč												
Ostatní náklady neuvedené v jiných oddílech	37 159 Kč	7 803 Kč	44 963 Kč	1																													37 159 Kč												
Náklady na umístění stavby	55 739 Kč	11 705 Kč	67 444 Kč	1																													55 739 Kč												
Rezerva - nepředvídané náklady	92 899 Kč	19 509 Kč	112 407 Kč	1																													92 899 Kč												
VF8 - Výkon autorského/investorského dozoru	4 912 Kč	1 032 Kč	5 944 Kč	1																													4 912 Kč												
Další náklady - BOZP, vedoucí projektu, zástupce investora	13 000 Kč	0 Kč	13 000 Kč	1																													13 000 Kč												
II. ETAPA	**4 050 222 Kč**	**842 357 Kč**	**4 892 579 Kč**	**2**																							4 050 222 Kč																		
SO03 - Zpevněné plochy, TÚ, příprava staveniště	3 081 555 Kč	647 127 Kč	3 728 682 Kč	2																													1 540 778 Kč												
SO04 - Oprava stáv.plotu, oplocení areálu	510 274 Kč	107 158 Kč	617 432 Kč	1																													510 274 Kč												
SO13 - Oprava stáv. manipulační plochy	41 340 Kč	8 681 Kč	50 021 Kč	1																													41 340 Kč												
Ostatní náklady neuvedené v jiných oddílech	72 663 Kč	15 259 Kč	87 923 Kč	2																													36 332 Kč												
Náklady na umístění stavby	108 995 Kč	22 889 Kč	131 884 Kč	2																													54 498 Kč												
Rezerva - nepředvídané náklady	181 659 Kč	38 148 Kč	219 807 Kč	2																													90 829 Kč												
VF8 - Výkon autorského/investorského dozoru	14 736 Kč	3 095 Kč	17 831 Kč	2																													4 912 Kč	9 824 Kč											
Další náklady - BOZP, vedoucí projektu, zástupce investora	39 000 Kč	0 Kč	39 000 Kč	2																													13 000 Kč	26 000 Kč											
III. ETAPA	**16 668 335 Kč**	**3 462 130 Kč**	**20 130 465 Kč**	**7**																							4 669 139 Kč												11 999 196 Kč						
SO10 - Přípojka vody	107 946 Kč	22 669 Kč	130 615 Kč	1																															107 946 Kč										
SO11 - Přípojka jednotné kanalizace	22 256 Kč	4 674 Kč	26 930 Kč	1																															22 256 Kč										
SO12 - Přípojka NN	24 143 Kč	5 070 Kč	29 213 Kč	1																															24 143 Kč										
SO08 - IS areálu a areálové osvětlení	754 050 Kč	158 351 Kč	912 401 Kč	1																																754 050 Kč									
SO09 - Budova zázemí	4 323 166 Kč	907 865 Kč	5 231 031 Kč	4																																	1 080 792 Kč									
SO01 - Přírodní koupací biotop vč. technologie	9 664 174 Kč	2 029 477 Kč	11 693 651 Kč	5																																	1 932 835 Kč									
SO02 - Výústní objekt	29 325 Kč	6 158 Kč	35 483 Kč	1																																			29 325 Kč						
Ostatní náklady neuvedené v jiných oddílech	298 501 Kč	62 685 Kč	361 186 Kč	7																																	42 643 Kč									
Náklady na umístění stavby	447 752 Kč	94 028 Kč	541 780 Kč	7																																	63 965 Kč									
Rezerva - nepředvídané náklady	746 253 Kč	156 713 Kč	902 966 Kč	7																																	106 608 Kč									
VF8 - Výkon autorského/investorského dozoru	68 768 Kč	14 441 Kč	83 209 Kč	7																																	9 824 Kč									
Další náklady - BOZP, vedoucí projektu, zástupce investora	182 000 Kč	0 Kč	182 000 Kč	7																																	26 000 Kč									
IV. ETAPA	**2 592 382 Kč**	**528 020 Kč**	**3 120 402 Kč**	**3**																																	2 592 382 Kč									
SO06 - Sportoviště areálu + dětské hřiště	235 223 Kč	49 397 Kč	284 620 Kč	2																																						117 612 Kč			
SO07 - Nezpev.plochy, veget.a sad.úpravy, závlahy	782 728 Kč	164 373 Kč	947 101 Kč	2																																						391 364 Kč			
SO05 - Mobiliář (stroje, zařízení, inventář)	1 343 730 Kč	282 183 Kč	1 625 913 Kč	1																																						1 343 730 Kč			
VF9 - Dokončení stavby a uvedení do provozu	21 434 Kč	4 501 Kč	25 935 Kč	1																																						21 434 Kč			
Ostatní náklady neuvedené v jiných oddílech	20 359 Kč	4 275 Kč	24 634 Kč	3																																						6 786 Kč			
Náklady na umístění stavby	30 539 Kč	6 413 Kč	36 952 Kč	3																																						10 180 Kč			
Rezerva - nepředvídané náklady	50 898 Kč	10 688 Kč	61 586 Kč	3																																						16 966 Kč			
VF8 - Výkon autorského/investorského dozoru	29 472 Kč	6 189 Kč	35 661 Kč	3																																						9 824 Kč			
Další náklady - BOZP, vedoucí projektu, zástupce investora	78 000 Kč	0 Kč	78 000 Kč	3																																						26 000 Kč			
CELKEM	**26 305 006 Kč**	**5 458 531 Kč**	**31 763 537 Kč**																																											
Náklady bez DPH za daný rok					310 795 Kč										535 854 Kč												10 866 779 Kč												14 591 578 Kč						