ID	Název úkolu	Název zdroje	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci
1	**přípravné práce**		**7 dny**	**26.02. 16**	**06.03. 16**		
2	přípravné staveniště		0 dny	26.02. 16	26.02. 16		4
3	zajištění stavebního stávajících ulic		0 dny	26.02. 16	26.02. 16	2	3,17,134,232,8,12
4	zařízení staveniště		5 dny	26.02. 16	06.03. 16	3	750,203
5	**HSPC**		**307 dny**	**26.02. 16**	**22.06. 17**		
6	**přípravné práce**		**145,25 dny**	**26.02. 16**	**17.08. 16**		
7	montáž lešení		15 dny	26.02. 16	17.06. 16	455	900+1 den,249*
8	demontáž stávajících stávajících konstrukcí		15 dny	26.02. 16	17.06. 16	4	413,0
9	souvislá revitalizace výplňů a ochrů		2 dny	01.03. 16	03.03. 16	750+1 den	
10	bourací práce a demolice		12 dny	10.04. 16	25.06. 16	413,8	24
11	**zemní práce**		**45 dny**	**13.05. 16**	**18.08. 16**		
12	zemní práce		30 dny	19.05. 16	15.06. 16	3,19*FS+5 dny,17*FS+5 dny,11*FS+2 dny,100;25	
13	zásypové zvukové		1 den	16.06. 16	16.06. 16	13*FS+2 dny	15
14	**základové**		**9 dny**	**24.06. 16**	**06.07. 16**		
15	bednění vibro základů		5 dny	25.06. 16	29.06. 16	13;197;172;173	19*FS-1 den;208
16	betonáž základů		3 dny	30.06. 16	04.07. 16	15*FS-1 den	17*FS+4 dny;205
17	odstranění bednění základů		1 den	04.07. 16	04.07. 16	16*FS+2 dny	18
18	provedení izolace proti zemní vlhkosti, ochranná a		35 dny	05.07. 16	23.07. 16	120;17	195;
19	betonáž základové desky vč. bednění, armování		10 dny	05.08. 16	09.08. 16	185;	20*FS+0 dny
20	provedení izolací proti vlhkosti		2 dny	10.08. 16	11.08. 16	19*FS+0 dny	21
21	provedení hydroizolací soklové základů		2 dny	12.07. 16	13.07. 16	24	25
22	**hrubá stavba- svislé a konzpletní konstrukce**		**90 dny**	**03.07. 16**	**05.11. 16**		
23	nadzemní zdi z betonu, železobetu bednění		7 dny	03.07. 16	11.07. 16	20	21,24;28,30*FS+1 den
24	zdivo z betonu z jiné zdivovinyvyš. stavbě nadzemní		40 dny	04.07. 16	25.08. 16	23;61;102;197-20 dny;?FF	26;61;103;201;0-15 dny
25	betonáž ztužujících a ztužujících prvků		5 dny	26.07. 16	02.08. 16	24	27
26	betonáž žb překladů a ztužujících prvků		2 dny	16.07. 16	17.07. 16	24;0;28	27*FS+0 dny
27	odstranění bednění žb překladů a ztužujících		1 den	23.07. 16	23.07. 16	26*FS-2 dny	35
28	zazazování svislých nosníků		2 dny	12.07. 16	13.07. 16	23	29
29	provedení příček z cihel		12 dny	10.10. 16	05.11. 16	40FF	41
30	montáž dřevěných prvků z cihel a z tepelné		1 den	10.10. 16	10.10. 16	40FF;1 den	31*FS-1 den
31	obsyp pen. bachet (vč nebo kolem objektu v		10 dny	10.07. 16	21.07. 16	30*FS-1 den;25	144*-20 dny
32	**hrubá stavba- vodorovné konstrukce**		**90 dny**	**03.07. 16**	**05.11. 16**		
33	montáž svislových konstrukcí		4 dny	03.07. 16	06.07. 16	245;	34;0,38*FS-1 den
34	montáž prefabrikovaných žb stropů ze stropních		1 den	03.07. 16	03.07. 16	33;0;	35;
35	montáž ztužujících a ztužujících prvků		2 dny	04.07. 16	05.07. 16	34;0;0;0 dny,27;34	36;
36	zřízení bednění stropní deskovaných a stropové bednění		10 dny	24.07. 16	01.10. 16	35;0;	37*FS+1 den
37	výztuž stropů betonářskou ocelí, svařovaných sítěmi		5 dny	24.07. 16	03.10. 16	36*FS-1 den	38;0-2 dny
38	nasvihka stropní stropních trámů, válcovaných nosníků		2 dny	06.07. 16	09.07. 16	33*FS-1 den	39
39	betonáž vodorovných konstrukcí		10 dny	26.07. 16	09.10. 16	38;37;0-2 dny	40*FS-15 dny
40	demontáž bednění vodorovných konstrukcí		10 dny	10.10. 16	21.10. 16	39*FS-15 dny	47;204*;0;0;;69
41	**střecha**		**160 dny**	**14.03. 16**	**25.11. 16**		
42	demontáž klempířských krytí (krytina)		7 dny	14.03. 16	22.03. 16	8	43
43	demontáž bouračkových krů		12 dny	23.03. 16	09.04. 16	42	44;10
44	bouračkové krov (montáž vzaných krů krovu, stojnátek		15 dny	10.04. 16	25.06. 16	43	46;0+10 dny
45	provedení nosné konstrukce krovu (montáž dřevě		5 dny	26.06. 16	02.07. 16	44;0+10 dny	47
46	provedení krytiny střechy		30 dny	04.08. 16	26.08. 16	46;0;0;0 dny	52;45;0+-10 dny;50
47	provedení střech nad přístavbami (SO01)		10 dny	06.11. 16	26.11. 16	40;46;0;;20	48FF
48	provedení střechy nad recepcí(SO02)		10 dny	11.11. 16	26.11. 16	50FF-2 dny;46;47FF	51FF
49	provedení střechy spojovacích krčků (SO07)		5 dny	06.11. 16	12.11. 16	40	47;52;48F
50	provedení střechy nad vrátnicí		5 dny	06.11. 16	12.11. 16	46	51FF;48FF-2 dny
51	montáž bezpečnostní ochrany střechy proti sklíčková		5 dny	27.11. 16	30.11. 16	50FF;52;48FF	53
52	osazení výlezu na střechu		1 den	03.07. 16	03.07. 16	46;45	53
53	**hrubá stavba- práce**		**30 dny**	**31.10. 16**	**08.01. 17**		
54	hrubý rozvod kanalizace		10 dny	03.11. 16	29.11. 16	61FS-17 dny;51FF	58FF
55	hrubý rozvod vodovodu		40 dny	03.11. 16	04.01. 17	61FS-17 dny	57
56	hrubý rozvod elektro		45 dny	05.11. 16	06.01. 17	61FS-17 dny	57
57	hrubý rozvod vytápění		40 dny	05.11. 16	28.12. 16	61FS-17 dny	78
58	hrubý rozvod MaR		35 dny	05.11. 16	24.12. 16	61FS-17 dny	79
59	hrubý rozvod VZT		20 dny	05.11. 16	30.11. 16	61FS-17 dny;54FF	80
60	montáž hrubých konstrukcí		5 dny	12.11. 16	16.11. 16	61FS-12 dny	81
61	provedení montáž okna		20 dny	11.10. 16	27.11. 16	40;0;	54FS-57 dny;55FS-17 dny;56FS-
62	montáž venkovních dveří a vrat		5 dny	11.10. 16	17.10. 16	61;0;	68
63	**vnitřní povrchy**		**175 dny**	**28.11. 16**	**14.07. 17**		
64	úprava povrchu stropů		18 dny	14.12. 16	08.01. 17	55FF	65;0;
65	úprava povrchu zdiv		15 dny	14.12. 16	28.01. 17	64FS	66FF+1 den
66	vyčistení vnitřních parapetů		3 dny	27.02. 17	01.03. 17	65FF+1 den	67FF
67	provedení nátěrů vnitřních dveřních prvků		5 dny	02.03. 17	08.03. 17	66;66FF	68;0+2 dny
68	provedení kopaných zemních prací a stropů		8 dny	10.11. 16	24.03. 17	73FS-5 dny	69
69	pokládání separační fólie a obvodové dilatace		3 dny	05.03. 17	07.03. 17	67;68	71;70
70	výplně mazanin		4 dny	08.03. 17	13.03. 17	69	71
71	provedení mazanin, podlah a zámků		15 dny	14.03. 17	03.04. 17	69;70	86FS+2 dny;87FS+2 dny;75FS-1
72	provedení hrubých podlah (SO01)		5 dny	12.12. 16	16.12. 16	73	73;0;0;0