5.12.20

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKč]	Norma času Souč.nap.%	Pracnost normová Nh	Pracnost skutečná Ph	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
10	Haly	TKč	64319	64318,55	0,340	21978	23381	17	36	1.3.21	5.11.21
0					94			1	0		
20	Zpevněné plochy	TKč	5073	5072,54	1,044	5270	6274	14	11	9.8.21	22.10.21
0					84			1	1		
30	Venkovní vodovod	TKč	278	277,84	3,539	981	1242	5	7	29.3.21	14.5.21
0					79			1	1		
40	Kanal.splašková	TKč	764	764,13	2,471	1880	2112	7	8	29.3.21	21.5.21
0					89			1	1		
50	Kanal. dešťová	TKč	1707	1706,88	1,317	2245	2580	8	9	29.3.21	28.5.21
0					87			1	1		
60	Plynovod venkov.	TKč	236	235,79	1,084	256	256	5	7	12.4.21	28.5.21
0					100			1	1		
70	Stanice dusíku	TKč	518	517,81	0,753	390	394	4	5	9.8.21	10.9.21
0					99			1	1		
80	NN venk. rozvody	TKč	833	832,54	0,133	111	111	4	5	19.4.21	21.5.21
0					100			1	1		
90	Sděl. rozv. ven.	TKč	214	213,99	2,870	614	614	5	5	19.4.21	21.5.21
0					100			1	1		
100	Oplocení	TKč	683	682,56	1,073	734	734	6	4	26.7.21	20.8.21
0					100			1	1		
110	Vegetace	TKč	372	372,27	2,865	1071	1061	9	4	23.8.21	17.9.21
0					101			1	1		
120	Veřej. osvětlení	TKč	1630	1630,12	0,219	357	357	2	21	24.5.21	15.10.21
0					100			1	1		
130	Opěr. stěna 1	TKč	2510	2509,90	0,586	1466	1437	5	8	26.7.21	17.9.21
0					102			1	1		
140	Opěr. stěna 2	TKč	5316	5316,42	0,608	3226	2960	8	10	26.7.21	1.10.21
0					109			1	1		
150	Anglický dvorek	TKč	2404	2403,70	0,551	1325	1325	5	8	26.7.21	17.9.21
0					100			1	1		
160	PŘEDÁNÍ STAVBY	TKč	0	0,00	0,010	0	0	0	1	8.11.21	8.11.21
0	Dokončení akce				100			1	0		

	Cena HSV	Cena PSV	Cena cizí	Cena	Nh HSV	Nh PSV	Nh cizí	Nh celkem	Ph HSV	Ph PSV	Ph cizí	Ph celkem
Plán oddíl:	86855	0	0	86855	41904	0	0	41904	44838	0	0	44838
Plán celkem:	86855	0	0	86855	41904	0	0	41904	44838	0	0	44838
Skut. oddíl:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skut. celkem:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Studentská verze